



Unione Europea



Regione Siciliana



Repubblica Italiana

Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale
Ufficio Speciale per l'edilizia scolastica ed Universitaria e per lo stralcio dei
pregressi interventi a valere su PROF e OIF

OGGETTO

Delibera CIPE n. 7/12 - “Completamento del complesso monumentale dello Steri restauro della sala delle verifiche” primo e secondo stralcio.

Liquidazione in favore dell'Università degli Studi di Palermo.

CUP: B78F11001280001 - Codice Caronte: SI_1_11010

Importo finanziamento €. 1.413.000,00

Importo liquidazione €. 369.256,98

Capitoli di spesa 772420 (U.2.02.03.99.001) e 900709

L'atto si compone di 6 pagine compresa la presente

Regione Siciliana

Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale

Ufficio Speciale per l'edilizia scolastica ed Universitaria e per lo stralcio dei pregressi
interventi a valere su PROF e OIF

Il Dirigente dell'Ufficio Speciale

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii.;

VISTA l'art. 11 della L.R. 3/2015;

VISTA la Legge Regionale 05 Gennaio 2026, n. 1 "*Legge di stabilità regionale 2026/2028*";

VISTA la Legge Regionale 05 Gennaio 2026 n. 2 "*Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028*";

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 2 del 16/01/2025, che ha approvato il Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori;

VISTO il comma 6 dell'art. 98 della l.r. 7 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito il comma 5 dell'art. 68 della L.R. n. 21/2014;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 393 del 21/09/2021, che istituisce l'Ufficio Speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF, d'ora in poi denominato "Ufficio speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per stralcio interventi su PROF e OIF", posto in seno all'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per la durata di anni tre a far data dal 1° gennaio 2022;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 491 del 19/11/2021 di conferimento, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20, dell'incarico di Dirigente responsabile del suddetto Ufficio Speciale, all'Arch. Michele Lacagnina, dirigente di terza fascia dell'Amministrazione Regionale Siciliana;

VISTO il D.A. n. 2906 del 30/11/2021 con il quale viene istituito l'"Ufficio Speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per stralcio interventi su PROF e OIF" e viene preposto alla guida dello stesso l'Arch. Michele Lacagnina dirigente di 3° Fascia del Ruolo Unico della Regione Siciliana ai sensi della citata Deliberazione 491/2021, con data di decorrenza 01/01/2022;

VISTO il D.A. n. 2123 del 31/12/2021, con il quale è stato approvato il contratto individuale di Dirigente Preposto all'Ufficio Speciale, all'Arch. Michele Lacagnina;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 380 del 14 novembre 2024 che, in conformità alla nota dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale del 17 settembre 2024, delibera di prorogare al 28 febbraio 2026 il termine di scadenza dell'Ufficio Speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF, già fissato al 31 dicembre 2024 con deliberazione della Giunta regionale n. 439 del 08 novembre 2023;

VISTO il D.A. 39/GAB del 21/12/2025 di proroga del contratto di dirigente responsabile, all'arch. Michele Lacagnina, sino al 28/02/2026;

VISTE la Circolare n. 11 del 01/07/2021 e la Circolare integrativa n. 17 del 10/12/2021 dell'Assessorato Regionale all'Economia relative all'art. 9 della L.R. n. 9 del 15 aprile 2021;

VISTA la delibera CIPE n. 78 *“Individuazione ed assegnazione di risorse a favore di interventi di rilevanza strategica nazionale e regionale per l’attuazione del piano nazionale per il Sud – priorità strategica “innovazione, ricerca e competitività”* del 30.09.2011, con cui sono stati assegnati 1.027 milioni al sistema universitario meridionale, di cui 150 milioni per le infrastrutture strategiche nazionali – poli di eccellenza di Calabria/Sicilia, Campania e Puglia, 877,40 milioni per le infrastrutture strategiche regionali di sei regioni meridionali, e sono stati individuati gli interventi strategici regionali;

VISTA la delibera CIPE n. 7 *“Modifica della Delibera CIPE n. 78/2011 in relazione agli investimenti a favore delle università meridionali”* del 20.01.2012 con la quale sono state rimodulate le risorse a favore delle infrastrutture strategiche nazionali relative ai Poli di eccellenza Calabria/Sicilia e Campania, inizialmente previste con la superiore delibera n. 78/11, per €. 50.000.000,00 da suddividere equamente tra la regione Calabria e la regione Sicilia e considerato che una quota parte pari ad €. 16.080.305,00 erano già stati spesi dalla regione Calabria restava una disponibilità di €. 33.919.695,00, di cui €. 25.000.000,00 ad appannaggio degli Atenei Siciliani;

VISTO l'Accordo di Programma Quadro *“Polo di Eccellenza Calabria Sicilia”*, sottoscritto in data 30/12/2014, con i relativi allegati;

CONSIDERATO che, a favore dell'Università degli Studi di Palermo, risulta inserito, fra gli investimenti di cui al predetto APQ, il progetto denominato *“Completamento del complesso monumentale dello Steri restauro della sala delle verifiche”* (cod. Caronte SI_1_ 11010) dell'importo di €. 1.413.000,00;

VISTO il D.D.G. n. 8908 del 19.11.2015, annotato alla Ragioneria C.le P.I. e Formazione al n. 16 del 10.12.2015 e registrato alla Corte dei Conti il 24.12.2015 al n. 4 fgl. N. 398, con cui si impegna l'importo di €. 1.413.000,00 a copertura finanziaria del superiore intervento;

DATO ATTO che con il D.D.S. n. 7598 del 09.10.2016, veniva liquidata la somma di €. 409.196,26 a favore dell'Università degli Studi di Palermo, a seguito della nota prot. n. 94899 del 06.12.2016, corredata da apposita documentazione, con cui l'Ateneo palermitano chiedeva l'accreditamento di €. 358.415,18 per far fronte a spese già sostenute relative al primo stralcio dei lavori, nonché, €. 50.781,08 quale anticipo del 20% (ex art. 35 c. 18 del D.Lgs. n. 50/2016) all'impresa aggiudicataria dei lavori relativi al secondo stralcio funzionale;

DATO ATTO che con il D.D.S. n. 1651 del 14.13.2017, veniva liquidata la somma di €. 277.207,70 a favore dell'Università degli Studi di Palermo, a seguito della nota prot. n. 14821 del 22.02.2017, corredata da apposita documentazione, con cui l'Ateneo palermitano chiedeva l'accreditamento di €. 164.401,60 per far fronte a spese già sostenute per il pagamento del 3° SAL relative al primo stralcio dei lavori, nonché, €. 112.806,10 quale corrispettivo del 1° SAL relativo al secondo stralcio funzionale;

VISTA la nota prot. n. 163237 del 10/10/2024 dell'Università degli Studi di Palermo, assunta al prot. n. 6424 del 11/10/2024, con la quale l'Ateneo palermitano, trasmetteva le Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 764/2024 e 765/2024, di approvazione rispettivamente degli atti

finali, Certificato di regolare Esecuzione e quadro economico a consuntivo del primo stralcio e del secondo stralcio dei lavori in oggetto, chiedendo l'accreditamento delle somme residue a carico della Regione Siciliana, pari a €. 759.888,51;

DATO ATTO che a seguito delle procedure di affidamento dei lavori in oggetto, relative al primo e secondo stralcio, sono maturati complessivamente €. 390.631,53 di economie da ribasso sull'importo posto a base di gara (al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) inclusa I.V.A. al 10%, come di seguito specificato:

- Primo stralcio: ribasso del 36.0204% su €. 758.185,13 = €. 273.101,32 + IVA al 10% = €. 27.310,13, sommano €. 300.411,45;
- Secondo stralcio: ribasso del 28.5858% su €. 286.919,54 = €. 82.018,25 + IVA al 10% = €. 8.201,83, sommano €. 90.220,08

VISTA la nota prot. n. 7961 del 03/12/2024, con la quale questo Ufficio Speciale, dava riscontro alla nota dell'Ateneo palermitano del 10/10/2024, e specificatamente:

- chiedeva al RUP la trasmissione degli atti di approvazione tecnica-amministrativa della perizia di variante n° 1 del 27/04/2016 e della perizia di variante n° 2 del 17/10/2024 relative ai lavori del primo stralcio;
- evidenziava la mancata ottemperanza all'obbligo di trasmettere tutta la documentazione tecnico-amministrativa delle perizie di variante, sia all'Ufficio Speciale che al Dipartimento Regionale Tecnico per il parere di competenza, come previsto dall'art. 4 del D.D.G. n. 8908 del 19/11/2015;
- evidenziava che dall'analisi dei quadri economici delle suddette perizie di variante e suppletive, risultavano utilizzate le economie derivanti dal ribasso d'asta e minore IVA, economie che secondo l'APQ erano destinate alla riprogrammazione per il finanziamento di altri interventi di edilizia scolastica;
- comunicava che questo Ufficio avrebbe proceduto esclusivamente alla liquidazione della spesa legittima opportunamente documentata e caricata sul sistema Caronte;

VISTA la nota dell'Università degli Studi di Palermo, assunta al prot. n. 2225 del 20/03/2025, con la quale l'Ateneo palermitano confermava la mancata trasmissione della documentazione relative alle perizie di variante e suppletive (evidenziato nella nota prot. n. 7961 del 03/12/2024) e comunicava che tutta la documentazione necessaria per procedere alla liquidazione delle somme richieste era stata già caricata sul sistema Caronte;

VISTA la nota prot. n. 99 del 08/01/2026, con la quale questo Ufficio Speciale, al fine di dare seguito alla richiesta dell'Ateneo palermitano del 10/10/2024, ed alla successiva corrispondenza epistolare:

- chiedeva nuovamente al RUP la trasmissione degli atti di approvazione tecnica-amministrativa della perizia di variante n° 1 del 27/04/2016 e della perizia di variante n° 2 del 17/10/2024 relative ai lavori del primo stralcio;
- evidenziava che dall'analisi dei quadri economici riportati nel documento di approvazione degli atti finali, risulta che parte delle economie derivanti dal ribasso d'asta e minore IVA del primo stralcio dei lavori in oggetto, sono state utilizzate oltre che per finanziare le varianti in corso d'opera, che complessivamente hanno comportato un incremento di €. 147.636,19 dell'importo contrattuale (pari al 26,96%), anche per

ulteriori “lavori aggiuntivi” affidati a diversi OO.EE. per complessivi €. 96.169,17, per i quali si chiedeva di trasmettere la relativa documentazione tecnico-amministrativa (progetti e relative approvazioni);

- comunicava che la ricezione della predetta documentazione, in parte già richiesta con la nota prot. 7961 del 13/12/2024 (mai ricevuta e non disponibile su CARONTE), è condizione necessaria affinché Questo Ufficio potesse procedere alla liquidazione delle relative somme, pertanto, qualora la documentazione richiesta non fosse pervenuta entro il 19/01/2026, sarebbero state liquidate esclusivamente le somme rendicontate, al netto di quelle già erogate e delle economie utilizzate per finanziare le perizie di variante ed i lavori aggiuntivi non previsti in progetto;

VISTA la nota dell’Università degli Studi di Palermo, assunta al prot. n. 244 del 15/01/2026, con la quale l’Ateneo palermitano anziché trasmettere gli atti di approvazione tecnico-amministrativa delle perizie di variante e dei lavori aggiuntivi, trasmetteva copia dei relativi atti di sottomissione (già agli atti dell’Ufficio), nonché parte della documentazione relativa ai lavori aggiuntivi;

ACCERTATO che la somma di €. 277.207,70 liquidata in favore dell’Università degli Studi di Palermo, con il D.D.S. n. 1651 del 14.13.2017, non è stata incassata dall’Ateneo palermitano e che attualmente è disponibile sull’esercizio finanziario 2026 al capitolo di spesa n. 900709 “*USCITE IN CONTO CAPITALE RELATIVE ALLE SOMME RECUPERATE PER EFFETTO DELL'ELIMINAZIONE DEI SOTTOCONTI DI TESORERIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 2018, N. 8. (FONDI EXTRAREGIONALI)*” (impegno n. 51551906 del 2018);

DATO ATTO che le economie derivanti dal ribasso d’asta e minore IVA, che secondo l’Accordo di Programma Quadro “*Polo di Eccellenza Calabria Sicilia*”, sottoscritto in data 30/12/2014 erano destinate alla riprogrammazione per il finanziamento di altri interventi di edilizia scolastica, sono rimaste tra le risorse impegnate per la realizzazione dei lavori in oggetto;

RITENUTO in attesa di prendere atto degli atti di approvazione tecnica-amministrativa richiesti, di procedere alla liquidazione delle spettanze richieste dall’Università degli studi al netto delle economie derivanti dal ribasso d’asta e relativa IVA precedentemente quantificate, rimandando a successivo atto amministrativo la liquidazione del saldo.

DECRETA

ART. 1

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, si prende atto della richiesta di erogazione di €. 759.888,51, a valere sull’importo finanziato all’Università degli Studi di Palermo (€. 1.413.000,00), per l’esecuzione del primo e secondo stralcio dei lavori di “*Completamento del complesso monumentale dello Steri restauro della sala delle verifiche*” primo e secondo stralcio. CUP: B78F11001280001 - Codice Caronte: SI_1_11010, con le risorse della delibera CIPE n. 7 “*Modifica della Delibera CIPE n. 78/2011 in relazione agli investimenti a favore delle università meridionali*” del 20.01.2012, e pertanto, al netto della somma di €. 390.631,53 corrispondente alle economie provenienti dal ribasso d’asta inclusa IVA, dei lavori del primo e secondo stralcio:

1. si liquida la somma di €. 369.256,98 (€. 759.888,51 - €. 390.631,53), in favore dell’Università degli Studi di Palermo C.F. 80023730825, già sostenuta dall’ateneo palermitano per la realizzazione dell’intervento CUP: B78F11001280001 - Codice Caronte: SI_1_11010;

2. si autorizza l'emissione dei mandati di pagamento di complessivi €. 369.256,98 in favore dell'Università degli Studi di Palermo C.F. 80023730825, per gli importi di seguito specificati:

- €. 277.207,70 sull'impegno n. 51551906/2018 "*Acconto sui lavori – 3° SAL primo stralcio + 1° SAL secondo stralcio*" al capitolo di spesa n. 900709 dell'esercizio finanziario 2026;
- €. 88.245,54 sull'impegno n. 24/2018 al capitolo di spesa 772420 (U.2.02.03.99.001), dell'esercizio finanziario 2025 (RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 Università degli Studi di Palermo - Delibera CIPE 7/12 - completamento complesso monumentale dello steri - sala delle verifiche);
- €. 3.803,74 sull'impegno n. 55/2018 al capitolo di spesa 772420 (U.2.02.03.99.001), dell'esercizio finanziario 2025 (RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 Università degli Studi di Palermo - Delibera CIPE 7/12 - completamento complesso monumentale dello steri - sala delle verifiche);

con la seguente modalità di pagamento: 52: SIOPE+: ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO per TAB A, sul conto corrente intestato all'Università degli Studi di Palermo.

ART. 2

Il presente decreto sarà trasmesso, come da Circolare 23 del Dipartimento del Bilancio e del tesoro – Ragioneria Generale della Regione – Servizio 07- "Coordinamento Attività delle Ragionerie Centrali" - prot. 156284 del 27/12/2023 "Prime indicazioni sulle modalità di trasmissione degli atti da sottoporre al controllo delle Ragionerie Centrali" attraverso la nuova procedura contabile SCORE (Entrata e spesa).

Tutta la documentazione a corredo del presente decreto, sarà conservata presso la scrivente amministrazione in originale, copia conforme o archivio digitale (protocollo informatico) - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - DPR 445/2000.

Il presente decreto sarà pubblicato, integralmente sul sito ufficiale della Regione, pagina web dell'Ufficio Speciale in intestazione, ai sensi del comma 5 dell'art. 68 della L.R. 21/2014, sostituito dal comma 6 dell'art. 98 della L.R. n. 9/2015.

Il Funzionario Direttivo
F.to Armando Piscitello

Il Dirigente dell'Ufficio Speciale
Michele Lacagnina



MICHELE LACAGNINA
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
18.02.2026 09:53:02
GMT+02:00