

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Lavori di realizzazione di una condotta per il convogliamento dei reflui, provenienti dal comune di Acicastello, al vecchio allacciante del Comune di Catania, con recapito finale al depuratore di Pantano D'Arci

CUP J23J11000260001 – CIG 52464324A5-Codice Caronte SI_1_9181

Liquidazione a E-Distribuzione S.p.A. del saldo delle competenze connesse con la energizzazione delle centrali di sollevamento dei reflui: PORTICCILO (in territorio di Acireale (CT)); ACQUE CASSE, MEDEA, TESEO, OGNINA (in territorio di Catania); DA MESSINA, GIBUTI, BARRIERA-DUSMET, COLOMBO, SCARDAMIANO (in territorio di Aci Castello (CT)) e per lo spostamento dei sottoservizi interferenti in via Angelo Musco in Aci Castello (CT)

- VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15.5.1946 n. 455, convertito con Legge Costituzionale 26.2.1948, n. 2;
- VISTO** il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 – Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- VISTO** il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P. Reg. 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.R.S. del 05.4.2022 n. 9 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n.19 – Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della L.R. 7 maggio 2015, n° 9";
- VISTO** l'articolo 47, comma 12, della legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2014 con il quale, a decorrere dal mese di gennaio 2014, è stata recepita nella Regione Siciliana la normativa statale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Pubblici, prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- VISTO** l'art. 11 della Legge regionale 13.1.2015 n. 3 nel quale è previsto che a decorrere dall'01.01.2015 nella Regione Siciliana si applicano le disposizioni del decreto n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii. – "Codice dei contratti pubblici";
- VISTO** il D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 "Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»", nelle parti ancora in vigore nel periodo

transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016;

- VISTA** la L.R. n. 12 del 12.7.2011 – “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e ss.mm.ii. e del DPR 5 ottobre 2010, n° 207 e ss.mm.ii.....”;
- VISTO** il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n° 13: “Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I – Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni”;
- VISTA** la L.R. n. 8 del 17.5.2016, ed in particolare l'art. 24 “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- VISTA** la L.R. n.1 del 26.1.2017 – “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e alla legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 in materia di UREGA”;
- VISTA** la Delibera della Giunta Regionale n. 6 del 11.1.2017 con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e ove necessario in articoli;
- VISTO** il D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.1.2008, recante modalità di attuazione dell'articolo 48/bis del D.P.R. 602/73 - Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2019, n.12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16.12.2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'art.13, comma3, della l.r. 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6 e ss.ms.ii.”;
- VISTO** il comma 5 dell'art. 68 della Legge regionale n. 21 del 12.8.2014 recante “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTO** D.D.G. n. 1250 del 12.10.2023 con il quale, è stato conferito all'ing. Mario Cassarà l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio S.01 “Servizio Idrico Integrato, Dissalazione, Sovrambito” del Dipartimento, a far data dal 16.11.2023;
- VISTO** il D.D.G. n. 1303 del 24.10.2023 con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro stipulato tra il Dirigente Generale ad interim del Dipartimento e l'ing. Mario Cassarà;
- VISTA** la Deliberazione n. 224 del 17.06.2024 con la quale la Giunta di Governo conferisce al dott. Arturo Vallone l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO** il D.P.Reg. 2711 del 21.06.2024 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 224 del 17/06/2024, è stato conferito al dott. Arturo Vallone l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO** il D.D.G. n. 1115 del 03.07.2024 con il quale il Dirigente Generale del DRAR ha delegato agli attuali dirigenti in carica delle strutture intermedie del Dipartimento ad adottare tutti gli atti procedurali nonché i relativi provvedimenti finali ex art. 7 lett. f) della L.R. 10/2000 rientranti nella competenza della relativa struttura;
- VISTO** il D.D.G. n. 2216 del 22.12.2025 con il quale all'Ing. Mario Cassarà è stato prorogato l'incarico dirigenziale del Servizio S.01 “Servizio Idrico Integrato - dissalazione e sovrambito” per ulteriori tre mesi con decorrenza dal 1° gennaio 2026 e sino al 31 marzo 2026 ed è stato approvato il relativo Atto aggiuntivo al contratto di lavoro;
- VISTO** il D.D.G. n. 488 del 24.03.2026 registrato dalla competente Ragioneria Centrale dell'Assessorato Energia e Servizi di P.U. al n. 130 del 01.04.2026, con il quale è stato approvato l'Atto aggiuntivo di proroga del contratto individuale dell'ing. Mario Cassarà quale dirigente del Servizio S.01 – “Servizio Idrico Integrato - Dissalazione e Sovrambito” del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti per ulteriori tre mesi con decorrenza dal 1° aprile 2026 e comunque fino alla definizione del processo di riorganizzazione, qualora il relativo regolamento entrasse in vigore anteriormente;
- VISTA** la nota prot. n. 14557 del 02.04.2026 con la quale il Dirigente Generale di questo Dipartimento conferma, per tutto il periodo di proroga, le deleghe precedentemente attribuite all'ing. Mario Cassarà;
- VISTA** la Deliberazione n. 239 del 12.6.2026 della Giunta regionale con la quale è stata disposta la proroga dell'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, già conferito al Dott. Arturo

- Vallone, giusta Deliberazione della Giunta regionale n. 224 del 17.06.2024, per un periodo di ulteriori dodici mesi;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 3331 del 18.06.2026 con il quale, in attuazione della citata Deliberazione della Giunta regionale n. 224 del 17.06.2024, è stato prorogato al Dott. Arturo Vallone l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti per un periodo di dodici mesi;
- VISTO** il D.D.G. n. 957 del 22.06.2026 con il quale è stato prorogato il contratto individuale di lavoro dell'ing. Mario Cassarà quale dirigente del Servizio S.01 – “Servizio Idrico Integrato - Dissalazione e Sovrambito” del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti sino al 31 Dicembre 2026 ed è stato approvato il relativo Atto aggiuntivo;
- VISTA** la nota prot. n. 26693 del 30.06.2026 con la quale il Dirigente Generale di questo Dipartimento conferma all'Ing. Mario Cassarà le deleghe precedentemente attribuite per tutto il periodo di proroga;
- VISTA** la L.R. n. 1 del 5.1.2026 “Legge di stabilità Regionale 2026-2028”;
- VISTA** la L.R. n. 2 del 5.1.2026 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028”;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1999 con il quale è stato dichiarato, nella Regione Siciliana, lo stato di emergenza in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione, e considerato che la Struttura Commissariale è stata interessata ad intervenire sull'operazione in argomento;
- VISTA** l'Ordinanza n. 406 del 22.7.2011 con cui è la Struttura Commissariale si è sostituita in tutte le funzioni, per l'attuazione dell'intervento in oggetto, all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale 2 Catania Acque;
- VISTO** Il progetto definitivo “Lavori di realizzazione di una condotta per il convogliamento dei reflui, provenienti dal comune di Acicastello, al vecchio allacciante del Comune di Catania, con recapito finale al depuratore di Pantano D'Arce” redatto dall' Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Bonifiche e la Tutela delle Acque in Sicilia con la collaborazione tecnico-scientifica del CIDIS (centro Interuniversitario) approvato in linea tecnica, ex art.5 della LR n.12/2011, dalla commissione Regionale LLPP;
- CONSIDERATO** che l'area oggetto di intervento è all'origine della procedura di infrazione comunitaria, Causa C 565/10 e relativa Sentenza Corte di Giustizia Europea del 31 maggio 2018, per violazione degli artt. 3, 4 e 10 della Direttiva 91/271/CE, in relazione ai pregiudizi ambientali che le attuali modalità di smaltimento dei reflui dei comuni coinvolti nell'area, producono ai danni dei due siti di interesse comunitario “Isole dei Ciclopi” e “Fondali di Aci Castello” nonché dell'Area Marina Protetta “Isola dei Ciclopi”;
- VISTA** l'Ordinanza Commissariale n. 706 del 29.11.2011 con la quale il soggetto Attuatore, con i poteri di deroga previsti, ha approvato il progetto definitivo dei lavori di “*Realizzazione di una condotta fognaria per il convogliamento dei reflui, provenienti dal Comune di Aci Castello, al vecchio allacciante del Comune di Catania, con recapito finale al depuratore di Pantano d'Arce*”, individuato dagli elaborati richiamati nell'Ordinanza ed avente un importo complessivo di € **21.700.000,00**, di cui € **15.611.911,70** per lavori ed oneri per la sicurezza ed € **6.088.088,30** per somme a disposizione dell'amministrazione.
- VISTA** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 44 del 29.1.2013, pubblicata sulla GURI n. 29 del 04.2.2013, con la quale la Regione Siciliana è individuata quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana;
- VISTO** l'art. 1, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n. 44 citata, il quale stabilisce “*Per i fini di cui al comma 1, il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi*”;
- CONSIDERATO** che l'intervento è stato finanziato per complessivi € 21.700.000,00 con la delibera CIPE n. 60/2012 e con l'APQ del 30.1.2013 (intervento ID 33389 – allegato 1) che prevedeva le seguenti fonti di finanziamento:
- ✓ € 13.900.000,00 Delibera CIPE n. 60/2012;
 - ✓ € 5.900.000,00 Ministero dell'Ambiente;



- ✓ € 1.000.000,00 Comune di Acicastello;
- ✓ € 750.000,00 Comune di Acicatena;
- ✓ € 150.000,00 Comune di Acireale;

- VISTA** l'Ordinanza a contrarre n. 206 del 10.7.2013, con la quale il soggetto attuatore ha autorizzato la gara d'appalto integrato, sulla base del progetto definitivo approvato, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- VISTA** la Disposizione n. 152 del 04.11.2014 di aggiudicazione definitiva dell'appalto, all'ATI Comer Costruzioni Meridionali s.r.l. – Sicula Costruzioni Società Cooperativa – Cospin s.r.l., che ha proposto il ribasso del 21,5028%, e di avvio della progettazione esecutiva;
- VISTA** la Disposizione n. 1028 del 30.6.2016 con la quale si è preso atto della variazione in riduzione dell'aggiudicatario da A.T.I. Comer s.r.l. - Sicula Costruzioni s.c. - Cospin s.r.l. ad ATI Comer s.r.l. (61%) – Cospin s.r.l. (39%);
- VISTA** la disposizione n. 1092 del 20.7.2016, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha approvato, il progetto esecutivo dei *“lavori di realizzazione di una condotta fognaria per il convogliamento dei reflui, provenienti dal Comune di Aci Castello, al vecchio allacciante del Comune di Catania, con recapito finale al depuratore di Pantano d'Arci”* - CUP J23J11000260001, predisposto dall'appaltatore ATI Comer costruzioni Meridionali S.p.A. (Capogruppo) - Cospin S.r.l. (mandante), con importo contrattuale netto che ammonta complessivamente ad € 12.626.582,20 (esclusa IVA) e tenuto conto che l'ammontare complessivo delle somme a disposizione dell'Amministrazione è pari a € 4.233.286,08, ammonta complessivamente ad € 16.859.868,28;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, firmato in data 23.9.2016, dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore (con riserva), con ultimazione dei lavori fissata al 27.12.2018 (826 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori) e considerato che gli stessi hanno avuto concreto inizio in data 18.1.2017;
- VISTO** il contratto d'appalto “a corpo”, repertorio n. 5/2016, stipulato in data 27.10.2016, registrato in data 07.11.2016 presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo 1 al n. 6770, serie 1, che prevede un importo contrattuale di € 12.626.582,20, di cui € 11.572.664,74 per lavori a corpo, € 869.137,77 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 184.779,69 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva;
- VISTO** l'atto aggiuntivo al contratto d'appalto repertorio n. 2/2017 stipulato in data 14.2.2017, che all'articolo 2 prevede “la corresponsione in favore dell'appaltatore dell'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale ...”;
- VISTO** il D.D.G. n.1355 del 16.11.2018 con il quale l'intervento in argomento è stato imputato al PO FESR Sicilia 2014/2020, Azione 6.3.1, come progetto retrospettivo;
- VISTA** la Disposizione n. 17 del 05.3.2019 di revoca dell'incarico di RUP al Dott. Salvo Puccio e di conferimento del medesimo incarico di RUP, senza soluzione di continuità, all'ing. Marco Bonvissuto;
- VISTA** la Disposizione n. 27 del 01.4.2019 di presa atto della rinuncia all'incarico di Direttore dei lavori dell'ing. Natale Zuccarello e di contestuale nomina nel ruolo dell'arch. Domenico Grillo, già Direttore Operativo in seno all'ufficio di direzione lavori;
- VISTO** il provvedimento prot. n. 15011 del 04.4.2019 di proroga della data di ultimazione dei lavori al 27.6.2019;
- VISTO** il provvedimento del RUP prot. 25140 del 13.6.2019 di autorizzazione alla consegna anticipata delle opere inerenti alla perizia di variante tecnica per i sottopassi;
- VISTO** il verbale di ripresa dei lavori del 18.6.2019 sulle aree oggetto della citata perizia di variante tecnica;
- CONSIDERATO** che i lavori sono rimasti sospesi, nelle aree interessate dalla perizia di variante tecnica, dal 29.11.2017 al 18.6.2019 al fine di redigere e approvare la perizia di variante tecnica e che pertanto, come prescritto dal Direttore dei lavori con il citato verbale di ripresa dei lavori, è stata accordata una proroga dei tempi di realizzazione dei lavori di 275 giorni naturali e consecutivi spostando la data di ultimazione dei lavori al giorno 18.3.2020;
- VISTO** il verbale di sospensione dei lavori del 23.3.2020 emesso Direttore dei Lavori a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica virus SARS-CoV-2 e dell'incremento dei casi in tutto il territorio nazionale e tenendo conto delle disposizioni regolamentari urgenti di carattere

impositivo emanate sia dal Governo Nazionale che dal Governo Regionale finalizzate a contrastare la diffusione del contagio della pandemia da COVID 19 ed in particolare del DPCM del 22.3.2020;

VISTO

il verbale di ripresa dei lavori dell'11.5.2020 con il quale il Direttore dei Lavori ha disposto la ripresa dei lavori in modo tale che siano ultimati tenendo conto dei giorni di sospensione, entro il 05.5.2020;

VISTO

il provvedimento prot. n. 33639 del 27.8.2020 di proroga della data di ultimazione dei lavori al 31.12.2020, nelle more dell'approvazione della P.V.S. e della ridefinizione definitiva della tempistica di realizzazione dell'intervento con l'individuazione del termine ultimativo, in ragione del cronoprogramma della stessa e della data di effettivo avvio delle attività;

VISTA

la Disposizione n. 160 del 24.12.2020 di approvazione e finanziamento della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, con un importo contrattuale complessivo di € 15.113.285,84 ed € 6.586.714,16 per somme a disposizione dell'Amministrazione con il seguente quadro economico:

A) Importo complessivo dell'appalto a base di gara		PERIZIA VARIANTE
1	Lavori a corpo	13.885.656,57
2	Oneri della sicurezza (attuazione piani di sicurezza), non soggetti a ribasso d'asta	1.042.849,58
3	Corrispettivo per progettazione esecutiva (nel caso di appalto integrato)	184.779,69
Sommano		15.113.285,84

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	791.015,77
2	Rilievi, accertamenti e indagini	30.000,00
3	Allacciamenti ai pubblici servizi	75.000,00
4	Imprevisti	223.780,47
5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00
6	Accantonamento per l'applicazione del prezzo chiuso (art. 133, commi 3 e 4, del Codice Contratti pubblici)	312.238,23
6.1	Accantonamento per accordi bonari	2.150.000,00
7.1	Spese per stipula polizza assicurativa rischi professionali per i dipendenti incaricati della progettazione e delle attività di verifica (art. 90, c. 5, 111 e 112, c. 4bis, del Codice contratti pubblici)	50.000,00
7.2	Spese tecniche di carattere strumentale (art. 92, comma 7-bis, Codice) sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo AVCP, missioni, riproduzioni progetti ecc.	30.000,00
7.3	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	333.681,35
7.4	Spese tecniche per incentivi alla progettazione ex art. 92, comma 5, del Codice contratti pubblici	374.644,30
8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione del progetto	8.897,45
9	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori	35.282,60
9.1	Spese per commissioni accordi bonari, compresi oneri previdenziali e IVA	67.524,29
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA inclusa)	3.857,35
11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	100.092,00
12.1	IVA sui lavori e sulle somme per accordi bonari	1.707.850,62
12.2	IVA su altre prestazioni	285.458,54
12.3	Contributi previdenziali a carico del committente sulle prestazioni tecniche professionali (progettazione, direzione lavori, collaudi ecc)	7.391,19
		6.586.714,16

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)

21.700.000,00

CONSIDERATO

che, il maggiore importo del quadro economico della PVS, pari ad € 4.840.131,72, è stato finanziato ed impegnato a valere sulle risorse libere, derivanti da economie, di cui alla contabilità speciale n. 2854 intestata al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ex OCDPC n. 44/2013;

- CONSIDERATO** che a seguito dell'approvazione della PVS è stato concesso un maggior tempo contrattuale di 380 giorni naturali e consecutivi, rideterminando il termine di ultimazione dei lavori al 31/01/2022;
- VISTO** il D.D.S. n. 664 del 01.7.2021 (Imp. n. 708 del 19.7.2021 della Rag. C.le) con il quale è stato assunto l'impegno della somma complessiva di € 9.953.550,61, somma residuale utile al completamento dell'intervento, per il progetto dei lavori di *"Realizzazione di una condotta per il convogliamento dei reflui, provenienti dal comune di Acicastello, al vecchio allacciante del Comune di Catania, con recapito finale al depuratore di Pantano D'Arce"*, CUP: J23J11000260001 - CIG: 52464324A5 - Codice Caronte SI_1_9181, a valere sul capitolo 642103 - Cod. SIOPE U.2.02.01.09.000 - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, per l'esercizio finanziario 2021 gestione competenze;
- VISTO** il D.D.S. n. 896 del 10.8.2021 con il quale è stata disposta la modifica dell'Impegno n.708 del 19.7.2021 della Rag. C.le, disposto con D.D.S. n. 664 del 01.7.2021, assunto a valere sul capitolo 642103 *"Spese per la realizzazione di interventi a titolarità nel settore idrico, fognario e depurativo previsti dalla ex OCDPC n. 44 del 28.1.2013"* - Cod. SIOPE U.2.02.01.09.000, riportandolo al valore corretto di € 9.393.550,61, in luogo di € 9.953.550,61, con riduzione conseguente dell'impegno complessivo di € 560.000,00;
- VISTO** il D.D.G. n. 919 del 20.8.2021 con il quale, tra l'altro, è stato approvato stato il nuovo atto di sottomissione conseguente alla P.V.S., Rep. 2/2021, sottoscritto digitalmente dalla Stazione Appaltante e dall'Appaltatore in data 26.7.2021, che sostituisce l'analogo Rep. 1/2021 (sottoscritto digitalmente dall'appaltatore in data 09.2.2021 con "motivato dissenso" e dalla Stazione Appaltante il 10.2.2021), con il quale l'Appaltatore ha escluso ogni "motivato dissenso" ed espressamente dichiarato di rinunciare a tutte le riserve iscritte e comunque aggiornate sul registro di contabilità;
- VISTO** il D.D.S. n. 1269 del 27.10.2021 con il quale è stata, tra l'altro, disposta la modifica del quadro economico di cui alla Disposizione n. 160 del 24.12.2020, al fine di impinguare la voce di spesa 9.1 - *"Spese per commissioni accordi bonari, compresi oneri previdenziali e IVA"*, per come nel seguito:

A) Importo complessivo dell'appalto a base di gara		
1	Lavori a corpo	13.885.656,57
2	Oneri della sicurezza (attuazione piani di sicurezza), non soggetti a ribasso d'asta	1.042.849,58
3	Corrispettivo per progettazione esecutiva (nel caso di appalto integrato)	184.779,69
Sommano		15.113.285,84
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	791.015,77
2	Rilievi, accertamenti e indagini	30.000,00
3	Allacciamenti ai pubblici servizi	75.000,00
4	Imprevisti	211.363,37
5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00
6	Accantonamento per l'applicazione del prezzo chiuso (art. 133, commi 3 e 4, del Codice Contratti pubblici)	312.238,23
6.1	Accantonamento per accordi bonari	2.150.000,00
7.1	Spese per stipula polizza assicurativa rischi professionali per i dipendenti incaricati della progettazione e delle attività di verifica (art. 90, c. 5, 111 e 112, c. 4bis, del Codice contratti pubblici)	50.000,00
7.2	Spese tecniche di carattere strumentale (art. 92, comma 7-bis, Codice) sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo AVCP, missioni, riproduzioni progetti ecc.	30.000,00
7.3	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	333.681,35
7.4	Spese tecniche per incentivi alla progettazione ex art. 92, comma 5, del Codice contratti pubblici	374.644,30
8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione del progetto	8.897,45
9	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori	35.282,60
9.1	Spese per commissioni accordi bonari, compresi oneri previdenziali e IVA	79.941,39
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA inclusa)	3.857,35
11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	100.092,00
12.1	IVA sui lavori e sulle somme per accordi bonari	1.707.850,62



12.2	IVA su altre prestazioni	285.458,54
12.3	Contributi previdenziali a carico del committente sulle prestazioni tecniche professionali (progettazione, direzione lavori, collaudi ecc)	7.391,19
		6.586.714,16
COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)		21.700.000,00

VISTO

il provvedimento prot. n. 3076 del 27/01/2022 di proroga della data di ultimazione dei lavori al 31/12/2022, tenuto conto delle procedure e delle tempistiche operative (e dei conseguenti ritardi occorsi alla realizzazione delle opere puntuali previste in progetto) connesse con lo spostamento dei sottoservizi interferenti con gli impianti di sollevamento dei reflui veicolati;

VISTO

il D.D.G. n. 803 del 14/08/2022 con il quale è stato disposto di costituire tra le somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro economico dell'intervento in argomento la voce "Costi di spostamento dei sottoservizi interferenti, comprensivi di IVA ed oneri di legge", attingendo alle risorse disponibili alle voci B.4 – Imprevisti e B.6 - Accantonamento per l'applicazione del prezzo chiuso (art. 133, commi 3 e 4, del Codice Contratti pubblici) rilevabili nel quadro economico dell'intervento rimodulato con il citato d.D.S. n. 1269 del 27.10.2021, talché il nuovo quadro economico dell'intervento risulta modificato come di seguito:

A) Importo complessivo dell'appalto a base di gara		
1	Lavori a corpo	13.885.656,57
2	Oneri della sicurezza (attuazione piani di sicurezza), non soggetti a ribasso d'asta	1.042.849,58
3	Corrispettivo per progettazione esecutiva (nel caso di appalto integrato)	184.779,69
Sommano		15.113.285,84
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	791.015,77
2	Rilievi, accertamenti e indagini	30.000,00
3	Allacciamenti ai pubblici servizi	75.000,00
4	Imprevisti	0,00
5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00
6	Accantonamento per l'applicazione del prezzo chiuso (art. 133, commi 3 e 4, del Codice Contratti pubblici)	0,00
6.1	Accantonamento per accordi bonari	2.150.000,00
7.1	Spese per stipula polizza assicurativa rischi professionali per i dipendenti incaricati della progettazione e delle attività di verifica (art. 90, c. 5, 111 e 112, c. 4bis, del Codice contratti pubblici)	50.000,00
7.2	Spese tecniche di carattere strumentale (art. 92, comma 7-bis, Codice) sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo AVCP, missioni, riproduzioni progetti ecc.	30.000,00
7.3	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	333.681,35
7.4	Spese tecniche per incentivi alla progettazione ex art. 92, comma 5, del Codice contratti pubblici	374.644,30
8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione del progetto	8.897,45
9	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori	35.282,60
9.1	Spese per commissioni accordi bonari, compresi oneri previdenziali e IVA	79.941,39
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA inclusa)	3.857,35
11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	100.092,00
12.1	IVA sui lavori e sulle somme per accordi bonari	1.707.850,62
12.2	IVA su altre prestazioni	285.458,54
12.3	Contributi previdenziali a carico del committente sulle prestazioni tecniche professionali (progettazione, direzione lavori, collaudi ecc..)	7.391,19
13	Costi di spostamento dei sottoservizi interferenti, comprensivi di IVA. ed oneri di legge	523.601,60
		6.586.714,16
COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)		21.700.000,00

VISTO

il D.D.S. n. 1277 del 18/11/2022 con il quale è stata, tra l'altro, disposta la modifica del quadro

economico di cui alla Disposizione n. 160 del 24/12/2020 in aggiornamento a quanto disposto con D.D.G. n. 803 del 14/08/2022, per come nel seguito:

A) Importo complessivo dell'appalto a base di gara		
1	Lavori a corpo	13.885.656,57
2	Oneri della sicurezza (attuazione piani di sicurezza), non soggetti a ribasso d'asta	1.042.849,58
3	Corrispettivo per progettazione esecutiva (nel caso di appalto integrato)	184.779,69
Sommano		15.113.285,84
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	607.669,40
2	Rilievi, accertamenti e indagini	30.000,00
3	Allacciamenti ai pubblici servizi	75.000,00
4	Imprevisti	0,00
5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00
6	Accantonamento per l'applicazione del prezzo chiuso (art. 133, commi 3 e 4, del Codice Contratti pubblici)	0,00
6.1	Accantonamento per accordi bonari	2.400.000,00
7.1	Spese per stipula polizza assicurativa rischi professionali per i dipendenti incaricati della progettazione e delle attività di verifica (art. 90, c. 5, 111 e 112, c. 4bis, del Codice contratti pubblici)	50.000,00
7.2	Spese tecniche di carattere strumentale (art. 92, comma 7-bis, Codice) sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo AVCP, missioni, riproduzioni progetti ecc.	60.000,00
7.3	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	333.681,35
7.4	Spese tecniche per incentivi alla progettazione ex art. 92, comma 5, del Codice contratti pubblici	374.644,30
8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione del progetto	8.897,45
9	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori	35.282,60
9.1	Spese per commissioni accordi bonari, compresi oneri previdenziali e IVA	79.941,39
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA inclusa)	3.857,35
11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	100.092,00
12.1	IVA sui lavori e sulle somme per accordi bonari	1.611.196,99
12.2	IVA su altre prestazioni	285.458,54
12.3	Contributi previdenziali a carico del committente sulle prestazioni tecniche professionali (progettazione, direzione lavori, collaudi ecc..)	7.391,19
13	Costi di spostamento dei sottoservizi interferenti e lavori complementari, comprensivi di IVA ed oneri di legge	523.601,60
		6.586.714,16
COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)		21.700.000,00

VISTO	il provvedimento prot. n. 48454 del 30/12/2022 di proroga della data di ultimazione dei lavori al 31/03/2023, alla luce dei ritardi connessi alla realizzazione delle centrali di linea di sollevamento dei reflui rimaste, attribuibili alla mancata od incompleta rimozione dei sottoservizi interferenti da parte della Società di gestione di questi ultimi;
VISTA	la nota prot. n. 23279 del 16/05/2023 con la quale il D.L. ed il R.U.P. hanno disposto con la massima urgenza lo studio di una perizia di variante non suppletiva di adeguamento del "Progetto quadro" il cui invio veniva sollecitato con nota prot. n. 32682 del 07/07/2023;
VISTA	la nota prot. n. 39363 del 29/08/2023 con la quale, acquisito l'adeguamento del "Progetto quadro", è stata accordata una nuova proroga della data di ultimazione dei lavori al 31 dicembre 2024 anche a seguito della tempistica necessaria ad ottenere tutti i pareri sulla Perizia di Variante n. 2 non Suppletiva in fase di approvazione;
VISTA	la nota prot. n. 50831 del 09/12/2024 con la quale è stata accordata una nuova proroga della data di ultimazione dei lavori al 30 giugno 2025;
VISTA	la nota prot. n. 37568 del 22/09/2025 con la quale è stata accordata una nuova proroga della data di ultimazione dei lavori al 31 dicembre 2025 tenuto conto del fatto che l'Appaltatore non ha potuto avviare le attività programmate per la cantierizzazione e l'avvio dei lavori di realizzazione della stazione di sollevamento "SB – Gibuti" già dal 17/03/2025, nonostante la sospensione lavori sia stata disposta solo dal 28/05/2025 con nota prot. n. 22112 del 13/06/2025;
VISTO	il verbale prot. 52248 del 31/12/2025 con il quale è stata disposta la sospensione dei lavori nelle more della promulgazione della perizia di variante ed è stata concessa la tempistica aggiuntiva di 90 giorni per il completamento delle opere in essere;

- VISTA** la nota prot. n. 13812 del 30/03/2026 con la quale è stata accordata una nuova proroga della data di ultimazione dei lavori al 15 aprile 2026;
- CONSIDERATO** che, i lavori di cui alla P.V.S., approvata e finanziata con la citata Disposizione n. 160 del 24.12.2020, sono stati completati a meno di modesti interventi di completamento e che, a valle della definizione delle procedure di consegna delle opere realizzate al Soggetto Gestore, occorre solo installare le apparecchiature elettromeccaniche all'interno delle centrali di sollevamento dei reflui già realizzate;
- CONSIDERATO** che è in corso la ridefinizione della perizia di variante n. 2 relativa alla suddetta installazione delle apparecchiature meccaniche (per la quale sono state acquisiti in conferenza speciale dei servizi tutte le necessarie approvazioni, autorizzazioni, nulla-osta, ecc...), con nuova calibrazione dei costi connessi utilizzando anche le risorse finanziarie assicurate all'intervento di che trattasi (in aggiunta al finanziamento originario) con l'art. 13 della L.R. n. 1/2025 del 09/01/2025, come modificato con l'art. 2 della L.R. n. 31/2025 del 22/10/2025;
- CONSIDERATO** che per effetto della predetta perizia occorrerà ridefinire la tempistica esecutiva per tener conto dei tempi di installazione di dette apparecchiature (valutabili in circa 10 mesi);
- CONSIDERATO** che per effetto delle liquidazioni effettuate a tutt'oggi a valere sulle somme impegnate sul capitolo 642103 "Spese per la realizzazione di interventi a titolarità nel settore idrico, fognario e depurativo previsti dalla ex OCDPC n. 44 del 28.1.2013" Cod. SIOPE U.2.02.01.09.000, con l'Imp. n. 708 del 19.7.2021, disposto con D.D.S. n. 664 del 01.7.2021, modificato con D.D.S. n. 896 del 10.8.2021, l'ammontare residuale del finanziamento (residuo passivo) per il completamento dell'intervento in oggetto risulta pari a € 1.086.415,56, da reimputare nell'esercizio 2026;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 303 del 27 luglio 2026 con cui si autorizza [...] *l'attivazione della procedura di riaccertamento parziale dei residui, ai sensi e per gli effetti del punto 9.1 dell'Allegato 4/2 e dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità alla proposta di cui alla nota 24 luglio 2026, n. 4565 e atti acclusi dell'Assessore regionale per l'economia [...];*
- VISTO** il D.D. n. 2000/2026 del 31.07.2026, con il quale il Ragioniere Generale della Regione Siciliana ha reimputato nell'esercizio finanziario corrente la somma di € 1.086.415,56, ammontare residuale del finanziamento (residuo passivo) per il completamento dell'intervento in oggetto, come si evince dall'Allegato B del predetto D.D. n. 2000/2026, citato all'art. 3 dello stesso decreto;
- CONSIDERATO** che a tutt'oggi si è proceduto a liquidare le competenze maturate dall'Appaltatore fino allo stato di avanzamento lavori n. 27 a tutto il 21/11/2025 (avanzamento pari a circa il 99,39% del nuovo importo contrattuale comprensivo dell'Atto di Sottomissione del Rep. 2 del 26.07.2021 relativo alla PVS n. 1);
- CONSIDERATO** che nel progetto esecutivo e nella perizia di variante e suppletiva n. 1 è prevista la realizzazione di dieci stazioni di sollevamento reflui, oltre il pozzetto di interfaccia per il collegamento con il collettore c.d. "Vecchio Allacciante" di Catania, e che nei terreni di sedime di queste stazioni di sollevamento sono presenti interferenze con reti idriche, gas, elettricità e telecomunicazioni;
- CONSIDERATO** che le società che gestiscono i predetti sottoservizi sono state coinvolte nel processo approvativo (conferenza di servizi) della perizia di variante e suppletiva;
- CONSIDERATO** che, tra gli adempimenti connessi alla funzionalità delle centrali di sollevamento dei reflui realizzate nell'ambito dell'intervento in argomento, vi è l'energizzazione delle stesse utile a consentire l'alimentazione elettrica delle apparecchiature (pompe, gruppi di continuità, ecc...) ivi installati;
- CONSIDERATO** che per detti adempimenti questo Soggetto attuatore ha richiesto idonei preventivi di spesa a E-Distribuzione S.p.A. (C.F. e P. IVA 05779711000) per tutte le n. 10 Centrali di sollevamento reflui realizzate nell'ambito dell'intervento in oggetto;
- CONSIDERATO** che E-Distribuzione S.p.A. (C.F. e P. IVA 05779711000) ha emesso i preventivi di spesa per tutti gli impianti ed in particolare:
- Centrale PORTICCILO (Acireale (CT)), preventivazione di spesa n. E-DIS-04/11/2025-00000589 (assunto al n. 44821 del 06/11/2025 al protocollo in entrata del D.r.A.R.), Codice POD IT001E130415954 - Codice di Rintracciabilità della richiesta 511999474, per l'importo di € **1.811,35** (I.V.A. inclusa) a carico di questa S.A. (Imponibile € 1.484,71 oltre I.V.A. al 22% per € 326,64);



- Centrale ACQUE CASSE (Catania), preventivazione di spesa n. E-DIS-29/10/2025-00005529 (assunto al n. 43561 del 29/10/2025 al protocollo in entrata del D.r.A.R.), Codice POD IT001E130422489 - Codice di Rintracciabilità della richiesta 512165551, per l'importo di € **1.291,38** (I.V.A. inclusa) a carico di questa S.A. (Imponibile € 1.058,51, oltre I.V.A. al 22% per € 232,87);
- Centrale MEDEA (Catania), preventivazione di spesa n. E-DIS-29/10/2025-00005746 (assunto al n. 43593 del 29/10/2025 al protocollo in entrata del D.r.A.R.), Codice POD IT001E130425828 - Codice di Rintracciabilità della richiesta 512191168, per l'importo di € **4.978,36** (I.V.A. inclusa) a carico di questa S.A. (Imponibile € 4.080,62, oltre I.V.A. al 22% per € 897,74);
- Centrale TESEO (Catania), preventivazione di spesa n. E-DIS-29/10/2025-00005911 (assunto al n. 43647 del 29/10/2025 al protocollo in entrata del D.r.A.R.), Codice POD IT001E1304238178 - Codice di Rintracciabilità della richiesta 512174864, per l'importo di € **4.978,36** (I.V.A. inclusa) a carico di questa S.A. (Imponibile € 4.080,62, oltre I.V.A. al 22% per € 897,74);
- Centrale DA MESSINA (Aci Castello (CT)), preventivazione di spesa n. E-DIS-26/11/2025-00004336 (assunto al n. 47980 del 26/11/2025 al protocollo in entrata del D.r.A.R.), Codice POD IT001E130426484 - Codice di Rintracciabilità della richiesta 512196392, per l'importo di € **9.705,25** (I.V.A. inclusa) a carico di questa S.A. (Imponibile € 7.955,12, oltre I.V.A. al 22% per € 1.750,13);
- Centrale GIBUTI (Aci Castello (CT)), preventivazione di spesa n. E-DIS-04/11/2025-00001026 (assunto al n. 44833 del 06/11/2025 al protocollo in entrata del D.r.A.R.), Codice POD IT001E130424171 - Codice di Rintracciabilità della richiesta 512178206, per l'importo di € **1.291,38** (I.V.A. inclusa) a carico di questa S.A. (Imponibile € 1.058,51, oltre I.V.A. al 22% per € 232,87);
- Centrale BARRIERA-DUSMET (Aci Castello (CT)), preventivazione di spesa n. E-DIS-03/11/2025-00004842 (assunto al n. 48783 del 06/11/2025 al protocollo in entrata del D.r.A.R.), Codice POD IT001E130437516 - Codice di Rintracciabilità della richiesta 512194828, per l'importo di € **4.032,98** (I.V.A. inclusa) a carico di questa S.A. (Imponibile € 3.305,72, oltre I.V.A. al 22% per € 727,26);
- Centrale COLOMBO (Aci Castello (CT)), preventivazione di spesa n. E-DIS-30/10/2025-00006478 (assunto al n. 43800 del 30/10/2025 al protocollo in entrata del D.r.A.R.), Codice POD IT001E130416411 - Codice di Rintracciabilità della richiesta 512000116, per l'importo di € **7.341,80** (I.V.A. inclusa) a carico di questa S.A. (Imponibile € 6.017,87, oltre I.V.A. al 22% per € 1.323,93);
- Centrale SCARDAMIANO (Aci Castello (CT)), preventivazione di spesa n. E-DIS-04/11/2025-00001252 (assunto al n. 44858 del 06/11/2025 al protocollo in entrata del D.r.A.R.), Codice POD IT001E130426352 - Codice di Rintracciabilità della richiesta 512195699, per l'importo di € **9.831,30** (I.V.A. inclusa) a carico di questa S.A. (Imponibile € 8.058,44, oltre I.V.A. al 22% per € 1.772,86);
- Centrale OGNINA (Catania), preventivazione di spesa n. ED-19/03/2026-0000571 (assunto al n. 11712 del 19/03/2026 al protocollo in entrata del D.r.A.R.), Codice POD IT001E133546324 - Codice di Rintracciabilità della richiesta 530195694, per l'importo di € **9.870,56** (I.V.A. inclusa) a carico di questa S.A. (Imponibile € 8.090,62, oltre I.V.A. al 22% per € 1.779,94);

CONSIDERATO che questa Amministrazione ha accettato i suddetti preventivi di spesa, per un ammontare complessivo di € 55.132,72 (Imponibile € 45.190,74, oltre I.V.A. al 22% per € 9.941,98) come di seguito esposto:

- Centrale PORTICCILOLO (Acireale (CT)) - Nota n. 46171 del 13/11/2025;
- Centrale ACQUE CASSE (Catania) - Nota n. 46146 del 13/11/2025;
- Centrale MEDEA (Catania) - Nota n. 46170 del 13/11/2025;
- Centrale TESEO (Catania) - Nota n. 46173 del 13/11/2025;
- Centrale DA MESSINA (Aci Castello (CT)) - Nota n. 51219 del 18/12/2025;
- Centrale GIBUTI (Aci Castello (CT)) - Nota n. 46169 del 13/11/2025;
- Centrale BARRIERA-DUSMET (Aci Castello (CT)) - Nota n. 46151 del 13/11/2025;
- Centrale COLOMBO (Aci Castello (CT)) - Nota n. 46161 del 13/11/2025;
- Centrale SCARDAMIANO (Aci Castello (CT)) - Nota n. 46172 del 13/11/2025;
- Centrale OGNINA (Catania) - Nota n. 14069 del 31/03/2026;

- VISTE** le seguenti fatture elettroniche, accettate da questa Amministrazione, relative ai costi di energizzazione delle centrali di sollevamento dei reflui suddette (da riconoscere in anticipazione a E-Distribuzione S.p.A. (C.F. e P. IVA 05779711000)):
- Centrale PORTICCILOLO (Acireale (CT)) - n. 925900029288 del 27/11/2025;
 - Centrale ACQUE CASSE (Catania) - n. 925900029289 del 27/11/2025;
 - Centrale MEDEA (Catania) - n. 925900029504 del 04/12/2025;
 - Centrale TESEO (Catania) - n. 925900029507 del 04/12/2025;
 - Centrale DA MESSINA (Aci Castello (CT)) - n. 925900029506 del 04/12/2025;
 - Centrale GIBUTI (Aci Castello (CT)) - n. 925900029287 del 27/11/2025;
 - Centrale BARRIERA-DUSMET (Aci Castello (CT)) - n. 925900029510 del 04/12/2025;
 - Centrale COLOMBO (Aci Castello (CT)) - n. 925900029509 del 04/12/2025;
 - Centrale SCARDAMIANO (Aci Castello (CT)) - n. 925900029508 del 04/12/2025;
 - Centrale OGNINA (Catania) - n. 926900003674 del 20/04/2026;
- rispettivamente con importi congruenti ai suddetti preventivi di spesa proposti da E-Distribuzione S.p.A. (C.F. e P. IVA 05779711000) ed accettati da questa Amministrazione, per un ammontare complessivo di € **55.132,72** (Imponibile € **45.190,74**, oltre I.V.A. al 22% per € **9.941,98**);
- CONSIDERATO** che E-Distribuzione S.p.A. (C.F. e P. IVA 05779711000) ha altresì emesso il preventivo di spesa n. E-DIS-11/11/2025-00006102 (assunto al n. 45776 del 11/11/2025 al protocollo in entrata del D.r.A.R.), Codice POD IT001E130541682 - Codice di Rintracciabilità della richiesta 513552565, per lo spostamento dei sottoservizi interferenti in via Angelo Musco – Piazza Jacopo da Lentini in territorio di Aci Castello (CT), per l'importo di € **30.352,23** (I.V.A. inclusa) a carico di questa S.A. (Imponibile € 24.878,88 oltre I.V.A. al 22% per € 5.473,35);
- CONSIDERATO** che questa Amministrazione ha accettato il suddetto preventivo di spesa, con nota n. 48140 del 27/11/2025, talché l'ammontare complessivo dei preventivi accettati si aggiorna a complessivi € **85.484,95**, di cui € **70.069,62** per imponibili ed € **15.415,33** per I.V.A. al 22%;
- CONSIDERATO** che questa Amministrazione con nota n. 43626 del 30/10/2025 (ed integrazione n. 43653 del 30/10/2025), facendo seguito a nota di analogo argomento n. 37583 del 09/08/2022, reiterava a E-Distribuzione S.p.A. la richiesta la sospensione delle attività di spostamento dei sottoservizi interferenti con la realizzazione della centrale GIBUTI in territorio di Aci Castello (Lungomare dei Ciclopi) di cui al preventivo n. E-DIS-14/06/2022-0585970, nonché alla fattura n. 922900019514 del 29/10/2022 (di importo complessivo di € 13.178,11 di cui € 10.801,73 per imponibile ed € 2.376,38 per I.V.A.), già liquidata con D.D.G. n. 1222 del 10/11/2022 (Codice di rintracciabilità n. 513552565). Nella stessa missiva, pertanto, si chiedeva di potere compensare il credito relativo alla citata fattura n. 922900019514 del 29/10/2022, già liquidata con D.D.G. n. 1222 del 10/11/2022, con il corrispettivo da pagare per lavori di spostamento di sottoservizi interferenti (via Angelo Musco – Piazza Jacopo da Lentini in Acicastello (CT));
- CONSIDERATO** che E-Distribuzione S.p.A. con nota n. ED-02/12/2025-F0000979 (assunta al protocollo in entrata di questo Dipartimento al n. 50779 del 04/12/2025) confermava la sospensione delle attività di spostamento dei sottoservizi interferenti con la realizzazione della centrale GIBUTI in territorio di Aci Castello (Lungomare dei Ciclopi) - di cui al preventivo n. E-DIS-14/06/2022-0585970, nonché alla fattura n. 922900019514 del 29/10/2022 (di importo complessivo di € 13.178,11 di cui € 10.801,73 per imponibile ed € 2.376,38 per I.V.A.), già liquidata con D.D.G. n. 1222 del 10/11/2022 (Codice di rintracciabilità n. 513552565) – ma comunicava comunque un parte ridotta delle lavorazioni era stata eseguita e che la restante parte del credito era riconoscere a questa Amministrazione;
- VISTA** la fattura elettronica di E-Distribuzione S.p.A. (C.F. e P. IVA 05779711000)), accettata da questa Amministrazione (da riconoscere in anticipazione) n. 925900029518 del 04/12/2025, relativa allo spostamento dei sottoservizi interferenti in via Angelo Musco – Piazza Jacopo da Lentini in territorio di Aci Castello (CT), per l'importo di € **30.352,23** (I.V.A. inclusa) a carico di questa S.A. (Imponibile € 24.878,88 oltre I.V.A. al 22% per € 5.473,35);
- VISTA** la nota di credito elettronica di E-Distribuzione S.p.A. (C.F. e P. IVA 05779711000)), accettata da questa Amministrazione n. 926900000028 del 01/01/2026, di storno totale dell'imponibile della fattura n. 922900019514 del 29/10/2022 e cioè di € **10.799,73** (€ 10.801,73 al netto dell'imposta di bollo pari a € 2,00), già liquidata con D.D.G. n. 1222 del 10/11/2022 (Codice di rintracciabilità n. 513552565);

- VISTA** la fattura elettronica di E-Distribuzione S.p.A. (C.F. e P. IVA 05779711000)), accettata da questa Amministrazione n. 925900029987 del 22/12/2025, relativa ai lavori parziali comunque eseguiti per lo spostamento dei sottoservizi interferenti con la realizzazione della centrale GIBUTI in territorio di Aci Castello (Lungomare dei Ciclopi), per l'importo di € **2.610,31** (I.V.A. inclusa) a carico di questa S.A. (Imponibile € 2.139,60 oltre I.V.A. al 22% per € 470,71);
- CONSIDERATO** che la somma complessiva (algebrica) degli delle suddette fatture e nota di credito emesse da E-Distribuzione S.p.A. (C.F. e P. IVA 05779711000) ammonta a € **77.295,53** (Imponibile € **61.409,49**, oltre I.V.A. al 22% per € **15.886,04**);
- CONSIDERATO** che alla fine dell'esercizio 2025 non si è potuto procedere alle fatture già emesse ed accettate in quanto da verifica Equitalia effettuata d'ufficio risultava che E-Distribuzione S.p.A. era "*Soggetto inadempiente*", giusto atto di pignoramento presso terzi n. 097 - 2025/400478 (ex art. 72 bis e 48 bis D.P.R. 602/1973) notificato a questo D.r.A.R.;
- VISTA** la nota della Agenzia delle Entrate Riscossione – Direzione Regionale per il Lazio - Rif. Procedura n. 097 - 2025/400478 del 30/01/2026 (assunta in entrata al protocollo di questo Dipartimento al n. 4234 del 03/02/2026), con la quale veniva dichiarata la riduzione del pignoramento a € 12.563,90, oltre i successivi interessi di mora maturandi;
- VISTA** la nota della Agenzia delle Entrate Riscossione – Direzione Regionale per il Lazio - Rif. Procedura n. 097 - 2025/400478 del 11/02/2026 (assunta in entrata al protocollo di questo Dipartimento al n. 6109 del 16/02/2026), con la quale veniva dichiarata la rinuncia all'esecuzione intrapresa con il suddetto pignoramento;
- VISTA** la verifica Equitalia effettuata d'ufficio in data 08/09/2026 sull'ammontare complessivo delle sopra elencate fatture dalla stessa emesse, dalla quale risulta che E-Distribuzione S.p.A. è "*Soggetto non inadempiente*";
- VISTO** il DURC che attesta la regolarità contributiva della E-Distribuzione S.p.A. (n. INAIL_54291589);
- VISTA** la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari resa da E-Distribuzione S.p.A., da cui si evince la corrispondenza tra il conto corrente dedicato indicato e quello esposto nelle fatture;
- CONSIDERATA** la circolare n. 9 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana, prot. n. 15223 del 18/03/2015, con la quale vengono impartite le direttive per il versamento dell'IVA da parte della Regione;
- RITENUTO** per quanto sopra di dovere procedere alla liquidazione delle citate fatture emesse da E-Distribuzione S.p.A. (C.F. e P. IVA 05779711000) a saldo delle competenze connesse con la energizzazione delle centrali di sollevamento dei reflui: PORTICCILOLO (in territorio di Acireale (CT)); ACQUE CASSE, MEDEA, TESEO, OGNINA (in territorio di Catania); DA MESSINA, GIBUTI, BARRIERA-DUSMET, COLOMBO, SCARDAMIANO (in territorio di Aci Castello (CT)) e per lo spostamento dei sottoservizi interferenti in via Angelo Musco in Aci Castello (CT);
- CONSIDERATO** che la somma complessiva di € **77.295,53** (Imponibile € **61.409,49**, oltre I.V.A. al 22% per € **15.886,04**), di cui alle suddette fatture di E-Distribuzione S.p.A. (C.F. e P. IVA 05779711000), è da imputarsi alla voce 3 "*Allacciamenti ai pubblici servizi*" del quadro economico progettuale di cui al D.D.S. n. 1277 del 18.11.2022;
- CONSIDERATO** pertanto che la somma di € **77.295,53**, IVA inclusa, trova copertura sulle risorse residuali di cui all'impegno n. 708 del 19.7.2021, disposto con D.D.S. n. 664 del 01.7.2021, modificato con D.D.S. n. 896 del 10.8.2021, a valere sul cap. 642103 Cod. SIOPE U.2.02.01.09.000 "*Spese per la realizzazione di interventi a titolarità nel settore idrico, fognario e depurativo previsti dalla ex OCDPC n. 44 del 28/01/2013*" del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, del Bilancio della Regione Siciliana, come reimputate nello E.F. 2026 in forza del citato D.D. n. 2000/2026 del 31.07.2026 del Ragioniere Generale della Regione Siciliana;
- RITENUTO** di dovere provvedere in merito;
- TUTTO** ciò premesso, ai sensi della normativa vigente e per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate

DECRETA

Art. 1

In conformità alle premesse ed ai fini della realizzazione dei lavori in oggetto, è disposta la liquidazione della somma di € **77.295,53** (Imponibile € **61.409,49**, oltre I.V.A. al 22% per € **15.886,04**) - a valere sulle risorse residuali di cui all'impegno n. 708 del 19.7.2021, disposto con D.D.S. n. 664 del 01.7.2021, modificato con D.D.S. n. 896 del



10.8.2021, a valere sul cap. 642103 Cod. SIOPE U.2.02.01.09.000 “*Spese per la realizzazione di interventi a titolarità nel settore idrico, fognario e depurativo previsti dalla ex OCDPC n. 44 del 28/01/2013*” del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, del Bilancio della Regione Siciliana, come reimputate nello E.F. 2026 in forza del citato D.D. n. 2000/2026 del 31.07.2026 del Ragioniere Generale della Regione Siciliana - in favore di E-Distribuzione S.p.A. (C.F. e P. IVA 05779711000) saldo delle competenze connesse con la energizzazione delle centrali di sollevamento dei reflui: PORTICCILOLO (in territorio di Acireale (CT)); ACQUE CASSE, MEDEA, TESEO, OGNINA (in territorio di Catania); DA MESSINA, GIBUTI, BARRIERA-DUSMET, COLOMBO, SCARDAMIANO (in territorio di Aci Castello (CT)) e per lo spostamento dei sottoservizi interferenti in via Angelo Musco in Aci Castello (CT), mediante l'emissione di mandati collettivi, così suddivisi:

- € **61.409,49**, in favore della **E-Distribuzione S.p.A.** (C.F. e P. IVA 05779711000), quale imponibile totale delle seguenti fatture :

- Centrale PORTICCILOLO (Acireale (CT)) - n. 925900029288 del 27/11/2025;
- Centrale ACQUE CASSE (Catania) - n. 925900029289 del 27/11/2025;
- Centrale MEDEA (Catania) - n. 925900029504 del 04/12/2025;
- Centrale TESEO (Catania) - n. 925900029507 del 04/12/2025;
- Centrale DA MESSINA (Aci Castello (CT)) - n. 925900029506 del 04/12/2025;
- Centrale GIBUTI (Aci Castello (CT)) - n. 925900029287 del 27/11/2025;
- Centrale BARRIERA-DUSMET (Aci Castello (CT)) - n. 925900029510 del 04/12/2025;
- Centrale COLOMBO (Aci Castello (CT)) - n. 925900029509 del 04/12/2025;
- Centrale SCARDAMIANO (Aci Castello (CT)) - n. 925900029508 del 04/12/2025;
- Centrale OGNINA (Catania) - n. 926900003674 del 20/04/2026;
- Spostamento sottoservizi V. A. MUSCO (Aci Castello (CT)) - n. 925900029518 del 04/12/2025;
- N.C. n. 926900000028 del 01/01/2026;
- Lavori parziali (vecchio GIBUTI) - n. 925900029987 del 22/12/2025;

mediante l'accreditamento sul c/c dedicato indicato dalla Ditta;

- € **15.886,04**, in favore della Regione Siciliana da versare all'Erario, quale I.V.A. complessiva delle fatture di **E-Distribuzione S.p.A.** (C.F. e P. IVA 05779711000), prima indicate.

Art. 2

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art. 68 della L.R. n. 21 del 12 Agosto 2014, come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/15 e sul sito www.euroinfosicilia.it e sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della Legge Regionale del 15/04/2021 n.9 ed avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della stessa Ragioneria.

Il R.U.P.

Ing. Marco Bonvissuto



MARCO BONVISSUTO
REGIONE SICILIANA
08.09.2026 09:42:49
GMT+02:00

Il Dirigente del Servizio S.01

Ing. Mario Cassarà



MARIO CASSARA
REGIONE SICILIANA
08.09.2026 09:56:42
GMT+02:00