

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO S.03 - DIGHE

Legge n. 205/2017 art. 1 comma 523. Piano Straordinario di interventi nel settore idrico.
Codice Intervento 526/28 - CUP: G32B18001180001
Delibera CIPESS n. 1 del 15 febbraio 2022 - "Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 - Anticipazioni al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili". Progetti locali.
ADDUTTORE OLIVO - Indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo relativo all'intervento di stabilizzazione della condotta adduttore Olivo in corrispondenza della frana in c.da Criti.
LAVORI DI SISTEMAZIONE PILONE TUBO-PONTE IN C.DA CRITI.
CUP G32B18001180001 CIG 9880181749
APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI ESEGUITI DALLA DITTA CONOR SRL

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15/05/1946 n. 455, convertito con Legge Costituzionale 26.02.1948, n. 2;
- VISTO** il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 – Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- VISTO** il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P. Reg. 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione Siciliana;
- VISTO** l'articolo 47, comma 12, della legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2014 con il quale, a decorrere dal mese di gennaio 2014, è stata recepita nella Regione Siciliana la normativa statale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Pubblici, prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- VISTO** l'art. 11 della Legge regionale 13/01/2015 n. 3 nel quale è previsto che a decorrere dall'01.01.2015 nella Regione Siciliana si applicano le disposizioni del decreto n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. – "Codice dei contratti pubblici";
- VISTO** il D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 "Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- VISTA** la Legge n. 55 del 14 giugno 2019;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*",

nelle parti ancora in vigore nel periodo transitorio fino all’emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016;

- VISTA** la L.R. n. 12 del 12/07/2011 – *“Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e ss.mm.ii. e del DPR 5 ottobre 2010, n° 207 e ss.mm.ii.....”*;
- VISTO** il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13: *“Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I – Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni”*;
- VISTA** la L.R. n. 8 del 17/05/2016, ed in particolare l’art. 24 *“Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*;
- VISTA** la L.R. n.1 del 26/01/2017 – *“Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e alla legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 in materia di UREGA”*;
- VISTA** la Delibera della Giunta Regionale n. 6 del 11.01.2017 con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e ove necessario in articoli;
- VISTO** il D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008, recante modalità di attuazione dell’articolo 48/bis del D.P.R. 602/73 - Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;
- VISTO** il D.P.R.S. del 05/04/2022 n. 9 *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n.19 – Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’art. 49, comma 1, della L.R. 7 maggio 2015, n. 9”*;
- VISTA** la L.R. 05/01/2026, n° 1 Legge di stabilità regionale 2026 2028”;
- VISTA** la L.R. 05/01/2026, n° 2 Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026 2028”;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 13 del 12 gennaio 2026 *“L.R. 5 gennaio 2026, n. 2. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028. D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i., Allegato 4/1– 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, o gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”*;
- VISTO** il D.P.Reg. Siciliana n. 2711 del 21/06/2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione 224 del 17/06/2024, è stato conferito al Dott. Arturo Vallone l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;
- VISTA** la Deliberazione n. 239 del 12.6.2026 della Giunta regionale con cui si procede alla proroga dell’incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, già conferito al Dott. Arturo Vallone, giusta Deliberazione della Giunta regionale n. 224 del 17.06.2024, per il periodo di dodici mesi;
- VISTO** il D.P.Reg. Siciliana n. 3331 del 18.6.2026 con il quale, in esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale n. 239 del 12.6.2026, è disposta al dott. Arturo Vallone la proroga dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTA** la disposizione di servizio prot. n. 28838 del 02/07/2024 con la quale, il Dirigente Generale del DRAR Dott. Arturo Vallone, nelle more della riorganizzazione degli uffici e nel rispetto delle competenze ascritte ai Dirigenti delle strutture intermedie di questo Dipartimento, ha confermato tutte le deleghe ex art. 8 comma 1 lett. c) della L.R. 10/2000 per l’adozione degli atti procedimentali nonché dei relativi provvedimenti finali ex art. 7 lett. e) ed f) della L.R. 10/2000 rientranti nella competenza di ciascuna struttura, ivi compresi gli atti contabili riferibili ai capitoli attribuiti a ciascuna struttura dipartimentale intermedia;
- VISTO** il DDG 1115 del 03/07/2024 con il quale, il Dirigente Generale del DRAR Dott. Arturo Vallone, ha delegato, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. c) della L.R. 10/2000,

nell'ambito delle competenze individuate con i vigenti assetti organizzativi interni del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, gli attuali dirigenti in carica delle strutture intermedie del Dipartimento ad adottare tutti gli atti procedurali nonché i relativi provvedimenti finali ex art. 7 lett. f) della L.R. 10/2000 rientranti nella competenza della relativa struttura;

- VISTO** il DDG n.1906 del 21/11/2024 di rimodulazione delle posizioni organizzative con il quale è stata conferita all'ing. Marco Bonvissuto la posizione organizzativa “nonché la corrispondenza e gli atti sottoposti alla firma dello scrivente”;
- VISTO** il comma 5 dell'art. 68 della Legge regionale n.21 del 12/08/2014 recante “*Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa*”;
- VISTO** l'art. 1, comma 16, lettera c) della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, e sue modifiche e integrazioni;
- VISTO** il comma 516 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, come modificato dall'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha previsto l'adozione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, articolato in due sezioni, sezione “acquedotti” e sezione “invasi”;
- VISTO** l'articolo 1, comma 523, della legge n. 205 del 2017, che ha previsto, nelle more della definizione del piano nazionale di cui al comma 516 del medesimo articolo 1, la predisposizione del Piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione definitiva, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva, riguardanti gli invasi multi obiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili, da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
- CONSIDERATO** che con Decreto n. 526 del 6 dicembre 2018 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, registrato in data 27 dicembre 2018 al n. 1- 3126, è stato adottato il Piano straordinario contenente n.30 interventi per un importo complessivo di euro 249.882.932,40, riguardanti gli invasi multiobiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili;
- VISTA** la Convenzione sottoscritta in data 16/07/2019 che regola i rapporti tra Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti (Soggetto Attuatore) ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Direzione Generale) inerenti la realizzazione dell'opera di cui al n. 28 – CUP G32B18001180001 dell'allegato A al decreto n. 526 del 6 dicembre 2018, denominato “*Adduttore Olivo - Indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo relativo all'intervento di stabilizzazione della condotta adduttore Olivo in corrispondenza della frana in c.da Criti. Lavori di sistemazione pilone tubo-ponte in c.da Criti, CUP G32B18001180001, codice intervento 526/28*” con quadro economico complessivo pari a € 253.000,00;
- CONSIDERATO** che il Decreto n. 586 del 17/07/2019, relativo alla suddetta Convenzione, è stato registrato dagli organi di Controllo al rep. n. 1-3061 del 02/08/2019, giusta nota Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 20129 del 19/08/2019;
- VISTO** il D.D.S. n. 454 del 13/05/2019 con il quale si è proceduto alla modifica e ratifica del gruppo di lavoro di tecnici, di cui al D.D.S. n. 644 del 26.05.2015, per i lavori dell’“*Adduttore Olivo. Lavori di sistemazione pilone tubo-ponte con intervento di stabilizzazione della condotta adduttore Olivo, in corrispondenza della frana in c.da Criti*”, previsti nell'intervento di cui sopra, finanziato con il Piano Straordinario, nominando l'Ing. Leonardo Geraci, Responsabile Unico del Procedimento nonché responsabile per la programmazione della spesa per investimenti, predisposizione e controllo delle procedure di gara;
- CONSIDERATO** che in atto, questo Dipartimento gestisce la Diga Olivo, sita in territorio del Comune di Piazza Armerina (EN) ed il relativo primo tratto di adduttore in contrada Criti;
- VISTO** il D.D. n. 1953 del 16/08/2019 del Ragioniere Generale della Regione Siciliana, con il quale è stato istituito il capitolo di entrata 7711 capo 16 – “*Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti inseriti nel Piano Straordinario di interventi nel settore idrico di cui alla Legge 205/2017 art. 1 comma 523*”, Codice SIOPE: E.4.02.01.01.001;

- VISTO** il cronoprogramma di spesa (Scheda 2 allegata alla Convenzione), relativo al progetto: *“Adduttore Olivo - Indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo relativo all'intervento di stabilizzazione della condotta adduttore Olivo, in corrispondenza della frana di c.da Criti. Lavori di sistemazione pilone tubo-ponte in c.da Criti”*, CUP G32B18001180001 Codice intervento: 526/28, predisposto dal RUP secondo i tempi previsionali delle procedure di gara e della realizzazione dei lavori, secondo cui la spesa complessiva di € 253.000,00 è stata ripartita in € 61.000,00 per l'esercizio finanziario 2019 ed € 192.000,00 per l'esercizio finanziario 2020;
- VISTO** il D.D.S. n. 1341 del 30/10/2019, registrato alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato al n. 1087 col quale sono stati accertati al capitolo di Entrata 7711, € 61.000,00 per l'esercizio finanziario 2019 ed € 192.000,00 per l'esercizio finanziario 2020;
- VISTA** la nota prot. n. 39258 del 25/09/2019 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in riferimento all'intervento, avendo già implementato la banca dati BDAP, ha chiesto l'erogazione della prima rata di € 101.200,00, pari al 40 (quaranta) per cento del finanziamento accordato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, lettera a della Convenzione;
- VISTA** la quietanza n. 110012 del 20/12/2019 di € 101.200,00 relativa al capo 16, capitolo di Entrata 7711;
- VISTO** il D.D.S. n. 24 del 23/01/2020, registrato alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato al n. 1078 col quale è stata disposta la rettifica dell'accertamento n. 1078/19 di cui al D.D.S. 1341 del 30/10/2019 sul capitolo in entrata n. 7711 capo 16, Codice SIOPE E.4.02.01.01.001, con € 101.200,00 per l'esercizio finanziario 2019 ed € 151.800,00 per l'esercizio finanziario 2020;
- VISTO** il D.D.S. n. 652 del 29/06/2021, registrato alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato al n. 896 - Accertamento n. 676, con il quale è disposto l'accertamento in entrata sul capitolo n. 7711 Capo 16- Cod Finanziario E.4.02.01.01.001 denominato *“Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti inseriti nel Piano Straordinario di interventi nel settore idrico di cui alla Legge 205/2017 art. 1 comma 523”*, Codice SIOPE: E.4.02.01.01.001 con le seguenti variazioni:

Accertamento 2019	Accertamento 2021	Accertamento 2022
€ 101.200,00	€ + 58.800,00	€ + 93.000,00

- VISTO** il D.D. n. 2023 del 30/11/2021 con il quale il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione ha apportato al bilancio della Regione le opportune variazioni procedendo all'iscrizione della somma complessiva di € 253.000,00 sul capitolo 642098 *“Infrastrutture idrauliche- Investimenti per la realizzazione dei progetti inseriti nel “Piano Straordinario di interventi nel settore idrico” di cui alla Legge n. 205/2017 art. 1 comma 523”* come di seguito indicato; per l'anno 2021: quota da prelevare dall'avanzo di amministrazione pari ad € 101.200,00, quota a valere sull'accertamento 2021 € 58.800,00, per complessivi € 160.000,00; per l'anno 2022 della quota di € 93.000,00 - Codice Finanziario U.2.02.01.09.010;
- VISTO** il cronoprogramma di spesa aggiornato, relativo al progetto: *“Adduttore Olivo - Indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo relativo all'intervento di stabilizzazione della condotta adduttore Olivo, in corrispondenza della frana di c.da Criti. Lavori di sistemazione pilone tubo-ponte in c.da Criti”*, CUP G32B18001180001 Codice intervento: 526/28, predisposto dal RUP secondo i tempi previsionali delle procedure di gara e della realizzazione dei lavori, prevede una spesa complessiva di € 253.000,00 così ripartita:

Spesa 2021	Spesa 2022	Spesa 2023	Spesa 2024
€ 0,00	€ 0,00	€ 160.000,00	€ 93.000,00

- VISTO** il D.D. n. 621 del 26/04/2023 con il quale il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione ha apportato al bilancio della Regione le opportune variazioni procedendo all'iscrizione per l'anno 2023 di € 101.200,00 dell'avanzo di

amministrazione, sul capitolo di spesa 642098 nella rubrica del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti denominato *"Infrastrutture idrauliche- investimenti per la realizzazione dei progetti inseriti nel Piano Straordinario di interventi nel settore idrico di cui alla Legge 205/2017 art. 1 comma 523"* - Codice Finanziario U.2.02.01.09.010;

- VISTA** la determina n. 5680 del 21/04/2023 del MIT – Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali, registrata dal MEF-UCB al n. 619 in data 26/04/2023, avente ad oggetto l'assegnazione della somma di € 300.000,00, a valere sulle risorse FSC - anticipazioni 2021/2027 di cui alla Delibera CIPESS n. 1 del 15/02/2022, a favore dell'intervento locale *"Indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo relativo all'intervento di stabilizzazione della condotta adduttore Olivo in corrispondenza della frana in c.da Criti. Lavori di sistemazione pilone tubo-ponte in c.da Criti -"* CUP: G32B18001180001;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della citata determina n. 5680/2023, lo stesso provvedimento *"... costituisce titolo per l'accertamento, da parte del Beneficiario – Regione Siciliana delle entrate con imputazione agli esercizi di esigibilità, se prevista, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea..."* "per l'intero importo concesso;
- VISTO** il D.D. n° 424 del 04/04/2023 e successiva rettifica con D.D. n° 469 del 07/04/2023 del Ragioniere Generale della Regione Siciliana, con i quali è stato istituito il capitolo di entrata 8204 – *"Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Programmazione 2021 – 2027 – Settore idrico"*, Codice SIOPE: E.4.02.01.01.001;
- VISTO** il DDG n. 473 del 26/05/2023 (contabilizzato dalla Ragioneria Centrale) con il quale si è proceduto all'accertamento sul capitolo in entrata n. 8204 Capo 16-V Cod. SIOPE E.4.02.01.01.001 per l'esercizio finanziario 2023 dell'importo di € 100.000,00 e per l'esercizio finanziario 2024 dell'importo di € 200.000,00 per un importo complessivo di € 300.000,00, limitatamente al cronoprogramma di spesa;
- VISTO** il D.D. n. 1524 del 13/09/2023 con il quale il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione ha apportato al bilancio della Regione le opportune variazioni procedendo, per la quota dell'intervento in argomento, all'iscrizione per l'anno 2023 di € 100.000,00 in termini di competenza e di cassa e per l'anno 2024 di € 200.000,00 in termini di competenza, sul capitolo di spesa 642112 nella rubrica del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti denominato *"Spese di cui al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Programmazione 2021 – 2027 – Settore idrico"* - Codice Finanziario U.2.02.01.09.000;
- VISTO** il D.D.S. n.364 del 17/04/2020 con il quale era stato approvato in linea amministrativa il progetto definitivo *"Adduttore Olivo - Lavori di sistemazione pilone tubo-ponte con intervento di stabilizzazione della condotta adduttore Olivo, in corrispondenza della frana di c.da Criti"*, codice intervento 526/28, CUP G32B18001180001, CIG 827648537C, dell'importo complessivo di € 253.000,00;
- VISTO** il *"Progetto esecutivo delle indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo relativo all'intervento di stabilizzazione della condotta adduttore Olivo, in corrispondenza della frana di c.da Criti"*, CUP G32B18001180001, CIG 82765129C2, dell'importo complessivo di € 60.000,00 redatto dal progettista dott. geol. Glauco Garofalo, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il DDS n. 1666 del 29/12/2020, con il quale si è proceduto all'approvazione del *"Documento di stipula del Contratto"* relativo alla procedura RDO 2556409 Mepa-Consip *"Adduttore Olivo - Indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo relativo all'intervento di stabilizzazione della condotta adduttore Olivo, in corrispondenza della frana di c.da Criti. Lavori di sistemazione pilone tubo-ponte in c.da Criti. Codice intervento: 526/28. CUP G32B18001180001, CIG 82765129C2"*, stipulato in data 16.12.2020 con l'Operatore Economico L.&R. LABORATORI E RICERCHE SRL con sede in via P. Picasso n. 2, San Giovanni La Punta (CT), C.F. e P.IVA 04053900876;
- VISTO** lo Stato Finale dei servizi eseguiti dalla ditta L.&R. LABORATORI E RICERCHE S.r.l. , emesso dal Direttore dell'Esecuzione in data 21/07/2021 per un importo, al netto

del ribasso d'asta pari al 50,010%, pari ad € del 21.736,91 € di cui € 1.148,35 per Oneri di Sicurezza, il tutto oltre IVA AL 22%;

- CONSIDERATO** che il dott. geol. Glauco Garofalo, dopo i risultati delle indagini geognostiche, ha redatto apposita relazione finale valutando in modo oggettivo le caratteristiche stratigrafiche (spessori) e geomeccaniche dei litotipi, nonché, approfondendo la caratterizzazione sismica dell'area;
- CONSIDERATO** che il progetto esecutivo dei lavori doveva essere redatto sulla scorta delle recenti indagini eseguite, sia geognostiche che geofisiche nell'area del pilone in contrada Critti, sia in riferimento alle indagini strutturali e prove sulle tubazioni in CAP □□□1200 mm dei vari tratti danneggiati dall'incendio con vari gradi di ammaloramento;
- CONSIDERATO** che in relazione agli aumenti dei prezzi registrati nel corso dell'ultimo anno (prezzario regionale del gennaio 2022 ed ulteriore aggiornamento del giugno 2022) è emersa l'insufficienza delle risorse disponibili per la realizzazione dell'intervento in maniera unitaria;
- RITENUTO** che la tipologia dei due interventi sulla condotta di adduzione Olivo comporterà necessariamente l'interruzione del servizio di erogazione irrigua e, conseguentemente, risulta assolutamente conducente che i due interventi vengano realizzati in maniera unitaria e coordinata, nell'ambito di un unico appalto di lavori;
- CONSIDERATO** che questo Dipartimento ha richiesto un finanziamento integrativo per realizzazione dell'intervento in maniera unitaria a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027;
- CONSIDERATO** che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS), con Delibera n. 1 del 15/02/2022 ha approvato l'assegnazione in via di anticipazione FSC 2021-27, di somme per la realizzazione di vari interventi infrastrutturali; nello specifico Allegato 4.1 "Elenco opere locali immediatamente cantierabili" prevedendo un ulteriore finanziamento di € 300.000,00 per l'intervento "*Indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo relativo all'intervento di stabilizzazione della condotta adduttore Olivo in corrispondenza della frana in c.da Criti. Lavori di sistemazione pilone tubo-ponte in c.da Criti*";
- VISTO** il documento preliminare alla progettazione (art. 15, comma 5, D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.) predisposto dal RUP sulla scorta della scheda aggiornata del quadro economico dell'intervento (importo complessivo € 628.000,00), ai fini dell'affidamento diretto ex art.1, comma 2, lettera a), Legge 120/2020 dei servizi di architettura e ingegneria di cui sopra;
- CONSIDERATO** che con nota prot. n. 47311 del 20/12/2022 il Dirigente Generale del DAR ha autorizzato a procedere all'affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n° 120/2020, alla Società di Ingegneria AIG INGEGNERIA SRL, con sede in Palermo (PA), Via Massimo D'Azeglio n. 2/c, C.F. e P. I.V.A. 06977770822, della "*Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione -Adduttore Olivo - Indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo relativo all'intervento di stabilizzazione della condotta adduttore Olivo in corrispondenza della frana in c.da Criti. Lavori di sistemazione pilone tubo-ponte in c.da Criti. CUP G32B18001180001 CIG 9559537B7B*";
- VISTO** il D.D.G. n° 1591 del 30/12/2022 con il quale è disposta l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla Società di Ingegneria AIG INGEGNERIA SRL, con sede in Palermo (PA), Via Massimo D'Azeglio n. 2/c, C.F. e P. I.V.A. 06977770822, della "*Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione -Adduttore Olivo - Indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo relativo all'intervento di stabilizzazione della condotta adduttore Olivo in corrispondenza della frana in c.da Criti. Lavori di sistemazione pilone tubo-ponte in c.da Criti. CUP G32B18001180001 CIG 9559537B7B*", di cui all'offerta pervenuta mediante la piattaforma digitale di e-procurement, SITAS in data 27/12/2022, di importo pari ad € 47.999,99, oltre IVA ed oneri di legge, con un ribasso del 5,0455% sull'importo presuntivo del servizio di € 50.550,52;

- CONSIDERATO** che il RUP e Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 19 del D.M. 7 marzo 2018, n° 49, ha proceduto con verbale prot. n. 97 del 3/01/2023 all'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza per il servizio in argomento, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 19 del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n° 49, giusta autorizzazione di cui al succitato D.D.G. n° 1591 del 30/12/2022;
- VISTO** il contratto di appalto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria inerenti all'espletamento di *“Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione -ADDUTTORE OLIVO - Indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo relativo all'intervento di stabilizzazione della condotta adduttore Olivo in corrispondenza della frana in c.da Criti. LAVORI DI SISTEMAZIONE PILONE TUBO-PONTE IN C.DA CRITI. CUP G32B18001180001 CIG 9559537B7B”* con la società AIG INGEGNERIA SRL con sede legale in Palermo, prov. PA, via M. D'Azeglio, n° 2/C, c.a.p. 90143, codice fiscale n. 06977770822, partita IVA n° 06977770822 per l'importo netto contrattuale di € 47.999,99 oltre IVA ed oneri previdenziali, sottoscritto digitalmente in data 22/06/2023;
- VISTO** il Progetto Esecutivo *“ADDUTTORE OLIVO - Indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo relativo all'intervento di stabilizzazione della condotta adduttore Olivo in corrispondenza della frana in c.da Criti. LAVORI DI SISTEMAZIONE PILONE TUBO-PONTE IN C.DA CRITI”. CUP G32B18001180001 CIG 9559537B7B*, dell'importo di 628.000,00 redatto dalla Società di Ingegneria AIG Ingegneria srl;
- CONSIDERATO** che il Progetto Esecutivo prevede il ripristino di un appoggio stabile e sicuro per la tubazione e la demolizione dell'attuale pilastro di sostegno ormai spostatosi e non in grado di fornire un sostegno stabile e sicuro; il nuovo appoggio della tubazione sarà realizzato con una struttura in acciaio zincato spiccata da una trave di fondazione in c.a. realizzata a piano campagna fondata su un sistema di pali che assicurano il trasferimento dei carichi ai terreni stabili della formazione di base ed in grado altresì di sopportare gli sforzi orizzontali determinati dal riattivarsi del fenomeno di dissesto. L'intervento è completato dalla realizzazione di un sistema di drenaggio ed allontanamento delle acque di circolazione sub – superficiale nell'area di monte che ha lo scopo di ridurre il livello delle pressioni neutre che si vengono a determinare nell'area immediatamente a monte dell'intervento; il progetto prevede inoltre la sostituzione di circa 45 canne di condotta in c.a.p. danneggiata a seguito di incendi avvenuti nell'area adiacente alla vasca di dissipazione ed al canale di restituzione a valle della diga, con canne di tubazione della stessa tipologia già in possesso della stazione appaltante;
- VISTA** la nota prot. DRAR n. 8241 del 24/02/2023, inviata per PEC, con la quale è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., come modificato dal D.Lgs. n.127/2016 e dalla L. n. 120/2020, volta all'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla-osta e/o altri atti di assenso da altre Amministrazioni e/o Enti, necessari per l'approvazione del Progetto Esecutivo *“ADDUTTORE OLIVO - Indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo relativo all'intervento di stabilizzazione della condotta adduttore Olivo in corrispondenza della frana in c.da Criti. LAVORI DI SISTEMAZIONE PILONE TUBO-PONTE IN C.DA CRITI”. CUP G32B18001180001*;
- VISTA** la nota prot. DRAR n. 20834 del 28/04/2023, con la quale è stata adottata la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14-quater legge n. 241/1990 e s.m.i., in forma semplificata e in modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, di approvazione del *“Progetto Esecutivo “Adduttore Olivo - Indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo relativo all'intervento di stabilizzazione della condotta adduttore Olivo in corrispondenza della frana in c.da Criti. Lavori di sistemazione pilone tubo-ponte in c.da Criti”. CUP G32B18001180001*;
- CONSIDERATO** che per la corretta esecuzione dei lavori si rende necessario l'impegno di proprietà

private, per cui si procederà all'occupazione temporanea di una striscia di terreno larga 3 m a cavallo delle trincee drenanti di progetto e dell'area di cantiere sede dell'intervento di stabilizzazione della condotta adduttore Olivo. Fa parte integrante del progetto esecutivo il piano particellare di esproprio (n. 5 particelle di terreno) unitamente alla valutazione delle relative indennità di occupazione temporanea e danno. Con la definizione della Conferenza di Servizi è stata disposta la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 12 del T.U. 237/2001;

RITENUTO

che l'Autorità espropriante deve disporre l'occupazione temporanea delle suddette aree, ai sensi dell'art 49 del T.U. 237/2001 sostituito dal D.Lgs n. 302/2002;

VISTO

il Rapporto di verifica, redatto dal RUP/verificatore Ing. Leonardo Geraci in data 12/06/2023, del Progetto esecutivo "ADDUTTORE OLIVO - Indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo relativo all'intervento di stabilizzazione della condotta adduttore Olivo in corrispondenza della frana in c.da Criti. LAVORI DI SISTEMAZIONE PILONE TUBO-PONTE IN C.DA CRITI". CUP G32B18001180001, redatto dalla Società di Ingegneria AIG INGEGNERIA SRL, con sede in Palermo, via M. d'Azeglio n. 3, dell'importo complessivo pari a € 628.000,00 di cui € 398.337,11 per lavori incluso oneri della sicurezza, € 126.573,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 103.089,04 per IVA;

VISTO

il Verbale di validazione prot. n° 27948 del 12/06/2023, redatto dal RUP in pari data ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO

che il Progetto esecutivo in argomento, risulta adeguato nei prezzi al vigente Prezzario unico regionale per i lavori pubblici straordinario giugno 2022, approvato con D.A. n° 17/GAB del 29 giugno 2022;

VISTO

il cronoprogramma complessivo di spesa, relativo al progetto esecutivo "ADDUTTORE OLIVO - Indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo relativo all'intervento di stabilizzazione della condotta adduttore Olivo, in corrispondenza della frana di c.da Criti. LAVORI DI SISTEMAZIONE PILONE TUBO-PONTE IN C.DA CRITI", CUP G32B18001180001, predisposto dal RUP secondo i tempi previsionali delle procedure di gara e della realizzazione dei lavori, prevede una spesa complessiva di € 628.000,00 così ripartita:

Spesa 2021	Spesa 2022	Spesa 2023	Spesa 2024
€ 0,00	€ 0,00	€ 335.000,00	€ 293.000,00

CONSIDERATO

che la spesa di € 628.000,00 da progetto esecutivo trova copertura finanziaria come da seguente prospetto:

Copertura finanziaria	Importo finanziamento	Anno 2023	Anno 2024
Piano Straordinario Invasi	€ 253.000,00	€ 160.000,00	€ 93.000,00
Delibera CIPESS n. 1/ 2022	€ 300.000,00	€ 100.000,00	€ 200.000,00
Fondi propri regionali	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 0,00
Totale	€ 628.000,00	€ 335.000,00	€ 293.000,00

- € 253.000,00 a valere sul DM 526/2018 - Piano Straordinario Invasi (codice intervento 526/28);

- € 300.000,00 a valere sulla Delibera CIPESS n. 1/ 2022- Assegnazione risorse Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)- Anticipazioni 2021-2027;

- € 75.000,00 a valere su Fondi propri regionali di cui al capitolo 213307 "spese per vigilanza, custodia e manutenzione dighe ed adduttori" (cod. SIOPE: U.1.03.02.09.004) del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2023, del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti;

VISTO

il DDG n. 610 del 23/06/2023 (registrato dalla Ragioneria Centrale) con il quale si è proceduto:

- ad approvare il contratto di appalto stipulato in data 22/06/2023 per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria inerenti l'espletamento di "Progettazione

esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione -ADDUTTORE OLIVO - Indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo relativo all'intervento di stabilizzazione della condotta adduttore Olivo in corrispondenza della frana in c.da Criti. LAVORI DI SISTEMAZIONE PILONE TUBO-PONTE IN C.DA CRITI. CUP G32B18001180001 CIG 9559537B7B con la società AIG INGEGNERIA SRL con sede legale in Palermo, prov. PA, via M. D'Azeglio, n° 2/C, c.a.p. 90143, codice fiscale n. 06977770822, partita IVA n° 06977770822 per l'importo netto contrattuale di € 47.999,99 oltre oneri previdenziali per € 1.920,00 ed IVA per € 10.982,40 e, pertanto, per complessivi € 60.902,39;

- a disporre l'impegno della somma complessiva di € 60.902,39 (euro sessantamilanovecentodue/39), sul capitolo 642098 (impegno definitivo n. 1/2023 assunto al prot. 66699 in data 27/07/2023), a valere sulle somme iscritte con D.D. n. 621 del 26/04/2023, nella rubrica del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti denominato "Infrastrutture idrauliche- investimenti per la realizzazione dei progetto inseriti nel Piano Straordinario di interventi nel settore idrico di cui alla Legge 205/2017 art. 1 comma 523" - Codice Finanziario U.2.02.01.09.010, del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio 2023;
- a disporre la prenotazione dell'impegno della somma complessiva di € 75.000,00 (euro settantacinquemila/00), residuo tra il totale del quadro economico pre-gara di € 628.000,00 dedotte le somme finanziate dal Piano Straordinario Invasi e Delibera CIPESS n. 1/ 2022 , a valere sulle risorse di cui al capitolo 213307, "Spese per la vigilanza, custodia e manutenzione dighe ed adduttori", Codice Siope U.1.03.02.09.004, del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio 2023, del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, spendibili nell'esercizio finanziario 2023;
- ad approvare in linea amministrativa il Progetto esecutivo "ADDUTTORE OLIVO - Indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo relativo all'intervento di stabilizzazione della condotta adduttore Olivo in corrispondenza della frana in c.da Criti. LAVORI DI SISTEMAZIONE PILONE TUBO-PONTE IN C.DA CRITI", CUP G32B18001180001, redatto dalla Società di Ingegneria AIG INGEGNERIA SRL, con sede in Palermo, via M. d'Azeglio n. 2/C, dell'importo complessivo pari a € 628.000,00 di cui € 398.337,11 per lavori incluso oneri della sicurezza, € 126.573,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 103.089,04 per IVA, secondo il quadro economico di seguito riportato:

CODICE INTERVENTO	n.526/28	CUP G32B18001180001		
ENTE BENEFICIARIO	REGIONE SICILIA -ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI			
INTERVENTO: ADDUTTORE OLIVO - INDAGINI GEOGNOSTICHE PROPEDEUTICHE ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI STABILIZZAZIONE DELLA CONDOTTA ADDUTTORE OLIVO, IN CORRISPONDENZA DELLA FRANA DI C.DA CRITI. LAVORI DI SISTEMAZIONE PILONE TUBO-PONTE IN C.DA CRITI.				
A. IMPORTO PER LAVORI E FORNITURE	A. Importo dei lavori e delle forniture		€	398.337,11
	A.1	Importo dei lavori		
		di cui importo dei lavori a misura	€ 369.532,67	
		di cui importo lavori a corpo	€ 0,00	
		Totale importo lavori		€ 369.532,67
	A.2	Importo delle forniture		€ 0,00
	A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 28.804,44
	A.4	Altro (specificare)		€ 0,00
Totale importo (A.1+A.2+A.3+A.4)				€ 398.337,11
SIZIONE DELLA STAZIONE	B. Somme a disposizione della Stazione Appaltante			€ 126.573,86
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		

	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti (IVA inclusa)		€ 4.000,00
	B.3	Indagini geognostiche propedeutiche (IVA inclusa)		€ 26.857,70
	B.4	Allacciamento ai pubblici servizi		€ 0,00
	B.5	Imprevisti (circa 3%)		€ 13.329,42
	B.6	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		€ 6.000,00
	B.7	Accantonamento di cui all'articolo 133 del D.Lgs.163/2006		€ 0,00
	B.8.1	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.		€ 7.966,74
	B.8.2	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ 0,00
	B.9	Spese per attività di supporto tecnico-amministrativo previste all'art.1 comma 523 legge 205/2017 (avvalimento società in house o enti pubblici dello Stato)		€ 0,00
	B.10	Spese per commissioni aggiudicatrici		€ 9.000,00
	B.11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 2.500,00
	B.12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 4.000,00
	B.13	Spese tecniche relative a progettazione e direzione lavori e oneri diretti (Cassa 4%) e indiretti		€ 49.919,99
	B.14	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale		€ 0,00
	B.15	Oneri discarica		€ 3.000,00
Totale Somme a disposizione della Stazione Appaltante (B1+....+B15)				€ 126.573,86
C. I.V.A.	C. I.V.A.			
	C.1	I.V.A. su Lavori	22%	81.297,19
	C.2	I.V.A. su Forniture		
	C.3	I.V.A. su Oneri della sicurezza	22%	6.336,98
	C.4	I.V.A. su Somme a disposizione della Stazione Appaltante (B1+B5+B11+B12+B13+B15)	22%	15.454,87
Totale IVA				€ 103.089,04
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)				€ 628.000,00

CONSIDERATO che con il medesimo il DDG n. 610 del 23/06/2023 si è proceduto:

- a disporre, in forza della definizione della Conferenza di Servizi, la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 12 del T.U. 237/2001 nonché, ai sensi dell'art 49 del T.U. 237/2001 sostituito dal D.Lgs n. 302/2002, l'occupazione temporanea delle aree di terreno per la realizzazione delle trincee drenanti di progetto e dell'area di cantiere sede dell'intervento di stabilizzazione della condotta adduttore Olivo, come da piano particellare di esproprio (n. 5 particelle di terreno) unitamente alla valutazione delle relative indennità di occupazione temporanea e danno, di cui al progetto esecutivo in argomento;
- a indire la procedura aperta ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei lavori "ADDUTTORE OLIVO - Indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo relativo all'intervento di stabilizzazione della condotta adduttore Olivo in corrispondenza della frana in c.da Criti. LAVORI DI SISTEMAZIONE PILONE TUBO-PONTE IN C.DA CRITI". CUP G32B18001180001 CIG 9880181749, dell'importo di € 398.337,11 per lavori inclusi € 28.804,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- approvare il bando di gara ed i relativi allegati per l'affidamento dei lavori di cui sopra;

CONSIDERATO che il bando di gara in argomento è stato pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune di Piazza Armerina giusto numero di pubblicazione n. 1745 del 23/06/2023, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana Parte II e III n. 26 del 30/06/2023, oltretutto sul sito del MIMS e sulla piattaforma ANAC; il termine ultimo per la presentazione delle offerte era fissato alle ore

10:00 del 17/07/2023;

VISTO

il D.D.S. n. 903 del 04/08/2023, con il quale:

- è stata disposta, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'approvazione della proposta di aggiudicazione di cui al Verbale di gara del 26/07/2023 redatto dalla Commissione di gara istituita presso il DRAR, relativa all'appalto dei lavori "ADDUTTORE OLIVO - Indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo relativo all'intervento di stabilizzazione della condotta adduttore Olivo in corrispondenza della frana in c.da Criti. LAVORI DI SISTEMAZIONE PILONE TUBO-PONTE IN C.DA CRITI" CUP G32B18001180001 CIG 9880181749, per come nel seguito:
 - 1° classificato: CONOR s.r.l., con sede legale in Augusta (SR) contrada Bongiovanni snc, P.IVA n. 02019820899, PEC CONOR@PEC.IT, che ha offerto un ribasso in percentuale sull'importo a base d'asta del 31,3846 % e pertanto il prezzo complessivo di € 282.360,76;
 - 2° classificato: AEMME s.r.l., con sede legale in Favara (AG) via Ugo La Malfa n. 74, P.IVA n. 02503080844, PEC aemmesrl@sicurezzapostale.it che ha offerto un ribasso in percentuale sull'importo a base d'asta del 31,3839 % e pertanto il prezzo di € 282.363,35;
- è stata disposta, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori "ADDUTTORE OLIVO - Indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo relativo all'intervento di stabilizzazione della condotta adduttore Olivo in corrispondenza della frana in c.da Criti. LAVORI DI SISTEMAZIONE PILONE TUBO-PONTE IN C.DA CRITI" CUP G32B18001180001 CIG 9880181749, in favore dell'Operatore Economico CONOR s.r.l., con sede legale in Augusta (SR) contrada Bongiovanni snc, P.IVA n. 02019820899, PEC CONOR@PEC.IT, che ha offerto un ribasso in percentuale sull'importo a base d'asta del 31,3846 % e pertanto il prezzo complessivo di € 282.360,76 di cui € 253.556,32 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 28.804,44 per oneri di sicurezza, il tutto oltre IVA al 22%;

VISTA

la relazione istruttoria prot. n. 49344 del 04/11/2023 con la quale il R.U.P. ha comunicato di avere effettuato le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dalle quali non sono emersi elementi ostativi alla stipula del contratto con l'Operatore Economico CONOR s.r.l., con sede legale in Augusta (SR) contrada Bongiovanni snc, P.IVA n. 02019820899;

VISTO

il D.D.S. n. 1393 del 07/11/2023, con il quale, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione, disposta con D.D.S. n. 903 del 04/08/2023, dei lavori "ADDUTTORE OLIVO - Indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo relativo all'intervento di stabilizzazione della condotta adduttore Olivo in corrispondenza della frana in c.da Criti. LAVORI DI SISTEMAZIONE PILONE TUBO-PONTE IN C.DA CRITI" CUP G32B18001180001 CIG 9880181749, in favore dell'Operatore Economico CONOR s.r.l., con sede legale in Augusta (SR) contrada Bongiovanni snc, P.IVA n. 02019820899, PEC CONOR@PEC.IT, che ha offerto un ribasso in percentuale sull'importo a base d'asta del 31,3846 % e pertanto il prezzo complessivo di € 282.360,76 di cui € 253.556,32 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 28.804,44 per oneri di sicurezza, il tutto oltre IVA al 22%;

CONSIDERATO

che ai sensi degli artt. 5 ed 8 del contratto d'appalto/disciplinare di incarico, stipulato in data 22/06/2023 per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria inerenti l'espletamento di "Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione -ADDUTTORE OLIVO - Indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo relativo all'intervento di stabilizzazione della condotta adduttore Olivo in corrispondenza della frana in c.da Criti. LAVORI DI SISTEMAZIONE PILONE TUBO-PONTE IN C.DA CRITI. CUP G32B18001180001 CIG 9559537B7B" con la società AIG INGEGNERIA SRL, per le attività di cui alla prima fase è dovuta all'affidatario una somma pari ad € 18.243,60;

- VISTO** il Certificato di Pagamento n. 1 emesso in data 30/08/2023 relativo alle attività di cui alla prima fase, per un importo di € 18.243,60, oltre € 729,74 per cassa di previdenza (4%) ed € 4.174,14 per IVA (22%), per complessivi € 23.147,48;
- VISTO** il D.D.S. n. 1392 del 07/11/2023, con il quale:
- è stata disposta la liquidazione della somma di € 18.973,34 (€18.243,60 + € 729,74) di cui alla fattura elettronica n. 18 del 31/08/2023 quale onorario professionale relativo alle attività di cui alla prima fase del contratto a carico delle risorse di cui alla *“Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione -ADDUTTORE OLIVO - Indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo relativo all'intervento di stabilizzazione della condotta adduttore Olivo in corrispondenza della frana in c.da Criti. LAVORI DI SISTEMAZIONE PILONE TUBO-PONTE IN C.DA CRITI. CUP G32B18001180001 CIG 9559537B7B”*, a valere dell’impegno n. 1 sul capitolo 642098 del Bilancio della Regione Siciliana, Esercizio 2023, Codice Siope U.2.02.01.09.010, giusto DDG n. 610 del 23/06/2023, in favore della società AIG INGEGNERIA SRL, codice fiscale n. 06977770822, tramite accredito sui C.C. dedicato intestato alla stessa ditta;
 - è stato disposto il versamento della somma di € 4.174,13, quale IVA relativa alla citata fattura elettronica n. 18 del 31/08/2023, in applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) di cui all’art. 1, comma 629 lett. b) della L. 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), secondo le direttive della circolare n. 9 del 18/03/2015 della Ragioneria Generale della Regione Sicilia;
- VISTO** il D.D.S. n. 1479 del 22/11/2023, con il quale dopo l’aggiudicazione dei lavori:
- è stato approvato il nuovo quadro economico dell’intervento dopo l’aggiudicazione dei lavori e la rimodulazione di alcune voci delle Somme a disposizione dell’Amministrazione, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA					
CODICE INTER-VENTO	n.526/28	CUP G32B18001180001			
ENTE BENEFICIARIO	REGIONE SICILIA ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI				
INTERVENTO: ADDUTTORE OLIVO - INDAGINI GEOGNOSTICHE PROPEDEUTICHE ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI STABILIZZAZIONE DELLA CONDOTTA ADDUTTORE OLIVO, IN CORRISPONDENZA DELLA FRANA DI C.DA CRITI. LAVORI DI SISTEMAZIONE PILONE TUBO-PONTE IN C.DA CRITI.					
A. IMPORTO PER LAVORI E FORNITURE	A. Importo dei lavori e delle forniture (a base di gara)				
	A.1	Importo dei lavori			
		di cui importo dei lavori a misura		€ 369.532,67	
		di cui importo lavori a corpo		€ 0,00	
		Totale importo lavori			€ 369.532,67
	A.2	Importo delle forniture			€ 0,00
	A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			€ 28.804,44
	A.4	Altro (specificare)			€ 0,00
	Totale importo (A.1+A.2+A.3+A.4)				€ 398.337,11
	A. Importo dei lavori e delle forniture (al netto del ribasso d'asta)				
	A.5	Importo dei lavori			
		di cui importo dei lavori a misura		€ 369.532,67	
		di cui importo lavori a corpo		€ 0,00	
		Totale importo lavori			€ 369.532,67
		Ribasso d'asta		31,3846%	€ 115.976,35
		Totale importo lavori (al netto del ribasso d'sta)			€ 253.556,32
	A.6	Importo delle forniture			€ 0,00
	A.7	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			€ 28.804,44
	A.8	Altro (specificare)			€ 0,00
	Totale importo (A.5+A.6+A.7+A.8)				€ 282.360,76

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	B. Somme a disposizione della Stazione Appaltante			€ 164.850,47
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ 0,00
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti (IVA inclusa)		€ 10.000,00
	B.3	Indagini geognostiche propedeutiche (IVA inclusa)		€ 26.857,70
	B.4	Allacciamento ai pubblici servizi		€ 0,00
	B.5	Imprevisti (circa 5%)		€ 14.118,04
	B.6	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		€ 6.000,00
	B.7	Accantonamento di cui all'articolo 133 del D.Lgs.163/2006		€ 0,00
	B.8.1	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente. (2% di importo lordo)		€ 7.966,74
	B.8.2	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ 0,00
	B.9	Spese per attività di supporto tecnico-amministrativo previste all'art.1 comma 523 legge 205/2017 (avvalimento societa in house o enti pubblici dello Stato)		€ 0,00
	B.10	Spese per commissioni aggiudicatrici		€ 2.000,00
	B.11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 2.500,00
	B.12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 8.000,00
	B.13	Spese tecniche relative a progettazione e direzione lavori e oneri diretti (Cassa 4%) e indiretti		€ 49.919,99
	B.14	Spese servizio di sorveglianza archeologica incluso oneri diretti (Cassa 4%) e indiretti		€ 7.488,00
	B.15	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale		€ 0,00
B.16	Oneri discarica		€ 30.000,00	
	Totale Somme a disposizione della Stazione Appaltante (B1+....+B15)			€ 164.850,47
C. I.V.A	C. I.V.A.			
	C.1	I.V.A. su Lavori	22%	55.782,39
	C.2	I.V.A. su Forniture		
	C.3	I.V.A. su Oneri della sicurezza	22%	6.336,98
	C.4	I.V.A. su Somme a disposizione della Stazione Appaltante (B1+B5+B11+B12+B13+B14+B16)	22%	24.095,73
		Totale IVA		€ 86.215,09
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)				€ 533.426,32
ECONOMIE				€ 94.573,68
TORNA TOTALE INTERVENTO				€ 628.000,00

VISTA

la documentazione prodotta dall'impresa CONOR s.r.l. propedeutica alla stipula del contratto, firmata digitalmente:

- Garanzia Fideiussoria Definitiva n. 2042324 codice controllo 20, rilasciata in data 20/11/2023, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da REVO Insurance S.p.A, Viale dell'Agricoltura n.7 – 37135 Verona, Agenzia di Grasso-Catania, per una somma garantita pari a € 48.306,00 (in lettere euro quarantottomilatrecentosei/00), durata dal 17/11/2023 al 17/11/2024;
- Polizza di assicurazione n. 2042154 codice controllo 12, rilasciata in data 17/11/2023, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione), da REVO Insurance S.p.A, Viale dell'Agricoltura n.7 – 37135 Verona, Agenzia di Grasso-Catania, per l'intero importo dei lavori), durata dal 17/11/2023 al 17/11/2024;
- Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;

- Iscrizione, ai sensi dell'art. 1, comma 52 della legge n.190/2012, della ditta CONOR s.r.l. nella White List istituita presso la Prefettura di Siracusa sino al 13/03/2024;

VISTO

il “Contratto d'appalto-Scrittura privata” sottoscritto digitalmente dalle parti in data 27/12/2023 relativo ai lavori “*ADDUTTORE OLIVO - Indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo relativo all'intervento di stabilizzazione della condotta adduttore Olivo in corrispondenza della frana in c.da Criti. LAVORI DI SISTEMAZIONE PILONE TUBO-PONTE IN C.DA CRITI*” CUP G32B18001180001 CIG 9880181749, in favore dell'Operatore Economico CONOR s.r.l., con sede legale in Augusta (SR) contrada Bongiovanni snc, P.IVA n. 02019820899, che ha offerto un ribasso in percentuale sull'importo a base d'asta del 31,3846 %, con un importo complessivo netto di € 282.360,76 (di cui € 253.556,32 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 28.804,44 per oneri di sicurezza) il tutto oltre IVA al 22%, per complessivi € 344.480,13 assunto al protocollo DRAR al n. 58153 del 27/12/2023;

VISTO

il cronoprogramma complessivo di spesa aggiornato dopo l'aggiudicazione dei lavori, relativo al progetto esecutivo “*ADDUTTORE OLIVO - Indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo relativo all'intervento di stabilizzazione della condotta adduttore Olivo, in corrispondenza della frana di c.da Criti. LAVORI DI SISTEMAZIONE PILONE TUBO-PONTE IN C.DA CRITI*”, CUP G32B18001180001, predisposto dal RUP secondo i tempi previsionali delle procedure di gara e della realizzazione dei lavori, prevede una spesa complessiva di **€ 553.000,00** così ripartita:

Spesa 2021	Spesa 2022	Spesa 2023	Spesa 2024
€ 0,00	€ 0,00	€ 201.200,00	€ 351.800,00

CONSIDERATO che la spesa di € 553.000,00 trova copertura finanziaria come da seguente prospetto:

Copertura finanziaria	Importo finanziamento	Anno 2023	Anno 2024
Piano Straordinario Invasi	€ 253.000,00	€ 101.200,00	€ 151.800,00
Delibera CIPESS n. 1/ 2022	€ 300.000,00	€ 100.000,00	€ 200.000,00
Totale	€ 553.000,00	€ 201.200,00	€ 351.800,00

- € 253.000,00 a valere sul DM 526/2018 - Piano Straordinario Invasi (codice intervento 526/28);

- € 300.000,00 a valere sulla Delibera CIPESS n. 1/ 2022- Assegnazione risorse Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)- Anticipazioni 2021-2027;

CONSIDERATO che con il DDS n. 1832 del 28/12/2023:

- è stato approvato il “Contratto d'appalto-Scrittura privata” sottoscritto digitalmente dalle parti in data 27/12/2023 relativo ai lavori “*ADDUTTORE OLIVO - Indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo relativo all'intervento di stabilizzazione della condotta adduttore Olivo in corrispondenza della frana in c.da Criti. LAVORI DI SISTEMAZIONE PILONE TUBO-PONTE IN C.DA CRITI*” CUP G32B18001180001 CIG 9880181749, in favore dell'Operatore Economico CONOR s.r.l., con sede legale in Augusta (SR) contrada Bongiovanni snc, P.IVA n. 02019820899, che ha offerto un ribasso in percentuale sull'importo a base d'asta del 31,3846 %, con un importo complessivo netto di € 282.360,76 (di cui € 253.556,32 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 28.804,44 per oneri di sicurezza) il tutto oltre IVA al 22%, per complessivi € 344.480,13;

-è stato approvato il nuovo quadro economico dopo l'aggiudicazione dei lavori con la rimodulazione di alcune voci delle Somme a disposizione dell'Amministrazione e la specifica delle economie;

CONSIDERATO che in relazione ai DD 621/2023 e DD 1524/2023 sopra riportati, le somme accertate ed iscritte risultavano pari ad:

	Capitolo di iscrizione	Anno 2023 (€)	Anno 2024 (€)
--	------------------------	---------------	---------------

DD 621/2023	642098	101.200,00	
DD 1524/2023	642112	100.000,00	200.000,00
	Sommano	201.200,00	200.000,00
		Totale	401.200,00

CONSIDERATO che con DDG n. 610 del 23/06/2023 era stato disposto l'impegno della somma complessiva di € 60.902,39 per spese tecniche Società di Ingegneria AIG sul capitolo 642098; che si è dovuto disporre l'ulteriore impegno di € 344.480,13 relativo al contratto dei lavori con l'impresa CONOR s.r.l., come da riepilogo di seguito riportato:

Descrizione	Importi (€)
Spese tecniche (IVA inclusa) -Società ingegneria AIG-	60.902,39
Lavori (IVA Inclusa) - CONOR s.r.l.-	344.480,13
Totale	405.382,52

VALUTATO che le somme iscritte sui due capitoli di cui sopra non consentivano di dare copertura contabile al "Contratto d'appalto-Scrittura privata" con l'impresa CONOR s.r.l. e che, pertanto, si è dovuto procedere all'impegno della somma residuale necessaria pari ad € 4.182,52 (€ 405.382,52- 401.200,00) a valere su fondi regionali del capitolo 213307 "spese per vigilanza, custodia e manutenzione dighe ed adduttori" (cod. SIOPE: U.1.03.02.09.004) del Bilancio della Regione Siciliana, come da seguente prospetto:

Impegni	2023 (€)	2024 (€)
642098 (già assunto)	60.902,39	
642098	40.297,61	
642112	100.000,00	200.000,00
213307	0,00	4.182,52
	201.200,00	204.182,52
	Totale	405.382,52

CONSIDERATO che con il medesimo DDS n. 1832 del 28/12/2023 è stato disposto l'impegno della somma di € 344.480,13 necessaria a dare copertura contabile al "Contratto d'appalto-Scrittura privata" relativo ai lavori "ADDUTTORE OLIVO - Indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo relativo all'intervento di stabilizzazione della condotta adduttore Olivo in corrispondenza della frana in c.da Criti. LAVORI DI SISTEMAZIONE PILONE TUBO-PONTE IN C.DA CRITI" CUP G32B18001180001 CIG 9880181749, in favore dell'Operatore Economico CONOR s.r.l., con sede legale in Augusta (SR) contrada Bongiovanni snc, P.IVA n. 02019820899, a valere sui seguenti capitoli nella rubrica del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, del Bilancio della Regione Siciliana:

- per l'importo di € 40.297,61 sul capitolo 642098 denominato "Infrastrutture idrauliche-investimenti per la realizzazione dei progetti inseriti nel Piano Straordinario di interventi nel settore idrico di cui alla Legge 205/2017 art. 1 comma 523" - Codice Finanziario U.2.02.01.09.010, esercizio finanziario 2023;
- per l'importo di € 100.000,00 sul capitolo 642112 denominato "Spese di cui al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Programmazione 2021 – 2027 – Settore idrico" - Codice Finanziario U.2.02.01.09.000, esercizio finanziario 2023;
- per l'importo di € 200.000,00 sul capitolo 642112 denominato "Spese di cui al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Programmazione 2021 – 2027 – Settore idrico" - Codice Finanziario U.2.02.01.09.000, esercizio finanziario 2024;

-per l'importo di € 4.182,52 sul capitolo 213307 "Spese per vigilanza, custodia e manutenzione dighe ed adduttori" -Codice Finanziario U.1.03.02.09.004, esercizio finanziario 2024;

- RILEVATO** che la consegna dei lavori è avvenuta giusto verbale del 19/02/2024;
- VISTO** il SAL n. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 13/06/2024, dal quale si evince che l'ammontare netto dei lavori e delle somministrazioni fatte dall'impresa è di € 156.047,29, inclusa la quota degli oneri della sicurezza, oltre IVA;
- VISTO** il certificato di pagamento n. 1 del 13/06/2024 per un importo di € 155.267,05 oltre IVA al 22% per € 34.158,75 e pertanto per complessivi € 189.425,80;
- VISTO** il DDS n. 1123 del 04/07/2024 con il quale è stata disposta, in favore dell'impresa Conor s.r.l. con sede legale in Augusta (SR) contrada Bongiovanni snc, la liquidazione delle somme relative al certificato di pagamento n. 1 dei lavori "ADDUTTORE OLIVO - Indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo relativo all'intervento di stabilizzazione della condotta adduttore Olivo in corrispondenza della frana in c.da Criti. LAVORI DI SISTEMAZIONE PILONE TUBO-PONTE IN C.DA CRITI" CUP G32B18001180001 CIG 9880181749, tramite accredito sul C.C. dedicato intestato alla stessa ditta, a valere sull'impegno n. 3, esercizio finanziario 2024, capitolo 642112 denominato "Spese di cui al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Programmazione 2021 – 2027 – Settore idrico" - Codice Finanziario U.2.02.01.09.000, nella rubrica del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, del Bilancio della Regione Siciliana (giusto DDS di impegno n. 1832 del 28/12/2023);
- CONSIDERATO** che con il DDS n. 1122 del 04/07/2024 si è proceduto all'approvazione della perizia di variante in corso d'opera e relativo quadro economico, perizia redatta il 17/06/2024 dal Direttore dei Lavori, Ing. Massimo Mortellaro Petrocelli, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016 per i lavori relativi all'intervento "ADDUTTORE OLIVO - Indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo relativo all'intervento di stabilizzazione della condotta adduttore Olivo in corrispondenza della frana in c.da Criti. LAVORI DI SISTEMAZIONE PILONE TUBO-PONTE IN C.DA CRITI. CUP G32B18001180001 CIG 9880181749" per un nuovo importo dei lavori pari ad € 282.313,65 al netto del ribasso d'asta offerto dall'impresa, con riduzione dei lavori pari allo 0,049% rispetto al progetto esecutivo approvato, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO							
CODICE INTERVENTO	n.526/28		CUP G32B18001180001				
ENTE BENEFICIARIO	REGIONE SICILIA ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI						
INTERVENTO: ADDUTTORE OLIVO - INDAGINI GEOGNOSTICHE PROPEDEUTICHE ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI STABILIZZAZIONE DELLA CONDOTTA ADDUTTORE OLIVO, IN CORRISPONDENZA DELLA FRANA DI C.DA CRITI. LAVORI DI SISTEMAZIONE PILONE TUBO-PONTE IN C.DA CRITI.							
A. IMPORTO PER LAVORI E FORNITURE	A. Importo dei lavori e delle forniture (a base di gara)			PROGETTO	POST GARA	PERIZIA	
	A.1	Importo dei lavori					
		di cui importo dei lavori a misura			€ 369.532,67	€ 369.532,67	€ 369.339,12
		di cui importo lavori a corpo			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale importo lavori			€ 369.532,67	€ 369.532,67	€ 369.339,12
	A.2	Importo delle forniture			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			€ 28.804,44	€ 28.804,44	€ 28.890,14
	A.4	Altro (specificare)			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale importo (A.1+A.2+A.3+A.4)				€ 398.337,11	€ 398.337,11	€ 398.229,26
	A. Importo dei lavori e delle forniture (al netto del ribasso d'asta)						
	A.5	Importo dei lavori					
		di cui importo dei lavori a misura				€ 369.532,67	€ 369.339,12
		di cui importo lavori a corpo				€ 0,00	€ 0,00
		Totale importo lavori				€ 369.532,67	€ 369.339,12
		Ribasso d'asta		31,384 6%		€ 115.976,35	€ 115.915,61

		<i>Totale importo lavori (al netto del ribasso d'sta)</i>				€ 253.556,32	€ 253.423,51
	A.6	Importo delle forniture				€ 0,00	€ 0,00
	A.7	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso				€ 28.804,44	€ 28.890,14
	A.8	Altro (specificare)				€ 0,00	€ 0,00
	Totale importo (A.5+A.6+A.7+A.8)					€ 282.360,76	€ 282.313,65
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	B. Somme a disposizione della Stazione Appaltante					€ 164.850,47	€ 141.732,43
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto				€ 0,00	€ 0,00
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti (IVA inclusa)		€ 4.000,00		€ 10.000,00	€ 5.000,00
	B.3	Indagini geognostiche propedeutiche (IVA inclusa)		€ 26.857,70		€ 26.857,70	€ 26.857,70
	B.4	Allacciamento ai pubblici servizi		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
	B.5	Imprevisti		€ 13.329,43		€ 14.118,04	€ 14.000,00
	B.6	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		€ 6.000,00		€ 6.000,00	€ 6.000,00
	B.7	Accantonamento di cui all'articolo 133 del D.Lgs.163/2006		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
	B.8.1	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente. (2% di importo lordo)		€ 7.966,74		€ 7.966,74	€ 7.966,74
	B.8.2	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
	B.9	Spese per attività di supporto tecnico-amministrativo previste all'art.1 comma 523 legge 205/2017 (avvalimento societa in house o enti pubblici dello Stato)		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
	B.10	Spese per commissioni aggiudicatrici		€ 9.000,00		€ 2.000,00	€ 2.000,00
	B.11	Spese per pubblicità. ANAC e, ove previsto, per opere artistiche		€ 2.500,00		€ 2.500,00	€ 2.500,00
	B.12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 4.000,00		€ 8.000,00	€ 10.000,00
	B.13	Spese tecniche relative a progettazione e direzione lavori e oneri diretti (Cassa 4%) e indiretti		€ 49.919,99		€ 49.919,99	€ 49.919,99
	B.14	Spese servizio di sorveglianza archeologica incluso oneri diretti (Cassa 4%) e indiretti		€ 0,00		€ 7.488,00	€ 7.488,00
	B.15	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
	B.16	Oneri discarica		€ 3.000,00		€ 30.000,00	€ 10.000,00
		Totale Somme a disposizione della Stazione Appaltante (B1+....+B15)			€ 126.573,86		€ 164.850,47
C. I.V.A.	C. I.V.A.						
	C.1	I.V.A. su Lavori	22%	81.297,19		55.782,39	55.753,17
	C.2	I.V.A. su Forniture					
	C.3	I.V.A. su Oneri della sicurezza	22%	6.336,98		6.336,98	6.355,83
	C.4	I.V.A. su Somme a disposizione della Stazione Appaltante (B1+B5+B11+B12+B13+B14+B16)	22%	15.454,87		24.095,73	20.109,76
	Totale IVA			€ 103.089,04		€ 86.215,09	€ 82.218,76
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)				€ 628.000,00		€ 533.426,32	€ 506.264,85
TOTALE ECONOMIE						€ 94.573,68	€ 121.735,15
ECONOMIE su Piano Straordinario Invasi						€ 19.573,68	€ 50.917,67

ECONOMIE su CIPESS		€ 0,00	€ 0,00
ECONOMIE su Fondi propri regionali		€ 75.000,00	€ 70.817,48
TORNA TOTALE INTERVENTO PRE-GARA	€ 628.000,00	€ 628.000,00	€ 628.000,00

- CONSIDERATO** che con il medesimo DDS n. 1122 del 04/07/2024 è stato disposto l'impegno, al netto della somma per il pagamento della sorte capitale di cui al debito fuori bilancio nei confronti della ditta L.&R. Laboratori e Ricerche s.r.l., della somma residuale necessaria pari ad € 74.363,30 (€ 506.264,85- € 405.382,52 – 26.519,03) a valere sui fondi del capitolo 642098 Infrastrutture idrauliche- Investimenti per la realizzazione dei progetti inseriti nel "Piano Straordinario di interventi nel settore idrico" di cui alla Legge n. 205/2017 art. 1 comma 523" (cod. SIOPE: U.2.02.01.09.010) del Bilancio della Regione Siciliana;
- RILEVATO** che i lavori sono stati ultimati in data 18/07/2024, giusta comunicazione del Direttore dei Lavori tramite il portale sismica del Dipartimento Regionale Tecnico;
- CONSIDERATO** che con determinazione dirigenziale, D.D.S. n° 95 del 01/02/2024, si è proceduto all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 del "Servizio di sorveglianza archeologica" CUP G32B18001180001- CIG: ZB33D5B7D6 nell'ambito dei lavori relativi all'intervento "Adduttore Olivo - Indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo relativo all'intervento di stabilizzazione della condotta adduttore Olivo in corrispondenza della frana in c.da Criti. Lavori di sistemazione pilone tubo-ponte in c.da Criti", in favore dell'O.E. archeologa Raffiotta Serena, che ha offerto un prezzo pari a € 6.192,00, oltre € 247,68 per INPS Gestione separata al 4%, € 1.416,73 per IVA al 22%, per un totale complessivo di € 7.856,41 con un ribasso del 14,00% sull'importo del servizio pari a € 7.200,00.
- VISTO** il contratto sottoscritto in data 28/03/2024 tra il DRAR e l'archeologa Raffiotta Serena codice fiscale RFFSRN76P58C351Z, partita IVA n. 01161290869, di cui al "Servizio di sorveglianza archeologica" CUP G32B18001180001- CIG: ZB33D5B7D6;
- CONSIDERATO** che in data 30/07/2024 la dott.ssa archeologa Raffiotta Serena ha trasmesso alla Stazione Appaltante (prot. DRAR n. 32735 del 31/07/2024) ed alla competente Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Enna (Servizio 15 posta in entrata del 7/08/2024) la documentazione finale della consulenza archeologica da cui si evince che "in nessuna delle aree oggetto di progettazione sottoposta a sorveglianza archeologica sono emersi giacimenti archeologici né manufatti mobili di interesse";
- VISTA** la certificazione del RUP/DEC prot. n. 36093 del 02/09/2024 relativa alle prestazioni espletate per il servizio di sorveglianza archeologica nell'ambito dei lavori relativi all'intervento "Adduttore Olivo - Indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo relativo all'intervento di stabilizzazione della condotta adduttore Olivo in corrispondenza della frana in c.da Criti. Lavori di sistemazione pilone tubo-ponte in c.da Criti", CUP G32B18001180001 CIG ZB33D5B7D6, per cui si può pagare all'operatore economico Dott.ssa Serena Raffiotta, codice fiscale RFFSRN76P58C351Z, libero professionista, partita IVA n. 01161290869, ai sensi dell'art. 8 del contratto, il corrispettivo pari ad € 6.192,00, oltre INPS ed IVA se dovuti come per legge;
- VISTO** il DDG n. 1594 del 08/10/2024 con il quale è stata disposta la liquidazione della somma di € 6.439,68 (euro seimilaquattrocentotrentanove/68), di cui € 6.192,00 quale imponibile ed € 247,68 quale contributo Cassa al 4%, non soggetta ad IVA, di cui alla fattura elettronica della Dott.ssa Serena Raffiotta, codice fiscale RFFSRN76P58C351Z, partita IVA n. 01161290869, (in regime forfettario RF19) n. FPA 4/24 del 02/09/2024, relativamente alle prestazioni espletate per il servizio di sorveglianza archeologica nell'ambito dei lavori relativi all'intervento "Adduttore Olivo - Indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo relativo all'intervento di stabilizzazione della condotta adduttore Olivo in corrispondenza della frana in c.da Criti. Lavori di sistemazione pilone tubo-ponte in c.da Criti", CUP G32B18001180001 CIG ZB33D5B7D6, tramite accredito sul C.C. dedicato intestato alla stessa ditta, a valere sull'impegno n. 1, esercizio finanziario 2024, capitolo 642098 Infrastrutture idrauliche-Investimenti per la realizzazione dei progetti inseriti nel "Piano Straordinario di interventi nel settore idrico" di cui alla Legge n. 205/2017 art. 1 comma 523" (cod. SIOPE: U.2.02.01.09.010) nella rubrica del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, del Bilancio della

Regione Siciliana (giusto DDS di impegno n. 1122 del 04/07/2024);

- VISTO** il SAL n. 2 dei lavori eseguiti a tutto il 08/07/2024, dal quale si evince che l'ammontare netto dei lavori e delle somministrazioni fatte dall'impresa è di € 281.161,72, inclusa la quota degli oneri della sicurezza, per cui al netto della ritenuta per infortuni e dell'ammontare dei precedenti certificati, il credito maturato è determinato in € 124.488,86 oltre IVA;
- VISTO** il certificato di pagamento n. 2 dei lavori eseguiti a tutto il 08/07/2024, predisposto dal DL in data 22/10/2024 ed emesso dal RUP in data 26/10/2024, per cui può pagarsi all'Impresa il 2° acconto sull'importo dei lavori per un importo di € 124.488,86 oltre IVA al 22% per € 27.387,55 e pertanto per complessivi € 151.876,41;
- VISTO** il DDG n. 1841 del 12/11/2024 con il quale è stata disposta la liquidazione della somma di € 151.876,41 I.V.A. compresa, di cui € 124.488,86 quale imponibile ed € 27.387,55 quale IVA al 22%, di cui alla fattura elettronica dell'impresa Conor s.r.l. n. 25/PA del 04/11/2024, Partita IVA 02019820899 con sede legale in Augusta (SR) contrada Bongiovanni snc, relativamente al certificato di pagamento n. 2 dei lavori eseguiti a tutto il 08/07/2024 relativo a *“ADDUTTORE OLIVO - Indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo relativo all'intervento di stabilizzazione della condotta adduttore Olivo in corrispondenza della frana in c.da Criti. LAVORI DI SISTEMAZIONE PILONE TUBO-PONTE IN C.DA CRITI” CUP G32B18001180001 CIG 9880181749*, tramite accredito sul C.C. dedicato intestato alla stessa ditta;
- VISTO** il DDG n. 1938 del 27/11/2024 con il quale è stata disposta la liquidazione della somma di € 33.836,70 inclusi oneri previdenziali ed I.V.A., di cui € 26.668,27 per onorario professionale, 1.066,73 per oneri previdenziali, € 6.101,70 quale IVA al 22%, emessa dalla società AIG INGEGNERIA SRL, P.I. 02106020841 con sede in Palermo, via M. d'Azeglio n. 2/C, codice fiscale n. 06977770822, partita IVA n° 06977770822, relativamente al certificato di pagamento n. 2 emesso in data 14/11/2023 relativo alle attività di cui alla Fase 2 fino al SAL 2 (acconto del 90% fino al SAL 2, pari al 99,58% del corrispettivo per tutta la Fase 2 del contratto), delle prestazioni eseguite relativo a *“ADDUTTORE OLIVO - Indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo relativo all'intervento di stabilizzazione della condotta adduttore Olivo in corrispondenza della frana in c.da Criti. LAVORI DI SISTEMAZIONE PILONE TUBO-PONTE IN C.DA CRITI” CUP G32B18001180001 CIG 9880181749*, tramite accredito sul C.C. dedicato intestato alla stessa ditta;
- VISTO** il DDG n. 2109 del 10/12/2024 con il quale è stato disposto l'impegno e la liquidazione della somma di € 26.519,03 quale sorte capitale, sul capitolo 642098 del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio 2024, del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità 2024, codice SIOPE U.2.02.01.09.010 (variazione di Bilancio 2024 n. 303606), in favore di L.&R. LABORATORI E RICERCHE SRL C.F. e P.IVA 04053900876, giusta decreto ingiuntivo esecutivo ex art. 633 C.P.C. n. 4661/2022 del 9/11/2022 (RG n. 14472/2022) nei confronti della Regione Siciliana, dichiarato esecutivo dal Tribunale di Palermo in data 30/01/2023;
- VISTO** il DDG n. 2110 del 10/12/2024 con il quale è stato disposto l'impegno e la liquidazione della somma di € 3.885,54 quali interessi di mora, sul capitolo 245707 del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio 2024, del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità 2024, codice SIOPE U.1.07.02.999 (variazione di Bilancio 2024 n. 303607), in favore di L.&R. LABORATORI E RICERCHE SRL C.F. e P.IVA 04053900876, giusta decreto ingiuntivo esecutivo ex art. 633 C.P.C. n. 4661/2022 del 9/11/2022 (RG n. 14472/2022) nei confronti della Regione Siciliana, dichiarato esecutivo dal Tribunale di Palermo in data 30/01/2023;
- VISTO** il DDG n. 2111 del 10/12/2024 con il quale è stato disposto l'impegno e la liquidazione della somma di € 2.284,99 quali spese di giudizio, sul capitolo 242533 del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio 2024, del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità 2024, codice SIOPE U.1.10.05.04.0014 (variazione di Bilancio 2024 n. 303608), in favore di L.&R. LABORATORI E RICERCHE SRL C.F. e P.IVA 04053900876, giusta decreto

ingiuntivo esecutivo ex art. 633 C.P.C. n. 4661/2022 del 9/11/2022 (RG n. 14472/2022) nei confronti della Regione Siciliana, dichiarato esecutivo dal Tribunale di Palermo in data 30/01/20233;

- VISTO** il DDG n. 2130 del 11/12/2024 con il quale è stata disposta la liquidazione quale indennità di occupazione temporanea e danni della somma di:
- € 1.657,20 in favore della Sig.ra Balsamo Santina Maria
 - € 4.060,60 in favore del Sig. Mattina Benedetto Domenico Francesco Titia
 - € 138,07 in favore della Sig.ra Mattina Giuseppina
- a carico delle risorse di cui all'intervento "ADDUTTORE OLIVO - Indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo relativo all'intervento di stabilizzazione della condotta adduttore Olivo in corrispondenza della frana in c.da Criti. LAVORI DI SISTEMAZIONE PILONE TUBO-PONTE IN C.DA CRITI" CUP G32B18001180001 CIG 9880181749, a valere dell'impegno n. 1/2024, capitolo 642098 Infrastrutture idrauliche- Investimenti per la realizzazione dei progetti inseriti nel "Piano Straordinario di interventi nel settore idrico" di cui alla Legge n. 205/2017 art. 1 comma 523" (cod. SIOPE: U.2.02.01.09.010) nella rubrica del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, del Bilancio della Regione Siciliana (giusta DDG di impegno n. 1122 del 04/07/2024);
- VISTO** lo Stato finale dei lavori emesso in data 10.12.2024 e controfirmato dalla ditta e dal D.L. in data 5.3.2025 con il quale l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e delle detrazioni applicate dal Direttore dei Lavori, ascende a complessivi € 282.313,65 con un decremento, rispetto all'importo contrattuale originario (€ 282.360,76), di € 47,11; dall'importo complessivo, deducendo gli acconti corrisposti pari a € 279.755,91 resta un credito netto dell'impresa pari a: € 282.313,65- € 279.755,91 = € 2.557,74;
- VISTO** il certificato di collaudo statico emesso dal collaudatore, Ing. Giuseppe Antonio Ruvutuso, in data 11/11/2024 relativo all' "adduttore Olivo - Indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo relativo all'intervento di stabilizzazione della condotta adduttore Olivo in corrispondenza della frana in c.da Criti. Lavori di sistemazione pilone tubo-ponte in c.da Criti";
- CONSIDERATO** che il suddetto certificato di collaudo statico è stato regolarmente depositato con Avviso di Vidimazione del 8.4.2025 (accettazione istanza di Collaudo n° 1) sul sistema informatico "Sismica" della Regione Siciliana dal DRT – Ufficio del Genio Civile sede di ENNA - Progetto n. 134833 Provincia di Enna, Comune di Piazza Armerina;
- VISTO** il certificato di collaudo tecnico-amministrativo emesso dal collaudatore, Ing. Giuseppe Antonio Ruvutuso, in data 11/06/2025 relativo all' "adduttore Olivo - Indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo relativo all'intervento di stabilizzazione della condotta adduttore Olivo in corrispondenza della frana in c.da Criti. Lavori di sistemazione pilone tubo-ponte in c.da Criti", CUP G32B18001180001 CIG 9880181749 in base al contratto "Contratto d'appalto-Scrittura privata" sottoscritto digitalmente dalle parti in data 27/12/2023 con prot. n.58153 e successivo Atto di Sottomissione n. 1 di cui alla perizia di variante in corso d'opera approvata con DDS n. 1122 del 04/07/2024;
- VISTO** che con il suddetto certificato di collaudo tecnico-amministrativo, a seguito di revisione totale degli atti contabili ed alle risultanze degli atti di collaudo, è stato confermato il quadro contabile finale con un credito netto pari ad € 2.557,74 oltre IVA, ancora da liquidare, all'impresa Conor s.r.l. Partita IVA 02019820899 con sede legale in Augusta (SR) contrada Bongiovanni snc;
- VISTO** altresì che con il suddetto certificato di collaudo tecnico-amministrativo, a seguito di revisione totale degli atti contabili ed alle risultanze degli atti di collaudo, è stato riconosciuto che l'impresa Conor s.r.l. ha provveduto nel corso dei lavori ad anticipare i costi di esecuzione delle prove di collaudo ed accertamenti di laboratorio sui materiali impiegati in cantiere nonché quelli per oneri di conferimento a discarica per complessivi € 2.917,02 (IVA inclusa) il cui rimborso trova copertura tra le somme a disposizione della stazione appaltante ai punti B.12 e B.16 del quadro economico di variante approvato;
- RITENUTO** di dover approvare il certificato di collaudo tecnico-amministrativo emesso in data

11/06/2025 dal collaudatore, Ing. Giuseppe Antonio Ruvutuso, relativo all' *"adduttore Olivo - Indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo relativo all'intervento di stabilizzazione della condotta adduttore Olivo in corrispondenza della frana in c.da Criti. Lavori di sistemazione pilone tubo-ponte in c.da Criti"*, CUP G32B18001180001 CIG 9880181749 eseguiti dall'impresa Conor s.r.l. Partita IVA 02019820899 con sede legale in Augusta (SR) contrada Bongiovanni snc, in base al contratto "Contratto d'appalto-Scrittura privata" sottoscritto digitalmente dalle parti in data 27/12/2023 con prot. n.58153 e successivo Atto di Sottomissione n. 1 di cui alla perizia di variante in corso d'opera approvata con DDS n. 1122 del 04/07/2024;

VISTO

il D.D. 2000 del 31/07/2026 del Ragioniere Generale della Regione Siciliana con il quale è stato effettuato il riaccertamento parziale dei residui passivi relativi ai fondi extraregionali, reimputati nella gestione anno 2026 come da relativo allegato B, tra i quali sono ricompresi gli impegni relativi all'intervento in argomento, ripartiti su vari capitoli nella rubrica del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, del Bilancio della Regione Siciliana, come da seguente prospetto:

Capitolo	Impegno	Somme disponibili	Beneficiari
642112	n.18/2024, riaccertato nell'esercizio finanziario 2026	20.000,00	Oneri discarica (Conor srl)
642098	n. 1/2026	11.015,06	Incentivi + saldo impresa (Conor srl)
642098	n. 17/2026	3.888,22	AIG Ingegneria srl
	Totali		

RITENUTO

di dover procedere con successivo decreto alla liquidazione del credito netto pari ad € 2.557,74 oltre IVA, all'impresa Conor s.r.l. Partita IVA 02019820899 con sede legale in Augusta (SR) contrada Bongiovanni snc, giusto certificato di collaudo tecnico-amministrativo, a seguito di revisione totale degli atti contabili ed alle risultanze degli atti di collaudo, con conferma del quadro contabile finale, a valere sul capitolo 642098, impegno n.1/2026;

RITENUTO

di dover procedere con successivo decreto alla liquidazione della somma di € 2.917,02 (IVA inclusa), all'impresa Conor s.r.l. Partita IVA 02019820899 con sede legale in Augusta (SR) contrada Bongiovanni snc, per aver provveduto nel corso dei lavori ad anticipare i costi di esecuzione delle prove di collaudo ed accertamenti di laboratorio sui materiali impiegati in cantiere nonché quelli per oneri di conferimento a discarica, il cui rimborso trova copertura tra le somme a disposizione della stazione appaltante ai punti B.12 e B.16 del quadro economico di variante approvato, a valere sul capitolo 642112, impegno n.18/2024, riaccertato nell'esercizio finanziario 2026;

CONSIDERATO

che in esecuzione alla Legge 190/2014, art. 1, comma 629, lett. B, che ha introdotto l'art. ter del DPR 633/1972, è stato emanato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015 *"Mobilità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni"* pubblicato sulla GURI serie generale n. 27 del 03/02/2015;

VISTA

la circolare n. 9 del 18/03/2015 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana;

RITENUTO

che occorre provvedere in merito.

D E C R E T A

Art. 1

La narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale.

Art. 2

E' disposta l'approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo emesso in data 11/06/2025 dall'Ing. Giuseppe Antonio Ruvutuso, relativo all' *"adduttore Olivo - Indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo relativo all'intervento di stabilizzazione della condotta adduttore Olivo in corrispondenza della frana in c.da Criti. Lavori di sistemazione pilone tubo-ponte in c.da Criti"*, CUP

G32B18001180001 CIG 9880181749 eseguiti dall'impresa Conor s.r.l. Partita IVA 02019820899 con sede legale in Augusta (SR) contrada Bongiovanni snc, in base al contratto "Contratto d'appalto-Scrittura privata" sottoscritto digitalmente dalle parti in data 27/12/2023 con prot. n.58153 e successivo Atto di Sottomissione n. 1 di cui alla perizia di variante in corso d'opera approvata con DDS n. 1122 del 04/07/2024.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile del procedimento per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 98, comma 6, della Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e, quindi, inoltrato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per la registrazione ai sensi dell'art.9 della legge regionale del 15 aprile 2021, n. 9 ed i visti di competenza.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Leonardo Geraci

P.O.7 "Supporto nel Settore della Gestione Tecnico-Amministrativa delle Dighe (S.03)"

Ing. Marco Bonvissuto

Il Dirigente Generale

Dott. Arturo Vallone