



DRPC

S.12 – Servizio regionale di protezione civile per la provincia di Messina
Attività O.C.D.P.C. 459/2017 ex O.C.D.P.C. 340/16

Oggetto: O.C.D.P.C. 549/2018, O.C.D.P.C. 459/2017 ex O.C.D.P.C. 340/16 “Lavori di ripristino acquedotto e opere idrauliche di protezione nel Comune di Pagliara (Me) - Cod. 340_C22”
CUP: B31E16000610003 – CIG: Z16208F368
Liquidazione competenze tecniche Progettista e Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione.

DISPOSIZIONE N. 705 del 29.09.2026

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il D.Lgs. n. 1 del 2/1/2018 “Codice della protezione civile” pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 17 del 22/1/2018;

Vista la legge regionale 12/7/2011, n. 12 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” per la parte ancora in vigore;

Visto il D.P.Reg. 31/1/2012, n. 13. Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale n._12 del 12/7/2011;

Visto il D.Lgs. 50 del 18/4/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Vista la L.R. n° 8/2016 recante “Disposizioni per favorire l’economia”, il cui art. 24 contiene le modifiche alla L.R. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016;

Vista il D.P. 31 gennaio 2012, n.13. Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n°12;

Vista l’art.24 della legge regionale 17 maggio 2016, n° 8 “*Modifiche alla legge regionale 12-07-2011. n°12 per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 18.4.2016, n°50*”;

Visto il Decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, pubblicato sulla G.U. n. 92 del 18 aprile 2019;

Vista la Circolare n. 86313/DRT del 4 maggio 2016 dell’Assessorato Reg.le delle Infrastrutture e della mobilità – Dipartimento Reg.le Tecnico recante disposizioni applicative del D.Lgs. 50 del 18/4/2016;

Visto il D.P.Reg. n. 12 del 14/06/2016 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n._9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”;

Visto il D.P. Reg. n. 720 del 17 febbraio 2025, con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 36 del 14 febbraio 2025, ha conferito all’Ing. Salvatore Cocina, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;

Vista l’O.C.D.P.C. del 9/5/2016 n. 340 con la quale, all’art. 1 comma 1, si dispone di nominare il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi del periodo dall’8 settembre al 3 novembre 2015, che hanno colpito il territorio nelle Città Metropolitane di Catania e Messina e del Libero Consorzio di Enna;

Vista la Disposizione Commissariale n. 1343 del 27/07/2021 con la quale il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, viene nominato Soggetto Attuatore, in ossequio all'art. 1 comma 2 dell'O.C.D.P.C. ex n. 340/2016;

Visto l'art.1 comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 340/2016, il quale dispone che il Commissario delegato e il Soggetto Attuatore, stante la Disposizione Commissariale n. 1/2016, per l'espletamento delle relative attività si avvalgono delle strutture organizzative e del personale della Regione Siciliana;

Visto l'art. 3 della medesima Ordinanza che definisce la copertura finanziaria disposta per la realizzazione degli interventi ivi previsti e autorizza l'apertura di apposita contabilità speciale n. 6015, intestata al Commissario Delegato;

Viste le note prot. RIA/0038789 del 29/7/2016, prot. RIA/0063855 del 22/11/2016 e prot. RIA 32460 del 12/5/2017 del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le quali è stato approvato ed integrato il Piano degli interventi predisposto dal Commissario Delegato;

Vista la nota prot. POST/0029043 del 18/5/2018 del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale è stata approvata la rimodulazione del suddetto Piano degli interventi, a seguito dell'asestamento dei finanziamenti relativi a taluni interventi;

Considerato che nel Piano degli interventi è ricompreso quello denominato *“Lavori di Ripristino acquedotto e opere idrauliche di protezione - Comune di Pagliara (Me) - Cod. 340_C22”*. Importo complessivo stimato: € 770.000,00.

Vista l'O.C.D.P.C. n. 459 del 01-06-2017, volta a favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinata dagli eccezionali eventi meteorologici che, nel periodo dall'8 settembre al 3 novembre 2015, hanno colpito il territorio delle provincie di Catania, Enna e Messina.

Visto l'art. 1 comma 2 dell'Ordinanza n. 459/2017, con il quale il Dirigente generale del D.R.P.C. Sicilia è individuato quale responsabile delle suddette iniziative, e il comma 5 il quale dispone che per l'espletamento di tali iniziative, il predetto dirigente provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6015, aperta ai sensi dell'Ordinanza ex n. 340/2016, che viene pertanto intestata allo stesso dirigente;

Vista la disposizione n. 56 del 26.07.2017 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Protezione Civile ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in parola il geom. Carmelo Spadaro Malomo – Responsabile Area Tecnica del Comune di Pagliara, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016;

Vista la disposizione n. 92 del 03.01.2018 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Protezione Civile Sicilia, con la quale è stata autorizzata la procedura negoziata, per l'aggiudicazione dell'incarico del servizio tecnico professionale;

Visto che a seguito dell'espletamento della procedura negoziata da parte della C.U.C. e quindi della trasmissione della documentazione di gara e dei verbali di procedura telematica (n. 1 del 11.07.2018, n. 2 del 02.08.2018, n. 3 del 02.08.2018 e n. 4 del 02.08.2018) redatti dalla Commissione di gara, l'aggiudicazione provvisoria, proposta nell'ultimo verbale dalla Commissione, sotto le reserve di legge, del servizio tecnico professionale, relativo alla redazione del progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dell'intervento di che trattasi, è stata a favore della costituenda A.T.P., formata dall'Operatore economico, DINAMICA S.r.l. (Capogruppo) e Ing. Massimo Abate (Mandante), che ha ottenuto il punteggio di 100 e che ha presentato un'offerta economica pari ad un importo netto di € 63.780,55 (Euro sessantatremilasettecentottanta/55) oltre IVA e oneri assistenziali e previdenziali;

Visto che l'incarico del servizio tecnico professionale di cui sopra, è stato regolamentato tra il Comune di Pagliara e l'A.T.P. aggiudicataria con Contratto per i servizi di ingegneria e architettura, Rep. n. 6/2018 del Registro, del 08/10/2018, sottoscritto digitalmente dalle parti interessate;

Considerato che per procedere alla redazione del progetto definitivo – esecutivo, è occorso effettuare a supporto del progetto lo studio geologico e le indagini geognostiche;

Visto che l'Operatore Economico A.T.P., composta dalla Società DINAMICA S.r.l. (Capogruppo), P.I. 02966910834 e Ing. Massimo Abate (Mandante), affidataria dei servizi di ingegneria e architettura sopra citati, a seguito del ricevimento dello studio geologico e delle indagini geognostiche a supporto della progettazione, nella persona dell'Ing. Antonino Sutera, con nota del 06/07/2021, acquisita al protocollo municipale n. 4010, in data 08/07/2021, ha trasmesso il progetto definitivo-esecutivo relativo all'intervento denominato 340_C22 *“Ripristino acquedotto e opere idrauliche di protezione”* nel Comune di Pagliara (ME), avente CUP: B31E16000610003, dell'importo complessivo di € 770.000,00, di cui € 480.201,00 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso, €

21.332,04 per oneri per la sicurezza sui lavori non soggetti a ribasso, ed € 268.466,96 per somme a disposizione dell'Amministrazione:

Vista la Determinazione Sindacale n. 05 del 07/02/2023, con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, per tutte le fasi ancora da espletare, ai fini della realizzazione dell'intervento denominato 340_C22 "RIPRISTINO ACQUEDOTTO E OPERE IDRAULICHE DI PROTEZIONE" nel Comune di Pagliara, - CUP: B31E16000610003, l'arch. Carmelo Campailla, Responsabile pro tempore dell'Area Tecnica Com. le, in sostituzione del R.U.P. originario geom. Carmelo Spadaro Malomo, andato in pensione dal 01/01/2023;

Visto Che il suddetto progetto definitivo/esecutivo, era stato redatto dal punto di vista economico con i prezzi di cui al prezzario regionale Sicilia dei lavori pubblici anno 2019, vigente al momento della stesura del progetto con il seguente quadro economico:

COMUNE DI PAGLIARA		
Provincia di Messina		
"Ripristino acquedotto e opere idrauliche di protezione" nel comune di Pagliara - intervento denominato 340_C22		
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO		
QUADRO ECONOMICO ORIGINARIO PREZZARIO 2019		
RIEPILOGO GENERALE LAVORI E SICUREZZA		
A1) IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A R.A.		€ 480.201,00
A3) IMPORTO ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A R.A.		€ 21.332,04
	TOTALE LAVORI	€ 501.533,04
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1) Iva sui lavori 10%;	€ 50.153,30	
B2) Oneri di accesso a discarica	€ 6.900,00	
B3) Indennità di esproprio	€ 23.682,25	
B3') Oneri per procedure espropriative	€ 10.241,00	
B4) Competenze tecniche per la redazione dello studio di fattibilità	€ 8.820,36	
B5) Competenze tecniche per progettazione definitiva dopo gara	€ 18.673,96	
B6) Competenze tecniche per progettazione esecutiva dopo gara	€ 17.237,50	
B7) Competenze tecniche per direzione lavori, contabilità dopo gara	€ 27.869,08	
B8) Collaudo Amministrativo e funzionale degli impianti	€ 9.593,37	
B8A) Collaudo strutturale	€ 2.113,37	
B9) CNPAIA su competenze tecniche su B4+B5+B6+B7	€ 3.372,31	
B10) IVA su competenze tecniche su B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10	€ 19.289,59	
B11) Competenze geologiche	€ 6.740,00	
B12) Competenze indagini geologiche	€ 5.500,00	
B13) EPAP geologo 2% su B13	€ 134,80	
B14) IVA su competenze tecniche su B12+B13+B14	€ 2.722,46	
B15) Competenze per rilievi topografici	€ 5.000,00	
B16) CNPAI su B16	€ 200,00	
B17) IVA su B16-B17	€ 1.144,00	
B18) Competenze RUP 2%;	€ 10.030,66	
B19) Pubblicazione, gara e pubblicità;	€ 3.150,00	
B20) Costo dei pareri Enti Pubblici;	€ 1.000,00	
B21) Competenze commissione di gara per servizi	€ 4.567,68	
B22) Economie di gara per servizi di progettazione e D.L.	€ 13.724,09	
B23) Imprevisti < del 5%	€ 16.607,18	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	268.466,96	€ 268.466,96
TOTALE COMPLESSIVO		€ 770.000,00

Vista la nota municipale prot. gen. n. 2792 del 25/05/2023, l'arch. Carmelo Campailla, nella qualità di R.U.P., con la quale, considerata, la fondamentale utilità dell'intervento da realizzare per la cittadinanza, che alla data della predetta nota il progetto originario non era stato ancora approvato in linea Amministrativa e che ai sensi del art. 26, del D.L. n. 50/2022, così per come modificato dalla Legge di Bilancio 197/2022, non possono essere messi a gara progetti che non siano aggiornati al prezzario regionale vigente, ha chiesto alla suddetta A.T.P., composta dalla DINAMICA S.r.l. (Capogruppo), P.I. 02966910834 e Ing. Massimo Abate (Mandante), affidataria dei servizi relativi all'ingegneria e architettura sopra citati, l'aggiornamento degli elaborati economici del progetto definitivo/esecutivo, con i prezzi di cui al vigente Prezzario Regionale Sicilia dei lavori pubblici

anno 2022 “II semestre”, confermato anche per l’anno 2023 (prezzario vigente alla data della richiesta di aggiornamento) e di conseguenza l’aggiornamento del quadro economico, affinché il Comune potesse approvare in linea Amministrativa il progetto aggiornato e avanzare richiesta, nei confronti dell’Ente finanziatore, dell’importo in incremento che si determinava rispetto a quello del progetto originario sopra menzionato, redatto con il prezzario regionale Sicilia dei lavori pubblici anno 2019, vigente al momento della prima stesura del progetto;

Vista

la nota del 29/05/2023, acquisita al protocollo municipale n. 2846, in data 29/05/2023, con la quale la suddetta A.T.P., nella persona dell’Ing. Antonino Sutura, ha trasmesso gli elaborati economici aggiornati del progetto definitivo-esecutivo relativo all’intervento denominato 340_C22 “Ripristino acquedotto e opere idrauliche di protezione” nel Comune di Pagliara (ME), avente CUP: B31E16000610003, così come richiesto, nonché il quadro economico aggiornato dal quale l’importo complessivo del progetto risulta essere pari a € 998.500,00, di cui € 606.819,97 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso, € 70.908,02 per costo della manodopera non soggetto a ribasso, € 24.074,86 per oneri per la sicurezza sui lavori non soggetti a ribasso, ed € 296.697,15 per somme a disposizione dell’Amministrazione, con il seguente quadro economico:

COMUNE DI PAGLIARA					
Provincia di Messina					
“Ripristino acquedotto e opere idrauliche di protezione” nel comune di Pagliara - intervento denominato 340_C22					
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO					
QUADRO ECONOMICO -AGGIORNAMENTO PREZZI PREZZARIO 2023					
RIEPILOGO GENERALE LAVORI E SICUREZZA					
A1) IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A R.A.				€	606.819,97
A2) INCIDENZA DELLA MANODOPERA NON SOGGETTA A RIBASSO D'ASTA				€	70.908,02
A3) IMPORTO ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A R.A.				€	24.074,86
				TOTALE LAVORI	€ 701.802,85
B) SOMME A DISPOSIZIONE					
B1) Iva sui lavori 10%;				€	70.180,29
B2) Oneri di accesso a discarica				€	6.900,00
B3) Indennità di esproprio				€	23.682,25
B3') Oneri per procedure espropriative				€	10.241,00
B4) Competenze tecniche per la redazione dello studio di fattibilità				€	8.820,36
B5) Competenze tecniche per progettazione definitiva dopo gara				€	18.673,96
B6) Competenze tecniche per progettazione esecutiva dopo gara				€	17.237,50
B7) Competenze tecniche per direzione lavori, contabilità dopo gara				€	27.869,08
B8) Collaudo Amministrativo e funzionale degli impianti				€	12.861,23
B8A) Collaudo strutturale				€	2.529,10
B9) CNPAIA su competenze tecniche su B4+B5+B6+B7				€	3.519,65
B10) IVA su competenze tecniche su B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10				€	20.132,39
B11) Competenze geologiche				€	6.740,00
B12) Competenze indagini geologiche				€	5.500,00
B13) EPAP geologo 2% su B13				€	134,80
B14) IVA su competenze tecniche su B12+B13+B14				€	2.722,46
B15) Competenze per rilievi topografici				€	5.000,00
B16) CNPAI su B16				€	200,00
B17) IVA su B16-B17				€	1.144,00
B18) Competenze RUP 2%;				€	14.036,06
B19) Pubblicazione, gara e pubblicità;				€	3.150,00
B20) Costo dei pareri Enti Pubblici;				€	1.000,00
B21) Competenze commissione di gara per servizi				€	4.567,68
B22) Economie di gara per servizi di progettazione e D.L.				€	13.724,09
B23) Imprevisti < del 5%				€	16.131,25
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				296.697,15	€ 296.697,15
TOTALE COMPLESSIVO					€ 998.500,00

- Vista** la nota municipale prot. n. 6367 del 17/11/2023, con la quale l'Arch. Carmelo Campailla, Responsabile dell'Area Tecnica/RUP, ha trasmesso al DRPC Sicilia – Palermo e al DRPC Sicilia - S.12 Servizio per la Provincia di Messina, la suddetta Deliberazione n. 168 del 30/10/2023 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo di che trattasi, aggiornato al prezzario regionale LL.PP. vigente alla data dell'aggiornamento, dell'importo complessivo di € 998.500,00, completa di tutta la documentazione fondamentale ai fini dell'approvazione (elaborati di progetto, pareri acquisiti rilasciati dagli Enti interessati, Verbale di Verifica, Rapporto Conclusivo e Verbale di Validazione, redatti ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023), comunicando la mancanza di disponibilità economica da parte del Comune della somma in incremento, rispetto al progetto originario, pari a € 228.500,00, chiedendo al DRPC Sicilia la possibilità di garantire la copertura della predetta cifra in incremento, occorrente ai fini della realizzazione dell'intervento di che trattasi e rappresentato che acquisita la copertura della cifra in incremento, il Comune avrebbe proceduto speditamente, all'espletamento della procedura per l'affidamento dell'incarico professionale per il collaudo statico delle parti strutturali del progetto, nonché all'espletamento della procedura di gara per l'affidamento dei lavori;
- Vista** la determinazione Sindacale n. 24 del 31/10/2024, con la quale, per tutti gli adempimenti relativi alla realizzazione dell'intervento denominato 340_C22 *"Ripristino acquedotto e opere idrauliche di protezione"* nel Comune di Pagliara, - CUP: B31E16000610003, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, l'Arch. Natale Gregorio Coppolino, è stato nominato Responsabile Unico del Progetto, al posto del R.U.P. Arch. Carmelo Campailla, che per scadenza della convenzione stipulata tra il Comune di Letojanni (Comune di provenienza) e il Comune di Pagliara, ha cessato in data 30/04/2024 il rapporto di lavoro;
- Vista** la suddetta Deliberazione di G.M. n. 168 del 30/10/2023, con la quale è stato regolarmente approvato il progetto Definitivo-Esecutivo relativo all'intervento denominato 340_c22 *"Ripristino acquedotto e opere idrauliche di protezione"* nel comune di Pagliara (ME), avente CUP: B31E16000610003, aggiornato per come sopra richiesto, dell'importo complessivo di € 998.500,00, completo di tutti i pareri necessari per l'approvazione, rilasciati dagli Enti preposti, nonché dal Verbale di Verifica, dal Rapporto Conclusivo e dal Verbale di Validazione del 26/10/2023, redatti ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023;
- Vista** l'impossibilità da parte del Comune di Pagliara a coprire con fondi di bilancio l'aumento del nuovo Q.E., è stato concordato con l'ente finanziatore (DRPC - Attività ex O.C.D.P.C. 340720216) di procedere alla realizzazione dell'opera apportando l'aggiornamento dei prezzi, mantenendo lo stesso importo finanziato in origine e realizzando un 1° STRALCIO FUNZIONALE del progetto generale e successivamente alla rimodulazione e approvazione del nuovo piano degli interventi da parte del DPC, verrà eseguito un 2° Stralcio di completamento nell'ambito della stessa opera.
- Vista** la nota prot. n° 3976 del 18.06.2026 con la quale l'ing. Sutura ha trasmesso gli elaborati del progetto Definitivo - Esecutivo -1° Stralcio Funzionale relativo all'intervento denominato 340_C22 *"Ripristino acquedotto e opere idrauliche di protezione"* nel comune di Pagliara (ME), avente CUP: B31E16000610003 e il 2° Stralcio di completamento aggiornati al prezzario Regionale Sicilia con i seguente quadri economici:

COMUNE DI PAGLIARA - Provincia di Messina

INTERVENTO 340_C22 - "Ripristino acquedotto e opere idrauliche di protezione"

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO (1° STRALCIO FUNZIONALE) — QUADRO ECONOMICO (PREZZARIO 2024)

Voce / Codice	Descrizione	Importo (€)	
A	RIEPILOGO GENERALE LAVORI E SICUREZZA		
A1	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A R.A.	€	395.383,89
A2	INCIDENZA DELLA MANODOPERA	€	82.261,92
A3	IMPORTO ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A R.A.	€	22.269,76
	TOTALE LAVORI (A1 + A2 + A3)	€	499.915,57
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1	Iva sui lavori 10%	€	49.991,56

B2	Oneri di accesso a discarica	€	6.000,00
B3	Indennità di esproprio	€	23.682,25
B3'	Oneri per procedure espropriative	€	10.241,00
B4	Competenze tecniche per la redazione dello studio di fattibilità	€	8.820,36
B5	Competenze tecniche per progettazione definitiva dopo gara	€	18.673,96
B6	Competenze tecniche per progettazione esecutiva dopo gara	€	17.237,50
B7	Competenze tecniche per direzione lavori, contabilità dopo gara proporzionale all'importo dei lavori tra progetto stralcio e completamento	€	20.645,39
B8	Collaudo Amministrativo e funzionale degli impianti	€	10.727,62
B8A	Collaudo strutturale	€	3.461,64
B9	CNPAIA su competenze tecniche su B4+B5+B6+B7	€	3.182,66
B10	IVA su competenze tecniche su B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10	€	18.204,81
B11	Competenze geologiche	€	6.740,00
B12	Competenze indagini geologiche	€	5.500,00
B13	EPAP geologo 2% su B13	€	134,80
B14	IVA su competenze tecniche su B12+B13+B14	€	2.722,46
B15	Competenze per rilievi topografici	€	5.000,00
B16	CNPAI su B16	€	200,00
B17	IVA su B16-B17	€	1.144,00
B18	Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 D. Lgs. 36/2023) 2% x 80% di A	€	7.998,65
B19	Art. 45, commi 6 e 7, D. Lgs. 36/2023) 2% x 20% sul totale lavori	€	1.999,66
B20	Pubblicazione, gara e pubblicità	€	3.000,00
B21	Costo dei pareri Enti Pubblici	€	1.000,00
B22	Competenze commissione di gara per servizi	€	5.328,96
B23	Economie gara di progettazione	€	13.724,09
B23	Imprevisti < del 5% compreso IVA	€	24.723,07
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€	270.084,44

	TOTALE COMPLESSIVO (A + B)	€	770.000,00
--	-----------------------------------	---	-------------------

Diconsi euro settecentosettantamila/00

COMUNE DI PAGLIARA - Provincia di Messina

INTERVENTO 340_C22 - "Ripristino acquedotto e opere idrauliche di protezione"

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO (STRALCIO DI COMPLETAMENTO) — QUADRO ECONOMICO
(PREZZIARIO 2024)

Voce / Codice	Descrizione	Importo (€)	
A	RIEPILOGO GENERALE LAVORI E SICUREZZA		
A1	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A R.A.	€	171.593,80
A2	INCIDENZA DELLA MANODOPERA	€	27.678,98
A3	IMPORTO ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A R.A.	€	3.588,00
	TOTALE LAVORI (A1 + A3)	€	175.181,80
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Iva sui lavori 10%	€	17.518,18
B2	Oneri di accesso a discarica	€	2.700,00
B3	Indennità di esproprio		
B3'	Oneri per procedure espropriative		

B4	Competenze tecniche per la redazione dello studio di fattibilità		
B5	Competenze tecniche per progettazione definitiva dopo gara		
B6	Competenze tecniche per progettazione esecutiva dopo gara		
B7	Competenze tecniche per direzione lavori, contabilità dopo gara proporzionale all'importo dei lavori tra progetto stralcio e completamento	€	7.231,78
B8	Collaudo Amministrativo e funzionale degli impianti	€	5.006,13
B8A	Collaudo strutturale		
B9	CNPAIA su competenze tecniche su B4+B5+B6+B7	€	489,52
B10	IVA su competenze tecniche su B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10	€	2.800,03
B11	Competenze geologiche		
B12	Competenze indagini geologiche		
B13	EPAP geologo 2% su B13		
B14	IVA su competenze tecniche su B12+B13+B14		
B15	Competenze per rilievi topografici		
B16	CNPAI su B16		
B17	IVA su B16-B17		
B18	Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 D. Lgs. 36/2023) 2% x 80% di A	€	2.802,91
B19	Art. 45, commi 6 e 7, D. Lgs. 36/2023) 2% x 20% sul totale lavori	€	700,73
B20	Pubblicazione, gara e pubblicità	€	2.000,00
B21	Costo dei pareri Enti Pubblici	€	1.000,00
B22	Competenze commissione di gara per servizi	€	2.664,48
B23	Economie di gara per servizi di progettazione e D.L.		
B24	Imprevisti < del 5%	€	8.404,44
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	53.318,20

	TOTALE COMPLESSIVO	€	228.500,00
--	---------------------------	----------	-------------------

Diconsi euro duecentoventottomilacinquecento/00

Vista

la Deliberazione di G.M. n. 122 del 18/10/2023, con la quale è stato regolarmente approvato il progetto Definitivo - Esecutivo -1° Stralcio Funzionale relativo all'intervento denominato 340_C22 "Ripristino acquedotto e opere idrauliche di protezione" nel comune di Pagliara (ME), avente CUP: B31E16000610003, aggiornato al prezzario Regionale Sicilia per l'anno 2024 e confermato anche per l'anno 2026 per come sopra richiesto, dell'importo complessivo di € 770.000,00, completo di tutti i pareri necessari per l'approvazione, nonché dal Verbale di Verifica, dal Rapporto Conclusivo e dal Verbale di Validazione del 26/10/2023, redatti ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023;

Viste

le fatture elettroniche trasmesse rispettivamente dai singoli operatori economici costituenti l'A.T.P. di cui in premessa, relative alle competenze spettanti per la progettazione definitiva/esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di che trattasi, di seguito riportate:

- parcella 6/PA del 07/05/2025, acquisita al prot. n. 2580 del 07/05/2025, dell'importo complessivo di € 9.112,89 (su cui va detratta la ritenuta di acconto del 20%, pari ad € 1.436,46, calcolata sull'importo delle competenze professionali spettanti per servizio espletato), di cui € 7.182,29 importo competenze professionali per servizio espletato, € 287,29 contributo Cassa Previdenziale 4% (calcolato sull'importo competenze professionali per servizio espletato), ed € 1.643,31 per IVA al 22% (calcolato sulla sommatoria dell'importo competenze professionali per servizio espletato + contributo cassa previdenziale), emessa dall'Ing. Abate Massimo (mandante), C.F.: [REDACTED] Via Sparagonà, Vico II° n. 4B, c.a.p. 98028 – Santa Teresa di Riva (ME), P. IVA: 03005230838;
- fattura FATTPA n. 8_25 del 07/05/2025, acquisita al prot. n. 2592 del 07/05/2025, dell'importo complessivo di € 36.451,57, di cui € 28.729,17 importo competenze professionali per servizio espletato, € 1.149,17 contributo Cassa Previdenziale 4% (calcolato sull'importo competenze professionali per servizio espletato), ed € 6.573,23 per IVA al 22% (calcolata sulla sommatoria dell'importo competenze professionali per servizio espletato + contributo cassa previdenziale), emessa dalla DINAMICA S.r.l. (capogruppo mandataria), Corso Cavour Is. 371 n. 206, c.a.p. 98122 – Messina, P. IVA: 02966910834;

Dato atto che l'importo contrattuale del servizio tecnico professionale, per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dell'intervento denominato 340_C22 "*Ripristino acquedotto e opere idrauliche di protezione*" nel Comune di Pagliara (ME), **CUP:** B31E16000610003, **CIG:** Z16208F368, affidato con la Determinazione n. 86 del 20/09/2018, del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale/RUP, di cui in premessa, è pari a € 63.780,55 (oltre contributo per Cassa previdenziale pari al 4% e I.V.A. al 22%), di cui € 35.911,46 per la progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di che trattasi e € 27.869,09 per la fase esecutiva dei lavori (D.L., misure e contabilità, ecc.);

Visto l'atto costitutivo dell'Associazione Temporanea di Professionisti (A.T.P.), composta dalla Società "DINAMICA S.r.l." (capogruppo, con mandato collettivo di rappresentanza, ai sensi dell'art. 48 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016) e l'ing. Massimo Abate, rogato dal Notaio Dott.ssa Raffaella Monforte, registrato a Barcellona P.G., Sez. distaccata di Lipari, in data 13/09/2018, al n. 5816, Serie 1T, ed in particolare, nello specifico del presente provvedimento, l'art. 6 dello stesso riguardante i modi e la ripartizione per l'incasso dei corrispettivi;

Dato atto che in base all'importo sopra indicato pari ad € 35.911,46, da corrispondere per la progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di che trattasi e alle rispettive fatture elettroniche di cui sopra, emesse per i predetti servizi espletati dai singoli operatori economici costituenti l'A.T.P. affidataria dei servizi tecnici professionali sopra menzionati, il corrispettivo da liquidare è così distinto:

Capogruppo -Mandatario

- DINAMICA S.r.l. – quota spettante 80% = € 35.911,46 x 80% = € 28.729,17

Mandante

- Ing. Massimo Abate - quota spettante 20% = € 35.911,46 x 20% = € 7.182,29
- Sommano** € 35.911,46

Ritenuto in considerazione dell'espletate prestazioni dell'A.T.P., riguardanti la progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di che trattasi, nonché della avvenuta regolare approvazione del progetto definitivo/esecutivo aggiornato per come sopra detto, poter predisporre la liquidazione delle suddette fatture elettroniche dei singoli componenti della A.T.P.;

Dato atto - che le somme da liquidare, oggetto della presente determinazione, relative ai corrispettivi per la progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di che trattasi, sono previste all'interno del quadro economico del progetto definitivo/esecutivo originario dell'intervento denominato 340_C22 "*Ripristino acquedotto e opere idrauliche di protezione*" nel Comune di Pagliara (ME), **CUP:** B31E16000610003, dell'importo complessivo di € 770.000,00, mantenute invariate nel quadro economico del progetto definitivo/esecutivo – 1° Stralcio Funzionale dell'intervento di che trattasi aggiornato dell'importo complessivo di € 770.000,00 approvato così come indicato in premessa;

- che alla spesa complessiva pari € **35.911,46**, determinata dalla sommatoria dell'importo complessivo delle due suddette fatture elettroniche, emesse rispettivamente dagli O.E. costituenti l'A.T.P. sopra menzionata, si farà fronte, previa autorizzazione del presente provvedimento da parte del DRPC Sicilia, con l'O.C.D.P.C. n. 549/2018 ex n. 340/2016, che ha individuato il Piano dei "primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi meteorici ..." nel quale piano è ricompreso l'intervento denominato 340_C22 "*Ripristino acquedotto e opere idrauliche di protezione*" nel Comune di Pagliara (ME), **CUP:** B31E16000610003, per l'importo complessivo di € 770.000,00;

- che la somma complessiva di € 770.000,00 trova imputazione a valere sulla Contabilità Speciale n. 6015 istituita per le occorrenze della OCDPC 340/2016.

Visto Il DURC on line dei soggetti che hanno emesso le fatture dal quale risulta la regolarità nei confronti di INPS ed INAIL;

Visto il disciplinare d'incarico regolamentato tra il Comune di Pagliara e l'A.T.P. aggiudicataria con Contratto per i servizi di ingegneria e architettura, Rep. n. 6/2018 del Registro, del 08/10/2018, sottoscritto digitalmente dalle parti interessate;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari da parte dei soggetti che hanno emesso le fatture;

Vista la dichiarazione antimafia resa da parte dell'Ing. Abate Massimo ai sensi del D.Lgs. 159/2011;

Viste le dichiarazioni antimafia dei soggetti titolari della DINAMICA SRL;

- Viste** le verifiche INARCASSA dalle quale si evincono le regolarità degli adempimenti contributivi dell'Ing. Abate Massimo ;
- Vista** la determina del RUP n. 119 del 16.09.2025, con la quale si propone la liquidazione delle fattura 6/PA del 07/05/2025 spettante all'Ing. Abate Massimo e della fattura FATTPA n. 8_25 del 07/05/2025 spettante alla società DINAMICA S.r.l., previa verifica ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 dalle quali si evinca che i beneficiari non risultano inadempienti.
- Considerato** che le risorse a valere sulla Contabilità Speciale n.6015 della O.C.D.P.C. n. 340/2016 lo consentono;
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento, della fattura n. 6/PA del 07/05/2025, emessa dal Progettista e D.L. Ing. Abate Massimo per un importo complessivo di € 9.112,89 e della fattura FATTPA n. 8_25 del 07/05/2025, dell'importo complessivo di € 36.451,57 per l'intervento denominato "Lavori di ripristino acquedotto e opere idrauliche di protezione" nel Comune di Pagliara (Me) - Cod. 340_C22";
- Tutto quanto sopra visto, considerato e ritenuto:**

DISPONE

- Art. 1.** La presa d'atto della determina del RUP n. 119 del 16.09.2025, con la quale si propone la liquidazione delle competenze professionali espletate, di *Progettazione definitiva/esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione dell'intervento* denominato 340_C22 "Ripristino acquedotto e opere idrauliche di protezione" nel Comune di Pagliara (ME), per come segue:
- DINAMICA S.r.l. (capogruppo mandatario), P. IVA: 02966910834, fattura FATTPA n. 8_25 del 07/05/2025, dell'importo complessivo di € 36.451,57;
 - Ing. Abate Massimo (mandante), C.F.: [REDACTED], P. IVA: 03005230838, fattura 6/PA del 07/05/2025, emessa dal Progettista e D.L. Ing. Abate Massimo per un importo complessivo di €. 9.112,89
- Art. 2.** Per le finalità di cui al precedente art. 1, l'impegno della somma complessiva di € 45.564,46 che si provvederà a liquidare mediante emissione di ordinativo di pagamento da accreditare sul conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia del comune di Pagliara (ME) TU-514-0305460 con IBAN [REDACTED], a favore del Sindaco del Comune di Pagliara (ME), il quale è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27 comma 5 del D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018;
- Art. 3.** La presente disposizione verrà notificata al RUP, al comune di Pagliara e pubblicata sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

Il Funzionario Direttivo

Arch. Francesco Giannetto



Documento firmato da:
FRANCESCO GIANNETTO
22.09.2026 07:24:17
UTC

Il Dirigente del Servizio S.12

Ing. Bruno Manfrè



BRUNO
MANFRE'
22.09.2026
09:59:07
GMT+02:00

Il Dirigente Generale del DRPC Sicilia

Ing. Salvatore Cocina



SALVATORE COCINA
REGIONE SICILIANA
29.09.2026 09:06:41
GMT+02:00