

Unione Europea



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

Ufficio Regionale del Genio Civile

Servizio di Messina

DET 781 del 30 settembre 2026

Accordo di programma 2021 per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel SIN area industriale di Milazzo. *"Piano di caratterizzazione ambientale dei tratti terminali dei torrenti Corriolo, Muto e Niceto ricadenti nella perimetrazione del SIN Area Industriale di Milazzo – Intervento D1", CUP J56D17000090001 – CIG 71182093E4.*

CONTRATTO in data 30 maggio 2024 rep. n.134/2024

Operatore Economico: NATURA S.R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIA DEL COSTITUENDO
RAGGRUPPAMENTO RTI NATURA SRL - GEO R.A.S. SRL)

OGGETTO: *Approvazione del Quadro Tecnico Economico (QTE), liquidazione del I° e II° Stato Avanzamento Lavori (SAL) ed emissione del mandato di pagamento delle relative fatture elettroniche. Accordo di programma 2021 - "PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DEI TRATTI TERMINALI DEI TORRENTI CORRIOLO, MUTO E NICETO RICADENTI NELLA PERIMETRAZIONE DEL SIN AREA INDUSTRIALE DI MILAZZO – INTERVENTO D1" - CUP: J56D17000090001 – CIG: 71182093E4. Operatore Economico: RTI NATURA S.r.l. (Capogruppo) e GEO R.A.S. S.r.l. (Mandataria).*

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO IN FASE DI ESECUZIONE

VISTO il Decreto n. 1150 del 27/10/2022 con cui il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ha proceduto all'aggiudicazione del servizio in oggetto in favore dell'operatore economico costituendo RTI Natura S.r.l. - Geo R.A.S. S.r.l., per l'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta del 29,2337% di € 178.650,71 di cui € 170.447,02 per lavori/servizi ed € 8.203,69 per oneri di sicurezza, oltre IVA;

VISTO il relativo contratto d'appalto stipulato in data 30 maggio 2024, avente il numero 134 di Rep.;

CONSIDERATO che nel Quadro Tecnico Economico (QTE) approvato per l'Intervento D1, l'importo complessivo della perizia ammonta a € 439.703,22, ripartito come segue:

Rif.	Descrizione Voce QTE	Importo Progetto (€)
A)	IMPORTI APPALTO	
a.1	Indagini in sito soggette a ribasso	59.497,98

a.2	Analisi di laboratorio soggette a ribasso	174.001,04
a.3	Servizi tecnici soggetti a ribasso	7.360,00
a.4	Sommano servizi soggetti a ribasso (a.1+a.2+a.3)	240.859,02
a.5	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	8.203,69
a.6	Totale importi appalto (a.4 + a.5)	249.062,71
B)	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
b.1	Imprevisti (5% di a.6)	12.453,14
b.2	Incentivi funzioni Staz. App. ex art. 113 D.Lgs. 50/16	4.981,25
b.6	Spese per validazione attività ARPA Sicilia (10%)	24.906,27
b.7	Spese per Progettazione Definitiva omnicomprensive	50.282,48
b.9	Spese per Direzione dell'Esecuzione	12.496,82
b.13	IVA su importi appalto compresi oneri prev. (22%)	54.858,56
b.17	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	190.640,51
C)	IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA (a.6 + b.17)	439.703,22

CONSIDERATO che il Quadro Tecnico Economico (QTE) rimodulato per l'Intervento D1, a seguito del ribasso d'asta del 29,2337% e dell'inserimento degli oneri di debobing, mantiene un importo complessivo di perizia pari a **€ 439.703,22** ed è ripartito come segue:

Rif.	Descrizione Voce QTE	Importo (€)
A	IMPORTI APPALTO	
a.1	Indagini in sito soggette a ribasso	59.497,98
a.2	Analisi di laboratorio soggette a ribasso	174.001,04
a.3	Servizi tecnici soggetti a ribasso (rif. All.2 Titolo V Parte 4 D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.)	7.360,00
a.4	Sommano servizi soggetti a ribasso (a.1+a.2+a.3)	240.859,02
a.5	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso comprensivi debobing	17.203,69
a.6	Ribasso d'asta 29,2337% (su A.1+A.2+A.3)	70.660,81
a.7	Totale importi dei servizi al netto del ribasso d'asta del 29,2337%	187.401,90
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Imprevisti	0,00
B2	Incentivi funzioni Staz. Appaltante ex art 113 D.Lgs 50/2016 (2% di a.6)	4.981,25
B3	Spese per beni strumentali (quali contr. ANAC, missioni, riproduz. Elaborati ecc. 2% di a.6)	4.981,25
B4	Spese per Commissione giudicatrice	6.000,00
B5	Spese per pubblicità (D.D.S. n.310 del 27/04/2023)	4.000,00
B6	Spese per validazione attività da parte Ente di controllo ARPA Sicilia 10% a6	24.906,27
B7	Spese per progettazione definitiva omnicomprensive	50.282,48
B8	Spese per progettazione esecutiva	5.261,82

B9	Spese per Direzione dell'Esecuzione	0,00
B10	Oneri previdenziali su servizi tecnici (4% di A.3)	294,40
B11	Oneri previdenziali su spese per progettazione esecutiva (2%*b.8)	105,24
B12	Oneri previdenziali su spese Direzione dell'Esecuzione	0,00
B13	IVA su importi appalto compresi oneri previdenziali (22% di a.7+b.10)	41.293,19
B14	IVA su spese validazione attività da parte Ente di controllo (22% b.6)	5.479,38
B15	IVA su spese progettazione esecutiva compresi oneri prev. (22%b.8+b.11)	1.180,75
B16	IVA su spese Direzione dell'esecuzione compresi oneri prev.	0,00
B17	Totale Somme a disposizione Amm.ne	148.766,02
C	ECONOMIE	
C1	Ribasso d'asta 29,2337% su A.6	70.660,81
C2	IVA su ribasso d'asta	15.545,38
C3	Minori oneri	17.329,11
C4	Totale economie	103.535,30
	IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA	439.703,22

VISTO lo Stato Avanzamento Lavori n. 1 (I° SAL) emesso in data 19/02/2026, certificante un importo lordo di € 144.421,52, che al netto della ritenuta dello 0,50% di € 722,10 ha determinato un credito netto per l'impresa pari a € 143.699,42;

VISTO lo Stato Avanzamento Lavori n. 2 (II° SAL) emesso in data 15/06/2026 dal Direttore dei Lavori e confermato dal RUP, dal quale risulta un importo contabile progressivo delle lavorazioni eseguite pari a € 177.683,06, determinando una rata di saldo per il II° SAL pari a € 33.092,22 al netto della ritenuta progressiva dello 0,50% (€ 888,42) e del precedente SAL;

VISTE le fatture elettroniche regolarmente trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI) e relative ai corrispettivi dovuti ai componenti del RTI:

Fattura N.	Data	Emittente	Imponibile (€)	IVA 22% (€)	Totale (€)
FATTPA 1_26	20/02/2026	GEO R.A.S. S.r.l. (SAL 1)	64.865,21	14.270,35	79.135,56
P9	25/02/2026	Natura S.r.l. (SAL 1)	78.834,22	17.343,53	96.177,75
FATTPA 3_26	30/06/2026	GEO R.A.S. S.r.l. (SAL 2)	16.634,32	3.659,55	20.293,87
P28	30/06/2026	Natura S.r.l. (SAL 2)	16.457,85	3.620,73	20.078,58

ACCERTATO che l'IVA esposta in fattura è soggetta al regime della scissione dei pagamenti (Split Payment) ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972 e pertanto l'Amministrazione provvederà al versamento diretto dell'imposta all'Erario;

VERIFICATA la regolarità contributiva dei co-affidatari tramite i Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC) acquisiti agli atti in corso di validità, che attestano la regolarità nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile;

DATO ATTO che le somme necessarie trovano capienza nelle disponibilità del Bilancio della Regione Siciliana, Capitolo di spesa 642105, finalizzato alle bonifiche dei siti inquinati;

DETERMINA

Art. 1 - DI APPROVARE il Quadro Tecnico Economico (QTE) relativo al "Piano di caratterizzazione ambientale dei tratti terminali dei torrenti Corriolo, Muto e Niceto – Intervento D1" per l'importo complessivo di perizia pari a € 439.703,22, così come dettagliato in premessa rimodulato per effetto della corretta imputazione degli oneri di debobing ed a seguito del ribasso d'asta del 29,2337% .

Art. 2 - DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 176.791,60 a titolo di imponibile contrattuale relativo al I° e II° SAL, autorizzando il pagamento in favore degli operatori economici RTI secondo la spettanza delle rispettive fatture elettroniche sopra indicate, per un netto erogabile di € 143.699,43 (I° SAL) e € 33.092,17 (II° SAL).

Art. 3 - DI DISPORRE che la quota relativa all'IVA al 22%, pari complessivamente a € 38.894,16, venga accantonata e versata direttamente all'Erario in applicazione del regime di scissione dei pagamenti (Split Payment).

Art. 4 - DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento sui conti correnti dedicati comunicati dalle ditte ai sensi della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 5 - DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale della Regione Siciliana ai sensi degli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013.

**Il Responsabile Unico del Procedimento
in fase di esecuzione del contratto**

(Geom.F.Musciumarra)



FRANCESCO
MUSCIUMARRA
REGIONE SICILIANA
30.09.2026 05:36:24
GMT+01:00

**Il Dirigente del Servizio
L'Ingegnere Capo**

Santi TROVATO



SANTI TROVATO
REGIONE
SICILIANA
30.09.2026
09:17:20
GMT+02:00