

**Regione Siciliana**

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA
MOBILITÀ DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Messina

DET. n. 413 del 01 luglio 2025

OGGETTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE E SCOGLIERE FRONTE MARE A GINOSTRA NELL'ISOLA DI STROMBOLI DEL COMUNE DI LIPARI (ME), INSERITO NEL QUADRO DEGLI INTERVENTI EMERGENZIALI RICOMPRESI NEL PIANO EX ART.1, COMMA 3 ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 15 OTTOBRE 2019, N. 608. CUP: G65F19000810001 CIG 91007039B0.

STAZIONE APPALTANTE: DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO - SERVIZIO UFFICIO GENIO CIVILE DI MESSINA;

IMPRESA ESECUTRICE: RTI: VI.D.R. S.R.L. (MANDATARIA) – CIESSECI (MANDANTE) VIA PIO LA TORRE N.7 – CATENANUOVA (EN) P.I.V.A. 01168450862 CHE HA OFFERTO IL RIBASSO DEL 39,232% PER UN IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DI € 1.570.231,23 OLTRE € 40.766,57 PER ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI AGGIUDICAZIONE DI € 1.610.997,80 OLTRE I.V.A. AL 22%

CONTRATTO DI APPALTO: REP. 14255 DEL 29 AGOSTO 2022 , REGISTRATO IL 26 SETTEMBRE 2022 SezI^A N.117;

CONTRATTO AGGIUNTIVO REP. 14265 DEL 07 FEBBRAIO 2023 REGISTRATO IL 10 FEBBRAIO 2023 AL N. 13 SERIE 1

APPROVAZIONE DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO RELATIVO ALLO STATO FINALE DEI LAVORI (Annulla e sostituisce determina n.296 del 04 giugno 2024)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**Premesso che:**

nell'ambito degli interventi urgenti di protezione civile correlati allo stato di attività del vulcano Stromboli, conseguente agli eventi parossistici verificatisi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019 nel territorio dell'isola di Stromboli, ricompresa nel comune di Lipari, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con OCDPC 15 ottobre 2019, n. 608, ha nominato Commissario delegato il Dirigente generale del Dipartimento della protezione civile della Regione Siciliana;

- per l'espletamento delle attività di cui alla predetta ordinanza il Commissario delegato può avvalersi della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare i soggetti attuatori;
- il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con nota 24 febbraio 2020, n. DPC/POST/08987, ha approvato il Piano ex art. 1, comma 3 dell'OCDPC n. 608/2019;
- previa concertazione con la Direzione generale del Dipartimento Regionale Tecnico, il Commissario delegato ha individuato il medesimo DRT quale Soggetto attuatore degli interventi ricompresi nel Piano predetto, di seguito distinti:

N.	INTERVENTO	IMPORTO	ATTUATORE
1	CONSOLIDAMENTO COSTONE E SCOGLIERE FRONTE MARE	€ 3.800.000,00	DRT
2	RIPRISTINO FUNZIONALITÀ CHIESA DI GINOSTRA	€ 1.500.000,00	DRT
3	RICOVERO PROTETTO SAN VINCENZO	€ 1.050.000,00	DRT
4	RIPRISTINO FUNZIONALITÀ STRADA PISCITÀ-PUNTA LABRONZO	€ 1.000.000,00	DRT

--	--	--	--

- con nota 18 dicembre 2020, n. 69541/DG/DRPC Sicilia il Commissario delegato ha comunicato l'individuazione del DRT quale soggetto attuatore, richiamando, altresì, la necessità di provvedere, con ogni consentita urgenza e in vigenza della proroga dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 5 ottobre 2020, all'attuazione degli interventi, avviando l'iter progettuale e ogni correlata attività tecnico-amministrativa;
- con nota 21 dicembre 2020, n. 189253 il Dirigente generale del DRT - ha individuato l'Ufficio del Genio Civile di Messina quale struttura dipartimentale incaricata dell'attuazione degli interventi in parola e in ragione del considerevole tempo intercorso dall'emissione dell'ordinanza, nonché della sopravvenuta emergenza COVID 19, che ne ha rallentato la realizzazione, ha autorizzato il medesimo Ufficio all'esercizio delle deroghe alle disposizioni normative di cui all'art. 3 dell'OCDPC n. 608/2019 e all'art. 2, comma 4 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120;

TUTTO CIO' PREMESSO:

VISTO il D.P.Reg. n. 448 del 13 FEBB.2023, con il quale all'Ing.Dulio ALONGI è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO il D.D.G n. 1523 del 20 SETT. 2023, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, ing.Dulio ALONGI, ha conferito all'ing. Santi TROVATO l'incarico di Dirigente preposto all'Ufficio del Genio Civile di Messina;

VISTO il D.D.G. 13 gennaio 2021, n. 6 con il quale il Dirigente generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha designato i RUP degli interventi urgenti di protezione civile sopraelencati e, segnatamente, il geom. Francesco MUSCIUMARRA quale Responsabile unico del procedimento relativamente all'intervento denominato *"Lavori di consolidamento del costone e scogliere fronte mare a Ginostra nell'isola di Stromboli del Comune di Lipari (ME)"*;

DATO ATTO ai sensi dell'art. 42 del Codice e dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 come introdotto dall'art.1, comma 41 della legge 6 novembre 2012, n. 190;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 4 gennaio 2022, n. 823 (pubblicata nella GURI – serie Generale – n.12 del 17 gennaio 2022) recante *" Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità nel territorio dell'isola di Stromboli, ricompresa nel Comune di Lipari, in provincia di Messina, in relazione allo stato di attività del vulcano Stromboli, conseguente agli eventi parossistici verificatesi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019"*;

VISTO il Verbale di Gara n.01 del 15 marzo 2022, con cui la commissione di gara ha formulato la proposta di aggiudicazione dell'appalto all'operatore economico **RTI: VI.D.R. s.r.l. (mandataria) – CIESSECI (mandante) Via Pio La Torre n.7 – Catenanuova (EN) P.I.V.A. 01168450862** che ha offerto il ribasso del 39,2232% per un importo di aggiudicazione di € 1.570.231,23 oltre € 40.766,57 per oneri non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di aggiudicazione di € 1.610.997,80

CONSIDERATO che detta procedura di gara è stata compiutamente espletata e che l'esito della stessa è conclusivamente riportato nel verbale della commissione di gara n. 1 del 15 marzo 2022;

VISTA la determina n.175 del 28 marzo 2022 di approvazione della proposta di aggiudicazione a favore dell'operatore economico RTI: VI.D.R. s.r.l. (mandataria) – CIESSECI (mandante) Via Pio La Torre n.7 – Catenanuova (EN) P.I.V.A. 01168450862

PRESO ATTO che l'intervento è finanziato con fondi di cui all'OCDPC n.608/2019 trasferiti in favore del Commissario delegato con ordine di accreditamento alla contabilità speciale n.6162,

VISTO l'art. 32 del "Codice" sulle fasi delle procedure di affidamento che al comma 7 specifica, tra l'altro, che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario;

VISTO l'esito, concluso positivamente, della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016

CONSIDERATO che la procedura di gara è stata regolarmente espletata, il cui esito è riportato nel verbale di gara n.1 redatto in data 15 marzo 2022;

VISTO l'art. 32 d.lgs 50/2016 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l'altro, al comma 7 che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario;

VISTO l'esito positivamente concluso della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

VISTA la Determina n° 363 del 08 giugno 2022 di approvazione aggiudicazione efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del *Codice*, l'appalto dei *"Lavori di consolidamento del costone e scogliere fronte mare a Ginostra nell'isola di Stromboli del comune di Lipari (ME)"*, inserito nel quadro riepilogativo degli interventi emergenziali ricompresi nel piano ex art.1, comma 3 ordinanza del dirigente generale del dipartimento della protezione civile 15 ott. 2019 n. 608 e OCDPC 04 gen 2022 n.823 CUP: G65F19000810001 - CIG: 91007039B0 a favore **RTI: VI.D.R. s.r.l. (mandataria) – CIESSECI (mandante) Via Pio La Torre n.7 – Catenanuova (EN) P.I.V.A. 01168450862** che ha offerto il ribasso del 39,2232% per un importo di aggiudicazione di € 1.570.231,23 oltre € 40.766,57 per oneri non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 1.610.997,80 oltre I.V.A. al 22%

PRESO ATTO della necessità e l'urgenza già sottolineata nella parte dispositiva della determinazione n. 95 del 22 Febbraio 2022, di dare corso ai lavori di cui trattasi con celerità, stante il cronoprogramma del finanziamento dell'opera e l'interesse pubblico sotteso all'esecuzione dei lavori in argomento, finalizzati al superamento della situazione di criticità nel territorio dell'isola di Stromboli, ricompresa nel Comune di Lipari, in provincia di Messina, in relazione allo stato di attività del vulcano Stromboli, conseguente agli eventi parossistici verificatesi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019, di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 4 gennaio 2022, n. 823;

VISTO il verbale di consegna definitiva dei lavori redatto in data 20 giugno 2022, con il quale l'operatore economico ha accettato e sottoscritto, senza alcuna riserva, *"l'avvio anticipato dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza"*, ai sensi dell'art. 32, comma 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e art. 5 comma 2 D.M. 49/2018;

CONSIDERATO che in data 18 agosto 2022 è stato stipulato il Contratto di Appalto Rep. n. 14255, Registrato il 26 settembre 2022 sez. I^a n.117, tra il Sig. Talio Vincenzo Salvatore nella qualità di Presidente Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società denominata VI.D.R. S.R.L. con sede legale a Catenanuova (EN) Via Pio La Torre n. 7, C.F./Partita I.V.A. 01168450862, quale impresa capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese "VI.D.R. S.R.L. e CIESSECCI S.R.L." con sede in Nicosia (EN) Via San Giovanni n. 51, C.F./Partita I.V.A. 00647770866, quale impresa mandataria, il Dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina e l'Ufficiale Rogante, per un importo di netto contrattuale di € 1.570.231,23 (al netto del ribasso offerto in sede di gara del 39,2232%) oltre € 40.766,57 per oneri non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di aggiudicazione di € 1.610.997,80 oltre I.V.A. al 22%;

VISTA la perizia di variante e suppletiva approvata, ai sensi dell'art.27 e art.106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e art.5 comma 3 della L.R. 12 luglio 2011 n.12 e ss.mm.ii., in data 25 novembre 2022 col n. 159347 ;

CONSIDERATO che in data 07 febbraio 2023 stato stipulato l'atto aggiuntivo al contratto d'appalto del 18 agosto 2022, Rep. n. 14265 Registrato a Messina il 10 febbraio 2023 al n.13 Serie 1 per l'importo complessivo di € 2.211.207,92 al netto del ribasso offerto del 39,2232% oltre € 158.458,35 per oneri non soggetti a ribasso, per un totale contrattuale al netto dell'I.V.A., e fatta salva la liquidazione finale, di € 2.369.666,27 duemilionitrecentosessantasei/27, risultando un importo contrattuale incrementato in virtù della P.V.S di € 758.668,47,(€ 2.369.666,27 - € 1.610.997,80) settecentocinquantottomilaseicento sessantotto/47, nonché € 126.019,03 quali economie residue ;

VISTA la perizia di variante e suppletiva approvata in data 07 novembre 2023 col n. 144949, ai sensi dell'art.27 e art.106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e art.5 comma 3 della L.R. 12 luglio 2011 n.12 e ss.mm.ii. con un importo contrattuale in aumento pari a € 136.843,98 (Euro centotrentaseiottocentoquarantatre//98) e per un nuovo importo contrattuale pari a €_2.506.510,25 per lavori al netto del ribasso d'asta comprensivi di € 236.022,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed 1.348.469.07 per somme a disposizione dell'Amm.ne, secondo quanto riportato al Quadro Tecnico Economico allegato, **fino all'importo complessivo di € 3.800.000,00** nelle more della richiesta autorizzazione dell'ulteriore somma di € 54.979,32 esclusivamente per effetto dell'applicazione dall'art.26 del D.L. 17 maggio 2022 n.50;

CONSIDERATO che in data 08 novembre 2023 stato sottoscritto l'atto di sottomissione al contratto d'appalto del 18 agosto 2022, Rep. n. 14265 Registrato a Messina il 10 febbraio 2023 al n.13 Serie 1 per l'importo complessivo di € 2.270.487,71 al netto del ribasso offerto del 39,2232% oltre € 236.022,54 per oneri non soggetti a ribasso, per un totale contrattuale al netto dell'I.V.A., e fatta salva la liquidazione finale, di € 2.506.510,25 (diconsi duemilionicinquecentoseimilacinque centodieci//25), risultando un importo contrattuale incrementato in virtù della P.V.S di € 136.843,98,(€ 2.506.510,25 -€ 2.369.666,27= € 136.843,98)centotrentaseimilaotto centoquarantatre//98) comprensivo della maggiorazione isole del 30% ;

VISTA la documentazione tecnica/contabile trasmessa con nota datata 28 marzo 2024 dal direttore dei Lavori Ing. Santi Maria Cascone, relativa allo stato finale dei *“Lavori di consolidamento del costone e scegliere fronte mare a Gi nostra nell'isola di Stromboli Comune di Lipari(ME)*, redatta dal direttore dei lavori, Prof. Ing.Santi Maria CASCONI e vistata dal R.U.P. geom.MUSCIUMARRA Francesco , costituita da cui rileva che l'ammontare netto dei lavori è pari ad € 2.497.359,89 risultando un credito residuo complessivo dell'Impresa pari ad € 12.481,80

VISTO il quadro tecnico economico dei allegato allo stato finale da cui si rileva che l'importo complessivo del progetto occorrente a dare l'opera compiuta ascende ad € 3.800.000,00 rimanendo all'interno delle somme originariamente finanziate e che di conseguenza l'importo di cui è stato richiesto il finanziamento pari ad € 54.979,32 grazie alle economie ricavate non è più necessario secondo il QTE che così si riassume :

QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE	IMPORTI	
	PARZIALI	TOTALI
A) Importo dei lavori		
A1a) Importo dei lavori	€ 2.200.332,94	
A1b) Importo dei lavori di somma urgenza	€ 61.587,45	
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 235.439,50	
sommano	€ 2.497.359,89	€ 2.497.359,89
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1a) IVA 22% sui lavori	€ 549.419,18	
B2.1) Competenze tecniche per progettazione di fattibilità tecnica economica, definitiva ed esecutiva		
	€ 159.142,09	
B2.1) Competenze tecniche per Direzione Lavori+CSE	€ 148.733,37	
B3) Cassa di previdenza (4% su B2.1+B2.2)	€ 12.315,02	
B4) IVA su competenze tecniche e cassa (22% su B2 e B3)		
	€ 70.441,91	
B5) Per incentivo ex art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 - come da prospetto	€ 28.574,21	

B7) Per indagini geognostiche e studio geologico	€ 37.279,02	
B8) Prove in corso d'opera comprensive di IVA		
B9) Contributo ANAC	€ 600,00	
B10) Imprevisti		
B11) Per spese di pubblicazione e bando di gara		
B12) Oneri accesso a discarica		
B13) Per espropriazioni	€ 43.853,05	
B14) Indennizzo occupazioni temporanee		
B15) Oneri comunali per VINCA	€ 290,00	
B16) caro materiali ed IVA 22%	€ 248.744,74	
	totale somme a disposizione	€ 1.299.392,58
		1.299.392,58 €
sommano importo complessivo		€ 3.796.752,47
	SOMME RESIDUE	3.247,53 €
	TORNANO	€ 3.800.000,00

ATTESO che i predetti documenti sono stati debitamente sottoscritti dal direttore dei lavori e dalla ditta esecutrice;

CHE, l'impresa appaltatrice dei lavori in argomento, ha sottoscritto i documenti contabili senza esplicitare alcuna riserva;

RITENUTO di approvare, in via tecnico-economica, ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016, il quadro tecnico economico da cui si rileva che l'importo complessivo del progetto occorrente a dare l'opera compiuta ascende ad € 3.800.000,00 rimanendo all'interno delle somme originariamente finanziate e che di conseguenza l'importo di cui è stato richiesto il finanziamento pari ad € 54.979,32 grazie alle economie ricavate non è più necessario secondo;

ai sensi della legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato;

DETERMINA

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono qui riportate ed approvate;
2. di dare atto che alla presente procedura è stato assegnato il Cod. CUP: G65F19000810001 e Cod.CIG: 91007039B0;
3. di dare atto, ai sensi dell'art. 42 del Codice e dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 come introdotto dall'art.1, comma 41 della legge 6 novembre 2012, n. 190;
4. di approvare ai sensi dell'art art.106 comma 1 lettera c) D.Lgs 50/2016 il seguente QTE in allegato allo stato finale dei lavori:

QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE

	IMPORTI	
	PARZIALI	TOTALI
A) Importo dei lavori		
A1a) Importo dei lavori	€ 2.200.332,94	
A1b) Importo dei lavori di somma urgenza	€ 61.587,45	
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 235.439,50	
sommano	€ 2.497.359,89	€ 2.497.359,89

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1a) IVA 22% sui lavori	€ 549.419,18	
B2.1) Competenze tecniche per progettazione di fattibilità tecnica economica, definitiva ed esecutiva		
	€ 159.142,09	
B2.1) Competenze tecniche per Direzione Lavori+CSE	€ 148.733,37	
B3) Cassa di previdenza (4% su B2.1+B2.2)	€ 12.315,02	
B4) IVA su competenze tecniche e cassa (22% su B2 e B3)		
	€ 70.441,91	
B5) Per incentivo ex art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 - come da prospetto	€ 28.574,21	
B7) Per indagini geognostiche e studio geologico	€ 37.279,02	
B8) Prove in corso d'opera comprensive di IVA		
B9) Contributo ANAC	€ 600,00	
B10) Imprevisti		
B11) Per spese di pubblicazione e bando di gara		
B12) Oneri accesso a discarica		
B13) Per espropriazioni	€ 43.853,05	
B14) Indennizzo occupazioni temporanee		
B15) Oneri comunali per VINCA	€ 290,00	
B16) caro materiali ed IVA 22%	€ 248.744,74	
totale somme a disposizione	€ 1.299.392,58	€ 1.299.392,58
sommano importo complessivo		€ 3.796.752,47
SOMME RESIDUE		€ 3.247,53
TORNANO		€ 3.800.000,00

da imputare sull'impegno di spesa previsto nel piano ex art.1, comma 3, OCDPC 15 ottobre 2019, n. 608, recante *"Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità nel territorio dell'isola di Stromboli, ricompresa nel Comune di Lipari, in provincia di Messina"*,

- di dare atto che la copertura finanziaria della superiore somma è contenuta nell'impegno di spesa complessivo pari ad € 3.800.000,00 previsto nel piano ex art.1, comma 3 di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile OCDPC 15 ottobre 2019, n. 608, relativamente all'esecuzione in corso dei "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE E SCOGLIERE FRONTE MARE A GINOSTRA NELL'ISOLA DI STROMBOLI DEL COMUNE DI LIPARI (ME)" ;
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente Responsabile del Servizio Ufficio Genio Civile di Messina;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- la presente determina annulla e sostituisce la precedente determina 296 del 04 giugno 2024 mero errore di trascrizione di alcune voci comprese nel Q.T.E. di cui al precedente art. 4 che si approva;

8. di disporre, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, la pubblicazione della presente determina nelle modalità previste dal codice degli appalti sul sito istituzionale del Servizio Ufficio Genio Civile di Messina.

Il Responsabile unico del
procedimento
geom. Francesco MUSCIUMARRA
 FRANCESCO MUSCIUMARRA
REGIONE SICILIANA
FUNZIONARIO DIRETTIVO
01.07.2025 08:23:58 GMT+01:00

Il Dirigente del Servizio
INGEGNERE CAPO
(ing. Santi TROVATO)
 SANTI TROVATO
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
01.07.2025 10:22:44
GMT+02:00