



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Messina

Determina n. 478 del 29 giugno 2026

Progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare (POC) Sicilia 2014-2020 - Asse 2 "Sostenere l'attuazione del green deal europeo", interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico - messa in sicurezza degli alvei fluviali.

Intervento denominato: "ME – Rometta - Torrente Scagliola - Lavori urgenti di ripristino della funzionalità idraulica nel tratto del centro abitato mediante la ricostruzione e consolidamento tratti di arginatura e risagomatura sezione d'alveo".- CUP: G58H23000980006 - CIG: B23E912E35 - cod. Caronte: SI_1_34078.

Stazione appaltante: Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina

Operatore economico: EDILAV S.r.l. sede legale S.S. 114 Km. 9,200 - Mili Moleti - 98131 Messina

R.U.P.: geom. Giovanni Ciatto

Contratto: Rep. GCME n. 08 del 14 marzo 2025, registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina il 20 marzo 2025 cod. ufficio TXH – serie 3 – n. 265.

Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi: Rep. Contratti GCME n. 09 del 31 marzo 2026, registrato a Messina il 29 aprile 2026 – cod. ufficio TXX – serie 3 – n. 347

**DETERMINA DI APPROVAZIONE, LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO
DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1/BIS RELATIVO ALLA LISTA SMALTIMENTI N. 1
SU FATTURA E DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 RELATIVO AL 2° S.A.L.**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

- Visto** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - "Codice dei contratti pubblici", nel seguito "*Codice*";
- Vista** la legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12, di recepimento del "*Codice*";
- Visto** l'art. 122 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 di modifica alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 23 e alla legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12;
- Vista** la delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017: "Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014/2020 (Delibera CIPE n.10/2015)—Accordo di partenariato 2014/2020 (reg. UE n.1303)";
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 244 del 15 giugno 2023, rubricata: "Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Siciliana. Deliberazioni della Giunta regionale n. 594 del 16 dicembre 2022 e n. 616 del 29 dicembre 2022. Procedura scritta n. 6 del 19 gennaio 2023. Riprogrammazione delle risorse degli Assi 1 e 2 del POC Sicilia 2014/2020", con la quale la Giunta regionale ha approvato la riprogrammazione delle risorse degli Assi 1 e 2 del POC Sicilia 2014/2020;
- Vista** la nota 24 novembre 2023, n. 153604 con la quale il Dipartimento Regionale Tecnico (DRT) ha comunicato al Dipartimento della Programmazione l'elenco completo degli interventi di ripristino danni a seguito delle alluvioni nelle provincie di Messina, Siracusa e Trapani individuati e ammissibili allo stanziamento di euro 8.000.000,00, disposto con deliberazione di Giunta regionale n. 244 del 15 giugno 2023, a valere sulle risorse del POC Sicilia 2014/2020 - Asse 2 "Sostenere l'attuazione del green deal europeo", tra cui al n. 1 risulta l'intervento denominato: *ME – ROMETTA - "Torrente Scagliola - Lavori urgenti di ripristino della*

funzionalità idraulica nel tratto del centro abitato mediante la ricostruzione e consolidamento tratti di arginatura e risagomatura sezione d'alveo", importo € 686.700,00;

- Vista** la nota 24 novembre 2023, n. 153734 con la quale il DRT ha comunicato a questo Ufficio l'ammissibilità al finanziamento delle iniziative proposte a valere sulle risorse dell'Asse 2 del POC Sicilia 2014/2020 in esecuzione delle disposizioni di cui alla Deliberazione n. 244/2023, invitando questa struttura all'avvio di tutte le attività tecnico amministrative propedeutiche all'affidamento ed esecuzione dell'intervento: *ME – ROMETTA - "Torrente Scagliola - Lavori urgenti di ripristino della funzionalità idraulica nel tratto del centro abitato mediante la ricostruzione e consolidamento tratti di arginatura e risagomatura sezione d'alveo",* importo € 686.700,00;
- Visto** il decreto 29 settembre 2023, n. 1523, del Dirigente generale del DRT, di conferimento all'ing. Santi Trovato dell'incarico di Dirigente dell'Ufficio Regione del Genio Civile – Servizio di Messina;
- Visti** i decreti del Dirigente generale del DRT 5 ottobre 2023, n. 1569 di approvazione del contratto di lavoro dell'ing. Santi Trovato e 9 gennaio 2026, n. 7 di approvazione dell'atto aggiuntivo al predetto contratto con il quale viene determinata la proroga del termine di scadenza dello stesso al 31 marzo 2026; 3 aprile 2026, n. 554, di approvazione dell'atto aggiuntivo con il quale è differito di tre mesi il termine di scadenza dell'Atto aggiuntivo approvato con il decreto n. 7/2026;
- Visti** i decreti del Dirigente generale del DRT 6 febbraio 2023 n. 169, di nomina del Responsabile unico del procedimento e delle altre figure tecnico-amministrative per la progettazione, l'appalto e l'esecuzione dell'intervento in oggetto e 11 marzo 2025 n. 372, di nomina e sostituzione figure tecniche;
- Visto** il progetto esecutivo dell'intervento: *"ME - Rometta - Torrente Scagliola - Lavori urgenti di ripristino della funzionalità idraulica nel tratto del centro abitato mediante la ricostruzione e consolidamento tratti di arginatura e risagomatura sezione d'alveo",* CUP: G58H23000980006 - cod. Caronte: SI_1_34078, dell'importo complessivo di € 686.700,00, di cui € 508.600,00 per lavori, compresi € 13.228,04 per l'attuazione del piano di sicurezza ed € 178.100,00 per somme a disposizione della Stazione appaltante;
- Visto** il verbale in data 16 febbraio 2024 prot. n. 20822 di Validazione del progetto esecutivo aggiornato ai contenuti del *"Codice"*, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 4, del *"Codice"* dal già Responsabile unico del procedimento in vigore all'epoca della nomina del D.Lgs. n. 50/2016, oggi da intendersi Responsabile unico del progetto ai sensi del *"Codice"*;
- Vista** la nota 14 marzo 2024, n. 33583 con la quale il Dirigente generale del DRT ha autorizzato questo Ufficio ad avviare le procedure di gara;
- Visto** il decreto 18 aprile 2024, n. 535, del Dirigente generale del DRT, con il quale per la realizzazione dell'intervento in oggetto è stata accertata, per l'annualità 2024 la somma di € 675.700,00 e per l'annualità 2025 la somma di € 11.000,00 sul capitolo di entrata 8031 - *"Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali –* cod. E.4.02.01.01.001 – N.F. 27 – V – Capo 18";
- Visto** il D.D. 5 giugno 2024 n. 864, della Ragioneria Generale della Regione Siciliana, di iscrizione in termini di competenza e di cassa, in entrata al Capitolo 8031 e nella spesa al capitolo 684176, la somma di € 2.130.434,45 sull'esercizio finanziario 2024 e di € 38.500,00 sull'esercizio finanziario 2025, tra cui sono comprese le somme accertate per la realizzazione dell'intervento in oggetto con il D.D.G. 535/2024, sopra citato;
- Vista** la Decisione di Contrarre di cui alla determina n. 362 del 20 giugno 2024, con la quale ha avuto inizio la procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) del *"Codice"*;
- Visto** il decreto 30 ottobre 2024, n. 1776, del Dirigente generale del DRT, con il quale a modifica del decreto n. 535/2024, è stata accertata la somma di € 70.000,00 per l'annualità 2024 e la somma di € 616.700,00 per l'annualità 2025, sul Capitolo di entrata 8031;
- Vista** la nota prot. n. 140228 del 18 novembre 2024 ed i prospetti allegati A,B e C in cui è compreso il decreto 30 ottobre 2024 n. 1776, con la quale il DRT chiede di ridurre l'iscrizione nella spesa sul Capitolo 684176 di euro -5.548.523,52 per l'esercizio finanziario 2024 e di incrementare l'iscrizione di € 6.212.453,52 per l'esercizio finanziario 2025 le cui somme sono state accertate in entrata al capitolo 8031;
- Visto** il D.D. 29 novembre 2024 n. 2136 della Ragioneria generale, che ha introdotto negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2025 e

nella relativa ripartizione in capitoli le seguenti variazioni in termini di competenza: in entrata al Capitolo 8031 e nella spesa al capitolo 684176 la somma di euro 5.548.523,52 sull'esercizio finanziario 2024 e di euro 6.212.453,52 sull'esercizio finanziario 2025, e nel quale è annoverato il decreto n. 1776/2024 di accertamento delle somme occorrenti per la realizzazione dell'intervento in oggetto;

- Vista** la determina 21 ottobre 2024, n. 660, di aggiudicazione in via efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del "Codice", dell'appalto: *"ME- Rometta - Torrente Scagliola - Lavori urgenti di ripristino della funzionalità idraulica nel tratto del centro abitato mediante la ricostruzione e consolidamento tratti di arginatura e risagomatura sezione d'alveo"*, CUP: G58H23000980006 - CIG: B23E912E35 - cod. Caronte: SI_1_34078, all'Operatore economico *EDILAV S.r.l.* sede legale S.S. 114 Km. 9,200 - Mili Moleti - 98131 Messina, cod. fiscale , per l'importo netto contrattuale di € 343.606,46, compresi i costi per l'attuazione del piano di sicurezza pari ad € 13.228,04, oltre IVA;
- Visto** il verbale in data 19 novembre 2024 con il quale i lavori sono stati consegnati in via di urgenza e sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), b) e c) – all. II.14, dell'art. 3 – all. II.14 e dell'art. 17, comma 9, del "Codice", all'Operatore economico *EDILAV S.r.l.* sede legale S.S. 114 Km. 9,200 - Mili Moleti - 98131 Messina, cod. fiscale ;
- Visto** il decreto 31 dicembre 2024, n. 2644, del Dirigente generale del DRT, di finanziamento e prenotazione somme sul Capitolo 684176 - "Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma operativo complementare 2014/2020 (POC 2014-2020) per gli interventi di Mitigazione del dissesto Idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali";
- Vista** la determina del RUP 7 febbraio 2025, n. 62, adottata in pari data dal Dirigente del Servizio, di approvazione del quadro tecnico economico post gara;
- Visto** il decreto 12 febbraio 2025, n. 200, del Dirigente generale del DRT, con il quale sono state annullate le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del decreto n. 2644/2024, sopracitato, è stata accertata un'economia di € 164.993,54 e ridotta l'entrata sul capitolo 8031 dell'importo di € 164.993,54;
- Visto** il contratto Rep. GCME n. 08 del 14 marzo 2025, registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina il 20 marzo 2025, cod. ufficio TXH – serie 3 – n. 265, stipulato tra l'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina e l'Operatore economico *EDILAV S.r.l.* sede legale S.S. 114 Km. 9,200 - Mili Moleti - 98131 Messina, cod. fiscale , per l'importo di € 343.606,46 (compresi oneri per la sicurezza e costi per la manodopera), oltre IVA;
- Visto** il decreto 13 maggio 2025, n. 758, del Dirigente generale del DRT, di approvazione contratto e impegno somme, con il quale è stato disposto l'impegno di € 419.609,88 sul Capitolo di spesa 684176 -Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma operativo complementare 2014/2020 (POC 2014-2020) per gli interventi di Mitigazione del dissesto Idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali" - del Bilancio della Regione Siciliana, per l'esercizio finanziario 2025;
- Visto** il quadro tecnico economico dell'intervento approvato dal Dirigente generale del DRT con decreto n. 758/2025, dell'importo complessivo di € 521.706,46, come di seguito distinto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEI LAVORI			
A	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione del piano di sicurezza)	€ 508.600,00	
A1	Importo lavori a misura	€ 495.371,96	
A2	Importo per l'attuazione del piano di sicurezza	€ 13.228,04	
A	Somma l'importo per l'esecuzione dei lavori (comprensivo dell'importo per l'attuazione del piano di sicurezza)	€ 508.600,00	
A3	Costo della manodopera	€ 86.033,90	
A4	Importo lavori a base d'asta	€ 495.371,96	
A5	Importo ribasso d'asta del 33,307%	€ 164.993,54	
A6	Importo netto dei lavori (A4 - A5)	€ 330.378,42	
A2	Importo per l'attuazione del piano di sicurezza	€ 13.228,04	
A7	Importo netto contrattuale (comprensivo dei costi per l'attuazione del piano di sicurezza)	€ 343.606,46	€ 343.606,46
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE per:		
B1	IVA (22% su A7)	€ 75.593,42	
B2	Funzioni tecniche, comma 3 art. 45 D. Lgs 36/2023:80% del 2% di € 508.600,00	€ 8.137,60	

B3	Contributo a favore dell'ANAC	€	410,00	
B4	Spese di trasferte per vigilanza, personale tecnico addetto alla D. LL., art. 41, comma 10 D. Lgs 36/2023 < dell'1%	€	4.696,00	
B5	Spese materiale a supporto della D.LL., art. 41, comma 10 D. Lgs 36/2023 < dell'1%	€	300,00	
B6	Spese assicurazione dei dipendenti della P.A. incaricati della progettazione ed esecuzione dei lavori, art. 2 comma 4 D.Lgs. 36/2023	€	3.000,00	
B7	Oneri caratterizzazione terre (compresa IVA)	€	5.068,58	
B8	Oneri di conferimento a discarica	€	30.034,40	
B9	Imprevisti, art. 5, comma 2, allegato I.7 D.Lgs. 36/2023, circa il 10 %	€	50.860,00	
Somme a disposizione della Stazione appaltante		€	178.100,00	€ 178.100,00
Importo complessivo				€ 521.706,46

- Vista** la determina del RUP 26 maggio 2025, n. 299, adottata in pari data dal Dirigente del Servizio, di approvazione, liquidazione e autorizzazione al pagamento del Certificato di Pagamento n. 1, relativo al 1° S.A.L. e del contributo A.N.A.C.;
- Visto** il decreto 26 maggio 2025, n. 901, del Dirigente del Servizio, di liquidazione e autorizzazione al pagamento della fattura elettronica 14 maggio 2025, n. 11/PA, emessa dall'Operatore economico *EDILAV S.r.l.* per il pagamento del Certificato di Pagamento n. 1, relativo al S.A.L. n. 1 e del contributo A.N.A.C.;
- Visto** il decreto 13 novembre 2025, n. 2040, di modifica dell'accertamento delle somme occorrenti alla realizzazione dell'intervento in oggetto, con il quale: è stato ridotto della somma di € 188.255,93 l'accertamento in entrata 25405/2025, assunto con il decreto 18 aprile 2024, n. 535; è stato ridotto della somma di € 86.159,35 l'impegno n. 17/2025, assunto con il decreto 13 maggio 2025, n. 758; è stata eliminata la prenotazione della somma di € 102.096,58 sul Capitolo di spesa 684176, impegno n. 18/2025, assunta con il decreto 13 maggio 2025, n. 758; è stata accertata sul Capitolo di entrata 8031 la somma di € 188.255,93 per l'anno 2026;
- Visto** il D.D. 10 dicembre 2025, n. 2620, in cui è annoverato il decreto n. 2040/2025 di accertamento delle somme occorrenti per la realizzazione dell'intervento in oggetto, con il quale il Ragioniere generale della Regione Siciliana ha introdotto negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2026 e nella relativa ripartizione in capitoli le seguenti variazioni in termini di competenza: in entrata al Capitolo 8031 e nella spesa al capitolo 684176 la somma di euro 469.735,39 sugli esercizi finanziari 2025 e 2026;
- Visto** Il verbale di sospensione dei lavori n. 1 in data 20 marzo 2025 e l'allegata autorizzazione con la quale questo RUP, a seguito della segnalazione del Sindaco di Rometta del 13 marzo 2025, prot. n. 3147, riguardante i danni provocati nel torrente Scagliola dalle intense e persistenti piogge del mese di febbraio, in corrispondenza e in prossimità, a valle e a monte, dell'attraversamento della S.S. 113 (fondo alveo, scalzamento al piede di un tratto del muro d'argine presente in sx idraulica a monte del citato attraversamento) e alla conseguente richiesta, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, di intervenire al fine di scongiurare che ulteriori intense piogge potessero provocare il sifonamento del suddetto muro d'argine; ha autorizzato il Direttore dei lavori a redigere, ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. c) p.to 2) del "*Codice*", la perizia di variante per i danni segnalati dal Sindaco;
- Visto** Il verbale di ripresa parziale dei lavori n. 1 in data 24 marzo 2025, con il quale il Direttore dei lavori dispone la ripresa dei lavori solo ai fini del ripristino della condotta idrica del condominio "Lo Scirocco", della realizzazione della recinzione metallica lungo i muri d'argine ricostruiti, in dx e sx idraulica, a valle del Corso della Libertà, della realizzazione della pavimentazione stradale a ridosso del muro d'argine i dx idraulica; assegnando gg. 7 per la loro ultimazione, che pertanto doveva avvenire entro il 31 marzo 2025;
- Visto** Il verbale di sospensione dei lavori n. 2 in data 31 marzo 2025, con quale il Direttore dei lavori ordina all'Impresa appaltatrice di sospendere i lavori e di riprenderli quando le condizioni meteo consentono l'esecuzione, in sicurezza, delle opere in variante ed in ogni caso non prima dell'avvenuta conclusione dell'iter tecnico-amministrativo di approvazione della perizia di variante;
- Vista** la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. c) p.to 2) del "*Codice*" e dell'art. 5, comma 2, dell'allegato II.14 al "*Codice*", dell'importo complessivo

di € 521.706,46, rimasto invariato rispetto all'importo finanziato con decreto del Dirigente generale del DRT n. 758/2025, come di seguito distinto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE				
A	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione del piano di sicurezza)	€	594.151,67	
A1	Importo lavori a misura	€	578.041,76	
A2	Importo per l'attuazione del piano di sicurezza	€	16.109,91	
A	Somma l'importo per l'esecuzione dei lavori (comprensivo dell'importo per l'attuazione del piano di sicurezza)	€	594.151,67	
A3	Costo della manodopera	€	116.469,09	
A4	Importo lavori a base d'asta	€	578.041,76	
A5	Importo ribasso d'asta del 33,307%	€	192.528,37	
A6	Importo netto dei lavori (A4 - A5)	€	385.513,39	
A2	Importo per l'attuazione del piano di sicurezza	€	16.109,91	
A7	Importo netto contrattuale (comprensivo dei costi per l'attuazione del piano di sicurezza)	€	401.623,30	€ 401.623,30
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE per:			
B1	IVA (22% su A7)	€	88.357,13	
B2	Funzioni tecniche, comma 3 art. 45 D. Lgs 36/2023:80% del 2% di € 508.600,00	€	8.137,60	
B3	Contributo a favore dell'ANAC	€	410,00	
B4	Spese di trasferte per vigilanza, personale tecnico addetto alla D. LL., art. 41, comma 10 D. Lgs 36/2023 < dell'1%	€	4.696,00	
B5	Spese materiale a supporto della D.LL., art. 41, comma 10 D. Lgs 36/2023 < dell'1%	€	300,00	
B6	Spese assicurazione dei dipendenti della P.A. incaricati della progettazione ed esecuzione dei lavori, art. 2 comma 4 D.Lgs. 36/2023	€	3.000,00	
B7	Oneri caratterizzazione terre (compresa IVA)	€	5.068,58	
B8	Oneri di conferimento a discarica	€	10.113,85	
B9	Imprevisti, art. 5, comma 2, allegato I.7 D.Lgs. 36/2023, circa il 10 %	€	0,00	
	Somme a disposizione della Stazione appaltante	€	120.083,16	€ 120.083,16
	Importo complessivo finanziato	€		€ 521.706,46

- Vista** la determina del RUP 2 febbraio 2026, n. 46, adottata in pari data dal Dirigente del Servizio, di approvazione della perizia di variante e suppletiva, dei nuovi prezzi, dello Schema di Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi e del nuovo quadro tecnico economico;
- Visto** il decreto 19 marzo 2026, n. 475, con il quale il Dirigente generale del DRT nomina il geom. Giovanni Ciatto, Funzionario direttivo dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina, Direttore dei lavori in sostituzione del geom. Giacomo Amico, in pensione dal 1° febbraio 2025;
- Visto** l'Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi Rep. Contratti GCME n. 09 del 31 marzo 2026, registrato a Messina il 29 aprile 2026 – cod. ufficio TXX – serie 3 – n. 347, stipulato tra l'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina e l'Operatore economico EDILAV S.r.l. sede legale S.S. 114 Km. 9,200 - Mili Moleti - 98131 Messina, cod. fiscale , per l'importo di € 58.016,84, oltre IVA;
- Vista** la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1, recante: “Legge di stabilità regionale per il triennio 2026/2028”;
- Vista** la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2, recante: “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028”;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 13 del 12 gennaio 2026, recante: “Legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”;
- Visto** Il verbale di ripresa dei lavori n. 2 in data 15 giugno 2026, con il quale il Direttore dei lavori

subentrante, geom. Giovanni Ciatto, considerato che la sopraggiunta stagione estiva consente di operare in alveo in sicurezza, dispone all'impresa *EDILAV S.r.l.* la ripresa dei lavori la cui ultimazione deve avvenire entro il 5 settembre 2026;

- Vista** la lista smaltimenti su fattura n. 1, redatta in data del 22 dicembre 2025 dal Direttore dei lavori pro-tempore, geom. Giacomo Amico, dell'importo complessivo di € 9.230,31, di cui € 7.565,83 per oneri di caratterizzazione e smaltimento rifiuti ed € 1.664,48 per IVA al 22%;
- Visto** il Certificato di Pagamento n. 1/bis di € 9.230,31, di cui € 7.565,83 credito dell'impresa ed € 1.664,48 per IVA al 22%, relativo alla lista smaltimenti su fattura n. 1, emesso in data 8 aprile 2026 dal Direttore dei lavori subentrante, geom. Giovanni Ciatto;
- Visti** gli atti di contabilità relativi al 2° SAL a tutto il 31 marzo 2025;
- Visto** Il 2° SAL emesso in data 29 maggio 2026 dal Direttore dei lavori subentrante, geom. Giovanni Ciatto, da cui risulta che l'importo al netto del ribasso d'asta e compresi gli oneri per la sicurezza, ammonta ad € 304.404,12;
- Visto** il Certificato di Pagamento n. 2 di € 36.475,63, emesso in data 4 giugno 2026 dal Direttore dei lavori subentrante, geom. Giovanni Ciatto, per il pagamento della rata n. 2 relativa al 2° SAL, di cui € 29.898,06 credito dell'impresa e € 6.577,57 per IVA al 22%;
- Vista** la fattura elettronica 15 giugno 2026, n. 12/PA dell'importo di € 9.230,31, di cui € 7.565,83 per imponibile ed € 1.664,48 per IVA esposta, emessa dall'Operatore economico *EDILAV S.r.l.*, sede legale S.S. 114 Km. 9,200 - Mili Moleti - 98131 Messina, cod. Fiscale , per il pagamento del Certificato di Pagamento n. 1/bis;
- Vista** la fattura elettronica 15 giugno 2026, n. 13/PA dell'importo complessivo di € 36.475,63, di cui € 29.898,06 per imponibile ed € 6.577,57 per IVA esposta, emessa dall'Operatore economico *EDILAV S.r.l.*, sede legale S.S. 114 Km. 9,200 - Mili Moleti - 98131 Messina, cod. fiscale , per il pagamento del Certificato di Pagamento n. 2, nella quale si rileva la data di emissione del Certificato di Pagamento errata;
- Vista** la nota di credito 23 giugno 2026, n. 5/NC dell'importo di € 36.475,63, di cui € 29.898,06 per imponibile ed € 6.577,57 per IVA esposta, di storno totale della sopracitata fattura 15 giugno 2026, n. 13/PA, emessa dall'Operatore economico *EDILAV S.r.l.*, sede legale S.S. 114 Km. 9,200 - Mili Moleti - 98131 Messina, cod. fiscale ;
- Vista** la fattura elettronica 23 giugno 2026, n. 15/PA, dell'importo di € 36.475,63, di cui € 29.898,06 per imponibile ed € 6.577,57 per IVA esposta, emessa dall'Operatore economico *EDILAV S.r.l.*, sede legale S.S. 114 Km. 9,200 - Mili Moleti - 98131 Messina, cod. fiscale , per il pagamento del Certificato di Pagamento n. 2;
- Ritenuto** di dover approvare, liquidare e autorizzare il pagamento del Certificato di Pagamento n. 1/bis di € 9.230,31, di cui € 7.565,83 credito dell'impresa ed € 1.664,48 per IVA al 22%, relativo alla lista smaltimenti su fattura n. 1;
- Ritenuto** di dover approvare, liquidare e autorizzare il pagamento del Certificato di Pagamento n. 2 di € 36.475,63, di cui € 29.898,06 credito dell'impresa e € 6.577,57 per IVA al 22%, relativo al 2° SAL,
- Considerato** che l'Operatore economico *EDILAV S.r.l.*, cod. fiscale , non ha costituito garanzia fidejussoria per l'anticipazione contrattuale prevista dall'art. 125 del "Codice" e dall'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- Considerato** che non sono stati notificati a questo Ufficio atti di cessione di credito sequestri o comunque impeditivi al libero pagamento del credito spettante all'Operatore economico *EDILAV S.r.l.*, sede legale S.S. 114 Km. 9,200 - Mili Moleti - 98131 Messina, cod. fiscale ;
- Considerato** che, nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi all'art. 3 della legge 136/2010, l'Operatore economico *EDILAV S.r.l.*, cod. fiscale , come desumibile dal contratto e dalla dichiarazione prodotta in data 23 giugno 2026, per tutte le transazioni relative all'appalto in oggetto, si avvarrà del conto corrente avente i seguenti dati identificativi:
- Istituto bancario: – Agenzia di
 - Intestatario del conto: *EDILAV S.r.l.* - codice fiscale
 - IBAN:

Persona delegata ad operare sul conto: L'Avalli Antonino nato il _____ a _____ ed ivi
residente in via _____, _____, cod. fiscale _____;

- Visto** il DURC prot. INAIL_54335790 – Data richiesta 28 maggio 2026 - Scadenza validità 25 settembre 2026, dal quale si evince che l'Operatore economico *EDILAV S.r.l.*, cod. fiscale _____, risulta essere in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;
- Vista** la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni previste dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, disposizione che si applica a far data dal 1° marzo 2018 ai pagamenti di somme di importo superiore a cinquemila euro (per effetto delle modifiche introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205): identificativo univoco richiesta 202600006028607 del 22 giugno 2026 (fattura 15 giugno 2026, n. 12/PA) e identificativo univoco richiesta 202600006225976 del 25 giugno 2026 (fattura 23 giugno 2026, n. 15/PA), da cui si rileva che l'Operatore economico *EDILAV S.r.l.*, cod. fiscale _____, è "*Soggetto non inadempiente*";
- Considerato** che per il pagamento delle somme occorrenti per l'esecuzione dell'intervento di che trattasi, con decreto 11 giugno 2026, n. 982, del Dirigente generale del DRT, è stata approvata la perizia di variante e suppletiva e disposto l'impegno di € 167.053,75, in favore dell'Operatore economico o *EDILAV S.r.l.* - cod. fiscale _____, sul Capitolo di spesa 684176 - "*Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma operativo complementare 2014/2020 (POC 2014-2020) per gli interventi di Mitigazione del dissesto Idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali*", del Bilancio della Regione Siciliana – cod. finanziario U.2.02.01.09.014 – N.F. 27 – V, per l'esercizio finanziario 2026;
- Dato atto** ai sensi all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 16 del "*Codice*", nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;
- Rilevato** che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica - amministrativa;
- Dato atto** che tutti i documenti e atti menzionati nella presente proposta, sebbene non materialmente allegati, ne fanno parte integrante ed essenziale e sono comunque accessibili e/o visionabili, nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., unitamente al presente atto, presso gli uffici competenti.

DETERMINA

- le premesse sono parte integrante del presente provvedimento e qui si intendono riportate e trascritte;
- di approvare la lista smaltimenti su fattura n. 1 del 22 dicembre 2025 e il Certificato di Pagamento n. 1/bis, dell'importo complessivo di € 9.230,31, di cui € 7.565,83 quale rimborso spettante all'impresa ed € 1.664,48 per IVA al 22%, dell'intervento: "*ME- Rometta - Torrente Scagliola - Lavori urgenti di ripristino della funzionalità idraulica nel tratto del centro abitato mediante la ricostruzione e consolidamento tratti di arginatura e risagomatura sezione d'alveo*", CUP: G58H23000980006 - CIG: B23E912E35 - cod. Caronte: SI_1_34078;
- di approvare gli atti di contabilità relativi al 2° SAL e il Certificato di Pagamento n. 2 di € 36.475,63, per il pagamento della 2ª rata, di cui € 29.898,06 credito dell'impresa e € 6.577,57 per IVA al 22%, dell'intervento denominato: "*ME- Rometta - Torrente Scagliola - Lavori urgenti di ripristino della funzionalità idraulica nel tratto del centro abitato mediante la ricostruzione e consolidamento tratti di arginatura e risagomatura sezione d'alveo*", CUP: G58H23000980006 - CIG: B23E912E35 - cod. Caronte: SI_1_34078;
- di liquidare e autorizzare la spesa complessiva di € 45.705,94 (euro quarantacinquemilasettecentocinque/94), da imputare sul Capitolo di spesa 684176 - "*Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma operativo complementare 2014/2020 (POC 2014-2020) per gli interventi di Mitigazione del dissesto Idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali*", del Bilancio della Regione Siciliana, per i seguenti pagamenti:
 - € 9.230,31 per il pagamento del Certificato di Pagamento n. 1/bis;
 - € 36.475,63 per il pagamento del Certificato di Pagamento n. 2;
- che la copertura finanziaria delle superiori somme è data dal decreto 11 giugno 2026, n. 982, del Dirigente generale del DRT, con il quale è stata approvata la perizia di variante e suppletiva e disposto l'impegno di € 167.053,75 in favore dell'Operatore economico o *EDILAV S.r.l.* - cod. fiscale _____, sul Capitolo di

spesa 684176 - “Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma operativo complementare 2014/2020 (POC 2014-2020) per gli interventi di Mitigazione del dissesto Idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali”, del Bilancio della Regione Siciliana – cod. finanziario U.2.02.01.09.014 – N.F. 27 – V, per l'esercizio finanziario 2026;

- ai sensi dell'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, la pubblicazione della presente determina nel sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina.

Il proponente
Il Responsabile unico del progetto
geom. Giovanni Ciatto

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la proposta di determinazione del Responsabile unico del progetto;

Preso atto e fatta propria la proposta formulata dal RUP per l'adozione della presente determinazione;

Dato atto ai sensi all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 16 del “Codice”, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento.

ADOTTA

la superiore Determinazione, che qui si intende trascritta ed integralmente riportata, ad oggetto: *approvazione, liquidazione e autorizzazione al pagamento del Certificato di Pagamento n. 1/bis, relativo alla lista smaltimenti su fattura n. 1, dell'importo di € 9.230,31, di cui € 7.565,83 quale rimborso spettante all'impresa ed € 1.664,48 per IVA al 22%, e del Certificato di Pagamento n. 2, relativo al 2° S.A.L., dell'importo di € 36.475,63, di cui € 29.898,06 credito dell'impresa e € 6.577,57 per IVA al 22%, relativi all'intervento denominato: “ME- Rometta - Torrente Scagliola - Lavori urgenti di ripristino della funzionalità idraulica nel tratto del centro abitato mediante la ricostruzione e consolidamento tratti di arginatura e risagomatura sezione d'alveo”, CUP: G58H23000980006 - CIG: B23E912E35 - cod. Caronte: SI_1_34078;*

DISPONE

la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina.

Il Dirigente del Servizio
L'ingegnere Capo
Santi Trovato