

**UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO - PRESIDENTE DELLA REGIONE****O.C.D.P.C. n. 853 del 24.01.2022**

“Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani”

Piano interventi approvati di cui all'articolo 1, commi 3 e 5, lettere a) e b), dell'O.C.D.P.C. n. 853/2022 (articolo 25, comma 2, lettere a, b) del decreto legislativo n. 1/2018

Comune di **Cassaro** (SR) – Impegno, liquidazione e pagamento - Stato finale dei lavori, Oneri di conferimento a discarica, competenze tecniche esterne

“Intervento di somma urgenza per il ripristino del tracciato dell'ex ferrovia all'interno della R.N.O. di Pantalica a seguito del crollo dell'attraversamento in C.da S.Nicola causato dagli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio comunale nel mese di ottobre 2021” nel Comune di Cassaro (SR) - COD. 853/SR.082, Importo € 238.000,00 - CUP: C27H21007730001 - CIG: B4AC7193EF

IL PREPOSTO**DISPOSIZIONE N. 555 del 29/07/2026**

* * *

Visto il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 *“Codice della Protezione civile”*;

Visto l'art. 107 (funzioni mantenute allo Stato) del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vistala Legge Regionale n. 10 del 15 maggio 2000 *“Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana”*;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.P.Reg. del 14 giugno 2016 n. 12 concernente *“Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19 del 16 dicembre 2008”* Modifica del Decreto del Presidente della Regione del 18 gennaio 2013 n. 6 e ss. mm. ii;

Visto il D.P. Reg. n. 720 del 17 febbraio 2025 con il quale il Presidente della Regione Siciliana. in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 36 del 14 febbraio 2025, ha conferito all'ing. Salvatore Cocina, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;

Vista la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021 con la quale é stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani;

Vista la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.12.2022 con la quale viene prorogato di 12 mesi lo stato di emergenza deliberato con DPCM 29.12.2021;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 24 gennaio 2022, n. 853 recante *“Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani”* ed in particolare l'art.1 della sopracitata Ordinanza n. 853 (Piano degli interventi);

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Presidente della Regione Siciliana è nominato Commissario delegato.

2. *Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, di cui al comma 1, che operano a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

Vista la Disposizione n° 1 del 07/02/2022 con la quale il Commissario Delegato - Presidente della Regione si avvale del Dipartimento regionale della Protezione Civile quale Ufficio Commissariale, struttura di supporto, per tutta l'attività e per tutti gli atti di natura tecnico-amministrativa-contabile e individua, quale sede del Commissario Delegato, ad ogni effetto di legge, il Dipartimento regionale della Protezione civile, ubicato in via G. Abela, 5 Palermo e nomina il Dirigente Generale del DRPC Sicilia soggetto preposto alla direzione della Struttura ed esercita tutte le attribuzioni gestionali di natura, tecnica, amministrativa, finanziaria e contabile, assumendone la relativa responsabilità, operando sulla contabilità speciale all'uopo istituita ai sensi dell'art. 9 dell'OCDPC n. 853/2022, e alla tempestiva adozione degli atti relativi alla rendicontazione delle somme.

Vista l'OCDPC 853/2022 e in particolare l'art. 9, comma 2, che prevede l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario Delegato;

Vista la nota prot. n. 9599 del 28.02.2022 con la quale il Commissario delegato ha chiesto l'apertura di una contabilità speciale presso la Tesoreria di Palermo (515) come previsto dall'art. 9 comma 2 dell'OCDPC 853/2022;

Vista la nota MEF-RGS 33428 del 03.03.2022 che autorizza l'apertura della contabilità speciale n. 6334 intestata a "PRES.R.SICILIA C.D.O.853-22";

Vista la Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" per la parte ancora vigente;

Visto il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13 "Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n°12";

Viste le circolari del Dipartimento Regionale Tecnico n. 86313/DRT del 04.05.2016 di applicazione del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e n. 113312/DRT del 26.5.2017 recante "Prime indicazioni applicative al D. Lgs. n. 56/2017";

Visto l'art.24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 "Modifiche alla legge regionale 12.7.2011. n°12 per effetto dell'entrata in vigore del d. lgs. 18.4.2016, n. 50;

Vista la legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata sulla G.U. n. 147 del 25 giugno "Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici";

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii., per le parti ancora applicabili;

Visto il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Vista la L.R. 12/11/2023, n. 12 "Recepimento del Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni Varie";

Visto l'art. 9 dell'OCDPC 853/2022 del 24.01.2022;

Vista la nota prot. n. 6899 del 10/02/2022 con la quale, al fine di predisporre il piano degli interventi ex art. 1 c. 3, quest'Ufficio ha chiesto ai Comuni interessati dagli eventi meteo in parola la ricognizione complessiva dei danni e degli interventi necessari;

Vista la nota del 13.05.2021, assunta al protocollo di questo DRPC Sicilia al n. 21537 del 16.05.2021 con la quale il Comune di Cassaro (SR) ha trasmesso richiesta di contributo inerente, tra gli altri, all'intervento denominato "Intervento di somma urgenza per il ripristino del tracciato dell'ex ferrovia all'interno della R.N.O di Pantalica a seguito del crollo dell'attraversamento in C.da S.Nicola causato dagli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio comunale nel mese di ottobre 2021" nel Comune di Cassaro (SR), per l'importo di € 238.000,00;

Vista la nota prot. 19759/DG/DRPC Sicilia dell'11.05.2023 con la quale il DRPC ha trasmesso al DPC il piano degli interventi di cui all'art. 1, commi 3 e 5, dell'O.C.D.P.C. n. 853/2022, per l'approvazione tra l'altro degli interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettera b) del D.lgs n. 1/2018, classificati con priorità 1, in cui rientra l'intervento di cui alla presente disposizione;

Vista la nota n. 32400 del 26.06.2023, assunta al prot. del DRPC al n. 27748 del 27.06.2023, con la quale il Dipartimento della Protezione civile ha approvato con prescrizioni il Piano degli interventi urgenti predisposto dal Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 commi 3 e 5, dell'O.C.D.P.C. 853/2022, richiedendo integrazioni per l'intervento in parola inserito in lettera b), priorità 1;

Vista la nota prot. n. 3247 del 18.07.2023, assunta al protocollo di questo DRPC Sicilia al n. 31415 del 19.07.2023, con la quale il Comune di Cassaro (SR) ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con nota DPC n. 32400 del 26.06.2023, necessaria ai fini dell'approvazione da parte del DPC degli interventi in parola;

Vista la nota prot. 38968/DG/DRPC Sicilia dell'11.09.2023 con la quale il Commissario Delegato, a seguito dell'acquisizione della documentazione integrativa da parte dei Comuni, ha trasmesso al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile il piano degli interventi urgenti redatto ai sensi dell'art. 1 commi 3 e 5, in riscontro alla nota DPC n. 32400 del 26.06.2023, per l'approvazione così come disposto dal comma 5 del medesimo articolo;

Vista la nota n. 53928 del 24.10.2023, assunta al prot. del DRPC al n. 46616 del 25.10.2023, con la quale il Dipartimento della Protezione civile ha approvato il Piano degli interventi urgenti predisposto dal Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 commi 3 e 5, dell'O.C.D.P.C. 853/2022, in cui è inserito l'intervento denominato **COD. 853/SR.082** *"Intervento di somma urgenza per il ripristino del tracciato dell'ex ferrovia all'interno della R.N.O di Pantalica a seguito del crollo dell'attraversamento in C.da S.Nicola causato dagli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio comunale nel mese di ottobre 2021"* nel Comune di Cassaro (SR), per un importo di € 238.000,00 (euro duecentotrentottomila/00);

Vista la Disposizione n. 928 del 29/11/2023, con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia, in qualità di Preposto all'Ufficio del Commissario Delegato della OCDPC n.853/2022, ha nominato il Sindaco del Comune di Cassaro (SR) quale Soggetto Attuatore dell'intervento in parola;

Vista l'individuazione dell'intervento **Cod. 853/SR.082** con il **CUP: C27H21007730001**;

Vista la nota prot. n. 52587/S.15/DRPC Sicilia del 30/11/2023, con la quale il Dirigente del Servizio S.15 per la provincia di Siracusa, oltre ad aver notificato al Comune di Cassaro (SR) la succitata Disposizione n. 928 del 29/11/2023, ha richiesto la trasmissione della documentazione giustificativa inerente alle spese sostenute per l'intervento in argomento;

Vista la nota prot. n. 6038 del 27.11.2025, assunte al protocollo di questo DRPC Sicilia, rispettivamente, al n. 53737 del 28.11.2025, con la quale il Comune di Cassaro (SR), ha trasmesso una prima parte degli atti giustificativi relativi allo Stato finale dei lavori, agli oneri di conferimento a discarica, ai servizi di progettazione esecutiva e direzione dei lavori, ai servizi di progettazione strutturale e ai servizi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

Vista la nota prot. n. 55614/S.15/DRPC Sicilia del 10.12.2024, con la quale il Servizio regionale di protezione civile S.15 per la provincia di Siracusa ha chiesto al Comune di Cassaro (SR) la trasmissione di un'integrazione documentale;

Viste la nota prot. n. 6321 del 11.12.2025, la nota PEC del 12.12.2025 e la nota prot. n.6549 del 23.12.2025, assunte al protocollo del DRPC Sicilia al n. 56044 del 12.12.2025, al n. 56242 del 12.12.2025 e al n.57832 del 23.12.2025, con le quali il Comune di Cassaro (SR) ha completato la trasmissione degli atti giustificativi di spesa relativi all'intervento in parola;

Vista l'attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'intervento effettuato **Cod. 853/SR.082** e gli eventi in argomento;

Vista la Determinazione n.15 del 01.12.2022, con la quale il Sindaco del Comune di Cassaro (SR) ha nominato il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Cassaro, arch. Luigi Minozzi, quale Responsabile Unico del Progetto dell'intervento in parola;

Vista l'individuazione dell'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura finalizzati alla progettazione e alla direzione lavori con il **CIG: B092AECF61**;

Visto il Documento di stipula riferito alla trattativa n. 4106038 conseguita su *acquistinretepa*, relativo all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, per l'importo di € 27.300,00, oltre IVA e oneri previdenziali, nei confronti dell'ing. Vito Gambilonghi, con sede dello studio professionale in via Falisano n.2, Buccheri (SR), C.F. GMBVTI68B28Z133T, P.IVA 01311360893;

Visto il Disciplinare per il conferimento dell'incarico dei servizi di ingegneria e architettura finalizzati alla progettazione esecutiva, alla direzione dei lavori e alla misura, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione per i lavori in oggetto, stipulato tra l'Amministrazione Comunale di Cassaro e l'ing. Vito Gambilonghi, con sede dello studio professionale in via Falisano n.2, Buccheri (SR), C.F. GMBVTI68B28Z133T, P.IVA 01311360893, accettato dal professionista in data 04.03.2024;

Vista la dichiarazione sostitutiva del 04.03.2024, ai sensi dell'art.46 del D.P.R. n.445/2000, resa dal professionista ing. Vito Gambilonghi, con sede dello studio professionale in via Falisano n.2, Buccheri (SR), C.F. GMBVTI68B28Z133T, P.IVA 01311360893, ai fini di autocertificazione antimafia (art. 88 co. 4-bis e art 89 del D.Lgs. 159/2011);

Visto l'atto sottoscritto in data 04.03.2024, con il, tenuto conto della necessità di produrre celermente tutti i documenti, le indagini e le relazioni specialistiche necessarie ad ottenere i nulla-osta da parte degli Enti preposti ad autorizzare i lavori in oggetto, il RUP ha delegato l'ing Vito Gambilonghi a procedere alla nomina di un tecnico abilitato per i servizi di stesura della Relazione geotecnica e delle relative indagini;

Vista la relazione prot. n. 6529 del 23.12.2025, con la quale il RUP dell'intervento in parola ha chiarito che la succitata stipula n. 4106038 del 29.02.2024 conseguita su *acquistinretepa*, è relativa ai servizi di ingegneria e architettura finalizzati a "*Servizi di redazione progetto: Relazione, elaborati grafici, particolari costruttivi, planimetrie, QTE, capitolati, schema di contratto, rilievo, relazione paesaggistica, Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, contabilità lavori. Direzione dei Lavori. Redazione Certificato di Regolare Esecuzione, Indagini e Relazioni specialistiche*" e che sulla base del sopracitato atto di delega del 04.03.2024, l'ing. Vito Gambilonghi, nel merito delle "*relazioni specialistiche*" propedeutiche alla progettazione, ha incaricato un tecnico geologo per la redazione dello studio geologico, dott. geol. Giuseppe Peluso, con sede dello studio professionale in via San Sebastiano n.18, Palazzolo Acreide (SR), P.IVA 01263270892, e un tecnico esperto per la redazione della relazione idrologica/idraulica, ing. Salvatore Sipala, con sede dello studio professionale in via C. Alberto n.50, Palazzolo Acreide (SR), P.IVA 01365630894;

Vista l'individuazione dell'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura finalizzati alla progettazione strutturale dell'intervento in parola con il **CIG: B092AECF61**;

Visto il contratto di collaborazione stipulato in data 11.07.2024, tra l'ing. Vito Gambilonghi, con sede dello studio professionale in via Falisano n.2, Buccheri (SR), C.F. [REDACTED], P.IVA 01311360893, ed il dott. geol. Giuseppe Peluso, con sede dello studio professionale in via San Sebastiano n.18, Palazzolo Acreide (SR), P.IVA 01263270892, relativamente all'espletamento dei servizi finalizzati alla redazione della relazione geologica, della relazione geotecnica e delle relative indagini propedeutiche alla progettazione dell'intervento in parola, per l'importo di € 7.212,00, comprensivo di IVA e oneri previdenziali;

Visto il contratto di collaborazione stipulato in data 11.07.2024, tra l'ing. Vito Gambilonghi, con sede dello studio professionale in via Falisano n.2, Buccheri (SR), C.F. [REDACTED], P.IVA 01311360893, ed l'ing. Salvatore Sipala, con sede dello studio professionale in via C. Alberto n.50, Palazzolo Acreide (SR), P.IVA 01365630894, relativamente all'espletamento dei servizi finalizzati alla redazione della relazione idrologica e della relazione idraulica propedeutiche alla progettazione dell'intervento in parola, , per l'importo di € 3.000,00, comprensivo di IVA e oneri previdenziali;

Visto il Documento di stipula riferito alla trattativa n. 4087529 conseguita su *acquistinretepa*, relativo all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, per l'importo di € 5.000,00, oltre IVA e oneri previdenziali, nei confronti della società "SFENGINEERING SRLS", con sede dello studio professionale in via Raffaele Lanza n.15, Siracusa (SR), P.IVA 01950170892;

Visto il Disciplinare per il conferimento dell'incarico dei servizi di ingegneria e architettura finalizzati alla redazione della progettazione strutturale, per i lavori in oggetto, stipulato tra l'Amministrazione Comunale di Cassaro e l'ing. Sebastiano Floridia, quale rappresentante legale della società "SFENGINEERING SRLS", con sede dello studio professionale in via Raffaele Lanza n.15, Siracusa (SR), P.IVA 01950170892, accettato dal professionista in data 11.03.2024;

Vista la dichiarazione sostitutiva del 27.02.2024, ai sensi dell'art.46 del D.P.R. n.445/2000, resa dal professionista ing. Sebastiano Floridia, quale rappresentante legale della società "SFENGINEERING SRLS", con sede dello studio professionale in via Raffaele Lanza n.15, Siracusa (SR), P.IVA 01950170892, ai fini di autocertificazione antimafia (art. 88 co. 4-bis e art 89 del D.Lgs. 159/2011);

Vista la Delibera della Giunta Municipale del Comune di Cassaro (SR) n. 76 del 15.11.2024, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in parola, per il Quadro Tecnico Economico di seguito riportato:

A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€ 144.303,96
Oneri di sicurezza	€ 17.605,07	
Oneri per la manodopera	€ 36.576,10	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 90.122,79	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 93.696,04
IVA sui lavori (22%)	€ 31.746,87	
compensi di cui all'art.45 D.Lgs. 36/2023	€ -	
Comp. Tecniche per Progettazione, contabilità, DL	€ 21.615,88	
Comp. Tecniche per Relazione geologica e geotecnica, indagini	€ 5.684,12	
Comp tecniche per Coordinamento della Sicurezza in fase di	€ 4.500,00	
Comp tecniche per Calcolo escutivi, relazione sismica, D.L. strutturale	€ 5.000,00	
Oneri previdenziali e IVA competenze tecniche	€ 9.891,82	
Oneri di accesso a discarica	€ 3.500,00	
Imprevisti	€ 11.757,35	
Spese per pubblicità	€ -	
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)		€ 238.000,00

Vista la Determina n.539 del 27.12.2024, con la quale il Responsabile del Settore Tecnico ha affidato i lavori relativi all'intervento in parola all'Operatore Economico "*Gerratana Orazia srl*" con sede legale in via Primosole n.35H, Palazzolo Acreide (SR), P.IVA n. 01006460891, mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n.36/2023, per l'importo di € 144.213,84, oltre IVA al 22%, giusta trattativa n. 4881949 del 10.12.2024, conseguita su *acquistinretepa*;

A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€ 144.303,96
Oneri di sicurezza	€ 17.605,07	
Oneri per la manodopera	€ 36.576,10	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 90.122,79	
Ribasso offerto (0,1%)	€ 90,12	
A.1) Importo contrattuale dei lavori	€ 144.213,84	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 93.676,22
IVA sui lavori (22%)	€ 31.727,05	
compensi di cui all'art.45 D.Lgs. 36/2023	€ -	
Comp. Tecniche per Progettazione, contabilità, DL	€ 21.615,88	
Comp. Tecniche per Relazione geologica e geotecnica, indagini	€ 5.684,12	
Comp tecniche per Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione	€ 4.500,00	
Comp tecniche per Calcolo escutivi, relazione sismica, D.L. strutturale	€ 5.000,00	
Oneri previdenziali e IVA competenze tecniche	€ 9.891,82	
Oneri di accesso a discarica	€ 3.500,00	
Imprevisti	€ 11.757,35	
Spese per pubblicità	€ -	
IMPORTO COMPLESSIVO (A.1+B)		€ 237.890,06
ECONOMIE		109,94 €
IMPORTO DI PIANO		€ 238.000,00

Visto il Contratto d'Appalto del 27.12.2024, stipulato tra l'Amministrazione del Comune di Cassaro e l'Operatore Economico "*Gerratana Orazia srl*" con sede legale in via Primosole n.35H, Palazzolo Acreide (SR), P.IVA n. 01006460891;

Vista l'individuazione dell'affidamento dei lavori in parola con il **CIG: B4AC7193EF**;

Visto il verbale di consegna dei lavori del 30.01.2025, con il quale l'area oggetto di intervento è stata parzialmente consegnata in quanto una parte era preliminarmente soggetta alla messa in sicurezza della linea elettrica da parte della Società di distribuzione;

Visto il verbale di sospensione dei lavori del 10.02.2025, con il quale, a seguito del completamento dei lavori nell'area consegnata, è stata disposta la sospensione degli stessi nel tratto rimanente, in attesa della completa messa in sicurezza della linea elettrica da parte della Società di distribuzione;

Visto il verbale di ripresa dei lavori del 28.04.2025;

Visto il Certificato di concreto inizio dei lavori del 29.04.2025 presso l'intera area oggetto di intervento;

Vista l'individuazione dell'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura finalizzati al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori in parola con il **CIG: B85035B2EC**;

Vista la Determina a contrarre n. 421 del 19.09.2025, con la quale è stato formalizzato l'incarico all'arch. Giulia Burgio, con sede dello studio professionale in via Acquasanta n.77, Monterosso Almo (RG), C.F. [REDACTED], P.IVA 01782440885, relativamente al servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori in parola, per l'importo di € 4.500,00, oltre oneri e IVA, al fine di gestire la compresenza di altra ditta in cantiere, Cannizzo Paolo, con sede legale in c.da Zelmo snc, Palazzolo Acreide (SR), P.IVA 01526630890, per l'installazione e fornitura di una ringhiera, così come comunicato dalla ditta affidataria e dalla Direzione Lavori al Comune di Cassaro (SR) in data 26.09.2025;

Visto il Disciplinare per il conferimento dell'incarico dei servizi di ingegneria e architettura finalizzati al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori in oggetto, stipulato tra l'Amministrazione Comunale di Cassaro e l'arch. Giulia Burgio, con sede dello studio professionale in via Acquasanta n.77, Monterosso Almo (RG), C.F. [REDACTED], P.IVA 01782440885, accettato dalla professionista in data 19.09.2025;

Vista la dichiarazione sostitutiva del 19.09.2025, ai sensi dell'art.46 del D.P.R. n.445/2000, resa dalla professionista arch. Giulia Burgio, con sede dello studio professionale in via Acquasanta n.77, Monterosso Almo (RG), C.F. [REDACTED], P.IVA 01782440885, ai fini di autocertificazione antimafia (art. 88 co. 4-bis e art 89 del D.Lgs. 159/2011);

Vista la Determina n. 427 del 26.09.2025, con la quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Cassaro (SR) ha approvato la perizia di Variante redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n.36/2023, e trasmessa al RUP con nota acquisita dal Comune al prot. n. 4484 del 15.09.2025, scaturita dalla necessità di eseguire ulteriori lavorazioni imprevedute e imprevedibili, per un incremento nell'importo dei lavori di € 9.627,91, al netto del ribasso d'asta, secondo il Quadro Tecnico Economico di seguito riportato:

A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€	153.940,33
Oneri di sicurezza	€	18.780,91
Oneri per la manodopera	€	36.576,10
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	98.583,32
Ribasso offerto (0,1%)	€	98,58
A.1) Importo dei lavori (di variante)	€	153.841,75
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	84.037,00
IVA sui lavori (22%)	€	33.845,18
compensi di cui all'art.45 D.Lgs. 36/2023	€	-
Comp. Tecniche per Progettazione, contabilità, DL	€	21.615,88
Comp. Tecniche per Relazione geologica e geotecnica, indagini	€	5.684,12
Comp tecniche per Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione	€	4.500,00
Comp tecniche per Calcolo escutivi, relazione sismica, D.L. strutturale	€	5.000,00
Oneri previdenziali e IVA competenze tecniche	€	9.891,82
Oneri di accesso a discarica	€	3.500,00
Imprevisti	€	-
Spese per pubblicità	€	-
IMPORTO COMPLESSIVO (A.1+B)	€	237.878,75
ECONOMIE		121,26 €
IMPORTO DI PIANO	€	238.000,00

Visto lo Stato finale dei lavori, eseguiti a tutto il 01.10.2025, per l'importo di € 153.841,75, al netto del ribasso d'asta;

Visto il Certificato di ultimazione dei lavori del 06.10.2025;

Visto il Certificato di pagamento della rata finale dei lavori eseguiti per l'intervento in parola, per l'importo di € 187.686,93, di cui € 153.841,75 per lavori ed € 33.845,19 per IVA al 22%;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori del 06.10.2025, per l'importo di € 153.841,75, oltre IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica n.0041 del 13.11.2025, emessa dalla ditta "Gerratana Orazia srl" con sede legale in via Primosole n.35H, Palazzolo Acreide (SR), P.IVA n. 01006460891, per l'importo complessivo di € 187.686,94, di cui € 153.841,75 per imponibile ed € 33.845,19 per IVA al 22%, relativamente al SAL n.1 e ultimo dell'intervento in parola;

Vista la Determina n. 563 del 10.12.2025, con la quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Cassaro (SR) ha proposto la liquidazione della succitata fattura n. 0041 del 13.11.2025, emessa dalla ditta "Gerratana Orazia srl" con sede legale in via Primosole n.35H, Palazzolo Acreide (SR), P.IVA n. 01006460891, per l'importo complessivo di € 187.686,94, di cui € 153.841,75 per imponibile ed € 33.845,19 per IVA al 22%;

Vista la verifica di non inadempienza fiscale ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 e ss.mm.ii. effettuata presso Equitalia Servizi s.p.a n. 202400000901840, effettuata nei confronti della succitata fattura n. 0041 del 13.11.2025, emessa dalla ditta "Gerratana Orazia srl" con sede legale in via Primosole n.35H, Palazzolo Acreide (SR), P.IVA n. 01006460891;

Vista il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INAIL_53547396 del 31.03.2026 della ditta "Gerratana Orazia srl" con sede legale in via Primosole n.35H, Palazzolo Acreide (SR), P.IVA n. 01006460891, C.F. [REDACTED], in corso di validità al tempo della succitata Determina n. 563 del 10.12.2025;

Vista l'iscrizione alla White List della Prefettura di Siracusa da parte della ditta "Gerratana Orazia srl" con sede legale in via Primosole n.35H, Palazzolo Acreide (SR), P.IVA n. 01006460891, C.F. [REDACTED];

Considerato che nel succitato Quadro Tecnico Economico, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, è prevista la somma di € 3.500,00, per gli oneri di conferimento a discarica;

Visto il Certificato di pagamento degli oneri di discarica dell'intervento in parola, per l'importo complessivo di € 3.500,00;

Vista la fattura elettronica n.0042 del 13.11.2025, emessa dalla ditta "Gerratana Orazia srl" con sede legale in via Primosole n.35H, Palazzolo Acreide (SR), P.IVA n. 01006460891, per l'importo complessivo di € 3500,00, di cui € 2.868,85 per imponibile ed € 631,15 per IVA al 22%, relativamente al rimborso degli oneri di conferimento a discarica;

Vista la Determina n. 564 del 10.12.2025, con la quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Cassaro (SR) ha proposto la liquidazione della succitata fattura n.0042 del 13.11.2025, emessa dalla ditta "Gerratana Orazia srl" con sede legale in via Primosole n.35H, Palazzolo Acreide (SR), P.IVA n. 01006460891, per l'importo complessivo di € 3.500,00, di cui € 2.868,85 per imponibile ed € 631,15 per IVA al 22%;

Considerato che nel succitato Quadro Tecnico Economico, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, sono previste la somma di € 21.615,88, oltre oneri e IVA al 22%, per le competenze tecniche di progettazione esecutiva e Direzione dei lavori e la somma di € 5.684,12, oltre oneri e IVA al 22%, per le competenze tecniche di redazione della relazione geologica, per un importo complessivo di € 27.300,00;

Vista la fattura n.23 del 04.12.2025 emessa dal professionista dott. geol. Giuseppe Peluso, con sede dello studio professionale in via San Sebastiano n.18, Palazzolo Acreide (SR), P.IVA 01263270892, nei confronti dell'ing. Vito Gambilonghi, con sede dello studio professionale in via Falisano n.2, Buccheri (SR), C.F. [REDACTED], P.IVA 01311360893, per l'importo di € 7.212,01, di cui € 5.684,12 per le prestazioni rese per la redazione della relazione geologica e geotecnica propedeutica alla progettazione, €227,36 per oneri previdenziali, € 1.300,53 per IVA al 22% e soggetta a ritenuta d'acconto del 20% per € 1.136,82, quietanzata a mezzo di bonifico, con riferimento al contratto di collaborazione stipulato in data 11.07.2024;

Vista la fattura n.FPR 1/25 del 02.12.2025, emessa dal professionista ing. Salvatore Sipala, con sede dello studio professionale in via C. Alberto n.50, Palazzolo Acreide (SR), P.IVA 01365630894, nei confronti dell'ing. Vito Gambilonghi, con sede dello studio professionale in via Falisano n.2, Buccheri (SR), C.F. [REDACTED], P.IVA 01311360893, per l'importo di € 3.000,00, di cui € 2.364,44 per le prestazioni rese per la redazione della relazione idrologica e idraulica propedeutica alla progettazione, €94,58 per oneri previdenziali al 4%, € 540,98 per IVA al 22%, soggetta a ritenuta d'acconto del 20%, e quietanzata a mezzo di bonifico bancario, con riferimento al contratto di collaborazione stipulato in data 11.07.2024;

Vista la fattura elettronica n. FPA 1/25 del 21.11.2025, emessa dall'ing. Vito Gambilonghi, con sede dello studio professionale in via Falisano n.2, Buccheri (SR), C.F. [REDACTED], P.IVA 01311360893, per un importo complessivo di € 34.638,23, di cui € 27.299,99 per oneri di prestazione, € 1.092,00 per oneri previdenziali al 4% ed € 6.246,24 per IVA al 22%, soggetta a ritenuta d'acconto del 20%, relativamente ai servizi di ingegneria resi per la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori dell'intervento in parola e al rimborso delle spese per le relazioni specialistiche propedeutiche alla progettazione;

Vista la Determina Dirigenziale n. 530 del 25.11.2025, con la quale il Responsabile del Settore Tecnico, ha proposto la liquidazione delle prestazioni professionali rese dall'ing. Vito Gambilonghi, con sede dello studio professionale in via Falisano n.2, Buccheri (SR), C.F. [REDACTED], P.IVA 01311360893, giusta fattura n. FPA 1/25 del 21.11.2025, di importo complessivo di € 34.638,23, di cui € 27.299,99 per oneri di prestazione, € 1.092,00 per oneri previdenziali al 4% ed € 6.246,24 per IVA al 22%, soggetta a ritenuta d'acconto del 20%, relativamente ai servizi di ingegneria resi per la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori dell'intervento in parola e al rimborso delle spese per le relazioni specialistiche propedeutiche alla progettazione;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato da INARCASSA con prot. n. 2124134 del 19.11.2025, del professionista ing. Vito Gambilonghi, C.F. [REDACTED] in corso di validità al tempo della liquidazione;

Vista la verifica di non inadempienza fiscale ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 e ss.mm.ii. effettuata presso Equitalia Servizi s.p.a, n. 202500004879804, effettuata nei confronti della succitata fattura n. FPA 1/25 del 21.11.2025, emessa dall'ing. Vito Gambilonghi, con sede dello studio professionale in via Falisano n.2, Buccheri (SR), C.F. [REDACTED] P.IVA 01311360893;

Visto il mandato di pagamento n. 1102 del 26.11.2025, emesso dal Comune di Cassaro (SR) a favore dell'ing. Vito Gambilonghi, con sede dello studio professionale in via Falisano n.2, Buccheri (SR), C.F. GMBVTI68B28Z133T, P.IVA 01311360893, per l'importo netto di € 29.178,23, oltre ad € 5.640,00 quali ritenuta d'acconto del 20%;

Vista la reverse di incasso n. 1103 del 26.11.2025, relativa alla ritenuta d'acconto del 20% di € 5.640,00 sulla succitata fattura n. FPA 1/25 del 27.11.2025;

Considerato che nel succitato Quadro Tecnico Economico di variante, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, è prevista la somma di € 5.000,00, oltre oneri e IVA al 22%, per le competenze tecniche di progettazione strutturale;

Vista la fattura elettronica n. 51 del 13.11.2025, emessa dalla società "SFENGINEERING SRLS", con sede dello studio professionale in via Raffaele Lanza n.15, Siracusa (SR), P.IVA 01950170892, per un importo complessivo di € 6.344,00, di cui € 5.000,00 per oneri di prestazione, € 200,00 per oneri previdenziali al 4% ed € 1.144,00 per IVA al 22%, relativamente ai servizi di ingegneria resi per la progettazione strutturale dell'intervento in parola;

Vista la Determina Dirigenziale n. 565 del 11.12.2025, con la quale il Responsabile del Settore Tecnico, ha proposto la liquidazione delle prestazioni professionali rese dalla società "SFENGINEERING SRLS", con sede dello studio professionale in via Raffaele Lanza n.15, Siracusa (SR), P.IVA 01950170892, giusta fattura n. 51 del 13.11.2025, di importo complessivo di € 6.344,00, di cui € 5.000,00 per oneri di prestazione, € 200,00 per oneri previdenziali al 4% ed € 1.144,00 per IVA al 22%, relativamente ai servizi di ingegneria resi per la progettazione strutturale dell'intervento in parola;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato da INARCASSA con prot. n. 2288970 del 10.12.2025, dalla società "SFENGINEERING SRLS", con sede dello studio professionale in via Raffaele Lanza n.15, Siracusa (SR), P.IVA 01950170892, in corso di validità al tempo della succitata Determina di liquidazione n. 565 del 11.12.2025;

Considerato che nel succitato Quadro Tecnico Economico, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, è prevista la somma di € 4.500,00, oltre oneri e iva al 22%, per le competenze tecniche di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;

Vista la fattura elettronica n. FPA 12/25 del 10.12.2025, emessa dall'arch. Giulia Burgio, con sede dello studio professionale in via Acquasanta n. 77, Monterosso Almo (RG), C.F. [REDACTED] P.IVA 01782440885, per un importo complessivo di € 4.680,00, di cui € 4.500,00 per oneri di prestazione ed € 180,00 per oneri previdenziali al 4%, esente da IVA, relativamente ai servizi di ingegneria resi il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori dell'intervento in parola;

Vista la Determina Dirigenziale n. 566 del 11.12.2025, con la quale il Responsabile del Settore Tecnico, ha proposto la liquidazione delle prestazioni professionali rese dall'arch. Giulia Burgio, con sede dello studio professionale in via Acquasanta n. 77, Monterosso Almo (RG), C.F. [REDACTED], P.IVA

01782440885, giusta fattura n. FPA 12/25 del 10.12.2025, di importo complessivo di di € 4.680,00, di cui € 4.500,00 per oneri di prestazione ed € 180,00 per oneri previdenziali al 4%, relativamente ai servizi di ingegneria resi per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori in parola;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato da INARCASSA con prot. n. 2292673 del 11.12.2025, della professionista arch. Giulia Burgio, C.F. [REDACTED], in corso di validità al tempo della succitata Determina di liquidazione n. 566 dl 11.12.2025;

Vista la nota prot. n. 240 del 16.01.2026, assunta al protocollo del DRPC Sicilia al n. 1628 del 16.01.2026, con la quale il RUP dell'intervento in parola ha relazionato in merito alla suddetta Variante, evidenziando che la stessa non ha alterato la natura generale del contratto, e ha trasmesso una relazione del Direttore dei Lavori sulle motivazioni che hanno determinato la necessità di utilizzare le somme stanziare per gli imprevisti;

Considerato che dalla relazione trasmessa con la succitata nota prot. n. 240 del 16.01.2026, si evince che l'utilizzo delle somme stanziare per gli imprevisti si è reso necessario a seguito delle operazioni di pulizia e disgaggio prescritte in sede di parere dall'Autorità di Bacino, da cui sono emerse condizioni dell'area di intervento impreviste e non rilevabili in fase progettuale, in quanto la vegetazione e i detriti occultavano la presenza di materiale sciolto e non coeso, sia in superficie che in profondità. Pertanto, tali circostanze hanno richiesto l'esecuzione di ulteriori lavorazioni necessarie a garantire la sicurezza durante i lavori e a raggiungere la piena funzionalità e la stabilità complessiva dell'opera;

Considerato che l'importo dei lavori rideterminato a seguito di Perizia di Variante, così come l'importo dello Stato finale dei lavori, ammontano a complessivi € 153.841,75, oltre IVA al 22%, superando la soglia massima di € 150.000,00 fissata in maniera inderogabile per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n.36/2023, ha reso la procedura originaria non più conforme al dettato normativo;

Considerato che il Soggetto Attuatore, ha proceduto all'approvazione ed esecuzione della Perizia di Variante e Suppletiva (PVS) in totale autonomia, senza darne alcuna preventiva comunicazione a questo Ufficio del Commissario Delegato, contravvenendo agli obblighi informativi propri del rapporto di finanziamento evidenziati con le note prot. 52587/S.15/DRPC Sicilia del 30.11.2023, n. 45798/S.15/DRPC Sicilia del 21.10.2024 e n. 51776/S.15/DRPC Sicilia del 19.11.2025, con le quali il Servizio S.15 del DRPC Sicilia ha rammentato al Comune di Cassaro (SR) la necessità di trasmettere regolarmente, per ogni fase dell'iter tecnico-amministrativo, l'insieme degli atti e dei provvedimenti predisposti per ciascun intervento, riservandosi di variare il Soggetto Attuatore nei casi accertati di anomalie nel procedimento;

Considerato che questo DRPC ha esperito i propri doveri di monitoraggio sollecitando ripetutamente il Comune di Cassaro (SR), con le succitate note prot. prot. 52587/S.15/DRPC Sicilia del 30.11.2023, n. 45798/S.15/DRPC Sicilia del 21.10.2024 e n. 51776/S.15/DRPC Sicilia del 19.11.2025, senza ricevere informazione alcuna in merito alla sopravvenuta necessità di varianti, della cui esistenza questo Dipartimento ha avuta cognizione solo in sede di rendicontazione finale con le succitate note prot. n. 6038 del 27.11.2025, n. 6321 del 11.12.2025 e n. 240 del 16.01.2026;

Ritenuto, pertanto, quale Ufficio Commissariale per l'OCDPC in oggetto, di dover limitare il contributo erogato entro la soglia massima consentita dalla normativa per la procedura di affidamento diretto, ovvero di procedere al trasferimento delle somme relative allo Stato finale entro l'importo contrattuale originario;

Vista la nota prot. n. 31110/S.15/DRPC Sicilia del 26.06.2026, con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia ha comunicato al Soggetto Attuatore i motivi ostativi dell'accoglimento dell'istanza di liquidazione, quale preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241, invitando il Sindaco del Comune di Cassaro (SR) a valutare di assumere formalmente l'onere finanziario delle quota dello Stato finale eccedente la soglia contrattuale dell'affidamento originario, esonerando il DRPC Sicilia da ogni futura pretesa economica e da profili di responsabilità contabile in merito alle spese e alle procedure non autorizzate;

Vista la nota prot. n. 3601 del 06.07.2026, assunta al protocollo del DRPC Sicilia al n. 32710 del 06.07.2026, con la quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Cassaro (SR) ha trasmesso la Delibera di Giunta Comunale n. 60 del 03.07.2026, con la quale il Soggetto Attuatore:

- ha assunto formalmente l'onere finanziario per l'importo di € 9.627,91, quale quota dello Stato finale, pari a € 153.841,75, eccedente la soglia contrattuale dell'affidamento originario, pari ad € 144.213,84;
- ha esonerato il DRPC Sicilia da ogni futura pretesa economica e da profili di responsabilità contabile;

Ritenuto di erogare la somma di € 144.213,84, oltre IVA, quale quota dello Stato finale dei lavori riconducibile all'affidamento originario, per ragioni di indifferibilità della spesa per un intervento con finalità di protezione civile conseguente a eventi calamitosi emergenziali;

Considerato pertanto che la spesa complessivamente attestata e rendicontata dal Comune di Cassaro (SR) per l'intervento in parola, è liquidabile da parte del DRPC Sicilia per un ammontare di € 225.103,11, comprensivi

di oneri e IVA, di cui € 175.940,88 per lo Stato finale dei lavori a esclusione dell'incremento derivante dalla Perizia di Variante e Suppletiva, € 3.500,00 per gli oneri di conferimento a discarica, € 27.426,23 per le competenze tecniche per la progettazione e la Direzione Lavori, € 7.212,00 per le competenze tecniche per lo studio geologico, € 6.344,00 per le competenze tecniche per la progettazione strutturale ed € 4.680,00 per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;

Ritenuto di dovere provvedere al trasferimento della somma complessiva di € **225.103,11** a favore del Comune di Cassaro (SR), occorrente per il pagamento delle spettanze relative alla realizzazione dell'intervento in parola;

Verificata la disponibilità sulla contabilità speciale n. 6334.

Per quanto visto, considerato, ritenuto e verificato,

DISPONE

- Art. 1.** Di autorizzare il contributo al Comune di Cassaro (SR) per un importo complessivo di € **225.103,11**, relativamente all'intervento denominato **COD. 853/SR.082** *"Intervento di somma urgenza per il ripristino del tracciato dell'ex ferrovia all'interno della R.N.O di Pantalica a seguito del crollo dell'attraversamento in C.da S.Nicola causato dagli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio comunale nel mese di ottobre 2021"* nel Comune di Cassaro (SR) - **CUP: C27H21007730001**.
- Art. 2.** Il pagamento della somma di cui al precedente art. 1 sarà effettuata mediante emissione di ordinativo di pagamento da accreditare sul conto di Tesoreria Unica intestato al Comune di Cassaro (SR) e graverà a valere sulla Contabilità speciale n. 6334 intestata a "PRES.R.SICILIA C.D.O.853-22" e aperta ai sensi della OCDPC 853/2022.
- Art. 3.** Il Soggetto attuatore è tenuto a rendicontare le spese sostenute, ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 1/2018, trasmettendo a questo DRPC giustificativi e relative verifiche previste per norma (DURC, Equitalia, attestazione di tracciabilità dei flussi finanziari, modulo F24 di pagamento dell'IVA, etc.)
- Art. 4.** La presente Disposizione sarà notificata al Soggetto Attuatore, Sindaco del Comune di Cassaro (SR), al Servizio S.12 - *"Servizio Regionale di protezione civile per la Provincia di Messina"*, titolare del monitoraggio, e al Dirigente Responsabile del Servizio S.12 del DRPC Sicilia, responsabile dei procedimenti in capo alla OCDPC in argomento.
- Art. 5.** La presente disposizione sarà pubblicata con le applicazioni dell'art. 20 del D.lgs n. 36/2023 e del D.lgs.33/2013 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

Il Dirigente del Servizio
(arch. Biagio Bellassai)



Il Dirigente Generale del DRPC
Preposto all'Ufficio del Commissario
Delegato OCDPC 853/2022
(ing. Salvatore Cocina)

SALVATORE
COCINA
REGIONE
SICILIANA
29.07.2026
07:18:02
GMT+02:00

