



Unione Europea

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale

II DIRIGENTE

**Ufficio Speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per lo stralcio dei pregressi
interventi a valere su PROF e OIF**

Tipo Provvedimento: D.D. N. 443 del 27/08/2026

OGGETTO.

DELIBERA CIPE 79/12

Capitolo 772419 –“Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di coesione a titolarità regionale 2007-2013 – Obiettivi di Servizio – Istruzione – Edilizia Scolastica”.

Comune di Messina – lavori di adeguamento alle norme vigenti e sistemazione aree esterne delle scuole elementari delle ex Di.did. S.Margherita.Tommaseo, N.Green,Tremestieri, Villa Lina- Completamento scuola Giampilieri Superiore progetto esecutivo stralcio per adeguamento sismico e ristrutturazione del piano terra dell’edificio CUP : F46J15000910005.

Cap.772419

SALDO E CHIUSURA INTERVENTO

L'atto si compone di 6 pagine



D.D. N. 443 del 27/08/2026

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. n. 10 del 30/04/1991 recante disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa e ss.mm.ii. ;

VISTA la L.R. nr. 10 del 15/05/2000 concernente la disciplina del personale regionale e l'organizzazione degli uffici della Regione e ss.mm.ii.;

VISTO Decreto legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

VISTA la legge regionale 12 Luglio 2011, n.12 "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", e recepimento del D.lgs 12 Aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto 22 Giugno 2015 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità "Avviso pubblico per la costituzione e l'attivazione dell'Albo unico regionale (art. 12, legge regionale 12 luglio 2011, n.12.

VISTO il Decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 " Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ;

VISTO il Decreto legislativo 19 Aprile 2017, n. 56 recante :Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GURI n.103 del 5 maggio 2017).

VISTO la legge regionale 17 maggio 2016 n. 8 art. 24;

VISTO il D.A. n. 2906 del 30/11/2021 con il quale l'Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, in conformità alla Deliberazione della Giunta regionale n.393 del 21.09.2021, ha istituito l'Ufficio speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF, con decorrenza fissata all'01/01/2022 ed ha preposto a capo dello stesso l'Arch. Michele Lacagnina, in conformità a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n.491 del 19 novembre 2021;

PRESO ATTO del D.D. n. 1 del 03/01/2022, con il quale il predetto Ufficio speciale è costituito come Area Organizzativa Omogenea;

PRESO ATTO della deliberazione di Giunta Regionale n. 380 del 14 novembre 2024 che, in conformità alla nota dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, prot. n. 4823/GAB del 25 settembre 2024, delibera di prorogare al 28 febbraio 2026 il termine di scadenza dell'Ufficio Speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF, già fissato al 31 dicembre 2024 con deliberazione della Giunta regionale n. 439 del 08 novembre 2023, e di dare mandato ai Dipartimenti regionali interessati di porre in essere gli adempimenti consequenziali di competenza;

PRESO ATTO del D.A. n. 23/GAB del 31/07/2026 di proroga del contratto di dirigente responsabile all'arch. Michele Lacagnina, sino al 31/08/2026;



D.D. N. 443 del 27/08/2026

- PRESO ATTO** del D.Lgs n.118 del 23/06/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni” e successive modifiche ed integrazioni;
- PRESO ATTO** dell’art.11 della l.r. n.3 del 13 gennaio 2015;
- PRESO ATTO** dell’art. 2 della l.r. n.32 del 31/12/2015;
- PRESO ATTO** del comma 5 dell’art.68 della l.r. n.21 del 12/08/2014 e ss.mm.ii;
- VISTA** la Legge Regionale 05 Gennaio 2026, n.1 “*Legge di stabilità regionale 2026/2028*”;
- VISTA** la Legge Regionale 5 gennaio 2026 n. 2 “*Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028*”;
- VISTA** la delibera CIPE 3 agosto 2007, n. 82 che definisce le procedure e le modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli “Obiettivi di Servizio”;
- VISTA** la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, relativa all’attuazione del QSN 2007/2013 e alla programmazione del FSC per lo stesso periodo;
- VISTA** la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1 che ridefinisce obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate;
- VISTE** le delibere CIPE n.62/2011 e n. 78/2011, con le quali sono disposte ulteriori riduzioni del progetto concernente gli “Obiettivi di Servizio”
- VISTO** il Piano di Azione Coesione (PAC), inviato alla Commissione Europea il 15 novembre 2011 e i successivi aggiornamenti del 3 febbraio e dell’11 maggio 2012;
- VISTA** la delibera CIPE n. 79 dell’11 luglio 2012 di Revisione delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli “Obiettivi di Servizio” e riparto delle risorse residue;
- VISTA** la nota prot. n. 25/R.E. del 26/07/2013, con la quale l’Area 1 – Politiche di Coesione di questo Dipartimento, con la quale è stata trasmessa la Relazione sugli Obiettivi di Servizio in uno alle relative schede;
- VISTO** il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento dell’istruzione e della Formazione Professionale D.D.G. n.791 del 05 marzo 2014 con il quale sono stati ammessi a finanziamento gli interventi di cui all’allegato elenco (Allegato 1), sulla base delle risorse che saranno definitivamente assegnate con i fondi di cui Delibera CIPE 79/2012”;
- VISTO** il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento dell’istruzione e della Formazione Professionale D.D.G. n.2544 del 03 giugno 2014 con il quale sono state apportate modifiche all’elenco degli interventi da ammettere a finanziamento di cui all’allegato al D.D.G. n. 791 del 05 marzo 2014;
- VISTA** la nota prot. n. DPS 8290 del 04/09/2014, con la quale il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del MISE ha comunicato la chiusura, con esito positivo, dell’istruttoria tecnica, ai sensi della Circolare DGPRUN n. 6770 del 10/07/2014, degli Obiettivi di Servizio – Delibera CIPE 79/2012, condotta dal Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, prot. n. 7876 dell’8/08/2014;
- VISTO** il D.R.S. n. 2125 del 29/09/2021 di impegno della somma di **€ 780.940,21** sul cap. 772419, a favore del Comune di Messina, per i lavori di adeguamento alle norme vigenti e sistemazione aree esterne delle scuole elementari delle ex Dir.Did.S.Margherita,Tommaseo, N.Green,Tremestieri,Villa Lina - “Completamento scuola Giampileri Superiore progetto esecutivo stralcio per adeguamento sismico e ristrutturazione del piano terra dell’edificio CUP : F46J15000910005”;
- VISTO** il DD n. 642 del 23/11/2022 con il quale si è provveduto alla liquidazione dell’anticipazione dell’importo di **€ 147.307,42**;
- VISTO** il DD n. 419 del 28/08/2023 con il quale si è provveduto alla liquidazione del pagamento intermedio relativo al 1° Sal dell’importo di **€ 206.294,75**;
- VISTO** il DD n. 286 del 16/09/2024 con il quale si è provveduto alla liquidazione del pagamento intermedio del 2° SAL ,SS.AA.LL 1°bis e 2°bis per rincarare materiali dell’importo di **€ 199.867,69** ;



D.D. N. 443 del 27/08/2026

PRESO ATTO della nota prot n. 176500 del 11/06/2025, acquisita al prot n.60995 del 11/06/2026, con la quale il Comune di Messina ha inoltrato la rendicontazione finale comprensiva di certificato di regolare esecuzione dell'intervento, la determina di approvazione degli atti finali e il riepilogo delle spese sostenute ammontanti complessivamente ad € 614.966,51, nonché la richiesta del saldo per un importo di **€ 61.496,65** ;

PRESO ATTO della determina n. 8791 del 14/10/2024 con la quale venivano approvati gli atti contabili finali, il certificato di regolare esecuzione dei lavori e il **Quadro economico finale**;

PRESO ATTO della nota prot. n. 166439 del 07/05/2026 assunta, in pari data, al protocollo di questo ufficio al prot. n.70580, con la quale il comune di Messina, per sopravvenute esigenze, chiedeva a questo ufficio l'utilizzo di parte delle economie per la copertura delle spese da sostenere dell'importo di € 7.076,83, per l'allaccio alla rete del gas al fine di alimentare l'impianto di riscaldamento realizzato nell'ambito dei lavori finanziati comunicando, contestualmente, la nuova richiesta di saldo di **€ 68.573,48** anziché € 61.496,65;

CONSIDERATO che, a parere di questo ufficio l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta sono necessarie per mettere in funzione ed utilizzare l'impianto di riscaldamento per il benessere di tutto il personale scolastico;

PRESO ATTO del QTE rimodulato, alla luce delle superiori somme dovute per l'allaccio alla rete del gas, trasmesso in uno alla nota prot. n. 166439 del 7/05/2026 che risulta essere il seguente:

A - Importo dei lavori		
Importo finale lordo dei lavori compresi oneri sicurezza	€ 583.374,43	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 33.154,60	€ 33.154,60
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 550.219,83	
Ribasso offerto	% 30,422	
Ribasso offerto	€ 167.387,88	
Importo al netto del ribasso d'asta	€ 382.831,95	€ 382.831,95
Totale A	€ 415.986,55	€ 415.986,55
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) IVA 22% su importo lavori	€ 91.517,03	
2) Imprevisti	€ 0,00	
3) Oneri di conferim. a discarica compr. IVA	€ 9.213,20	
4) Rifiuti speciali compreso IVA	€ 0,00	
5) Prove di laboratorio	€ 500,00	
6) Sp. tec. Prog. esecutiva, Sic. in f.d.p. compr. IVA e CNPAIA (Prog. generale)	€ 11.310,01	
7) Sp. tec. Prog. esec., Sic. in f.d.p. compr. IVA e CNPAIA (Prog. stralcio adeg. sismico)	€ 7.204,84	
8) Sp. tec. Prog. esec., Sic. in f.d.p. (Integrazione per opere di salvaguardia pendio) (ricomprese nella voce precedente)	€ 0,00	
9) Sp. Tec. per D.LL. e C.S.E. compr. IVA e CNPAIA	€ 16.965,01	
10) Competenze per collaudi	€ 0,00	
11) Spese per consegu. CPI	€ 0,00	
12) Allacci, spostamento impianti, ecc.	€ 0,00	
13) Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 (importo decurtato delle quote affidate a personale esterno)	€ 5.787,07	
14) Spese per pubblicità	€ 0,00	
15) Spese di commissione di gara	€ 0,00	



D.D. N. 443 del 27/08/2026

16) Contributo ANAC	€ 375,00	
17) Certificati di pagam. straordinari n. 1 e 2, compresa Iva (= 49.577,63 + 6.530,17)	€ 56.107,80	
18) Allaccio rete gas	€ 7.076,83	
Totale B	€ 206.056,79	€ 206.056,79
Totale A+B	€ 622.043,34	€ 622.043,34
C – Economie		
Economie da rib. asta, Iva, spese prog., collaudo, cpi, pubbl., inc., oneri disc.	€ 158.896,87	
Totale C	€ 158.896,87	€ 158.896,87
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 780.940,21	€ 780.940,21

PRESO ATTO del riepilogo delle spese ammontanti ad € 622.043,34;

PRESO ATTO dell'implementazione effettuata sul portale Caronte;

PRESO ATTO che le somme ad oggi erogate con i decreti 642,419 e 286, rispettivamente del 23/11/2022, del 28/08/2023 e del 16/09/2024, ammontano ad **€ 553.469,86**;

ACCERTATO l'allineamento della documentazione e dei giustificativi di spesa delle somme ad oggi erogate sono state inserite sul portale Caronte Codice Caronte SI_1_28674;

RITENUTO, di dovere disimpegnare la somma di **€ 158.896,87** quale economia derivante dalla differenza di quanto concesso detratta la somma rendicontata (€ 780.940,21 - € 622.043,34);

RITENUTO di dover liquidare la somma di **€ 68.573,48**, derivante dalla differenza di quanto rendicontato detratta la somma già erogata (**€ 622.043,34 - € 553.469,86**) a valere sul D.R.S. n. 2125 del 29/09/2021 cap. 772419 impegno 38 - a favore del Comune di Messina, per i lavori di adeguamento alle norme vigenti e sistemazione aree esterne delle scuole elementari delle ex Dir. Did. S.Margherita, Tommaseo, N.Green, Tremestieri, Villa Lina - "Completamento scuola Giampileri Superiore progetto esecutivo stralcio per adeguamento sismico e ristrutturazione del piano terra dell'edificio CUP : F46J15000910005";

Per tutto quanto visto, preso atto, considerato e ritenuto,

D E C R E T A

Art. 1

A favore del Comune di Messina, per i lavori di **"adeguamento alle norme vigenti e sistemazione aree esterne delle scuole elementari delle ex Dir. Did. S. Margherita, Tommaseo, N.Green, Tremestieri, Villa Lina - "Completamento scuola Giampileri Superiore progetto esecutivo stralcio per adeguamento sismico e ristrutturazione del piano terra dell'edificio, CUP : F46J15000910005"**, si liquida la somma di **€ 68.573,48** a valere sul D.R.S. n. 2125 del 29/09/2021- cap. 772419, impegno 38 codice SIOPE U.2.03.01.02.003.

Art. 2

Si autorizza, l'emissione del mandato di pagamento sul capitolo **772419** - impegno n. **38** per l'importo di **€ 68.573,48** a favore del Comune di Messina .



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Ufficio Speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per lo
stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF



D.D. N. 443 del 27/08/2026

Art. 3

Sono disimpegnate sul cap. 772419 imp.38 le economie, derivanti dalla differenza fra l'importo ammesso a contributo detratto l'importo definitivo (€ 780.940,21 - € 622.043,34), pari ad € 158.896,87.

Art. 4

Il comune di Messina è onerato a far pervenire, entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento dell'accredito delle somme, di cui all'art. 1, i giustificativi di spesa relativi all'allaccio della rete del gas e ad implementare il portale Caronte SI_1_27509.

Art. 5

Il mancato invio della documentazione di cui all'art.3 comporterà la revoca del contributo.

Art. 6

Per tutto quanto riportato in premessa che risulta far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è rendicontato il saldo finale e chiuso il progetto codice CUP F46J15000910005.

Il presente decreto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione ai sensi dell'Art.9 della Legge regionale del 15/04/2021 n.9 e pubblicato sul sito ufficiale dell'Ufficio Speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF, ai sensi dell'art. 68 della Legge Regionale 12 agosto 2014 n.21

Il Funzionario direttivo
Giuseppe Mangiacavallo

Il Dirigente dell'Ufficio Speciale
Michele Lacagnina