

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 1 “SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, DISSALAZIONE E SOVRAMBITO”

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1

Oggetto: Progetto esecutivo di Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento dell'efficienza delle reti idriche per il contenimento delle perdite e la continuità del servizio (Fase 2) - ID 103 - nel Comune di Gela.

Presa d'atto Perizia di Variante e pagamento SAL n. 9 in favore dell'ATO Caltanissetta.

- VISTO** lo statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e ss.mm.ii;
- VISTA** la Legge n. 20 del 14/01/1994 e s.m.i. “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”;
- VISTO** il D.Lgs. n. 200 del 18/06/1999 “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 06/05/1948 n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei Conti e di controllo sugli atti regionali”;
- VISTO** il D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18/01/2008, recante modalità di attuazione dell'articolo 48 bis del D.P.R. 602/73 - disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e ss.mm.ii.;
- VISTA** la L.R. n. 19 del 16/12/2008 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” che ha previsto la soppressione dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque con il conseguente trasferimento delle funzioni e dei compiti esercitati dalla stessa al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti presso l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 12 del 14/06/2016 di approvazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'art 49 comma 1 della LR n. 9 del 07/05/2015;
- VISTA** l'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 - Tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti ed ai finanziamenti pubblici e ss.mm.ii.;
- VISTA** la L.R. n. 12 del 12/07/2011 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. e del D.P.R. 5/10/2010, n. 207;
- VISTO** il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13 - Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive integrazioni;
- VISTO** l'art. 18 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 – Misure urgenti per l'agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione e l'art. 1 comma 16, lettera c) della legge 6 Novembre 2012, n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e ss.mm.ii.;

- VISTO** il D.Lgs. n. 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e ss.mm.ii.;
- VISTA** la L.R. 19 del 11 agosto 2015 che recepisce le disposizioni che recepisce le disposizioni del D.Lgs 152/2006 in tema di servizio idrico integrato;
- VISTO** il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale viene approvato il Codice dei Contratti pubblici;
- VISTO** l'art. 24 della L.R. n. 8/2016, recante “Modifiche alla L.R. n.12/11 per effetto dell'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 50 del 18.04.16”;
- VISTA** la legge regionale 15 aprile 2021, n° 9, “*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale*”;
- VISTA** la legge regionale n. 15 aprile 2021 n° 10 “*Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021 – 2023*”;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 168 del 21/04/2021 - “*Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2021-2023. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1-9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori*”;
- VISTO** Il D.D. n. 348/2021 del 11/05/2021 del Ragioniere Generale con il quale vengono mantenute nella gestione dei residui dell'esercizio 2021 gli impegni assunti nell'esercizio 2020 sui capitoli relativi ai fondi extra regionali;
- VISTO** Il D. P. Reg. n. 2805 del 19 giugno 2020 con il quale è stato conferito all'ing. Calogero Foti l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO** il D.D.G. n. 692 del 3/7/2020 con il quale il Dirigente Generale delega il Dirigente del Servizio 1 ad adottare tutti gli atti procedurali ai sensi dell'art.8. comma 1 lett.c della L.R. 10/2000;
- VISTO** il D.D.G. n. 1779 del 31.12.2019 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Servizio Idrico Integrato, Dissalazione e Sovrambito” all'ing. Marcello Loria;
- CONSIDERATO** il D.D. n. 3904/14 del 24/12/2014 con il quale la Ragioneria Generale della Regione Siciliana ha istituito il capitolo 642443 per “Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Coesione a titolarità Regionale 2007 -2013 Obiettivi di Servizio – Servizio Idrico Integrato” per € 54.740.001,00;
- CONSIDERATO** la Delibera di Giunta Regionale n. 89 del 24/04/14 con la quale si approvano una serie di interventi del settore idrico-potabile, fognario e depurativo, inerenti il riparto delle risorse premiali degli obiettivi di servizio da finanziare con le risorse di cui al capitolo 642443, tra cui il progetto “*Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento dell'efficienza delle reti idriche per il contenimento delle perdite e la continuità del servizio (Fase 2)*” - ID 103 - nel Comune di Gela- dell'importo complessivo di € 4.766.655,00;
- VISTA** la Delibera prot. n. 15 del 28/12/2005 dell'assemblea del Consorzio Ambito Territoriale Ottimale Caltanissetta di approvazione degli esiti di gara e di aggiudicazione definitiva per l'affidamento in concessione del servizio Idrico Integrato;
- PRESO ATTO CHE** al punto 1.1 dell'offerta economica presentata da ACQUE DI CALTANISSETTA S.p.A in sede di gara e approvata dall'assemblea del Consorzio con la citata delibera prot. n. 15 del 28/12/2005, si evidenzia che gli importi indicati nel piano economico finanziario sono al netto dell'I.V.A.;
- CONSIDERATO** che la società ACQUE DI CALTANISSETTA S.p.A ha offerto in sede di gara il ribasso del 12,00% solamente sui lavori;
- VISTO** il “Contratto di affidamento del Servizio Idrico Integrato e Lavori connessi” repertorio n. 234826 del 27/07/2006, registrato il 10/08/2006 al n. 1426, tra il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio A.T.O. Caltanissetta e l'Amministratore Delegato della società “Acque di Caltanissetta S.p.A.” e la allegata “Convenzione di Gestione, con la quale l'A.T.O. di Caltanissetta ha affidato la gestione del S.I.I. dello stesso Ambito territoriale, a decorrere dal 27 luglio 2006 per la durata di anni trenta alla società denominata “Acque di Caltanissetta S.p.A.” con sede in Caltanissetta Viale Sicilia n. 176 selezionata previa espletamento di una gara ad evidenza pubblica;

- VISTA** la Determina Dirigenziale n. 82 del 09/07/2014 con la quale l'A.A.T.O. di Caltanissetta in liquidazione conferiva l'incarico di R.U.P. all'Arch. Mario A. Cernigliaro per i lavori di *Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento dell'efficienza delle reti idriche per il contenimento delle perdite e la continuità del servizio (Fase 2)* - ID 103 - nel Comune di Gela;
- VISTA** la nota n. 2760 del 28/10/2016 con la quale l'A.A.T.O. di Caltanissetta in liquidazione trasmetteva il progetto esecutivo di *Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento dell'efficienza delle reti idriche per il contenimento delle perdite e la continuità del servizio (Fase 2)* - ID 103 - nel Comune di Gela- (CUP B34H10000100005 e CIG 3169957B42) dell'importo complessivo di € 4.766.655,00 di cui: per lavori al netto del ribasso d'asta del 12% € 3.753.680,90; per somme a disposizione dell'Amministrazione € 1.012.974,10;
- VISTO** il **D.D.G. n. 210 del 30/03/2018**, registrato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato all'Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità in data 09/04/2018, e successivamente alla Corte dei Conti in data 07/05/2018 Reg. n. 1, Foglio n.29, con il quale è stato disposto il **finanziamento** ed assunto l'**impegno** della somma di **€ 4.766.655,00**, per il progetto di "*Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento dell'efficienza delle reti idriche per il contenimento delle perdite e la continuità del servizio (Fase 2) - ID 103 - nel Comune di Gela*", sul capitolo **642443** - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, del Bilancio della Regione Siciliana, con il seguente quadro economico:

A LAVORI		
A1	Importo dei lavori al netto del ribasso del 12%	€ 3.655.917,17
A2	Oneri per la sicurezza	€ 97.763,73
A3	TOTALE LAVORI	€ 3.753.680,90
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Spese tecniche per la progettazione, Direzione Lavori, coordinamento per la sicurezza (compresi C.N.P.A.I.A. e oneri liquidazione)	€ 359.543,97
B2	Spese per il collaudo tecnico amministrativo, statico ed eventuali collaudi specialistici	€ 9.898,89
B3	Competenze Geologo	€ 36.324,23
B4	Competenze Tecniche RUP e Collaboratori	€ 30.796,53
B5	Richiesta pareri e nulla osta e risoluzione interferenze	€ 27.002,38
B6	Ricerca sottoservizi	€ 147.289,90
B7	Oneri di accesso a discarica	€ 247.318,20
B8	Sorveglianza Archeologica N. 4 x 170gg (135,00 €/g)	€ 91.800,00
B8.1	spese assistenza agli scavi archeologici (manodopera e mezzi)	€ 63.000,00
B9	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.012.974,10
TOTALE GENERALE SENZA IVA (A3+B9)		€ 4.766.655,00

- VISTO** il **D.D.G. n. 1634 del 11/12/2019** con il quale i lavori di cui in oggetto sono stati imputati e ammessi a rendicontazione al **PO FERS 2014 -2020**;
- PRESO ATTO** che sono stati liquidati gli importi delle **spese per lavori** dal 1° S.A.L. fino all'8° S.A.L., a tutto il 20/3/2020 pari ad **€ 3.139.500,00**, oltre le somme a disposizione dell'amministrazione, per un totale complessivo di **€ 3.410.223,50**
- VISTA** la nota n. 3667 del 28/10/2020 con la quale l'A.A.T.O. di Caltanissetta in liquidazione trasmetteva la copia della documentazione, completa di elaborati, relativa alla **Perizia di Variante e Assestamento somme** dell'intervento di *Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento dell'efficienza delle reti idriche per il contenimento delle perdite e la continuità del servizio (Fase 2)* - ID 103 - nel Comune di Gela - (CUP B34H10000100005 e CIG 3169957B42), resasi necessaria per apportare delle migliorie funzionali all'opera, per imprevisti di interesse archeologico e per

l'adeguamento dei costi della sicurezza in applicazione delle misure anti COVID-19, con la quale il R.U.P. approva la Perizia funzionale di variante e assestamento somme quadro B – art. 106 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la determina di approvazione in linea amministrativa della perizia funzionale di variante e assestamento somme quadro B – art. 106 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., allegata alla nota n. 3667/2020, con la quale il direttore generale di Acque di Caltanissetta spa approva la perizia di variante funzionale senza aumento di spesa, approvata dal RUP in data 7/9/2021 per l'importo complessivo di € 4.764.911,42, con il quale il quadro viene rimodulato apportando una riduzione di € 1.743,58 rispetto al quadro economico originario pari a € 4.766.655,00, secondo il seguente nuovo quadro economico pari complessivamente a € 4.764.911,42:

A	LAVORI	importo in €
A1	Importo dei lavori al netto del ribasso del 12%	4.108.791,02
A2	Oneri per la sicurezza	136.201,22
A3	Lavori CME particolareggiato ricerca sotto servizi	<u>137.412,65</u>
	TOTALE LAVORI incluso oneri sicurezza (A1+A2)	4.382.404,89
A4	a detrarre oneri sicurezza A2+A3	136.201,22
A5	Lavori CME particolareggiato ricerca sotto servizi	137.412,65
A6	TOTALE LAVORI escluso oneri sicurezza (A4+A5)	4.108.791,02
A7	ribasso lavori 12% di A6	493.054,92
A8	importo lavori al netto del ribasso A6-A7	3.615.736,10
A9	importo lavori al netto del ribasso comprensivo oneri sicurezza	3.751.937,32

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	importo in €
B1	Spese tecniche per la progettazione, Direzione Lavori, coordinamento per la sicurezza (compresi C.N.P.A.I.A. e oneri liquidazione)	359.543,97
B2	Spese per il collaudo tecnico amministrativo, statico ed eventuali collaudi specialistici	10.566,13
B3	Competenze Geologo	35.129,40
B4	Competenze Tecniche RUP (0,7% di A4)	28.176,34
B5	Richiesta pareri e nulla osta e risoluzione interferenze	629,00
B6	Ricerca sottoservizi	137.412,64
B7	Oneri di accesso a discarica	113.602,62
B8	Sorveglianza Archeologica N. 4 x 170gg (135,00 €/g)	110.715,00
B8.1	spese assistenza agli scavi archeologici (manodopera e mezzi)	217.199,00
B9	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	1.012.974,10
	TOTALE GENERALE SENZA IVA (A9+B9)	4.764.911,42

di cui per lavori al netto del ribasso d'asta del 12% € 3.751.937,32 e per somme a disposizione dell'Amministrazione € 1.012.974,10, che trova apposita copertura finanziaria nel D.D.G. n. 210/2018;

VISTO l'Atto di Sottomissione n. 1 del 7/9/2020 con registrato all'Agenzia delle entrate di Enna al n. 1621 serie 3 del 8/10/2020;

VISTA la nota n. 83049 del 19/5/2021, acquisita al prot. n. 19825/2021, con il quale il Servizio 3 del Dipartimento regionale Tecnico si esprime positivamente in merito alla perizia di variante funzionale constatando che le modifiche progettuali sono conformi alla normativa di settore e non hanno comportato variazioni dei costi e non hanno alterato la sostanza del progetto e non hanno modificato gli elementi essenziali del contratto;

VISTA la nota prot. n. 4338 del 21/12/2020 con la quale il Consorzio Ambito Territoriale Ottimale Caltanissetta trasmette la documentazione per l'accreditamento delle somme relative al 9° SAL a tutto il 19/11/2020, per il progetto di che trattasi;

VISTO l'9° S.A.L. redatto dalla Direzione Lavori in cui l'importo totale dei lavori a tutto il 21/12/2020 è pari a € 3.425.518,77, compresi oneri per la sicurezza;

VISTO il **certificato di pagamento dei lavori a corpo n. 09** del 25/11/2020, emesso dal RUP per l'importo di € 269.400,00;

VISTO il **certificato di pagamento delle somme a disposizione dell'Amministrazione n. 9/bis** del 3/12/2020, emesso dal RUP per l'importo di € 47.830,00;

VISTA **fattura n.20FVPA_006** del 09/12/2020 della società Acque di Caltanissetta S.p.A., intestata al Consorzio ATO Idrico CL 6 in liquidazione, per l'importo di € 317.230,00 relativa ai suddetti certificati di pagamento;

CONSIDERATO di dover ammettere al pagamento solo l'importo delle spese per lavori a corpo relativi al 9° S.A.L., di cui al certificato n. 9, per l'importo pari ad € 269.400,00, ripartita nelle voci A1 e A2 del quadro economico dell'intervento in argomento;

che con successivo provvedimento si provvederà ad ammettere al pagamento le somme di cui al certificato n. 9 bis:

che l'avanzamento della spesa relativamente alle voci del quadro economico è il seguente:

	Voci Quadro Economico	Importo finanziato	Importo Perizia di Variante	Somme richieste al 9° SAL	Somme erogate fino all'8° SAL	Somme da liquidare	avanzamento
A1	Importo dei lavori al netto del ribasso del 12%	€ 3.655.917,17	€ 3.615.736,10	€ 3.304.960,99	€ 3.103.419,23	€ 201.541,76	86%
A2	Oneri per la sicurezza	€ 97.763,73	€ 136.201,22	€ 120.557,78	€ 51.638,11	€ 68.919,67	38%
	a detrarre : ritenute (0,5% di a)			€ 16.524,80	€ 15.517,10	€ 1.007,70	
	arrotondamento			€ 93,97	€ 40,24	€ 53,73	
	TOTALE A1+A2 - ritenute - arrotond.	€ 3.753.680,90	€ 3.751.937,32	€ 3.408.900,00	€ 3.139.500,00	€ 269.400,00	84%
B1	Direzione Lavori, coordinamento per la sicurezza (compresi C.N.P.A.I.A. e oneri	€ 359.543,97	€ 359.543,97	€ 313.521,82	€ 0,00	€ 0,00	0%
B2	Spese per il collaudo tecnico amministrativo, statico ed eventuali collaudi specialistici	€ 9.898,89	10.566,13	€ 5.283,06	€ 0,00	€ 0,00	0%
B3	Competenze Geologo	€ 36.324,23	35.129,40	€ 32.083,50	€ 0,00	€ 0,00	0%
B4	Competenze Tecniche RUP (0,7% di A4)	€ 30.796,53	28.176,34	€ 14.088,17	€ 0,00	€ 0,00	0%
B5	Richiesta pareri e nulla osta e risoluzione interferenze	€ 27.002,38	629,00	€ 629,00	€ 613,00	€ 0,00	97%
B6	Ricerca sottoservizi	€ 147.289,90	137.412,64	€ 134.475,68	€ 113.707,80	€ 0,00	165%
B7	Oneri di accesso a discarica	€ 247.318,20	113.602,62	€ 88.144,90	€ 65.112,70	€ 0,00	57%
B8	Sorveglianza Archeologica N. 4 x 170gg (135,00 €/g)	€ 91.800,00	110.715,00	€ 91.596,51	€ 91.290,00	€ 0,00	82%
B9	spese assistenza agli scavi archeologici (manodopera e mezzi)	€ 63.000,00	217.199,00	€ 169.597,37	€ 0,00	€ 0,00	0%
	TOTALE	€ 4.766.655,00	€ 4.764.911,42	€ 4.258.320,01	€ 3.410.223,50	€ 269.400,00	74%

VISTA la nota prot. 3272 del 10/12/2018 del Consorzio ATO di Caltanissetta, assunta al protocollo in pari data al n. 52311, con la quale viene trasmessa l'attestazione relativa alle coordinate del conto

corrente intrattenuto presso la Banca d'Italia ed intestato all'ATO di Caltanissetta;

RITENUTO di procedere al pagamento, in favore del Consorzio ATO di Caltanissetta in liquidazione, dell'importo di **€ 269.400,00, relativo al certificato di pagamento n. 9/2020 per il 9° SAL**, di cui € 201.541,76 per lavori, € 68.919,67 per oneri per la sicurezza, al quale detrarre € 1.007,70 per differenza trattenute ed € 53,73 per differenza arrotondamento fattura, tramite emissione di mandato di pagamento sul conto corrente intrattenuto presso la Banca d'Italia ed intestato all'ATO di Caltanissetta, a valere sull'impegno assunto con il D.D.G. n. **n. 210 del 30/03/2018**, sul capitolo n.642443 del bilancio della Regione Siciliana;;

TUTTO ciò premesso ai sensi della vigente normativa:

DECRETA

Art. 1 Si prende atto della **Perizia di Variante e Assestamento Somme** dell'intervento di *Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento dell'efficienza delle reti idriche per il contenimento delle perdite e la continuità del servizio (Fase 2) - ID 103 - nel Comune di Gela - (CUP B34H10000100005 e CIG 3169957B42)*, resasi necessaria per apportare delle migliorie funzionali all'opera, per imprevisti di interesse archeologico e per l'adeguamento dei costi della sicurezza in applicazione delle misure anti COVID-19 e del **nuovo quadro economico** di seguito riportato:

A	LAVORI	importo in €
A1	Importo dei lavori al netto del ribasso del 12%	4.108.791,02
A2	Oneri per la sicurezza	136.201,22
A3	Lavori CME particolareggiato ricerca sotto servizi	<u>137.412,65</u>
	TOTALE LAVORI incluso oneri sicurezza (A1+A2)	4.382.404,89
A4	a detrarre oneri sicurezza A2+A3	136.201,22
A5	Lavori CME particolareggiato ricerca sotto servizi	137.412,65
A6	TOTALE LAVORI escluso oneri sicurezza (A4+A5)	4.108.791,02
A7	ribasso lavori 12% di A6	493.054,92
A8	importo lavori al netto del ribasso A6-A7	3.615.736,10
A9	importo lavori al netto del ribasso comprensivo oneri sicurezza	3.751.937,32

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	importo in €
B1	Spese tecniche per la progettazione, Direzione Lavori, coordinamento per la sicurezza (compresi C.N.P.A.I.A. e oneri liquidazione)	359.543,97
B2	Spese per il collaudo tecnico amministrativo, statico ed eventuali collaudi specialistici	10.566,13
B3	Competenze Geologo	35.129,40
B4	Competenze Tecniche RUP (0,7% di A4)	28.176,34
B5	Richiesta pareri e nulla osta e risoluzione interferenze	629,00
B6	Ricerca sottoservizi	137.412,64
B7	Oneri di accesso a discarica	113.602,62
B8	Sorveglianza Archeologica N. 4 x 170gg (135,00 €/g)	110.715,00
B8.1	spese assistenza agli scavi archeologici (manodopera e mezzi)	217.199,00
B9	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	1.012.974,10
	TOTALE GENERALE SENZA IVA (A9+B9)	4.764.911,42

- Art. 2** È disposto l'accredito in favore del Consorzio A.T.O. di Caltanissetta dell'importo di € **269.400,00, di cui al certificato di pagamento n. 9/2020 per il 9° SAL**, di cui € 201.541,76 per lavori, € 68.919,67 per oneri per la sicurezza (a.1 e a.2) per l'intervento di *“Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento dell'efficienza della rete idrica per il contenimento delle perdite e la continuità del servizio “(fase2) – ID 103 nel Comune di Gela”* (CUP B34H10000100005 e CIG 3169957B42), tramite emissione di mandato di pagamento sul conto corrente **IBAN IT20Y 01000 03245 511300099566** intrattenuto presso la Banca d'Italia ed intestato all'ATO di Caltanissetta, a valere sull'impegno assunto con il D.D.G. n. 210 del 30/03/2018, sul capitolo n. **642443** del bilancio della Regione Siciliana, esercizio 2021 cod. SIOPE U.2.03.01.02.017.
- Art. 3** Sono confermati gli obblighi, di cui al citato DDG n. 210 del 30/03/2018 con il quale è stato finanziato l'intervento, relativi agli adempimenti previsti dalla **normativa comunitaria**, nonché ai decreti successivi.
- Art. 4** È fatto obbligo al Consorzio A.T.O. di Caltanissetta di adempiere a quanto disposto dal D.M. n. 40 del 18.01.2008 di attuazione dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 recante **disposizioni in materia di pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni** nonché agli obblighi di cui all'art. 18 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 ed all'art. 1 comma 16, lettera c) della legge 6 novembre 2012, n. 190.
- Art. 5** È fatto obbligo al Consorzio A.T.O. di Caltanissetta di adempiere a quanto disposto dalla **normativa antimafia** (art. 247 del Codice dei Contratti, Dlgs. 159/2011) e a quanto stabilito dal Protocollo di Legalità del 23 maggio 2011, a tal fine, il Consorzio ATO di Caltanissetta, dovrà accertarsi dell'esito positivo dell'informazione antimafia aggiornata, relativa alla compagine sociale di Acque di Caltanissetta, ai sensi dell'art.84 comma 4 del Dlgs. n. 159/2011, rilasciata dalla Prefettura competente per territorio.
- Art. 6** È fatto obbligo al Consorzio A.T.O. di Caltanissetta di rendicontare con cadenza bimestrale, anche in presenza di rendiconti negativi, le somme erogate con i successivi decreti di pagamento.
- Art. 7** È fatto obbligo al Responsabile Esterno dell'Operazione (R.E.O.) del Consorzio A.T.O. di Caltanissetta la raccolta e l'immissione nel sistema di monitoraggio “Caronte” dei dati relativi all'avanzamento economico, fisico e procedurale dell'intervento in oggetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art. 68 della L.R. n. 21 del 12 Agosto 2014 come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. n. 9 del 7/05/2015.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica e ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla notifica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ai sensi della delibera di Giunta n. 415 del 15/9/2020.

Palermo, li 31.5.2021

*Il Dirigente del Servizio 1
(Ing. Marcello Loria)*