



**Presidenza del Consiglio dei Ministri**  
**Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità**

*Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti*

*Iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità connessa all'approvvigionamento idrico nel territorio delle isole Eolie.  
ex O.C.D.P.C. n. 159 del 21/03/2014*

Oggetto: *Emergenza idrica nelle isole Eolie. Interventi diretti alla realizzazione del ciclo integrato nelle isole di Lipari e Vulcano - Intervento integrato prioritario per le criticità dei centri abitati di Lipari e Vulcano: energia, dissalazione, distribuzione, depurazione, restituzione. "SEZIONE A - Isola di Lipari: impianto di dissalazione, impianto fotovoltaico, interventi prioritari sulla macrodistribuzione idrica" (C.I.G. 0342128CF1- CUP J63H09000000001). Pagamento servizio di recupero e riciclo del materiale di rifiuto proveniente dalle demolizioni e scavi stradali. – ditta Casella Giuseppe.*

***DISPOSIZIONE N. 33 DEL 23.7.2021***

VISTI:

- lo Statuto della Regione Siciliana e relative norme di attuazione;
- la Legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- l' O.P.C.M. n. 3225 del 2 luglio 2002;
- l' O.P.C.M. n. 3397 del 28 gennaio 2005;
- l' O.P.C.M. n. 3536 del 28 luglio 2007;
- l' O.P.C.M. n. 3646 del 23 gennaio 2008;
- l' O.P.C.M. n. 3691 del 10 luglio 2008;
- l' O.P.C.M. n. 3726 del 29 dicembre 2008;
- l' O.P.C.M. n. 3738 del 05 febbraio 2009;
- l' O.P.C.M. n. 3746 del 12 marzo 2009;
- l' O.P.C.M. n. 3764 del 6 maggio 2009;
- l' O.P.C.M. n. 3792 del 24 luglio 2009;
- il D.P.C.M. del 22 dicembre 2009;
- l' O.P.C.M. n. 3885 del 2 luglio 2010;
- l' O.P.C.M. n. 3891 del 04 agosto 2010;
- il D.P.C.M. dell' 11 novembre 2010;
- l' O.P.C.M. n. 3926 del 26 febbraio 2011;
- il D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010;
- la Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12;
- il D.P.R.S. n. 13/2012 relativo al regolamento di esecuzione ed attuazione della L.R. n. 12/2011;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.;
- il D.D.G. n. 1779 del 31.12.2019 con il quale è stato conferito all'ing. Marcello Loria l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio 1 "Servizio Idrico Integrato, Dissalazione e Sovrambito";
- il D.P.Reg n. 2805 del 19.06.2020 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti all'Ing. Calogero Foti;

VISTA la determinazione n. 1 del 15 ottobre 2010 del Commissario Delegato ex OPCM n. 3738/2009 con

la quale è stato approvato il progetto definitivo, denominato “SEZIONE A - Isola di Lipari: impianto di dissalazione, impianto fotovoltaico, interventi prioritari sulla macrodistribuzione idrica”, redatto dall’impresa SLED S.p.A. ed è stato aggiudicato definitivamente l’appalto dei lavori alla medesima impresa;

CONSIDERATO che, in data 14/12/2010 è stato stipulato il contratto di appalto tra il Commissario Delegato ex O.P.C.M. n. 3738/2009 e l’Impresa Sled S.p.A., registrato all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma - Ufficio Territoriale 4 serie 3, al n. 1276 in data 8 febbraio 2011;

VISTA la determinazione n. 4 del 4 febbraio 2011 del Commissario Delegato ex OPCM n. 3738/2009 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo, denominato “SEZIONE A - Isola di Lipari: impianto di dissalazione, impianto fotovoltaico, interventi prioritari sulla macrodistribuzione idrica”, datato “novembre 2010”, redatto dall’impresa SLED S.p.A. nell’ambito del contratto di appalto stipulato in data 14 dicembre 2010;

VISTA la determinazione n. 11 del 31/12/2012 del Commissario Delegato con la quale è stato approvato il quadro economico dell’intervento per un importo complessivo del contratto di appalto pari a € 15.952.393,97 in seguito all’approvazione in linea tecnica della perizia di variante “Ottobre 2012” ed al successivo aggiornamento “Dicembre 2012” da parte del Responsabile Unico del Procedimento intervenuta con provvedimento n. 2/RUP del 29/12/2012;

VISTA la determinazione n. 10 del 10 dicembre 2013 del Commissario Delegato ex OPCM n. 3738/2009 con la quale è stato approvato il nuovo quadro economico dell’intervento in oggetto, per l’importo complessivo di € 21.771.731,03 di cui € 17.092.394,13 per lavori in appalto all’ Impresa Sled Costruzioni Generali S.p.A. ed € 4.679.336,90 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

VISTA l’Ordinanza di Protezione Civile n. 159 del 21 marzo 2014 con la quale la Regione Siciliana è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità connessa all’approvvigionamento idrico nel territorio delle isole Eolie e che prevede il subentro nell’attività della struttura commissariale di cui all’O.P.C.M. n. 3738 del 5 febbraio 2009;

VISTO l’articolo 1, comma 2, della citata ordinanza di Protezione Civile n. 159 del 21 marzo 2014 con la quale, per le finalità di cui sopra, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della medesima Regione Siciliana negli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della suddetta ordinanza;

CONSIDERATO che con nota prot n.35914 del 17/04/2014 il Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato per la finanza delle pubbliche amministrazioni Ufficio XIII, in riscontro alla nota prot. n. 740 dell’11/04/14 del D.R.A.R., comunicava di aver autorizzato la Banca d’Italia per la variazione dell’intestazione della contabilità speciale n. 5265 da “*COMM del OPCM 3738-2009*” a “*DIR G DIP ACQUA E RIF.O.159-14*”, trasferendo nel contempo la suddetta contabilità speciale nonché le risorse ivi presenti, dalla tesoreria dello Stato di Roma alla tesoreria dello Stato di Palermo;

VISTA la Disposizione n. 2098 del 19 novembre 2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ha risolto il contratto di appalto stipulato in data 14/12/2010 e successivi atti aggiuntivi, con l’Impresa Sled Costruzioni Generali S.p.A. per grave inadempimento, grave ritardo, accertati dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dei Lavori;

VISTE le disposizioni del Dirigente Generale del D.R.A.R. n.69 del 29/1/2016 e n.1414 del 29/9/2016 con le quali è stata approvata la rimodulazione del quadro economico del progetto esecutivo senza variazione dell’importo complessivo del progetto, pari ad € 21.771.731,03;

VISTA la Disposizione n. 145 del 09/12/2019 del Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, con la quale viene nominato l’ing. Mauro Scimonelli, Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’ex art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in sostituzione del precedente RUP, ing. Antonino Margagliotta;

VISTA la nota prot. n. 1167 del 13/01/2020 con la quale è stato formalizzato il passaggio di consegne tra l’ing. Margagliotta e l’ing. Scimonelli, subentrato nelle funzioni di RUP;

VISTA la Disposizione n. 76 del 05/08/2020 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, con la quale viene approvato il vigente quadro economico dell’intervento in oggetto,



per l'importo complessivo di € 21.771.731,03 di cui € 17.092.394,13 per lavori ed € 4.679.336,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione, rimodulando il quadro economico relativamente alla sola parte delle somme a disposizione, come in appresso riportato:

<b>A. APPALTO SEZ. A</b>		
A.1	Lavori a corpo al netto dello sconto percentuale dell'8,669%	€ 15.367.692,25
A.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 339.275,46
<b>Sommario i lavori a corpo</b>		€ 15.706.967,71
A.3	Lavori a misura al netto dello sconto percentuale dell'8,669%	€ 606.334,57
A.4	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.491,85
<b>Sommario i lavori a misura</b>		€ 610.826,42
<b>Sommario i lavori a corpo ed a misura</b>		€ 16.317.794,13
A.5	Interventi per allaccio provvisorio 1° modulo (atto trans. Dic. 2012)	€ 187.000,00
A.6	Compenso per attività procedure espropriative	€ 57.600,00
A.7	Redazione progetto definitivo al netto dello sconto percentuale del 19,422%	€ 262.853,32
A.8	Redazione progetto esecutivo al netto dello sconto percentuale del 19,422%	€ 165.142,54
A.9	Sicurezza fase di progettazione al netto dello sconto percentuale del 19,422%	€ 102.004,14
<b>Sommario</b>		€ 774.600,00
<b>TOTALE IN APPALTO (A)</b>		<b>€ 17.092.394,13</b>
B.1	Allacciamento spostamento pubblici servizi, assicurazione	€ 10.000,00
B.2	Imprevisti ed arrotondamento, videoispezione, scerbamento imp. fot.	€ 248.753,46
B.3	Competenze Direzione lavori e CSE (CONVENZIONE Sogesid)	€ 147.883,65
B.4	Supporto al RUP, assistenza e contabilità	€ 140.491,79
B.5	Collaudo tecnico amministrativo	€ 123.772,80
B.6	Collaudo statico	€ 49.661,92
B.7	Spese per commissione aggiudicatrice	€ 109.398,70
B.8	Supporto al RUP art. 4 p.1 Convenzione SOGESID	€ 153.724,04
B.9	Progettazione preliminare art. 4 p.2 Convenzione SOGESID	€ 169.231,07
B.10	Incentivo art. 92 D.lgs. 163/2006 RUP+DL+DO (Conv Provv.)+spese tecniche	€ 296.485,80
B.11	Pubblicità gara ed avviso avvio procedimento - Autorità vigl. LL.PP. - consulenze	€ 122.500,00
B.12	Rilievi Accertamenti Indagini comma 7 DM 145/2000	€ 30.000,00
B.13	Oneri per conferimento rifiuti in discarica controllata	€ 190.000,00
B.14	Accantonamento ex art. 133 comma 3 D.lgs 163/2006	€ 15.000,00
B.15	Lavori in economia a mezzo cottimi fiduciari, somme urgenze, controllo efficienza impianti	
B.15.1	- Economia e somma urgenza	€ 3.500,00
B.15.2	- Verifica di funzionalità campo fotovoltaico	€ 19.656,00
B.15.3	- Verifica efficienza moduli fotovoltaici	€ 16.134,36
B.16	Oneri di guardiania	€ 45.000,00
B.17	Bonifica da ordigni bellici	€ 25.500,00
B.18	Studio idraulico ed indagini- Progettazione esecutiva ormeggio Pignataro	€ 137.925,31
B.19	Espropriazioni e relative procedure preliminari	€ 96.789,87
B.20	Atto transattivo dicembre 2012	€ 460.000,00
B.21	IVA al 10% sui lavori e imprevisti	€ 1.709.239,41
B.22	IVA al 20%	€ 68.709,79
B.23	IVA al 21%	€ 104.340,19
B.24	IVA al 22% sugli altri importi assoggettati	€ 134.389,11
B.25	Ritenute IRPEF versate dal C.D. ex O.P.C.M. 3738/2009, al 31.12.2013	€ 51.249,63
<b>TOTALE SOMME A DISP.NE AMM.NE (B)</b>		<b>€ 4.679.336,90</b>
<b>TOTALE INTERVENTO (A+B)</b>		<b>€ 21.771.731,03</b>

VISTO l'Ordinativo prot. n. 111/RUP/2012 del 28/02/2012, con il quale il Responsabile del Procedimento pro tempore ha affidato alla Ditta Casella Giuseppe, con sede legale a Lipari (Messina), via Aria Morta n. 39 località Quattropiani, il recupero e riciclo del materiale di rifiuto proveniente dalla demolizione della vecchia palazzina uffici a servizio del dissalatore con l'applicazione dei prezzi unitari offerti di € 10,00 al mc oltre IVA;

VISTO l'Ordinativo prot. n. 134/RUP/2012 del 29/02/2012, con il quale il Responsabile del Procedimento pro tempore ha affidato alla Ditta Casella Giuseppe, con sede legale a Lipari (Messina), via Aria

Morta n. 39 località Quattropani, il recupero e riciclo del materiale di rifiuto proveniente dagli scavi stradali con l'applicazione dei prezzi unitari offerti di € 9,00 al mc per gli asfalti ed € 4,90 al mc per le terre e rocce da scavo, oltre IVA;

- VISTO l'Ordinativo prot. n. 365/RUP/2012 del 24/05/2012, con il quale il Responsabile del Procedimento pro tempore ha affidato alla Ditta Casella Giuseppe, con sede legale a Lipari (Messina), via Aria Morta n. 39 località Quattropani, il recupero e riciclo del materiale di rifiuto proveniente dai tagli e scavi stradali con l'applicazione del prezzo unitario offerto di € 10,00 al mc oltre IVA;
- VISTA la fattura n. 08/C del 04/04/2012, emessa dalla ditta Casella Giuseppe ed intestata al Commissario Delegato ex OPCM 3738/2009, dell'importo di € 629,20, compreso IVA al 21%, relativa al recupero e riciclo di 52 mc di materiale di demolizione al costo di 10,00 €/mc, riferita all'ordinativo n. 111/RUP/2012 del 28/02/2012;
- VISTA la fattura n. 14/C del 30/05/2012, emessa dalla ditta Casella Giuseppe ed intestata al Commissario Delegato ex OPCM 3738/2009, dell'importo di € 193,60, compreso IVA al 21%, relativa al recupero e riciclo di 16 mc di materiale di demolizione e costruzione al costo di 10,00 €/mc, riferita all'ordinativo n. 365/RUP/2012 del 24/05/2012;
- VISTA la fattura n. 15/C del 30/05/2012, emessa dalla ditta Casella Giuseppe ed intestata al Commissario Delegato ex OPCM 3738/2009, dell'importo di € 1.013,86, compreso IVA al 21%, relativa al recupero e riciclo di 171 mc di materiale di terre e rocce da scavo al costo di 4,90 €/mc, riferita all'ordinativo n. 134/RUP/2012 del 29/02/2012;
- VISTA la fattura n. 17/C del 01/06/2012, emessa dalla ditta Casella Giuseppe ed intestata al Commissario Delegato ex OPCM 3738/2009, dell'importo di € 87,12, compreso IVA al 21%, relativa al recupero e riciclo di 8 mc di asfalto al costo di 9,00 €/mc, riferita all'ordinativo n. 134/RUP/2012 del 29/02/2012;
- VISTO il verbale di rendicontazione del 2 aprile 2013 sottoscritto dall'Impresa Appaltatrice e dalla Direzione Lavori, dal quale risulta che la quantità complessiva dei rifiuti (codice CER 170904), prodotti dalle lavorazioni di progetto e conferiti presso la Ditta Casella Giuseppe è pari a complessivi mc 16;
- VISTO il verbale di rendicontazione del 28 maggio 2013 sottoscritto dall'Impresa Appaltatrice e dalla Direzione Lavori, dal quale risulta che la quantità complessiva dei rifiuti (codice CER 170504), prodotti dalle lavorazioni di progetto e conferiti presso la Ditta Casella Giuseppe è pari a complessivi mc 171;
- VISTO il verbale di rendicontazione del 28 maggio 2013 sottoscritto dall'Impresa Appaltatrice e dalla Direzione Lavori, dal quale risulta che la quantità complessiva dei rifiuti (codice CER 170302), prodotti dalle lavorazioni di progetto e conferiti presso la Ditta Casella Giuseppe è pari a complessivi mc 8;
- VISTO il verbale di rendicontazione del 9 luglio 2013 sottoscritto dall'Impresa Appaltatrice e dalla Direzione Lavori, dal quale risulta che la quantità complessiva dei rifiuti (codice CER 170904), prodotti dalle lavorazioni di progetto e conferiti presso la Ditta Casella Giuseppe è pari a complessivi mc 52;
- VISTA la nota del 24/06/2021 dell'Avv. Salvatore Leone, legale del Sig. Casella Giuseppe, titolare dell'omonima Ditta, con la quale viene sollecitato il pagamento delle fatture sopra citate;
- VISTA la proposta di pagamento n. 81/SIC/SDA emessa dal RUP, protocollo n. 26013 del 01/07/2021, relativa alla liquidazione in favore della ditta Casella Giuseppe dell'importo complessivo di € 1.923,78, di cui € 1.589,90 per imponibile ed € 333,88 per IVA, quale corrispettivo dovuto per le fatture n. 08/C del 04/04/2012, n. 14/C del 30/05/2012, n. 15/C del 30/05/2012 e n. 17/C del 01/06/2012;
- VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta "Casella Giuseppe, prot. n. INPS\_26040681 del 04/05/2021 e scadenza validità giorno 01/09/2021, emesso dalle autorità competenti, dove risulta la regolarità dei versamenti dei contributi Inail e Inps;
- VISTA la dichiarazione, sottoscritta e trasmessa in data 27.9.2018 dal sig. Casella Giuseppe, nella qualità di Titolare dell'omonima società, assunta al protocollo del Dipartimento in data 02/10/2018 al n. 40701, nella quale viene comunicato il conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010;





RITENUTO, per le motivazioni sopra richiamate, di dover liquidare l'importo complessivo di € 1.923,78 in favore della ditta Casella Giuseppe;

ACCERTATO che il suddetto importo grava sul finanziamento dell'intervento in oggetto ed è inserito nel vigente quadro economico, approvato con disposizione n. 76 del 05/08/2020;

PRESO ATTO che la spesa rientra nei limiti economici definiti con la Disposizione n. 76 del 05/08/2020 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, a cui si farà fronte con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5265, assegnate alla Regione Siciliana ed intestate DIR G DIP ACQUA E RIF.O.159-14 presso la Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato di Palermo;

CONSIDERATO che la documentazione amministrativa e/o tecnica risulta regolare;

CONSIDERATO che l'avanzamento della spesa relativamente alle voci del quadro economico vigente è il seguente:

SEZIONE "A" - Avanzamenti Q.E. (Disp. 76/2020)					
IMPEGNI Quadro Economico			Somme erogate	Somme in pagamento	Avanzam.
A.1	Lavori a corpo al netto dello sconto percentuale dell'8,669%	15.367.692,25	12.304.134,09		80,06%
A.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	339.275,46	293.492,40		86,51%
A.3	Lavori a misura al netto dello sconto percentuale dell'8,669%	606.334,57	107.028,79		17,65%
A.4	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	4.491,85	0,00		0,00%
A.5	Interventi per allaccio provvisorio 1° modulo (atto trans. Dic. 2012)	187.000,00	187.000,00		100,00%
A.6	Compenso per attività procedure espropriative	57.600,00	0,00		0,00%
A.7	Redazione progetto definitivo al netto dello sconto percentuale del 19,422%	262.853,32	262.853,32		100,00%
A.8	Redazione progetto esecutivo al netto dello sconto percentuale del 19,422%	165.142,54	165.142,54		100,00%
A.9	Sicurezza fase di progettazione al netto dello sconto percentuale del 19,422%	102.004,14	102.004,14		100,00%
B.1	Allacciamento spostamento pubblici servizi, assicurazione	10.000,00	0,00		0,00%
B.2	Imprevisti ed arrotondamento, videoispezione, Stralcio completamento	248.753,46	70.481,74		28,33%
B.3	Competenze Direzione lavori e CSE (CONVENZIONE Sogesid)	147.883,65	147.883,65		100,00%
B.4	Supporto al RUP, assistenza e contabilità	140.491,79	131.470,94		93,58%
B.5	Collaudo tecnico amministrativo	123.772,80	40.589,70		32,79%
B.6	Collaudo statico	49.661,92	2.576,04		5,19%
B.7	Spese per commissione aggiudicatrice	109.398,70	109.398,70		100,00%
B.8	Supporto al RUP art. 4 p.1 Convenzione SOGESID	153.724,04	153.724,04		100,00%
B.9	Progettazione preliminare art. 4 p.2 Convenzione SOGESID	169.231,07	169.231,07		100,00%
B.10	Incentivo art. 92 D.lgs. 163/2006 RUP+DL+DO (Conv Provv.)+spese tecniche	296.485,80	240.136,84		80,99%
B.11	Pubblicità gara ed avviso avvio procedimento - Autorità vigl. LL.PP. - consulenze	122.500,00	104.734,09		85,50%
B.12	Rilievi Accertamenti Indagini comma 7 DM 145/2000	30.000,00	18.637,55		62,13%
B.13	<b>Oneri per conferimento rifiuti in discarica controllata</b>	<b>190.000,00</b>	<b>163.921,67</b>	<b>1.589,90</b>	<b>87,11%</b>
B.14	Accantonamento ex art. 133 comma 3 D.lgs 163/2006	15.000,00	0,00		0,00%
B.15	Lavori in economia a mezzo cottimi fiduciari e controllo efficienza impianti:		0,00		
B.15.1	- Economia e somma urgenza	3.500,00	0,00		0,00%
B.15.2	- per interventi macrodistribuzione condotte e serbatoi compreso IVA	0,00	0,00		100,00%
B.15.3	- per interventi macrodistribuzione apparecchiature compreso IVA	0,00	0,00		100,00%
B.15.4	Verifica di funzionalità campo fotovoltaico	19.656,00	19.656,00		100,00%
B.15.5	Verifica efficienza moduli fotovoltaici	16.134,36	16.134,36		100,00%
B.16	Oneri di guardiana	45.000,00	44.757,00		99,46%
B.17	Bonifica da ordigni bellici	25.500,00	25.500,00		100,00%
B.18	Studio idraulico ed indagini- Progettazione esecutiva ormeggio Pignataro	137.925,31	137.925,31		100,00%
B.19	Espropriazioni e relative procedure preliminari	96.789,87	16.008,65		16,54%
B.20	Atto transattivo dicembre 2012	460.000,00	460.000,00		100,00%
B.21	IVA al 10% sui lavori e imprevisti	1.709.239,41	1.235.402,30		72,28%
B.22	IVA al 20%	68.709,79	68.709,79		100,00%
B.23	IVA al 21%	104.340,19	104.340,19		100,00%
B.24	IVA al 22% sugli altri importi assoggettati	134.389,11	78.020,17	333,88	58,30%
B.25	Ritenute IRPEF versate dal C.D. ex O.P.C.M. 3738/2009, al 31.12.2013	51.249,63	51.249,63		100,00%
<b>TOTALE</b>		<b>21.771.731,03</b>	<b>17.032.144,71</b>	<b>1.923,78</b>	<b>78,24%</b>

TUTTO ciò premesso, ai sensi della normativa vigente;

### DISPONE

**Art. 1** E' autorizzata la liquidazione e il pagamento alla ditta Casella Giuseppe dell'importo di € 1.923,78 (euro millenovecentoventitre//78), di cui alle fatture n. 08/C del 04/04/2012, n. 14/C del 30/05/2012, n. 15/C del 30/05/2012 e n. 17/C del 01/06/2012, quale corrispettivo per il "servizio di recupero e riciclo del materiale di rifiuto proveniente dalle demolizioni e scavi stradali".



- Art. 2** L'importo di cui al precedente articolo sarà estinto mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento, da accreditarsi sul conto corrente intestato a Casella Giuseppe, di cui alla dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa con e-mail in atti del 27.9.2018.
- Art. 3** L'importo complessivo di € **1.923,78**, di cui all'art. 1, rientra negli impegni di spesa sotto la voce B.13 "Oneri per conferimento rifiuti in discarica controllata" e B.24 "Iva al 22%", assunto con la Disposizione n. 76 del 05 agosto 2020 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e grava sulle risorse assegnate alla Regione Siciliana, con O.C.D.P.C. n. 159 del 21/03/2014, pari ad € 31.319.331,66 di cui alla contabilità speciale n. 5265 intestata a "DIR G DIP ACQUA E RIF.O.159-14", presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Palermo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art.68 della L.R. n. 21 del 12 Agosto 2014 e come modificato dall'art.98, comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/15.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 (sessanta) giorni e ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni (centoventi) dalla data di notifica.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio competente per le conseguenti annotazioni contabili.

Il Dirigente del Servizio 1  
(Ing. Marcello Loria)

Il Dirigente Generale  
(FOTI)

Istruttore Direttivo  
(Leonardo Messineo)

*Firma apposta sulla copia del documento analogico  
conservato agli atti d'ufficio*