

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

Servizio 1- Programmazione
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la LR. n. 28 del 29 dicembre 1962;
- VISTA** la L.R. n. 2 del 10 aprile 1978;
- VISTA** la L.R. n. 10 del 15 maggio 2000;
- VISTO** il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011;
- VISTA** la L.r. 16 dicembre 2008, n. 19, recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”;
- VISTO** il Decreto presidenziale 14 giugno 2016, n.12 “*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche ed integrazioni*”;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 2413 del 18.04.2018 con il quale l’Ing. Sergio Alessandro è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana in attuazione della delibera della Giunta Regionale n. 167 del 10.04.2018;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sui Fondi SIE, e in particolare l’art. 4, comma 1 e l’art. 26, comma 1 e 2, che prevedono che i Fondi SIE del Quadro Strategico Comunitario (QSC) siano attuati mediante Programmi Operativi pluriennali e che i Programmi siano elaborati dagli Stati membri o da un'autorità da essi designata e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- VISTA** la decisione CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 10 novembre 2015, “*Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17/08/2015 – Adozione definitiva*”, con la quale è stato adottato il Programma Operativo (di seguito “PO”) FESR Sicilia 2014/2020;
- VISTO** il proprio DD n 175 del 9.2.2012 registrato alla Corte dei Conti il 29.02.2012 con cui è approvata la graduatoria di merito delle operazioni ammesse a finanziamento presentate nell'ambito della seconda finestra PIST a valere sulla linea d'intervento 3.1.4.2 po fesr 2007-2013;
- VISTA** la delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015 inerente “*Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 3 relativo al monitoraggio del Programma degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della Legge n. 147/2013 previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020*”;
- VISTA** la L.R. 3/16 art. 7 comma 22 ;
- VISTA** la L.r n 8/2016 art 15, comma 9 e s.m.i relativo agli adempimenti di scadenze monitoraggio sul sistema Caronte;
- VISTO** il parere espresso dalla sezione di controllo per la Regione siciliana della Corte dei Conti n

203/2016/PREV del 27 ottobre 2016 con cui dichiara inammissibile l'assoggettamento a controllo preventivo, ai sensi e per gli effetti dell'art 3, comma 1, lettera I della L. N 20/1994 degli atti derivanti dall'attuazione dei programmi da realizzare coi fondi FSC e discendenti a qualsiasi titolo dalla Delibera CIPE n 10/2015 per il periodo di Programmazione 2014-2020;

VISTO il Codice degli appalti pubblici D.lgs n 50/2016 e s.m.i;

VISTA la deliberazione n 6/2017/PREV con la quale la Corte dei Conti Sicilia ha individuato i provvedimenti di Programmazione 2014-2020 con risorse europee da sottoporre a controllo preventivo di legittimità;

VISTO il comma n. 7 dell'art. 21 della l.r. n.8 del 9/5/2017, che dispone che, con le procedure adottate ai sensi della Delibera CIPE n. 10/2015, una somma pari ad euro 115.000.000,00, prevista al comma n. 22 dell'art. 7 della l.r. n. 3 del 17/3/2016 è destinata prioritariamente a finanziare gli interventi previsti dalle graduatorie dell'Asse VI misure 3.3.2.2. e 3.1.4.2.

VISTA la delibera CIPE n. 52 del 10.07.2017 inerente “Programma Operativo Complementare Regione Siciliana 2014-2020 (delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015)- Accordo di partenariato 2014-2020 (reg. UE n. 1303/2013”;

VISTA la delibera di Giunta Regionale del 27 febbraio 2018, n. 98 inerente la delibera CIPE n. 52 del 10.07.2017 relativo al “Programma Operativo Complementare Regione Siciliana 2014-2020 (delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015)- Accordo di partenariato 2014-2020 (reg. UE n.1303/2013” - Presa d’atto;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 104 del del 6 marzo 2018;

VISTA la delibera di Giunta Regionale del 28.8.2018 n. 309 che stabilisce le modalità di assegnazione delle risorse POC 2014-2020 ;

VISTO *il Programma Operativo FESR 2014-2020- Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione (SiGeCo);*

VISTO *il Manuale per l'attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020;*

VISTE *le Linee guida per il monitoraggio – documento che illustra le attività da porre in essere per il monitoraggio della spesa attraverso il Sistema informativo Caronte;*

VISTO il DDG n 174 del 22.05.2017 del Dipartimento Programmazione registrato alla Corte dei Conti l' 8.6.2017 al n 82 relativo all'approvazione delle *Piste di controllo* riguardanti le *procedure di erogazione per la Realizzazione di opere pubbliche e acquisizioni di beni e servizi a Regia;*

VISTO il proprio DDG n 3322 del 13.07.2017 con cui si adottano le *Piste di controllo* riguardanti le *procedure di erogazione per la Realizzazione di opere pubbliche e acquisizioni di beni e servizi a Regia;*

VISTA la propria nota prot n 44154 dell’11.10.2018 con cui sono stati comunicati al Dipartimento delle Autonomie Locali i Comuni interessati al finanziamento dei progetti inseriti nella graduatoria 3.1.4.2 (Sviluppo Urbano Sostenibile) PO FESR 2007/2013 da finanziare con le risorse **POC 2014-2020 Asse 10 azione 1** ai sensi del comma 7 dell’art. 21 della L.R. 8/2017 per un ammontare complessivo pari a € 47.250.284,53;

VISTO il D.D. 422 del 31.12.2018 del Dipartimento delle Autonomie Locali che prende atto della nota di questo Dipartimento prot. n. 44154 dell’11.10.2018 con cui sono stati comunicati i Comuni interessati al finanziamento dei progetti inseriti nella graduatoria 3.1.4.2 (Sviluppo Urbano Sostenibile) PO FESR 2007/2013 da finanziare con le risorse **POC 2014-2020 Asse 10 azione 1** ai sensi del comma 7 dell’art. 21 della L.R. 8/2017 per un ammontare complessivo pari a € 47.250.284,53.

VISTA la tabella allegata al D.D. 422 del 31.12.2018 del Dipartimento delle Autonomie Locali relativa alle risorse destinate ai Comuni e in particolare gli importi relativi agli interventi della misura 3.1.4.2. del Po fesr 2007-2013;

VISTO il proprio DD 2487 del 31.05.2019 di accertamento di entrata sul capitolo 7688 ((Assegnazioni dello stato per il miglioramento delle condizioni di contesto sociale ed economico nei sistemi urbani territoriali siciliani -azione 1 -Asse 10 del Piano di azione e coesione programma operativo complementare POC 2014-2020) della complessiva somma di € 47.250.284,53

PRESO ATTO che le operazioni afferenti i fondi POC, pur essendo fondi nazionali, sono assimilabili al Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020 e di conseguenza occorre rispettare le necessarie procedure di attuazione definite nel *Manuale per l'attuazione PO FESR 2014-2020 e Si.Ge.Co.;*

VISTO il D.Lgs n 123/2011;

VISTA la L.r n 7 del 21 maggio 2019 recante: “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”, ed,in particolare, l'articolo 1, il quale prevede che l'attività amministrativa della Regione “persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di efficienza, economicità ed efficacia, di pubblicità, di imparzialità e di trasparenza”, e l'articolo 4,rubricato: “Unità organizzative responsabili del procedimento”, che pone il principio della responsabilità in capo all'unità

organizzativa titolare dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonché della adozione del provvedimento finale;

- VISTO** la L.r n 13 del 7.7.2020 Disposizioni per l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti;
- VISTO** il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, concernente: “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito, con modifiche, nella legge 11 settembre 2020;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 415 del 15 settembre 2020 relativa a “Snellimento dell'attività di controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle Ragionerie Centrali - Atto di indirizzo;
- VISTA** la circolare n 13 del 28.9.2020 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro concernente direttive in tema di controlli amministrativo-contabili;
- VISTO** l'elenco delle tipologie di spesa la cui documentazione, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, non viene inviata alle predette Ragionerie Centrali, delle tipologie di spesa la cui documentazione, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, non viene inviata alle Ragionerie Centrali;
- VISTA** la circolare n 16 del 28.10.2020 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro concernente ulteriori direttive in tema di controlli amministrativo-contabili;
- VISTA** la circolare n 16 del 28.10.2020 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro concernente l'art. 9 della L.r. n 9 del 15.04.2021 relativo allo snellimento dei controlli della Ragioneria centrale;
- VISTO** il proprio D.D. n.4688 del 29.10.2019 con cui si approva la graduatoria definitiva delle operazioni presentate a valere sulla Linea di intervento 3.1.4.2 (Sviluppo Urbano Sostenibile) PO FESR 2007/2013 da finanziare con le risorse **POC 2014-2020 Asse 10 azione 1** ai sensi del comma 7 dell'art. 21 della L.R. 8/2017 per un ammontare complessivo pari a € 47.250.284,53;
- VISTO** il proprio D.D. n. 5571 del 2.12.2019 d'impegno di € 346.962,00 sul capitolo 776427 della Regione siciliana CODICE SIOPE **U.2.03.01.02003** per la realizzazione dell'operazione denominata **Conservazione del Borgo medievale con annessa Chiesa Normanna dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, con riqualificazione del verde e dei beni architettonici e storici** del Comune di Casalvecchio Siculo CUP F45C19002430002 col seguente quadro economico:

A) Sommano i lavori		€ 206.793,64
sicurezza inclusa	€ 3.973,32	
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	€ 3.032,37	
A detrarre	€ 7.005,69	€ 7.005,69
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 199.787,95
Totale oneri della sicurezza	€ 7.005,69	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
1) Imprevisti	€ 5.365,39	
2)Arredi e forniture per allestimento museo	€ 66.294,80	
3)Oneri di conferimento a discarica	€ 1.000,00	
4) anac	€ 376,30	
5) COMPETENZE TECNICHE		
5.1)Direzione lavori, Misura cont. C.S.E.	€ 31.851,70	
5.2)Supporto al rup	€ 1.500,00	
5.3) competenze rup e beni	€ 4.135,87	

strumentali (2% su A)		
6) IVA ED ALTRE IMPOSTE		
6.1) iva (10 % SU A)	€ 20.679,36	
6.2) Inarcassa (4% su 5.1, 5.2)	€ 1.334,07	
6.3) iva su competenze tecniche (22% su 5.1, 5.2, 6.2)	€ 7.630,87	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 140.168,36	€ 140.168,36
TOTALE GENERALE		€ 346.962,00

VISTE le note prot n 972 del 8.3.2021 e prot n 1519 del 16.04.2021 con cui il Comune di Casalvecchio Siculo trasmette la seguente documentazione relativa alla gara d'appalto dei lavori principali e alla gara per l'affidamento dell'incarico professionale direzione lavori:

lavori principali

- determina a contrarre dirigenziale n 38 del 23.03.2020 di affidamento dei lavori principali mediante procedura negoziata ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera c) del dlgs n 50/2016 consultando almeno 10 operatori economici iscritti al ME.PA;
- il disciplinare di gara dei lavori principali
- l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio del Comune della determina a contrarre dirigenziale n 38 del 23.03.2020
- RDO ME.PA n 2537721(*dati generali della procedura e riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute*)
- le offerte economiche RDO dei seguenti 3 concorrenti partecipanti:
 - Euroinfrastrutture srl con sede legale in S. Venerina (CT) P.I 0422290870,
 - Ganci impianti srl con sede legale in Gangi (PA) P.I 05738830826
 - I.CO.SER. srl con sede legale in Gangi (PA) P.I 05840560824
- il provvedimento datato 29.04.2020 a firma del Rup di proposta di aggiudicazione definitiva alla Ditta Euroinfrastrutture srl con sede legale in S. Venerina (CT) P.I 0422290870 in quanto la ditta è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Dlgs n 50/2016;
- determina dirigenziale n 87 del 29.06.2020 di efficacia dell'aggiudicazione definitiva dei lavori in parola alla Ditta Euroinfrastrutture srl con sede legale in S. Venerina (CT) P.I 0422290870 in quanto la ditta è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Dlgs n 50/2016;
- determina dirigenziale n 134 del 23.09.2020 di rettifica determina dirigenziale n 87/2020 di aggiudicazione in via definitiva alla Ditta Euroinfrastrutture srl con sede legale in S. Venerina (CT) P.I 0422290870 per un importo contrattuale di € 184.816,97 al netto del ribasso d'asta offerto paria al 11% compreso oneri e costi di sicurezza pari a € 7.005,69 non soggetti a ribasso;
- nota prot n 2627 del 29.06.2020 di comunicazione di avvenuta aggiudicazione in via definitiva alle ditte ammesse alla gara;
- il documento di dettaglio CODICE CIG 8250276721 del progetto de quo
- il contratto di appalto Rep. n. 721/ 2020 per l'esecuzione dei lavori **Conservazione del Borgo medievale con annessa Chiesa Normanna dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, con riqualificazione del verde e dei beni architettonici e storici** CODICE CUP F45C19002430002- CIG 8250276721 stipulato il 28/09/2020 -registrato alla Agenzia delle entrate di Messina il 28.09.2020 al n 33083 -tra il Comune di Casalvecchio Siculo e la Ditta Euroinfrastrutture srl con sede legale in S. Venerina (CT) via Provinciale n 8 P.I 0422290870 per un importo contrattuale al netto dell'IVA di € 184.816,97 di cui €177.811,28 per lavori veri e propri e € 7.005,69 per oneri e costi di sicurezza con una durata pari a **101 giorni naturali e consecutivi** dalla data del verbale di consegna lavori;
- polizza fideiussoria n 28020010302 del 15.09.2020 rilasciata da Società Tokio Marine hcc;
- polizza assicurativa n C.2020.193391 del 17.09.2020 stipulata tra la ditta e la Compagnia assicuratrice Greatamerican

- verbale di consegna parziale dei lavori il 5.10.2020
- verbale di consegna definitiva dei lavori il 11.11.2020
- fattura n 8/PA del 24.02.2021 di € 108.494,88 della Ditta Euroinfrastrutture srl con sede legale in S. Venerina (CT) via Provinciale n 8 P.I 0422290870 per il I SAL;
-

direzione lavori

- determina a contrarre dirigenziale n 67 del 15.05.2020 per l' affidamento di servizi di ingegneria e architettura -incarico per la direzione lavori tramite RDO sul MEPA con invito a 5 operatori economici iscritti all'Albo;
- il disciplinare di gara;
- l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio del Comune della determina a contrarre dirigenziale n 67 del 15.05.2020
- RDO ME.PA n 2568765(*dati generali della procedura e riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute*)
- le offerte economiche RDO dei seguenti 3 concorrenti partecipanti:
 - Arch. Muscolino Angelina Maria
 - Arch. Antonio Micalizzi
 - Ing. Crinò Francesco
- determina dirigenziale n 130 del 14.09.2020 di di efficacia dell'aggiudicazione definitiva per l' affidamento di servizi di ingegneria e architettura-incarico per la direzione lavori all'Arch.Muscolino Angelina Maria con studio in Santa Teresa di Riva (ME) P.I 01744630839 per un importo contrattuale di € 26.765,67 oltre iva e oneri;
- il documento di dettaglio CODICE CIG ZC32CFF712;
- il documento RDO n 2568765 di stipula contratto per i servizi di ingegneria e architettura-incarico per la direzione lavori affidato all'Arch. Muscolino Angelina Maria con studio in Santa Teresa di Riva (ME) P.I 01744630839 per un importo contrattuale di € 26.765,67 oltre iva e oneri;
- fattura n 1 del 26.2.2021 di € 13.000,00 dell'Arch. Muscolino Angelina Maria per direzione lavori ,misure e contabilità I SAL;

ACCERTATO che il predetto contratto d'appalto Rep. n. 721 del 28/09/2021, all'art. 5 dispone l'obbligo per l'appaltatore del rispetto delle condizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 136/2010 flussi finanziari e vengono riportati gli estremi del conto corrente dedicato cui fare confluire i flussi finanziari;

ACCERTATO che il Comune dichiara che ha provveduto alla verifica della documentazione ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 in capo alla ditta dei lavori principali in questione e della Direzione Lavori;

VISTA la determina dirigenziale n 69 del 06.04.2021 del Comune di Casalvecchio Siculo di approvazione del quadro economico **post gara rimodulato** dell'operazione denominata **Conservazione del Borgo medievale con annessa Chiesa Normanna dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, con riqualificazione del verde e dei beni architettonici e storici** CODICE CUP F45C19002430002- CIG 8250276721 CODICE CARONTE 23314 -PRATT 23136 col seguente quadro economico:

A) importo lavori	€ 206.793,64	
Importo dei lavori a base d'asta	€ 199.787,95	
Oneri sicurezza,	€ 7.005,69	
Ribasso d'asta 11%	€ 21.976,67	
Importo contrattuale lavori		€ 184.816,97
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
1) Imprevisti	€ 5.365,39	
2)Arredi	€ 66.294,80	

3)Oneri di accesso discarica autorizzata	€ 1.000,00	
4) anac	€ 376,30	
5.)Direzione lavori,	€ 31.851,70	
6) Supporto al rup	€ 1.500,00	
7) competenze rup e beni strumentali	€ 4.135,87	
8) IVAsui lavori	€ 18.481,70	
9)contributo previdenziale	€ 1.334,07	
10) iva su spese tecniche	€ 7.630,87	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 137.970,69	€ 137.970,69
IMPORTO COMPLESSIVO POST GARA		€ 322.787,66
Economie per ribasso d'asta e iva		€ 24.174,34
TOTALE PROGETTO		€ 346.962,00

VISTI:

- la nota prot n 2117 del 31.05.2021 con cui il Comune trasmette la perizia di assestamento somme da cui si evince che si rende necessario apportare al progetto autorizzato alcune variazioni finalizzate a rendere l'opera più funzionale;
- l'atto di sottomissione della Ditta Euroinfrastrutture srl con sede legale in S. Venerina (CT) P.I 0422290870
- la determina n 78 del 12.04.2021 rettificata dalla determina n 148 del 6.9.2021 di approvazione **della perizia di assestamento somme** che non comporta un aumento dell'importo contrattuale col seguente quadro economico:

A) importo lavori	€ 206.793,64	
Importo dei lavori a base d'asta	€ 199.787,95	
Oneri sicurezza,	€ 7.005,69	
Ribasso d'asta 11%	€ 21.976,67	
Importo contrattuale lavori		€ 184.816,97
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
1) arredi esterni	€ 4.459,00	
2)Arredi	€ 66.294,80	
3)Oneri di accesso discarica autorizzata	€ 8.272,11	
4.)Direzione lavori,	€ 26.765,67	
5) competenze rup e beni strumentali	€ 3.143,26	
6) IVAsui lavori	€ 18.481,70	

7) competenze variante	€ 9.118,77	
8) contributo previdenziale	€ 1.435,38	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 137.970,69	€ 137.970,69
IMPORTO COMPLESSIVO POST GARA		€ 322.787,66
Economie per ribasso d'asta e iva		€ 24.174,34
TOTALE PROGETTO		€ 346.962,00

VISTI:

- la richiesta accreditamento somme 1° SAL di cui alla nota prot n 972 del 8.3.2021 e la dichiarazione del legale rappresentante del Comune :
 - che sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela dell'ambiente e pari opportunità;
 - che ogni adempimento procedurale finalizzato all'attuazione dell'operazione in oggetto è stato effettuato in ottemperanza al quadro normativo tracciato dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - che la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità a rimborso comunitario;
 - che non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura e su quali spese);
 - che sono stati trasmessi alla Regione i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e le informazioni relative alle varie fasi di realizzazione dell'Intervento nelle modalità e nei tempi definiti dalla Regione.
- lo stato di avanzamento n 1 dei lavori eseguiti a tutto il 1.2.2021;
- il certificato di pagamento n 1 del 23.02.2021 per un importo di € 98.631,71;
- la fattura n 8 del 24.02.2021 di € 108.494,88 compresa Iva della Ditta Euroinfrastrutture srl con sede legale in S. Venerina (CT) via Provinciale n 8 P.I 0422290870;
- la fattura n 1 del 26.02.2021 dell'arch. Angelina Muscolino per un importo totale di € 13.000,00 compreso iva;
- la dichiarazione di spendibilità del 1° SAL al 1.2.2021 avanzata dal direttore dei lavori pari a € 121.494,88 (pagamento 1 rata+ Iva sui lavori+direzione lavori compreso oneri inarcassa)
- la richiesta accreditamento somme 2 SAL di cui alla nota prot n 3382 del 7.9.2021 rettificata con nota prot n 3502 del 13.9.2021;
- il certificato di pagamento n 2 del 23.02.2021 per un importo di € 85.258,20;
- la fattura n 27 del 08.06.2021 di € 93.784,02 compresa Iva della Ditta Euroinfrastrutture srl con sede legale in S. Venerina (CT) via Provinciale n 8 P.I 0422290870 per il 2 SAL;
- la fattura n 35 del 15.07.2021 di € 8253,30 compresa Iva della Ditta Euroinfrastrutture srl con sede legale in S. Venerina (CT) via Provinciale n 8 P.I 0422290870 per gli oneri a discarica;
- la fattura n 3 del 10.06.2021 dell'arch. Angelina Muscolino per un importo totale di € 22.939,56 compreso iva;
- la dichiarazione di spendibilità del 2° SAL al 19.04.2021 avanzata dal direttore dei lavori pari a € 128.120,14 (pagamento 2 rata+ Iva sui lavori+ oneri accesso a discarica+direzione lavori compreso oneri inarcassa+ competenze rup+ competenze variante al netto del ribasso compreso oneri inarcassa);
- la specifica del calcolo incentivo rup;

VISTO l'art.7 (Modalità di erogazione del contributo finanziario) del Disciplinare allegato al proprio D.D. n. 5571 del 2.12.2019 di finanziamento relativo alle e modalità di definizione dei rapporti fra questo

Dipartimento e il Comune di Casalvecchio Siculo;

VERIFICATO che il Comune di Casalvecchio Siculo è in regola con gli adempimenti di scadenze monitoraggio sul sistema Caronte ai sensi della L.r n 8/2016 art 15, comma 9 e s.m.i;

VERIFICATA la regolarità amministrativa della documentazione giustificativa trasmessa dal Comune di Casalvecchio Siculo con le succitate note prot n 972 del 8.3.2021 , prot n 1519 del 16.04.2021, prot n 3382 del 7.9.2021e prot n 3502 del 13.9.2021 ;

VERIFICATA la correttezza formale e sostanziale della richiesta del I SAL e II SAL;

RITENUTO pertanto di dovere liquidare al Comune di Casalvecchio Siculo la somma complessiva di € **249.615,02** CODICE SIOPE U.2.03.01.02003 a seguito dell'emissione del 1°SAL e 2° SAL per il pagamento di:

- € 98.631,71 pagamento prima rata
- € 9.863,17 iva sui lavori
- € 13.000,00 Direzione lavori, misura e cont. compenso oneri inarcassa
- € 85.258,20 pagamento seconda rata
- € 8.525,82 iva sui lavori
- € 13.456,04 Direzione lavori, misura e cont. compenso oneri inarcassa
- € 8.253,30 oneri accesso a discarica
- € 3.143,26 competenze rup
- € 9.483,52 competenze variante al netto del ribasso compreso oneri inarcassa direzione lavori mediante mandato diretto a favore del Legale Rappresentante del Comune di Casalvecchio Siculo;

VISTO il proprio D.D. n. 1115 del 10.05.2021;

VISTO il rilievo della ragioneria n 172 del 8.6.2021;

VISTE la l.r. 10 del 15.04.2021 e la deliberazione della Giunta regionale n. 168 del 21.4.2021 di approvazione del bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023 .

D E C R E T A

ARTICOLO 1) si annulla il proprio D.D. n. 1115 del 10.05.2021

ARTICOLO 2) Per le motivazioni e finalità citate in premessa si prende atto della determina dirigenziale n 69 del 06.04.2021 di approvazione del seguente quadro economico post gara dell'operazione denominata **Conservazione del Borgo medievale con annessa Chiesa Normanna dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, con riqualificazione del verde e dei beni architettonici e storici** CODICE CUP F45C19002430002 -CIG 8250276721- CODICE CARONTE 23314- PRATT 23136:

A) importo lavori	€ 206.793,64	
Importo dei lavori a base d'asta	€ 199.787,95	
Oneri sicurezza,	€ 7.005,69	
Ribasso d'asta 11%	€ 21.976,67	
Importo contrattuale lavori		€ 184.816,97
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
1) Imprevisti	€ 5.365,39	
2)Arredi	€ 66.294,80	
3)Oneri di accesso discarica autorizzata	€ 1.000,00	
4) anac	€ 376,30	
5.)Direzione lavori,	€ 31.851,70	
6) Supporto al rup	€ 1.500,00	
7) competenze rup e beni strumentali	€ 4.135,87	
8) IVA sui lavori	€ 18.481,70	
9)contributo previdenziale	€ 1.334,07	

10) iva su spese tecniche	€ 7.630,87	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 137.970,69	€ 137.970,69
IMPORTO COMPLESSIVO POST GARA		€ 322.787,66
Economie per ribasso d'asta e iva		€ 24.174,34
TOTALE PROGETTO		€ 346.962,00

ARTICOLO 3) Per le motivazioni e finalità citate in premessa si prende atto della determina dirigenziale n 78 del 12.04.2021 rettificata dalla determina n 148 del 6.9.2021 di approvazione della **perizia di assestamento somme** che non comporta un aumento dell'importo contrattuale col seguente quadro economico:

A) importo lavori	€ 206.793,64	
Importo dei lavori a base d'asta	€ 199.787,95	
Oneri sicurezza,	€ 7.005,69	
Ribasso d'asta 11%	€ 21.976,67	
Importo contrattuale lavori		€ 184.816,97
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
1) arredi esterni	€ 4.459,00	
2)Arredi	€ 66.294,80	
3)Oneri di accesso discarica autorizzata	€ 8.272,11	
4.)Direzione lavori,	€ 26.765,67	
5) competenze rup e beni strumentali	€ 3.143,26	
6) IVAsui lavori	€ 18.481,70	
7) competenze variante	€ 9.118,77	
8)contributo previdenziale	€ 1.435,38	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 137.970,69	€ 137.970,69
IMPORTO COMPLESSIVO POST GARA		€ 322.787,66
Economie per ribasso d'asta e iva		€ 24.174,34
TOTALE PROGETTO		€ 346.962,00

ARTICOLO 4) E' accertata una economia complessiva di € 24.174,34 sul D.D. di impegno n. 5571 del 2.12.2019 - capitolo 776427, che col presente provvedimento viene disimpegnata ed eliminata dal conto del bilancio e pertanto il finanziamento per la realizzazione dell'operazione denominata **Conservazione del Borgo medievale con annessa Chiesa Normanna dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, con riqualificazione del verde e dei beni architettonici e storici del Comune di Casalvecchio Siculo** viene rideterminato in € **322.787,66**.

ARTICOLO 5) si riduce l'accertamento in entrata sul capitolo 7688, di cui al proprio DD n 2487 del 31.05.2019, per l'anno 2021 dell'importo di € 24.174,34.

ARTICOLO 6) Per le motivazioni e finalità citate in premessa **si liquida** al Comune di Casalvecchio Siculo la somma complessiva di € **249.615,02** sul capitolo 776427 di cui al D.D. di impegno n. 5571 del 2.12.2019 *CODICE SIOPE U.2.03.01.02003* a seguito dell'emissione del 1°SAL e 2° SAL per il pagamento di:

€ 98.631,71 pagamento prima rata

€ 9.863,17 iva sui lavori

€ 13.000,00 Direzione lavori, misura e cont. compenso oneri inarcassa

€ 85.258,20 pagamento seconda rata

€ 8.525,82 iva sui lavori

€ 13.456,04 Direzione lavori, misura e cont. compenso oneri inarcassa

€ 8.253,30 oneri accesso a discarica

€ 3.143,26 competenze rup

€ 9.483,52 competenze variante al netto del ribasso compreso oneri inarcassa direzione lavori

mediante mandato di pagamento diretto sul conto di tesoreria del Comune di Casalvecchio Siculo .

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato Beni culturali e della I.S. per i per la registrazione ai sensi dell'art.9 della L.r. n 9 del 15.04.2021 e pubblicato sul sito ufficiale della Regione Siciliana www.regione.sicilia.it/beniculturali e sul sito w.w.w.euoinfosicilia.it ad avvenuta registrazione della Ragioneria Centrale

Palermo, li 14.09.2021

Il Dirigente
Rosaria Gallotta