



Unione Europea



Repubblica Italiana



## REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

### IL DIRIGENTE GENERALE

**Oggetto:** ATO idrico Caltanissetta in liquidazione, Comune di **Delia** – Lavori di “Realizzazione della condotta di adduzione per il collegamento tra il pozzo comunale e il serbatoio” CL 016

cod. PO FESR 2007/2013-2.2.1.02/O/R/2106/J23J07000010006

**Decreto di impegno e liquidazione** per il saldo del visto di congruità sulle parcelle esaminate dall'Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta e **Chiusura Operazione**.

**VISTO** lo statuto della Regione Siciliana;

**VISTO** il trattato che istituisce la Comunità Europea;

**VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e ss.mm.ii;

**VISTA** la Legge n. 20 del 14.01.1994 e s.m.i. “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”;

**VISTO** il D.Lgs. n. 200 del 18.06.1999 “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 06/05/1948 n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei Conti e di controllo sugli atti regionali”;

**VISTO** l'articolo 11 della Legge Regionale 13 gennaio 2015, n.3 di recepimento delle disposizioni del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;

**VISTO** l'art.6 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli" che modifica il D.Lgs. n. 200 del 18/06/1999 e disciplina diversamente gli atti sottoposti al controllo esercitato dalla Corte dei Conti;

**VISTA** la nota 6935 del 13 febbraio 2020 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro con la quale si danno indicazioni sull'applicazione dell'art.6 del d.lgs. 27 dicembre 2019, n.158 precisando che non risultano essere più sottoposti al controllo della Corte dei Conti *“tutti gli atti amministrativi a carattere generale e particolare, adottati dal governo regionale e dall'amministrazione regionale in adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea”*;

**VISTA** la l.r.7 del 21.5.2019 *“Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione*

*amministrativa*”;

- VISTA** la l.r.9 del 15.4.2021 “ *Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità Regionale*”;
- VISTA** la l.r.10 del 15.04.2021 di Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n.168 del 21.4.21, Legge di Stabilità Regionale 2021 e Bilancio di previsione Regionale 2021-2023 - Decreto Legislativo del 23.6.2011 n.118 – Bilancio Finanziario Gestionale e Piano degli Indicatori per l'anno 2021;
- VISTO** il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;
- VISTO** il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea e ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;
- VISTO** il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;
- VISTO** il documento “PO FESR Sicilia 2007-2013 - requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” approvato dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n. 2/2008, e ss.mm.ii.;
- VISTE** le “Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013” adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;
- VISTO** il documento “Descrizione dei sistemi di gestione e controllo” del PO FESR Sicilia 2007/2013, approvato dalla Commissione Europea in data 6 luglio 2009, e ss.mm.ii.;
- VISTA** la L.R. n.19 del 16.12.2008 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” che, tra le norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali, ha previsto la soppressione dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque con il conseguente trasferimento delle funzioni e dei compiti esercitati dalla stessa al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti presso l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- CONSIDERATO** che il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, in virtù della citata L.R. n. 19 del 16.12.2008, risulta essere il Responsabile d'attuazione della linea di intervento 2.2.1.A dell'Asse 2 del Programma operativo FESR 2007/20013 Sicilia;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2019, n.12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16.12.2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'art.13, comma3, della l.r. 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6 e ss.ms.ii.”;
- VISTO** il D.P.Reg n. 2805 del 19.06.2020 con la quale è stato conferito all'Ing. Calogero Foti l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale di Governo n.264 del 14.06.2020;
- VISTO** il D.D.G. n. 1779 del 31.12.2019 con il quale è stato conferito all'Ing. Marcello Loria, l'incarico di responsabile del Servizio I – Servizio Idrico Integrato – Dissalazione e Sovrambito;
- VISTO** l'Accordo di Programma Quadro – Tutela delle acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche – Opere fognarie, depurative e di riuso stipulato in data 23.12.2003 ed il Testo Coordinato ed Integrato dell'Accordo di Programma Quadro - Tutela delle acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche – stipulato il 23.03.2005 tra i Ministeri competenti, la Regione Siciliana, il

Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia, il Commissario delegato per l’Emergenza Idrica e i nove Ambiti Territoriali Ottimali;

- VISTO** il II atto integrativo al testo Coordinato ed Integrato dell’Accordo di Programma Quadro “Tutela delle acque e gestione integrata e dell’Accordo di Programma Quadro Risorse Idriche” stipulato in data 31.03.2006, con il quale è stato definito, all’art. 4, il costo e la fonte di finanziamento di ciascun POT aggiudicato. Più precisamente si evince che per l’A.T.O. di Caltanissetta il costo totale di realizzazione del P.O.T. ammonta a €132.823.179,51 di cui €127.144.509,96 a carico di fondi pubblici ed € 5.678.669,55 a carico del gestore del S.I.I.;
- VISTA** la circolare prot. n. 11655 R.A. del 30 ottobre 2006 con la quale l’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque ha diramato le modalità di erogazione delle risorse pubbliche finalizzate alla realizzazione degli interventi inseriti nei P.O.T. dei Piani d’Ambito;
- VISTO** l’Allegato 1 del II° Atto Integrativo dell’APQ stipulato in data 31.03.2006 in cui risulta inserito l’intervento denominato “**Realizzazione della condotta di adduzione per il collegamento tra il pozzo comunale e il serbatoio**” **CL 016** – codice **CUP J23J07000010006**, relativo al Comune di **Delia**, a valere sulle risorse di cui alla Delibera CIPE 17/2003;
- VISTA** il “Contratto di affidamento del Servizio Idrico Integrato e Lavori connessi” repertorio n. 234826 del 27.07.2006, registrato il 10.08.2006 al n. 1426, tra il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio A.T.O. Caltanissetta e l’Amministratore Delegato della società “Acque di Caltanissetta S.p.A.” e la allegata Convenzione di Gestione, con la quale l’A.T.O. 6 Caltanissetta ha affidato la gestione del S.I.I. dello stesso Ambito territoriale, a decorrere dal 27 luglio 2006 per la durata di anni trenta alla società denominata “Acque di Caltanissetta S.p.A.” con sede in Caltanissetta Viale Sicilia n. 176, selezionata previa espletamento di una gara ad evidenza pubblica;
- VISTO** il punto 1.2 dell’offerta economica presentata da ACQUE DI CALTANISSETTA S.p.A in sede di gara e approvata dall’assemblea del Consorzio con la delibera prot. n. 15 del 28.12.2005, dove si evidenzia che gli importi indicati nel piano economico finanziario sono al netto di I.V.A.;
- CONSIDERATA** la Determinazione dirigenziale n. 275 del 12.10.2007 con la quale il direttore tecnico dell’ATO ha nominato il geom. Antonio Pio Gallè, dipendente del Comune di Riesi, Responsabile Unico del Procedimento, per l’intervento in oggetto;
- CONSIDERATA** la Deliberazione n.06 del 28.04.2008 con la quale il Consiglio di Amministrazione del Consorzio dell’A.A.T.O. n. 6 Caltanissetta ha approvato in linea amministrativa il progetto di “**Realizzazione della condotta di adduzione per il collegamento tra il pozzo comunale e il serbatoio**” **CL 016** da eseguire nel Comune di **Delia**, per l’importo al netto dell’I.V.A. di **€ 479.409,38** e ne ha accettato la contabilizzazione a corpo;
- VISTO** il **D.D.S. n. 177 del 27.05.2008**, con il quale l’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque ha disposto a favore dell’A.T.O. di Caltanissetta il finanziamento e il relativo impegno di **€479.409,38** già rideterminato al netto del ribasso d’asta del 12,00% sui lavori, offerto in sede di gara da acque di Caltanissetta S.p.A, a carico delle risorse di cui alla delibera **CIPE n.17/03** per la realizzazione dell’intervento “**Realizzazione della condotta di adduzione per il collegamento tra il pozzo comunale e il serbatoio**” - *cod. APQ CL 016* - nel Comune di **Delia**, **CUP J23J07000010006** sul capitolo 209176 del Bilancio della Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque esercizio finanziario 2008, secondo il sottostante quadro economico:

<b>A) Lavori al netto del ribasso d'asta del 12,00%</b> (comprese le spese tecniche per la progettazione, direzione dei lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, oneri sicurezza, allacciamenti ai pubblici servizi, autorizzazioni e certificazioni)	<b>€ 476.004,22</b>
<b>B) Somme a disposizione dell' ATO 6</b> (Incentivo RUP art. 18 L. 109/94, collaudo tecnico amministrativo, liquidazione parcelle e CNPAIA)	<b>€ 3.405,16</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 479.409,38</b>

- CONSIDERATO** il verbale di consegna dei lavori, redatto dal Direttore dei lavori, ing. Guido Monteforte Specchi, in data 12.07.2008, e firmato senza riserve dall'impresa affidataria Idrica srl;
- CONSIDERATO** che, a causa di problemi economici della Ditta Appaltatrice i lavori sono stati interrotti e in data 26.05.2009 si è provveduto alla redazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti e ammontanti a quella data, al netto del ribasso d'asta, ad € 14.989,80 oltre € 28.706,11 per competenze tecniche per complessivi € 43.695,91;
- CONSIDERATO** che, in data 10.06.2009 il C.D.A. della Società Acque di Caltanissetta S.p.A. disponeva la revoca dell'affidamento dei lavori in oggetto al socio IDRICA s.r.l. e successivamente l'affidamento al socio Aqualia s.a., dei lavori di completamento dell'intervento, definiti tramite la redazione di una perizia di variante, approvata dal RUP in data 21/07/2010, dell'importo complessivo di €435.710,69 di cui € 403.418,15 per lavori ed € 32.292,54 per somme a disposizione;
- VISTO** il secondo verbale di consegna dei lavori, redatto dal Direttore dei lavori, ing. Guido Monteforte Specchi, in data 27.07.2010, e firmato senza riserve dall'impresa affidataria Aqualia Gestion Integral del Agua s.a. ;
- VISTO** il **D.D.G. n. 1236 del 12.11.2010**, del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, registrato alla Ragioneria centrale, al **n. 81** in data **18/11/2010**, con il quale è stato assunto sul capitolo 642032 del Bilancio della Regione Siciliana – Esercizio 2010 - Rubrica 2 Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, “*Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall'accordo di programma quadro nel settore idrico*” **l'impegno** della somma di **€ 479.409,38** a carico della **Delibera CIPE n. 17/2003**, per il completamento dell'intervento di “ **Realizzazione della condotta di adduzione per il collegamento tra il pozzo comunale e il serbatoio**” - **cod. APQ CL 016 – codice CUP J23J07000010006 nel Comune di Delia**;
- CONSIDERATO** che in data 16.11.2010 è stata redatta una perizia di variante, approvata dal RUP in data 06/12/2010, dell'importo complessivo di **€ 435.565,02** di cui €403.272,48 per lavori ed € 32.292,54 per somme a disposizione;
- CONSIDERATO** che, durante il corso dei lavori assegnati alla seconda impresa appaltatrice è stata registrata solo una sospensione dei lavori ed è stata concessa una proroga di 30 giorni con l'atto di sottomissione del 06/2010;
- VISTO** il certificato di ultimazione lavori, redatto dal Direttore dei lavori, che attesta che la conclusione dei lavori è avvenuta in data 14.01.2011 e quindi entro il tempo utile contrattuale;
- CONSIDERATO** che in data 09.02.2011 è stata redatta una perizia di assestamento spesa, approvata dal RUP in data 11/02/2011, dell'importo complessivo di **€ 434.699,98** di cui €401.239,96 per lavori ed € 33.460,02 per somme a disposizione;
- VISTO** l'art.1 del Reg. (CE) n.1341/2008, che ha modificato l'art.55 del Reg. (CE) n.1083/2006, limitando il campo di applicazione dei progetti generatori di entrate ai soli interventi il cui costo complessivo sia superiore a 1 Mln/€;
- VISTO** l'Asse 2 del PO FESR 2007/2013 Sicilia “Uso efficiente delle risorse naturali” ed in particolare l'Obiettivo Operativo 2.2.1 “Realizzare interventi infrastrutturali prioritari lungo le fasi del ciclo delle acque e realizzare le infrastrutture previste nella pianificazione regionale vigente, da associare al risparmio idrico, alla riduzione delle perdite e all'uso di fonti idriche alternative e implementare gli strumenti di pianificazione settoriale” e la relativa Linea di Intervento 2.2.1.A;
- VISTO** il **D.D.G. n. 202 del 16.02.2012**, registrato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato all'Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità al **n. 35 in data 13/03/2012**, e successivamente alla Corte dei Conti in data **07/06/2012 Reg. n. 1, Foglio n.54**, con il quale è stato **imputato** il progetto in argomento alla Linea di intervento 2.2.1.2 “Azioni di sostegno per il risparmio idrico” dell'Asse 2 del Programma operativo **F.E.S.R. 2007/20013 Sicilia cod. PO FESR 2007/2013-**

**2.2.1.02/O/R/2106/J23J07000010006**, per l'importo di € **479.409,38** secondo il quadro economico, sotto riportato:

<b>A)Lavori</b>		<b>€ 418.410,73</b>
A1) Lavori a base d'asta	€ 402.163,20	
A2) Oneri sicurezza	€ 16.247,53	
<b>B) Somme a disposizione dell' ATO 6</b>		
B1) Competenze tecniche progett., D.L., coord. Sicur. ecc.		€ 55.744,72
B2) Incentivo RUP e collaboratori		€ 3.405,16
B3) Allacciamenti ai pubblici servizi, autorizzazioni e certificazioni		€ 1.848,77
<b>Totale Somme a disposizione dell' ATO 6</b>		<b>€ 60.998,65</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€ 479.404,38</b>

- VISTO** l'**Ordine di Accreditamento n.20 del 18.04.2011** , eseguito dall'Assessorato all'Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, sul capitolo **642032** del Bilancio della Regione siciliana – *“Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall'accordo di programma quadro nel settore idrico”* dell'importo complessivo di **433.706,00** del quale sono stati pagati € **429.288,62** ;
- VISTO** l'**Ordine di Accreditamento n.26 del 20.10.2014** , eseguito dall'Assessorato all'Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, sul capitolo **642032** del Bilancio della Regione siciliana – *“Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall'accordo di programma quadro nel settore idrico”* dell'importo complessivo di € **40.000,00** interamente liquidato;
- VISTO** l'**Ordine di Accreditamento n.5 del 21.07.2015** , eseguito dall'Assessorato all'Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, sul capitolo **642032** del Bilancio della Regione siciliana – *“Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall'accordo di programma quadro nel settore idrico”* dell'importo complessivo di € **9.014,00** interamente liquidato;
- VISTO** lo stato finale dei lavori redatto in data 01.03.2011, per l'importo dei lavori, al netto del ribasso del 12% e comprensivo degli oneri di sicurezza e delle spese tecniche, pari ad € 431.294,82;
- VISTO** il certificato di collaudo del **02.02.2012** emesso dal collaudatore, Arch. Diego Gulizia, che attesta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti entro il tempo utile contrattuale;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art.28 comma 3 della L 109/94, il collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione e che quindi il suddetto collaudo si intende approvato e definitivo, ancorché l'atto formale di approvazione non è stato emesso dal Beneficiario del finanziamento A.A.T.O. Caltanissetta in liquidazione;
- CONSIDERATO** che con Decisione C(2015) 2771 *final* del 30/4/2015 la Commissione Europea, modificando la Decisione C(2013) 1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);
- VISTA** la delibera prot. n. **76** del 28.11.2016, redatta in conformità alla circolare prot. n. 4543 del 09.03.2016, con la quale, l'A.T.O. idrico di Caltanissetta, Beneficiario dell'intervento in argomento, approva la relazione conclusiva sulle attività di progetto, unitamente al quadro economico finale dell'intervento come sotto riportato:

<b>A) Lavori</b>		<b>€ 431.294,82</b>
<b>B) Somme a disposizione</b>		<b>€ 47.007,80</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€ 478.302,62</b>

**CONSIDERATO** che nella suddetta delibera prot. n. **76** del 28/11/2016 l'ATO di Caltanissetta, beneficiario del finanziamento, conferma l'entrata in funzione del progetto di “**Realizzazione della condotta di adduzione per il collegamento tra il pozzo comunale e il serbatoio**” **CL 016 nel Comune di Delia**, alla data del **02/02/2012**, dichiara inoltre, il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 57 del Reg (CE) n.1083/2006 in tema di stabilità delle operazioni, il rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n.1828/2006 in materia di informazione e pubblicità, il caricamento e la validazione sul sistema informativo Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV), pagamenti e relativi giustificativi, dei dati di avanzamento fisico e procedurale nonché della documentazione per la quale è previsto un caricamento da parte del Responsabile Esterno Operazioni (REO), assumendo l'obbligo di conservazione della documentazione di progetto per almeno tre anni dalla chiusura del Programma Operativo, fermi restando gli altri obblighi in tema di conservazione della documentazione previsti dalle vigenti normative;

**CONSIDERATO** che con nota prot. n.552 del 06.03.2018, l'AATO di Caltanissetta ha trasmesso, dopo la chiusura dei lavori, la nota dell'Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta di richiesta del conguaglio dei visti di congruità di diversi progetti di competenza del gestore di Caltanissetta, tra cui anche il progetto in oggetto, per l'importo di **€ 667,65**;

**VISTO** che con nota prot. n. 12224 del 25.03.2021, il Dipartimento Acque e Rifiuti, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 11/2010, ha richiesto alla Ragioneria Centrale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità, l'iscrizione della somma di **€ 667,65**, eliminata dal conto del patrimonio, nella rubrica Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti - Assessorato dell'Energia - del Bilancio della Regione Siciliana, capitolo **642032** “*Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma Quadro nel settore idrico*” riferita ai lavori indicati in oggetto, in favore dell'ATO idrico di Caltanissetta, per l'esercizio finanziario 2021.

**CONSIDERATO** che, con nota prot n. 33869 del 21.04.2021 la Ragioneria Centrale dell'Energia e Servizi di Pubblica Utilità ha restituito la nota sopracitata in quanto, la richiesta era pervenuta in regime di esercizio provvisorio del bilancio 2021.

**VISTO** che con nota prot. n. 20503 del 24.05.2021, il Dipartimento Acque e Rifiuti, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 11/2010, ha reiterato la richiesta alla Ragioneria Centrale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità, per l'iscrizione della somma di **€ 667,65**;

**VISTO** il **D.D.G. n. 940 del 08.09.2020**, registrato alla Ragioneria centrale dell'Energia al n.1015 del 28/09/2020, di chiusura dell'intervento ai soli fini della ammissione a finanziamento della quota certificata sul PO FESR Sicilia 2007/2013, per **€ 478.293,19** pari all'importo certificato alla data del 31/03/2017 dall'Allegato VI della dichiarazione di spesa finale, a valere sulla Linea di Intervento 2.2.1.2 “Azioni di sostegno per il risparmio idrico”, con il seguente riparto finanziario:

A) Importo finanziato e imputato al PO FESR Sicilia 2007/2013	€ 479.409,38
B) Importo complessivo <b>attuale</b> dell'operazione	€ 478.302,62
C) Importo <b>ancora da erogare</b> a carico della originaria fonte finanziaria CIPE n.17/2003	€ 667,65
D) Economie di progetto, rispetto a quanto finanziato (A-B-C)	€ 439,11
E) Importo <b>certificato</b> al 31/03/2017, a valere sul <b>PO FESR 2007/2013</b> , Linea	€ 478.293,19

di Intervento 2.2.1.2 “Azioni di sostegno per il risparmio idrico” dell’Asse 2.	
F) Importo dell’operazione rimasto sulla fonte finanziaria originaria <b>CIPE 17/2003 (B+C-E)</b>	€ 677,08
G) Economie che saranno generate rispetto alla fonte finanziaria originaria CIPE 17/2003 (A-F), in seguito all’imputazione sul PO FESR 2007/2013 e al pagamento dell’importo residuo di <b>€ 667,65.</b>	€ 478.732,30

**CONSIDERATO** che i lavori di che trattasi sono ultimati, collaudati e funzionanti, e che la rata di saldo è già stata corrisposta all’impresa appaltatrice dei lavori di che trattasi come da relativo certificato di collaudo;

**VISTA** la nota prot. n.1070 del 19.03.2020 del Commissario Straordinario e Liquidatore dell'ATO di Caltanissetta in liquidazione, che attesta, nel rispetto di quanto previsto dall'art.57 del Regolamento CE n.1083/2006, che l'intervento in argomento risulta attualmente in uso e fruito con destinazione d'uso coerente con quella del progetto finanziato;

**CONSIDERATO** che l’importo complessivamente erogato in favore del Beneficiario pari a **€ 478.302,62** sul capitolo di spesa **642032** del Bilancio della Regione siciliana – “*Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall'accordo di programma quadro nel settore idrico*” è stato completamente rendicontato dall’AATO Caltanissetta in liquidazione;

**CONSIDERATO** che, come riportato nel **D.D.G. n.940 del 08.09.2020**, per considerare l’intervento finanziariamente chiuso, è necessario liquidare ancora l’importo di **€ 667,65** a carico della originaria fonte finanziaria CIPE n.17/2003, per la quale è stata richiesta l’iscrizione, con nota prot. **n. 20503 del 24.05.2021** sul cap 642032, per un complessivo importo finale dell’intervento di **€478.970,27** (ricavato da **€ 478.302,62 +€ 667,65**).

**VISTO** il **D.D. n. 635 del 09.06.2021** dell’Assessorato dell’Economia - Dipartimento Bilancio e Tesoro, con cui è stata disposta, in termini di competenza e di cassa, la variazione di bilancio al capitolo **642032** - per l’importo complessivo di € 3.077,16 di cui **€ 667,65** relativi alla richiesta avanzata per il progetto in argomento con nota prot. n. **20503 del 24.05.2021**, spendibile nell’esercizio finanziario 2021;

**ACCERTATO** che la somma di **€ 667,65**, in riferimento ai contenuti della Circolare n. 4 del 03.02.15 del Dipartimento Regionale del Bilancio e Tesoro, sarà spendibile entro il corrente esercizio finanziario 2021;

**RITENUTO** di dover procedere all’impegno della somma complessiva di **€ 667,65** iscritta in bilancio dal competente Dipartimento Bilancio e Tesoro con **D.D. n. 635 del 09.06.2021** a seguito dell’eliminazione di tale somma dal conto del patrimonio alla chiusura dell’esercizio 2015, (impegno 81/2010) riferito al **DDG n. 1236 del 12.11.2010** per i lavori in oggetto indicati.

**CONSIDERATO** di potere ritenere l’operazione in oggetto finanziariamente chiusa, successivamente all’avvenuta liquidazione dell’importo richiesto di **€ 667,65**, una volta completate le relative procedure.

**TUTTO** ciò premesso ai termini delle vigenti disposizioni

#### **DECRETA**

**Art. 1** In conformità alle premesse è disposto l’impegno della somma di **€ 667,65** in favore dell’ATO idrico di Caltanissetta in liquidazione per i lavori di “**Realizzazione della condotta di adduzione per il collegamento tra il pozzo comunale e il serbatoio**” **CL 016 nel Comune di Delia** - codice PO FESR **2007/2013-2.2.1.02/O/R/2106/J23J07000010006**, per l’esercizio finanziario 2021 iscritto sul Bilancio della Regione Siciliana con il **D.D. n. 635 del 09.06.2021** dell’Assessorato dell’Economia - Dipartimento Bilancio e Tesoro, di variazione al Bilancio della Regione Siciliana – sul capitolo **642032** - Codice Siope U.2.03.01.02.017

**Art. 2** A seguito della registrazione del presente provvedimento, la suddetta somma di **€ 667,65** è liquidabile in favore dell’ATO idrico di Caltanissetta in liquidazione, mediante mandato di

pagamento intestato all'ATO idrico di Caltanissetta con accredito sul conto corrente intrattenuto presso la tesoreria unica della Banca d'Italia **IBAN IT 20Y0100003245511300099566** per il saldo del pagamento del visto di congruità per le parcelle esaminate dall'Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta, giusta richiesta **nota prot. n. 552 del 06.03.2018** a valere sul finanziamento e impegno assunto con D.D.G. n. **202 del 16.02.2010** riprodotto in termini di competenza con il **D.D. n. 635 del 09.06.2021** dell'Assessorato dell'Economia - Dipartimento Bilancio e Tesoro, di variazione al Bilancio della Regione Siciliana sul capitolo 642032 - Rubrica 2 Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, "*Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall'accordo di programma quadro nel settore idrico*" Codice Siope U.2.03.01.02.017, per l'esercizio finanziario 2021 per il progetto "**Realizzazione della condotta di adduzione per il collegamento tra il pozzo comunale e il serbatoio**" **CL 016 nel Comune di Delia - CUP: J23J07000010006.**

**Art. 3** A seguito della liquidazione del mandato di pagamento intestato all'ATO idrico di Caltanissetta, autorizzato con il presente provvedimento, l'operazione relativa ai lavori di "**Realizzazione della condotta di adduzione per il collegamento tra il pozzo comunale e il serbatoio**" **CL 016 nel Comune di Delia**, codice PO FESR **2007/2013 -2.2.1.02 /O/R/2106 / J23J07000010006**, è dichiarata conclusa sia come decretato con DDG n. **940 del 08.09.2020** per la quota a carico del PO FESR 2007/2013, sia per la quota a carico della Delibera CIPE n.17/2003, con il seguente riparto finanziario:

A) Importo finanziato con D.D.S. n. 177 del 27.05.2008 ARRA	€ 479.409,38
B) Importo finale dell'operazione	€ 478.970,27
C) Economie di progetto, rispetto a quanto finanziato (A-B)	€ 439,11
D) Importo ammesso a finanziamento, a valere sul PO FESR 2007/2013, Linea di Intervento 2.2.1.2 "Azioni di sostegno per il risparmio idrico" dell'Asse 2 con DDG di chiusura n. 898/2020.	€ 478.293,19
E) Importo dell'operazione rimasto sulla fonte finanziaria originaria CIPE 17/2003 (B-D)	€ 677,08
F) Economie che saranno generate rispetto alla fonte finanziaria originaria CIPE 17/2003 (A-E), in seguito alla certificazione sul PO FESR 2007/2013.	€ 478.732,30

**Art. 4** Sono confermati gli obblighi, di cui al citato **D.D.S. n. 177 del 27.05.2008**, con il quale è stato finanziato l'intervento, relativi agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, nonché ai decreti successivi.

**Art. 5** Tutte le spese che a seguito di ulteriori controlli da parte delle competenti Autorità regionali e/o comunitarie, non dovessero essere ammesse al rendiconto nell'ambito del PO FESR 2007/2013, a causa di inosservanze e/o irregolarità rispetto alla normativa comunitaria, nazionale e regionale, saranno poste a carico del Beneficiario dell'operazione.

**Art. 6** Il Beneficiario, ATO Caltanissetta in liquidazione, è tenuto ad adempiere rigorosamente a quanto previsto dai dettami dei regolamenti comunitari del PO FESR 2007-2013 in merito al mantenimento della documentazione inerente l'intervento in questione ed alla stabilità dell'operazione (art.57 del Reg (CE) n.1083/2006).

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei



Rifiuti in ossequio all'art.68 della L.R. n. 21 del 12 Agosto 2014, come modificato dall'art.98, comma 6 della L.R. n. 9 del 07.05.15.

Il presente decreto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per la registrazione, ai sensi dell'art.9 della Legge Regionale n.9 del 15.4.2021.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Funzionario direttivo

Ing. Camilla Lo Iacono

Firma apposta sulla copia del documento analogico conservato agli atti dell'ufficio

Il Dirigente del Servizio 1

Ing. Marcello Loria

**Il Dirigente generale  
Foti**