



## Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'  
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO  
UFFICIO DEL GENIO CIVILE  
AGRIGENTO

### "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA S.P. N. 32 "RIBERA - CIANCIANA", DAL KM. 12+500 AL KM. 19+400 (INNESTO ALLA S.S. 118)" -

CUP B97H20000790002

CIG 86251578B7

#### DETERMINA DI RIMODULAZIONE DEL Q.T.E.

(applicazione art. 26 c.1 D.L. 50/2022)

#### *Il Responsabile Unico del Procedimento*

- Visto** il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm.ii., relativo al riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici, recepito con L.R. 12.07.2011 n. 12, così come modificata dall'art. 24 della L.R. 17.05.2016, n. 8.
- Visto** il DPR 207/2010 nelle parti tuttora vigenti alle quali rimanda l'art. 216 del D. Lgs. 50/2016.
- Visto** l'“Accordo Quadro triennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali della Sicilia” a conclusione del quale, è stata esperita presso il DRT gara a procedura aperta (giusto verbale di gara n. 3 del 28 ottobre 2019) relativa al 'Lotto 1 – Provincia di Agrigento', il Dirigente Generale del DRT, con Decreto n. 936 emesso in pari data, ha approvato la proposta di aggiudicazione dei lavori di cui al verbale sopra citato e disposto l'aggiudicazione all'impresa “Minnella Michelangelo S.r.l.”, con sede in Zona Industriale, Lotto 6/A - 92025 Casteltermini - P.I. 02784630846, che ha offerto un ribasso del 7,8181%, per un importo di aggiudicazione di complessivi € 4.628.640,25.
- Visto** il “Contratto di Accordo Quadro” Rep. n. 004 stipulato in data 09/04/2020 tra il Dirigente Generale del DRT e l'Impresa aggiudicataria “Minnella Michelangelo S.r.l.”, relativo all'appalto per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali della Sicilia “Lotto 1 – Provincia di Agrigento”, CUP: G67H19001090006 - CIG: 79620435BC;
- Visto** il Decreto n. 5/GAB del 30/01/2020 dell'Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità, con il quale veniva approvato l' Accordo istituzionale tra la Regione Siciliana ed il Libero Consorzio di Agrigento stipulato il 29/01/2020, ( già approvato con determina n. 19/2020 del Commissario Straordinario) "*per l'attuazione degli interventi di propria competenza ivi individuati, previsti prevalentemente nel “Piano degli interventi stradali per l'anno 2019” di cui alla delibera di Giunta Regionale del 27 febbraio 2019, n. 82, nel rispetto delle norme previste dai programmi di riferimento (Patto del SUD e Accordo di Programma Quadro (APQ) – Testo Coordinato e Integrato per il Trasporto Stradale “ - II Atto integrativo ), nonché per la manutenzione e il potenziamento della segnaletica stradale, orizzontale e verticale e per l'eventuale collocazione di barriere di sicurezza su tratti viari indicati dallo stesso Libero Consorzio Comunale di Agrigento”*,
- Visto** che con nota prot. 1076 del 25/01/2021 il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha trasmesso il progetto dei lavori in oggetto, affinché vengano eseguiti da questo Ufficio, in attuazione all'Accordo istituzionale sopra citato, considerato che l'intervento di che trattasi fa parte dei lavori indicati nell'elenco allegato allo stesso;

- Vista** la nota prot. n. 14900/DRT del 28/01/2021, con la quale il Dirigente Generale del D.R.T. ha autorizzato questo Ufficio, previo accertamento dell'ammissibilità delle opere con l'Area 3 del DRT, a disporre l'avvio anticipato dei lavori di che trattasi ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, affidando gli stessi *....ai soggetti già individuati dal DRT con gara a procedura aperta con i quali è operante un Contratto di Accordo Quadro n. 004 del 09/04/2020*, considerato che l'esecuzione dei lavori in oggetto assume carattere d'urgenza per scongiurare rischi per la pubblica incolumità, determinati dalle condizioni di dissesto in cui versa la strada in argomento;
- Vista** la nota prot. 16592 del 01/02/202, con la quale l' Area 3 del DRT, a seguito dell'acquisizione degli elaborati progettuali redatti dal Libero Consorzio di Agrigento, comunicava a questo Ufficio di adeguare il progetto di cui in oggetto, alle condizioni dell'“Accordo Quadro triennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia - Lotto 1 – Agrigento” ;
- Vista** la nota prot. n. 12077 del 25/01/2021, con la quale l'Ingegnere Capo di questo Servizio Provinciale ha proposto lo scrivente, Dott. Giovanni Conti, per le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e contestualmente dell'Ufficio di direzione lavori, per la fase di esecuzione dei *“lavori di manutenzione straordinaria lungo la S.P. n. 32 “Ribera - Cianciana”, dal km. 12+500 al km. 19+400 (innesto alla S.S. 118)”* -
- Visto** il D.D.G. n° 55 del 26/01/2021, a mezzo del quale il Dirigente Generale del medesimo Dipartimento ha proceduto alla ratifica delle suddette nomine;
- Visto** il progetto esecutivo delle opere da realizzare, adeguato dall'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, in adempimento alle indicazioni fornite, nella nota sopracitata, dall'Area 3 del D.R.T , di importo complessivo pari ad € **1.200.000,00** di cui € 900.000,00 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza ed € 300.000,00 per somme a disposizione dell'Amm.ne;
- Considerato** che in adempimento a quanto indicato all'art. 6 nel Contratto di Accordo Quadro n. 004 del 09/04/2020 già citato, in data 05/03/2021 è stato stipulato contratto applicativo n. 12797 , tra il Dirigente del Servizio del Genio Civile di Agrigento e la ditta Minnella Michelangelo srl con sede nella zona industriale Lotto n. 6/A – Casteltermini – P.I.02784630846;
- Vista** la determina n. 47 del 22/03/2021, a firma dello scrivente con la quale è stato rimodulato il quadro economico in applicazione del ribasso d'asta del 7,8181% già assentito in ambito dell'Accordo Quadro, così distinto, € 831.044,36 per lavori al netto ed € 284.829,76 per somme a disposizione dell'Amm.me, per complessivi € 1.115.874,12 ;
- Vista** la perizia di variante e suppletiva redatta in data 12/04/2022 dal D.L. Angelo Cimino, approvata in linea tecnica ex art. 5 c. 3 L.R. 12/2011 in pari data, dallo scrivente;
- Visto** il quadro economico allegato alla perizia medesima dal quale si evince che l' importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta del 7,8181%, ascende ad € 838.834,50, omni comprensivi di € 14.106,27 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, € 277.762,57, per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 83.402,98 per economie da IVA e ribasso d'asta, per un totale complessivo di € 1.200.000,00;
- Vista** Perizia di assestamento del quadro economico, radatta dal D.L. in data 14/06/2022, dalla quale si evince che l' importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta del 7,8181%, ascende ad € 838.834,50, omni comprensivi di € 14.106,27 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, l'importo delle somme a disposizione per € 277.762,57 rimane invariato, ma vengono rimodulate alcune somme che riguardano gli imprevisti che passano da € 56.218,93 ad € 27.000,00 con inserimento dell'importo di € 29.218,93 per economie varie, ed € 83.402,98 per economie da IVA e ribasso d'asta, per un totale complessivo che rimane di € 1.200.000,00;
- Visto** il certificato n. 1 del 13 maggio 2022, per il pagamento della prima rata, relativo ai lavori di che trattasi;
- Considerato** che a seguito dell'entrata in vigore del D.L 50/2022, occorre provvedere all'emissione di un certificato di pagamento straordinario, così come disposto all'art. 26 comma 1, nei casi in cui sia stato emesso un certificato di pagamento per lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e l'entrata in vigore del D.L. 50/2022, ( 18/05/2022) ;
- Visto** il quadro economico inserito nella rimodulazione, redatta dal D.L. in data 17/06/2022, per l'adempimento di cui all'art. 26 c. 1 del D.L. 50/2022, come di seguito specificato:

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Lavori	1			769.670,42
Segnaletica	10			108.632,01
Sicurezza	12			20.427,33
Prove sui conglomerati	15			10.051,31
Sommano i lavori			€	908.781,07
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (1,552219% sui lavori)			14.106,27	
a detrarre			14.106,27	€ 14.106,27
Per ribasso d'asta del 7,8181% su euro 894.674,80			€	69.946,57
<b>Importo complessivo dei lavori al netto</b>			€	838.834,50
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>				
IVA su lavori 22%			184.543,59	
Imprevisti			13.500,00	
Accantonamento art 113 c.3 del D.Lgs 50/2016 <80% del 2%>			14.400,00	
Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.			600,00	
Conferimento a discarica di bitume più iva al 22%			9.000,00	
Competenza per assistente di cantiere			13.000,00	
Economie da ribasso d'asta compreso IVA			83.402,98	
Per pagamento ai sensi dell'art.26 c.1 del D.L.50/2022			42.718,93	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>			361.165,50	361.165,50
<b>IMPORTO COMPLESSIVO dei Lavori</b>			€	<b>1.200.000,00</b>

### D E T E R M I N A

**Art. 1)** Per quanto riportato in superiore narrativa, per le motivazioni in essa indicate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, per tutto quanto visto, ritenuto e considerato, la rimodulazione del Quadro Economico come da relazione redatta in data 17/06/2022 dal D.L. , relativa al progetto per l'esecuzione dei "lavori di manutenzione straordinaria lungo la S.P. n. 32 "Ribera - Cianciana", dal km. 12+500 al km. 19+400 (innesto alla S.S. 118)" come di seguito riportato:

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Lavori	1			769.670,42
Segnaletica	10			108.632,01
Sicurezza	12			20.427,33
Prove sui conglomerati	15			10.051,31
Sommano i lavori			€	908.781,07
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (1,552219% sui lavori)			14.106,27	
a detrarre			14.106,27	€ 14.106,27
Per ribasso d'asta del 7,8181% su euro 894.674,80			€	69.946,57
<b>Importo complessivo dei lavori al netto</b>			€	838.834,50
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>				
IVA su lavori 22%			184.543,59	
Imprevisti			13.500,00	
Accantonamento art 113 c.3 del D.Lgs 50/2016 <80% del 2%>			14.400,00	
Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.			600,00	
Conferimento a discarica di bitume più iva al 22%			9.000,00	
Competenza per assistente di cantiere			13.000,00	
Economie da ribasso d'asta compreso IVA			83.402,98	
Per pagamento ai sensi dell'art.26 c.1 del D.L.50/2022			42.718,93	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>			361.165,50	361.165,50
<b>IMPORTO COMPLESSIVO dei Lavori</b>			€	<b>1.200.000,00</b>

**Art. 2)** La presente determina sarà pubblicata nel sito istituzionale dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento.

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento  
(dott. Giovanni Conti)

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93*