



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Genio Civile di Enna

DETERMINA N. 415 **DEL** 23/06/2022

Lavori di somma urgenza per l'eliminazione del pericolo causato da un movimento franoso e del conseguente scivolamento verso valle del rilevato stradale di un tratto della SP16 verificatosi a seguito delle recenti ripetute abbondanti precipitazioni meteoriche - Piazza Armerina.

Ente Regione Siciliana – Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento
Appaltante: Regionale Tecnico – Servizio Ufficio Genio Civile Enna, Via Roma n.209, Enna

Impresa S.C.A. Unipersonale s.r.l. P.IVA 03307450837 con sede in Messina (ME) via G.
Aggiudicataria: La Farina n.7

Contratto: Verbale di definizione consensuale del prezzo sottoscritto in data 28/12/2021 e registrato agli atti d'ufficio al n° 192 del 30/12/2021- ribasso d'asta: 9,00%.

CUP: G37H21034720002 - CIG: 9022921DF2

PROPOSTA DI DETERMINA

Approvazione QTE rimodulato per i maggiori oneri di cui all'art. 26 del D.lgs 50/2022

Il sottoscritto arch. urb. Giuseppe Di Lavore, funzionario direttivo dell'Ufficio del Genio Civile di Enna nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori indicati in oggetto;

- visto il verbale di definizione consensuale del prezzo sottoscritto in data 28/12/2021 e registrato agli atti d'ufficio al n° 192 del 30/12/2021 con il quale la Stazione Appaltante Servizio Genio Civile di Enna, ha affidato l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto all'impresa S.C.A. Unipersonale s.r.l. P.IVA 03307450837 con sede in Messina (ME) via G. La Farina n.
- visto il verbale di consegna dei lavori in data 10/01/2022;
- visto lo Stato di avanzamento n. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 27/04/2022;
- visto il Certificato n. 1 per il pagamento del relativo S.A.L. per l'importo di € 178.581,40 (centosettantaottomilacinquecentoottantauno/40) oltre IVA per € 39.287,91 (trentanovemiladuecentoottantasette/91)
- visto il certificato di ultimazione dei lavori del 27/04/2022


CONSIDERATO

- che è necessario procedere all'applicazione dell'art.26 del D.lgs 50/2022 – disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori, in relazione ai maggiori oneri correlati all'aumento dei prezzi in aderenza alle disposizioni emanate dal Dirigente Generale del D.R.T. n.77635 del 25/05/2022;
- che sono state valutate le somme occorrenti per il ristoro con i prezzi di contratto incrementati al 20%, al netto del ribasso d'asta e riconosciuti nella misura del 90% con la ricognizione delle risorse nei limiti previsti dall'art.26 distinte nell'allegato 1
- visto e considerato quanto sopra esposto;

PROPONE

- art.1 di approvare l'allegato 2 "quadro economico rimodulato" come parte integrante del presente provvedimento recante la previsione delle "somme per adeguamento prezzi compreso IVA" pari a € 39.413,54 tra le somme a disposizione dell'Amministrazione;
- art.2 di individuare le risorse necessarie reperendole: nel limite del 50% di quelle precedentemente accantonate per imprevisti, da ulteriori somme a disposizione per oneri e spese non utilizzate in fase di realizzazione dell'intervento, dalle somme derivanti da ribasso d'asta per complessive € 38.053,88 determinando l'importo integrativo da richiedere con fondi aggiuntivi pari a € 1.377,66

Il Responsabile Unico Del Procedimento
(arch. urb. Giuseppe Di Lavore)



L'Ingegnere Capo, Dirigente del Servizio Genio Civile di Enna, giusta nomina del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico di cui al D.D.G. n.552 del 27/04/2022

Visto la proposta di Determina del RUP sopra riportata

DETERMINA

- art.1 la narrativa in premessa specificata integralmente riportata del presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale;
- art.2 di approvare l'allegato 2 "quadro economico rimodulato" come parte integrante del presente provvedimento recante la previsione delle "somme per adeguamento prezzi compreso IVA" pari a € 39.413,54 tra le somme a disposizione dell'Amministrazione;
- art.3 di individuare le risorse necessarie reperendole: nel limite del 50% di quelle precedentemente accantonate per imprevisti, da ulteriori somme a disposizione per oneri e spese non utilizzate in fase di realizzazione dell'intervento, dalle somme derivanti da ribasso d'asta per complessive € 38.053,88 determinando l'importo integrativo da richiedere con fondi aggiuntivi pari a € 1.377,66.

La presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale di quest'Ufficio del Genio Civile di Enna - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti.



calcolo somme occorrenti

Piazza Armerina: Lavori di somma urgenza per ripristino della viabilità della S.P. 16 a seguito di frana del rilavato stradale nel tratto di strada interessata a circa 1,5 km dal bivio con la S.P. 17 procedendo in direzione Mirabella Imbaccari a causa delle recenti abbondanti precipitazioni meteoriche

D. L. 50 del 17 maggio 22, Attività conseguenti all'applicazione dell'Art. 26			
Importo lavori soggetti a ribasso	Importo dei lavori con maggiorazione del 20%	Maggior importo	Totale
€ 191.066,02	€ 229.279,22	€ 38.213,20	
RIBASSO	9,00%	€ 3.439,19	
TOTALE MAGGIOR IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO			€ 34.774,02
€ 191.066,02			€ 34.774,02
Importo sicurezza non soggetti a ribasso	Importo sicurezza con maggiorazione del 20%	Maggior importo	
€ 5.608,71	€ 6.730,45	€ 1.121,74	€ 1.121,74
TOTALE MAGGIOR IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO COMPRESIVO DELLA SICUREZZA			€ 35.895,76
TOTALE RICONOSCIUTO DALLA STAZIONE APPALTANTE			90,00%
IVA			22,00%
TOTALI			€ 39.413,54
ed in lettere		trentanovemilaquattrocentotredici/54	
IL Direttore dei Lavori (ing. Luigi Messina)		Il Responsabile unico del procedimento (arch. urb. Giuseppe Di Lavore)	

ECONOMIE PER ADEGUAMENTO PREZZI	
- Per oneri di conferimento in discarica	€ 5.000,00
- Imprevisti 50%	€ 5.000,00
- Per consulenza archeologica	€ 3.000,00
- Altre economie	€ 3.414,44
- Economie da ribasso d'asta	€ 17.722,49
- Economie da IVA	€ 3.898,95
Totale economie per adeguamento prezzi	€ 38.035,88
Totale somme occorrenti per adeguamento prezzi	€ 39.413,54
Differenza	€ -1.377,66



Oggetto: Piazza Armerina: Lavori di somma urgenza per ripristino della viabilità della S.P. 16 a seguito di frana del rilavato stradale nel tratto di strada interessata a circa 1,5 km dal bivio con la S.P. 17 procedendo in direzione Mirabella Imbaccari a causa delle recenti abbondanti precipitazioni meteoriche
CUP: G37h21034720002
CIG: 9022921df2

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI ASSESTAMENTO (D.R.S. 1532/S.11 del 10/06/2022)

A – LAVORI

- Lavori a lordo	€.	196.674,73	
- a detrarre i costi della sicurezza	€.	<u>5.608,71</u>	
- importo dei lavori a base d'asta	€	191.066,02	
- a detrarre il ribasso d'asta del 9%	€	<u>17.195,94</u>	
- importo dei lavori al netto del ribasso	€	173.870,08	
- costi della sicurezza	€	<u>5.608,71</u>	
Importo complessivo dei lavori al netto	€	179.478,79	€ 179.478,79

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- Iva su lavori 22%	€.	39.485,33	
- Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (art.113 comma 3 D.Lgs.50/2016) (150.000*0.02*80%)	€	3.200,00	
- miglioramento tecnologico ed informatico dell'Amministrazione (art.113 c. 4 d.lgs.50/2016)	€	800,00	
- Versamento Autorità Vigilanza	€.	225,00	
- Per oneri di conferimento in discarica	€	5.000,00	
- Imprevisti < 5%	€	10.000,00	
- Spese per attività di direzione dei lavori (missioni etc.)	€	2.000,00	
- Per consulenza archeologica	€	3.000,00	
- Altre economie	€	<u>3.414,44</u>	
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€	67.124,77	€ 67.124,77
Importo Complessivo dei lavori al netto	€		€ 246.603,56

- ECONOMIE LAVORI

- Economie da ribasso d'asta	€.	17.722,49	
- Economie da IVA	€.	<u>3.898,95</u>	
Totale economie	€	21.621,44	€ 21.621,44
Importo complessivo	€		€ 268.225,00

QUADRO ECONOMICO PER ADEGUAMENTO PREZZI D.LGS 50/22

A – LAVORI

- Lavori a lordo	€.	196.674,73	
- a detrarre i costi della sicurezza	€.	<u>5.608,71</u>	
- importo dei lavori a base d'asta	€	191.066,02	
- a detrarre il ribasso d'asta del 9%	€	<u>17.195,94</u>	
- importo dei lavori al netto del ribasso	€	173.870,08	
- costi della sicurezza	€	<u>5.608,71</u>	
Importo complessivo dei lavori al netto	€	179.478,79	€ 179.478,79

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- Iva su lavori 22%	€.	39.485,33	
- Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (art.113 comma 3 D.Lgs.50/2016) (150.000*0.02*80%)	€	3.200,00	
- miglioramento tecnologico ed informatico dell'Amministrazione (art.113 c. 4 d.lgs.50/2016)	€	800,00	
- Versamento Autorità Vigilanza	€.	225,00	
- Imprevisti < 5%	€	5.000,00	
- Spese per attività di direzione dei lavori (missioni etc.)	€	2.000,00	
- Somme per adeguamento prezzi compreso IVA	€	<u>39.413,54</u>	
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€	90.123,87	€ 90.123,87
Importo complessivo dei lavori con adeguamento prezzi	€	269.602,66	€ 269.602,66
Importo complessivo finanziato	€	268.225,00	€ 268.225,00
Importo integrativo da richiedere con fondi aggiuntivi	€	1.377,66	€ 1.377,66

Il Direttore Dei Lavori
(ing. Luigi Messina)



Il Responsabile Unico del Procedimento
(arch. urb. Giuseppe Di Lavore)

