



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Messina

Determina n. 490 del 13 luglio 2022

Oggetto: Comune di Messina - Lavori per la bonifica e per lo smaltimento dei rifiuti presenti all'interno dell'edificio denominato "Casa del Portuale" e nella relativa corte pertinenziale di via Alessio Valore n. 39, affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., così come modificato dalla legge n. 120/2020 e dalla legge n. 108/2021.

CUP: G49J21018300002 - CIG: 905163095E

**DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO
RIMODULATO NELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
E DI APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI DI DISCARICA**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante "*Codice dei Contratti Pubblici*", nel seguito "*Codice*";
- Visto** l'art. 24 della legge reg. 17 maggio 2016, n. 8 che recepisce il "*Codice*";
- Visto** l'art. 36, comma 2, del "*Codice*", recante Disposizioni in merito all'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture;
- Visto** l'art. 1, comma 2, lett. a) della legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha convertito con modificazioni, il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (Decreto Semplificazioni), così come modificato dall'art. 51 della legge 29 luglio 2021, n. 108 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge n. 77/2021;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»", nelle parti ancora in vigore a seguito dell'entrata in vigore del "*Codice*";
- Vista** la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 così come modificata dall'art. 24 della legge regionale n. 8/2016 per effetto del "*Codice*";
- Viste** le Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del "*Codice*" recanti: "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11 ottobre 2017;
- Viste** le circolari 5 giugno 2015, n. 39030 e 9 novembre 2015, n. 93844 dell'Area 3 del Dipartimento Regionale Tecnico – Coordinamento Geni Civili dell'isola, che designano RUP dei lavori, con facoltà di delega, il Responsabile del Servizio Ufficio del Genio Civile;
- Vista** la nota 3 settembre 2021, n. 135542 con la quale il Dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina ha designato il sottoscritto geom. Giovanni Ciatto Responsabile unico del procedimento dei lavori e i componenti del gruppo di progettazione e direzione lavori, costituito dai seguenti funzionari, tutti dipendenti del DRT, in servizio presso l'Ufficio del Genio Civile di Messina:
- Progettista e Direttore dei lavori: geom. Ferdinando Micalizzi;
 - Responsabile della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione: geom. Antonino Chiofalo;

Visto il progetto (perizia) dei "Lavori per la bonifica e per lo smaltimento dei rifiuti presenti all'interno dell'edificio denominato Casa del Portuale e nella relativa corte pertinenziale di via Alessio Valore, 39, nel Comune di Messina", dell'importo complessivo pari a € 150.000,00, di cui € 47.594,78 per lavori compresi gli oneri della sicurezza pari a € 1.500,00 ed € 102.405,22 per somme a disposizione dell'Amministrazione, redatto in data 22 novembre 2021;

Richiamata la nota 15 novembre 2021, n. 20855/Me-19-3 con la quale il Servizio Demanio e Patrimonio Indisponibile dell'Economia e delle Finanze autorizza il Dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina all'esecuzione dei lavori per la bonifica e per lo smaltimento dei rifiuti presenti all'interno dell'edificio denominato "Casa del Portuale" e nella relativa corte pertinenziale, per l'importo complessivo di € 150.000,00, di cui € 47.594,78 per lavori compresi gli oneri della sicurezza pari a € 1.500,00, ed € 102.405,22 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Visto il verbale di validazione del progetto redatto in data 10 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 26, comma 4 del "Codice", come introdotto dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8;

Visto il parere di approvazione in linea tecnica del progetto dei "Lavori per la bonifica e per lo smaltimento dei rifiuti presenti all'interno dell'edificio denominato Casa del Portuale e nella relativa corte pertinenziale di via Alessio Valore, 39, nel Comune di Messina", reso dal Responsabile unico del procedimento in data 10 dicembre 2021, prot. 187738, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della legge regionale n. 12/2011 e dell'art. 27 del "Codice";

Viste le note 24 novembre 2021, n. 179421 e 10 dicembre 2021, n. 187870 con le quali questo Ufficio ha trasmesso, con PEC in pari data, il progetto di cui sopra al Servizio – Demanio e Patrimonio Indisponibile – Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito;

Visto il D.R.S. 13 dicembre 2021, n. 1034 ME-19-3 con il quale il Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio Indisponibile – Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito - Assessorato Regionale dell'Economia, ha approvato la perizia dei lavori in oggetto e prenotato impegno di € 150.000,00 sul Capitolo 508006 del bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2021 P.D.C.I. – U.2.02.01.09.002;

Vista la determina a contrarre 30 dicembre 2021, n. 198223, avente ad oggetto: "Comune di Messina.- Lavori per la bonifica e per lo smaltimento dei rifiuti presenti all'interno dell'edificio denominato Casa del Portuale e nella relativa corte pertinenziale di via Alessio Valore n. 39", affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., così come modificato dalla legge n. 120/2020 e dalla legge n. 108/2021" - CUP: G49J21018300002 CIG: 905163095E;

Visto l'Atto di Affidamento 30 dicembre 2021, n. 668/2021 con il quale l'Ing. Nicola Alleruzzo, Dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina - Dipartimento Regionale Tecnico - Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ha affidato all'operatore economico GEOS S.r.l., con sede legale in via Sandro Pertini s.n. - 98066 Patti, partita IVA 02919830832, rappresentato dalla signora Cinzia Blandano n.q. di Amministratore Unico, l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto con ribasso d'asta sui lavori a misura, definito tra le parti, pari al 12,00%;

Visto il D.R.S. 31 dicembre 2021, n. 1091 ME-19-03 con il quale il Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio Indisponibile – Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito - Assessorato Regionale dell'Economia, ha approvato il nuovo quadro tecnico economico rimodulato a seguito della negoziazione di cui all'atto di affidamento di cui sopra, dell'importo complessivo di € 142.642,26 così distinto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEI LAVORI RIMODULATO	
A Lavori a misura	
lavori al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	€ 46.094,78
importo attuazione dei Piani di sicurezza	€ 1.500,00
sommano i lavori	€ 47.594,78
lavori al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	€ 46.094,78
a detrarre il ribasso pari al 12%	€ 5.531,37
importo contrattuale dei lavori a misura al netto dei costi sicurezza	€ 40.563,41

	importo attuazione dei Piani di sicurezza	€	1.500,00		
	importo contrattuale lavori a misura	€	42.063,41	€	42.063,41
B Somme a disposizione dell'Amministrazione					
	IVA 22%	€	9.253,95		
	Per funzioni tecniche, c.3 art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. pari all'80% del 2%	€	761,52		
	Per acquisto beni strumentali c.4 art.113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. pari al 20% del 2%		190,38		
	Oneri accesso alla discarica (rifiuti pericolosi)	€	3.294,00		
	Oneri accesso alla discarica (rifiuti non pericolosi)	€	74.725,00		
	Oneri accesso alla discarica (terreno e cls contaminato)	€	7.808,00		
	Contributo ANAC	€	30,00		
	Spese di cancelleria a disposizione della D.LL.	€	250,00		
	Costo F.I.R.	€	60,00		
	Polizze assicurative per copertura rischi di natura professionale	€	840,93		
	Imprevisti	€	3.365,07		
	totale somme a disposizione Amm.ne	€	100.578,85	€	100.578,85
	Importo complessivo			€	142.642,26

ed assunto impegno definitivo per € 142.642,26 sul Capitolo 508006: *“Spese per lavori di costruzione, ivi compresa l'espropriazione delle aree, di beni demaniali e patrimoniali, spese per lavori di ampliamento, completamento, miglioramento, riparazione, manutenzione ed adeguamento, ivi comprese le connesse espropriazioni, dei beni demaniali e immobili patrimoniali della regione, nonché dei beni immobili utilizzati per sede di ufficio dell'amministrazione regionale.”* P.d.C.I. - U.2.02.01.09.002 del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2021, per il finanziamento dei lavori di cui in oggetto;

Dato atto che con verbale in data 24 gennaio 2022 è stata disposta la consegna parziale dei lavori in via di urgenza all'operatore economico GEOS S.r.l., in pendenza dell'effettuazione della disinfettazione dell'intero plesso, del decespugliamento nella corte pertinenziale dell'edificio e dello sgombero di persone;

Dato atto che con verbale in data 28 febbraio 2022 è stata disposta la consegna definitiva dei lavori e che gli stessi secondo quanto stabilito dall'art. 2.10 del Capitolato Speciale d'Appalto dovevano essere ultimati entro il termine di 45 giorni, naturali, successivi e consecutivi e quindi entro il 14 aprile 2022;

Dato atto che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data 21 marzo 2022, giusto *“Certificato di ultimazione lavori”* redatto in data 7 aprile 2022, quindi entro il tempo utile contrattuale;

Visto il 1° e ultimo stato d'avanzamento lavori dal quale risulta che l'importo dei lavori eseguiti dall'operatore economico GEOS S.r.l a tutto il 21 marzo 2022, al netto del ribasso d'asta del 12%, è pari ad € 42.063,41;

Visto il certificato di pagamento n. 1, relativo allo S.A.L. n. 1 e ultimo, dell'importo di € 41.853,09 al netto delle ritenute, oltre IVA al 22%;

Dato atto che con determina 6 luglio 2022, n. 466 il Responsabile unico del procedimento ha approvato e liquidato lo stato di avanzamento dei lavori n. 1 ed ultimo, trasmessa al Servizio 6 Demanio e Patrimonio Indisponibile – Dipartimento delle Finanze e del Credito – Assessorato Regionale dell'Economia con nota 8 luglio 2022, n. 98714, con Pec in pari data, per gli adempimenti relativi al pagamento del corrispettivo spettante all'operatore economico GEOS S.r.l., affidatario dei lavori in oggetto;

Visti i formulari relativi al conferimento dei rifiuti pericolosi e non presenti nell'edificio denominato *“Casa del Portuale”* e nella relativa corte pertinenziale di via Alessio Valore n. 39, nel Comune di Messina, agli impianti autorizzati: PI.ECO s.r.l. c/da Mulinello 98066 – Patti (ME); ECODEP s.r.l. viale dello Sviluppo, 11 97015 – Modica (RG); GESTAM S.r.l. Viale Della Scuola Area Industriale ex Pirelli s.n.c. - Villafranca Tirrena (ME);

Visto l'elenco dei predetti formulari redatto dal Direttore dei lavori, dal quale risulta che l'importo

complessivo degli oneri di conferimento agli impianti autorizzati di cui sopra è pari ad € 89.734,50 compresa IVA;

Visto il prospetto redatto dal Direttore dei lavori da cui si evince l'importo complessivo degli oneri di discarica, compresa iva, per ciascuno dei centri di conferimento di cui sopra;

Vista la relazione sull'intervento di bonifica redatta dalla GEOS S.r.l. in data 21 marzo 2022 e controfirmata dal Direttore dei lavori geom. Ferdinando Micalizzi, con allegati i rapporti di prova a firma del dott. Pezzella Carmelo Responsabile tecnico dello Studio Chimico Ambientale S.r.l. con sede legale e laboratorio nella zona in Zona Industriale VIII Strada n. 8 – 95121 Catania, vista ed accettata in pari data dal Direttore dei lavori geom. Ferdinando Micalizzi, nella quale si descrivono le operazioni che sono state effettuate in ottemperanza alle normative vigenti in materia ed in particolare alle disposizioni sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.ii.mm ed alle norme in materia ambientale di cui al D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché le fasi operative nelle quali si è articolato l'intervento di bonifica ambientale dell'edificio denominato "Casa del Portuale" e della relativa corte pertinenziale, sito in via Alessio Valore n.39 nel Comune di Messina;

Vista la fattura n. FE/2022/0420 del 30 aprile 2022 dell'importo complessivo di € 86.950,46, di cui € 86.840,66 (compresa IVA) per oneri di accesso alla discarica ed € 109,80 (compresa IVA) per Formulare Identificativi Rifiuti, emessa dal centro di conferimento PI.ECO S.r.l. con sede in 98066 Patti (ME) - c/da Mulinello - codice/partita IVA 03088890839, a carico della GEOS S.r.l. con sede legale in via Sandro Pertini s.n. - 98066 Patti, partita IVA 02919830832, operatore economico esecutore dei lavori di bonifica ambientale dell'edificio denominato "Casa del Portuale" e della relativa corte pertinenziale, sito in via Alessio Valore n.39 nel Comune di Messina, giusto Atto di Affidamento 30 dicembre 2021, n. 668/2021;

Vista la fattura n. A000110 del 15 marzo 2022 dell'importo di € 1.180,96, compresa IVA, emessa dal centro di conferimento GESTAM S.r.l. con sede in Villafranca Tirrena (ME) - Viale Della Scuola Area Industriale ex Pirelli s.n.c. - codice/partita IVA 02599830839, a carico della GEOS S.r.l. con sede legale in via Sandro Pertini s.n. - 98066 Patti, partita IVA 02919830832, operatore economico esecutore dei lavori di bonifica ambientale dell'edificio denominato "Casa del Portuale" e della relativa corte pertinenziale, sito in via Alessio Valore n.39 nel Comune di Messina, giusto Atto di Affidamento 30 dicembre 2021, n. 668/2021;

Vista la fattura n. 000063/E del 21 marzo 2022 dell'importo di € 1.712,88, compresa IVA, emessa dal centro di conferimento ECODEP S.r.l. con sede in 97015 Modica (RG) - Viale Dello Sviluppo, 11 - codice/partita IVA 00896820883, a carico della GEOS S.r.l. con sede legale in via Sandro Pertini s.n. - 98066 Patti, partita IVA 02919830832, operatore economico esecutore dei lavori di bonifica ambientale dell'edificio denominato "Casa del Portuale" e della relativa corte pertinenziale, sito in via Alessio Valore n.39 nel Comune di Messina, giusto Atto di Affidamento 30 dicembre 2021, n. 668/2021;

Considerato che nell'intervento in oggetto erano comprese anche le lavorazioni necessarie ai fini dell'eliminazione del pericolo di contaminazione del sito e dello smaltimento di tutto il materiale presente all'interno dell'edificio e nella corte pertinenziale, compresi pertanto il trasporto e il conferimento in apposita discarica dei fusti contenenti rifiuti speciali pericolosi e l'asportazione e il conferimento del massetto del cortile su cui si era riversato del liquido pericoloso, nonché il trasporto e il conferimento agli impianti autorizzati al recupero e/o smaltimento di tutti gli altri rifiuti;

Preso atto che nel corso dei lavori è stata riscontrata la presenza di materiali da costruzione contenenti cemento-amianto, non preventivabile in sede di redazione della perizia dei lavori;

Dato atto che nel quadro tecnico economico approvato con il D.R.S. 31 dicembre 2021, n. 1091 ME-19-03, per il conferimento agli impianti autorizzati di tutto il materiale, pericolo e non, presente all'interno dell'edificio e nella corte pertinenziale, tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante sono previsti: alla voce B5 – rifiuti pericolosi € 3.294,00 compresa IVA; alla voce B6 – rifiuti non pericolosi, € 74.725,00 compresa IVA; alla voce B7 (terreno e cls contaminato) € 7.808,00 compresa IVA, per un'importoun'importo complessivo previsto pari ad € 85.827,00;

Ritenuto necessario ai fini del pagamento degli oneri di scarica, compresi quelli inerenti i materiali da costruzione contenenti cemento-amianto, rimodulare le somme a disposizione della Stazione Appaltante contenute nel quadro tecnico economico approvato con il D.R.S. 31 dicembre 2021, n. 1091 ME-19-03, come segue:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEI LAVORI RIMODULATO			
A Lavori a misura			
lavori al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	€	46.094,78	
importo attuazione dei Piani di sicurezza	€	1.500,00	
		<u>€ 47.594,78</u>	
lavori al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	€	46.094,78	
a detrarre il ribasso pari al 12%	€	<u>5.531,37</u>	
importo contrattuale dei lavori a misura al netto dei costi sicurezza	€	40.563,41	
		<u>€ 1.500,00</u>	
importo attuazione dei Piani di sicurezza	€	1.500,00	
importo contrattuale lavori a misura	€	42.063,41	€ 42.063,41
B Somme a disposizione dell'Amministrazione			
IVA 22%	€	9.253,95	
Per funzioni tecniche, c.3 art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. pari all'80% del 2%	€	761,52	
Per acquisto beni strumentali c.4 art.113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. pari al 20% del 2%		190,38	
Oneri accesso alla discarica (rifiuti pericolosi) – IVA compresa	€	1.180,96	
Oneri accesso alla discarica (rifiuti non pericolosi) – Compreso Formulare Identificativi rifiuti e IVA	€	86.950,46	
Oneri accesso alla discarica (terreno e cls contaminato) – IVA compresa	€	1.712,88	
Contributo ANAC	€	30,00	
Spese di cancelleria a disposizione della D.LL.	€	250,00	
Costo F.I.R.	€	-	
Polizze assicurative per copertura rischi di natura professionale	€	-	
Imprevisti	€	-	
		<u>€ 100.330,15</u>	€ <u>100.330,15</u>
		Sommano	€ 142.393,55
Somma finanziata con D.R.S. 31 dicembre 2021, n. 1091 ME-19-03			€ 142.642,25
		Economie	€ 248,70

Visto il DURC prot. INAIL_32767686 – Data richiesta 29 aprile 2022 - Scadenza validità 27 agosto 2022, da cui si evince che l'impresa GEOS S.r.l. - codice fiscale 02919830832 - risulta essere in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica;

Dato atto ai sensi all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 42 del Codice, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

PROPONE DI DETERMINARE

- le premesse sono parte integrante del presente provvedimento e si intendono qui riportate ed approvate;
- di approvare il nuovo quadro tecnico economico rimodulato nelle somme a disposizione della Stazione Appaltante;
- di approvare l'elenco dei formulari di conferimento agli impianti autorizzati PI.ECO s.r.l. c/da Mulinello 98066 – Patti (ME); ECODEP s.r.l. viale dello Sviluppo, 11 97015 – Modica (RG); GESTAM S.r.l. Viale Della Scuola Area Industriale ex Pirelli s.n.c. - Villafranca Tirrena (ME); redatto dal Direttore dei lavori, geom. Ferdinando Micalizzi, dal quale risulta che l'importo

complessivo degli oneri di conferimento è pari ad € 89.734,50 compresa IVA;

- di approvare il prospetto redatto dal Direttore dei lavori da cui si evince, per ciascuno dei centri di conferimento di cui sopra, l'importo degli oneri di discarica, compresa iva;
- di liquidare all'operatore economico GEOS S.r.l., con sede legale in via Sandro Pertini s.n. - 98066 Patti, partita IVA 02919830832, la somma complessiva di € 89.844,30 compresa IVA, per il pagamento degli oneri di conferimento agli impianti autorizzati dei rifiuti pericolosi e non, presenti nell'edificio denominato "Casa del Portuale" e nella relativa corte pertinenziale di via Alessio Valore, 39, nel Comune di Messina;
- di trasmettere il presente atto unitamente al nuovo quadro tecnico economico rimodulato nelle somme a disposizione della Stazione Appaltante, all'elenco dei formulari di conferimento agli impianti autorizzati e al prospetto da cui si evince, per ciascuno dei centri di conferimento, l'importo degli oneri di discarica, al Servizio 6 Demanio e Patrimonio Indisponibile – Dipartimento delle Finanze e del Credito – Assessorato Regionale dell'Economia, per gli adempimenti relativi al pagamento del corrispettivo spettante all'operatore economico GEOS S.r.l., con sede legale in via Sandro Pertini s.n. - 98066 Patti, partita IVA 02919830832.

F.to Il Responsabile unico del procedimento
geom. Giovanni Ciatto

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la superiore proposta di determinazione del Responsabile unico del procedimento;

Dato atto che la documentazione è completa e formalmente corretta;

Preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione;

Dato atto ai sensi all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 42 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento.

DETERMINA

- di fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta;
- di trasmettere il presente atto unitamente al nuovo quadro tecnico economico rimodulato nelle somme a disposizione della Stazione Appaltante, all'elenco dei formulari di conferimento agli impianti autorizzati e al prospetto da cui si evince, per ciascuno dei centri di conferimento l'importo degli oneri di discarica, al Servizio 6 Demanio e Patrimonio Indisponibile – Dipartimento delle Finanze e del Credito – Assessorato Regionale dell'Economia, per gli adempimenti relativi al pagamento del corrispettivo spettante all'operatore economico GEOS S.r.l., operatore economico esecutore dei lavori in oggetto, pari a € 89.844,30 compresa IVA.

Il Dirigente del Servizio
L'Ingegnere Capo
ing. Nicola Alleruzzo