



DET. n.563..... del .05 agosto.2022.....

OGGETTO: ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI DELLA SICILIA. LOTTO 5 – MESSINA.

LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 173 – 2° LOTTO – MOTTA D'AFFERMO

CUP: B67H17000310001 - CIG ACCORDO QUADRO: 79622207CC – CIG DERIVATO: 8381874D3A.

DETERMINA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 105/E DEL 05/07/2022 PER RIMBORSO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA NELL'AMBITO DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 30 DIC. 2021

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

- con D.D.G. n. 942/2019 del 28 NOV. 2019, il Direttore Generale del Dipartimento Regionale Tecnico (DRT) ha approvato la proposta di aggiudicazione di cui al Verbale della Commissione di gara 28 ottobre 2019, n. 3 relativo all'Accordo Quadro Triennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia e ha disposto l'aggiudicazione del Lotto 5 – Messina al CONSORZIO STABILE INFRA.TECH. S.C.A.R.L. (impresa consorziata esecutrice COSTRUZIONI BRUNO TEODORO SPA) per l'importo di aggiudicazione pari a € 4.282.697,75, in ragione del ribasso offerto pari al 15,1011% dell'importo dei lavori posti a base di gara;
- con nota 24 GEN. 2020 n. 14743 il Dirigente dell'Area 3 del DRT, nonché Responsabile unico del procedimento (ing. Francesco Vallone), conclusasi positivamente la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del decreto legislativo 18 aprile 2020, n. 50 e ss.mm.ii., ha comunicato l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro Triennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia Lotto 5 – Messina - CIG 79622207CC al CONSORZIO STABILE INFRA.TECH. S.C.A.R.L. con impresa consorziata esecutrice COSTRUZIONI BRUNO TEODORO SPA;

VISTO E RICHIAMATO il Contratto di Accordo Quadro Triennale Rep. n. 003, stipulato in data 27 febbraio 2020 tra il CONSORZIO STABILE INFRA.TECH. S.C.A.R.L. e il Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO il D.D.G. n. 00736 del 15 APR. 2020 con il quale il Direttore Generale del Dipartimento Infrastrutture e mobilità ha disposto il finanziamento del progetto esecutivo dei "*Lavori di sistemazione del piano viabile e messa in sicurezza della S.P. 173 – 2° lotto – Motta D'Affermo*", redatto dalla CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA dell'importo complessivo di € 1.918.500,00, Cod. ID 516 – CUP: B67H17000310001 – Cod. CARONTE SI_1_22636, a valere sulle risorse del Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud);

VISTO il D.D.G. n. 824 del 16 giugno 2022, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha riconferito all'ing. Nicola ALLERUZZO l'incarico di Dirigente preposto all'Ufficio del Genio Civile di Messina;

VISTO la nota n. 107086 del 20/07/2020, con la quale il Dirigente protempore del Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina ha designato il geom. Giuseppe SULFARO quale Responsabile unico del procedimento per l'esecuzione dei lavori in argomento, unitamente ai componenti dell'Ufficio di Direzione dei lavori;

VISTO il Contratto Applicativo stipulato in data 11 DIC. 2020 Rep. n. 14237, registrato a Messina il 14 DIC. 2020 al n. 319 Serie I, con il quale il Dirigente del Servizio Ufficio del genio civile di Messina ha affidato al CONSORZIO STABILE INFRA.TECH S.C.A.R.L., con sede legale in Sant'Agata Militello (ME) via Michele Amari n. 3, codice fiscale/partita IVA 03256190830, l'esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo netto contrattuale di € 1.242.976,62 (al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 15,1011 %), di cui € 1.233.935,23 per lavori ed € 9.041,39 per gli oneri di attuazione dei piani di sicurezza, oltre l'IVA di legge;

VISTO il verbale di consegna definitiva dei lavori in via di urgenza, redatto in data 09/09/2020 con il quale sono stati consegnati i lavori all'impresa aggiudicataria, sotto riserva di legge *ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.Lgs n.50/2016*, nelle more della stipulazione del contratto applicativo;

CONSIDERATO che in data 09/09/2020 l'impresa aggiudicataria comunicava l'inizio dei lavori a far data dal 11/09/2020;

VISTO il Verbale di constatazione di avvenuto inizio dei lavori redatto in data 21/01/2021;

VISTA la Determina Prot. n. 0047604 del 22 MARZO 2021 a firma del RUP e del Dirigente del Servizio del Genio civile di Messina, con la quale è stato approvato il Quadro Tecnico Economico Post-Gara, in esito al ribasso d'asta del 15,1011% offerto in sede di aggiudicazione dei lavori in argomento, come qui di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEI LAVORI Post Gara			
A	Lavori		
A ₁	Lavori a Misura:	€	1.471.500,00
A ₂	Importo Oneri di Sicurezza da PSC	€	9.041,39
A ₃	Importo a base d'asta al netto degli oneri sicurezza	€	1.462.458,61
A ₄	Ribasso d'asta di aggiudicazione il 15,1011 % su A ₃)	€	220.847,34
A ₅	Importo netto contrattuale (A3-A4)+A2 (compreso oneri di sicurezza)	€	1.250.652,66 1.250.652,66
B	Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
B1	Per IVA (22% su A ₅)	€	275.143,59
B2	Per spese progettazione interna 2% (0,80*2%)	€	23.544,00
B3	Per assicurazione progettisti e RUP	€	-----
B4	Per oneri smaltimento compreso IVA	€	67.000,00
B5	Per forniture e servizi	€	14.715,00
B6	Contributo a favore ANAC	€	600,00
B7	Spese pubblicità gara	€	-----
B8	Per Imprevisti	€	15.611,00
B9	Per prove sui materiali extra capitolato ed indagini geologiche	€	1.800,00
B10	Per Oneri Ente Verificatore	€	-----
	Totale Somme a disposizione Amm.ne	€	398.413,59 398.413,59
	TOTALE SOMME DA FINANZIARE	€	1.649.066,25

CONSIDERATO nel corso dell'esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di Variante e Suppletiva per l'introduzione dei costi aggiuntivi agli oneri della Sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID-19 e di assestamento somme dovute a semplici variazioni delle quantità in più e in meno di alcune categorie di lavoro rispetto a quelli inizialmente previste;

VISTA la Perizia di Variante e Suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori in data 10 GIUGNO 2021 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c del D.Lgs n. 50/2016, approvata dal RUP e dal Dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina con Parere in linea tecnica Prot. n. 0095670 di pari data, con la quale è stato determinato un incremento dell'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta di € **16.282,40**, rispetto all'importo contrattuale, secondo il Quadro Tecnico Economico qui di seguito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEI LAVORI – PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA						
A	Lavori		progetto	perizia	scostamenti	%
A ₁	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€	1 471 500,00	1 487 938,59	16 438,59	1,12
A ₂	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (vedi computo allegato)	€	9 041,39	24 445,65	15 404,26	36,99
A ₃	Importo a base d'asta al netto degli oneri sicurezza	€	1 462 458,61	1 463 492,94	1 034,33	0,07
A ₄	Ribasso d'asta di aggiudicazione il 15,1011 % su A ₃)	€	220 847,34	221 003,53		
A ₅	Importo netto contrattuale (A3-A4)+A2 (compreso oneri di sicurezza)	€	1 250 652,66	1 266 935,06	16 282,40	1,30
B	Somme a disposizione della Stazione Appaltante	€				
B1	Per IVA (22% su A ₅)	€	275 143,59	278 725,71	3 582,12	1,30
B2	Fondo per le funzioni tecniche, c. 2 art. 113 D. Lgs 5/2017 e ss. mm. e ii. pari al 2% di 1.502.482,21 di cui l'80% destinato alle competenze tecniche	€	23 544,00	23 807,02	263,02	1,12
B3	Oneri di smaltimento compreso IVA	€	67 000,00	55 000,00	-12 000,00	-17,91
B4	Forniture e servizi	€	14 715,00	14 715,00	-	-
B5	Contributo ANAC		600,00	600,00	-	
B6	Spese personale e trasferte			7 673,64	7 673,64	100,00
B7	prove sui materiali extra indagini		1 800,00		-1 800,00	-100,00
B14	Imprevisti e arrotondamento	€	15 611,00	1 609,82	-14 001,18	-89,69
	Totale Somme a disposizione Ammune	€	398 413,59	382 131,19	-16 282,40	-4,09
	TOTALE SOMME	€	1 649 066,25	1 649 066,25	residuo	-

VISTO l'Atto di Sottomissione e di concordamento nuovi prezzi Rep.int. N° 0059 del 29/07/2021, sottoscritto dal RUP, dal sig. Fabio Alessandrino, n.q. di legale rappresentante e Amministratore Unico dell'Impresa CONSORZIO STABILE INFRA.TECH - S.C.A.R.L. e dal Dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina, registrato a S. Agata di Militello il 12/08/2021 al N° 692 Serie 3°, dell'importo complessivo dei lavori pari ad € **1.266.935,06** al netto del ribasso del 15,1011%, di cui € **1.242.489,41** per lavori, comprensivi di € **878,14** per maggiori lavori ed € **24.445,65** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, comprensivi di € **15.404,26** per maggiori oneri di sicurezza relativi all'adeguamento COVID 19;

PRESO ATTO che in riferimento all'istanza avanzata dall'Impresa in data 02/11/2021, è stata concessa una PROROGA al tempo utile per dare ultimati i lavori di giorni 45 (quarantacinque), così che l'ultimazione dei lavori doveva avvenire entro la data del 30 Dicembre 2021;

DATO ATTO ai sensi dell'art. 42 del Codice e dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 come introdotto dall'art.1, comma 41 della legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTA la formale comunicazione inviata con nota PEC del 30 DIC. 2021 assunta al protocollo di questo Ufficio n. 637 del 04 GEN. 2022, con la quale l'impresa affidataria dei lavori in oggetto, CONSORZIO STABILE INFRA.TECH. S.C.A.R.L. ha comunicato l'avvenuta ultimazione dei lavori in oggetto in pari data;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 05 aprile 2022 dal Direttore dei lavori, previo appositi sopralluoghi congiunti effettuati in contraddittorio con l'impresa, con il quale certifica che i lavori possono essere considerati ultimati in data 30 Dicembre 2021;

PRESO ATTO che nel QTE della Perizia di Variante e Suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori in data 10 GIUGNO 2021, alla voce B3 delle somme a Disposizione dell'Amministrazione, è stata prevista la somma di € 55.000,00 per Oneri di smaltimento rifiuti compreso IVA;

VISTA la documentazione tecnica relativa ai Formulari Rifiuti emessi dalla Soc. EUROASFALTI SRL con sede in C.da Torre snc – 98070 REITANO (ME) per conto dell'impresa CBT e MAMMANA LAVORI SRL, verificata e confermata dal Direttore dei Lavori, da cui si evince la tipologia dei rifiuti, il peso, la data di emissione, la modalità e mezzo di trasporto;

VISTO le seguenti fatture emesse dalla Soc. EUROASFALTI SRL con sede in C.da Torre snc – 98070 REITANO (ME) – Cod. fisc./P.IVA : 01959960830: Fattura n.124 del 31/03/2021- Fattura n.246 del 22/06/2021 - Fattura n.473 del 31/10/2021- Fattura n.529 del 30/11/2021 a carico dell'impresa COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.P.A. per l'importo di € 20.236,28 compreso IVA al 22% e la

Fattura n.181 del 30/04/2022 emessa a carico dell'impresa MAMMANA LAVORI SRL UNIPERSONALE dell'importo di € 31.426,52 compreso IVA al 22%, per un totale di € 51.662,80;

VISTO la Fattura cartacea unica n. 105/E emessa in data 05 luglio 2022 dall'impresa affidataria CONSORZIO STABILE INFRA TECH S.C.A.R.L., quale rimborso cumulativo degli Oneri di conferimento a discarica dell'importo complessivo di € **51.662,80**, di cui € 42.346,56 di imponibile ed € 9.316,24 per IVA al 22%;

VISTI i DURC delle imprese coinvolte richiesti in data 03/08/2022: Prot. INAIL_33873550 con scadenza validità in data 08/11/2022 per il CONSORZIO STABILE INFRA.TECH. S.C.A.R.L. - Prot. n. INAIL_33467670 con scadenza validità in data 13/10/2022 per l'impresa COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.P.A. - Prot. n. INAIL_33543001 con scadenza validità in data 18/10/2022 per l'impresa MAMMANA LAVORI S.R.L. UNIPERSONALE - Prot. n. INAIL_33332937 con scadenza validità in data 05/10/2022 per l'impresa EUROASFALTI SRL, dai quali risulta che le stesse sono **IN REGOLA** con gli adempimenti contributivi nei confronti di INPS – INAIL e CNCE;

VISTO il Certificato di Pagamento N°3bis, emesso dal RUP in data 05/08/2022, dell'importo netto pari ad € **42.346,56**, oltre IVA al 22 %, relativo al pagamento per il rimborso degli oneri di conferimento a discarica dei rifiuti sostenuti dal CONSORZIO STABILE INFRA.TECH. S.C.A.R.L. di cui alla fattura n. 105/E del 05/07/2022;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 105/E del 05/07/2022, relativa al rimborso degli oneri per il conferimento a discarica dei rifiuti sostenuti dal CONSORZIO STABILE INFRA.TECH. S.C.A.R.L., per la somma di € **51.662,80**, di cui € 42.346,56 per rimborso Oneri ed € 9.316,24 per IVA al 22 %, esigibile nell'esercizio finanziario 2022, con imputazione della spesa sul Capitolo **672468**, "*Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete viaria secondaria*", ME Cod. ID **516** - Cod. CARONTE SI_1_22636, codice finanziario **U.2.03.01.02.004**, per il pagamento in favore dell'impresa affidataria CONSORZIO STABILE INFRA.TECH. S.C.A.R.L., con sede in Via Michele Amari, n.3 – 98076 SANT'AGATA DI MILITELLO (ME) - C.F./P. IVA 03256190830;

Ai sensi della legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato

PROPONE

la liquidazione della somma complessiva di € **51.662,80**, di cui € 42.346,56 per imponibile ed € 9.316,24 per IVA al 22 %, esigibile nell'esercizio finanziario 2022, con imputazione della spesa sul Capitolo **672468**, "*Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete viaria secondaria*", ME Cod. ID **516** - Cod. CARONTE SI_1_22636, codice finanziario **U.2.03.01.02.004**, a favore dell'impresa affidataria CONSORZIO STABILE INFRA.TECH. S.C.A.R.L., con sede in Via Michele Amari, n. 3 – 98076 SANT'AGATA DI MILITELLO (ME), C.F./P. IVA 03256190830, quale rimborso degli oneri per il conferimento a discarica dei rifiuti sostenuti nell'ambito dei lavori eseguiti a tutto il 30/12/2021, per la sistemazione del piano viabile e messa in sicurezza della S.P. 173 – 2° Lotto – Motta D'Affermo (ME).

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to geom. Giuseppe Sulfaro

APPROVAZIONE DI LIQUIDAZIONE

CUP: B67H17000310001 - CIG Accordo Quadro: 79622207CC – CIG derivato: 8381874D3A

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

vista la determina del Responsabile del Procedimento;

preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione;

dato atto ai sensi all'art. 6 bis della legge n. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 42 del decreto legislativo n. 50/2016, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

APPROVA

la superiore Determinazione, che s'intende trascritta e riportata, con la quale si autorizza la liquidazione della somma complessiva di € **51.662,80**, di cui € 42.346,56 per imponibile ed € 9.316,24 per IVA al 22 %, esigibile nell'esercizio finanziario 2022, con imputazione della spesa sul Capitolo **672468**, "*Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete viaria secondaria*", ME Cod. ID **516** - Cod. CARONTE SI_1_ 22636, codice finanziario **U.2.03.01.02.004**, a favore dell'impresa affidataria CONSORZIO STABILE INFRA.TECH. S.C.A.R.L., con sede in Via Michele Amari, n. 3 – 98076 SANT'AGATA DI MILITELLO (ME), C.F./P. IVA 03256190830, quale rimborso degli oneri per il conferimento a discarica dei rifiuti sostenuti nell'ambito dei lavori eseguiti a tutto il 30/12/2021, per la sistemazione del piano viabile e messa in sicurezza della S.P. 173 – 2° Lotto – Motta D'Affermo (ME).

Il Dirigente del Servizio
INGEGNERE CAPO
(ing. Nicola ALLERUZZO)