



CUP E31E11000090002
Codice Caronte SI_1_17398

REGIONE SICILIANA

Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo
Dipartimento regionale del Turismo, Sport e dello Spettacolo
Servizio 5 - Sostegno alle Attività Sportive

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D. P. Reg. del 28.02.79, n. 70;
- VISTA** la Legge Regionale del 7 maggio 2015, n. 9, ed in particolare l'art. 49, comma.1, con il quale si dispone una rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti regionali;
- VISTO** il D.P.Reg. del 05 Aprile 2022, n. 9, pubblicato sulla GURS n.25 – parte I – del 01/06/2022, recante il “ Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale del 16.12.2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, co.1, della Legge Regionale del 7 maggio 2015, n. 9. Modifiche del D.P.R. 18 gennaio 2013, n. 6 e ss. mm.ii.;
- VISTA** la Legge Regionale del 15.05.2000, n. 10 ed in particolare l'articolo 7;
- VISTA** la legge regionale del 12 agosto 2014, n. 21, art. 68, comma 5, “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, artt. 26 e 27, concernente la pubblicità dei provvedimenti di impegno di spesa di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare;
- VISTA** la Legge di contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento di esecuzione approvati rispettivamente con R.D. del 18.11.1923, n. 2440 e R.D. 25.05.1924, n.827 e ss. mm.ii.;
- VISTO** il D.Lgs. del 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali”;
- VISTA** la Legge regionale dell'08.07.1977, n. 47 e ss.mm.ii., riguardante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana”;
- VISTO** l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
- VISTO** l'articolo 2 della legge regionale n.32/2015 con il quale viene stabilito che “In applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015”;
- VISTE** le Circolari n.19 dell'11 luglio 2016 e n.3 del 16 febbraio 2017 emanate dal Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione;
- VISTA** la l.r.n.13 del 25 maggio 2022 “Legge di stabilità regionale” pubblicata sulla GURS n.24 del 28.05.2022 ;
- VISTA** la l.r. n. 14 del 25 maggio 2022 “ Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022/2024” pubblicata sulla GURS n.24 del 28.05.2022 ;
- VISTA** la Delibera di Giunta n. 265 del 30 maggio 2022 con la quale, in attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, Allegato 4/1 – 9.2, sono stati approvati il Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di Previsione 2022-2024, il Bilancio finanziario gestionale ed il Piano degli indicatori;

- VISTO** il D.A n.1203 del 09/03/2018, registrato alla Ragioneria Centrale al n.698 del 15/03/2018, con cui è stato approvato il contratto relativo al conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo alla Dott.ssa Lucia Di Fatta;
- VISTO** il D.A n. 187 del 26/02/20, registrato alla Ragioneria Centrale al n.22/89 del 28/02/20, con cui è stata approvata l'integrazione al contratto individuale di lavoro approvato con il DA n. 1203/2018;
- VISTO** il D.A. n. 2641 del 11.11.2020, registrato alla Ragioneria Centrale Turismo al n. 1114/2370 del 16.11.2020, con il quale è stata approvata l'ulteriore integrazione al contratto individuale di lavoro della Dott.ssa Lucia Di Fatta, Dirigente Generale del Dipartimento Turismo;
- VISTO** il D.D.G n. 1158 del 14/06/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, ha conferito l'incarico dirigenziale per il Servizio 5 – Sostegno alle Attività sportive, all'arch. Dario Tornabene;
- VISTO** il DDG n. 2802 del 06/11/2017 con il quale, per lavori di “Adeguamento impianti e sistemazione del campo di calcio in località Natoli, denominato "Gaetano Milio", nel comune di Ficarra (ME) – CUP E31E11000090002, è stata accertata sul capitolo di entrata 7485 del bilancio della Regione – codice finanziario E.4.02.01.01.001 la somma di € 1.147.383,48 di cui € 300.000,00 per l'esercizio finanziario 2017 e € 847.383,48 per l'esercizio finanziario 2018;
- VISTO** il DDG n. 3501 del 27/12/2017 con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo di che trattasi - CUP E31E11000090002 per l'importo complessivo di € 1.147.383,48 impegnato sul capitolo 872413 del bilancio della Regione siciliana (codice U.2.03.01.02.003), di cui € 300.000,00 nell'esercizio finanziario 2017 ed € 847.383,48 nell'esercizio finanziario 2018.;
- VISTO** il DDG n.1387 del 11/06/2018 con il quale è stata liquidata la somma di € 28.744,78, a valere sull'impegno assunto con il DDG 3501/2017, per far fronte al pagamento delle competenze tecniche del progettista dell'intervento finanziato;
- VISTO** il DDG. n.1796 del 01/09/2019 con il quale, tra l'altro, si è preso atto del Q.T.E post-gara con economie complessive per € 345.503,47 e si è liquidata la somma di € 121.145,96 per il pagamento dell'anticipazione contrattuale, sull'impegno assunto con il D.D.G n.3501/2017;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n.294 del 08/08/2019 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il Sud della Regione siciliana. Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO) - versione Giugno 2019 ;
- VISTO** il DDG n. 940 del 25/05/2020 con il quale, per l'intervento di che trattasi ed in adempimento di quanto disposto D.Lgs. del 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii in materia di riaccertamento dei residui. è stata accertata sul capitolo di entrata 7485 del bilancio della Regione – codice finanziario E.4.02.01.01.001 la somma di € 651.614,27, nell'esercizio finanziario 2020;
- VISTO** il DDG n. 1816 del 27/08/2020 con il quale, a seguito dell'accertamento disposto con il succitato DDG n.940/2020, è stata impegnata, sul capitolo 872413 del bilancio della Regione siciliana (codice U.2.03.01.02.003), la somma di € 651.614,27 e, contestualmente, si è preso atto della variante progettuale approvata dal Comune di Ficarra con deliberazione della Giunta Comunale n.127 del 25/10/2019 e apprezzata favorevolmente dal Dipartimento Tecnico con nota n.14220 del 23/01/2020 ;
- CONSIDERATO** che ad oggi, al comune di Ficarra, è stata erogata la somma complessiva di € 721.692,01 pari al 90% dell'importo progettuale post-gare, così come di seguito specificato:
- con DDG. n.1387 del 11/06/2018 per pagamento competenze tecniche, € 28.744,78;
 - con DDG. n.1796 del 01/09/2019 per pagamento anticipazione contrattuale, € 121.145,96;
 - con DDG. n.2161 del 06/10/2020 per pagamento 1^ e 2^ SAL dei lavori, € 571.801,27;
- VISTO** il Certificato di Regolare Esecuzione del 03/11/2021 dell'intervento finanziato con il DDG n. 3501 del 27/12/2017 (trasmesso dal Comune di Ficarra con nota prot. n.56 del 04/01/2022);
- VISTO** il parere CONI n.520 del 23/12/2021, (trasmesso dal Comune di Ficarra con nota prot. n.3449 del 22/04/2022) attestante la conformità dei lavori di “Adeguamento impianti e sistemazione del campo di calcio in località Natoli, denominato "Gaetano Milio" alla normativa ed ai regolamenti del CONI ;
- VISTA** la nota di questo Dipartimento prot.n.2440 del 24/01/2022 con la quale è stata trasmessa al Dipartimento Tecnico, per le verifiche di competenza, la documentazione relativa agli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione del 03/11/2021;
- VISTA** la nota n.15796 del 02/02/2022 con la quale il Dipartimento Regionale Tecnico rappresenta che il Certificato di Regolare Esecuzione del 03/11/2021 risulta coerente con il vigente regolamento sui LL.PP;

VISTA la Determina n.109 del 30/03/2022 con la quale il Comune di Ficarra, richiamando il parere reso dal DRT con nota n.15796/2022 ed il parere CONI n.520/2021 ed operando una rimodulazione delle sole somme a disposizione (rispetto a quelle inserite nella variante di cui al DDG 1816/2020) ha approvato il QTE della “ricognizione sullo stato finale e conclusione”, che si riporta:

“ADEGUAMENTO IMPIANTI E SISTEMAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO IN LOCALITA' NATOLI DENOMINATO “GAETANO MILIO”

A	COSTO OPERA	IMPORTI
1	Lavori a misura sistemazione Campo sportivo	€ 875.991,89
2	TOTALE	€ 875.991,89
3	Totale Costo Opera	€ 875.991,89
4	Costi sicurezza indiretti e speciali non soggetti a ribasso (OS)	€ 11.984,32
5	SOMMANO COSTI NON SOGGETTI A R.A. (CP + OS)	€ 11.984,32
6	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA(a.3-a.5)	€ 864.007,57
7	RIBASSO D'ASTA CONTRATTUALE su a.6	€ 335.494,14
8	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€ 528.513,43
9	Costi sicurezza indiretti e speciali non soggetti a ribasso (OS)	€ 11.984,32
10	Sommano i Lavori	€ 540.497,75
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	IMPORTI
1	Contributo Gare Anac	€ 375,00
2	Imprevisti	€ - -----
3	Competenze tecniche -Progettazione esecutiva- DL Coordinatore Sicurezza - Perizia di Variante -Reg.Esec. Onorario € 94.801,49 Oneri Previdenziali € 3.792,06 Iva 22% su (Onorario e Oneri) € 21.690,58	€ 120.284,13
4	Prove e verifiche sulle torri faro esistenti(oneri inclusi)	€ 8.297,22
5	Consulenza specialistica per l'espletamento delle procedure di coinvolgimento dei privati nella gestione delle infrastrutture per la sostenibilità dell'intervento (Accordi di programma, concessioni, sensibilizzazione territoriale, definizione piano di gestione esecutiva(oneri inclusi)	€ 16.229,51
6	R.U.P. e Ripartiz. Incentivo art.18 L.109/94 coord. con le norme reg. secondo il Reg. Comunale	€ 8.883,37
7	Conferimento in discarica	€ 32.895,72
8	Commissione collaudo inerbamento LND/CONI	€ 13.149,98
9	Totale somme a disposizione	€ 200.114,93
C	ONERI DI LEGGE	IMPORTI
1	I.V.A. sui lavori (10% di a.10+b.2)	€ 54.049,78
2	Totale Oneri di Legge	€ 54.049,78
Costo Globale Complessivo a.10 + b.9 + c.2		€ 794.662,46
Economie di ribasso sui lavori (38,83%)		€ 335.494,14
Economie sulle somme a disposizioni dell'amministrazione		€ 17.226,88
IMPORTO PROGETTUALE		€ 1.147.383,48

CONSIDERATO che dal QTE finale di cui sopra si ricava una economia complessiva di € 352.721,02, maggiore di € 7.217,55 di quella post-gara già contabilizzata con il DDG. n.1796/2019 (pari ad € 345.503,47) ;

VISTA la nota del Comune di Ficarra - Area Tecnica prot. 3449 del 22/04/2022, assunta al prot.14100 del 26/04/2022, con la quale l'Ente trasmette la richiesta di accredito del saldo del finanziamento concesso con il DDG 3501/2017, per complessivi € 72.970,45 (totale delle spese rendicontate € 74.971,03 con la detrazione di € 2.000,58 già erogati in acconto con il DDG n. 2161/2020 al fine del raggiungimento del 90% dell'importo finanziato) allegando, in particolare :

- Det. Area Tecnica n 187 del 15/09/2020 Liquidazione 2 SAL ing Brancatelli - Liquidazione Saldo per attività di Direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione , variante in corso d'opera € 12.371,50 - Fattura n 2/20 del 20/03/2020 - Ing Brancatelli € 12.371,50.
- Det. Area Tecnica n 186 del 15/09/2020 - Liquidazione Saldo somme anticipate per oneri di conferimento a discarica Bielle € 32.895,72 - Fattura n 12_20 Ditta Bielle oneri discarica € 32.895,72.
- Det. Area Tecnica n 392 del 21/12/2021 - Liquidazione Lavori Certificato di Pagamento finale a saldo n° 1 bis Ditta Bielle snc € 1.834,80 - Fattura n 77_21 Ditta Bielle € 1.834,80.
- Det. Area Tecnica n 393 del 21/12/2021-Liquidazione Lavori Certificato di Pagamento finale a saldo n° 1 bis Saldo Cangeri € 1.179,92 - Fattura n 57_21 Ditta Cangeri € 1.179,92.
- Det. Area Tecnica n 130 del 17/05/2021 - Liquidazione Omologazione per omologazione del manto in erbetta LND € 4.880,00 - Fattura LND 56e20 € 4.880,00 Omologazione.
- Det. Area Tecnica n 177 del 14/09/2020 - Liquidazione contributo ANAC Gara ANAC € 375,00.
- Det. Area Tecnica n 388 del 20/12/2021 - Liquidazione CONI parere finale € 1.751,98 - Parere CONI conformità finale – Mandato pagamento n.2085 del 20/12/2021;
- Det. Area Tecnica n 389 del 20/12/2021 - Certificato Regolare Esecuzione - liquidazione Ing. Brancatelli € 2.501,52, Fattura n 4_21 .
- Det. Area Tecnica n 395 del 27/12/2021 - Liquidazione per accertamento torri faro ing Conti Nibali Torri Faro € 8.297,22 Fattura n 25_21 ing Conti Nibali € 8.297,22.
- Det. Area Tecnica n 402 del 31/12/2021 Liquidazione Competenze UTC € 8.883,37;

CONSIDERATO che la succitata Determina n.402/2021 di liquidazione incentivi all'UTC contabilizza per € 1.776,68 la quota del 20% destinata all'acquisto di strumentazione e per € 1.575,80 la progettazione preliminare e definitiva espletata nel 2013, spese non ammissibili a carico del FSC 2014/2020, a norma del SI.GE.CO;

CONSIDERATO che la Determina n. 395/2021 contabilizza spese per € 8.297,22 per l'esecuzione di necessari accertamenti sulla consistenza statica e sull'idoneità sismica delle torri-faro dell'impianto sportivo finanziato, senza specificare se il professionista incaricato sia stato selezionato a mezzo di procedura di evidenza pubblica e ciò impone un approfondimento di questo Dipartimento, al fine di stabilire se la relativa spesa può essere o meno posta a carico del FSC 2014/2020, a norma del SI.GE.CO;

RITENUTO per quanto sopra di dover ridurre dell'importo di € 7.217,55 l'impegno assunto, relativamente all'annualità 2020, con l'art. 2 del DDG. n.1816/2020 sul capitolo 872413 del bilancio della Regione siciliana (codice U.2.03.01.02.003), in conseguenza della maggiore economia conseguita, rispetto a quella post-gara già contabilizzata con il DDG. n.1796/2019, con il QTE finale di cui prima ;

RITENUTO di dover disporre un minore accertamento complessivo di € 7.217,55 relativamente a quanto accertato con DDG n 940/2020, nell'esercizio finanziario 2020, sul capitolo di entrata 7485 "Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 per impiantistica sportiva" del bilancio della Regione – codice finanziario E.4.02.01.01.001, in conseguenza della maggiore economia conseguita, rispetto a quella post-gara già contabilizzata con il DDG. n.1796/2019, con il QTE finale di cui prima ;;

RITENUTO di dover prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione del 03/11/2021 dell'intervento di che trattasi finanziato con il DDG n. 3501/2017, così come apprezzato dal Dipartimento Regionale Tecnico con nota n. 15796 del 02/02/2022 ;

RITENUTO di dover prendere atto del Quadro Tecnico Economico della "ricognizione sullo stato finale e conclusione" relativo all'Intervento di "Adeguamento impianti e sistemazione del campo di calcio in località Natoli, denominato "Gaetano Milio" – CUP E31E11000090002, approvato con la succitata Determina n.109 del 30/03/2022 ;

RITENUTO pertanto di poter disporre la liquidazione delle somme relative al saldo dei lavori per complessivi € 61.320,75 (72.970,45 – 1.776,68 -1.575,80 - 8.297,22) relativamente all'intervento finanziato con il DDG n. 3501 del 27/12/2017 – CUP:E31E11000090002, riservandosi di procedere all'accredito della somma di € 8.297,22 (per accertamenti sulla consistenza statica ed idoneità sismica del le torri-faro) all'eventuale esito positivo degli approfondimenti condotti da questo Dipartimento circa la sua ammissibilità al FSC 2014/2020;

VERIFICATO il corretto inserimento sul S.I “Caronte” delle somme accreditate precedentemente ;

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze di questo Dipartimento e, nello specifico, di questo Servizio 5 secondo le norme e le disposizioni vigenti e dopo aver concluso il previsto iter istruttorio che ne attesta la regolarità procedimentale sotto il profilo giuridico-amministrativo e contabile;

CONSIDERATO che il finanziamento del Programma di spesa FSC – Patto per il SUD rientra fra le tipologie di spesa la cui documentazione non deve essere inviata alle Ragionerie Centrali (ex art. 9 del D.Lgs n. 123/2011) ed in particolare nella tipologia “*Interventi finanziari previsti da fonti normative nazionali o extraregionali in favore di altre Amministrazioni*”;

VISTE le Circolari del Dipartimento Bilancio e Tesoro n. 13 del 28.09.2020 e n. 16 del 28.10.2020;

DECRETA

Per le motivazioni espresse im premessa:

Art. 1

Si prende atto del Certificato di Regolare Esecuzione del 03/11/2021, così come apprezzato dal Dipartimento Regionale Tecnico con nota n. 15796 del 02/02/2022, riguardante l'intervento di “Adeguamento impianti e sistemazione del campo di calcio in località Natoli, denominato "Gaetano Milio", nel comune di Ficarra (ME) – CUP E31E11000090002, finanziato con il DDG n. 3501/2017.

Art. 2

Si prende atto del Quadro Tecnico Economico della “ricognizione dello stato finale e conclusione” relativo all'intervento di “Adeguamento impianti e sistemazione del campo di calcio in località Natoli, denominato "Gaetano Milio", nel comune di Ficarra (ME) – CUP E31E11000090002, approvato con Determina n.109 del 30/03/2022, che di seguito si riporta:

A	COSTO OPERA	IMPORTI
1	Lavori a misura sistemazione Campo sportivo	€ 875.991,89
2	TOTALE	€ 875.991,89
3	Totale Costo Opera	€ 875.991,89
4	Costi sicurezza indiretti e speciali non soggetti a ribasso (OS)	€ 11.984,32
5	SOMMANO COSTI NON SOGGETTI A R.A. (CP + OS)	€ 11.984,32
6	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA(a.3-a.5)	€ 864.007,57
7	RIBASSO D'ASTA CONTRATTUALE su a.6	€ 335.494,14
8	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€ 528.513,43
9	Costi sicurezza indiretti e speciali non soggetti a ribasso (OS)	€ 11.984,32
10	Sommano i Lavori	€ 540.497,75
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	IMPORTI
1	Contributo Gare Anac	€ 375,00
2	Imprevisti	€ - -----
3	Competenze tecniche -Progettazione esecutiva- DL Coordinatore Sicurezza - Perizia di Variante -Reg.Esec. Onorario	€ 120.284,13 € 94.801,49
	Oneri Previdenziali	€ 3.792,06
	Iva 22% su (Onorario e Oneri)	€ 21.690,58
4	Prove e verifiche sulle torri faro esistenti(oneri inclusi)	€ 8.297,22
5	Consulenza specialistica per l'espletamento delle procedure di coinvolgimento dei privati nella gestione delle infrastrutture per la sostenibilità dell'intervento (Accordi di programma, concessioni, sensibilizzazione territoriale, definizione piano di gestione esecutiva(oneri inclusi)	€ 16.229,51

6	R.U.P. e Ripartiz. Incentivo art.18 L.109/94 coord. con le norme reg. secondo il Reg. Comunale	€ 8.883,37
7	Conferimento in discarica	€ 32.895,72
8	Commissione collaudo inerbamento LND/CONI	€ 13.149,98
9	Totale somme a disposizione	€ 200.114,93
C	ONERI DI LEGGE	IMPORTI
1	I.V.A. sui lavori (10% di a.10+b.2)	€ 54.049,78
2	Totale Oneri di Legge	€ 54.049,78
	Costo Globale Complessivo a.10 + b.9 + c.2	€ 794.662,46
	Economie di ribasso sui lavori (38,83%)	€ 335.494,14
	Economie sulle somme a disposizioni dell'amministrazione	€ 17.226,88
	IMPORTO PROGETTUALE	€ 1.147.383,48

Art. 3

E' ridotto dell'importo di € 7.217,55 l'impegno assunto con l'art. 2 del DDG. n.1816/2020, relativamente all'annualità 2020, sul capitolo 872413 del bilancio della Regione siciliana (codice U.2.03.01.02.003).

Art. 4

E' disposto un minore accertamento per complessivi € 7.217,55 relativamente a quanto accertato con DDG n.940/2020, nell'esercizio finanziario 2020, sul capitolo di entrata 7485 "Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 per impiantistica sportiva" del bilancio della Regione – codice finanziario E.4.02.01.01.001.

Art. 5

E' disposta la liquidazione dell'importo complessivo di € 61.320,75 in favore del comune di Ficarra (ME) – C.F 00292200839, di cui € 375,00 a valere sull'impegno 27-2018-3501-2022R assunto sul capitolo 872413 del bilancio della Regione Siciliana con il DDG n.3501/2017, € 44.112,89 sull'impegno 17-2020-1816-2022R ed € 16.832,86 sull'impegno 17-2021-1816-2022R, assunti sul capitolo 872413 del bilancio della Regione Siciliana (codice U.2.03.01.02.003) con il DDG n.1816/2020 e ne è disposto il pagamento mediante mandati diretti. (codice U.2.03.01.02.003)

Art. 6

Il Comune di Ficarra (ME) entro il termine di 60 giorni dalla data di accredito delle somme, dovrà attestare di aver disposto tutti i pagamenti ai singoli beneficiari dei giustificativi prodotti, producendo apposita documentazione sul sistema CARONTE.

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art 68 della legge regionale n. 21/2014 e successive modifiche ed integrazioni e trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Turismo per la registrazione ai sensi dell'art.9 della l.r. 15 Aprile 2021 n.9 .

Palermo, li 29 Luglio 2022

Il Dirigente Generale
Lucia Di Fatta

Il Dirigente del Servizio
Dario Tornabene

F.to Il Funzionario Direttivo
Ettore De Castro