

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

OGGETTO: *“Messa in Sicurezza di Emergenza della discarica comunale di R.S.U. sita in contrada Martino – 2° Modulo” nel Comune di Serradifalco (CL) - Liquidazione 2° SAL, fattura progettista e studio geologico - Codice CUP: C56J07000080002 – Cod Caronte SI_1_17062 – Codice CIG: 8569928050*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 5

- VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15/05/1946 n. 455, convertito con Legge Costituzionale 26/02/1948 n. 2;
- VISTO** il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTO** il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 – Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana”;
- VISTO** il D.P. Reg. 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione Siciliana;
- VISTO** l'art. 11 della Legge regionale 13/01/2015 n. 3 nel quale è previsto che a decorrere dall'1/01/2015 nella Regione Siciliana si applicano le disposizioni del decreto n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il d.D.g. 501 del 14.6.2022 con il quale, a far data dal 16.6.2022, è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio S.05 “Bonifiche”, al dott. Francesco Lo Cascio;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 3812 del 26.9.2022 con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha conferito all'ing. Antonio Martini l'incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 5293 del 06.12.2022 con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha differito al 31/12/2022, senza soluzione di continuità, la data di scadenza dell'incarico conferito all'ing. Antonio Martini di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO** il D.D.G. del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 1050 del 12.10.2022 con il quale, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c) della L.R. 10/2000, nell'ambito delle competenze individuate con i vigenti assetti organizzativi interni del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, vengono delegati gli attuali dirigenti in carica delle strutture intermedie del Dipartimento ad adottare tutti gli atti procedurali nonché i relativi provvedimenti finali ex art. 7 lett. e) ed f) rientranti nella competenza della relativa struttura;
- VISTO** il d.D.g. 1350 del 28.11.2022 con il quale è stato confermato l'incarico di Dirigente del Servizio S.05 “Bonifiche” del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, al dott. Francesco Lo Cascio fino al 31.12.2024;



- VISTO** il comma 5 dell'art. 68 della Legge regionale n.21 del 12/08/2014 recante “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTA** la legge regionale n. 8/2016 recante “Disposizioni per favorire l'economia”, il cui art. 24 contiene le modifiche alla L.R. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016;
- VISTA** la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni...”;
- VISTO** il D.P.R.S. 31 gennaio 2012 n. 13 di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011, pubblicato sulla GURS n. 7 del 17/02/2012;
- VISTO** il D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016;
- VISTO** il D.P.R. del 14 giugno 2016, n.12 con il quale vengono regolamentati gli ambiti organizzativi e gestionali dei Dipartimenti Regionali e viene stabilito che al Dipartimento Regionale Tecnico - dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità competono gli adempimenti tecnici ed i controlli sulle opere di competenza del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, incardinato nell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per parte residuale non abrogata dal D. Lgs. n° 50/16;
- VISTO** il Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”;
- VISTA** la L.R. n. 13 del 25.05.2022 “Legge di stabilità regionale 2022-2024” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana n. 24 del 28 maggio 2022;
- VISTA** la L.R. n. 14 del 25.05.2022 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022-2024” pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana – n. 24 del 28 maggio 2022;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 265 del 30.05.2022 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2022/2024. Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118. Allegato 4/1-9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli Indicatori”.
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n.185 del 17 maggio 2016 “Patto per lo sviluppo della Sicilia 2016 (Patto per il SUD) Interventi” con la quale è stato approvato il quadro sinottico Allegato A ;
- VISTA** la Delibera CIPE n.25 del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020-aree tematiche nazionali ed obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n.190/2014”; con la quale, nell'ambito del riparto del Fondo sviluppo e Coesione 2014-2020 è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città Metropolitane mediante appositi Accordi interistituzionali denominati “*Patti per il Sud*”;
- CONSIDERATO** che nella predetta Delibera CIPE n. 25/2016 in “Tabella 2” sono previsti interventi per le bonifiche nel territorio nazionale per un totale di 791,58 milioni di euro;
- VISTA** la Delibera CIPE n.26 del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno”. Assegnazione risorse con la quale vengono assegnate alla regione Sicilia 2320,4 milioni di euro;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n.301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema per il Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Siciliana, unitamente ai prospetti – Allegato A- contenenti l'identificazione di interventi prioritari, l'importo complessivo e le risorse previste per la loro attuazione, tra cui gli



interventi strategici di Bonifica per un importo di € 74.965.159,57 di cui € 23.050.000,00 assegnati successivamente con Delibera CIPE n.20 del 18/1/2017 per impiantistica trattamento rifiuti e € **51.915.159,57** per Bonifiche;

VISTA la Pista di Controllo *“Realizzazione di OO.PP. a Regia dell’articolazione 4.a.1 (Bonifiche) del “Patto per il Sud della regione siciliana- del FSC 2014-2020”* approvata con DDG n. 835 del 14/06/2017 registrato dalla Ragioneria Centrale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità il 21/06/2017 al n. 537;

CONSIDERATO che l’intervento “Messa in Sicurezza di Emergenza della discarica comunale di R.S.U. sita in contrada Martino – 2° Modulo” nel Comune di Serradifalco (CL) è previsto nell’Allegato B, di cui sopra, Settore Prioritario “4.Ambiente”, Settore d’intervento “a.Acque e Rifiuti”, Intervento Strategico “1.Bonifiche”;

VISTO l’art. 44 del D.L. n. 34/2019 e ss.mm.ii., che prevede, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana, titolare di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, che con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, si proceda a una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all’approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, un unico Piano Operativo per ogni Amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione» con modalità unitarie di gestione e monitoraggio;

VISTO il comma 6 del citato art. 44 del D.L. n. 34 del 2019 e ss.mm.ii., in base al quale, fatto salvo quanto successivamente previsto dal comma 7, restano invariate le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, gli interventi individuati e il relativo finanziamento, la titolarità dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal CIPE, nonché i soggetti attuatori, ove già individuati;

VISTA la Delibera n. 2 del 29.04.2021, “Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione”, pubblicata sulla GURI n.142 del 16.06.2021, con la quale il CIPESS, ai sensi del citato art. 44, comma 14, del D.L. n. 34/2019 e ss.mm.ii., stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti per la programmazione 2014/2020 in un quadro unitario; e dispone di fare confluire nella Sezione Ordinaria del PSC le risorse dei tre cicli di Programmazione FSC 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, rispondenti ai requisiti di cui al comma 7a e 7b dell’art.44 del D.L. 34/2019 e ss.mm.ii.;

VISTA la Delibera n. 32 del 29.04.2021, pubblicata sulla GURI n.189 del 09/08/2021, con la quale il CIPESS ha approvato il Piano Sviluppo e Coesione della Regione Siciliana per un valore complessivo di 7.018,93 milioni di euro a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione ed ha disposto l’istituzione di un Comitato di sorveglianza (CdS);

CONSIDERATO che, con l’approvazione del Piano Sviluppo e Coesione, i precedenti strumenti programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, riclassificati ai sensi del comma 1 ex art. n. 44 del DL n.34/2019 e s.m.i., cessano la loro efficacia, fermo restando quanto previsto nella “Disciplina finale e transitoria” di cui alla delibera CIPESS n.2/2021;

VISTA la Delibera n. 86 del 22.12.2021, pubblicata sulla GURI n.33 del 09/02/2022 con la quale il CIPESS ha approvato le modalità unitarie di trasferimento delle risorse, ai sensi della Delibera CIPESS n.2/2021, punto c);

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 504 del 25.11.2021, che in attuazione delle politiche unitarie di coesione, conferisce al Dipartimento Regionale della Programmazione della Presidenza della Regione la funzione di Autorità responsabile del coordinamento e della gestione del Piano di Sviluppo e Coesione, approvato con delibera CIPESS n.32/2021;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 68 del 12.02.2022, che ai sensi della delibera CIPESS n. 2/2021 istituisce il Comitato di Sorveglianza del Piano di Sviluppo e Coesione e approva il documento Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) dello stesso Piano ;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 85 del 24.02.2022, che approva la versione aggiornata e modificata del documento Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del Piano di Sviluppo e Coesione a modifica del documento approvato con delibera n. 68 del 12.02.2022;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 205 del 14 aprile 2022 “Piano Sviluppo e Coesione (PSC) Regione Sicilia. Chiusura procedura scritta n.1/2022. Presa d'atto” con la quale si è preso atto della chiusura della procedura scritta n.1/2022 relativa all'approvazione del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza, istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 68 del 12 febbraio 2022, del Verbale della seduta del 3 marzo 2022 e del Piano finanziario complessivo del PSC, Sezione Ordinaria e Sezioni Speciali, con approvazione della ripartizione per aree tematiche e settori di intervento;

CONSIDERATO che l'intervento relativo alla “Messa in Sicurezza di Emergenza della discarica comunale di R.S.U. sita in contrada Martino – 2° Modulo” - ID 684, già inserito nel Patto per il Sud della Regione Siciliana, risulta oggi inserito nel PSC di cui all'art. 44 del D.L. n. 34/2019, come desumibile dall'*Allegato 1C_RAA_Elenco_Progetti_Patto.pdf* allegato alla *Relazione finale di attuazione annuale al 31.12.2021* del Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) Regione Sicilia (Procedura scritta n. 3/2022 – vedi nota Dipartimento della Programmazione prot. 6802 del 31.05.2022), con gli identificativi di seguito riportati:

- Codice Caronte: SI_1_17062
- Codice Locale Progetto: 1SI17062
- CUP: C56J07000080002
- Titolo del progetto: Lavori per la messa in sicurezza d'emergenza della discarica dei RSU sita in c.da Martino – Il Modulo
- Ciclo di Programmazione: 2014/2020
- Programma d'origine: Patto Regione Sicilia
- Risorse FSC assegnate: 528.900,00
- Dipartimento CdR: DIPARTIMENTO ACQUA E RIFIUTI
- Stato Caronte: in attuazione
- Settore di intervento: 05.04 BONIFICHE
- Area tematica: 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI

VISTO il **D.D.G. n. 1482** del **26/10/2017** di finanziamento ed impegno dei lavori per la “Messa in Sicurezza di Emergenza della discarica comunale di R.S.U. sita in contrada Martino – 2° Modulo” nel Comune di Serradifalco (CL) per l'importo complessivo di € 528.900,00, avente il seguente quadro economico:

	LAVORI		Euro
A	IMPORTO DA CME	€ 375.471,07	
A1)	di cui oneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.057,14	
A2)	di cui oneri riferiti alla mano d'opera non soggetti a ribasso	€ 96.138,63	
	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (A-A1-A2)	€ 259.275,30	
A3)	oneri specifici per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.086,73	
	IMPORTO LAVORI (A+A3)		€ 387.557,80
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1)	Imprevisti	€ 7.724,96	
2)	IVA (10% su importo lavori)	€ 38.755,78	
3)	IVA (10% su imprevisti)	€ 772,50	
4)	Spese tecniche		

*)	Progettazione	€ 18.979,14	
*)	Direzione Lavori, Misura e contabilità	€ 14.303,11	
*)	Collaudo	€ 3.537,20	
*)	Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione	€ 6.374,98	
*)	Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione	€ 11.912,84	
*)	Studio geologico	€ 18.485,89	
*)	R.U.P.	€ 5.270,80	
5)	Conferimento rifiuti (500 mc* 1,4 ton/mc] 20 €/ton)	€ 14.000,00	
6)	Spese per acquisizione pareri (ASP, etc)	€ 1.000,00	
7)	Contributo AVCT (Delibere 15/03/2014)	€ 225,00	
Totale somme a disposizione			€ 141.342,20
IMPORTO TOTALE DEL FINANZIAMENTO			€ 528.900,00

VISTA l'avvertenza n. 337 del 16/11/2017 al D.D.G. n. 1482 del 26/10/2017 con la quale la Ragioneria ritiene che vada rivisto il quadro economico dei lavori, in particolare l'importo a base d'asta, in quanto **soltanto i costi della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso d'asta** e che i costi della manodopera devono essere individuati dalla stazione appaltante al fine di eventuali controlli;

VISTA la Determina dell'AREA P.O. 3 – GOVERNO DEL TERRITORIO n. 6 del 24.01.2018 (Reg. Gen N. 14 del 24.01.2018), trasmessa dal Comune di Serradifalco con la nota prot. n. 1016 del 31.01.2018, di *“Modifica del quadro economico del progetto per rideterminazione importo a base d'asta”* di seguito riportato:

	LAVORI		Euro
A	IMPORTO DA CME	€ 375.471,07	
A1)	di cui oneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.057,14	
A2)	di cui oneri riferiti alla mano d'opera	€ 96.138,63	
	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (A-A1)	€ 355.413,93	
A3)	oneri specifici per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.086,73	
	IMPORTO LAVORI (A+A3)		€ 387.557,80
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1)	Imprevisti	€ 5.470,09	
2)	IVA (10% su importo lavori)	€ 38.755,78	
3)	IVA (10% su imprevisti)	€ 547,10	
4)	Spese tecniche		
*)	Progettazione	€ 18.979,14	
*)	Direzione Lavori, Misura e contabilità	€ 14.303,11	
*)	Collaudo	€ 3.537,20	
*)	Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione	€ 6.374,98	
*)	Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione	€ 11.912,84	
*)	Studio geologico	€ 18.485,89	
*)	R.U.P.	€ 7.751,16	
5)	Conferimento rifiuti (500 mc* 1,4 ton/mc] 20 €/ton)	€ 14.000,00	
6)	Spese per acquisizione pareri (ASP, etc)	€ 1.000,00	
7)	Contributo AVCT (Delibere 15/03/2014)	€ 225,00	

	Totale somme a disposizione	€ 141.342,20
	IMPORTO TOTALE DEL FINANZIAMENTO	€ 528.900,00

VISTA la Determina dell'AREA P.O. 3 – GOVERNO DEL TERRITORIO n. 184 del 29.09.2020 (Reg. Gen N. 348 del 29.09.2020), trasmessa dal Comune di Serradifalco con la nota prot. n. 10919 del 08.10.2020, di “*Rimodulazione del Quadro Economico*” per adeguare lo stesso agli oneri per la sicurezza conseguenti all'emergenza da COVID-19 come di seguito riportato:

	LAVORI	Euro
A	IMPORTO DA CME	€ 375.471,07
A1)	di cui oneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.057,14
A2)	di cui oneri riferiti alla manod'opera	€ 96.138,63
	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (A-A1-A2)	€ 355.413,93
A3)	oneri specifici per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.086,73
A4)	oneri specifici per la sicurezza non soggetti a ribasso (COVID-19)	€ 1.900,28
	IMPORTO LAVORI (A+A3+A4)	€ 389.458,08
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1)	Imprevisti	€ 5.824,68
2)	IVA (10% su importo lavori)	€ 38.945,81
3)	IVA (10% su imprevisti)	€ 582,47
4)	Spese tecniche	
*)	Progettazione	€ 18.979,14
*)	Direzione Lavori, Misura e contabilità	€ 14.303,11
*)	Collaudo	€ 3.537,20
*)	Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione	€ 6.374,98
*)	Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione	€ 11.912,84
*)	Studio geologico	€ 18.485,89
*)	R.U.P.	€ 5.270,80
5)	Conferimento rifiuti (500 mc* 1,4 ton/mc] 20 €/ton)	€ 14.000,00
6)	Spese per acquisizione pareri (ASP, etc)	€ 1.000,00
7)	Contributo AVCT (Delibere 15/03/2014)	€ 225,00
	Totale somme a disposizione	€ 139.441,92
	IMPORTO TOTALE DEL FINANZIAMENTO	€ 528.900,00

VISTA la Determina dell'AREA P.O. 3 – GOVERNO DEL TERRITORIO n. 81 del 26.04.2021 (Reg. Gen N. 132 del 26.04.2021), trasmessa dal Comune di Serradifalco con la nota prot. n. 8413 del 24.05.2021, di “*Aggiudicazione - affidamento tramite procedura negoziata dei lavori di Messa in sicurezza di emergenza della discarica di R.S.U. sita in c.da Martino 2° modulo*” con la quale si aggiudicano i lavori alla ditta S.M. SRL con sede in Aragona (AG), via Cacciatore n. 26, (P.I. 02465090849) che si avvale dei requisiti del Consorzio Cenacolo Costruzioni Generali Scarl con sede ad Aversa (CE) via Giotto n. 22, che ha offerto un ribasso sul prezzo posto a base di gara del 34,4133 % e, quindi, un importo di € 233.104,27 oltre oneri della sicurezza pari ad € 34.044,15 ed IVA;

VISTA la nota prot. n. 12557 del 17.08.2021 con cui il Comune di Serradifalco (CL) ha trasmesso la documentazione relativa agli atti di gara, Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 17.08.2021 di approvazione degli atti di gara, il Contratto d'appalto dei lavori del 05.08.2021 n. 1492, il verbale di consegna dei lavori del 10.08.2021, la determinazione n. 310 del 13.08.2021 di rimodulazione del quadro economico post gara;

VISTA la Determina dell'AREA P.O. 3 – GOVERNO DEL TERRITORIO n. 170 del 13.08.2021 (Reg. Gen N. 310 del 13.08.2021) di “*Rimodulazione del Quadro Economico post gara*” così come di seguito esposto:

	LAVORI		Euro
A	IMPORTO DA CME	€ 375.471,07	
A1)	di cui oneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.057,14	
A2)	di cui oneri riferiti alla manod'opera	€ 96.138,63	
	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (A-A1)	€ 355.413,93	
A3)	A dedurre Ribasso d'Asta del 34,4133%	€ 122.309,66	
A4)	Restano i lavori al netto del ribasso	€ 233.104,27	
A5)	oneri specifici per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.086,73	
A6)	oneri specifici per la sicurezza non soggetti a ribasso (COVID-19)	€ 1.900,28	
	IMPORTO LAVORI (A1+A4+A5+A6)		€ 267.148,42
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1)	Imprevisti	€ 5.824,68	
2)	IVA (10% su importo lavori)	€ 26.714,84	
3)	IVA (10% su imprevisti)	€ 582,47	
4)	Spese tecniche		
*)	Progettazione	€ 18.979,14	
*)	Direzione Lavori, Misura e contabilità	€ 14.303,11	
*)	Collaudo	€ 3.537,20	
*)	Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione	€ 6.374,98	
*)	Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione	€ 11.912,84	
*)	Studio geologico	€ 18.485,89	
*)	R.U.P.	€ 5.270,80	
5)	Conferimento rifiuti (500 mc* 1,4 ton/mc] 20 €/ton)	€ 14.000,00	
6)	Spese per acquisizione pareri (ASP, etc)	€ 1.000,00	
7)	Contributo AVCT (Delibere 15/03/2014)	€ 225,00	
	Totale somme a disposizione		€ 127.210,95
	Lavori+Somme a disposizione		€ 394.359,37
	ECONOMIE		
	Ribasso d'asta		€ 122.309,66
	Iva su ribasso d'asta		€ 12.230,97
	IMPORTO COMPLESSIVO		€ 528.900,00

VISTA la nota prot. n. 14103 del 21.09.2021 con cui il Comune di Serradifalco (CL) ha trasmesso la documentazione relativa al 1° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 17.08.2021 unitamente alla

Perizia di assestamento spesa del 17.09.2021 redatta dalla Direzione dei Lavori ai sensi dell'art. 8, comma 7, del D.M. 49/2018;

VISTA la nota prot. n. 14622 del 01.10.2021 con la quale il Comune di Serradifalco (CL) trasmette, all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico – Servizio 3, gli atti inerenti le procedure di gara per l'affidamento dei lavori, la loro esecuzione e quelli relativi all'avanzamento degli stessi (1° SAL e Perizia di Assestamento redatta dalla Direzione dei Lavori ai sensi dell'art. 8, comma 7, del D.M. 49/2018);

VISTA la nota prot. n. 170593 del 09.11.2021 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico – Servizio 3 con la quale comunica che la perizia di assestamento redatta dalla Direzione dei Lavori deve essere ricondotta alla fattispecie di cui al comma 2, lett. b) art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 1795 del 04.02.2022 con cui il Comune di Serradifalco (CL) ha trasmesso all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ed all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico, la Perizia di variante in corso d'opera ex art. 106, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, corredata dalla Relazione del RUP sull'ammissibilità alla approvazione della perizia – parere n. 8 del 18.01.2022, dalla Determinazione del RUP n. 20 del 20.01.2022 di approvazione della perizia e dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 01.02.2022.

VISTA la nota prot. n. 32747 del 02.03.2022 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico – Servizio 3 con la quale comunica che *“Dalla documentazione inviata con pec prot. n. 1795 del 04.02.2022, si evince che nel corso dei lavori è stato ritenuto redigere e approvare con delibera di G.C. n. 4 del 01.02.2022 una seconda perizia di variante. Detta perizia, redatta in diminuzione di € 156,35 dell'importo contrattatuale non modifica gli elementi essenziali del contratto e va ricondotta alla fattispecie di cui al comma 2 lett. b) art. 106 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.”;*

VISTO il quadro economico modificato con la Perizia di Variante di seguito riportato:

	LAVORI		Euro
A	IMPORTO DA CME	€ 375.232,69	
A1)	di cui oneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.057,14	
	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (A-A1)	€ 355.175,55	
A2)	A dedurre Ribasso d'Asta del 34,4133%	€ 122.227,63	
A3)	Restano i lavori al netto del ribasso	€ 232.947,92	
A4)	oneri specifici per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.086,73	
A5)	oneri specifici per la sicurezza non soggetti a ribasso (COVID-19)	€ 1.900,28	
	IMPORTO LAVORI (A1+A4+A5+A6)		€ 266.992,07
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1)	Imprevisti	€ 5.824,68	
2)	IVA (10% su importo lavori)	€ 26.699,21	
3)	IVA (10% su imprevisti)	€ 582,47	
4)	Spese tecniche		
*)	Progettazione	€ 18.979,14	
*)	Direzione Lavori, Misura e contabilità	€ 14.303,11	
*)	Collaudo	€ 3.537,20	
*)	Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione	€ 6.374,98	
*)	Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione	€ 11.912,84	

*)	Studio geologico	€ 18.485,89	
*)	R.U.P.	€ 5.270,80	
5)	Conferimento rifiuti (500 mc* 1,4 ton/mc] 20 €/ton)	€ 14.000,00	
6)	Spese per acquisizione pareri (ASP, etc)	€ 1.000,00	
7)	Contributo AVCT (Delibere 15/03/2014)	€ 225,00	
	Totale somme a disposizione		€ 127.195,32
	Lavori+Somme a disposizione		€ 394.187,39
	ECONOMIE		
	Ribasso di gara (Ribasso d'asta+IVA)		€ 134.540,63
	Per economie minori lavori al netto		€ 171,98
	IMPORTO COMPLESSIVO		€ 528.900,00

VISTA la nota prot. n. 5756 del 08.04.2022 con cui il Comune di Serradifalco trasmette gli atti relativi al 1° SAL adeguato alla Perizia di Variante redatta dalla DL in data 07.01.2022 ed approvata con determinazione n. 20 del 20.01.2022, nonché dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 4 del 01.02.2022, precisando che i predetti atti sostituiscono quelli già inviati con nota n. 14103 del 21.09.2021 e che il Certificato n. 1, emesso in data 04.03.2022, sostituisce quello del 17.09.2021 confermando il pagamento dell'importo di € 186.725,22 in favore dell'esecutore effettuato con mandato n. 813 del 25.10.2021;

VISTA la nota prot. n. 14126 DEL 22.09.2022 con la quale il Comune di Serradifalco comunica che l'IBAN del conto di Tesoreria intrattenuto presso la Banca d'Italia è il seguente: **IT31 T 01000 03245 511300186890 – Codice di Tesoreria 511**;

CONSIDERATO che la somma impegnata con il D.D.G. n. 1482 del 26/10/2017 è stata successivamente reimputata con le operazioni di riaccertamento dei residui nei vari anni;

VISTO il **D.D.S. n. 1052 del 13/10/2022** di accertamento economie di **€ 134.712,61**, di presa d'atto della Perizia di Variante e liquidazione del 1° SAL dei lavori per la "Messa in Sicurezza di Emergenza della discarica comunale di R.S.U. sita in contrada Martino – 2° Modulo" nel Comune di Serradifalco (CL) **per l'importo complessivo di € 205.397,74**;

VISTA la nota del Comune di Serradifalco (CL) prot. n. 15950 del 28.10.2022, assunta al protocollo di questo ufficio al n. 38960 di pari data, con cui il Comune di Serradifalco (CL) comunica di aver già liquidato l'importo di **€ 107.356,95** e trasmette, quali giustificativi, gli atti relativi al 2° SAL dei lavori corredati da relativa Determina n. 386 del 22/07/2022, gli atti relativi alla liquidazione delle competenze professionali per progettazione con relativa Determina n. 368 del 13/07/2022, la parcella del geologo con giustificativi e Determina n. 390 del 28/07/2022, gli atti relativi alla liquidazione del compenso alla SUA del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta e relativa Determina n. 383 del 21/07/2022, gli atti relativi alla liquidazione del contributo ANAC con relativo foglio excel e MAV, nonché il Collaudo Statico delle opere di contenimento (gabbionate) del versante della discarica, già depositato al competente ufficio del Genio Civile di Caltanissetta;

VISTI gli atti relativi al 2° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 06/06/2022, corredati da Sommario, Certificato di pagamento n. 2, Libretto delle Misure, Registro Contabilità lavori, fatt. n. 30/E della S.M. srl, mandato n. 693 e relativa ricevuta, Richiesta regolarità Agenzia delle Entrate, da cui risulta che "il soggetto è non inadempiente";

VISTA la fattura n. 30/E della S.M. srl di importo pari ad € 86.825,08

VISTA la Determinazione n. 386 del 22/07/2022 di liquidazione della somma di € € 86.825,08 (euro ottantaseimilaottocentoventicinque/08) a favore della Ditta S.M. srl, relativa al Secondo ed ultimo Stato di Avanzamento Lavori per l'esecuzione dei lavori di Messa in Sicurezza d'Emergenza della discarica rsu di c.da Martino;

VISTI gli atti relativi alla liquidazione delle competenze professionali per progettazione all'ing. Sergio Nicola Montagnino, tra cui la Determina n. 368 del 13/07/2022 di liquidazione delle

competenze professionali, la fattura n. 15/E, il mandato n. 608 con relativa ricevuta, Richiesta regolarità Agenzia delle Entrate, da cui risulta che “il soggetto è non inadempiente”;

VISTA la fattura n. 15/E del progettista ing. Sergio Nicola Montagnino di importo pari ad € 6.579,42;

VISTA la Determinazione n. 368 del 13/07/2022 di liquidazione della somma di € 6.579,42 (euro seimilacinquecentosettantanove/42) a favore del progettista ing. Sergio Nicola Montagnino, relativa alla progettazione dei lavori di Messa in Sicurezza d’Emergenza della discarica rsu di c.da Martino;

VISTI gli atti relativi alla liquidazione delle competenze professionali per studio geologico al dott. Geol. Ignazio Insalaco, tra cui la Determina n. 390 del 28/07/2022 di liquidazione delle competenze professionali, la parcella del geologo, il mandato n. 695 con relativa ricevuta, fattura Nugara per sondaggi geologici, mandato 696 con relativa ricevuta, Richiesta regolarità Agenzia delle Entrate, da cui risulta che “il soggetto è non inadempiente”;

VISTI gli atti relativi alla liquidazione del compenso per espletamento procedura di gara alla Stazione Unica Appaltante del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta e, nello specifico deliberazione n. 7 del 11.10.2018 Adesione alla S.U.A., nota della S.U.A. di richiesta pagamento, la determinazione n. 383 del 21.07.2022 ed il mandato n. 679 e relativa ricevuta;

VISTI gli atti relativi alla liquidazione del contributo ANAC che comprende l’importo di € 225,00 per i lavori in questione, MAV emessi dall’Autorità e ricevuta di pagamento cumulativa della Ragioneria comunale dei versamenti in favore dell’ANAC;

RILEVATA nel superiore Quadro Economico relativo alla Perizia di Variante la presenza di discrepanze di importi formali e non sostanziali;

VISTA la nota del Comune di Serradifalco (CL) prot. n. 18456 del 13.12.2022, assunta al protocollo di questo ufficio al n. 46312 del 14.12/2022, con cui il Comune di Serradifalco (CL) rettifica l’importo della spesa sostenuta in € **113.169,55**, precisa che *“la somma per compenso SUA di € 1.054,16 va prelevata dal maggiore importo inserito nel quadro economico della perizia per “RUP” e che tale compenso è stato calcolato ... come previsto dall’art. 9, punto 5, della convenzione approvata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 11.10.2018”*, allegata in copia e trasmette inoltre copia della Determina n. 640 del 13.12.2022 con la quale è stato rettificato il quadro economico della Perizia di Variante, come di seguito:

	LAVORI		Euro
A	IMPORTO DA CME	€ 375.232,69	
A1)	di cui oneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.057,14	
	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (A-A1)	€ 355.175,55	
A2)	A dedurre Ribasso d’Asta del 34,4133%	€ 122.227,63	
A3)	Restano i lavori al netto del ribasso	€ 232.947,92	
A4)	oneri specifici per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.086,73	
A5)	oneri specifici per la sicurezza non soggetti a ribasso (COVID-19)	€ 1.900,28	
	IMPORTO LAVORI (A1+A4+A5+A6)		€ 266.992,07
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1)	Imprevisti	€ 5.914,92	
2)	IVA (10% su importo lavori)	€ 26.699,21	
3)	IVA (10% su imprevisti)	€ 582,47	
4)	Spese tecniche		

*)	Progettazione	€ 18.979,14	
*)	Direzione Lavori, Misura e contabilità	€ 14.303,11	
*)	Collaudo	€ 3.537,20	
*)	Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione	€ 6.374,98	
*)	Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione	€ 11.912,84	
*)	Studio geologico	€ 18.485,89	
*)	R.U.P.	€ 5.270,80	
5)	Conferimento rifiuti (500 mc* 1,4 ton/mc] 20 €/ton)	€ 14.000,00	
6)	Spese per acquisizione pareri (ASP, etc)	€ 1.000,00	
7)	Contributo AVCT (Delibere 15/03/2014)	€ 225,00	
	Totale somme a disposizione		€ 127.285,56
	Lavori+Somme a disposizione		€ 394.277,63
	ECONOMIE		
	Ribasso di gara (Ribasso d'asta+IVA)		€ 134.450,39
	Per economie minori lavori al netto		€ 171,98
	IMPORTO COMPLESSIVO		€ 528.900,00

VISTO il seguente quadro riepilogativo dei giustificativi:

Giustificativo	Importo
Fatt 30/E del 01/10/2021 della Ditta S.M. Srl	€ 86.825,08
Fatt. 15/E del 17/12/2021 del'ing. Montagnino	€ 6.579,42
Studio geologico (Parcella geologo + Fattura Nugara) – Det. Liqu. n. 390 del 28/07/2022	€ 18.485,89
Compenso SUA	€ 1.054,16
Contributo ANAC	€ 225,00
Totale complessivo	€ 113.169,55

RITENUTO di dover procedere al pagamento dell'importo totale di **€ 113.169,55** per il pagamento delle somme relative al 2° SAL, del relativo certificato di pagamento e della fattura n. 39/E del 17.09.2021 dell'Impresa S.M. Srl, nonché delle competenze progettista, delle competenze geologo, del compenso alla SUA per espletamento gara e del contributo ANAC a valere sulle somme impegnate con D.D.G. n. 1482 del 26/10/2017, sul capitolo n. **642450** codice finanziario **U.2.03.01.02.000** "Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 - Patto per il SUD";

CONSIDERATA la disponibilità del Capitolo n. **642450** codice finanziario **U.2.03.01.02.000** "Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 - Patto per il SUD";

RITENUTO di poter liquidare le somme richieste;

TUTTO ciò premesso ai sensi della vigente normativa;



DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, sè liquidato l'importo di € **113.169,55** in favore del Comune di Serradifalco (CL) per il pagamento delle somme relative al 2° SAL, del relativo certificato di pagamento e della fattura n. 39/E del 17.09.2021 dell'Impresa S.M. Srl, nonché delle competenze progettista, delle competenze geologo, del compenso alla SUA per espletamento gara e del contributo ANAC, a valere sulle somme impegnate con D.D.G. n. 1482 del 26/10/2017, sul capitolo n. **642450** codice finanziario **U.2.03.01.02.000** *“Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 - Patto per il SUD”*.

Art. 2

E' disposto il pagamento dell'importo di € **113.169,55** mediante emissione di mandato diretto in favore del comune di Serradifalco (CL), cod. fisc. 00136780855, con accredito sul conto di Tesoreria unica del Comune di Serradifalco intrattenuto presso la Banca d'Italia, avente **Codice IBAN: IT31 T 01000 03245 511300186890– Codice di Tesoreria 511** - sulla base della documentazione riportata in premessa, comprovante l'effettiva liquidabilità dei titoli.

Art. 3

Saranno poste a carico del Comune di Serradifalco (CL) tutte le spese che dovessero essere non ammesse a rendicontazione per legge.

Art. 4

Il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità eserciterà la Vigilanza sulla realizzazione dell'opera di che trattasi e nel contempo avrà cura di relazionare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in merito all'andamento dei lavori di cui al presente decreto.

A tal fine il Comune di Serradifalco (CL), dovrà trasmettere tempestivamente al suddetto organo di vigilanza tutti gli atti relativi all'esecuzione dei lavori in argomento.

Art. 5

Tutte le spese di cui al presente decreto sono dichiarate non pignorabili, ai sensi della normativa vigente, in quanto destinate al finanziamento di opere obbligatorie per legge.

Art. 6

Il Comune di Serradifalco (CL) dovrà effettuare le verifiche ex art.48bis del d.P.R.602/73 presso la banca dati predisposta da Equitalia Servizi, prima di procedere al pagamento delle somme, ferme restando le eventuali proroghe del termine di sospensione delle attività di riscossione disposta dal d.L.129/2020.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. n.7 del 21 maggio 2019, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR competente entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti entro trenta giorni dalla sua notifica e conoscenza.

Art. 8

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile del procedimento per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art.98, comma 6, della Legge regionale 7 maggio 2015, n.9 e, quindi inoltrato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per la registrazione, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale n. 9 del 15 aprile 2021.

Il Dirigente del Servizio 5
(dott. Francesco Lo Cascio)