

**Oggetto:** Comune di Marsala “Lavori di sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati”

Decreto di presa atto approvazione contabilità finale del lotto n. 3 CIG: 655649707D  
CUP: B81E15000090006 - Codice Caronte SI\_1\_16324 - Codice Locale Intervento: POR  
Sicilia FESR 2014 - 2020Az.06.03.01/O/R/16324/B81E15000090006



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità  
Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti

### **Il Dirigente Generale**

- VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con dlgs 15.5.1946 n. 455, convertito con Legge Costituzionale 26.2.1948, n. 2;
- VISTO** il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 – Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- VISTO** il d.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana;
- VISTO** il d.P.Reg. 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione Siciliana;
- VISTO** il D.M. dei LL:PP. N. 99/97 “ Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e fognature”;
- VISTO** il D.P. C.M. del 4/03/96” disposizione in materie di risorse idriche”;
- VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il d.m. del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008, recante modalità di attuazione dell’articolo 48/bis del D.P.R. 602/73 - Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;
- VISTO** il DPR del 15.2.2006 “Norme di Attuazione del Piano Generale di utilizzo delle acque Pubbliche”;
- VISTO** il d.lgs. n.163 del 12.4.2006 e s.m.i.;
- VISTO** D.Lgs n. 81 del 9.4.2008 “ Attuazione dell’art. 1 della Legge n. 123 del 2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” s.m.i;
- VISTO** il DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12.4.2006 n. 163;
- VISTO** il Quadro Comunitario di Sostegno per le Regioni Italiane dell’obiettivo 1 (2000\_2006);
- VISTO** il Quadro Strategico Nazionale QSN per la politica regionale di sviluppo 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione del 13 luglio 2007;
- VISTO** il Piano di azione per gli Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013 che, in particolare, per il ciclo integrato delle acque prevede due obiettivi specifici: S.10- percentuale di acqua erogata sul totale dell’acqua immessa nelle reti di distribuzione comunale; S.11- abitanti equivalenti effettivi serviti da impianti di depurazione delle acque reflue, con trattamento secondario o terziario, in rapporto agli abitanti equivalenti totali urbani per Regione;

- VISTA** la Delibera CIPE n. 174 del 22.12.2006 di Approvazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 82 del 3.8.2007 concernente” Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 – Definizione delle procedure e delle modalità di attuazione del meccanismo premiale “ Obiettivi di Servizio”;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 166 del 21.12.2007 concernente” Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 – programmazione del Fondo per le Aree Sottosviluppate;
- VISTA** la L.R. n. 19 del 16.12.2008 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” che, tra le norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali, ha previsto la soppressione dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque con il conseguente trasferimento delle funzioni e dei compiti esercitati dalla stessa al Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti presso l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTA** la Deliberazione n. 65 del 10.2.2009 con la quale la Giunta Regionale approva il Programma Attuativo Regionale delle risorse del Fondo Aree sottoutilizzate 2007 -2013 assegnate alla Regione Siciliana ai sensi della Delibera Cipe n. 166/07;
- VISTA** la Circolare della Presidenza – Dipartimento della Programmazione n. 6923 del 21.4.2009 concernente Regolamento (CE) 1828/06 - Modalità di allestimento del materiale informativo e pubblicitario da osservare nell’attuazione di investimenti materiali, immateriali e di servizio nella Regione Siciliana;
- VISTA** la legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 201 e successive modifiche ed integrazioni ”;
- VISTO** il D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88, recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’art. 16 della legge 5 maggio 2009, n.42”;
- VISTO** il D.Lgs. 23 Giugno 2011 n.118 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 Maggio 2009, n. 42-e s.m.i.;
- VISTO** il D.P.R.S. 31 Gennaio 2012, n.13 – Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 Luglio 2011, n.12. Titolo I – Recepimento del decreto legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 79/2012 del 11.7.2012 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013 Revisione delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di Servizio e riparto delle risorse residue” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 255 del 31.10.2012;
- VISTO** il D.L. n. 33 del 14.3.2015 – art. 26, 27 - Misure urgenti per l’agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 89 del 24.4.2014 con la quale si approvano una serie di interventi del settore idrico-potabile, fognario e depurativo, da finanziare con le risorse di cui al capitolo 642443, tra cui il progetto “Lavori di sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati” del Comune di Marsala per un importo complessivo di € 5.000.000,00;
- VISTO** l’art.3 - Tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti ed ai finanziamenti pubblici, della legge n.136 del 13.8.2010, Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l’art. 11 della L.R. n. 3 del 13.01.2015 secondo il quale, a decorrere dall’1 Gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni dei Titoli I e III del D.Lgs.118/11 e s.m.i.;
- VISTA** la L.R. 19 del 11 agosto 2015 che recepisce le disposizioni del d.lgs.152/2006 in tema di servizio idrico integrato;
- VISTO** il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. – “Codice dei contratti pubblici”;
- VISTO** il D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

- VISTO** il Decreto c.d. Sblocca Cantieri (D.L. 32 del 18 aprile 2019) convertito con L. n. 55 del 14 giugno 2019;
- VISTO** il D.L. n. 34/2019;
- VISTO** l'art. 44 del D.L. n. 34/2019 e ss.mm.ii., che prevede, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, che, con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, si proceda a una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, un unico Piano operativo per ogni Amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione» con modalità unitarie di gestione e monitoraggio;
- VISTO** il comma 6 del citato art. 44 del D.L. n. 34 del 2019 e ss.mm.ii., in base al quale, fatto salvo quanto successivamente previsto dal comma 7, restano invariate le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, gli interventi individuati e il relativo finanziamento, la titolarità dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal CIPE, nonché i soggetti attuatori, ove già individuati;
- VISTA** la Legge 11 settembre 2020 n.120 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) e s.m.i.;
- VISTA** la Delibera n. 2 del 29.4.2021, "Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione", pubblicata sulla GURI n.142 del 16.06.2021, con la quale il CIPESS, ai sensi del citato art. 44, comma 14, del D.L. n. 34/2019 e ss.mm.ii., stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti per la programmazione 2014/2020 in un quadro unitario; e dispone di fare confluire nella Sezione Ordinaria del PSC le risorse dei tre cicli di Programmazione FSC 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, rispondenti ai requisiti di cui al comma 7a e 7b dell'art.44 del D.L. 34/2019 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Delibera n. 32 del 29.4.2021, pubblicata sulla GURI n.189 del 9.8.2021, con la quale il CIPESS ha approvato il Piano Sviluppo e Coesione della Regione Siciliana ed ha disposto l'istituzione di un Comitato di sorveglianza (CdS) che ai sensi del punto 4 della citata Delibera n. 2: approva la metodologia ed i criteri per la selezione delle nuove operazioni da inserire nel PSC dopo la prima approvazione; esamina eventuali proposte di modifiche al PSC, approva le proposte di modifica sostanziali del Piano inerenti alla sostituzione di interventi già compresi e finanziati nel Piano e delle relative finalità ed infine esprime il parere ai fini delle modifiche di competenza del CIPESS;
- VISTA** la circolare n. 11 del 1.7.2021 con la quale il Dipartimento Bilancio e Tesoro fornisce le indicazioni inerenti l'applicazione di quanto contenuto all'art. 9 della legge regionale n. 9 del 15.4.2021;
- CONSIDERATO** che, con l'approvazione del Piano Sviluppo e Coesione, i precedenti strumenti programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, riclassificati ai sensi del comma 1 ex art. n. 44 del DL n.34/2019 e s.m.i., cessano la loro efficacia, fermo restando quanto previsto nella "Disciplina finale e transitoria" di cui alla delibera CIPESS n.2/2021;
- CONSIDERATO** che per effetto dei VISTI precedenti il progetto *lavori di sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati* dell'importo di € 5.000.000,00 già facente parte del programma Obiettivi di Servizio è confluito nel PSC;
- VISTA** la Delibera n. 86 del 22.12.2021, pubblicata sulla GURI n.33 del 9.02.2022 con la quale il CIPESS ha approvato le modalità unitarie di trasferimento delle risorse, ai sensi della Delibera CIPESS n.2/2021, punto c);
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 504 del 25.11.2021, che in attuazione delle politiche unitarie di coesione, conferisce al Dipartimento Regionale della Programmazione della Presidenza della Regione la funzione di Autorità responsabile del coordinamento e della gestione del Piano di Sviluppo e Coesione, approvato con delibera CIPESS n.32/2021;
- VISTA** la Delibera di Giunta regionale n. 68 del 12.02.2022, che ai sensi della delibera CIPESS n. 2/2021 istituisce il Comitato di Sorveglianza del Piano di Sviluppo e Coesione e approva il documento Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) dello stesso Piano ;
- VISTA** la Delibera di Giunta regionale n. 85 del 24.02.2022, che approva la versione aggiornata e modificata del documento Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del Piano di

- Sviluppo e Coesione a modifica del documento approvato con delibera n. 68 del 12.02.2022;
- VISTO** il DP. Reg. n. 9 del 5.4.2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 25 del 1 Giugno 2022 recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'art. 13 comma 3 della L. R. n. 3/2016 con entrata in vigore dal 16.6.2022;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 201 del 14.4.2022 “PO FESR 2014 -2020 Regione Siciliana. Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) - Versione Aprile 2022”;
- VISTO** il D.D.G. n. 211 del 5.5.2022 del Dipartimento della Programmazione di approvazione del documento “Pogramma operativo FERS 2014 -2020 descrizione delle funzione di Autorità responsabile del coordinamento e della gestione del Piano Sviluppo e Coesione Versione Aprile;
- VISTO** il D.D.G. n. 213 del 24.5.2022 del Dipartimento della Programmazione di approvazione del manuale del Programma operativo FERS 2014 – 2020 Versione Maggio 2022;
- VISTA** la L.R. n. 13 del 25.5.2022 “ Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2022. Legge di stabilità Regionale”;
- VISTA** la L.R. n. 14 del 25.5.2022 di Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 265 del 30.5.21 –Legge di Stabilità Regionale 2022 e Bilancio di previsione Regionale 2022– 2024 - Decreto Legislativo del 23.06.11 n. 118 – Bilancio Finanziario Gestionale e Piano degli Indicatori per l'anno 2022;
- VISTA** la nota prot n. 6802 del 31.5.2022 del Dipartimento Programmazione con la quale si comunica l'approvazione della relazione di attuazione annuale relativa alle risorse FSC di cui ai cicli di programmazione 2000 - 2006; 2007 - 2013; 2014 – 2020 confluite nel PSC e suddivise in Aree Tematiche e settore d'intervento alla data del 31.12 2021 e relazione finale di chiusura parziale delle risorse FSC di cui ai cicli di programmazione 2000 - 2006; 2007 - 2013; 2014 – 2020 confluite nel PSC e suddivise in Aree Tematiche e settore d'intervento relativa alle risorse associate a progetti conclusi
- VISTO** il D.D.G. n. 725 del 3.8.2022 con il quale è conferito all'Ing. Mario Cassarà l'incarico della posizione organizzativa P04 - supporto nel settore idrico-depurativo;
- VISTO** il D.D.G. n. 607 del 18.8.2022 del Dipartimento della Programmazione di approvazione del manuale del Programma operativo FERS 2014 – 2020 Versione Agosto 2022;
- VISTO** Il D. P. Reg. n°3812 del 26.9.2022 con il quale è stato conferito all'Ing. Antonio Martini l'incarico ad Interim di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO** il D.D.G. n. 927 del 19.10.2022 del Dipartimento della Programmazione di approvazione del manuale del Programma operativo FERS 2014 – 2020 Versione Ottobre 2022;
- VISTO** Il D. P. Reg. n°5293 del 6.12.2022 con il quale è stato conferito all'Ing. Antonio Martini l'incarico ad Interim di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti fino alla data del 31.12.2022;
- VISTO** il D.D.G. n. 2347 del 14.12.15 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 16.12.15, con il quale è stato disposto il finanziamento della somma di € 5.000.000,00 per la realizzazione dell'intervento in argomento sul capitolo 642443;
- VISTO** il D.D.S. n. 1776 del 16.11.16 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 24.11.16, e dalla Corte dei Conti – uffico II controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana – il 13.12.16 reg. 1 foglio 146 con il quale è stato disposto l'impegno della somma di € 5.000.000,00 per la realizzazione dell'intervento in argomento sul capitolo 642443;
- VISTO** il contratto rep. n. 11811 del 26.4.2018, con il quale il Comune di Marsala ha affidato i lavori relativi al Lotto 3 € 1.592.000,00( sostituzione della rete idrica centri abitati del versante Sud) CIG 655649707D – CUP – B81E15000090006 dell'intervento principale all'impresa “Ben Eco lavori generali srl” con sede in Carosimo (TA), Via Mazzini P.IVA n. 02560200731, per l'importo complessivo di € 1.162.809,92 oltre all'IVA, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara dell'13,1218%;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza del 5.02.2018 sottoscritto dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa relativo ai lavori in oggetto 3° Lotto con la quale si è stabilito che la consegna dei lavori dovrà avvenire entro 333 consecutivi alla consegna, cosicché

- l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il 4.01.2019;
- VISTO** il D.D.G. n.574 del 13.6.2018 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 28.6.2018, con il quale è stato disposto l'accreditamento della somma di € 389.314,66 iva inclusa relativo al pagamento di C.T. in fase di progettazione, lavori 1° sal per il 3° Lotto, per la realizzazione dell'intervento in argomento sul capitolo 642443;
- VISTO** il D.D.G. n.1093 del 5.10.2018 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 30.10.2018, con il quale è stato disposto il pagamento del 2 SAL per un importo complessivo di € 367.308,61 IVA inclusa in favore Beneco - 3° Lotto sul capitolo 642443 e contestualmente si è provveduto ad eliminare la somma di € 193.129,44 relativamente al Lotto n.3 per i Lavori di sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati in quanto economia di spesa non rientrante nella disponibilità;
- VISTO** il D.D.G. n.1241 del 02.11.2018 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 22.11.2018, e dalla Corte dei Conti – ufficio II controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana – il 5.12.2018 reg. 1 foglio 98 con la quale i Lavori di sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati del Comune di Marsala sono stati imputati e ammessi a rendicontazione al PO FERS 2014 -2020; dell'amministrazione comunale;
- VISTO** il D.D.S. n. 409 del 6.5.2019 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 23.05.2019, con il quale è stato disposto il pagamento della somma complessiva di €275.610,60 iva inclusa relativo al pagamento, 3 sal– 3° Lotto dell'intervento in argomento sul capitolo 642443;
- VISTO** il D.D.G. n. 736 del 24.6.2019 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 24.7.2019, e dalla Corte dei Conti – ufficio II controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana – il 12.07.19 al n. 326 , con il quale è stato preso atto della P.V. relativa **Lotto 3 ( sostituzione della rete idrica centri abitati del versante Sud) CIG 655649707D** secondo il seguente quadro economico:
- |   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
| IMPORTO LAVORI sogg. ribasso                        |   | € 1.197.176,06        |
| Ribasso d'asta pari ad 13,1218%                     |   | € 157.091,06          |
| Oneri speciali di sicurezza                         |   | € 362,80              |
| <b>lavori netti da CTR compreso oneri sicurezza</b> |   | <b>€ 1.040.447,81</b> |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                         |   |                       |
| I.V.A.(10%) su lavori                               | € | 104.044,78            |
| Incentivo Progettazione 2%                          | € | 26.767,64             |
| Coordinatore sicurezza in fase                      |   |                       |
| Di esecuzione                                       | € | 21.845,52             |
| Collaudo Tecnico Amminin                            | € | 8.738,21              |
| Ispettore di cantiere e misura                      |   |                       |
| E contabilità                                       | € | 11.638,31             |
| Imprevisti  | € | 32.689,97             |
| Oneri di accesso a discarica                        | € | 15.000,00             |
| Polizza Ass. Per progettisti                        | € | 1.600,00              |
| Spese per acc. Laboratorio                          | € | 1.500,00              |
| Tot. somme a disposizione                           | € | 223.824,43            |
| <b>TOTALE INTERVENTO</b>                            |   | <b>€ 1.264.272,24</b> |
- VISTO** il D.D.S. n. 1243 del 15.10.2019 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 31.10.2019, con il quale è stato disposto il pagamento della somma complessiva di € 120.546,36 iva inclusa relativo al pagamento, 4 sal e – C.T Ispettori di cantiere 3° Lotto dell'intervento in argomento sul capitolo 642443;
- VISTO** il certificato di sospensione lavori n.1 del 6.8.2018 redatto dal D.L. Ing. Stassi, relativo ai lavori del 3° Lotto – Impresa Be.ne.co;
- VISTO** il certificato di ripresa lavori n. 1 del 27.8.2018 redatto dal D.L. Ing. Stassi, relativo ai lavori del 3° Lotto – Impresa Be.ne.co con la quale si ordina all'impresa la ripresa dei lavori in argomento e si determina il nuovo termine ultimo per l'esecuzione dei lavori al 06.02.19;
- VISTO** il certificato di sospensione lavori n.2 del 21.12.2018 redatto dal D.L. Ing. Stassi, relativo ai lavori del 3° Lotto – Impresa Be.ne.co;
- VISTO** il certificato di ripresa lavori n. 2 del 03.01.2019 redatto dal D.L. Ing. Stassi, relativo ai lavori del 3° Lotto – Impresa Be.ne.co con la quale si ordina all'impresa la ripresa dei lavori in argomento e si determina il nuovo termine ultimo per l'esecuzione dei lavori al 06.02.19;

- VISTO** il certificato di sospensione lavori n.3 del 28.01.2019 redatto dal D.L. Ing. Stassi, relativo ai lavori del 3° Lotto – Impresa Be.ne.co;
- VISTO** il certificato di ripresa lavori n. 3 del 01.7.2019;
- VISTO** il certificato di ultimazione dei lavori del 23.7.2019 redatto e firmato dal D.L. Ing. Stassi, dal RUP e dalla ditta aggiudicataria con la quale si attesta la conclusione degli stessi in data 19.7.2019 relativamente al lotto n. 3 dell'intervento di che trattasi;
- VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 88 del 4.02.2020 con la quale è stato nominato nuovo RUP dell'intervento in argomento il Geom. Gaspare Zicchittella in sostituzione dell' Arch. Giacomo Tumbarello collocato in quiescenza;
- VISTO** il D.D.G. n. 932 del 4.9.2020 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 9.10.2020, con il quale è stato disposto la dsimputazione dell'IVA su Lavori, Oneri di Conferimento a discarica e C.T. al PO FERS 2014 - 2020 – Azione 6.3.1 “Potenziare le infrastrutture con priorità alle reti di distribuzione, fognarie e depurative per usi civili” a valere sul DDG di imputazione n. 1241/2018 per i *lavori di sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati* del Comune di Marsala;
- CONSIDERATO** che a seguito di un aumento dei costi degli oneri di conferimento a discarica il D.L. Ing. Mario Stassi ha predisposto una Variante al Q.E. approvato con Determina n. 767 del 15.7.2020, con uno spostamento di € 8.000,00 dalla voce “Imprevisti” alla voce” Oneri di accesso a discarica secondo il seguente quadro economico:
- |   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
| IMPORTO LAVORI sogg. ribasso                        |   | € 1.197.176,06        |
| Ribasso d'asta pari ad 13,1218%                     |   | € 157.091,06          |
| Oneri speciali di sicurezza                         |   | € 362,80              |
| <b>lavori netti da CTR compreso oneri sicurezza</b> |   | <b>€ 1.040.447,81</b> |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                         |   |                       |
| I.V.A.(10%) su lavori                               | € | 104.044,78            |
| Incentivo Progettazione 2%                          | € | 26.767,64             |
| Coordinatore sicurezza in fase                      |   |                       |
| Di esecuzione                                       | € | 21.845,52             |
| Collaudo Tecnico Amminin                            | € | 8.738,21              |
| Ispettore di cantiere e misura                      |   |                       |
| E contabilità                                       | € | 11.638,31             |
| Imprevisti  | € | 24.689,97             |
| Oneri di accesso a discarica                        | € | 23.000,00             |
| Polizza Ass. Per progettisti                        | € | 1.600,00              |
| Spese per acc. Laboratorio                          | € | 1.500,00              |
| Tot. somme a disposizione                           | € | 223.824,43            |
| <b>TOTALE INTERVENTO</b>                            |   | <b>€ 1.264.272,24</b> |
- VISTA** la Determinazione del Dirigente Responsabile Settore Infrastrutture e Servizi del Comune di Marsala n. 26 del 15.7.2020 a firma del Dirigente di Settore Ing. Frangiamore Giuseppe con la quale si determina di approvare in linea amministrativa la superiore Perizia di Variante proposta dalla Direzione Lavori;
- VISTA** la nota prot. n. 65255 del 21.6.2022 del Comune di Marsala con la quale la stazione appaltante trasmette la documentazione relativa all'approvazione degli atti della contabilità finale e del certificato di collaudo relativo al 3° lotto dei lavori di che trattasi;
- VISTA** la nota prot. n. 73866 del 18.7.2022 del Comune di Marsala con la quale la stazione appaltante trasmette la documentazione relativa al pagamento della rata di saldo dei lavori del 3° lotto dei lavori di che trattasi;
- VISTO** lo stato finale dei lavori redatto il 14.10.2019 per lavori svolti a tutto il 19.7.2019 a firma del Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'Impresa e dal RUP dell'importo netto pari ad € 1.034.245,86;
- VISTA** la relazione del conto finale del Comune di Marsala a firma del Direttore dei Lavori redatta ai sensi del DPR 207/10 in data 14.10.2019 dall'Ing. Mario Stassi;
- VISTA** la Determina Dirigenziale n.1498 del 10.12.2019 del Comune di Marsala con la quale è stato nominato collaudatore tecnico amministrativo l'Ing. Luigi Andrea Palmeri dipendente interno all'amministrazione;
- VISTA** la relazione di collaudo redatta dall'Ing. Luigi Andrea Palmeri;
- VISTO** il certificato di collaudo tecnico-amministrativo del 20.5.2021, redatto dall'Ing. Luigi Andrea Palmieri e sottoscritto dal RUP, dalla D.L. e dall'impresa appaltatrice dei lavori ai

sensi del D.Lgs n. 163/06 dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti restando il credito netto dell'impresa come segue:

- Importo netto dei lavori	€ 1.034.245,86
- a dedurre i certificati di pagamento emessi	€ <u>1.029.074,63</u>
<b>Resta il credito netto dell'impresa</b>	<b>€ 5.171,23</b>

**VISTA** la Determinazione del Dirigente Responsabile Settore Infrastrutture e Servizi del Comune di Marsala n. 96 del 24.5.2022 a firma del Dirigente di Settore Ing. Frangiamore Giuseppe con la quale si determina di approvare lo stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale, certificato di collaudo dei lavori ai sensi dell'art.141 del D.Lgs n.163/2006 e di liquidare all'impresa Beneco srl la somma complessiva di € 5.171,23 oltre IVA 10% relativa al saldo dei lavori in argomento;

**VISTA** la nota prot. n. 88211 del 16.6.2022 del Dipartimento Regionale Tecnico con la quale il DRT chiede, al fine di rendere il parere tecnico di competenza, gli atti di contabilità finale dei lavori del lotto n. 3 e contestualmente fa presente al comune di Marsala che nella determina n.96 del 24.5.2022 l'approvazione del certificato di collaudo è stata effettuata ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs n. 50/2016 anziché ai sensi dell'art.141 del D.lgs n.163/06 vigente al momento della pubblicazione del bando;

**VISTA** la Determinazione del Dirigente Responsabile Settore Infrastrutture e Servizi del Comune di Marsala n. 572 del 21.6.2022 a firma del Dirigente di Settore Ing. Frangiamore Giuseppe a correzione della Determinazione n.96/2022 con la quale si determina di approvare lo stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale, certificato di collaudo dei lavori ai sensi dell'art.141 del D.Lgs n.163/2006 e di liquidare all'impresa Beneco srl la somma complessiva di € 5.171,23 oltre IVA 10% relativa al saldo dei lavori in argomento;

**VISTA** la nota prot. n. 28101 del 3.8.2022 di questo Dipartimento con la quale, in riferimento alla richiesta di liquidazione della rata di saldo in favore della ditta Beneco srl da parte del Comune di Marsala giusta nota prot. 73866 del 18.7.2022, chiede alla stazione appaltante la trasmissione della polizza fidejussoria prescritta dall'art.235 comma 2 del DPR n.207/2010;

**VISTA** la nota prot. n. 150432 del 8.11.2022 del Dipartimento Regionale Tecnico con la quale il DRT reputa regolare sotto l'aspetto tecnico e secondo il Regolamento LL.PP. i lavori in argomento;

**VISTA** la nota prot. n. 108271 del 11.11.2022 del Comune di Marsala con la quale comunica a questo Dipartimento la volontà dell'impresa appaltatrice del lotto 3 di non produrre la polizza fidejussoria per la rata di saldo dei lavori prendendo atto che la liquidazione della rata di saldo in questione avverrà alla naturale scadenza dei due anni dall'emissione del certificato di collaudo pertanto dopo il 21.5.2023;

**VISTA** la nota prot n. 44034 del 25.10.19 di questo Dipartimento con la quale è stato chiesto al Comune di Marsala la trasmissione della certificazione riguardante l'IVA, a firma del legalerappresentante o del responsabile dei servizi finanziari, comunicando allo scrivente Ufficio se la stessa è detraibile ai sensi del DPR 633/72 o costituisce un costo sostenuto.

**VISTA** la nota prot n. 108091 del 30.10.19 del Comune di Marsala con la quale trasmette la certificazione riguardante l'IVA, a firma del responsabile dei servizi finanziari, comunicando che la stessa è detraibile ai sensi del DPR 633/72, essendo i lavori in argomento effettuati dall'Amministrazione Comunale in ambito commerciale;

**CONSIDERATO** che questo Dipartimento ha provveduto, per le motivazioni indicate precedentemente ad emettere i rispettivi decreti di accertamento DDG n 1770/2019, DDG n 197/2020, DDG n. 293/2020 per recupero dell'IVA su lavori, C.T e oneri di conferimento a discarica dell'intervento in oggetto;

**PRESO ATTO** che il Comune di Marsala a seguito dei superiori accertamenti ha restituito l'IVA su lavori, C.T e oneri di conferimento a discarica dell'intervento in oggetto;

**RITENUTO** di dover procedere a rideterminare l'importo complessivo del Quadro Economico del progetto relativo all'intervento " Lavori sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati" CUP B81E15000090006 – CIG: 655649707D Codice Caronte SI\_1\_16324 - Codice Locale Intervento POR Sicilia FESR 2014-2020-Az.06.03.01/O/R/16324/B81E15000090006 a seguito dei superiori accertamenti relativi all'IVA lavori e su oneri di conferimento a discarica e a seguito dell'approvazione della contabilità finale ed economie lavori come da certificato di collaudo così distinto:

IMPORTO LAVORI sogg. ribasso		€ 1.197.176,06
Ribasso d'asta pari ad 13,1218%		€ 157.091,06
Oneri speciali di sicurezza		€ 362,80
lavori netti da CTR compreso oneri sicurezza		€ 1.040.447,81
Economie Lavori come da certificato di collaudo		€ 6.201,95
<b>Totali lavori da stato Finale</b>		<b>€ 1.034.245,86</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Incentivo Progettazione 2%	€ 26.767,64	
Coordinatore sicurezza in fase		
Di esecuzione	€ 21.845,52	
Collaudo Tecnico Amminin	€ 8.738,21	
Ispettore di cantiere e misura		
E contabilità	€ 11.638,31	
Imprevisti	€ 24.689,97	
Oneri di accesso a discarica	€ 18.852,46	
Polizza Ass. Per progettisti	€ 1.600,00	
Spese per acc. Laboratorio	€ 1.500,00	
Tot. somme a disposizione	€ 115.632,11	<b>€ 115.632,11</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>		<b>€ 1.149.877,97</b>
Somme a carico del Comune		
IVA 10% sui Lavori		€ 104.044,78
IVA 22% su oneri di conferimento a discarica		€ 4.147,54
<b>Totale somme a carico del Comune</b>		<b>€ 108.192,32</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>		<b>€ 1.258.070,29</b>

**CONSIDERATO** che l'avanzamento della spesa relativamente alle voci del quadro economico del lotto 3 - **sostituzione della rete idrica centri abitati del versante Sud** - è il seguente:

Voci Quadro Economico	Importo previsto (€)	Somme già erogate (€)	Avanzamento
Lavori al netto del ribasso d'asta compresi O. S	<b>1.034.245,86</b>	1.029.074,63	<b>99,80%</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.</b>			
1) Spese tecniche art. 92 D.Lgs 163	26.767,64	14.558,24	<b>54,38%</b>
2) Spese Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	21.845,52		
3) Oneri a discarica escluso IVA al 22%	18.852,46		
4) Imprevisti	24.689,97		
5) Collaudo Tecnico Amministrativo	8.738,21		
6) Ispettori di cantiere con compiti prev. Dal DPR 207/10 art. 150	11.638,31	6.240,00	<b>53,61%</b>
7) Spese per accertamenti di laboratori	1.600,00		
8) Polizza Assicurativa per progettisti	1.500,00		
<b>Sommano B</b>	<b>115.632,11</b>		
<b>Totale</b>	<b>1.149.877,97</b>	<b>1.049.872,87</b>	<b>91,30%</b>
<b>C) Somme a carico del Comune</b>			
IVA 10% sui Lavori	104.044,78	102.907,47	
IVA 22% su oneri di conferimento a discarica	4.147,54		
<b>TOTALE INTERVENTO (A+B+C)</b>	<b>1.258.070,29</b>		
D) Economie Lavori come da certificato di collaudo	6.201,95		

**RITENUTO** di dover prendere atto del quadro economico finale, del certificato di ultimazione lavori, dello stato finale, del Certificato di Collaudo dei lavori e dei relativi atti approvativi in argomento giusta Determinazione del Dirigente Responsabile Settore Infrastrutture e Servizi del Comune di Marsala n. 572 del 21.6.2022 e n. 767 del 15.7.2020;

**RITENUTO** di procedere all'eliminazione dell'ulteriore economia accertata relativa all'intervento in oggetto dell'importo complessivo di € 6.201,95 quale economia lavori come da certificato



di collaudo tecnico - amministrativo, dallo stato finale e dai relativi atti di approvazione della contabilità finale da parte del Comune di Marsala;

**DECRETA**

**ART. 1**

Per le motivazioni indicate in premessa, a seguito dell'approvazione dalle contabilità finale relativa ai lavori del lotto n. 3 dell'intervento "Lavori sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati" - CUP B81E1500090006 - CIG: 655649707D - Codice Siope U.2.03.01.02.003 - Codice Caronte SI\_1\_16324 - Codice Locale Intervento POR Sicilia FESR 2014-2020-Az.06.03.01/O/R/16324/B81E1500090006, è disposta l'eliminazione dell'economia accertata dell'importo complessivo di € **6.201,95**.

**ART. 2**

Per le motivazioni indicate in premessa, si prende atto del certificato di ultimazione lavori, dello stato finale, del Certificato di Collaudo dei lavori e dei relativi atti approvativi in argomento giusta Determinazione del Dirigente Responsabile Settore Infrastrutture e Servizi del Comune di Marsala n. 572 del 21.6.2022 e n.767 del 15.7.2020.

**ART. 3**

Per le motivazioni indicate in premessa, si prende atto del quadro economico finale relativo al 3° lotto dell'Intervento "Lavori sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati" CUP B81E1500090006 - CIG: 655649707D - Codice Caronte SI\_1\_16324 - Codice Locale Intervento POR Sicilia FESR 2014-2020-Az.06.03.01/O/R/16324/B81E1500090006 per l'importo complessivo di € **1.258.070,29** IVA inclusa, riportante la ripartizione delle somme a carico dell'Ente Finanziatore e quelle a carico del Comune di Marsala di cui al seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI sogg. ribasso		€ 1.197.176,06
Ribasso d'asta pari ad 13,1218%		€ 157.091,06
Oneri speciali di sicurezza		€ 362,80
lavori netti da CTR compreso oneri sicurezza		€ 1.040.447,81
Economie Lavori come da certificato di collaudo		€ 6.201,95
<b>Totali lavori da stato Finale</b>		<b>€ 1.034.245,86</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Incentivo Progettazione 2%	€	26.767,64
Coordinatore sicurezza in fase		
Di esecuzione	€	21.845,52
Collaudo Tecnico Amminin	€	8.738,21
Ispettore di cantiere e misura		
E contabilità	€	11.638,31
Imprevisti	€	24.689,97
Oneri di accesso a discarica	€	18.852,46
Polizza Ass. Per progettisti	€	1.600,00
Spese per acc. Laboratorio	€	1.500,00
Tot. somme a disposizione	€	115.632,11
<b>TOTALE INTERVENTO</b>		<b>€ 1.149.877,97</b>
Somme a carico del Comune		
IVA 10% sui Lavori		€ 104.044,78
IVA 22% su oneri di conferimento a discarica		€ 4.147,54
<b>Totale somme a carico del Comune</b>		<b>€ 108.192,32</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>		<b>€ 1.258.070,29</b>

**ART. 4**

Per le motivazioni indicate in premessa, si prende atto della nota prot n.108271 del 11.11.2022 del Comune di Marsala con la quale comunica a questo Dipartimento che l'impresa appaltatrice dei lavori non produrrà la polizza fidejussoria a cauzione della rata di saldo, pertanto la stessa verrà liquidata da questo Ente Finanziatore alla stazione appaltante trascorsi i due anni dall'emissione del certificato di collaudo e precisamente dopo il 21.5.2023.

**ART. 5**

È fatto obbligo al Responsabile Esterno dell'Operazione (R.E.O.) del Comune di Marsala della raccolta e immissione nel sistema di monitoraggio "Caronte" dei dati relativi all'avanzamento economico, fisico e procedurale dell'intervento al fine di una corretta certificazione della spesa al PO FESR 2014 - 2020.



Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art.98, comma 6 della l.r. n. 9 del 7.5.2015.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica e ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla notifica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per la registrazione, ai sensi dell'art. 9 L.R. 9/2021.

***Il Dirigente Generale  
ad interim  
(Ing. Antonio Martini)***

L'Istruttore direttivo  
*Giuseppe Sciambra*

*Firma apposta sulla copia del documento analogico conservato agli atti d'ufficio*

*P.O. 4 supporto nel settore idrico-depurativo  
Mario Cassarà*

*Firma apposta sulla copia del documento analogico conservato agli atti d'ufficio*