

D.D.G. n. 13/2023

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
SERVIZIO 6**

Servizi di Ingegneria di Competenza Regionale e/o per conto di Enti Locali – Sicilia Orientale
(Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Enna)

***LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA DELLA
VIABILITÀ INTERESSATA DALLA 1° TAPPA DEL GIRO DI SICILIA 2021
TRATTA RICADENTE NEL TERRITORIO DI RAGUSA***

DECRETO DI APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE

CUP G87H2130470002 CIG 8886247AFF

II DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le “*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*”;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;

VISTO il D. P. Reg. n. 2760 del 18/06/2020 con il quale in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 252 del 14/06/2020, è stato riconferito all'Arch. Salvatore Lizzio l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico a decorrere dal 16/06/2020 per la durata di anni 3 (tre);

VISTO il D.D.G. n° 817 del 16 giugno 2022 con cui è stato conferito all'Arch. Alberto Vecchio l'incarico di Dirigente del Servizio 6 del Dipartimento Regionale Tecnico con sede a Catania via Beato Bernardo n° 5;

VISTO il D.P.R.S. n. 12 del 27.06.2019, recante “*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 13. comma 3, della legge regionale 17/03/2016, n.3 , Modifica del D.P.R.S. 18/01/2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni*”; **VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante “*Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana*”;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali*”;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione Siciliana, applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

VISTA la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 *“Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014 “;*

VISTO il Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID- 19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

VISTA la delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017: *“Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014/2020 (Delibera CIPE n. 10/2015) – Accordo di partenariato 2014/2020 (reg. UE n. 1303/2013)”;*

VISTO il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22: *“Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;*

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 ed, in particolare, l'articolo 5 recante *“Norme di autorizzazione all'uso dei fondi extraregionali e all'attivazione di strumenti finanziari”;*

VISTA la L.R. n. 10 del 15.04.2021, *“ Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021 2023”;*

TENUTO CONTO del D.lgs. n.118/2011 punto 4.2 in tema di riaccertamento ordinario;

VISTO l'art.9 della L.R. n.9 del 15/04/2021 di cui alla circolare n.11 del 01/07/2021;

VISTO il D.D n. 196 del 22/03/2022 di riaccertamento ordinario parziale dei residui passivi dell'esercizio 2021

VISTO l'Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014 e successive modifiche;

VISTA la nota prot. n. 8247 del 4 agosto 2021 con la quale l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità trasmette l'elenco degli interventi relativi alle risorse del POC 2014/2020, di cui alle citate deliberazioni della Giunta regionale n. 212/2021 e n. 292/2021, assegnate all'Asse 3 *'Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto'*, per un importo complessivo pari ad euro 514.921.625,27, fornendo, contestualmente, talune precisazioni e chiarimenti in ordine ai singoli interventi;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 340 del 11 agosto 2021. *“Risorse Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana. Deliberazioni della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021 e n.292 del 16 luglio 2021. Interventi Asse 3 - Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto”*, con la quale la Giunta ha ritenuto di apprezzare l'elenco degli interventi a valere sui fondi del Programma Operativo Complementare 2014/2020, Asse 3, di cui alla superiore proposta dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità;

VISTO che nell'elenco degli interventi di cui sopra risultano ricompresi gli *“Interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria delle strade secondarie attraversate dal Giro di Sicilia 2021, da realizzare attraverso specifici interventi localizzati in ciascuna ex Provincia” per un importo complessivo di Euro 6.000.000,00 e che tra questi interventi risulta quello denominato: Interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria delle strade secondarie attraversate dal Giro di Sicilia 2021 nel percorso dalla 1° Tappa Avola – Licata, tratta ricadente all'interno della Provincia di Ragusa;*

VISTA la capienza delle somme necessarie per l'intervento in questione all'interno dello stanziamento (per un importo complessivo di Euro 6.000.000,00) di cui alla Deliberazione n. 340 dell'11 agosto 2021. *“Risorse Programma Operativo*

Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana. Deliberazioni della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021 e n.292 del 16 luglio 2021. Interventi Asse 3 - Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto”;

VISTA la nota prot. n. 132579 del 26 agosto 2021 con la quale è stata chiesta l’istituzione del capitolo di entrata da denominare *“Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto”* - cod. fin. E.4.02.01.01.001;

VISTO il D.D. n. 1215 del 31.08.2021 con il quale il Ragioniere Generale della Regione ha introdotto variazioni nello stato di previsione dell’entrata del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2021 istituendo il capitolo di bilancio di entrata 7902, di pertinenza del Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO il D.D.G. n. 1026 del 09/08/2021 con il quale viene nominato RUP il Geom. Giuseppe Raimondi, Direttore dei lavori il geom. Antonino Puglisi, progettista l’Ing. Gaetano Laudani, Dir. Operativo e C.S.A. l’Arch. Antonio Nicolosi e collaboratore tecnico amministrativo la Sig.ra Daniela Vitale;

VISTA la nota prot. n. 137427 del 07.09.2021 con la quale è stato chiesto al Dipartimento Bilancio e Tesoro di procedere alla istituzione di apposito capitolo di spesa di pertinenza di questo Dipartimento Tecnico da denominare: *“Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma operativo complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto”* con codice finanziario U.2.02.01.09.012 e di disporre una variazione di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2021 di euro 6.000.000,00;

VISTO il D.D. n. 1423 del 06.10.2021 con il quale il Ragioniere Generale della Regione ha introdotto variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2021 istituendo il capitolo 684170 *“Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma operativo complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto”* con codice finanziario U.2.02.01.09.012 e ha disposto una variazione di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2021 di + Euro 6.000.000,00;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 364 del 7 settembre 2021, con la quale viene stabilito *“che gli interventi da realizzarsi saranno affidati alle imprese già selezionate di cui all’Accordo quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia”;*

VISTA la determina 468/2021 del 12/10/2021 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha rimodulato il sopracitato quadro economico del progetto esecutivo denominato *“Interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria delle strade secondarie attraversate dal Giro di Sicilia 2021 nel percorso dalla 1° Tappa Avola – Licata”, tratta ricadente all’interno della Provincia di Ragusa“*, a seguito del Contratto di Accordo Quadro Rep. N° 010 del 03/12/2020;

VISTO il D.D.G. 1946/2021 ove si evince il quadro economico di progetto;

A)	LAVORI			
a1)	Lavori a misura			€ 390.701,10
a2)	Oneri diretti della sicurezza non soggetti a ribasso			€ 9.946,19
a3	Lavori al lordo degli oneri della sicurezza (a1+a2)			€ 400.647,29
a4)	Lavori a base d'asta al netto degli oneri della sicurezza(a3-a2)			€ 390.701,10
a5)	a detrarre ribasso d'asta del 29,2975% = 390.701,10*29,2975%)			€ 114.465,65
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA del 29,2975% - COMPRESO GLI ONERI DELLA SICUREZZA			€ 286.181,64
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1	Per IVA sui lavori a	€ 286.181,64	22%	62.959,96 €
b2	Fondo per la progettazione 2,00% dei lavori (art. 113 c. 2 D.Leg.vo 50/2016)	€ 8.012,95		
b3	Miglioramento tecnologico ed informatico dell'Amministrazione (20% del 2%)	€ 1.602,59		0
b4	Incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti della Amministrazione (80 % del 2%)	€ 6.410,36		€ 6.410,36
b5	Per imprevisti ed arrotondamenti			€ 20.886,79
b6	Per analisi e prove di laboratorio materiali			€ 7.443,16
b7	Assicurazioni Progettisti e Direzione Lavori, ecc.			€ 4.000,00
b8	Contributo ANAC			€ 350,00
b9	Oneri conferimento in Discarica			€ 8.120,00
b10	Per missioni e attività RUP Uff. Direzione Lavori, missioni, strumenti, produzione elaborati, ecc			€ 9.000,00
	Totale Somme a disposizione			119.170,27 €
	IMPORTO TOTALE LAVORI			€ 405.351,90
	Economie per ribasso d'asta			€ 114.465,65
	Economie da IVA su ribasso d'asta			€ 25.182,44
	TOTALE ECONOMIE			€ 139.648,10
	IMPORTO TOTALE			545.000,00 €

VISTO il D.D.G. n. 2158/2021, a firma del D.G. del Dipartimento Regionale Tecnico, con il quale viene finanziato l'intervento denominato "Interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria delle strade secondarie attraversate dal Giro di Sicilia 2021 nel percorso dalla 1° Tappa Avola – Licata", tratta ricadente all'interno della Provincia di Ragusa", CUP G87H2130470002 CIG 8886247AFF Cod.Caronte SI_1_27756 dell'importo complessivo di Euro **405.351,90**;

VISTO il certificato della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia della ditta C.G.Costruzioni P.I. 00914410881 del 08/09/2021 protocollo PR_RGUTG N° 0057732_20221025;

PRESO ATTO degli esiti della richiesta con identificativo univoco 202200003512041 effettuata in data 18/10/2022 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 dalla quale risulta che la ditta C.G.Costruzioni P.I. 00914410881 risulta soggetto non inadempiente;

VISTO il Durc On Line della ditta C.G. Costruzioni srl, Partita Iva 00914410881 Protocollo INAIL 35396320 del 07/11/2022 con scadenza 07/03/2023;

VISTO il Contratto Applicativo;

VISTA la Comunicazione di fine lavori;

VISTA la Certificazione di ultimazione;

VISTO lo Stato Avanzamento Lavori n. 1;

VISTO il Certificato di pagamento n. 1;

VISTO il D.R.S. 2194/2022 del 05/12/2022, per la liquidazione della somma complessiva di euro 9.052,78 per gli oneri di conferimento a discarica e per le prove di laboratorio;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 10/11/2021;

PRESO ATTO che l'impresa esecutrice dei lavori ha sottoscritto il Registro di Contabilità dei lavori senza alcuna riserva;
VISTI gli atti di contabilità finale, la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Geom. Antonino Puglisi ed esitata positivamente in data 10/11/2022 dal RUP dei lavori, Geom. Giuseppe Raimondi, dai quali risulta che i lavori eseguiti dalla Impresa C.G. Costruzioni srl, Partita Iva 00914410881., al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli oneri per la sicurezza ammontano ad € 286.140,47;

VISTA la polizza fidejussoria n° 2022/50/2654936 del 01/12/2022 che l'Impresa ha stipulato con la compagnia Reale Mutua agenzia di Ragusa;

PRESO ATTO che durante il corso dei lavori è stato necessario effettuare delle piccole modifiche sulle quantità delle lavorazioni, relative all'esecuzione dei lavori, e considerata l'urgenza nell'esecuzione degli stessi e l'imminenza della data di effettuazione della tappa di conseguenza è stato modificato l'importo complessivo lordo dei lavori della percentuale dell'1,01 e contestualmente è scaturita una diminuzione degli oneri di sicurezza senza nessun obiezione da parte dell'impresa.

Per tutto quanto sopra è scaturito il nuovo quadro economico allo stato finale dei lavori così come appresso indicato:

A)	LAVORI			
a1)	Lavori a misura			€ 397.461,83
a2)	Oneri diretti della sicurezza non soggetti a ribasso			€ 5.125,02
a3	Lavori al lordo degli oneri della sicurezza (a1+a2)			€ 402.586,85
a4)	Lavori a base d'asta al netto degli oneri della sicurezza(a3-a2)			€ 397.461,83
a5)	a detrarre ribasso d'asta del 29,2975% = 397.461,83*29,2975%)			€ 116.446,38
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA del 29,2975% - COMPRESO GLI ONERI DELLA SICUREZZA			€ 286.140,47
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1	Per IVA sui lavori a	€ 286.140,47	22%	62.950,90 €
b2	Fondo per la progettazione 2,00% dei lavori (art. 113 c. 2 D.Leg.vo 50/2016)	€ 8.012,95		
b3	Miglioramento tecnologico ed informatico dell'Amministrazione (20% del 2%)	€ 1.602,59		0
b4	Incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti della Amministrazione (80 % del 2%)	€ 6.410,36	€	6.410,36
b5	Per imprevisti ed arrotondamenti		€	-
b6	Per analisi e prove di laboratorio materiali		€	1.345,04
b7	Assicurazioni Progettisti e Direzione Lavori, ecc.		€	-
b8	Contributo ANAC		€	350,00
b9	Oneri conferimento in Discarica		€	7.704,74
b10	Per missioni e attività RUP Uff. Direzione Lavori, missioni, strumenti, produzione elaborati, ecc		€	1.093,10
	Totale Somme a disposizione		79.854,14 €	€ 79.854,14
	IMPORTO TOTALE LAVORI			€ 365.994,61
	Economie per ribasso d'asta		€	116.446,38
	Economie da IVA su ribasso d'asta		€	25.618,20
	Economie di progetto		€	36.940,80
	TOTALE ECONOMIE		€	179.005,38
	IMPORTO TOTALE			€ 545.000,00

CONSIDERATO che, essendo stati liquidati acconti per € 256.095,72 e che restano da pagare, a saldo, la ritenuta dello 0,50 % corrispondente a € 1.430,70 e la ritenuta a garanzia della rata di saldo del 10%, ai sensi dell'art. 6 del contratto applicativo, corrispondente ad € 28.614,05 per complessivi € 30.044,75 oltre I.V.A. AL 22%;

RITENUTO che può autorizzarsi la liquidazione del pagamento della rata di saldo di € 30.044,75 e dell'IVA relativa al 22% pari ad € 6.609,84, per complessivi € 36.654,59 previa l'acquisizione del D.U.R.C. aggiornato e della polizza fidejussoria;

RITENUTO altresì, che si può procedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia dei lavori;

VISTA la Determina n° 1191 del 27/12/2022;

Ai sensi della Legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato:

D E C R E T A

ART. 1) Di prendere atto di tutto quanto sopra;

ART. 2) Sono approvati gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in narrativa citati, dal cui quadro economico finale si evince che l'importo complessivo dei lavori al lordo è pari ad € 402.586,85 di cui € 286.140,47 per lavori al netto del ribasso d'asta ma comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € 79.854,14 per somme a disposizione dell'Amministrazione (IVA sui lavori, competenze tecniche, oneri conferimento a discarica e prove di laboratorio) con un'economia di € 179.005,38:

ART. 3) Il Servizio 6 del D.R.T. è autorizzato a determinare la liquidazione della rata di saldo di € **36.654,59** di cui € 30.044,75 quale imponibile ed € 6.609,84 per IVA al 22% , a favore della C.G. Costruzioni srl, Partita Iva 00914410881. con sede legale in Chiamonte Gulfi (RG) Corso Kennedy 95, esecutrice dell'opera di che trattasi, previa acquisizione del D.U.R.C. aggiornato.

ART. 4) Il Servizio 6 del D.R.T è autorizzato a procedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia dei lavori.--

ART. 5) Il presente decreto, ai sensi dell'art. 68, comma 5 della L.R. 12.08.2014, n. 21, così come sostituito dall'Art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015, n. 9, sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione, sarà inoltre trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità per il visto di competenza e relativa contabilizzazione e per la registrazione ai sensi dell'art.9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9 di cui alla circolare n.11 del 01/07/2021.

Palermo, li 27/12/2022

Il Dirigente Generale

Arch. Salvatore Lizzio



Salvatore Lizzio

27.12.2022

11:18:46

GMT+01:00