



Presidenza della Regione Siciliana
Dipartimento Regionale della Protezione Civile – DRPC Sicilia
Il Dirigente Generale

OCDPC n. 558 del 15.11.2018 recante: **“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”**.
OCDPC n. 857 del 03.02.2022 recante **“Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018”**

“Lavori di ripristino della pavimentazione strada comunale Piscopo di Mezzo – Taia Soprana” nel comune di Giuliana (PA) – Piano di investimenti Cod. SI_PA_1451. Importo complessivo stimato € 210.000,00.

CUP: B27H21005220005 CIG: 9250933F66

Presenza d’atto QTE finale - Impegno e Liquidazione del Contributo ANAC

DISPOSIZIONE n. 575 del 14/07/2023

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DRPC Sicilia

- Visto** l’art. 107 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il D.L. 7 settembre 2001, n. 343 convertito con modifiche dalla L. 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il D.Lgs. 02.01.2018, n. 1 *“Codice della protezione civile”*;
Visto il D.P.Reg. 439 del 13.02.2023 con cui il Presidente della Regione siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta n° 74 del 10.02.2023, ha conferito all’ing. Salvatore Cocina l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana della durata di due anni;
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici partire dal giorno 2 ottobre 2018 in Calabria, Emilia Romagna, Friuli - Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
Vista la OCDPC 558 del 15.11.2018 recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”*;
Visto l’art. 1, comma 1, della OCDPC 558/2018 che prevede la nomina del Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana quale Commissario Delegato per fronteggiare l’Emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui alla medesima Ordinanza;
Visto l’art. 1, comma 2, della OCDPC 558/2018 che prevede che, per l’espletamento delle attività di cui in ordinanza, il Commissario delegato, Dirigente Generale del DRPC Sicilia, possa individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- Vista** la OCDPC 558/2018 e in particolare l'art. 2 comma 2, che prevede l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario Delegato;
- Vista** la OCDPC 558/2018 e in particolare l'art. 4 che deroga in parte alle norme relative agli affidamenti D.Lgs. 50/2016, al procedimento L. 241/90 e s.m.i. e della trasparenza;
- Vista** la nota 62568 del 29.11.2018 con cui il Commissario delegato ha chiesto l'apertura di una contabilità speciale presso la Tesoreria di Palermo;
- Vista** la nota MEF-RGS 20976 del 03.12.2018 che autorizza l'apertura della contabilità speciale n. 6109 intestata a "C.D. DIR.P.CIV. Sicilia-O.558-18";
- Vista** la nota POST/0052375 del 02.12.2021 del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale è stato approvato il Piano degli investimenti predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 27 febbraio ed 11 luglio 2019, 9 gennaio e 21 ottobre 2020 "*Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*" - Regione Sicilia. Piano degli investimenti di cui all'art.2 comma 1 – Annualità 2021. Fascicolo Siged 4.38.12.2.1/137;
- Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.11.2019, pubblicata sulla Gazzetta serie Generale n. 281 del 30.11.2019 con la quale viene prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, di dodici mesi, lo stato di emergenza nei territori delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della Provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 all'11 novembre 2018;
- Vista** la Legge n.159 del 27.11.2020 art. 1 comma 4-duodevices, pubblicata sulla Gazzetta serie Generale n. 300 del 03.12.2020 con la quale, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all'art. 24, comma 3 del codice della protezione civile, di cui al D.Lgs. del 2 gennaio 2018 n. 1, lo stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 08.11.2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, viene prorogato di ulteriori dodici mesi;
- Vista** la OCDPC n. 857 del 03.02.2022 recante "*Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018*";
- Visto** l'art. 1, comma 2, della OCDPC n. 857 del 03.02.2022 che prevede che, il Dirigente generale pro-tempore del Dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'OCDPC 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza;
- Visto** l'art. 1, comma 4 della OCDPC n. 857 del 03.02.2022 che prevede che, il Dirigente generale pro-tempore del Dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6109 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata;
- Visto** l'art. 2, comma 2 che prevede che, il Dirigente generale pro-tempore del Dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza finanziati con le risorse stanziare dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati;

Considerato che nel Piano degli investimenti predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018 con i fondi del DD.P.C.M. 27 febbraio ed 11 luglio 2019, 9 gennaio e 21 ottobre 2020 "Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"- Regione Sicilia. Piano degli investimenti ex art.2 comma 1 – Annualità 2021. Fascicolo Siged 4.38.12.2.1/137, è ricompreso, tra gli altri, l'intervento denominato: "Lavori di ripristino della pavimentazione strada comunale Piscopo di Mezzo – Taia Soprana" nel comune di Giuliana (PA) – Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1451**. Importo complessivo stimato € 210.000,00;

Vista la Disposizione n. 188 del 23.02.2022 del Commissario delegato per la Regione Siciliana ex OCDPC 558/2018 di nomina a Soggetto attuatore del Sindaco del comune di Giuliana (PA) per l'intervento denominato: "Lavori di ripristino della pavimentazione strada comunale Piscopo di Mezzo – Taia Soprana" nel comune di Giuliana (PA) individuato nel Piano degli Interventi all'O.C.D.P.C. 558/2018 con i fondi del DD.P.C.M. 27 febbraio ed 11 luglio 2019, 9 gennaio e 21 ottobre 2020 "Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"- Regione Sicilia. Piano degli investimenti ex art.2 comma 1 – Annualità 2021. Fascicolo Siged 4.38.12.2.1/137 con **Cod. SI_PA_1451**. Importo complessivo stimato € 210.000,00;

Vista l'individuazione dell'intervento con il **CUP: B27H21005220005** ed il **CIG: 9250933F66**;

Vista la Disposizione n. 67 del 30.01.2023 con la quale il Commissario delegato per la Regione Siciliana ex OCDPC 558/2018 e Dirigente Generale del DRPC Sicilia, ha provveduto al pagamento della somma di € 34.664,70, di cui € 28.413,69 quale imponibile anticipazione contrattuale del 20% sui lavori e € 6.251,01 per IVA al 22%, con riferimento all'intervento denominato: "Lavori di ripristino della pavimentazione strada comunale Piscopo di Mezzo – Taia Soprana" nel comune di Giuliana (PA) – Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1451** ed ha approvato, tra l'altro, il quadro tecnico economico post-gara come di seguito riportato:

A) COSTO DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA:		
Lavori (a)	€ 139.519,94	
Oneri sicurezza (b)	€ 2.548,50	
SOMMANO (a+b)	€ 142.068,44	€ 142.068,44
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
i.v.a. al 22% (a+b)	€ 31.255,06	
Imprevisti (max10% iva compresa)	€ 13.000,00	
Contributo ANAC [importi = > € 40.000,00 < € 150.000,00 (€ 30,00)]	€ 30,00	
Competenze tecniche art. 113 D.Lgs. n° 50/2016 e smi	€ 2.999,00	
Oneri discarica (iva compresa)	€ 4.723,00	
Analisi e prove di laboratorio (iva compresa)	€ 2.000,00	
Incarico per CSE in fase di progettazione-esecuzione		
Compenso	€ 2.716,91	
Spese e oneri accessori non superiori a 25,00% del CP	€ 679,23	
	€ 3.396,14	
CPA 4%	€ 135,84	
	€ 3.531,98	
I.V.A. 22%	€ 777,03	
TOTALE	€ 4.309,01	
ECONOMIE DI GARA:		
- da lavori € 7.881,56		
- da iva su lavori € 1.733,94		
Sommano € 9.615,50	€ 9.615,50	
	€ 67.931,57	€ 67.931,57
TOTALE GENERALE (A+B)		€ 210.000,00

Vista la Disposizione n. 182 del 06.03.2023 con la quale il Commissario delegato per la Regione Siciliana ex OCDPC 558/2018 e Dirigente Generale del DRPC Sicilia, ha provveduto al pagamento della somma di € 137.436,03 di cui € 112.652,48 quale imponibile lavori SAL n. 1 a tutto il 20.12.2022 al netto del ribasso del 5,347% e dell'anticipazione contrattuale del 20% già liquidata con Disposizione n. 67 del 30.01.2023, ed € 24.783,55 per IVA al 22% con riferimento all'intervento denominato: "Lavori di ripristino della pavimentazione strada comunale Piscopo di Mezzo – Taia Soprana" nel comune di Giuliana (PA) – Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1451**;

- Considerato** che in corso di esecuzione dei lavori, come specificato dal RUP e D.L. dell'intervento in oggetto, si è resa necessaria la messa in sicurezza di ulteriori zone della strada comunale di che trattasi non ricomprese nel computo metrico iniziale e che la Stazione Appaltante ha imposto all'Appaltatore l'esecuzione di tali lavori suppletivi alle stesse condizioni previste nel contratto originario fino a concorrenza del quinto dell'importo di contratto ai sensi dell'art. 106, c. 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Vista** la nota prot. 2724 del 27.04.2023, assunta al protocollo del DRPC Sicilia n. 17877 del 28.04.2023, con la quale Sindaco del comune di Giuliana, in qualità di Soggetto Attuatore dell'intervento denominato "*Lavori di ripristino della pavimentazione strada comunale Piscopo di Mezzo – Taia Soprana*" nel comune di Giuliana (PA) – Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1451**, ha avanzato formale richiesta al Dirigente Generale del DRPC Sicilia per l'utilizzo di parte delle economie derivanti dal ribasso d'asta e altri importi del QTE non utilizzati per superare le problematiche riscontrate durante il corso dei lavori;
- Vista** la nota prot. 3341 del 16.05.2023, assunta al protocollo del DRPC Sicilia n. 21017 del 17.05.2023, con la quale la ditta affidataria "Ragusa Giovanni" con sede in Via Mons. Giovanni Bacile n. 75, Bisacquino (PA), P.IVA 04695670820, rinuncia formalmente alla richiesta di ulteriori somme per fronteggiare il rincaro dei materiali da costruzione-carburanti (come previsto dall'art. 26 del D.L. del 17 maggio 2022, n. 50) per i lavori di cui all'oggetto già ultimati e collaudati in data 28.12.2022;
- Vista** la Disposizione n. 440 del 08.06.2023 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia, ha disposto di approvare la superiore richiesta prot. 2724 del 27.04.2023 assunta al protocollo del DRPC Sicilia n. 17877 del 28.04.2023, con la quale il sindaco del comune di Giuliana chiede di poter utilizzare parte delle economie derivanti dal ribasso d'asta e altri importi del QTE non utilizzati per superare le problematiche riscontrate durante il corso dei lavori; di prendere atto della nota prot. 3341 del 16.05.2023 assunta al protocollo del DRPC Sicilia n. 21017 del 17.05.2023, con la quale la ditta affidataria "Ragusa Giovanni" rinuncia formalmente a richiedere ulteriori somme per fronteggiare il rincaro dei materiali per i lavori di che trattasi, già ultimati e collaudati in data 28.12.2022; ed ha provveduto infine a liquidare la somma a saldo di € 25.797,25 di cui € 21.145,29 per imponibile lavori SAL secondo e ultimo e € 4.651,96 per IVA al 22% alla ditta "Ragusa Giovanni" con sede in Via Mons. Giovanni Bacile n. 75, Bisacquino (PA) P.IVA 04695670820;
- Vista** la Disposizione n. 442 del 08.06.2023 con la quale il Commissario delegato per la Regione Siciliana ex OCDPC 558/2018 e Dirigente Generale del DRPC Sicilia, ha provveduto a liquidare la somma di € 3.390,00 comprensiva di spese, oneri accessori e contributo CIPAG del 5% ed esente di IVA per regime forfetario del professionista per il pagamento delle prestazioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione esecuzione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per l'intervento denominato: "*Lavori di ripristino della pavimentazione strada comunale Piscopo di Mezzo – Taia Soprana*" nel comune di Giuliana (PA) – Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1451**;
- Vista** la Disposizione n. 532 del 27.06.2023 con la quale il Commissario delegato per la Regione Siciliana ex OCDPC 558/2018 e Dirigente Generale del DRPC Sicilia, ha provveduto a liquidare la somma di € 2.767,05 comprensiva di ogni ritenuta e detrazione quale incentivo per funzioni tecniche svolte dal dipendente arch. Enzo Campisi ai sensi dell'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente all'intervento denominato: "*Lavori di ripristino della pavimentazione strada comunale Piscopo di Mezzo – Taia Soprana*" nel comune di Giuliana (PA) – Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1451**;
- Vista** la nota prot. n. 4135 del 20.06.2023, assunta al protocollo del DRPC Sicilia al n. 26938 del 21.06.2023, con la quale il RUP ha trasmesso la documentazione finale attestante le economie di piano e la chiusura dell'intervento di cui in oggetto;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Municipale n. 100 del 14.06.2023 con la quale si delibera di approvare la proposta del RUP relativa alla conclusione dell'intervento denominato: "*Lavori di ripristino della pavimentazione strada comunale Piscopo di Mezzo – Taia Soprana*" nel comune di Giuliana (PA) – Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1451**, e all'approvazione del Quadro Economico Finale come di seguito riportato:

PAGAMENTI EFFETTUATI PER LAVORI			
1	Anticipazione contrattuale del 20% sui lavori		€ 28.413,69
2	SAL 1 al 21.12.2022		€ 112.652,48
3	SAL 2 e ULTIMO al 28.12.2022		€ 21.145,29
	Sommano per lavori realizzati		€ 162.211,46
A) COSTO DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA			
		PROGETTO	POST-GARA
			FINE LAVORI
a.1	Importo lavori a base d'asta	€ 147.401,50	€ 147.401,50
a.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.548,50	€ 2.548,50
a.3	A detrarre ribasso d'asta (5,347%)		-€ 7.881,56
	Importo dei lavori	€ 149.950,00	€ 142.068,44
			€ 162.211,46
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1	IVA al 22%	€ 32.989,00	€ 31.255,06
b.2	Oneri di conferimento a discarica (IVA compresa)	€ 4.723,00	€ 4.723,00
b.3	Imprevisti (max 10%)	€ 13.000,00	€ 13.000,00
b.4	Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00
b.5	Competenze tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 2.999,00	€ 2.999,00
b.6	Analisi e prove di laboratorio (IVA compresa)	€ 2.000,00	€ 2.000,00
b.7	Incarico per CSE in fase di progettazione-esecuzione	€ 4.309,01	€ 4.309,01
	SOMMANO somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 60.050,01	€ 58.316,07
			€ 43.165,34
	SOMMANO (A + B)	€ 210.000,00	€ 200.384,51
			€ 205.376,80
C) ECONOMIE			
c.1	Intero Ribasso d'asta sui lavori		€ 7.881,56
c.2	Economie derivanti da IVA al 22% sui lavori		€ 1.733,94
c.3	Economie generali		€ 0,00
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	€ 210.000,00	€ 210.000,00
			€ 210.000,00

- Viste** le note prot. n. 8605 del 28.12.2022 e n. 4483 del 05.07.2023, assunte al protocollo del DRPC Sicilia rispettivamente al n. 56024 del 30.12.2022 e n. 29404 del 07.07.2023, con le quali il RUP ha trasmesso la documentazione necessaria per la corresponsione del contributo ANAC relativamente all'intervento denominato: "Lavori di ripristino della pavimentazione strada comunale Piscopo di Mezzo – Taia Soprana" nel comune di Giuliana (PA) – Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1451**;
- Considerato** che l'intervento di che trattasi prevede il pagamento della somma di € 30,00 quale contributo nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e che lo stesso importo è ricompreso nel QTE tra le somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Vista** la Determinazione Dirigenziale Settore LL.PP. Reg. Sett. n. 59 del 27.12.2022, Reg. Gen. n. 826 del 28.12.2022, con la quale il Responsabile del Settore LL.PP. determina di liquidare nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sui contratti pubblici ANAC (C.F. 97584460584) l'importo complessivo di € 30,00 mediante bonifico sul c/c bancario acceso presso il Monte dei Paschi di Siena S.p.a., filiale di Roma;
- Visto** il Mandato di pagamento n. 744 del 05.07.2023 per contributo ANAC di € 30,00 per l'intervento denominato: "Lavori di ripristino della pavimentazione strada comunale Piscopo di Mezzo – Taia Soprana" nel comune di Giuliana (PA) – Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1451**;
- Ritenuto** di dover prendere atto della conclusione dell'intervento e delle economie generali che si evincono dal Quadro Economico Finale redatto dal RUP;
- Considerato** che le risorse della Contabilità speciale n. 6109 lo consentono.
- Ritenuto** di dover provvedere al pagamento del contributo ANAC dell'importo di € 30,00 relativo all'intervento denominato: "Lavori di ripristino della pavimentazione strada comunale Piscopo di Mezzo – Taia Soprana" nel comune di Giuliana (PA) – Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1451**;

Per quanto visto, considerato e ritenuto

DISPONE

Art. 1 Di prendere atto a Deliberazione di Giunta Municipale n. 100 del 14.06.2023 con la quale si delibera di approvare la proposta del RUP relativa alla conclusione dell'intervento denominato: *“Lavori di ripristino della pavimentazione strada comunale Piscopo di Mezzo – Taia Soprana”* nel comune di Giuliana (PA) – Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1451**, e all'approvazione del Quadro Economico Finale come di seguito riportato:

PAGAMENTI EFFETTUATI PER LAVORI		
1	Anticipazione contrattuale del 20% sui lavori	€ 28.413,69
2	SAL 1 al 21.12.2022	€ 112.652,48
3	SAL 2 e ULTIMO al 28.12.2022	€ 21.145,29
Sommano per lavori realizzati		€ 162.211,46

A) COSTO DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA	PROGETTO	POST-GARA	FINE LAVORI
a.1 Importo lavori a base d'asta	€ 147.401,50	€ 147.401,50	€ 166.732,63
a.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.548,50	€ 2.548,50	€ 4.394,03
a.3 <i>A detrarre ribasso d'asta (5,347%)</i>		<i>-€ 7.881,56</i>	<i>-€ 8.915,20</i>
Importo dei lavori	€ 149.950,00	€ 142.068,44	€ 162.211,46
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1 IVA al 22%	€ 32.989,00	€ 31.255,06	€ 35.686,52
b.2 Oneri di conferimento a discarica (IVA compresa)	€ 4.723,00	€ 4.723,00	€ 0,00
b.3 Imprevisti (max 10%)	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00
b.4 Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
b.5 Competenze tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 2.999,00	€ 2.999,00	€ 3.458,82
b.6 Analisi e prove di laboratorio (IVA compresa)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
b.7 Incarico per CSE in fase di progettazione-esecuzione	€ 4.309,01	€ 4.309,01	€ 3.990,00
SOMMANO somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 60.050,01	€ 58.316,07	€ 43.165,34
SOMMANO (A + B)	€ 210.000,00	€ 200.384,51	€ 205.376,80
C) ECONOMIE			
c.1 Intero Ribasso d'asta sui lavori		€ 7.881,56	€ 0,00
c.2 Economie derivanti da IVA al 22% sui lavori		€ 1.733,94	€ 0,00
c.3 Economie generali		€ 0,00	€ 4.623,20
TOTALE GENERALE (A+B+C)	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00

Art. 2 Di prendere atto della Determinazione Dirigenziale Settore LL.PP. Reg. Sett. n. 59 del 27.12.2022, Reg. Gen. n. 826 del 28.12.2022, con la quale il Responsabile del Settore LL.PP. determina di liquidare nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sui contratti pubblici ANAC (C.F. 97584460584) l'importo complessivo di € 30,00 mediante bonifico sul c/c bancario acceso presso il Monte dei Paschi di Siena S.p.a., filiale di Roma.

Art. 3 Di prendere atto del Mandato di pagamento n. 744 del 05.07.2023 per contributo ANAC di € 30,00 per l'intervento denominato: *“Lavori di ripristino della pavimentazione strada comunale Piscopo di Mezzo – Taia Soprana”* nel comune di Giuliana (PA) – Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1451**.

Art. 4 Di impegnare la somma di € 30,00 a valere sulla Contabilità speciale n.6109 intestata a “DIR.P.CIV.Sicilia-O.558-18” e aperta ai sensi della OCDPC 558/2018.

Art. 5 Di liquidare la somma di € 30,00 per contributo ANAC relativamente all'intervento denominato: *“Lavori di ripristino della pavimentazione strada comunale Piscopo di Mezzo – Taia Soprana”* nel comune di Giuliana (PA) – Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1451**, mediante emissione di Ordinativo di pagamento da accreditare sul Conto di Tesoreria Unica 0305511.

Art. 6 La presente Disposizione verrà trasmessa al Sindaco del Comune di di Giuliana (PA) in qualità di Soggetto attuatore, il quale è tenuto alla rendicontazione come disposto dall'art.1, comma 6 della OCDPC 558/2018 e notificato al Servizio S.14 di questo DRPC.

Art. 7 La presente sarà pubblicata con le applicazioni dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

Il Funzionario direttivo
(ing. Maurizio Marino)



Il Dirigente del Servizio 13
(Maurizio Cimino)

Il Dirigente Generale del DRPC Sicilia
ing. Salvatore Cocina