



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Messina

Determina n. 519 del 04 settembre 2023

Liquidazione e autorizzazione al pagamento della fattura n. FPA 5/23 del 23 giugno 2023 per il pagamento del certificato n. 1 relativo alla 1^a ed ultima rata di acconto inerente il 1^o ed ultimo S.A.L., dell'importo complessivo di € 145.436,77, di cui € 119.210,47 per imponibile e € 26.226,30 per I.V.A. esposta in fattura, emessa dall'impresa VIMAN S.r.l, con sede in Mussomeli (CL), Via Toscana n° 6, P. IVA 01526680853, nell'ambito della spesa relativa ai "Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità delle opere idrauliche mediante il consolidamento delle arginature esistenti nel tratto d'alveo del torrente Piscittina in corrispondenza dell'area industriale frontestante la fabbrica Morosito Caffè", nel Comune di Capo D'Orlando (ME) - Caronte: SI_1_25751 - CUP: G13H19000970002 - CIG: 8109470259

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'anno duemilaventitré, il giorno 1 del mese di settembre, nel proprio Ufficio,

- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13, "Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni";
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., "Codice dei contratti pubblici" recepito con legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 come modificata dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016 n. 8, nel seguito "Codice";
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», nelle parti ancora in vigore a seguito dell'entrata in vigore del Codice;
- Visto** il Regolamento, decreto 7 marzo 2018, n. 49, recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- Visto** l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;
- Vista** la nota 22 agosto 2019, prot. n. 169285 con la quale l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del genio civile di Messina ha designato, fra l'altro, nell'ambito dei lavori in oggetto, RUP il sottoscritto Geom. Giacomo Amico;
- Visto** il decreto 9 novembre 2020 n. 1036 con il quale il Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico (DRT) ha ratificato, per i lavori in argomento, la nomina di RUP al sottoscritto Geom. Giacomo Amico;
- Dato atto** ai sensi all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n° 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;
- visto** il D.D.G. 16 giugno 2022, n. 824, con il quale il Dirigente generale del DRT ha confermato all'Ing. Nicola Alleruzzo l'incarico di Dirigente dell'Ufficio regionale del genio civile Servizio di Messina del Dipartimento Regionale Tecnico;
- Vista** la delibera della Giunta Regionale 8 agosto 2019, n. 283, "FSC 2014/2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana – Area Tematica 2: Ambiente, Obiettivo Strategico: Dissesto idrogeologico", con la quale è stato approvato il "Piano interventi ritenuti più urgenti per la pulizia e la messa in sicurezza degli alvei fluviali ricadenti nel territorio della Regione Siciliana";

- Preso atto** che i lavori in oggetto risultano inseriti con il n° ID_1887 nel "*piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza degli alvei fluviali ricadenti nel territorio della Regione Siciliana*", per un importo complessivo di € 250.000,00;
- Viste** le circolari 1 luglio 2021, n. 11, 10 dicembre 2021, n. 17, e 20 giugno 2022, n. 9, del del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione;
- Vista** la circolare 18 gennaio 2023, n. 2, prot. n. 5899, del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro-Ragioneria generale della Regione- Servizio tesoro, concernente le procedure per il pagamento delle fatture commerciali -split payment -2023;
- Viste** le leggi regionali 22 febbraio 2023 n. 2, di stabilità Regionale 2023-2025 e n. 3 di Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2023-2025, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 9 del 1° marzo 2023 – Parte I;
- Vista** la delibera della Giunta Regionale del dell' 1 marzo 2023, n. 106, con cui si approva il “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2023/2025” e il “Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2023 e per il triennio 2023-2025”;
- Vista** la delibera della Giunta Regionale 17 luglio 2023, n. 305, "Articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni. Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022”;
- Visto** il progetto preliminare di fattibilità tecnica dei lavori di che trattasi inerenti il progetto generale in data 20/08/2019;
- Visto** il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi il 30/08/2019, ai sensi dell'art. 5 L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e dell'art. 4 del D.P.R.S. 13/2012 in ottemperanza alle modalità e alle procedure ex art. 4 L.R. n. 5/2011 e ss.mm.ii., da dove si evince che sono stati acquisiti i pareri rilasciati dagli enti interessati ad esprimersi sulla fattibilità dell'intervento;
- Visto** il progetto definitivo-esecutivo redatto in data 04 settembre 2019 dell'importo complessivo di € 250.000,00 di cui € 177.400,00 per lavori, compreso oneri di sicurezza pari ad € 3.274,70 ed € 72.600,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Visto** il verbale in data 17 ottobre 2019, di verifica e validazione del progetto ai sensi degli art. 26, comma 4, e art. 27 del *Codice*;
- Visto** il parere favorevole di approvazione del progetto in linea tecnica, reso dal Responsabile unico del procedimento in data 17 ottobre 2019, prot. 0202920, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della legge regionale n. 12/2011 e dell'art. 27 del *Codice*;
- Vista** la nota 4 novembre 2019, prot. 213838, con la quale il Dirigente Generale del DRT ha autorizzato l'Ufficio del Genio Civile di Messina, nelle more di perfezionamento delle procedure di finanziamento da parte del Commissario Straordinario contro il Dissesto Idrogeologico della Sicilia, ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 1 comma 5 del D.L. n. 32/2019, convertito con legge n. 55/2019 con le procedure previste dal Codice;
- Preso atto** che nella succitata nota risulta inserito con il Cod. 1887 il progetto - *Comune di Capo D'Orlamdo (ME) “Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità delle opere idrauliche mediante il consolidamento delle arginature esistenti nel tratto d'alveo del torrente Piscittina in corrispondenza dell'area industriale frontestante la fabbrica Morosito Caffè”*;
- Vista** la Determina a contrarre del RUP 20 novembre 2019, prot. n. 0225351;
- Visti** i Verbali di gara 1, 2, 3 e 4 relativi alle sedute pubbliche tenutesi rispettivamente il 22 gennaio 2020, il 3 febbraio 2020, il 12 giugno 2020 ed il 6 luglio 2020, pubblicati sul sito dell'Ufficio del Genio civile di Messina rispettivamente in data 23 gennaio 2020, 3 febbraio 2020, 12 giugno 2020 e 6 luglio 2020, inerenti l'affidamento dei lavori in argomento;
- Dato atto** che con verbale di gara n. 4 del 6 luglio 2020 la commissione di gara ha formulato la proposta di aggiudicazione dei lavori in argomento a favore dell'Operatore economico *VIMAN S.r.l. con sede in Mussomeli (CL), Via Toscana n° 6, P. IVA 01526680853*;
- Visto** il D.D. 29 maggio 2020, n. 626, con il quale il Ragioniere Generale della Regione ha introdotto variazioni nello stato di previsione dell'entrata del bilancio finanziario della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2020 istituendo il capitolo di bilancio di entrata 7782, di pertinenza del Dipartimento Regionale Tecnico “Assegnazione per la realizzazione di progetto finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per gli interventi urgenti per la messa in sicurezza degli alvei fluviali ricaden0 nel territorio della Regione Siciliana – Dissesto Idrogeologico – Rischio Alluvioni”;
- Vista** la nota 29 maggio 2020, prot. n. 80322, con la quale il Dirigente Generale del DRT, nelle more del perfezionamento degli atti di finanziamento e di affidamento dei lavori invita, i Dirigenti preposti agli Uffici del Genio Civile a “*disporre l'avvio anticipato dell'esecuzione dei lavori in via d'urgenza ai sensi*”

dell'art. 32 comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, atteso che la mancata esecuzione immediata delle opere determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che le stesse sono destinate a soddisfare in ottemperanza alle deliberazioni della Giunta di Governo”;

Visto il decreto 23 luglio 2020, n. 572 del Dirigente generale del DRT con il quale per i “Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità delle opere idrauliche mediante il consolidamento delle arginature esistenti nel tratto d'alveo del torrente “Piscittina” in corrispondenza dell'area industriale frontestante la fabbrica Morosito Caffè – Comune di Capo D'Orlando (ME)” - Cod. ID_1887 - CUP: G13H19000970002, Cod. Caronte: SI_1_25751, è stata accertata sul capitolo di entrata 7782, “Assegnazione per la realizzazione di progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per gli interventi urgenti per la messa in sicurezza degli alvei fluviali ricadenti nel territorio della Regione Siciliana – Dissesto Idrogeologico – Rischio Alluvioni” del Bilancio della Regione, – codice finanziario E.4.02.01.01.001 - V – per la realizzazione del progetto in argomento – per l'annualità 2020, la somma complessiva di € 191.800,00;

Vista la determina 7 agosto 2020, n. 0117859, con la quale il RUP ha approvato la proposta di aggiudicazione e aggiudicato all'impresa prima classificata VIMAN s.r.l. con sede in Mussomeli (CL), via Toscana n. 6, P. IVA 01526680853, i "Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità delle opere idrauliche mediante il consolidamento delle arginature esistenti nel tratto d'alveo del torrente Piscittina in corrispondenza dell'area industriale frontestante la fabbrica Morosito Caffè” nel Comune di Capo D'Orlando, per un importo netto contrattuale pari ad €_129.710,56, di cui €_126.436,86 per lavori al netto del ribasso offerto del 27,388 % ed € 3.274,70 per costi per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA;

Vista la determina 14 ottobre 2020, n. 0151140, con la quale il RUP ha disposto l'aggiudicazione efficace dei lavori in argomento all'operatore economico VIMAN S.r.l., a seguito della verifica positiva dei requisiti prescritti in capo all'operatore economico aggiudicatario;

Visto il decreto 18 dicembre 2020, n. 1287, con il quale il Dirigente generale del DRT ha finanziato il progetto inerente i “Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità delle opere idrauliche mediante il consolidamento delle arginature esistenti nel tratto d'alveo del torrente “Piscittina” in corrispondenza dell'area industriale frontestante la fabbrica Morosito Caffè – Comune di Capo D'Orlando (ME)” - Cod. ID_1887 - CUP: G13H19000970002, Cod. Caronte: SI_1_25751, - codice finanziario U.2.02.01.09.014, - annualità 2020, per la somma complessiva di € 187.965,40, come specificatamente di seguito strutturato:

A	LAVORI	€	177.400,00	
A1)	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€	174.125,30	
A2)	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (vedi computo allegato)	€	3.274,70	
A)	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€	177.400,00	
A1	Importo lavori a base d'asta	€	174.125,30	
A3)	Ribasso d'asta del 27,388%	€	<u>47.689,44</u>	
A4)	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€	126.435,86	
A2)	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	<u>3.274,70</u>	
A5)	Importo netto contrattuale (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€	<u>129.710,56</u>	€ <u>129.710,56</u>
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B1)	Per IVA (22% su A ₃)	€	28.536,32	
B2)	Carotaggi e relativa caratterizzazione		1.200,00	
B3)	Per funzioni tecniche, C. 3 art. 113 D. Lgs 5/2017 e ss. mm. e ii., pari all'80% del 2% di A3, previsto dal comma 2 del citato D. Lgs	€	2.838,40	
B4)	Oneri accesso alla discarica	€	12.444,00	
B5)	Per spese per trasferte personale tecnico addetto alla D. L. e Sicurezza	€	4.000,00	
B6)	Per spese di cancelleria a disposizione della D.LL.	€	400,00	
B7)	Economie	€	<u>8.836,12</u>	
	Totale Somme a disposizione Amm.ne	€	58.254,84	€ 58.254,84
	sommano	€		€ 187.965,40

Vista la perizia di variante redatta dalla direzione dei lavori in data 16 febbraio 2022 su disposizione di questo RUP del 1° dicembre 2021, il cui quadro tecnico economico è così strutturato:

A	LAVORI	€	177.400,00
A1)	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto dell'importo per	€	167.210,30

	l'attuazione dei Piani di Sicurezza)		
A2)	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (vedi computo allegato)	€	10.189,70
A)	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€	177.400,00
A1	Importo lavori a base d'asta	€	167.210,30
A3)	Ribasso d'asta del 27,388%	€	45.795,56
A4)	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€	121.414,74
A2)	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	10.189,70
A5)	Importo netto perizia di variante (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€	131.604,44 € 131.604,44
A6)	Importo suppletivo	€	1.893,88
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1)	Per IVA (22% su A3)	€	28.952,98
B2)	Carotaggi e relativa caratterizzazione		1.200,00
B3)	Per funzioni tecniche, C. 3 art. 113 D. Lgs 5/2017 e ss. mm. e ii., pari all'80% del 2% di A3, previsto dal comma 2 del citato D. Lgs	€	2.838,40
B4)	Oneri accesso alla discarica	€	12.444,00
B5)	Per spese per trasferte personale tecnico addetto alla D. L. e Sicurezza	€	4.000,00
B6)	Per spese di cancelleria a disposizione della D.LL.	€	400,00
B7)	Economie	€	6.525,58
	Totale Somme a disposizione Amm.ne	€	56.360,96 € 56.360,96
	sommano	€	187.965,40

- Visto** il parere favorevole di approvazione della perizia di variante e suppletiva, reso dal Responsabile unico del procedimento in data 11 luglio 2022, prot. 099665;
- Visto** il contratto di appalto in data 10 ottobre 2022, Rep. 14259, registrato a Messina il 17 ottobre 2022 al n. 142, Serie I, con il quale l'ing. Capo dell'Ufficio regionale del Genio Civile Servizio di Messina ha disposto l'esecuzione dei lavori in oggetto all'operatore economico VIMAN s.r.l. con sede in Mussomeli (CL), via Toscana n. 6, P. IVA 01526680853;
- Visto** l'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi in data 16 gennaio 2023, Rep. 00082, registrato a Caltanissetta in data 18 gennaio 2023 al n. 57 Serie 3;
- Visto** il D.D.G. 17 aprile 2023, n. 528, con il quale il Dirigente generale del DRT, ha approvato la perizia di variante e suppletiva e il contratto di appalto stipulato in data 10 ottobre 2022, Rep. 14259;
- Visti** i codici di riferimento dell'intervento in argomento Cod. Caronte: SI_1_25751-CUP: G13H19000970002-CIG: 8109470259;
- Visto** il Verbale di Consegna dei lavori in via di urgenza, redatto in data 21 giugno 2021, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il quale veniva ordinato all'Impresa di intraprendere immediatamente l'esecuzione dei lavori, nelle more della stipula del contratto, previa la consegna della documentazione preordinata, e di completarli entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, e quindi cessanti il giorno 19 (diciannove) ottobre 2021;
- Visto** il verbale di sospensione dei lavori in data 3 agosto 2022, con il quale, su richiesta dell'impresa, constatata l'effettiva impossibilità temporanea di proseguire i lavori con continuità ed utilmente a regola d'arte per l'impossibilità dell'approvvigionamento di materiali a causa della chiusura delle attività commerciali per la sopraggiunta emergenza epidemiologica da Co.ViD-19, il direttore dei lavori ha disposto la sospensione dei lavori;
- Visto** il verbale di ripresa dei lavori in data 7 (sette) luglio 2022, con il quale veniva fissato per il 22 settembre 2022 il termine ultimo per dar dare i lavori finiti secondo gli atti contrattuali;
- Visto** il verbale di sospensione dei lavori in data 21 settembre 2022, n. 1, con il quale il RUP, per l'impossibilità momentanea del direttore dei lavori a condurre e vigilare sull'andamento dei lavori per motivi di salute, ha disposto la sospensione dei lavori;
- Visto** il verbale di ripresa dei lavori n. 2 in data 30 (trenta) settembre 2022, con il quale veniva fissato per il 30 (trenta) settembre 2022 il termine ultimo per dar dare i lavori finiti secondo gli atti contrattuali;
- Visto** il Certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 4 ottobre 2022, dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati in data 30 settembre 2022, quindi entro il tempo utile contrattuale;
- Vista** la documentazione tecnica/contabile relativa al 1° ed ultimo Stato di Avanzamento dei lavori (S.A.L.) eseguiti a tutto il 30 settembre 2022, dell'importo dei lavori al netto di € 119.809,52, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa in data 18 gennaio 2023, senza riserva alcuna;
- Visto** il Certificato di Pagamento N. 1 della 1ª ed ultima Rata di acconto, emesso dal RUP in data 15 maggio 2023, dell'importo complessivo netto pari ad € 145.436,77, di cui € 119.210,47 per lavori al netto delle ritenute dello 0,50% pari a € 599,05, e € 26.226,30 per IVA al 22 %, relativo al pagamento dei

lavori inerenti il 1° ed ultimo S.A.L. eseguiti a tutto il 30 settembre 2022, relativo ai lavori di che trattasi;

Vista la fattura n. FPA 5/23 del 23 giugno 2023, dell'importo complessivo di cui € 145.436,77, di cui € 119.210,47 per lavori e € 26.226,30 per IVA al 22 %, per il pagamento della prima ed ultima rata di acconto di cui al Certificato di pagamento n. 1, relativa il 1° ed ultimo S.A.L. a tutto il 30 settembre 2022, emessa, nell'ambito dei lavori in argomento, dall'Operatore economico VIMAN s.r.l. con sede in Mussomeli (CL), via Toscana n. 6, P. IVA 01526680853;

Considerato che, nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'operatore economico VIMAN s.r.l., come indicato nella citata fattura n. FPA 5/23 del 23 giugno 2023, e riscontrato all'art. 10 del contratto di appalto, si avvarrà, per tutte le transazioni relative all'appalto in oggetto, del c/c Bancario dedicato, intrattenuto presso l'istituto di credito Banca di OMISSIS, intestato alla Viman s.r.l., avente codice IBAN: OMISSIS;

Ritenuto, in ottemperanza al quanto previsto dal secondo periodo dell'art. 5.3 del Capitolato speciale di appalto, di dovere liquidare, all'operatore economico VIMAN s.r.l., l'importo di € 119.210,47 di cui al Certificato di Pagamento della 1^ ed ultima rata di acconto, inerente il 1° ed ultimo S.A.L. a tutto 30 settembre 2022 emesso nell'ambito dei lavori in argomento e della relativa I.V.A pari a € 26.226,30;

Visto il DURC richiesto in data 29 marzo 2023 -INPS_21763631, con scadenza validità in data 30 ottobre 2023 dal quale risulta che la VIMAN s.r.l., RISULTA REGOLARE con gli adempimenti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

Preso atto degli esiti negativi alla richiesta di eventuali inadempimenti, di cui alla richiesta on-line all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, effettuata con identificativo univoco: 202300003163385 in data 1 settembre 2023, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73;

Visto l'impegno 42-2022-1287-2023-R sul capitolo 684163, codice finanziario U.2.02.01.09.014, inerente i "Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità delle opere idrauliche mediante il consolidamento delle arginature esistenti nel tratto d'alveo del torrente "Piscittina" in corrispondenza dell'area industriale frontestante la fabbrica Morosito Caffè – Comune di Capo D'Orlando (ME)" - Cod. ID_1887 - CUP: G13H19000970002, Cod. Caronte: SI_1_25751, per l'importo complessivo di € 187.965,40;

Dato atto che le somme sull'impegno 42/2022 sono state interamente mantenute a residuo 2022 in sede di riaccertamento di residui passivi. Pertanto, non disponendo di altre somme sulla competenza 2023, dovendo pagare il debito maturato nel 2023, al fine di evitare probabili oneri per ritardato pagamento a carico dell'amministrazione regionale, si intende far gravare la spesa sull'impegno 4/2022;

Ritenuto di dover provvedere a liquidare e autorizzare i pagamenti, come sopra distinti, mediante l'emissione dei titoli agli aventi diritto imputando la spesa complessiva di € 145.436,77 sul capitolo 684163, impegno 42-2022-1287-2023-R, codice finanziario U.2.02.01.09.014, del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2023, Cod. Caronte: SI_1_25751-CUP: G13H19000970002-CIG: 8109470259, così distinta:

- pagamento di € 119.210,47 (euro centodiciannovemiladuecentodieci/47) per corrispettivo imponibile di cui alla fattura n. FPA 5/23 del 23 giugno 2023, per il pagamento del certificato n. 1 relativo alla 1^ ed ultima rata di acconto inerente al 1° ed ultimo S.A.L. a tutto il 30 settembre 2022 emesso nell'ambito dei lavori in argomento, a favore dell'impresa VIMAN s.r.l. con sede in Mussomeli (CL), via Toscana n. 6, P. IVA 01526680853, da accreditare sul conto corrente c/c bancario intrattenuto, dalla medesima impresa presso l'istituto di credito Banca di Credito OMISSIS, avente codice IBAN: OMISSIS;
- versamento all'erario dell'I.V.A. esposta in fattura (n. FPA 5/23 del 23 giugno 2023), pari ad € 26.226,30 (ventiseimiladuecentoventisei/30);

Accertata la regolarità delle fatture e che nulla osta alla loro liquidazione;

Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica;

DETERMINA

1. le premesse sono parte integrante del presente provvedimento e si intendono qui riportate ed approvate;
2. di approvare gli atti di contabilità ed il certificato di pagamento n. 1 relativo alla 1^ ed ultima rata di acconto inerente al 1° ed ultimo S.A.L. a tutto il 30 settembre 2022 emesso nell'ambito dei "Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità delle opere idrauliche mediante il consolidamento delle arginature esistenti nel tratto d'alveo del torrente "Piscittina" in corrispondenza

dell'area industriale frontestante la fabbrica Morosito Caffè – Comune di Capo D'Orlando (ME)” - Cod. Caronte: SI_1_25751-CUP: G13H19000970002-CIG: 8109470259;

3. Le somme sull'impegno 42/2022 sono state interamente mantenute a residuo 2022 in sede di riaccertamento di residui passivi. Pertanto, non disponendo di altre somme sulla competenza 2023, dovendo pagare il debito maturato nel 2023, al fine di evitare probabili oneri per ritardato pagamento a carico dell'amministrazione regionale, si intende far gravare la spesa sull'impegno 42/2022;
4. di liquidare e autorizzare la spesa complessiva di € 145.436,77 sul capitolo 684163, impegno 42-2022-1287-2023-R, codice finanziario U.2.02.01.09.014, del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2023, Cod. Caronte: SI_1_25751-CUP: G13H19000970002-CIG: 8109470259, così distinta:
 - pagamento di € 119.210,47 (euro centodiciannovemiladuecentodieci/47) per corrispettivo imponibile di cui alla fattura n. FPA 5/23 del 23 giugno 2023, per il pagamento del certificato n. 1 relativo alla 1^a ed ultima rata di acconto inerente al 1^o ed ultimo S.A.L. a tutto il 30 settembre 2022 emesso nell'ambito dei lavori in argomento, a favore dell'impresa VIMAN s.r.l. con sede in Mussomeli (CL), via Toscana n. 6, P. IVA 01526680853, da accreditare sul conto corrente c/c bancario intrattenuto, dalla medesima impresa presso l'istituto di credito OMISSIS , avente codice IBAN: OMISSIS ;
 - versamento all'erario dell'I.V.A. esposta in fattura (n. FPA 5/23 del 23 giugno 2023), pari ad € 26.226,30 (ventiseimiladuecentoventisei/30);
5. dare atto che la copertura finanziaria delle superiori somme è data dal D.D.G. 18 dicembre 2020, n. 1287, con il quale il Dirigente generale del DRT ha finanziato il progetto inerente i “Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità delle opere idrauliche mediante il consolidamento delle arginature esistenti nel tratto d'alveo del torrente “Piscittina” in corrispondenza dell'area industriale frontestante la fabbrica Morosito Caffè – Comune di Capo D'Orlando (ME)” - Cod. Caronte: SI_1_25751-CUP: G13H19000970002-CIG: 8109470259.

Ai sensi dell'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n, 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, il presente provvedimento è pubblicato per esteso sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale tecnico della Regione Siciliana.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Il Funzionario Direttivo
F.to geom. Giacomo Amico

Visto: Il Dirigente del Servizio GCME
L'Ingegnere Capo
F.to Nicola Alleruzzo