

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Caltanissetta

OGGETTO: Determina di liquidazione della rata di saldo agli OO.EE "Co.Min srl" (mandataria) e "G.C. Costruzioni srl" (mandante)", relativa ai "lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade, ricadenti all'interno dei territori dei Comuni di Caltanissetta e Sommatino (CL), interessate dal percorso del "Giro di Sicilia 2022" - CUP:G95F22000540002, CIG: 9129363CAA - Cod. Caronte: SI_1_29587.

Il Responsabile Unico del Procedimento

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali";

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la Regione Siciliana, applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale n. 32/2015 con il quale viene stabilito che "In applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015";

VISTO il D.lgs. 27 dicembre 2019, n. 158 concernente: "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli";

VISTA la legge regionale 5 marzo 2020, n. 7 con cui la Regione, nelle more dell'adeguamento del proprio ordinamento contabile ai principi statali di armonizzazione contabile, continua ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 lettere a) e b) e 13, della legge regionale n. 3/2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 2 del 23 febbraio 2023, "Legge di stabilità regionale 2023-2025";

VISTA la legge regionale n. 3 del 23 febbraio 2023 – Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2023-2025;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 448 del 13.02.2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, ha conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dal 14.02.2023;

VISTA la nota n. 22391 del 14/02/2023 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico con il quale lo stesso, nelle more della definizione delle procedure per l'emanazione del bando per la nomina dell'Ing. Capo del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Reg.le del Genio Civile, assume la funzione al fine di assicurare la continuità amministrativa dell'Ufficio;

VISTA la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1, lett. a) dell'articolo 36, che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

VISTO il secondo periodo del punto 8.4 dell'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 16 aprile 1987, n.183 inerente "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari";

VISTO il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e s.m. e i., che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;

VISTA la Delibera CIPE n.10 del 28/01/2015 inerente "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n.147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020";

VISTA la Delibera CIPE n. 94 del 06/11/2015 inerente "Regione Siciliana - Programma di azione e coesione 2014-2020 programma complementare - prima assegnazione di risorse"

VISTA la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 18 ottobre 2016, n. 330 inerente "Piano Regionale Servizi Formativi 2016/2020 a valere sulle risorse del POC 2014/2020. Approvazione";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 6 marzo 2017, n. 107 inerente "Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 - Aggiornamento";

VISTA la Delibera CIPE n.52 del 10/07/2017 inerente "Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014-2020 (Delibera Cipe n.10/2015) -Accordo di partenariato 2014-2020 (reg. UE n.1303/2013)";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 27 febbraio 2018, n. 98 inerente "Delibera CIPE n .52 del 10 luglio 2017 - Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 - Presa d'atto";

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n.212 del 27.05.2021 e n. 292 del 16.07.2021 "*per interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria delle strade secondarie attraversate dal Giro d'Italia 2022, e ulteriori interventi*";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 90 del 24.02.2022 - Programma Operativo Complementare "Interventi in Asse 4 "Migliorare le condizioni di contesto sociale ed economico nei sistemi urbani e territoriali siciliani". Parziale utilizzo dei fondi assegnati al centro di responsabilità Dipartimento regionale tecnico", con la quale è stata apprezzata la proposta di destinazione di euro 7.896.615,86 a valere sui 20 milioni dei fondi del programma operativo complementare 2014-2020 della Regione Siciliana di cui euro 6.867.000,00 per interventi di

manutenzione straordinaria e ordinaria delle strade secondarie attraversate dal Giro di Sicilia 2022 in conformità alla nota dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità prot. n. 2154 del 24/02/2022;

VISTO che nell'elenco degli interventi di cui alla superiore nota n. 2154 del 24/02/2022 allegata alla Deliberazione di Giunta regionale n. 90 del 24/02/2022 risulta ricompreso l'intervento denominato "Giro di Sicilia – lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria della viabilità interessata alle tratte ricadenti nel territorio di Caltanissetta";

VISTO il quadro economico dell'intervento, come risulta determinato a seguito di verifica, validazione ed approvazione in linea tecnica da parte del R.U.P. effettuate in data 02/03/2022 e di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO			
	Importo totale lavori		€ 647.499,26
	oneri speciali di sicurezza	€	4.516,84
	oneri diretti di sicurezza	€	18.732,28
	Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	23.249,12
	Importo lavori soggetti a ribasso asta	€	624.250,14
Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
1	I.V.A. 22 % sull'importo totale dei lavori	€	142.449,84
2	Imprevisti < 5% IVA compresa	€	39.375,45
3	Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113 D.Lgs.50/2016) 80 % del 2 % dei lavori	€	10.359,99
4	Oneri conferimento in discarica compresa test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà effettuato dall'Impresa esecutrice	€	42.000,00
5	Spese per vigilanza in cantiere (Art.23 D.Lgs. 50/2016) - (art.178 D.P.R. 207/2010)	€	15.915,46
6	Polizze assicurative progettisti	€	2.400,00
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	252.500,74
	Importo complessivo dei lavori		€ 900.000,00

CONSIDERATO che nelle more della definizione del finanziamento, come previsto dall'art. 1 comma 5 del D.L. 32/2019 convertito con L. 55/2019, l'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta, ha proceduto, giusta autorizzazione del DG del DRT prot. n. 32558 del 02/03/2022, all'affidamento dei lavori in argomento all'Operatore Economico, aggiudicatario dell'Accordo quadro per la provincia di CL - ATI costituita dalla **ditta Co.Min srl (mandataria)**, con sede legale in Mussomeli (CI) via Europa n.6 P.I. Omissis e dalla ditta **G.C. Costruzioni srl (mandante)**, con sede in Mussomeli (CI) via Ugo Foscolo s.n.c. P.I. Omissis, che ha offerto il ribasso d'asta del **32,4210%** a seguito del quale i lavori al netto del ribasso d'asta ascendono ad **€ 421.862,00** oltre oneri per la sicurezza pari ad **€ 23.249,12** per complessivi **€ 445.111,12** e somme a disposizione dell'Amministrazione pari a **€ 207.975,35** per un totale che ascende ad **€ 653.086,47**, di cui al quadro economico post gara sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA			
	Importo totale lavori		€ 647.499,26
	oneri speciali di sicurezza	€	4.516,84
	oneri diretti di sicurezza	€	18.732,28
	Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	23.249,12
	Importo lavori soggetti a ribasso asta		€ 624.250,14
	A detrarre il ribasso d'asta del 32,4210 %		€ 202.388,14
	Restano i lavori al netto del ribasso d'asta		€ 421.862,00
	Importo oneri sicurezza		€ 23.249,12
	Importo contrattuale al netto del ribasso d'asta compresi oneri sicurezza		€ 445.111,12
Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
1	I.V.A. 22 % sull'importo totale dei lavori	€	97.924,45
2	Imprevisti < 5% IVA compresa	€	39.375,45

3	Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113 D.Lgs.50/2016) 80 % del 2 % dei lavori	€	10.359,99	
4	Oneri conferimento in discarica compresa test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà effettuato dall'Impresa esecutrice	€	42.000,00	
5	Spese per vigilanza in cantiere (Art.23 D.Lgs. 50/2016) - (art.178 D.P.R. 207/2010)	€	15.915,46	
6	Polizze assicurative progettisti	€	2.400,00	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	207.975,35	€ 207.975,35
	Importo complessivo dei lavori			€ 653.086,47
	Economie da ribasso asta e IVA al 22 %			€ 246.913,53
	IMPORTO TOTALE PROGETTO			€ 900.000,00

VISTA la nota prot. n. 33645 del 03/03/2022 del RUP con la quale ha autorizzato la consegna urgente dei lavori sotto le riserve di legge;

VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto dal DL in contraddittorio con l'Operatore Economico in data 07/03/2022;

VISTA la perizia di variante e suppletiva entro le somme finanziate, autorizzata preventivamente dal RUP e redatta in data 08/04/2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 comma 2 del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii., approvata in linea tecnica in data 08/04/2022, di cui al quadro economico che di seguito si riporta contiene tra le somme a disposizione l'importo accantonato di € 83.730,88 per compensazione adeguamento prezzi:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE			
	Importo totale lavori		€ 611.896,66
	oneri speciali di sicurezza	€	4.276,84
	oneri diretti di sicurezza	€	17.702,17
	Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	21.979,01
	Importo lavori soggetti a ribasso asta		€ 589.917,65
	A detrarre il ribasso d'asta del 32,4210 %		€ 191.257,20
	Restano i lavori al netto del ribasso d'asta		€ 398.660,45
	Importo oneri sicurezza		€ 21.979,01
	Importo contrattuale al netto del ribasso d'asta compresi oneri sicurezza		€ 420.639,46
	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1	I.V.A. 22 % sull'importo totale dei lavori	€	92.540,68
3	Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113 D.lgs.50/2016) 80 % del 2 % dei lavori	€	10.359,99
4	Oneri conferimento in discarica compresa test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà effettuato dall'Impresa esecutrice	€	27.500,00
5	Spese per vigilanza in cantiere (Art.23 D.lgs. 50/2016) - (art.178 D.P.R. 207/2010)	€	15.915,46
6	Polizze assicurative progettisti	€	2.400,00
7	Somma accantonata per compensazione adeguamento prezzi e/ o altri oneri a carico dell'Amministrazione	€	83.730,88
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	232.447,01
	Importo complessivo della Perizia		€ 653.086,47
	ECONOMIE:		
	Importo ribasso asta progettuale IVA al 22 % compresa		€ 246.913,53
	IMPORTO TOTALE		€ 900.000,00

VISTO lo schema dell'atto di sottomissione sottoscritto dall'Operatore Economico in data 08/04/2022 vincolante per il medesimo;

VISTO il D.R.S. n. 1755/2023 del 25/10/2023 con il quale è stata approvata in linea amministrativa la perizia di "variante tecnica ed assestamento finale" del 08/04/2022, col correlato Q.T.E., già approvata in linea tecnica dal R.U.P. in data 08/04/2022;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori redatto dal DL in contraddittorio con l'Operatore Economico affidatario redatto in data 21/04/2022;

VISTO il contratto di appalto Rep. 6260 del 19/07/2022, stipulato tra l'Ingegnere capo dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta e il legale rappresentante dell'A.T.I. arch. Claudio Mingoia (*giusto mandato speciale con rappresentanza e procura del 22/01/2020 – Rep 3966 registrato a PA il 27/01/2020 n. 2272/1T*), di cui all'accordo quadro per la provincia di Caltanissetta - CUP G67H19001090006 – CIG 79620592F1, registrato all'Ufficio delle Entrate - Direzione Provinciale di Caltanissetta -Ufficio Territoriale di Caltanissetta – al nr. 9 serie 1 in data 21/07/2022;

VISTA la nota prot. n. 32728 del 02/03/2022, con la quale è stata chiesta l'istituzione del capitolo di entrata da denominare *Interventi in Asse 4 “Migliorare le condizioni di contesto sociale ed economico nei sistemi urbani e territoriali siciliani” da finanziare con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC 2014-2020) con la codificazione finanziaria E.4.02.01.01.001;*

VISTO il D.D. n. 202 del 25.03.2022 con il quale il Ragioniere Generale della Regione ha introdotto variazioni nello stato di previsione dell'entrata del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2022 istituendo il capitolo di bilancio di entrata 8069, di pertinenza del Dipartimento Regionale Tecnico *“Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi dell'Asse 4 “ Migliorare le condizioni di contesto sociale ed economico nei sistemi urbani e territoriali siciliani ” – Codici . E.4.02.01.01.001 – N.F. 27 – V – Capo 18 ;*

VISTO il D.D.G. n. 414 del 04 aprile 2022 con il quale per il “Giro di Sicilia – lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria della viabilità interessata alle tratte ricadenti nel territorio di Caltanissetta” - CUP:G95F22000540002, CIG:9129363CAA da parte dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta, è accertata sul capitolo di capitolo di entrata 8069 “ Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi dell'Asse 4 - Migliorare le condizioni di contesto sociale ed economico nei sistemi urbani e territoriali siciliani – Codici . E.4.02.01.01.001 – N.F. 27 – V – Capo 18”, per la realizzazione del progetto in argomento, la somma complessiva di € 653.086,47, per l'annualità 2022, secondo lo schema seguente:

Giro di Sicilia – lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria della viabilità interessata alle tratte ricadenti nel territorio di Caltanissetta – CUP: G95F22000540002; CIG: 9129363CAA	Capitolo 8069		Entrata Totale
	Entrata 2022	Entrata 2023	
	€ 653.086,47	€ 0,00	€ 653.086,47

VISTA la nota **prot. n. 86087 del 13.06.2022** con la quale il Dipartimento Regionale Tecnico chiede l'iscrizione, sul capitolo di spesa per il quale è stata già richiesta l'istituzione con la precedente nota prot. 55753 del 12.04.2022, per l'importo complessivo di euro 1.410.344,75 per la realizzazione degli interventi da finanziare con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC 2014-2020) Asse 4 “Migliorare le condizioni di contesto sociale ed economico nei sistemi urbani e territoriali siciliani”;

VISTO il D.D. n. 1028/2022 con il quale il Ragioniere Generale della Regione ha introdotto variazioni in termini di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2022 introducendo sia in entrata al capitolo 8069 sia nella spesa al capitolo 684182 la somma complessiva di euro 1.136.226,64;

VISTO l'art. 26 del D.L. 17/05/2022 n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;

VISTO il D.D.G. n. 1146/2022 del 08/08/2022 con il quale è stato finanziato il “Progetto esecutivo” denominato “Giro di Sicilia – lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria della viabilità interessata alle tratte ricadenti nel territorio di Caltanissetta” CUP G95F22000540002 - CIG: 9129363CAA, Cod. Caronte: SI_1_29587, per l’importo complessivo di **€ 653.086,47** comprensivo di € 83.730,88 per gli accantonamenti previsti dall’art.26 del D.L. 17/05/2022 n. 50, impegnato sul capitolo di bilancio di spesa **684182** “Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi dell’asse 4 “Migliorare le condizioni di contesto sociale ed economico nei sistemi urbani e territoriali siciliani - Codici : U.2.02.01..09 – N.F. 27 – V”, **per l’esercizio finanziario 2022;**

VISTO l’Atto Aggiuntivo Rep. n. 6262 del 08/09/2022, al contratto Applicativo, Registrato a Caltanissetta in data 09/09/2022 al n. 1394 Serie 3;

CONSIDERATO che è stato emesso il 1° ed ultimo Certificato di pagamento del 09/09/2022, relativo al 1° ed ultimo S.A.L. a tutto il 10/04/2022, dell’importo di € 418.414,19 oltre I.V.A. al 22%;

VISTO che i lavori in narrativa, consegnati sotto le riserve di legge in data 07/03/2022, sono stati ultimati in data 10/04/2022;

VISTO il contenuto dell’art. 26, comma 1, del D.L. n. 50 del 17/05/2022, ove prevede che “... Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo periodo, dell’acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022”;

VISTA la nota del Servizio di Caltanissetta dell’Ufficio Reg.le del Genio Civile, prot. n. 113993 del 11/08/2022, con la quale – dovendo applicare quanto previsto dall’art. 26, comma 1, del D.L. n. 50 del 17/05/2022 – per i lavori in narrativa è stata richiesta la disponibilità delle somme relative al ribasso d’asta;

CONSIDERATO che, così come rappresentato da questo D.R.T. con nota prot. n. 116385 del 24/08/2022, le risorse relative al ribasso d’asta dei lavori di che trattasi, comprensivi della collegata IVA, per un importo di **€ 111.713,23**, sono disponibili per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi inerenti ai materiali da costruzione e allo stesso tempo ha autorizzato, per lo stesso fine, l’utilizzo di € 83.730,88 ricavato dalle somme a disposizione dell’Amministrazione del QTE, di cui all’art. 26 del Decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con legge 15 luglio 2022 n. 91;

VISTO il “primo ed ultimo stato di avanzamento lavori straordinario – competenze inerenti alla compensazione di cui all’art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 e ss.mm.ii”, dell’importo riconosciuto all’O.E. dalla Stazione Appaltante di € 160.200,09 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 35.244,02 per un **importo complessivo di € 195.444,11;**

RITENUTO che alla copertura della succitata spesa sopra determinata, si dovrà fare fronte con le seguenti somme:

- somma appositamente destinata proveniente dal Q.E. € 83.730,88
- somma derivante dalla disponibilità parziale del ribasso d’asta € 111.713,23
- € 195.444,11**

RITENUTO che il Q.T.E. dei lavori in narrativa, in virtù dell’importo riconosciuto all’O.E. dalla Stazione Appaltante a seguito dell’applicazione dell’art. 26, comma 1, del D.L. 17/05/2022, risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO – a seguito di compensazione di cui all’art. 26 c.1 del D.L. n. 50 del 17/05/2022			
	Importo totale lavori		€ 611.896,66
	oneri speciali di sicurezza	€ 4.276,84	

	oneri diretti di sicurezza	€	17.702,17	
	Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	21.979,01	€ 21.979,01
	Importo lavori soggetti a ribasso asta			€ 589.917,65
	A detrarre il ribasso d'asta del 32,4210 %			€ 191.257,20
	Restano i lavori al netto del ribasso d'asta			€ 398.660,45
	Importo oneri sicurezza			€ 21.979,01
	Importo contrattuale al netto del ribasso d'asta compresi oneri sicurezza			€ 420.639,46
	Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
1	I.V.A. 22 % sull'importo totale dei lavori	€	92.540,68	
3	Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113 D.lgs.50/2016) 80 % del 2 % dei lavori	€	10.359,99	
4	Oneri conferimento in discarica compresa test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà effettuato dall'Impresa esecutrice	€	27.500,00	
5	Spese per vigilanza in cantiere (Art.23 D.lgs. 50/2016) - (art.178 D.P.R. 207/2010)	€	15.915,46	
6	Polizze assicurative progettisti	€	2.400,00	
7	Somma accantonata per compensazione adeguamento prezzi e/ o altri oneri a carico dell'Amministrazione	€	83.730,88	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	232.447,01	€ 232.447,01
	Importo complessivo dei lavori			€ 653.086,47
	Somma derivante dalla disponibilità parziale del ribasso d'asta, utile a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi, giusto art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022, giusta nota DRT prot. n. 116385 del 24/08/2022	€	111.713,23	€ 111.713,23
	ECONOMIE:			
	ribasso d'asta, I.V.A. al 22 % compresa			€ <u>135.200,30</u>
	IMPORTO TOTALE di cui alla Deliberazione di Giunta Reg.le n. 90 del 24/02/2022			€ 900.000,00

RITENUTO che nell'elenco degli interventi di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 90 del 24/02/2022, risulta ricompreso l'intervento denominato "Giro di Sicilia – lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria della viabilità interessata alle tratte ricadenti nel territorio di Caltanissetta", per l'importo complessivo di € 900.000,00;

VISTO l'articolo 9 della L.R. n° 9 del 15 aprile 2021 "snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali" a decorrere dal 01 luglio 2021;

CONSIDERATO che il punto 3.6 dell'allegato 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011 dispone, tra l'altro, che nel caso di trasferimenti erogati a "rendicontazione" da soggetti che non adottano il principio della competenza finanziaria potenziata, l'entrata è imputata agli esercizi cui l'ente beneficiario prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del cronoprogramma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa;

VISTO il D.D.G. n. 1345 del 21/09/2022, con il quale il Dirigente Generale del D.R.T. ha approvato il contratto di appalto Rep. n. 6260 del 19/07/2022 stipulato tra il Dirigente dell'Ufficio Regionale Servizio del Genio Civile di Caltanissetta e il legale rappresentante dell'A.T.I. arch. Claudio Mingoia (giusto mandato speciale con rappresentanza e procura del 22/01/2020 – Rep. 3966 registrato a PA il 27/01/2020 n. 2272/1T), di cui all'accordo quadro per la provincia di Caltanissetta - CUP G67H19001090006 – CIG 79620592F1, registrato all'Ufficio delle Entrate - Direzione Provinciale di Caltanissetta -Ufficio Territoriale di Caltanissetta – al nr. 9 serie 1 in data 21/07/2022, per l'importo complessivo di euro 420.639,46 al netto del ribasso d'asta del 32,4210% compresi oneri di sicurezza e l'atto aggiuntivo Rep. 6262 del 08/09/2022 registrato a Caltanissetta il 09/09/2022 al n. 1394 serie 3;

CONSIDERATO che secondo il cronoprogramma aggiornato l'intera spesa verrà sostenuta nel corso dell'anno 2023;

VISTO il D.D.G. n. 502/2023 del 11/04/2023, con il quale - per l'intervento in argomento - è stata accertata sul capitolo di capitolo di entrata 8069 "Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi dell'Asse 4 - Migliorare le condizioni di contesto sociale ed economico nei sistemi urbani e territoriali siciliani – Codici . E.4.02.01.01.001 – N.F. 27 – V – Capo 18", per la realizzazione del progetto in argomento, per annualità, la somma complessiva di € 111.713,23, in aggiunta all'accertamento di cui al D.D.G. n. 414 del 04 aprile 2022 ed in rettifica del D.D.G. n. 1664/2022 del 20.10.2022, secondo lo schema seguente:

Giro di Sicilia – lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria della viabilità interessata alle tratte ricadenti nel territorio di Caltanissetta – CUP: G95F22000540002; CIG: 9129363CAA	Capitolo 8069			
	Variazione Entrata anno 2022	Variazione Entrata anno 2023	Entrata Totale anno 2022	Entrata Totale anno 2023
	-€ 111.713,23	€ 111.713,23	€ 0,00	€ 111.713,23

VISTO il D.D.G. n. 1114/2023 del 20/07/2023, con il quale - per l'intervento in argomento - è stata finanziata la somma necessaria a fronteggiare l'eccezionale aumento dei materiali da costruzione, per l'importo complessivo di € 111.713,23, impegnata sul capitolo di bilancio di spesa 684182 "Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi dell'asse 4 "Migliorare le condizioni di contesto sociale ed economico nei sistemi urbani e territoriali siciliani - Codice : U.2.02.01..09.012 – N.F. 27 – V, per l'esercizio finanziario 2023;

VISTO l'art. 6 "Tracciabilità dei flussi finanziari " del contratto di appalto Rep. 6260 del 19/07/2022;

CONSIDERATO che con mandato irrevocabile e contestuale conferimento di procura all'Impresa Capogruppo, Rep. 3966 Raccolta 2853 del 22/01/2020 del Notaio Avv. Roberto Indovina, è stata costituita l'Associazione Temporanea composta dagli OO.EE.: "Co.Min srl" (mandataria) - con sede legale in Mussomeli (CL) via Europa n.6 P.I. Omissis, e dalla "G.C. Costruzioni srl" (mandante) - con sede in Mussomeli (CL) via Ugo Foscolo s.n.c. P.I. Omissis , ove è stato stabilito che incasseranno le somme dovute a titolo di corrispettivo degli stessi lavori in relazione alle quote spettanti convenute nella seguente misura: 80% (ottanta per cento) alla "Co.Min srl" e 20% (venti per cento) alla "G.C. Costruzioni srl";

CONSIDERATO che gli OO.EE. "Co.Min srl" (mandataria) e G.C. Costruzioni srl" (mandante)" per la gestione amministrativa ed esecuzione dei lavori, hanno costituito la "Quadro Caltanissetta – Società Consortile a r.l.", iscritta alla C.C.I.A.A. di Caltanissetta al n. R.E.A. CL 117291, con P.I.: 02061400855;

VISTO il D.D.G. n. 84/2023 del 24/01/2023, di "Approvazione degli atti di contabilità finale, e del Certificato di regolare esecuzione" dei lavori in argomento;

VISTA la fattura elettronica n. 11/PA del 13/11/2023, CUP: G95F22000540002 - CIG: 9129363CAA, dell'importo complessivo di € 2.052,11 di cui € 1.682,06 per imponibile e di € 370,05 per I.V.A. esposta al 22%, emessa dall'O.E. "Co.Min srl" (mandataria), con sede legale in Mussomeli (CL) via Europa n. 6, P.I. Omissis , relativa al pagamento – per la quota parte (80%) - della rata di saldo dei lavori di che trattasi;

VISTO il Durc on line n. protocollo INAIL_39970149 del 21/08/2023 con scadenza di validità al 19/12/2023, dal quale – per l'O.E. "Co.Min srl" (mandataria) - si evince la regolarità contributiva nei confronti di I.N.P.S.-I.N.A.I.L. e C.N.C.E.;

VISTA la fattura elettronica n. 0027-2023/EL del 13/11/2023, CUP G95F22000540002 - CIG: 9129363CAA, dell'importo complessivo di € 513,03 di cui € 420,52 per imponibile e di € 92,51 per I.V.A. esposta al 22%, emessa dall'O.E. "G.C. Costruzioni srl" (mandante), con sede in Mussomeli (CL) via Ugo Foscolo s.n.c., P.I. Omissis , relativa al pagamento – per la quota parte (20%) - della rata di saldo dei lavori di che trattasi;

VISTO il Durc on line n. protocollo INPS_38428337 del 07/11/2023 con scadenza di validità al 06/03/2024, dal quale – per l’O.E. “G.C. Costruzioni srl” (mandante) - si evince la regolarità contributiva nei confronti di I.N.P.S.-I.N.A.I.L. e C.N.C.E.;

VISTO il Durc on line n. protocollo INPS_38674161 del 23/11/2023 con scadenza di validità al 22/03/2023, dal quale – per l’O.E. “QUADRO CALTANISSETTA s.r.l.” (Società Consortile a Responsabilità limitata) - si evince la regolarità contributiva nei confronti di I.N.P.S.-I.N.A.I.L. e C.N.C.E.;

VISTA la nota prot. n. 156049 del 29/11/2023, con la quale il Settore Ragioneria di quest’Ufficio ha attestato la “regolarità contabile e la copertura finanziaria sul Cap. 684182 impegno n. 2-2023-1114-2023-C, per il pagamento della rata di saldo relativa ai lavori in narrativa;

RITENUTO necessario provvedere nell’esercizio finanziario in corso alla liquidazione della rata di saldo dei lavori di che trattasi, con imputazione sul Cap. 684182 del Bilancio della Regione Siciliana - impegno n.2-2023-1114-2023-C - <<Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi dell’asse 4 “Migliorare le condizioni di contesto sociale ed economico nei sistemi urbani e territoriali siciliani - Codici : U.2.02.01..09 – N.F. 27 – V>>, come segue:

* l’importo complessivo di **€ 2.052,11** di cui € 1.682,06 per imponibile e di € 370,05 per I.V.A. esposta al 22%, emessa dall’O.E. “Co.Min srl” (mandataria), con sede legale in Mussomeli (CL) via Europa n. 6, P.I. Omissis , relativa al pagamento della rata di saldo dei lavori di che trattasi;

* l’importo complessivo di **€ 513,03** di cui € 420,52 per imponibile e di € 92,51 per I.V.A. esposta al 22%, emessa dall’O.E. “G.C. Costruzioni srl” (mandante), con sede in Mussomeli (CL) via Ugo Foscolo s.n.c., P.I. Omissis, relativa al pagamento della rata di saldo dei lavori di che trattasi;

PROPONE DI DETERMINARE

- **di** richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- **di** potersi liquidare nell’esercizio finanziario in corso al pagamento della rata di saldo dei lavori di che trattasi, con imputazione sul Cap. 684182 del Bilancio della Regione Siciliana – impegno n. 2-2023-1114-2023-C - <<Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi dell’asse 4 “Migliorare le condizioni di contesto sociale ed economico nei sistemi urbani e territoriali siciliani - Codici : U.2.02.01..09 – N.F. 27 – V>>, come segue:
 - * l’importo complessivo di **€ 2.052,11** di cui € 1.682,06 per imponibile e di € 370,05 per I.V.A. esposta al 22%, emessa dall’O.E. “Co.Min srl” (mandataria), con sede legale in Mussomeli (CL) via Europa n. 6, P.I. Omissis , relativa al pagamento – per la quota parte (80%) - della rata di saldo dei lavori di che trattasi;
 - * l’importo complessivo di **€ 513,03** di cui € 420,52 per imponibile e di € 92,51 per I.V.A. esposta al 22%, emessa dall’O.E. “G.C. Costruzioni srl” (mandante), con sede in Mussomeli (CL) via Ugo Foscolo s.n.c., P.I. Omissis , relativa al pagamento – per la quota parte (20%) - della rata di saldo dei lavori di che trattasi;
- **di** assicurare l’opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, mediante pubblicazione sul sito istituzionale.

f.to **Il Responsabile del Procedimento**
Arch. Vincenzo Salvaggio

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE

Il Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Caltanissetta

- **Visto** il Decreto Presidenziale n. 448 del 13.02.2023 che ha conferito allo scrivente Ing. Duilio Alongi, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dal 14.02.2023;
- **Vista** la nota n. 22391 del 14/02/2023 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico con il quale lo stesso, nelle more della definizione delle procedure per l'emanazione del bando per la nomina dell'Ing. Capo del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Reg.le del Genio Civile, assume la funzione al fine di assicurare la continuità amministrativa dell'Ufficio;
- **Vista** la proposta formulata dal R.U.P. Arch. Vincenzo Salvaggio;
- **Preso atto** e fatta propria la proposta formulata dal R.U.P. Arch. Vincenzo Salvaggio, per l'adozione della presente Determinazione;
- **Vista** la nota sopra richiamata dal settore Ragioneria di quest'Ufficio, che ha attestato la regolarità contabile ed il parere positivo alla liquidazione;
- **Dato atto** ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012 n. 190 e dell'art. 42 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

ADOTTA

la superiore Determina che si intende trascritta ed integralmente riportata, avente ad oggetto: Liquidazione della rata di saldo agli OO.EE "Co.Min srl" (mandataria) e "G.C. Costruzioni srl" (mandante)", relativa ai "lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade, ricadenti all'interno dei territori dei Comuni di Caltanissetta e Sommatino (CL), interessate dal percorso del "Giro di Sicilia 2022" - CUP:G95F22000540002, CIG: 9129363CAA - Cod. Caronte: SI_1_29587.

Caltanissetta, lì 30/11/2023

f.to **Il Dirigente Generale**
Ingegnere Capo ad interim
Duilio Alongi