

REPUBBLICA ITALIANA



**Regione Siciliana**  
**ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'**  
**DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO**  
**SERVIZIO 6**

**OGGETTO:** Giro di Sicilia 2021. Tappa Avola - Licata, tratta ricadente all'interno della Provincia di Ragusa.

**CUP: G87H21030470002 - CIG: 8886247AFF**

**LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI FINI DELLA CLAUSOLA REVISIONALE**  
ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021 e ss.mm.ii

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

**VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

**VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;

**VISTO** l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;

**VISTA** la legge regionale del 7 maggio 2015, n. 9, ed in particolare l'art. 49, comma 1, con il quale si dispone una rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti regionali;

**VISTO** il Decreto Presidenziale n. 448 del 13.02.2023 che ha conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dal 14.02.2023;

**VISTO** il D.D.G. n. 675/2023 del 16/05/2023 con il quale è stato conferito all'Ing. Salvatore Caruso, Dirigente del Servizio Genio Civile di Ragusa, l'incarico ad interim di Dirigente del Servizio 6 del Dipartimento Regionale Tecnico, con sede a Catania, a decorrere dal 16/05/2023;

**VISTO** il D.P.R.S. n. 12 del 27.06.2019, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 13. comma 3, della legge regionale 17/03/2016, n. 3, Modifica del D.P.R.S. 18/01/2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge di contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento di esecuzione approvati rispettivamente con R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e R.D. 25 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana";

**VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali";

**VISTO** l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione Siciliana, applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

**VISTO** l'articolo 2 della legge regionale n. 32/2015 con il quale viene stabilito che “In applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015”;

**VISTA** la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014 “;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

**VISTA** la delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 relativa a: “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n.147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014/2020”;

**VISTA** la delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017: “Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014/2020 (Delibera CIPE n. 10/2015) – Accordo di partenariato 2014/2020 (reg. UE n. 1303/2013)”;

**VISTO** il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22: “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;

**VISTO** il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ed, in particolare, l'articolo 44 recante “Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione”;

**VISTO** l'articolo 99 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 relativo a “Interventi nell'ambito della programmazione regionale unitaria”;

**VISTA** la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 ed, in particolare, l'articolo 5 recante “Norme di autorizzazione all'uso dei fondi extraregionali e all'attivazione di strumenti finanziari”;

**VISTO** l'Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014 e successive modifiche;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 107 del 6 marzo 2017: “Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 – Aggiornamento”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 141 del 24 aprile 2019: “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Riprogrammazione del piano finanziario”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 66 del 20 febbraio 2020: “P.O. FESR Sicilia 2014/2020 –Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. Riprogrammazione della riserva di efficacia”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 570 del 3 dicembre 2020: “Schema di Accordo concernente: 'Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014/2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 597 del 17 dicembre 2020: “POC Sicilia 2014/2020- Riprogrammazione risorse derivanti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento comunitario del PO FSR Sicilia 2014/2020 ex deliberazione della Giunta regionale n. 141 del 24 aprile 2019”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 81 del 23 febbraio 2021: “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – 'Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione (Si.Ge.Co.) Versione Gennaio 2021' – Apprezzamento”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 292 del 16 luglio 2021: “Deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021: 'Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione'. Approvazione”;

**VISTA** la nota prot. n. 8247 del 4 agosto 2021 con la quale l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità trasmette l'elenco degli interventi relativi alle risorse del POC 2014/2020, di cui alle citate deliberazioni della Giunta regionale n. 212/2021 e n. 292/2021, assegnate all'Asse 3 'Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto', per un importo complessivo pari ad euro 514.921.625,27, fornendo, contestualmente, talune precisazioni e chiarimenti in ordine ai singoli interventi;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 340 del 11 agosto 2021. “Risorse Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana. Deliberazioni della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021 e n.292 del 16 luglio 2021. Interventi Asse 3 - Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto”, con la quale la Giunta ha ritenuto di apprezzare l'elenco degli interventi a valere sui fondi del Programma Operativo Complementare 2014/2020, Asse 3, di cui alla superiore proposta dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità;

**VISTO** che nell'elenco degli interventi di cui sopra risultano ricompresi gli “Interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria delle strade secondarie attraversate dal Giro di Sicilia 2021, da realizzare attraverso specifici interventi localizzati in ciascuna ex Provincia” per un importo complessivo di Euro 6.000.000,00 e che tra questi interventi risulta quello denominato: **Interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria delle strade secondarie attraversate dal Giro di Sicilia 2021 nel percorso dalla 1° Tappa Avola – Licata, tratta ricadente all'interno della Provincia di Ragusa**, per un importo pari ad euro 545.000,00;

**VISTA** la capienza delle somme necessarie per l'intervento in questione all'interno dello stanziamento (per un importo complessivo di Euro 6.000.000,00) di cui alla Deliberazione n. 340 dell'11 agosto 2021. “Risorse Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana. Deliberazioni della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021 e n.292 del 16 luglio 2021. Interventi Asse 3 - Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto”;

**VISTA** la nota prot. n. 132579 del 26 agosto 2021 con la quale è stata chiesta l'istituzione del capitolo di entrata da denominare “Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto” - cod. fin. E.4.02.01.01.001;

**VISTO** il D.D. n. 1215 del 31.08.2021 con il quale il Ragioniere Generale della Regione ha introdotto variazioni nello stato di previsione dell'entrata del bilancio finanziario della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2021 istituendo il capitolo di bilancio di entrata 7902, di pertinenza del Dipartimento Regionale Tecnico;

**VISTO** il D.D.G. n. 1282/2021 del 14/09/2021, con il quale per l'intervento denominato “Interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria delle strade secondarie attraversate dal Giro di Sicilia 2021 nel percorso dalla 1° Tappa Avola – Licata”, tratta ricadente all'interno della Provincia di Ragusa“, è stata accertata sul capitolo di entrata 7902 la somma complessiva di Euro **545.000,00** per l'annualità 2021;

**VISTA** la nota prot. n. 137427 del 07.09.2021 con la quale è stato chiesto al Dipartimento Bilancio e Tesoro di procedere alla istituzione di apposito capitolo di spesa di pertinenza di questo Dipartimento Tecnico da denominare: “Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma operativo complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto” con codice finanziario U.2.02.01.09.012 e di disporre una variazione di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2021 di + **euro 6.000.000,00**;

**VISTO** il D.D. n. 1423 del 06.10.2021 con il quale il Ragioniere Generale della Regione ha introdotto variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2021 istituendo il capitolo 684170 “Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma operativo complementare

2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto” con codice finanziario U.2.02.01.09.012 e ha disposto una variazione di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2021 di + Euro **6.000.000,00**;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 364 del 7 settembre 2021, con la quale viene stabilito“ che gli interventi da realizzarsi saranno affidati alle imprese già selezionate di cui all’Accordo quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia”;

**VISTO** il D.D.G. n. 1026 del 09/08/2021 con il quale viene nominato RUP il geom. Giuseppe Raimondi, Direttore dei Lavori il geom. Antonino Puglisi, progettista l'ing. Gaetano Laudani, Direttore Operativo e C.S.A. l'arch. Antonio Nicolosi e collaboratore amministrativo la Sig.ra Daniela Vitale;

**VISTO** il quadro economico dell’intervento, come risulta rideterminato a seguito dell'affidamento mediante Contratto di Accordo Quadro Rep. N. 010 del 03/12/2020 di cui all'Accordo Quadro, giusto D.D.G. n. 1029/2019 del 19/12/2019 a firma del Dirigente Generale del DRT, procedura autorizzata da questo Dipartimento con nota n. 131611 del 25/08/2019, ai sensi dell’art. 1, comma 5 del D.lgs. 32/2019 recepito con legge n. 55/2019 :

**QUADRO ECONOMICO RIMODULATO**  
**A SEGUITO DELLA CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI ESEGUITI**

<b>A) IMPORTO DEI LAVORI A LORDO</b>	<b>€ 400.647,29</b>	€ 400.647,29
a detrarre oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		<u>€ 9.946,19</u>
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 390.701,10
Per ribasso d'asta offerto del 29,2975% su Euro 390.701,10		€ 114.465,65
Importo dei lavori complessivo al netto		€ 276.235,45
a sommare gli oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 9.946,19
<b>Importo dei lavori al netto comprensivo degli oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</b>		<b>€286.181,64</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
Importo IVA aliquota 22% su € 286.181,64 [= 286.181,64*0,22]	€ 62.959,96	
Incentivi per funzioni tecniche (Art.113 D.Lgs.50/2016) [400.647,29*2%*,80]	€ 6.410,36	
Per imprevisti ed arrotondamenti	€ 20.886,79	
Per analisi e prove di laboratorio materiali	€ 7.443,16	
Assicurazione progettisti e Direzione Lavori, ecc.)	€ 4.000,00	
Contributo ANAC	€ 350,00	
Oneri conferimento in discarica	€ 8.120,00	
Per missioni e attività RUP, Ufficio D.L., ecc	€ 9.000,00	
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 119.170,27</b>	<b>€ 119.170,27</b>
<b>A +B) Sommano complessivamente</b>		<b>€ 405.351,91</b>

<b>C) ECONOMIE NON SPENDIBILI</b>		
Economie per ribasso d'asta	€ 114.465,65	
Economie da IVA sui lavori a lordo	€ 25.182,44	
<b>Totale economie non spendibili</b>	<b>€ 139.648,09</b>	<b>€ 139.648,09</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>		<b><u>€ 545.000,00</u></b>

**VISTO** il D.D.G. n. 2158/2021 del 17/12/2021, a firma del D.G. del Dipartimento Regionale Tecnico, con il quale viene finanziato l'intervento denominato "Interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria delle strade secondarie attraversate dal Giro di Sicilia 2021 nel percorso dalla 1° Tappa Avola – Licata", tratta ricadente all'interno della Provincia di Ragusa", CUP G87H21030470002 CIG 8886247AFF Cod.Caronte SI\_1\_27756 dell'importo complessivo di Euro 405.351,90 ;

**VISTO** che con contratto Rep. N° 010 sottoscritto in data 03/12/2020, è stato concluso con l'Appaltatore l'Accordo Quadro triennale ai sensi dell'art. 54, co. 3, del D.Lgs 50/16, relativo all'appalto per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali del lotto 1 - Ragusa, CIG 8135871D21, CUP: G67H19001090006;

1. che ai sensi dell'Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d'Appalto (I Parte), i suddetti interventi devono essere realizzati sulla base di appositi Contratti Applicativi;
2. Contratto applicativo registrato a Ragusa in data 27/12/2021 al n. 90967.

**VISTO** che Impresa appaltatrice/esecutrice è aggiudicataria dell'Accordo quadro triennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia - lotto 1 provincia di Ragusa ed, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stata disposta l'aggiudicazione del suddetto Lotto 1 – Ragusa – CIG 8886247AFF all'impresa C.G. COSTRUZIONI S.r.l. - C.F. [REDACTED] – con sede legale a [REDACTED] capogruppo mandataria del [REDACTED] (ribasso d'asta 29,2975% - importo aggiudicazione euro 286.181,64);

**VISTO** il Contratto Applicativo, registrato a Ragusa in data 27/12/2021 al n. 90967;

**VERIFICATO** che, in base all'applicazione del ribasso d'asta del 29,2975%, l'importo delle lavorazioni da eseguire è il seguente: € 276.235,45 per lavori a misura al netto del ribasso d'asta ed € 9.946,19 per oneri della sicurezza, per un totale di € 286.181,64;

**VISTO** che l'impresa affidataria ha costituito una cauzione definitiva pari a € 557.060,00, mediante la polizza n.2020/50/2595796 del 06/11/2020, da Reale Mutua, Agenzia 883 - Ragusa , come risulta all'art. 10 del succitato contratto di appalto Rep. n. 32903;

**VISTO** il **Verbale Consegna dei lavori** del 13/09/2021, con il quale sono stati consegnati, da parte del Direttore dei lavori, all'impresa aggiudicataria, in contraddittorio con la stessa e che non è stata corrisposta alcuna anticipazione all'impresa affidataria e che la stessa non ha formalizzato alcuna riserva.

**VISTO** che il termine stabilito per l'ultimazione dei lavori per il completamento dei lavori (cfr. art. 51, Capo 10 del C.S.A. e art. 7 del contratto di appalto), con scadenza il 28/09/2021 non ha subito variazione e concluso nei termini previsti.

**PRESO ATTO** che durante il corso dei lavori è stato necessario effettuare delle piccole modifiche sulle quantità delle lavorazioni relative all'esecuzione dei lavori, considerata l'urgenza nell'esecuzione degli stessi per l'approssimarsi della data di effettuazione della tappa, con la conseguente modifica dell'importo complessivo lordo dei lavori nella percentuale del 1,01% e contestualmente è scaturita una diminuzione degli oneri di sicurezza senza alcuna obiezione da parte dell'Impresa, di cui alla determina di approvazione atti di contabilità finale del RUP pro-tempore n. 1191 del 27/12/2022 con il seguente quadro economico:

<b>A) IMPORTO DEI LAVORI A LORDO</b>	<b>€ 402.586,85</b>	€ 402.586,85
a detrarre oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 5.125,02
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 397.461,83
Per ribasso d'asta offerto del 29,2975% su Euro 397.461,83		€ 116.446,38
Importo dei lavori complessivo al netto		€ 281.015,45
a sommare gli oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 5.125,02
<b>Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta comprensivo degli oneri sicurezza</b>		<b>€ 286.140,47</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
Importo IVA aliquota 22% su € 286.140,47 [= 286.140,47*0,22]	62.950,90	
Incentivi per funzioni tecniche (Art.113 D.Lgs.50/2016)	€ 6.410,36	
Per analisi e prove di laboratorio materiali	€ 1.345,04	
Contributo ANAC	€ 350,00	
Oneri conferimento in discarica	€ 7.704,74	
Per missioni e attività RUP, Ufficio D.L., ecc	€ 1.093,10	
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 79.854,14</b>	<b>€ 79.854,14</b>
<b>A +B ) Sommano complessivamente</b>		<b>€ 365.994,61</b>
Economie per ribasso d'asta	€ 116.446,38	
Economie da IVA sui lavori a lordo	€ 25.618,20	
Economie di progetto	€ 36.940,80	
<b>Totale economie</b>	<b>€ 179.005,38</b>	<b>€ 179.005,38</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>		<b>€ 545.000,00</b>

**VISTO** il D.D.G. n. 1331 del 04/09/2023 con il quale, a seguito delle dimissioni del geom. Giuseppe Raimondi per gravi motivi di salute, viene nominato, in sostituzione, per le funzioni di Responsabile unico del procedimento il Geom. Carmelo Guglielmino, Funzionario Direttivo dell'U.O.S6.01;

**PRESO ATTO** che l'Impresa C.G. COSTRUZIONI S.r.l. ha presentato il 24/05/2022 l'istanza di compensazione secondo semestre 2021, ai sensi art. 1-Septies del D.L. 73/2021, convertito con L.106/2021 e ss.mm.ii. e che le somme necessarie per l'incremento dei prezzi sui materiali viene reperito dalle economie di progetto;

**VISTA** la determina n. 536 del 11/09/2023 di rimodulazione del nuovo quadro economico allo stato finale dei lavori come di seguito indicato:

**NUOVO QUADRO ECONOMICO RIMODULATO  
A SEGUITO DELLA CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI ESEGUITI**

<b>A) IMPORTO DEI LAVORI A LORDO</b>	<b><u>€ 402.586,85</u></b>	€ 402.586,85
a detrarre oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ <b>5.125,02</b>
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 397.461,83
Per ribasso d'asta offerto del 29,2975% su Euro 397.461,83		€ <b>116.446,38</b>
Importo dei lavori complessivo al netto		€ 281.015,45
a sommare gli oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 5.125,02
<b>Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta comprensivo degli oneri sicurezza</b>		<b>€ 286.140,47</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
Importo IVA aliquota 22% su € 286.140,47 [= 286.140,47*0,22]	€ 62.950,90	
Incentivi per funzioni tecniche (Art.113 D.Lgs.50/2016)	€ 6.410,36	
Per analisi e prove di laboratorio materiali	€ 1.345,04	
Contributo ANAC	€ 350,00	
Oneri conferimento in discarica	€ 7.704,74	
Per missioni e attività RUP, Ufficio D.L., ecc	€ 1.093,10	
Compensazione caro materiali di cui all'art.1-septies, decr. Legge 25/05/2021 n.73	€ 36.940,81	
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 116.794,95</b>	<b>€ 116.794,95</b>
<b>A +B ) Sommano complessivamente</b>		<b>€ 402.935,42</b>
Economie per ribasso d'asta	€ 116.446,38	
Economie da IVA sui lavori a lordo	€ 25.618,20	
<b>Totale economie</b>	<b>€ 142.064,58</b>	<b>€ 142.064,58</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>		<b><u>€ 545.000,00</u></b>

**CONSIDERATO** e verificato che la documentazione contabile è depositata presso il Servizio 6 di questo DRT, a cura e responsabilità del R.U.P. incaricato;

**VISTA** la Circolare n. 3 del 7 febbraio 2023 della Ragioneria Generale della Regione, relativa alla procedura del riaccertamento ordinario dei residui, con la quale sono state impartite istruzioni agli uffici regionali per procedere all'analisi dei residui passivi al 31/12/2022;

**VISTA** la Circolare n. 5 del 10 febbraio 2023 della Ragioneria Generale della Regione con la quale sono state impartite ulteriori istruzioni operative relative alla procedura di riaccertamento ordinario di cui alla predetta circolare n. 3/2023;

**VISTA** la L.R. n.2 del 22/02/2023 “Legge di stabilità regionale 2023-2025”;

**VISTA** la L.R. n. 3 del 22/02/2023 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2023-2025”;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 106 del 01/03/2023 con cui si approva, tra gli altri, il “Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2023-2025” ed il “Bilancio Finanziario Gestionale per l’esercizio 2023 e per il triennio 2023-2025”;

**VISTO** il D.D. n. 808 del 10.05.2023 con il quale il Ragioniere Generale della Regione ha mantenuto le somme rimaste da pagare al 31/12/2022 su impegni assunti fino all’esercizio 2021, ad esclusione delle partite di giro e delle risorse del perimetro sanitario, nella gestione dei residui 2022 che, per l’anno 2021 ammontano ad €. 181.384.323,68;

**VISTO** il Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal D.L. e R.U.P. in data 10/11/2021.

**VISTO** lo Stato Avanzamento Lavori n. 1;

**VISTO** il Certificato di pagamento n. 1;

**VISTO** il DRS n.11 del 19/01/2022 con il quale, la fattura n. 6/SP del 03/12/2021, emessa dalla ditta C.G. Costruzioni srl, p. iva [REDACTED] con sede in Chiaramonte Gulfi (RG), relativa al S.A.L. n.1, è stata liquidata in acconto per l'importo di € 312.436,78 di cui € 256.095,72 quale imponibile ed € 56.341,06 quale IVA;

**PRESO ATTO** che l'impresa esecutrice dei lavori ha sottoscritto il Registro di Contabilità dei lavori senza alcuna riserva;

**VISTI** gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal geom. Antonino Puglisi ed esitata positivamente in data 10/11/2022 dal RUP pro-tempore, geom. Giuseppe Raimondi, dai quali risulta che i lavori eseguiti dalla Impresa C.G. Costruzioni S.r.l., P.IVA [REDACTED] al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli oneri per la sicurezza ammontano ad € 286.140,47;

**VISTA** la Relazione sul conto finale dalla quale si evince che i lavori eseguiti dalla ditta C.G. Costruzioni S.r.l., P.IVA [REDACTED] con sede in Chiaramonte Gulfi (RG), ascendono ad € 286.140,47 oltre IVA al 22% pari ad € 62.950,90 con un credito netto all'impresa pari ad € 30.044,75 al netto dell'IVA pari ad € 6.609,84;

**VISTO** il DRS n. 952 del 29/06/2023, con il quale sono stati liquidati gli oneri conferimento in discarica in favore della ditta C.G. Costruzioni srl, p. iva [REDACTED] per la somma imponibile di € 6.317,82 ed in favore della Regione Siciliana per l’importo pari all’IVA 22% di € 1.389,92 ( totale € 7.704,74) e le analisi - prove di laboratorio materiali in favore della ditta C. G. Costruzioni srl, p. iva [REDACTED] per la somma imponibile di € 1.102,49 ed in favore della Regione Siciliana per l’importo pari all’IVA 22% di € 242,55 ( totale € 1.345,04) per l’importo complessivo di €. 9.052,78;

**VISTO** il DRS n. 1072 del 12/07/2023, con il quale è stato liquidato l’importo complessivo di €. 1.093,10 in favore dei dipendenti Puglisi Antonino Anastasio e Carbonaro Ignazio Orazio a titolo di rimborso delle spese sostenute per le missioni effettuate;

**VISTO** il DDG n. 1472 del 20/09/2023 di approvazione degli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria delle strade secondarie attraversate dal Giro di Sicilia 2021 nel percorso dalla 1° Tappa Avola – Licata”, tratta ricadente all’interno della Provincia di Ragusa ( CUP G87H21030470002) - (CIG 8886247AFF), dal cui quadro economico finale si evince che l'importo dei lavori al netto è pari ad € 286.140,47 di cui € 256.095,72 corrisposti alla ditta C.G. Costruzioni S.r.l., P.IVA [REDACTED] con sede in Chiaramonte Gulfi (RG) con il S.A.L. n. 1, restando a saldo la somma di € 30.044,75 oltre IVA;

**VISTO** il DRS n. 1483 del 20/09/2023 con cui è stata liquidata la rata di saldo in favore della ditta C.G. Costruzioni srl, p. iva [REDACTED] per la somma imponibile di € 30.044,75 ed in favore della Regione Siciliana per l’importo pari all’IVA 22% di € 6.609,84 ( totale € 36.654,60);

**VISTA** l'attivazione della clausola revisionale (caro materiali) da parte dell'impresa C.G. COSTRUZIONI S.r.l., ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021 convertito con modificazioni della legge 106/2021, giusta istanza del 24/05/2022;

**VISTO** il nuovo QTE rimodulato, giusta determina n. 536 del 11/09/2023, a seguito della contabilità finale dei lavori eseguiti, da cui si evince che dalle economie di progetto è stata reperita la somma di € 36.940,81 quale compensazione caro materiali;



**VISTA** la nota prot./DRT n. 143501 del 02/11/2023 con la quale il Responsabile unico del procedimento ha accolto la succitata istanza, in quanto formulata correttamente, per un importo totale di compensazione pari a € 15.697,84, non soggetto a ribasso d'asta ed al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate, oltre IVA al 22% pari a € 3.453,52 per un totale netto complessivo, compreso IVA al 22%, pari a € 19.151,36;

**VISTO** il Certificato di pagamento straordinario n.1 bis;

**VISTA** la Fattura elettronica **12/SP/2023** del **06/11/2023** dell'importo complessivo di € **19.151,36** di cui € 15.697,84 quale imponibile ed € 3.453,52 per IVA al 22%, emessa dall'Impresa C.G. Costruzioni S.r.l., P.IVA [REDACTED] per il riconoscimento del contributo ai fini della clausola revisionale ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la dichiarazione del 06/11/2023 rilasciata dall'Impresa C.G. Costruzioni S.r.l. da cui si evince che la stessa non ha ceduto l'importo dei crediti, non ha conferito a terzi mandati all'incasso, non ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori di cui al presente decreto;

**VISTO** il Documento di Regolarità Contributiva (DURC) – n.Prot. INAIL\_41168677 del 06/11/2023 - valido sino al 05/03/2024, dal quale la predetta impresa risulta in regola ai fini contributivi ed assicurativi;

**VISTA** la liberatoria dell'Agenzia Entrate Riscossione del 07/11/2023 dalla quale risulta lo stato di non inadempiente del contribuente soggetto a verifica ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/73;

**ACCERTATO** che, ai fini della tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge n. 136/2010, Cutrone Santo in qualità di Legale rappresentante della ditta C.G Costruzioni srl, Partita Iva 00914410881, ha comunicato il seguente conto corrente bancario: Banca Popolare di Ragusa agenzia di Chiaramonte Gulfi - Codice IBAN [REDACTED] corrispondente a quello inserito in fattura;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura elettronica **12/SP/2023** del **06/11/2023** dell'importo complessivo di € **19.151,36** di cui € 15.697,84 quale imponibile ed € 3.453,52 per IVA al 22%, emessa dall'Impresa C.G. Costruzioni S.r.l., P.IVA [REDACTED] per il riconoscimento del contributo ai fini della clausola revisionale ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021 e ss.mm.ii.;

**AI SENSI** della Legge e del Regolamento sulla Contabilità dello Stato:

#### **DECRETA**

**Art. 1** Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, si dispone la liquidazione, in conto residui, dell'importo complessivo di € **19.151,36** - relativa al riconoscimento del contributo ai fini della clausola revisionale ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021 e ss.mm.ii- per i lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria delle strade secondarie attraversate dal Giro di Sicilia 2021 nel percorso dalla 1° Tappa Avola – Licata”, tratta ricadente all'interno della Provincia di Ragusa, CUP **G87H21030470002** - CIG **8886247AFF** , con riferimento al capitolo **684170** - impegno n. **9-2021-2158-2023-R** esercizio finanziario 2023, codice Caronte **SI\_1\_27756**, assunto con il D.D.G. n. 2158/2021 del 17/12/2021, e si autorizza il pagamento della seguente fattura che sarà effettuato a mezzo emissione di mandato:

- fattura elettronica n.**12/SP/2023** del **06/11/2023** dell'importo complessivo di € **19.151,36** di cui € 15.697,84 quale imponibile ed € 3.453,52 per IVA al 22% , emessa dall'Impresa **C.G. Costruzioni S.r.l.**, P.IVA [REDACTED] - con sede in Chiaramonte Gulfi (RG) Corso Kennedy 95 - codice IBAN [REDACTED]

**Art. 2** di autorizzare, subordinatamente alla registrazione del presente decreto da parte della Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, l'emissione del mandato di pagamento, secondo le modalità di cui alla Legge n.190/2014, al successivo decreto di attuazione ed alla circolare n. 9/2015 della Ragioneria Generale del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, come di seguito specificato:

- in favore della ditta C.G. Costruzioni S.r.l., P.IVA [REDACTED] con sede in Chiaramonte Gulfi (RG), la somma di € **15.697,84** mediante accredito codice IBAN [REDACTED]

- in favore della Regione Siciliana per l'importo di € 3.453,52 pari all'IVA 22% secondo quanto previsto dalla circolare n. 9 del 18/03/2015 del Ragioniere Generale della Regione;

**Art. 3** Il presente decreto, ai sensi dell'art. 68, comma 5 della L.R. 12.08.2014, n. 21, così come sostituito dall'Art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015, n. 9, sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione, sarà inoltre trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità per il visto di competenza e relativa contabilizzazione e per la registrazione ai sensi dell'art.9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9 di cui alla circolare n.11 del 01/07/2021.

Catania, 07.11.2023

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6/DRT  
Ing. Salvatore Caruso