



**Regione Siciliana**

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE  
E DELLA MOBILITA'

Dipartimento Regionale Tecnico  
Ufficio Regionale del Genio Civile  
Servizio di Messina

Determina n. *819* del *24-11-2023*

**O.C.D.P.C. 558/2018 e O.C.D.P.C. 857/2022.- "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatesi a partire dal mese di ottobre 2018."**

**Cod. SI\_ME\_1262 – "Lavori di somma urgenza per il ripristino dell'efficienza e della funzionalità idraulica del torrente S. Venera, nel tratto a monte del confine con il Comune di Taormina, mediante la risagomatura dell'alveo, nel Comune Castelmola (ME).- CUP: G74J18000680002 - CIG: 77230774C1**

**Stazione appaltante:** SERVIZIO UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI MESSINA

**Operatore economico:** INTERCONTINENTALE SERVIZIO IGIENE S.r.l., con sede in Messina via San Cristoforo, 5

**Responsabile unico del procedimento:** geom. Giovanni Ciatto

**Lettera di Affidamento Diretto:** in data 7 dicembre 2018 prot. n. 256399.

DETERMINA DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITA' FINALE, DEL  
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE  
E DI LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO,  
DEGLI ONERI DI DISCARICA, DELLE COMPETENZE TECNICHE E DELLE MISSIONI

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

**Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13, "Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni";

**Visto** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici", nel seguito "Codice";

**Visto** l'art. 24 della legge reg. 17 maggio 2016, n. 8 che recepisce il "Codice";

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», nelle parti ancora in vigore a seguito dell'entrata in vigore del "Codice";

**Viste** le Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del "Codice", recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11/10/2017;

**Vista** la nota 5 dicembre 2018, n. 255024 con la quale l'Ingegnere capo dell'Ufficio del Genio Civile di Messina per i lavori in oggetto ha designato i seguenti Funzionari con incarico di:

- geom. Giovanni Ciatto – Responsabile unico del procedimento;

- geom. Giacomo Amico - progettista e direttore dei lavori;
- dott.ssa Anna Maria Trio - geologo
- geom. Antonino Chiofalo – responsabile della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;

**Vista** l'O.C.D.P.C. 15 novembre 2018, n. 558 recante: *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatesi a partire dal mese di ottobre 2018”*

**Vista** l'O.C.D.P.C. 3 febbraio 2022, n. 857 – *per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatesi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatesi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del'8 novembre 2018;*

**Vista** la nota 15 novembre 2018, n. 48562 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti – Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia – Segreteria Tecnico-Operativa ha autorizzato l'intervento di somma urgenza in oggetto;

**Visto** il verbale di somma urgenza redatto 12 novembre 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del *“Codice”*;

**Visto** il *“verbale di definizione consensuale del prezzo”* in data 6 novembre 2018, n. 256375, redatto in contraddittorio tra il Responsabile unico del procedimento, geom. Giovanni Ciatto e il geom. Micali Natale n. q. di Amministratore unico dell'impresa INTERCONTINENTALE SERVIZIO IGIENE S.r.l. - partita IVA 01417040837, con sede in Messina via San Cristoforo n. 5, dal quale risulta che per le prestazioni e le lavorazioni ordinate inerenti i lavori in oggetto, è stato definito un ribasso d'asta del 21,00 % (diconsi ventuno/00 per cento);

**Vista** la *“lettera di affidamento diretto”* 7 dicembre 2018, n. 256399 con la quale l'Ingegnere capo dell'Ufficio del Genio Civile di Messina, pro-tempore, ha affidato i *“lavori di somma urgenza per il ripristino dell'efficienza e della funzionalità idraulica del torrente S. Venera, nel tratto a monte del confine con il Comune di Taormina, mediante la risagomatura dell'alveo”*, nel Comune di Castelmola, all'impresa INTERCONTINENTALE SERVIZIO IGIENE S.r.l. - partita IVA 01417040837, con sede in Messina via San Cristoforo n. 5;

**Visto** il progetto dell'intervento dell'importo complessivo di € 220.000,00, di cui € 165.000,00 per lavori, compresi € 1.702,20 per l'attuazione dei piani di sicurezza, ed € 55.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**Visto** il verbale in data 19 dicembre 2018, di verifica e validazione del progetto ai sensi dell'art. 26 del *“Codice”*;

**Visto** il parere in linea tecnica di approvazione del progetto, reso dal Responsabile unico del procedimento in data 21 dicembre 2018 n. 268107, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della legge regionale n. 12/2011 e dell'art. 27 del *“Codice”*;

**Dato atto** che i lavori in oggetto con verbale in data 14 dicembre 2018 sono stati consegnati in via di urgenza e sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 163 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., all'impresa INTERCONTINENTALE SERVIZIO IGIENE S.r.l., per essere ultimati entro il 12 febbraio 2019;

**Visto** il *“Certificato di Ultimazione dei lavori”* dal quale si evince che i lavori sono stati ultimati in data 12 febbraio 2019, quindi entro il tempo utile contrattuale previsto;

**Visto** il quadro tecnico economico come rimodulato a seguito dell'affidamento dei lavori all'impresa INTERCONTINENTALE SERVIZIO IGIENE S.r.l., così distinto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEI LAVORI			
A)	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€ 163.297,80	
B)	Importo oneri attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ <u>1.702,20</u>	
	Sommano €	€ 165.000,00	
A)	Importo a base d'asta (al netto oneri per l'attuazione dei Piani di sicurezza)	€ 163.297,80	
A2)	Ribasso d'asta 21,00%	€ <u>34.292,54</u>	
A3)	Importo delle lavorazioni al netto del ribasso d'asta	€ 129.005,26	
B)	Importo oneri attuazione piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ <u>1.702,20</u>	
A4)	Importo netto contrattuale comprensivo oneri della sicurezza	€ 130.707,46	€ <b>130.707,46</b>
C)	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		

C1)	IVA ed eventuali altre imposte 22%	€ 28.755,64	
C2)	Fondo Funzioni Tecniche comma 2 art. 113 d.lgs 50/2016 (2%)	€ 3.300,00	
C2.1)	Per funzioni tecniche comma 3 art. 113 d.lgs 50/2016 (80% del 2%): € 2.640,00		
C2.2)	Per beni strumentali comma 4 art. 113 d.lgs 50/2016 (20% del 2%): € 660,00		
C3)	Contributo ANAC	€ 225,00	
C4)	Oneri di accesso alla discarica	€ 1.500,00	
C5)	Spese per trasferte personale tecnico addetto alla D.LL.	€ 3.200,00	
C6)	Per spese di cancelleria a disposizione della D.LL.	€ 300,00	
C7)	Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione e direzione lavori, spese tecniche relative a : progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, etc	€ 1.600,00	
C8)	Imprevisti circa il 4,50 %	€ 7.411,90	
	Sommano	€ 46.292,54	<b>€ 46.292,54</b>
	IMPORTO DELLA PERIZIA		<b>€ 177.000,00</b>

**Richiamata** la determina del RUP 21 novembre 2019 n. 226738, di approvazione e liquidazione del 1° ed ultimo SAL a tutto il 12 febbraio 2019 e degli oneri ANAC, trasmessa all'Ufficio del Commissario Delegato ex OCDPC n. 558/2018 con nota 21 novembre 2019, n. 226771, inoltrata a mezzo PEC in pari data;

**Vista** la Disposizione 29 gennaio 2020, n. 082 con la quale il Commissario Delegato ex O.C.D.P.C. 558/2018 ha liquidato la fattura 20 novembre 2020 n. 86/FE dell'importo complessivo di € 158.656,93, di cui € 130.046,66 per imponibile ed € 28.610,27 per IVA esposta, emessa dall'impresa INTERCONTINENTALE SERVIZIO IGIENE S.r.l. - partita IVA 01417040837, con sede in Messina via San Cristoforo n. 5, di cui al Certificato di pagamento n. 1 relativo al 1° ed ultimo SAL dei lavori di che trattasi;

**Visti** gli atti di contabilità finale dei lavori;

**Visto** il quadro tecnico economico finale da cui risulta che l'importo complessivo sostenuto per l'esecuzione dell'intervento ammonta ad € 164.038,19, come di seguito articolato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE			
A)	Importo dei lavori eseguiti	€	163.288,56
B)	Importo oneri attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	<u>1.702,20</u>
	Sommano	€	<b>164.990,76</b>
A)	<b>Importo dei lavori eseguiti</b>	€	163.288,56
A2)	Ribasso d'asta 21,00%	€	<u>34.290,60</u>
A3)	Importo lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta	€	128.997,96
B)	Importo oneri attuazione piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€	<u>1.702,20</u>
A4)	<b>Importo netto dei lavori eseguiti comprensivo oneri della sicurezza</b>	€	<b>130.700,16</b>
	<b>Importo netto Contrattuale</b>	€	<b>130.707,46</b>
A4)	<b>Importo netto dei lavori eseguiti comprensivo oneri della sicurezza</b>	€	<b>130.700,16</b>
	<b>Economie conseguite sui lavori</b>	€	<b>7,30</b>
A4)	<b>Importo netto dei lavori eseguiti comprensivo oneri della sicurezza</b>	€	<b>130700,16</b>
	<b>Certificato di pagamento n. 1</b>	€	<b>130.046,66</b>
	<b>Rata di saldo</b>	€	<b>653,50</b>
C)	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
C1)	IVA ed eventuali altre imposte 22%: € 28.754,04 di cui:		
C1a)	IVA ed eventuali altre imposte: 22% per il certificato di pagamento n° 1, relativo al 1° ed Ultimo SAL: € 130.046,66	€	28.610,27
C1b)	IVA su rata di Saldo pari ad € 653,50: da sostenere	€	143,77

C2a)	Incentivi per funzioni tecniche: comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016: l'80% del 2% del fondo di cui al comma 2	€	2.376,00	
C2b)	Per beni strumentali: comma 4 dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016: il 20% del 2% del fondo di cui al comma 2	€	0,00	
C3)	Contributo ANAC	€	225,00	
C4)	Oneri accesso alla discarica	€	1.601,25	
C5)	Spese per trasferte personale tecnico addetto alla D.LL.	€	381,74	
C6)	Per spese di cancelleria a disposizione della D.LL.	€	0,00	
C7)	Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della P.A. incaricati della progettazione e direzione lavori, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, etc.	€	0,00	
C8)	Assicurazione per funzioni tecniche: Progettisti, D.L., RUP ...	€	0,00	
C9)	Economie conseguite (sui lavori, IVA ecc.)	€	12.961,81	
		Somma	€	46.299,84
			€	46.299,84
			€	<b>177.000,00</b>
			€	<b>177.000,00</b>
C9)	A detrarre le economie conseguite	€	12.961,81	
			€	<b>164.038,19</b>

**Vista** la documentazione tecnico/contabile relativa allo Stato Finale dei Lavori, redatto dal Direttore dei lavori in data 27 novembre 2019 dal quale risulta che l'importo dei lavori eseguiti dall'Operatore economico INTERCONTINENTALE SERVIZIO IGIENE S.r.l., al netto del ribasso d'asta del 21% è di € 130.700,16, compresi i costi sicurezza;

**Vista** la Relazione sul conto finale in data 27 novembre 2019 e il Certificato di regolare esecuzione esitato positivamente in pari data;

**Dato atto** che l'Operatore economico INTERCONTINENTALE SERVIZIO IGIENE S.r.l. ha sottoscritto il Registro di Contabilità dei lavori senza alcuna riserva;

**Dato atto** che con nota 28 luglio 2020, n. 111938 inoltrata a mezzo PEC in data 29 luglio 2020, gli atti di contabilità finale, per il seguito di competenza, sono stati trasmessi all'Ufficio del Commissario Delegato ex OCDPC n. 558/2018, e successivamente ritrasmessi in allegato alle note 26 gennaio 2022, n. 12425 e 13 aprile 2023, n. 52800;

**Visto** il Certificato di Pagamento n. 2 per il pagamento della rata di saldo, dell'importo di € 653,50, oltre € 143,77 per IVA al 22%, emesso dal Responsabile unico del procedimento in data 16 febbraio 2022;

**Visti** i formulari - oneri di accesso alla discarica e la fattura 1 febbraio 2019, n. 18 emessa dalla ditta Di Stefano Autotrasporti S.r.l. dell'importo complessivo di € 1.601,25;

**Visto** il prospetto dei formulari – oneri d'accesso alla discarica da cui risulta un importo complessivo di € 1.601,25, di cui € 1.312,50 per imponibile ed € 288,75 per IVA al 22%;

**Dato atto** che nel quadro tecnico economico dell'intervento tra le somme a Disposizione dell'Amministrazione, alla voce C4 - "Oneri di accesso alla discarica", è ricompreso l'importo di € 1.500,00 esclusa IVA;

**Preso atto** che l'Operatore economico INTERCONTINENTALE SERVIZIO IGIENE S.r.l. ai fini della tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3, comma 7 della legge 136/2010, con nota in data 13 ottobre 2023 ha comunicato gli estremi del conto dedicato acceso presso la Banca

avente codice

e che la persona delegata ad operare sul conto è il sig. Micali Natale nato a \_\_\_\_\_ ed ivi residente in \_\_\_\_\_ cod. fiscale \_\_\_\_\_ n. q. di Amministratore unico e Direttore tecnico;

**Ritenuto** di dover liquidare il Certificato di Pagamento n. 2 per il pagamento della rata di saldo di € 653,50, oltre € 143,77 per IVA al 22%;

**Ritenuto** di dover liquidare gli oneri di conferimento in discarica dell'importo complessivo di € 1.601,25, di cui € 1.312,50 per imponibile ed € 288,75 per IVA al 22%;

**Visto** il DURC prot. INAIL\_41017211 – Data richiesta 30 ottobre 2023 - Scadenza validità 27 febbraio 2024, dal quale si evince che l'Operatore economico INTERCONTINENTALE SERVIZIO IGIENE S.r.l. - codice fiscale 01417040837, con sede in Messina via San Cristoforo n. 5, risulta essere in regola nei confronti di INPS,

INAIL e CNCE;

**Considerato** che non sono stati notificati a questo Ufficio atti di cessione di credito sequestri o comunque impeditivi al libero pagamento del credito spettante all'Operatore economico INTERCONTINENTALE SERVIZIO IGIENE S.r.l., per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;

**Visto** il comma 3 dell'art. 113 del "Codice" che attribuisce l'80% delle somme di cui al 2° comma del medesimo articolo al personale tecnico impegnato nei lavori;

**Visto** il quadro di ripartizione degli incentivi redatto ai sensi dell'art. 113 del "Codice" e della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 come modificata, per effetto dell'entrata in vigore del "Codice", dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 ed in conformità alle percentuali indicate nell'allegato "A" di cui all'art. 4 comma 3 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana 30 maggio 2018, n. 14, da cui risulta che l'importo complessivo degli incentivi da corrispondere al personale di questa Amministrazione Regionale incaricato dell'esecuzione dell'intervento, ammonta ad € 2.376,00;

**Vista** la nota 6 luglio 2020, n. 99329 con la quale la U.O.02 di questo Ufficio ha liquidato l'importo di € 381,74 per le missioni effettuate dal personale tecnico incaricato dell'esecuzione dei lavori;

**Preso atto** che nel quadro economico è ricompreso, tra le somme a Disposizione dell'Amministrazione, alla voce C2.1 - "Per funzioni tecniche, comma 3 art. 113 d.lgs. 50/2016 (80% del 2%)", l'importo di € 2.640,00, pari all'80% del 2% dell'importo dei lavori pari a € 130.707,46 e alla voce C5 - "Spese per trasferte personale tecnico addetto alla D.LL.", l'importo di € 3.200,00;

**Dato atto** ai sensi all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

**Visti** i codici di riferimento dell'intervento CUP: G74J18000680002 - CIG: 77230774C1;

**Ritenuto** che in ottemperanza a quanto previsto all'art. 5.4 del Capitolato Speciale d'Appalto, si può autorizzare la liquidazione e il pagamento della rata di saldo di € 653,50 all'Operatore economico INTERCONTINENTALE SERVIZIO IGIENE S.r.l. - partita IVA 01417040837, con sede in Messina via San Cristoforo n. 5;

**Ritenuto** che si può autorizzare la liquidazione e il pagamento dell'importo di € 1.312,50 all'Operatore economico INTERCONTINENTALE SERVIZIO IGIENE S.r.l., partita IVA 01417040837, quale rimborso degli oneri di conferimento in discarica;

**Ritenuto** che si può procedere alla liquidazione e autorizzazione al pagamento degli incentivi e delle spese per le missioni al personale dell'Amministrazione incaricato dell'esecuzione dell'intervento, per complessivi € 2.757,74, mediante l'emissione dei titoli agli aventi diritto, secondo la seguente ripartizione:

- pagamento di € 2.376,00, (euro duemilatrecentosettantasei/00) di cui € 1.061,41 a favore dei dipendenti ed € 1.314,59 per ritenute fiscali ed oneri contributivi e previdenziali, come di seguito distinti:

N	COGNOME E NOME	COMPENSO LORDO	Ritenute a carico Amministrazione			COMPENSO LORDO SPETTANTE	Ritenute a carico dipendente	Imponibile fiscale	RITENUTA FISCALE		TOTALE NETTO DA LIQUIDARE
			Contributo quiescenza 24,20%	IRAP 8,50%	Totale somme a carico Amm.ne		Contributo quiescenza 8,80%		aliqu %	importo	
1	F.D. Giovanni Ciatto	1.016,40	185,36	65,10	250,46	765,94	67,40	698,54	35	244,49	454,05
2	F.D. Giacomo Amico	937,20	170,91	60,00	230,94	706,26	62,15	644,11	35	225,44	418,67
3	F.D. Antonino Chiofalo	422,40	77,03	27,06	104,09	318,31	28,01	290,30	35	101,61	188,69
	<b>Totale</b>	<b>2.376,00</b>	<b>433,30</b>	<b>152,19</b>	<b>585,49</b>	<b>1.790,51</b>	<b>157,56</b>	<b>1.632,95</b>		<b>571,54</b>	<b>1.061,41</b>

RIPARTIZIONE COMPENSO NETTO importo € 1.061,41 da versare ai dipendenti

N.	NOME E COGNOME	CODICE FISCALE	COORDINATE BANCARIE	IMPORTO NETTO SPETTANTE
1	F.D. Giovanni Ciatto			€ 454,05
2	F.D. Giacomo Amico			€ 418,67

3	F.D. Antonino Chiofalo	€ 188,69
<b>Totale</b>		<b>€ 1.061,41</b>

versamento di € 1.314,59 per ritenute fiscali ed oneri contributivi e previdenziali, con emissione dei seguenti titoli di spesa, versati come disposto dalla Ragioneria Generale, riferiti a:

- **RITENUTA IRAP, aliquota 8,50%, importo € 152,19** da versare mediante girofondi alla Regione Sicilia sul conto corrente n. 100003245350200022988-I, (ripartiti secondo contribuzione individuale);
  - **PREVIDENZA/TESORO, aliquota 8,80 %, somma delle ritenute a carico del dipendente importo € 157,56**, da versare sul Fondo Pensione Sicilia cod. fisc. 97249080827, IBAN: IT13J0200804686000101283672 (ripartiti secondo contribuzione individuale);
  - **RITENUTA FONDO PENSIONE, aliquota 24,20%, somma delle ritenute a carico dell'Amministrazione importo € 433,30** da versare sul Fondo Pensione Sicilia cod. fisc. 97249080827; IBAN IT13J0200804686000101283672, (ripartiti secondo contribuzione individuale);
  - **RITENUTE FISCALI IRPEF, aliquota 35%, per i succitati dipendenti FF.DD., importo € 571,54** da versare in conto entrata del Bilancio Regionale, capitolo 1023 art.2 capo 6, (ripartiti secondo contribuzione individuale riferita al reddito percepito);
- Pagamento di € 381,74, quale rimborso dovuto ai Funzionari di questo Ufficio per spese delle missioni effettuate nell'ambito dell'esecuzione dei lavori in oggetto, tramite bonifico, come da seguente elenco:

N	NOME E COGNOME	CODICE FISCALE	COORDINATE BANCARIE	IMPORTO SPETTANTE
1	F.D. Giovanni Ciatto			€ 143,18
2	F.D. Giacomo Amico			€ 238,56
<b>Totale</b>				<b>€ 381,74</b>

**Viste** le autocertificazioni ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, rese dai Funzionari incaricati dell'esecuzione dell'intervento in oggetto, come da disposizioni impartite dal comma 3 dell'art. 113 del "Codice", si attesta che gli incentivi nella presente determinati aggiunti a quelli complessivamente corrisposti nel corso dell'anno ai singoli Funzionari, sopra citati, anche da diverse amministrazioni, non superano il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo;

**Rilevato** che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica;

#### DETERMINA,

1. le premesse sono parte integrante del presente provvedimento e si intendono qui riportate ed approvate;
2. di approvare gli Atti di Contabilità Finale, il Certificato di Regolare Esecuzione e il Quadro Tecnico Economico Finale, come sopra determinato, dei "lavori di somma urgenza per il ripristino dell'efficienza e della funzionalità idraulica del torrente S. Venera, nel tratto a monte del confine con il Comune di Taormina, mediante la risagomatura dell'alveo, nel Comune di Castelmola (Me)";
3. di liquidare all'Impresa INTERCONTINENTALE SERVIZIO IGIENE S.r.l. - partita IVA 01417040837 - con sede in Messina via San Cristoforo n. 5, la rata di saldo di € 653,50, di cui al Certificato di pagamento n. 2;
4. di liquidare all'Impresa INTERCONTINENTALE SERVIZIO IGIENE S.r.l. - partita IVA 01417040837 - con sede in Messina via San Cristoforo n. 5, la somma di € 1.312,50 quale rimborso degli oneri di conferimento in discarica;
5. di autorizzare l'Ufficio del Commissario delegato ex OCDPC n. 558/2018 ad emettere mandato di pagamento di € 653,50 sul conto corrente c/c bancario, intrattenuto dall'Operatore economico INTERCONTINENTALE SERVIZIO IGIENE S.r.l., presso la Banca  

avente codice IBAN: I

per il pagamento della rata di saldo di € 653,50, di cui al Certificato di pagamento n. 2;
6. di autorizzare l'Ufficio del Commissario delegato ex OCDPC n. 558/2018 ad emettere mandato di pagamento di € 1.312,50, sul conto corrente c/c bancario, intrattenuto dall'Operatore economico INTERCONTINENTALE SERVIZIO IGIENE S.r.l., presso la Banca

avente codice IBAN: \_\_\_\_\_

quale rimborso degli oneri di conferimento in discarica;

7. di autorizzare l'Ufficio del Commissario Delegato ex OCDPC n. 558/2018 ad emettere mandato di pagamento di € 2.757,74 per la liquidazione delle competenze (3° comma art. 113 del D.lgs. 50/2016) al personale incaricato dell'esecuzione dell'intervento in oggetto, per i seguenti pagamenti:

- pagamento di € 2.376,00, (euro duemilatrecentosettantasei/00) di cui € 1.061,41 a favore dei dipendenti ed € 1.314,59 per ritenute fiscali ed oneri contributivi e previdenziali, come di seguito distinti:

N	COGNOME E NOME	COMPENSO LORDO	Ritenute a carico Amministrazione			COMPENSO LORDO SPETTANTE	Ritenute a carico dipendente Contributo quiescenza 8,80%	Imponibile fiscale	RITENUTA FISCALE		TOTALE NETTO DA LIQUIDARE
			Contributo quiescenza 24,20%	IRAP 8,50%	Totale somme a carico Amm.ne				aliquota %	importo	
1	F.D. Giovanni Ciatto	1.016,40	185,36	65,10	250,46	765,94	67,40	698,54	35	244,49	454,05
2	F.D. Giacomo Amico	937,20	170,91	60,00	230,94	706,26	62,15	644,11	35	225,44	418,67
3	F.D. Antonino Chiofalo	422,40	77,03	27,06	104,09	318,31	28,01	290,30	35	101,61	188,69
Totale		<b>2.376,00</b>	<b>433,30</b>	<b>152,19</b>	<b>585,49</b>	<b>1.790,51</b>	<b>157,56</b>	<b>1.632,95</b>		<b>571,54</b>	<b>1.061,41</b>

RIPARTIZIONE COMPENSO NETTO importo € 1.061,41 da versare ai dipendenti				
N.	NOME E COGNOME	CODICE FISCALE	COORDINATE BANCARIE	IMPORTO NETTO SPETTANTE
1	F.D. Giovanni Ciatto			€ 454,05
2	F.D. Giacomo Amico			€ 418,67
3	F.D. Antonino Chiofalo			€ 188,69
Totale				<b>€ 1.061,41</b>


versamento di € 1.314,59 per ritenute fiscali ed oneri contributivi e previdenziali, con emissione dei seguenti titoli di spesa, versati come disposto dalla Ragioneria Generale, riferiti a:

- **RITENUTA IRAP, aliquota 8,50%, importo € 152,19** da versare mediante girofondi alla Regione Sicilia sul conto corrente n. 100003245350200022988-I, (ripartiti secondo contribuzione individuale);
  - **PREVIDENZA/TESORO, aliquota 8,80 %, somma delle ritenute a carico del dipendente importo € 157,56**, da versare sul Fondo Pensione Sicilia cod. fisc. 97249080827, IBAN: IT13J0200804686000101283672 (ripartiti secondo contribuzione individuale);
  - **RITENUTA FONDO PENSIONE, aliquota 24,20%, somma delle ritenute a carico dell'Amministrazione importo € 433,30** da versare sul Fondo Pensione Sicilia cod. fisc. 97249080827; IBAN IT13J0200804686000101283672, (ripartiti secondo contribuzione individuale);
  - **RITENUTE FISCALI IRPEF, aliquota 35%, per i succitati dipendenti FF.DD., importo € 571,54** da versare in conto entrata del Bilancio Regionale, capitolo 1023 art.2 capo 6, (ripartiti secondo contribuzione individuale riferita al reddito percepito);
8. di autorizzare l'Ufficio del Commissario Delegato ex OCDPC n. 558/2018 ad emettere mandato di pagamento di € 381,74, quale rimborso dovuto ai Funzionari di questo Ufficio per spese delle missioni effettuate nell'ambito dell'esecuzione dei lavori in oggetto, tramite bonifico, come da seguente elenco:

N.	NOME E COGNOME	CODICE FISCALE	COORDINATE BANCARIE	IMPORTO SPETTANTE
1	F.D. Giovanni Ciatto			€ 143,18
2	F.D. Giacomo Amico			€ 238,56
Totale				<b>€ 381,74</b>

9. di trasmettere il presente atto all'Ufficio del Commissario delegato ex OCDPC n. 558/2018, con allegati tutti i documenti giustificativi di spesa, per gli adempimenti gestionali di competenza;

Il Responsabile Unico del Procedimento  
geom. Giovanni Ciatto



#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Vista** la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento;

**Visto** che la documentazione è completa e formalmente corretta;

**Preso atto e fatta propria** l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione;

**Visto** ai sensi all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n° 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento.

#### ADOTTA

la superiore Determinazione, che si intende trascritta e riportata, **ad oggetto: approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione e di liquidazione e autorizzazione al pagamento della rata di saldo e degli oneri di conferimento in discarica, delle competenze tecniche e delle missioni dell'intervento denominato "lavori di somma urgenza per il ripristino dell'efficienza e della funzionalità idraulica del torrente S. Venera, nel tratto a monte del confine con il Comune di Taormina, mediante la risagomatura dell'alveo, nel Comune di Castelmola (Me)", CUP: G74J18000680002 - CIG: 77230774C1;**

#### DISPONE

1. la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina;
2. la trasmissione del presente atto all'Ufficio del Commissario delegato ex OCDPC n. 558/2018, con allegati tutti i giustificativi di spesa, per gli adempimenti gestionali di competenza.

Il Dirigente del Servizio  
L'Ingegnere capo  
Santi Trovato

