



Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO 7 - ATTUAZIONE PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI E FONDI REGIONALI
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- Viste** - la legge regionale 29 dicembre 1962 n. 28 *“Ordinamento del governo e dell'Amministrazione centrale della regione siciliana”*;
- la legge regionale 10 aprile 1978 n. 2 *“Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”*;
- Visto** il D.P.R. 28 febbraio 1979 n. 70 *“Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”*;
- Viste** - la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 e s.m.i. recante *“Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana”*;
- la legge regionale 1 agosto 1977 n. 80 e s.m.i. *“Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana”*;
- la legge regionale 7 novembre 1980 n. 116 e s.m.i. *“Norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia”*;
- la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 e s.m.i. *“Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento”*;
- Visto** il D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. *“Codice dei beni Culturali e del Paesaggio”*;
- Visti** - il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”*;
- l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3, secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del decreto legislativo n. 118/2011, e s.m.i.;
- l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015 n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i. e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamante dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;
- Visti** - il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) 03 marzo 2014 n. 480 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 7 marzo 2014 n. 215 della Commissione che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- Visto** l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 (di seguito AdP) – CCI 2014IT16M8PA001 del 30 settembre 2014, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
- Visto** il comma 6 dell'art. 98 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 *“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale”*, che ha sostituito il comma 5 dell'art. 68 della l.r.

	n. 21/2014;
Vista	la legge 23 Dicembre 2014, n. 190 <i>“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”</i> ed in particolare il comma 703 dell’articolo n. 1, il quale fonde restando le vigenti disposizioni sull’utilizzo delle FSC, detta ulteriori disposizioni per l’utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;
Viste	<p>- la Deliberazione di Giunta Regionale 17 maggio 2016 n. 185 inerente il <i>“Patto per lo sviluppo della Sicilia 2016 (Patto per il Sud) Interventi”</i>, con cui viene approvato il quadro sinottico All. A concernente l’aggiornamento e la modifica della pianificazione strategica e la dotazione finanziaria del Patto per la Sicilia 2016, dando mandato agli Assessori Regionali, mediante i Dirigenti Generali dei Dipartimenti competenti, di formalizzare le proposte progettuali a valere sul FSC 2014/2020;</p> <p>a) la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/16 <i>“FSC 2014/2020 Aree tematiche nazionali e obiettivi strategici-Ripartizione ex art. 1 comma 703 lettere b) e c) della L. 190/2014”</i></p> <p>b) Delibera CIPE n. 26 del 10/08/16 <i>“FSC 2014/2020 Piano per il Mezzogiorno Assegnazione risorse”</i> –</p> <p>c) la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/18 - pubblicata nella GURI del 25/07/2018 serie generale n. 171 <i>“FSC 2014-2020 Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”</i> ed in particolare il punto 2.1. <i>...viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti...</i>;</p> <p>- la legge 17 giugno 2021, n. 87, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, che all’art. 11- novies, rubricato <i>“Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione”</i>, ha prorogato al 31/12/2022 il termine ultimo per le assunzioni delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) connesse alla realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo nazionale di Sviluppo e Coesione;</p>
Vista	la Deliberazione della Giunta regionale 13/03/2019 n. 90 con cui è stata approvata la modifica alla tabella B del Patto per il Sud della Regione Siciliana – FSC 2014/2020 di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 3 Gennaio 2019, nel cui allegato A è inserito l’intervento 97 denominato <i>“Museo del Mare e della navigazione nell’edificio dell’Arsenale della Marina Regia” in Palermo</i> ;
Visti	<p>- il D.D. n. 154 del 15/02/2017 del Dipartimento del Bilancio e Tesoro che approva ai sensi e secondo le modalità di cui all’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, variazioni al Bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2017, mediante l’istituzione di vari capitoli in entrata elencati nell’allegato A del medesimo decreto e che attribuisce al Dipartimento dei Beni Culturali ed Identità Siciliana il capitolo 7468 per <i>“Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per gli interventi su Poli dei Beni Culturali ad alta attrattività turistica”</i> CODICE FINANZIARIO E.4.02.01.01.999;</p> <p>- il D.D. n. 1167 del 27/06/2017 del Dipartimento Regionale Bilancio e tesoro con il quale vengono istituiti nella rubrica del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e Identità Siciliana i seguenti capitoli di spesa:</p> <p>- capitolo 776097 <i>“Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con il Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 per gli interventi sui Poli dei Beni Culturali ad alta attrattività turistica”</i> codifica U.2.02.01.10 con una dotazione complessiva per l’esercizio finanziario 2017 di € 4.938.990,75;</p> <p>- capitolo 776424 <i>“spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per gli interventi sui Poli dei Beni Culturali ad alta attrattività turistica – Contributo agli investimenti ad amministrazioni locali”</i> codifica U.2.03.01.02 con una dotazione complessiva per l’esercizio finanziario 2017 di € 5.085.446,99;</p>
Visto	il D.D.G. n. 6100 del 24/11/2017 con il quale è stata approvata la pista di controllo riguardante le procedure di erogazione per la realizzazione di opere pubbliche e l’acquisizione di beni e servizi a titolarità (Dip. Beni Culturali):
Preso atto	che con nota prot. n. 508 del 29.03.2016 a firma del Soprintendente del Mare è stato nominato l’ing. Pietro Selvaggio, quale responsabile unico del procedimento (RUP);
Visto	il DDS 5262 del 17.12.2021 con il quale è stato approvato il D.I.S.A., il relativo quadro tecnico economico, e disposta la prenotazione d’impegno di € 4.587.474,51 necessaria alla realizzazione dell’intervento 97 denominato <i>“Museo del Mare e della navigazione nell’edificio dell’Arsenale della Marina Regia” in Palermo</i> ;
Visto	<p>il DDS n. 4128 del 10/10/2023, registrato dalla Ragioneria Centrale dei Beni culturali in data 23/10/2023, con il quale si è provveduto, tra l’altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a prendere atto della determina di aggiudicazione definitiva ed efficace rep. n. 04 del 24/05/2023 per l’affidamento dei lavori principali e della progettazione esecutiva dell’intervento <i>“Realizzazione del Museo del Mare e della navigazione della Sicilia nell’edificio dell’Antico Arsenale della Marina Regia di Palermo”</i>, con la quale il RUP aggiudica al R.T.I. PISCIOTTA COSTRUZIONI SRL - MANDATARIA – UNYON CONSORZIO STABILE – MANDANTE - per l’importo complessivo di euro 2.592.187,61 di cui euro 2.250.718,13 per lavori compreso oneri di sicurezza, euro 225.071,81 per IVA sui lavori, euro 91.738,39 per progettazione esecutiva, euro 3.669,54 per oneri CNPAIA ed euro 20.989,74 per IVA sulla progettazione esecutiva; • ad approvare in linea amministrativa il QTE post gara, per l’importo complessivo di euro 4.587.474,51, con la seguente articolazione:

Quadro Economico Post gara Museo del Mare e della Navigazione presso l'Arsenale della Marina Regia di Palermo		
A) Lavori a base d'asta		
A.1 Importo dei lavori a base d'asta al netto di oneri di sicurezza	3.178.599,76	
A.2 Oneri sicurezza	156.370,53	
A.3 Importo lavori al netto del ribasso d'asta (34,111%)	2.094.347,60	
Importo lavori compresi oneri di sicurezza		2.250.718,13
A.4 Importo relativo alla progettazione esecutiva	139.231,73	
A.5 Importo progettazione esecutiva al netto del ribasso d'asta (34,111%)	91.738,39	91.738,39
Importo Contrattuale compreso oneri di sicurezza		2.342.456,52
B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione		
B.1 I.V.A. 10% sui Lavori	225.071,81	
B.2 Oneri CNPAIA 4% su A.5	3.669,54	
B.3 I.V.A. 22% su A.5 + B.2	20.989,74	
B.4 Imprevisti	78.249,94	
B.5 Competenze Progettazione Definitiva	100.646,49	
B.6 Oneri CNPAIA 4% su B.5	4.025,86	
B.7 I.V.A. 22% su B.5+B.6	23.027,92	
B.8 Competenze per verifica sismica	66.777,92	
B.9 Oneri CNPAIA 4% su B.8	2.671,12	
B.10 I.V.A. 22% su B.8 +B.9	15.278,79	
B.11 Progetto allestimento provvisorio Museo del Mare presso Albergo delle Povere IVA al 22% compresa	150.000,00	
B.12 Progetto Identità Visiva - Pannelli e didascalie vari formati e catalogo museo Iva al 22% compresa	95.000,00	
B.13 Incentivi tecnici art. 113 comma 3 del D.L.gs. 50/2016 e ss.mm.ii.	50.461,72	
B.14 Diritti Enti per approvazione (VV.FF., Genio Civile, ASP ecc.)	2.500,00	
B.15 Spese ANAC (di cui € 600,00 gara principale, € 225,00 gara progettazione definitiva, € 375 annullamento gara progettazione esecutiva, € 30 + € 30 per cambio Cig verifiche sismiche)	1.260,00	
B.16 Spese Anac per gare da effettuare	740,00	
B.17 Spese pubblicazione quotidiani Iva al 22%	4.052,20	
TOTALE B	844.423,05	844.423,05
TOTALE A+B		3.186.879,57
C) Economie da ribasso d'asta da mantenere art. 26 Dlgs 50/22		
C.1 Economie su somme a base d'asta	1.084.252,16	
C.2 Iva su economie da ribasso d'asta	108.425,22	
C.3 Economia su competenze progettazione esecutiva A.5	47.493,34	
C.4 Economia su progettazione esecutiva CNPAIA B2	1.899,73	
C.5 Economia su Iva progettazione esecutiva + CNPAIA B3	10.866,48	
C.6 Economia su progettazione definitiva B5	112.452,16	
C.7 Economia su CNPAIA progett.definitiva B6	4.498,09	
C.8 Economia su Iva progettazione definitiva + CNPAIA B7	25.729,05	
C.9 Economia su competenze verifica sismica B8	3.923,95	
C.10 Economia su CNPAIA verifiche sismiche B9	156,96	
C.11 Economie su Iva verifiche sismiche + CNPAIA B10	897,80	
Totale C	1.400.594,94	1.400.594,94
Totale complessivo intervento		€ 4.587.474,51

Visto

- a disporre **l'impegno definitivo** per il capitolo 776097, codice gestionale U.2.02.01.10.999, della somma complessiva di **euro 213.688,10** (imp. n. 189/2023 di € 84.727,83 in favore della Società ABGroup Ingegneria s.r.l.; imp. n. 190/2023 di € 127.700,27 in favore del R.T.P. "Laboratorio per l'architettura storica STP srl" (Mandataria e Capofila); imp. n. 191/2023 di € 1.260,00 in favore dell'ANAC;
- a disporre **l'impegno provvisorio complessivo di € 4.373.786,41**, di cui € 2.899.279,22 per l'es. fin. 2023 (imp. n. 192/2023) ed € 1.474.507,19 per l'es. fin. 2024 (imp. n. 192/2024);
il DDS n. 6021 del 14/12/2023, registrato dalla Ragioneria Centrale dei Beni culturali in data 21/12/2023, con il quale si è provveduto:
- ad approvare in linea amministrativa il contratto di appalto rep. n. 29/2023 del 05/12/2023 (CIG 95359681BD) stipulato tra il dott. Ferdinando Maurici, nella qualità di Soprintendente del Mare, e la Sig.ra Maria Raspante, nata a Castellammare del Golfo (TP) il 12.05.1944 e residente in Palermo in via Vincenzo Di Marco n. 14 (C.F. RSPMRA44E52C130J9), nella qualità di Amministratrice unica e legale rappresentante dell'Impresa Mandataria PISCIOTTA COSTRUZIONI s.r.l. (C.F./P. IVA 00144390820), con sede in Camporeale (PA) via Pascoli n. 78/C, del costituito R.T.I. con l'Impresa Mandante UNYON CONSORZIO STABILE SCARL (C.F./P. IVA 14341341007), con sede legale a Scafati (SA) in via Leonardo da Vinci n. 5, per l'importo contrattuale complessivo di **euro 2.592.187,61**, di cui euro 2.094.347,60 per lavori, euro 156.370,53 per gli oneri di sicurezza, euro 225.071,81 per IVA al 10%, euro 91.738,39 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva, euro 3.669,54 per CNPAIA al 4% ed euro 20.989,74 per IVA al 22% su corrispettivo per la progettazione esecutiva e CNPAIA;
- ad approvare la spesa di **euro 50.461,72** relativa agli incentivi tecnici art. 113 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base della tabella di ripartizione (voce B.13);
- a disporre **l'impegno definitivo** della somma complessiva di **euro 2.622.052,71** per il capitolo 776097, codice gestionale U.2.02.01.10.999, a valere sulle prenotazioni d'impegno assunte con il DDS n. 4128 del 10/10/2023, sulla base delle obbligazioni in scadenza 2023-2024, in favore dei sottoelencati soggetti:

Soggetto	es. fin. 2023		es. fin. 2024	
	n. impegno	importo	n. impegno	importo
PISCIOTTA COSTRUZIONI s.r.l. (C.F./P. IVA 00144390820) Mandataria - quota parte 63,74%	233/2023	685.650,69	233/2024	892.417,82
UNYON CONSORZIO STABILE SCARL (C.F./P. IVA 14341341007) - Mandante - quota parte 36,26%	234/2023	345.497,16	237/2024	552.224,27
Società di Ingegneria Sympraxis Srl (C.F./P. IVA 06096540825)	235/2023	116.397,67		
Incentivi tecnici art. 113 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (personale incaricato)			236/2024	29.865,10
Totale per anno		1.147.545,52		1.474.507,19
Totale impegno		2.622.052,71		

Vista

la nota prot. n. 4827 del 22/12/2023 con la quale il RUP Ing. Pietro Selvaggio trasmette il progetto esecutivo dell'intervento, redatto dalla Società di Ingegneria Sympraxis Srl, costituito da:
1) *Relazione generale*; 2) *Elenco Prezzi*; 3) *Analisi Prezzi*; 4) *Computo metrico estimativo*;
5) *Quadro economico*; 6) *Cronoprogramma*; 7) *Elaborati architettonici*; 8) *Elaborati Strutture*;
9) *Elaborati Impianti*; 10) *Elaborati Sicurezza*;

Vista

la documentazione di seguito elencata, dall'esame della quale si rileva che:

- con il Verbale di Avvio dell'Esecuzione del Contratto sotto Riserva di Legge, sottoscritto in data 17.10.2023 dal Direttore dei lavori, dal RUP ed dal legale rappresentante dell'A.T.I e della Sympraxis srl, si è dato avvio formale alle procedure di progettazione esecutiva;
- il progetto esecutivo, all'esito positivo del processo di verifica, condotto nel rispetto dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dall' Arch. Carmelo Bennardo, in qualità di Verificatore, in contraddittorio con il Prof. Ing. Antonio Cataliotti, Coordinatore della Progettazione esecutiva della Sympraxis srl, è dichiarato conforme alle prescrizioni della vigente normativa in materia di appalti pubblici; completo e adeguato rispetto alla tipologia dell'intervento e al livello di progettazione; appaltabile; coerente e completo nelle previsioni di costo, giusta il verbale del 21/12/2023;
- con l'ordine di servizio del 17 ottobre 2023 il Direttore dei Lavori Arch. Carmelo Bennardo, tenendo in conto delle nuove esigenze museali e distributive dell'Amministrazione rispetto al progetto definitivo a base di gara, ha richiesto alla società Sympraxis srl di:
 - limitare al minimo le lavorazioni nelle zone del museo al primo piano al fine di consentirne la fruizione anche durante i lavori;
 - prevedere il completo adeguamento impiantistico elettrico, di condizionamento ed antincendio, mantenendo gli impianti già realizzati nel 2004;
 - prevedere l'impianto di illuminazione delle zone museali al piano terra, non previsto nel

progetto definitivo;

- prevedere interventi di miglioramento sismico, non previsti nel progetto definitivo;

- la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e non altera la natura generale del contratto sottoscritto con l'impresa
- il progetto esecutivo dell'intervento "Realizzazione del Museo del Mare e della navigazione della Sicilia nell'edificio dell'Antico Arsenale della Marina Regia di Palermo" - CUP G72C16000150001 - CIG 95359681BD, redatto dalla Società Sympraxis srl e consegnato in data 26.11.2023, ha determinato un incremento complessivo rispetto al contratto originario di euro 435.985,93, senza superare il quinto d'obbligo (comma 12 dell'art.106 del d.Lgs. 50/2016), di cui euro 371.324,69 per lavori (IVA compresa al 10%) ed euro 64.661,24 per la progettazione esecutiva compresa Inarcassa e IVA al 22%;
- sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei Vigili del Fuoco prot. reg. uff. U.0042197 del 20/12/2023 e della Soprintendenza di Palermo prot. n. 24365 del 20/12/2023;

Visto l'Atto di Sottomissione rep. n. 30 del 28/12/2023 (CIG 95359681BD) al contratto rep. n. 29 del 05/12/2023 per l'appalto integrato della progettazione esecutiva e dei lavori, stipulato tra il dott. Ferdinando Maurici, nella qualità di Soprintendente del Mare, e la Sig.ra Maria Raspante, nata a Castellammare del Golfo (TP) il 12.05.1944 e residente in Palermo in via Vincenzo Di Marco n. 14 (C.F. RSPMRA44E52C130J9), nella qualità di Amministratrice unica e legale rappresentante dell'Impresa Mandataria PISCIOTTA COSTRUZIONI s.r.l. (C.F./P. IVA 00144390820), con sede in Camporeale (PA) via Pascoli n. 78/C, del costituito R.T.I. con l'Impresa Mandante UNYON CONSORZIO STABILE SCARL (C.F./P. IVA 14341341007), con sede legale a Scafati (SA) in via Leonardo da Vinci n. 5, per il nuovo importo contrattuale complessivo di **euro 3.028.173,54**, di cui euro 2.439.236,81 per lavori, euro 149.049,22 per gli oneri di sicurezza, euro 258.828,60 per IVA al 10%, euro 142.700,90 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva, euro 5.708,04 per CNPAIA al 4% ed euro 32.649,97 per IVA al 22% su corrispettivo per la progettazione esecutiva e CNPAIA;

Vista l'estensione alla polizza fidejussoria appendice n. A0906230170124 rilasciata da COMMERCIALI SOC. COOP. di San Benedetto del Tronto (AP) in data 27/12/2023;

Visto il verbale del 21/12/2023 per il quale il RUP Ing. Pietro Selvaggio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 8, del D.lgs 50/2016 e s.m.i., valida ed approva in linea tecnica il progetto esecutivo, con il seguente quadro economico:

Quadro Economico		
Appalto integrato progettazione esecutiva e lavori		
Museo del Mare e della Navigazione presso l'Arsenale della Marina Regia di Palermo		
A) LAVORI		
A.1 Importo dei lavori a base d'asta al netto di oneri di sicurezza	3.702.039,51	
A.2 Oneri sicurezza	149.049,22	
A.3 Importo lavori al netto del ribasso d'asta (34,111%)	2.439.236,81	
Importo lavori compresi oneri di sicurezza progetto esecutivo		2.588.286,03
A.4 Importo progettazione esecutiva	216.577,73	
A.5 Importo progettazione esecutiva al netto del ribasso d'asta (34,111%)	142.700,90	142.700,90
Importo Contrattuale compreso oneri di sicurezza		2.730.986,93
B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione		
B.1 I.V.A. 10% sui Lavori	258.828,60	
B.2 Oneri CNPAIA 4% su A.5	5.708,04	
B.3 I.V.A. 22% su A.5 + B.2	32.649,97	
B.4 Imprevisti	34.922,02	
B.5 Competenze Progettazione Definitiva	100.646,49	
B.6 Oneri CNPAIA 4% su B.5	4.025,86	
B.7 I.V.A. 22% su B.5+B.6	23.027,92	
B.8 Competenze per verifica sismica	66.777,92	
B.9 Oneri CNPAIA 4% su B.8	2.671,12	
B.10 I.V.A. 22% su B.8 +B.9	15.278,79	
B.11 Progetto allestimento provvisorio Museo del Mare presso Albergo delle Povere IVA al 22% compresa		
B.12 Progetto Identità Visiva - Pannelli e didascalie vari formati e catalogo museo Iva al 22% compresa		
B.13 Incentivi tecnici art. 113 comma 3 del D.L.gs. 50/2016 e ss.mm.ii.	50.461,72	

B.14 Diritti Enti per approvazione (VV.FF., Genio Civile, ASP ecc.)	2.500,00	
B.15 Spese ANAC (di cui € 600,00 gara principale, € 225,00 gara progettazione definitiva, € 375 annullamento gara progettazione esecutiva, € 30 + € 30 per cambio Cig verifiche sismiche)	1.260,00	
B.16 Spese Anac per gare da effettuare	740,00	
B.17 Spese pubblicazione quotidiani Iva al 22%	4.052,20	
TOTALE B	603.550,65	603.550,65
TOTALE A+B		3.334.537,58
C) Economie da mantenere ai sensi dell'art. 26 Dlgs 50/22		1.252.936,93
Totale complessivo intervento		4.587.474,51

Vista ed esaminata la sottoelencata documentazione per il pagamento dell'anticipazione del 20% dei lavori al RTI Pisciotta Costruzioni S.r.l. - Mandataria - con Unyon Consorzio Stabile SCARL - Mandante:

- il verbale di concreto inizio dei lavori redatto in data 22/12/2023 a firma del RUP Ing. Pietro Selvaggio;
- la polizza fidejussoria a garanzia per l'anticipazione n. A2212230170708 rilasciata da COMMERFIDI SOC. COOP. di San Benedetto del tronto (AP) in data 22/12/2023;
- la richiesta del 22/12/2023 dell'anticipazione contrattuale dei lavori avanzata dalla Sig.ra Maria Raspante, nella qualità di Amministratrice unica e legale rappresentante dell'Impresa Mandataria Pisciotta Costruzioni S.r.l., ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il certificato dell'anticipazione n. 1-A del 22/12/2023 a firma del RUP Ing. Pietro Selvaggio e dal DL Arch. Carmelo Bennardo, per il pagamento dell'anticipazione contrattuale del 20% dell'appalto integrato per l'importo netto di euro 450.143,63;
- la fattura n. FATTPA 17_23 del 22/12/2023, dell'importo totale di **euro 315.613,71**, di cui euro 286.921,55 parte imponibile ed euro 28.692,16 per IVA al 10% emessa dall'Impresa Pisciotta Costruzioni Srl (C.F./P. IVA 00144390820), con sede legale in Camporeale (PA) via Pascoli n. 78/C per la quota parte del 63,74% dei lavori (CIG 95626650CD);
- la fattura n. 159/PA del 22/12/2023, dell'importo totale di **euro 179.544,29**, di cui euro 163.222,08 parte imponibile ed euro 16.322,21 per IVA al 10% emessa dall'Impresa UNYON CONSORZIO STABILE SCARL (C.F./P. IVA 14341341007), con sede legale a Scafati (SA) in via Leonardo da Vinci n. 5 per la quota parte del 36,26% dei lavori (CIG 95626650CD);

Accertato

- che alla data del presente provvedimento sono certificate le regolarità contributive dei seguenti soggetti:
 - Impresa PISCIOTTA COSTRUZIONI s.r.l. - Mandataria - giusta il DURC on line prot. INPS_38879783 con validità dal 06/12/2023 al 04/04/2024;
 - UNYON CONSORZIO STABILE SCARL - Mandante - giusta il DURC on line prot. INAIL_41078980 con validità dal 02/11/2023 al 01/03/2024;
 - COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE SRL, giusta il DURC on line Prot. INPS_37940291 con validità dal 08/10/2023 al 05/02/2024;
- le iscrizioni alla White List della Prefettura di Palermo dell'impresa mandataria Pisciotta Costruzioni Srl; alla White List della Prefettura di Salerno dell'impresa mandante UNYON CONSORZIO STABILE SCARL; alla White List della Prefettura di Napoli della consorziata COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE SRL;
- che, ai fini della tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge n. 136/2010:
 - l'Impresa PISCIOTTA COSTRUZIONI s.r.l. (C.F./P. IVA 00144390820) ha indicato il C/C bancario IBAN [REDACTED], intrattenuto presso Banca del Fucino - Gruppo Bancario IGEA BANCA, corrispondente a quello inserito in fattura;
 - l'Impresa UNYON CONSORZIO STABILE SCARL (C.F./P. IVA 14341341007) ha indicato il C/C bancario IBAN [REDACTED], intrattenuto presso l'Istituto Bancario DEUTSCHE BANK, Agenzia di Scafati (SA), corrispondente a quello inserito in fattura;

Vista la fattura n. FATTPA 17_23 del 22/12/2023 dell'importo totale di **euro 116.397,67**, di cui euro 95.407,93 parte imponibile comprensiva di Inarcassa al 4% pari ad euro 3.669,54, ed euro 20.989,74 per IVA al 22% emessa dalla **Società di Ingegneria Sympraxis Srl** (C.F./P. IVA 06096540825), con sede in Palermo Via Vittorio Emanuele n. 492, per il servizio di progettazione esecutiva (CIG 95626650CD);

Visto il certificato rep. n. 252/RUP del 28/12/2023 per il quale il RUP Ing. Pietro Selvaggio dichiara la regolare esecuzione del servizio di progettazione esecutiva svolto dalla Società di Ingegneria Sympraxis Srl, di cui al contratto rep. n. 29 del 05/12/2023, giusta fattura n. FATTPA 17_23 del 22/12/2023;

Accertato

- che alla data del presente provvedimento è certificata la regolarità contributiva della Società di Ingegneria Sympraxis Srl, giusta il certificato INARCASSA prot. n. 1676248 del 19/10/2023;

- che, ai fini della tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge n. 136/2010 la Società di Ingegneria Sympraxis Srl (C.F./P. IVA 06096540825) ha indicato il C/C bancario IBAN [REDACTED], intrattenuto presso UNICREDIT Agenzia di Palermo Piazza Croci, corrispondente a quello inserito in fattura;
- Accertata** la regolarità della documentazione prodotta che comprova il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
- Accertato** che i documenti di spesa prodotti sono formalmente e sostanzialmente corretti e conformi alla legge, compresa quella di natura fiscale;
- Considerato** che la documentazione giustificativa della spesa ammissibile ammonta complessivamente ad **euro 611.555,67**;
- Ritenuto** a seguito di istruttoria, di dovere:
- approvare in linea amministrativa il progetto esecutivo dell'intervento *“Realizzazione del Museo del Mare e della navigazione della Sicilia nell'edificio dell'Antico Arsenale della Marina Regia di Palermo”* - CUP G72C16000150001 - CIG 95359681BD, redatto dalla Società Sympraxis srl, corredato delle approvazioni tecniche a cura del RUP Ing. Pietro Selvaggio, e il quadro economico dell'appalto integrato progettazione esecutiva e lavori;
 - approvare in linea amministrativa l'Atto di Sottomissione rep. n. 30 del 28/12/2023 (CIG 95359681BD) stipulato tra il dott. Ferdinando Maurici, nella qualità di Soprintendente del Mare, e la Sig.ra Maria Raspante, nata a Castellammare del Golfo (TP) il 12.05.1944 e residente in Palermo in via Vincenzo Di Marco n. 14 (C.F. RSPMRA44E52C130J9), nella qualità di Amministratrice unica e legale rappresentante dell'Impresa Mandataria PISCIOTTA COSTRUZIONI s.r.l. (C.F./P. IVA 00144390820), con sede in Camporeale (PA) via Pascoli n. 78/C, del costituito R.T.I. con l'Impresa Mandante UNYON CONSORZIO STABILE SCARL (C.F./P. IVA 14341341007), con sede legale a Scafati (SA) in via Leonardo da Vinci n. 5, per il nuovo importo contrattuale complessivo di **euro 3.028.173,54**, di cui euro 2.439.236,81 per lavori, euro 149.049,22 per gli oneri di sicurezza, euro 258.828,60 per IVA al 10%, euro 142.700,90 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva, euro 5.708,04 per CNPAIA al 4% ed euro 32.649,97 per IVA al 22% su corrispettivo per la progettazione esecutiva e CNPAIA;
 - disporre l'**impegno definitivo** della somma complessiva di **euro 435.985,93** per il capitolo 776097, codice gestionale U.2.02.01.10.999, a valere sulla prenotazione d'impegno n. 192/2023 assunta con il DDS n. 4128 del 10/10/2023, sulla base delle obbligazioni in scadenza 2023, in favore dei sottoelencati soggetti:

Soggetto	es. fin. 2023 imp. n. 192/2023
PISCIOTTA COSTRUZIONI s.r.l. (C.F./P. IVA 00144390820) – Mandataria - quota parte 63,74%	236.682,36
UNYON CONSORZIO STABILE SCARL (C.F./P. IVA 14341341007) - Mandante - quota parte 36,26%	134.642,33
Società di Ingegneria Sympraxis Srl (C.F./P. IVA 06096540825)	64.661,24
Totale impegno	435.985,93

- approvare in linea amministrativa il certificato rep. n. 252/RUP del 28/12/2023 per il quale il RUP Ing. Pietro Selvaggio dichiara la regolare esecuzione del servizio di progettazione esecutiva svolto dalla Società di Ingegneria Sympraxis Srl, di cui al contratto rep. n. 29 del 05/12/2023, giusta fattura n. FATTPA 17_23 del 22/12/2023;
- autorizzare la liquidazione della somma complessiva di **euro 611.555,67** sul capitolo 776097 (codice gestionale U.2.02.01.10.999), esigibile e liquidabile nel corrente esercizio finanziario, in favore dei sottoelencati soggetti, nel modo seguente:

Soggetto	Impegno n.	Importo
PISCIOTTA COSTRUZIONI s.r.l. (C.F./P. IVA 00144390820) Mandataria	233/2023	315.613,71
UNYON CONSORZIO STABILE SCARL (C.F./P. IVA 14341341007) - Mandante	234/2023	179.544,29
Società di Ingegneria Sympraxis Srl (C.F./P. IVA 06096540825)	235/2023	116.397,67
Importo totale		611.555,67

- Visto** l'art. 26 *“Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici”* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, nel testo coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91, recante: *Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina* (GU Serie Generale n. 164 del 15/07/2022);
- Vista** la direttiva del Dipartimento Tecnico Regionale n. prot. 116000 del 04/08/2022 *“Attività conseguenti all'applicazione dell' Art. 26. Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”*;

Considerato	che con riferimento ai contratti derivanti da offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, il meccanismo di aggiornamento prezzi si applica anche ai lavori eseguiti e contabilizzati nel 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 458, (Disposizioni in materia di revisione dei prezzi) della legge n. 197/2022;
Visto	il D.P. Reg. n. 9 del 05/04/2022 relativo al nuovo assetto organizzativo dei Dipartimenti regionali pubblicato sulla GURS n. 25 del 01/06/2022;
Visto	il DDG n. 2196 del 13/06/2022 con cui è conferito all'Arch. Giuseppe Alongi, a far data dal 16/06/2022, l'incarico dirigenziale della struttura intermedia S7 – Attuazione programmi operativi nazionali e fondi regionali - del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell' Identità Siciliana;
Visto	il D.P. Reg. n. 441 del 13/02/2023 con il quale è stato conferito all'Ing. Mario La Rocca l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'identità siciliana, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 77 del 10/02/2023;
Visto	il D.D.G. n. 416 del 20/02/2023 con il quale è stata conferita all'Arch. Giuseppe Alongi, Dirigente del Servizio 7, delega alla firma degli atti di competenza in ordine alle funzioni assegnate al Dirigente Generale dall'art. 7 comma 1 della L.R. 10/2000, lettera - f) poteri di spesa e di acquisizione delle entrate nonché delega alla firma dei provvedimenti di liquidazione ai sensi del D. L.vo 118/2011 art. 57 per le spese riferite ai capitoli assegnati alle strutture intermedie centrali;
Vista	la L.R. 21 maggio 2019 n. 7 integrata dalla L.R. 7 luglio 2020 n. 13;
Visto	l'art. 9 della L.R. 15 aprile 2021 n. 9 del “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021. Legge di stabilità regionale”;
Vista	la Circolare n. 11 del 01/07/2021 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, “Articolo 9 della L.R. n. 9 del 15 aprile 2021 recante Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale”;
Vista	la Circolare n. 9 del 20/06/2022 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione “Dematerializzazione dei flussi documentali con le Ragionerie Centrali. Nuova versione del Modello per la trasmissione degli atti da sottoporre al controllo delle ragionerie Centrali. Mod_RC_2022”;
Vista	la Legge regionale n. 2 del 22 febbraio 2023 recante “Legge di stabilità regionale 2023-2025” pubblicata sulla GURS n. 9 del 01/03/2023;
Vista	la Legge regionale n. 3 del 22 febbraio 2023 recante “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2023-2025”;
Vista	la Deliberazione della Giunta Regionale n. 106 del 1 marzo 2023 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2023/2025. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni. Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”;
Ritenuto	che ai sensi dell' art. 98 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9, il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione, per esteso, nel sito internet della Regione Siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione dello stesso.

D E C R E T A

In conformità alle premesse e con riferimento alle procedure attivate dalla Soprintendenza del Mare per la realizzazione dell'intervento a titolarità regionale ID n. 97 denominato “*Realizzazione del Museo del Mare e della navigazione della Sicilia nell’edificio dell’ Antico Arsenale della Marina Regia di Palermo*” CUP G72C16000150001 - CIG 95359681BD - Caronte SI_1_18077, finanziato con le risorse del F.S.C. 2014/2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana e confluito nel “Piano Sviluppo e Coesione (PSC) Regione Siciliana” approvato con la Delibera CIPESS n. 32 del 29 aprile 2021,

Articolo 1

Di approvare in linea amministrativa il progetto esecutivo dell' intervento “*Realizzazione del Museo del Mare e della navigazione della Sicilia nell’edificio dell’ Antico Arsenale della Marina Regia di Palermo*” - CUP G72C16000150001 - CIG 95359681BD, redatto dalla Società Sympraxis srl, corredato delle approvazioni tecniche a cura del RUP Ing. Pietro Selvaggio, e il quadro economico dell'appalto integrato progettazione esecutiva e lavori, con la seguente articolazione:

Quadro Economico Appalto integrato progettazione esecutiva e lavori Museo del Mare e della Navigazione presso l'Arsenale della Marina Regia di Palermo		
A) LAVORI		
A.1 Importo dei lavori a base d’asta al netto di oneri di sicurezza	3.702.039,51	
A.2 Oneri sicurezza	149.049,22	
A.3 Importo lavori al netto del ribasso d’asta (34,111%)	2.439.236,81	

Importo lavori compresi oneri di sicurezza progetto esecutivo		2.588.286,03
A.4 Importo progettazione esecutiva	216.577,73	
A.5 Importo progettazione esecutiva al netto del ribasso d'asta (34,111%)	142.700,90	142.700,90
Importo Contrattuale compreso oneri di sicurezza		2.730.986,93
B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione		
B.1 I.V.A. 10% sui Lavori	258.828,60	
B.2 Oneri CNPAIA 4% su A.5	5.708,04	
B.3 I.V.A. 22% su A.5 + B.2	32.649,97	
B.4 Imprevisti	34.922,02	
B.5 Competenze Progettazione Definitiva	100.646,49	
B.6 Oneri CNPAIA 4% su B.5	4.025,86	
B.7 I.V.A. 22% su B.5+B.6	23.027,92	
B.8 Competenze per verifica sismica	66.777,92	
B.9 Oneri CNPAIA 4% su B.8	2.671,12	
B.10 I.V.A. 22% su B.8 +B.9	15.278,79	
B.11 Progetto allestimento provvisorio Museo del Mare presso Albergo delle Povere IVA al 22% compresa		
B.12 Progetto Identità Visiva - Pannelli e didascalie vari formati e catalogo museo Iva al 22% compresa		
B.13 Incentivi tecnici art. 113 comma 3 del D.L.gs. 50/2016 e ss.mm.ii.	50.461,72	
B.14 Diritti Enti per approvazione (VV.FF., Genio Civile, ASP ecc.)	2.500,00	
B.15 Spese ANAC (di cui € 600,00 gara principale, € 225,00 gara progettazione definitiva, € 375 annullamento gara progettazione esecutiva, € 30 + € 30 per cambio Cig verifiche sismiche)	1.260,00	
B.16 Spese Anac per gare da effettuare	740,00	
B.17 Spese pubblicazione quotidiani Iva al 22%	4.052,20	
TOTALE B	603.550,65	603.550,65
TOTALE A+B		3.334.537,58
C) Economie da mantenere ai sensi dell'art. 26 Dlgs 50/22		1.252.936,93
Totale complessivo intervento		4.587.474,51

Articolo 2

Di approvare in linea amministrativa l'Atto di Sottomissione rep. n. 30 del 28/12/2023 (CIG 95359681BD) stipulato tra il dott. Ferdinando Maurici, nella qualità di Soprintendente del Mare, e la Sig.ra Maria Raspante, nata a Castellammare del Golfo (TP) il 12.05.1944 e residente in Palermo in via Vincenzo Di Marco n. 14 (C.F. RSPMRA44E52C130J9), nella qualità di Amministratrice unica e legale rappresentante dell'Impresa Mandataria PISCIOTTA COSTRUZIONI s.r.l. (C.F./P. IVA 00144390820), con sede in Camporeale (PA) via Pascoli n. 78/C, del costituito R.T.I. con l'Impresa Mandante UNYON CONSORZIO STABILE SCARL (C.F./P. IVA 14341341007), con sede legale a Scafati (SA) in via Leonardo da Vinci n. 5, per il nuovo importo contrattuale complessivo di **euro 3.028.173,54**, di cui euro 2.439.236,81 per lavori, euro 149.049,22 per gli oneri di sicurezza, euro 258.828,60 per IVA al 10%, euro 142.700,90 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva, euro 5.708,04 per CNPAIA al 4% ed euro 32.649,97 per IVA al 22% su corrispettivo per la progettazione esecutiva e CNPAIA.

Articolo 3

Di disporre **l'impegno definitivo** della somma complessiva di **euro 435.985,93** per il capitolo 776097, codice gestionale U.2.02.01.10.999, a valere sulla prenotazione d'impegno n. 192/2023 assunta con il DDS n. 4128 del 10/10/2023, sulla base delle obbligazioni in scadenza 2023, in favore dei sottoelencati soggetti:

Soggetto	es. fin. 2023 imp. n. 192/2023
PISCIOTTA COSTRUZIONI s.r.l. (C.F./P. IVA 00144390820) – Mandataria - quota parte 63,74%	236.682,36
UNYON CONSORZIO STABILE SCARL (C.F./P. IVA 14341341007) - Mandante - quota parte 36,26%	134.642,33

Società di Ingegneria Sympraxis Srl (C.F./P. IVA 06096540825)	64.661,24
Totale impegno	435.985,93

Articolo 4

Di approvare in linea amministrativa il certificato rep. n. 252/RUP del 28/12/2023 per il quale il RUP Ing. Pietro Selvaggio dichiara la regolare esecuzione del servizio di progettazione esecutiva svolto dalla Società di Ingegneria Sympraxis Srl, di cui al contratto rep. n. 29 del 05/12/2023, giusta fattura n. FATTPA 17_23 del 22/12/2023.

Articolo 5

Di autorizzare la liquidazione della somma complessiva di **euro 611.555,67** sul capitolo 776097 (codice gestionale U.2.02.01.10.999), esigibile e liquidabile nel corrente esercizio finanziario, in favore dei sottoelencati soggetti, nel modo seguente:

Soggetto	Impegno n.	Importo
PISCIOTTA COSTRUZIONI s.r.l. (C.F./P. IVA 00144390820) Mandataria	233/2023	315.613,71
UNYON CONSORZIO STABILE SCARL (C.F./P. IVA 14341341007) - Mandante	234/2023	179.544,29
Società di Ingegneria Sympraxis Srl (C.F./P. IVA 06096540825)	235/2023	116.397,67
Importo totale		611.555,67

Articolo 6

La Soprintendenza del Mare curerà la realizzazione dei lavori ai sensi della legislazione vigente in materia di contratti pubblici inerenti l'affidamento di lavori, servizi e forniture con particolare riferimento alle disposizioni europee. L'intervento sarà realizzato nei tempi previsti dal cronoprogramma e secondo il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013 n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale.

Articolo 7

La Soprintendenza del Mare quale beneficiario curerà la realizzazione dell'operazione finanziata nell'ambito del Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto per il Sud), con la Delibera di Giunta n. 29/2017, secondo il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i., nel rispetto della Pista di controllo adottata con il D.D.G. 24 novembre 2017 n. 6100.

Articolo 8

La Soprintendenza del Mare verificherà il rispetto dell'art. 5 comma 2 del D.M. Infrastrutture e trasporti del 02 dicembre 2016 in materia di rimborso delle "spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara".

Articolo 9

La Soprintendenza del Mare dovrà attenersi a quanto previsto nel SIGECO (documento relativo al Sistema di Gestione e Controllo nella versione Giugno 2019).

Articolo 10

Il Servizio 8 Monitoraggio e Controllo di questo Dipartimento coordinerà le procedure di monitoraggio e controllo – sistema informatico regionale CARONTE – sarà compito dell'UCO (unità competente operazione) rendere disponibili al Servizio M.C. i dati e documenti su CARONTE ai fini delle verifiche di cui al Regolamento CE n. 1303/2013 e s.m.i.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali, dell' Identità Siciliana, del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9, previa pubblicazione per esteso sul sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 98 comma 6 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9.

Palermo, li 29.12.2023

Il Dirigente del Servizio 7
F.to Arch. Giuseppe Alongi