

Oggetto: PO FESR Sicilia 2007/2013 – Linea d'intervento 1.2.3.12 - Decreto di chiusura relativo ai **Lavori di Realizzazione di una elisuperficie nel Comune di Pace del Mela (ME)**.



PRESIDENZA

Il Dirigente generale

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- VISTO** il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali”;
- VISTO** il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
- VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l’abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;
- VISTO** il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell’Unione Europea e ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- VISTO** il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;
- VISTO** il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;
- VISTE** le Linee guida per l’attuazione del P.O. FESR Sicilia 2007/2013 adottate con Deliberazione di Giunta Regionale n.439 del 23 novembre 2010;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 9 del 05/04/2022 pubblicata in GURS n. 25 Parte Prima del 01/06/2022 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n.19 Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3”;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 439 del 13 febbraio 2023 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n.74 del 10 febbraio 2023, ha conferito all’ing. Salvatore Cocina, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- VISTO** l’Asse II “*Uso efficiente delle risorse naturali*” del PO FESR 2007/2013 ed in particolare l’Obiettivo Operativo 2.3 “*Attuare la pianificazione nel settore del rischio idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e ambientale e attuare i piani di prevenzione del rischio sia antropogenico che naturale*”, da cui discende l’Obiettivo Operativo 2.3.1 “*Realizzare interventi infrastrutturali*

prioritari previsti nei PAI approvati, nella pianificazione di protezione civile e per la prevenzione e mitigazione dei rischi, anche ad integrazione di specifiche azioni del PRSR Sicilia”, con la relativa Linea di Intervento 2.3.1.12 “Realizzazione di infrastrutture eliportuali inserite in un programma di rete”, di cui è Centro Responsabile il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana;

- VISTO** il DDG n. 122 del 29/05/2014, registrato presso la Corte dei Conti il 24/06/2014, Reg. n. 1 fg. 49 con il quale è stata approvata la Pista di Controllo relativa alla Linea di Intervento 1.2.3.03 “Realizzazione di infrastrutture eliportuali inserite in un programma di rete”;
- VISTO** il D.D.G. n. 298 del 07/07/2022 con il quale il Dirigente del *S.08 Interventi in Emergenza* del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, è stato nominato RIO pro-tempore dell’intervento in questione e referente per l’applicativo *Caronte*;
- VISTA** la Legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e ss.mm.ii;
- VISTO** il Capitolo 516060 “Interventi per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo 1.2.3 del PO FESR Sicilia 2007/2013”;
- VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 113 del 11/07/2011 del Responsabile dell’Area 4 Tecnico Manutentiva del comune di Pace del Mela con la quale viene nominato RUP l’ing. Francesco Clemente, dipendente del comune di Pace del Mela (ME), per i lavori in questione;
- VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 188 del 19/08/2013 del Responsabile dell’Area 4 Tecnico Manutentiva del comune di Pace del Mela con la quale, in sostituzione del summenzionato ing. Francesco Clemente, è stato nominato RUP per i lavori in questione l’ing. Arturo Alonci, dipendente del comune di Pace del Mela (ME);
- VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 211 del 07/12/2011, del Responsabile dell’Area 4 Tecnico Manutentiva del comune di Pace del Mela, di affidamento di incarico per la progettazione esecutiva e direzione lavori all’arch. Antonino Campestre, dipendente del comune di Pace del Mela (ME), per i **Lavori di realizzazione dell’elisuperficie nel comune di Pace del Mela (ME)**;
- VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 211 del 07/12/2011, del Responsabile dell’Area 4 Tecnico Manutentiva del comune di Pace del Mela, di affidamento di incarico per il coordinamento della sicurezza all’ing. Francesco Clemente, dipendente del comune di Pace del Mela (ME), per i **Lavori di realizzazione dell’elisuperficie nel comune di Pace del Mela (ME)**;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 252 del 03/11/2011 che approva il progetto esecutivo dei **Lavori di realizzazione dell’elisuperficie nel comune di Pace del Mela (ME)**, redatto dal dall’arch. Antonino Campestre, dipendente del comune di Pace del Mela (ME), per un importo complessivo di € 400.000,00;
- VISTA** l’individuazione dell’intervento con il CUP: J21D11000040006, codice Caronte SI_1_7996, CIG: 39928295AB;
- VISTO** il D.D.G. n. 990 del 30/11/2011, registrato alla Corte dei Conti al n. 1 foglio n. 5 in data 10/01/2012, con il quale si approva, si finanzia e si impegna la somma complessiva di € 400.000,00 per la realizzazione di un’elisuperficie nel comune di Pace del Mela (ME), Linea di Intervento 2.1.3.3 *Realizzazione di infrastrutture eliportuali inserite in un programma di rete*, a valere sul capitolo 516060 del Bilancio della Regione Siciliana, individuato con il codice Caronte SI_1_7996, CIG: 39928295AB e CUP: J21D11000040006, con il seguente Q.T.E.:

A) Lavori

Importo dei lavori a base d’asta	€ 305.074,06	
Oneri per la sicurezza	€ <u>3.746,30</u>	
TOTALE LAVORI	€ 308.820,36	€ 308.820,36

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione

Rilievi, accertamenti e indagini	€ 1.000,00
Verifiche e collaudi	€ 1.963,34
Imprevisti	€ 15.441,02
Competenze tecniche (incluso oneri)	€ 20.242,85
Spese per pubblicità	€ 6.500,00
Incentivi art. 92, c. 5, DLgs. 163/2006	€ 6.176,40
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.000,00
Spese generali	€ 4.000,00
Oneri di accesso alla discarica (oneri inclusi)	€ 2.974,00

I.V.A. sui lavori al 10%	€ 30.882,04	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 91.179,64	€ 91.179,64
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)		€ 400.000,00

VISTO il D.D.G. n. 257 del 28/06/2013 con cui a seguito della gara è stata disimpegnata la somma di € 90.909,36 sul Capitolo 516060, quale ribasso d'asta ed economie sull'IVA del ribasso, con il seguente QTE post gara:

A) Lavori

Importo dei lavori	€ 222.429,19	
Oneri per la sicurezza	€ 3.746,30	
TOTALE LAVORI	€ 226.175,49	€ 226.175,49

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

Rilievi, accertamenti e indagini	€ 1.000,00	
Verifiche e collaudi	€ 1.963,34	
Imprevisti	€ 15.441,02	
Competenze tecniche (incluso oneri)	€ 20.242,85	
Spese per pubblicità	€ 6.500,00	
Incentivi art. 92, c. 5, DLgs. 163/2006	€ 6.176,40	
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.000,00	
Spese generali	€ 4.000,00	
Oneri di accesso alla discarica (oneri inclusi)	€ 2.974,00	
I.V.A. sui lavori al 10%	€ 22.617,55	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 82.915,15	€ 82.915,15
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)		€ 309.090,64

VISTO il contratto di appalto Rep. n. 1734 stipulato in data 26 novembre 2013, registrato in Milazzo (ME) il 09/12/2013 al n. 2471 serie 1^ con cui sono stati appaltati i lavori in epigrafe all'Impresa Venumer s.r.l. con sede in via Aldo Moro n. 12 – San Filippo del Mela (ME) P. IVA 00357220839, per un importo di € 226.175,49 (IVA esclusa), al netto del ribasso d'asta del 27,0901% e comprensivo di € 3.746,30 per gli oneri di sicurezza;

CONSIDERATO che con Verbale del 14/10/2014 la D.LL. ha consegnato i lavori all'impresa appaltatrice Venumer s.r.l. con sede in via Aldo Moro n. 12 – San Filippo del Mela (ME);

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati in data 11/06/2015, come si evince dal Certificato di Ultimazione dei Lavori entro il tempo utile contrattuale;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 134 del 06/11/2015, del Responsabile dell'Area 4 Tecnico Manutentiva del comune di Pace del Mela (ME), con la quale è stato rimodulato il quadro economico come di seguito riportato:

A) Lavori

Importo dei lavori	€ 222.429,19	
Oneri per la sicurezza	€ 3.746,30	
TOTALE LAVORI	€ 226.175,49	€ 226.175,49

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

Verifiche e collaudi	€ 1.963,34	
Spese per pubblicità - AVCP	€ 225,00	
Incentivi art. 92, c. 5, DLgs. 163/2006	€ 6.176,40	
Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento impianti interferenti	€ 34.740,05	
Spese generali e oneri per autorizzazione ENAC	€ 14.218,81	
Oneri di accesso alla discarica	€ 2.974,00	
I.V.A. sui lavori al 10%	€ 22.617,55	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 82.915,15	€ 82.915,15
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)		€ 309.090,64

C) Economie

Applicazione del ribasso d'asta (27,0901%)	€ 82.644,87	
I.V.A. su ribasso d'asta (10%)	€ 8.264,49	
TOTALE ECONOMIE	€ 90.909,36	€ 90.909,36
TOTALE COMPLESSIVO		€ 400.000,00

VISTA la Determina Dirigenziale n. 123 del 21/10/2015 con la quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione di una elisuperficie nel Comune di Pace del Mela (ME);

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 168 del 22/12/2015, con la quale il RUP trasmette la dichiarazione che certifica la spesa effettivamente sostenuta per i lavori di realizzazione di una elisuperficie nel Comune di Pace del Mela (ME);

VISTO il D.D.G. n. 46 del 25.02.2016 di approvazione del QTE finale che segue:

A) Lavori

Importo dei lavori	€ 222.429,19	
Oneri per la sicurezza	€ 3.746,30	
TOTALE LAVORI	€ 226.175,49	€ 226.175,49

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

Spese per pubblicità - AVCP	€ 225,00	
Incentivi art. 92, c. 5, DLgs. 163/2006	€ 6.176,40	
Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento impianti interferenti	€ 34.740,05	
Oneri di accesso alla discarica	€ 2.974,00	
I.V.A. sui lavori al 10%	€ 22.617,55	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 66.733,00	€ 66.733,00
TOTALE		€ 292.908,49

C) Economie

Verifica e collaudi	€ 1.963,34	
Spese generali e oneri per autorizzazione ENAC	€ 14.218,81	
TOTALE ECONOMIE	€ 16.182,15	€ 16.182,15
TOTALE COMPLESSIVO		€ 309.090,64

CONSIDERATO che dalle verifiche eseguite sul SIC risulta speso un importo complessivo pari ad **€ 292.908,49** e che le economie risultano essere pari ad **€ 107.091,51** di cui **€ 90.909,36** già disimpegnate con il D.D.G. n. 257 del 28/06/2013;

Totale pagamenti così suddivisi:	economie	liquidate
Importo delle somme impegnate con il D.D.G. n. 990 del 30/11/2011		€ 400.000,00
Economie disimpegnate con il D.D.G. n. 257 del 28/06/2013	€ 90.909,36	
Ulteriori Economie	€ 16.182,15	
Importo complessivamente liquidato ad ultimazione intervento		€ 292.908,49

- confermato il caricamento e la validazione sul *Sistema Informativo Caronte* di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti (*IGV*), pagamenti e relativi giustificativi, dei dati di avanzamento fisico e procedurale nonché della documentazione;
- assunto l'obbligo di conservazione della documentazione di progetto per almeno tre anni dalla chiusura del Programma Operativo, fermi restando gli altri obblighi in tema di conservazione della documentazione previsti dalle vigenti normative;

VISTA la Deliberazione di giunta comunale n. 8 del 27.01.2017 con la quale la giunta comunale di Pace del Mela (ME) conferma:

- l'entrata in funzione dell'opera;
- il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 57 del Reg (CE) n. 1083/2006 in tema di stabilità delle operazioni secondo cui, nei cinque anni successivi al loro completamento pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso come lavori, forniture e/o servizi con il finanziamento di cui all'oggetto non deve subire modifiche sostanziali o che procurino un vantaggio indebito al beneficiario";
- il rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n.1828/2006 in materia di informazione, continuando ad

operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservano evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi (cartellonistica di cantiere, targhe etc.) nel fascicolo di progetto e inserendo tale documento nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;

RILEVATO che le economie accertate sul PO FESR 2007-2013 per l'intervento *Lavori di realizzazione dell'elisuperficie nel comune di Pace del Mela (ME)* risultano essere pari ad € 107.091,51 di cui € 90.909,36 già disimpegnate con il D.D.G. n. 257 del 28/06/2013 ed € 16.182,15 con D.D.G. n. 46 del 25/2/2016;

CONSIDERATO che con Decisione C(2015)2771 *finale* del 30/04/2015 la Commissione Europea, modificando la Decisione C(2013)1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, del Fondo Sociale Europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);

VISTE le note del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 4543 del 09/03/2016 *Ulteriori adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi pubblici* e prot. n. 9878 del 30/5/2016 *Disposizioni per consentire e accelerare il completamento dei progetti inseriti nel programma PO FESR Sicilia 2007/2013 in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8;*

VISTE le note n. 22534 del 21/04/2016 e 1851 del 13/01/2017 del DRPC Sicilia con cui sono stati forniti ai RUP gli indirizzi operativi in ordine agli adempimenti di chiusura delle operazione del PO FESR Sicilia 2007/2013;

VISTA la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 24315 del 30/12/2016 con cui tra l'altro, si trasmette lo schema di decreto di chiusura dei progetti imputati al PO FESR Sicilia 2007/2013 ed al Piano di Azione e Coesione;

CONSIDERATO che:

- la consegna lavori all'impresa affidataria è avvenuta in data 14/10/2014;
- il Contratto di appalto Rep. n. 1734 stipulato in data 26 novembre 2013, registrato in Milazzo (ME) il 09/12/2013 al n. 2471 serie 1^;
- il Contratto di appalto ha prodotto i suoi effetti.

DECRETA

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, di confermare il D.D.G. n. 46 del 25.02.2015 di approvazione del Quadro Economico Finale dell'intervento in questione per un importo complessivo pari a € 292.908,49, secondo il seguente quadro:

A) Lavori

Importo dei lavori	€ 222.429,19	
Oneri per la sicurezza	€ <u>3.746,30</u>	
TOTALE LAVORI	€ 226.175,49	€ 226.175,49

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

Spese per pubblicità - AVCP	€ 225,00	
Incentivi art. 92, c. 5, DLgs. 163/2006	€ 6.176,40	
Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento impianti interferenti	€ 34.740,05	
Oneri di accesso alla discarica	€ 2.974,00	
I.V.A. sui lavori al 10%	€ <u>22.617,55</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 66.733,00	€ 66.733,00

C) Economie

Applicazione del ribasso d'asta (27,0901%)	€ 82.644,87	
I.V.A. su ribasso d'asta (10%)	€ 8.264,49	
Verifica e collaudi	€ 1.963,34	
Spese generali e oneri per autorizzazione ENAC	€ 14.218,81	
TOTALE ECONOMIE	€ 107.091,51	€ 107.091,51
Totale Importo Complessivo Finanziato		€ 400.000,00

Importo spese eseguite

- dalle verifiche eseguite sul SIC risulta speso un importo complessivo pari ad € 292.908,49 e che le economie risultano essere pari ad € 107.091,51 di cui € 90.909,36 già disimpegnate con il D.D.G. n. 257 del 28/06/2013 ed € 16.182,15 con D.D.G. n. 46 del 25/2/2016:

Totale pagamenti così suddivisi:	economie	liquidate
Importo delle somme impegnate con il D.D.G. n. 990 del 30/11/2011		€ 400.000,00
Economie disimpegnate con il D.D.G. n. 257 del 28/06/2013	€ 90.909,36	
Economie disimpegnate con il D.D.G. n. 46 del 25/2/2016	€ 16.182,15	
Importo complessivamente liquidato ad ultimazione intervento		€ 292.908,49

ART. 2 di approvare la definitiva ammissione al finanziamento dell'intervento **Lavori di realizzazione dell'elisuperficie nel comune di Pace del Mela (ME)** per € 292.908,49 a valere sul PO FESR Sicilia 2007/2013 – Obiettivo Operativo 2.3.1 - Linea di Intervento 2.3.1.12 “Realizzazione di infrastrutture eliportuali inserite in un programma di rete” del PO FESR Sicilia 2007/2013 – Capitolo 516060 del Bilancio della Regione Siciliana.

ART. 3 di accertare economie pari ad € 107.091,51 di cui € 90.909,36 già disimpegnate con il D.D.G. n. 257 del 28/06/2013 ed € 16.182,15 con il D.D.G. n. 46 del 25/2/2016.

ART. 4 di prendere atto della documentazione trasmessa dal comune di **Pace del Mela (ME)** cui la delibera di giunta comunale:

- conferma l'entrata in funzione dell'opera;
- il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 57 del Reg (CE) n. 1083/2006 in tema di stabilità delle operazioni secondo cui, nei cinque anni successivi al loro completamento pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso come lavori, forniture e/o servizi con il finanziamento di cui all'oggetto non deve subire modifiche sostanziali o che procurino un vantaggio indebito al beneficiario”;
- il rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n.1828/2006 in materia di informazione, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservano evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi (cartellonistica di cantiere, targhe etc.) nel fascicolo di progetto e inserendo tale documento nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;

ART. 5 tutta la documentazione relativa al PO FESR Sicilia 2007/2013 e i regolamenti comunitari menzionati sono rinvenibili nel sito www.euroinfosicilia.it.

ART. 6 ai sensi dell'art. 68 comma 5 della L.R. n. 21/2014, come sostituito dall'art. 98 comma 6 della L.R. n.9 del 07/5/2015, il decreto sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro sette giorni dalla emissione a pena di nullità dell'atto.

ART. 7 il presente decreto sarà inserito a cura del RIO nel sistema informatico Caronte e pubblicato nei siti www.euroinfosicilia.it e <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/presidenza-regione/dipartimento-protezione-civile>.

Il Funzionario Direttivo
F.to arch. Antonio Famoso

Il Dirigente del Servizio Interventi in emergenza
n.q. di RIO pro-tempore
Ing. Nunziato La Spina



Il Dirigente Generale
Capo del Dipartimento
(Ing. Salvatore Cocina)