



Presidenza della Regione Siciliana
Dipartimento Regionale della Protezione Civile – DRPC Sicilia
Ufficio Responsabile completamento interventi OCDPC 558/18 ai sensi art.1 OCDPC 857/2022

OCDPC n. 558 del 15.11.2018 recante: **“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”**.

OCDPC n. 857 del 03.02.2022 recante: **“Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018”**.

“Lavori di sistemazione del Torrente Roccella” nel comune di Campofelice di Roccella (PA) – Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1435** - Importo complessivo stimato € 1.000.000,00

CUP: D75F21000650002 CIG: 9027750EF6

Impegno e Liquidazione Rata di Saldo

DISPOSIZIONE n. 455 del 15/05/2024

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DRPC Sicilia

- Visto** l’art. 107 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- Visto** il D.L. 7 settembre 2001, n. 343 convertito con modifiche dalla L. 9 novembre 2001, n. 401;
- Visto** il D.Lgs. 02.01.2018, n. 1 *“Codice della protezione civile”*;
- Visto** il D.P.Reg. 439 del 13.02.2023 con cui il Presidente della Regione siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta n° 74 del 10.02.2023, ha conferito all’ing. Salvatore Cocina l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana della durata di due anni;
- Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici partire dal giorno 2 ottobre 2018 in Calabria, Emilia Romagna, Friuli - Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
- Vista** la OCDPC 558 del 15.11.2018 recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”*;
- Visto** l’art. 1, comma 1, della OCDPC 558/2018 che prevede la nomina del Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana quale Commissario Delegato per fronteggiare l’Emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui alla medesima Ordinanza;
- Visto** l’art. 1, comma 2, della OCDPC 558/2018 che prevede che, per l’espletamento delle attività di

cui in ordinanza, il Commissario delegato, Dirigente Generale del DRPC Sicilia, possa individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- Vista** la OCDPC 558/2018 e in particolare l'art. 2 comma 2, che prevede l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario Delegato;
- Vista** la OCDPC 558/2018 e in particolare l'art. 4 che deroga in parte alle norme relative agli affidamenti D.Lgs. 50/2016, al procedimento L. 241/90 e ss.mm.ii. e della trasparenza;
- Vista** la nota 62568 del 29.11.2018 con cui il Commissario delegato ha chiesto l'apertura di una contabilità speciale presso la Tesoreria di Palermo;
- Vista** la nota MEF-RGS 20976 del 03.12.2018 che autorizza l'apertura della contabilità speciale n. 6109 intestata a "C.D. DIR.P.CIV. Sicilia-O.558-18";
- Vista** la nota POST/0052375 del 02.12.2021 del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale è stato approvato il Piano degli investimenti predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 27 febbraio ed 11 luglio 2019, 9 gennaio e 21 ottobre 2020 "*Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*"- Regione Sicilia. Piano degli investimenti di cui all'art.2 comma 1 – Annualità 2021. Fascicolo Siged 4.38.12.2.1/137;
- Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.11.2019, pubblicata sulla Gazzetta serie Generale n. 281 del 30.11.2019 con la quale viene prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, di dodici mesi, lo stato di emergenza nei territori delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della Provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 all'11 novembre 2018;
- Vista** la Legge n.159 del 27.11.2020 art. 1 comma 4-duodevicies, pubblicata sulla Gazzetta serie Generale n. 300 del 03.12.2020 con la quale, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all'art. 24, comma 3 del codice della protezione civile, di cui al D.Lgs. del 2 gennaio 2018 n. 1, lo stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 08.11.2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, viene prorogato di ulteriori dodici mesi;
- Vista** la OCDPC n. 857 del 03.02.2022 recante "*Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018*";
- Visto** l'art. 1, comma 2, della OCDPC n. 857 del 03.02.2022 che prevede che, il Dirigente generale pro-tempore del Dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'OCDPC 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza.
- Visto** l'art. 1, comma 4 della OCDPC n. 857 del 03.02.2022 che prevede che, il Dirigente generale pro-tempore del Dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6109 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata;
- Visto** l'art. 2, comma 2 che prevede che, il Dirigente generale pro-tempore del Dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza finanziati con le risorse stanziati dai

decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati;

- Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” ss.mm.ii., per le parti ancora applicabili;
- Visto** il D.Lgs. n.36 del 31.03.2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- Vista** la L.R. 12.10.2023 n.12 di recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.36 del 31 marzo 2023;
- Considerato** che nel Piano degli investimenti predisposto dal Commissario Delegato di cui all’OCDPC 558/2018 con i fondi del D.P.C.M. 27 febbraio ed 11 luglio 2019, 9 gennaio e 21 ottobre 2020 “Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”- Regione Sicilia. Piano degli investimenti ex art.2 comma 1 – Annualità 2021. Fascicolo Siged 4.38.12.2.1/137, è ricompreso, tra gli altri, l’intervento denominato: “*Lavori di sistemazione del Torrente Roccella*” nel comune di Campofelice di Roccella (PA) – Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1435** - Importo complessivo stimato € 1.000.000,00;
- Vista** la Disposizione n. 1795 del 25.11.2021 del Commissario delegato per la Regione Siciliana ex OCDPC 558/2018 di nomina a Soggetto attuatore del Sindaco di Campofelice di Roccella per l’intervento denominato: “*Lavori di sistemazione del Torrente Roccella*” nel comune di Campofelice di Roccella (PA) individuato nel Piano degli Interventi all’O.C.D.P.C. 558/2018 con i fondi del D.P.C.M. 27 febbraio ed 11 luglio 2019, 9 gennaio e 21 ottobre 2020 “Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”- Regione Sicilia. Piano degli investimenti ex art.2 comma 1 – Annualità 2021. Fascicolo Siged 4.38.12.2.1/137 con **Cod. SI_PA_1435** - Importo complessivo stimato € 1.000.000,00;
- Vista** la determina sindacale n. 37 del 31.12.2020 di costituzione del gruppo di lavoro per l’espletamento delle prestazioni tecnico-professionali occorrenti per la redazione dei *Lavori di sistemazione del Torrente Roccella*”, con la quale viene nominato RUP l’arch. Elisa Costanzo;
- Vista** la determina a contrarre n. 108 del 20.12.2021 per l’affidamento dei “*Lavori di sistemazione del Torrente Roccella*” **Cod. SI_PA_1435** mediante procedura negoziata prevista dall’art. 36 comma 2 lett. c-bis) del codice D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come modificato dall’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020 e s.m.i., necessaria all’individuazione dell’operatore economico a cui affidare l’appalto per i lavori di che trattasi;
- Vista** la determina n. 22 del 07.04.2022 di “*Aggiudicazione definitiva in favore dell’operatore economico GANGI IMPIANTI srl*” con la quale si dichiara efficace l’aggiudicazione in favore della ditta GANGI IMPIANTI srl con sede in Gangi (PA) c.da Piano, Partita IVA: 05738830826, per l’importo di € 479.304,05 comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso offerto del 32,122%;
- Vista** la Disposizione n. 963 del 13.10.2022 con la quale è stato liquidato l’importo complessivo di € 175.425,29 in favore della ditta GANGI IMPIANTI srl relativo al pagamento della anticipazione della somma pari al 30% dell’importo contrattuale dell’intervento denominato “*Lavori di sistemazione del Torrente Roccella*” **Cod. SI_PA_1435**;
- Vista** la Disposizione n. 1152 del 28.12.2022 con la quale è stata liquidata la somma di € 148.745,83 di cui € 121.922,81 per lavori ed € 26.823,02 per IVA al 22% per il pagamento del SAL n. 1 dell’intervento denominato “*Lavori di sistemazione del Torrente Roccella*” nel comune di Campofelice di Roccella (PA) **Cod. SI_PA_1435**;
- Vista** la Determinazione n. 2 del 12.01.2023 con la quale il Responsabile del settore IV – LL.PP. e politiche degli investimenti determina di approvare la Perizia di variante non sostanziale al contratto d’appalto, senza incremento della spesa complessiva dell’opera e riapprovazione del Quadro Economico;
- Vista** l’individuazione dell’intervento con il **CUP: D75F21000650002** e il **CIG: 9027750EF6**
- Vista** la Disposizione n. 70 del 03.02.2023 con la quale è stato liquidato l’importo complessivo di € 5.124,00 per il pagamento del servizio di analisi delle terre e rocce provenienti dagli scavi dell’intervento denominato “*Lavori di sistemazione del Torrente Roccella*” **Cod. SI_PA_1435**;

- Vista** la Disposizione n. 71 del 03.02.2023 con la quale è stato liquidato l'importo complessivo di € 8.784,00 per il pagamento del servizio di estirpazione e messa a dimora piante dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione del Torrente Roccella" **Cod. SI_PA_1435**;
- Vista** la Disposizione n. 107 del 20.02.2023 con la quale è stato liquidato l'importo complessivo di € 13.078,12 per il pagamento dell'acconto al professionista per i servizi di D.L. e C.S.E. relativi al SAL n. 1 dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione del Torrente Roccella" **Cod. SI_PA_1435**;
- Vista** la Disposizione n. 213 del 16.03.2023 con la quale è stata liquidata la somma di € 250.780,46 di cui € 205.557,75 per lavori ed € 26.45.222,71 per IVA al 22% per il pagamento del SAL n. 2 dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione del Torrente Roccella" nel comune di Campofelice di Roccella (PA) **Cod. SI_PA_1435**;
- Vista** la Disposizione n. 269 del 31.03.2023 con la quale è stato liquidato l'importo complessivo di € 15.083,20 per il pagamento dell'80% di indennità di esproprio dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione del Torrente Roccella" **Cod. SI_PA_1435**;
- Vista** la Disposizione n. 348 del 05.05.2023 con la quale è stato liquidato l'importo complessivo di € 23.777,37 per il pagamento dell'acconto al professionista per i servizi di D.L. e C.S.E. relativi al SAL n. 2 dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione del Torrente Roccella" **Cod. SI_PA_1435**;
- Vista** la Disposizione n. 393 del 18.05.2023 con la quale è stato liquidato l'importo complessivo di € 375,00 per il pagamento del contributo ANAC dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione del Torrente Roccella" **Cod. SI_PA_1435**;
- Vista** la Disposizione n. 429 del 26.05.2023 con la quale è stato liquidato l'importo complessivo di € 8.405,68 per il pagamento del Servizio di sorveglianza archeologica dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione del Torrente Roccella" **Cod. SI_PA_1435**;
- Vista** la Disposizione n. 431 del 26.05.2023 con la quale è stato liquidato l'importo complessivo di € 29.595,59 per il pagamento del SAL n. 3 ed Ultimo e degli oneri di conferimento a discarica dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione del Torrente Roccella" **Cod. SI_PA_1435**;
- Vista** la nota prot. n. 22713 del 26.05.2023, con la quale è stato autorizzato l'utilizzo del ribasso d'asta per € 69.900,00 oltre IVA, ai sensi dell'art. 26 comma 6-ter del D.L. n. 50/2022, relativamente all'intervento denominato "Lavori sistemazione del Torrente Roccella" nel Comune di Campofelice di Roccella (PA) – Piano di investimenti **Codice SI_PA_1435**;
- Vista** la Disposizione n. 520 del 26.05.2023 con la quale è stato liquidato l'importo complessivo di € 78.976,79 per il pagamento dei Certificati bis di compensazione relativi al SAL n. 2 e al SAL n. 3 ed ultimo, ai sensi dell'art. 26 comma 6-ter del D.L. n. 50/2022, dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione del Torrente Roccella" **Cod. SI_PA_1435**, e con la quale si è preso atto del QTE rimodulato con la proposta di accantonamento ex art. 26 del D.L. 50/2022 per l'intero importo contrattuale, di € 69.900,00 oltre IVA al netto del SAL n.1, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO				
		Importi da progetto approvato, rimodulati post aggiudicazione lavori	Importi da perizia approvata con determinazione n. 2 del 12/01/2023	Importi da perizia approvata con rimodulazione somme a disposizione ed economie con riutilizzo parziale del ribasso d'asta
A)	SOMME PER LAVORI E COSTI SICUREZZA SUI LAVORI, AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA			
a.1)	Lavori a misura			
	a.1) Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€ 680.515,72	€ 693.939,45	€ 693.939,45
	a.2) a dedurre ribasso d'asta del 32,122%	€ 218.595,26	€ 222.907,23	€ 222.907,23
	Totale	€ 461.920,46	€ 471.032,22	€ 471.032,22
a.2)	Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 17.383,59	€ 8.271,83	€ 8.271,83
	TOTALE SOMME PER LAVORI E COSTI SICUREZZA AL NETTO (A)	€ 479.304,05	€ 479.304,05	€ 479.304,05
B)	SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE			
1.	Per IVA 22% sui lavori	€ 105.446,89	€ 105.446,89	€ 105.446,89
2.	Per competenze tecniche			
	2.1 Direzione Lavori	€ 36.165,90	€ 36.019,25	€ 36.019,25
	2.2 Collaudo amministrativo	€ 4.636,65	€ -	€ -
	2.3 Collaudo statico	€ 10.200,64	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	2.4 Per IVA e tasse su competenze	€ 13.709,65	€ 13.709,65	€ 11.000,00
	2.5 Per incentivi art. 113 del D. Lgs. 50/2016	€ 13.957,99	€ 13.957,99	€ 13.957,99
	2.6 Per competenze studio geologico	€ 12.532,80	€ -	€ -
	2.7 Per competenze assistenza archeologo in corso d'opera, compresa IVA		€ 8.754,60	€ 8.417,88
	2.8 Per competenze per frazionamenti, compreso IVA			€ 6.000,00
3	Per contributo Anac	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00

4	Per oneri accesso a discarica compresa IVA	€ 5.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00
5	Per pubblicità	€ 3.000,00	€ -	€ -
6	Per prove di laboratorio compresa IVA	€ 11.178,26	€ 8.000,00	€ 5.124,00
7	Per espropriazione e atti espropriativi	€ 23.383,25	€ 23.383,25	€ 23.383,25
8	Per imprevisti	€ 14.197,70	€ 1.093,50	€ 1.015,87
9	Per espianto e reimpianto ulivi compresa IVA, come da determinazione del R.U.P. n. 87 del 03/11/2022	€ -	€ 8.784,00	€ 8.784,00
10	Per maggior importo per lavori ai sensi Art. 26, c. 6-ter D.L. N.50/2022 e s.m.i., al netto del ribasso d'asta			€ 69.900,00
11	Per IVA 22% sul maggior importo lavori			€ 15.378,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 254.009,73	€ 248.749,13	€ 334.027,13
C) ECONOMIE				
	ribasso d'asta del 32,122%	€ 218.595,26	€ 222.907,23	€ 222.907,23
	per IVA 22% su ribasso d'asta	€ 48.090,96	€ 49.039,59	€ 49.039,59
	a dedurre per destinazione maggior importo lavori			-€ 69.900,00
	a dedurre per quota parte IVA 22% su maggior importo lavori			-€ 15.378,00
TOTALE ECONOMIE (C)		€ 266.686,22	€ 271.946,82	€ 186.668,82
TOTALE (A+B+C)		€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00

Vista la Disposizione n. 528 del 27.06.2023 con la quale è stato liquidato l'importo complessivo di € 6.206,31 per il pagamento degli incentivi competenze tecniche ex art.113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione del Torrente Roccella" **Cod. SI_PA_1435**;

Vista la nota prot. n. 13800 del 07.07.2023, assunta al protocollo del DRPC Sicilia n. 29691 del 10.07.2023 con la quale il RUP ha trasmesso la Perizia di accertamento danni di forza maggiore ed i verbali di sopralluogo di accertamento danni per i "Lavori di sistemazione del Torrente Roccella" nel comune di Campofelice di Roccella (PA) **Cod. SI_PA_1435**;

Visto il Verbale di accertamento danni di forza maggiore del 20.05.2023 con il quale si è constatato il danneggiamento di una porzione di circa 15 m della gabbionata realizzata lungo la sponda in sinistra idraulica del tratto del torrente Roccella oggetto dei presentazioni lavori di regimentazione. Il tratto di gabbionata in questione risulta parzialmente ceduto alla base ed altresì ruotato dal lato del torrente a causa dell'escavazione del fondo dell'alveo prodotta dalla corrente idrica al piede della gabbionata. La causa di ciò è da attribuirsi ad una parziale ostruzione dell'alveo verificatasi, in occasione della piena, qualche metro più a valle del tratto danneggiato;

Visto il Verbale di accertamento danni e stima preventiva danni di forza maggiore del 22.06.2023 con il quale si è acclarato che il danno segnalato dall'impresa affidataria è da imputarsi a cause di forza maggiore impreviste e imprevedibili e che altresì si può escludere una negligenza da parte dell'impresa o una omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni e il relativo Computo Metrico Estimativo per un importo complessivo di € 21.695,53;

Vista la Perizia di accertamento danni di forza maggiore del 23.06.2023 con la quale i danni di forza maggiore in questione sono stati quantizzati limitatamente all'importo dei lavori che si sono reputati necessari per il ripristino del tratto di gabbionata danneggiato, al fine di mantenere la continuità e l'integrità della sistemazione realizzata, nel corso dei lavori già ultimati, lungo la sponda sinistra del tratto terminale del corso d'acqua oggetto dell'intervento di sistemazione in appalto. L'importo dei lavori di ripristino è stato pertanto stimato presuntivamente, per come desumibile dal sopra richiamato verbale del 22.06.2023 in:

- importo lavori al netto del ribasso d'asta: € 17.617,66
- costi sicurezza sui lavori, non soggetti a ribasso d'asta: € 165,56
- sommano per lavori al netto e costi della sicurezza € 17.783,22
- IVA al 22% € 3.912,31
- importo complessivo presuntivo di € **21.695,53**

Considerato che per far fronte al suddetto importo complessivo di € 21.695,53 si utilizzano una parte delle somme a disposizione, rimodulando a tal fine il quadro economico dell'appalto per come di seguito riportato;

Visto il QTE rimodulato a seguito della Perizia di accertamento per danni di forza maggiore:

QUADRO ECONOMICO					
		Importi da progetto approvato, rimodulati post aggiudicazione lavori	Importi da perizia approvata con determinazione n. 2 del 12/01/2023 del R.U.P.	Importi per lavori al III ed ultimo SAL con rimodulazione somme a disposizione per pagamento maggior importo lavori	Importi per lavori al III ed ultimo SAL con rimodulazione somme a disposizione per pagamento maggior importo lavori e per danni di forza maggiore
A) SOMME PER LAVORI E COSTI SICUREZZA SUI LAVORI, AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA					
a.1) Lavori a misura					
	a.1) Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€ 680.515,72	€ 693.939,45	€ 688.962,27	€ 688.962,27
	a.2) a dedurre ribasso d'asta del 32,122%	€ 218.595,26	€ 222.907,23	€ 221.308,46	€ 221.308,46

		€	€	€	€
Totale lavori a misura al netto del ribasso d'asta		461.920,46	471.032,22	467.653,81	467.653,81
a.2)	Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	17.383,59	8.271,83	11.649,70	11.649,70
TOTALE SOMME PER LAVORI E COSTI SICUREZZA AL NETTO (A)		479.304,05	479.304,05	479.303,51	479.303,51
B) SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONI APPALTANTE					
1	Per IVA 22% sui lavori	105.446,89	105.446,89	105.446,77	105.446,77
2	Per competenze tecniche				
2.1	Direzione Lavori	36.165,90	36.019,25	36.019,25	36.019,25
2.2	Collaudo amministrativo	4.636,65	-	-	-
2.3	Collaudo statico	10.200,64	6.000,00	3.576,14	3.576,14
2.4	Per IVA e tasse su competenze	13.709,65	13.709,65	1.600,00	1.600,00
2.5	Per incentivi art. 113 del D. Lgs. 50/2016	13.957,99	13.957,99	6.206,31	6.206,31
2.6	Per competenze studio geologico	12.532,80	-	-	-
2.7	Per competenze assistenza archeologo in corso d'opera, compresa IVA	-	8.754,60	8.417,88	8.417,88
2.8	Per competenze per frazionamenti, compresa IVA	-	-	6.000,00	6.000,00
3	Per contributo Anac	600,00	600,00	600,00	600,00
4	Per oneri accesso a discarica compresa IVA	5.000,00	23.000,00	22.720,63	22.720,63
5	Per pubblicità	3.000,00	-	-	-
6	Per prove di laboratorio compresa IVA	11.178,26	8.000,00	5.124,00	5.124,00
7	Per espropriazione e atti espropriativi	23.383,25	23.383,25	23.383,25	23.383,25
8	Per imprevisti	14.197,70	1.093,50	22.821,94	1.126,41
9	Per espianto e reimpianto ulivi compresa IVA, come da determinazione del R.U.P. n. 87 del 03/11/2022	-	8.784,00	8.784,00	8.784,00
10	Per maggior importo per lavori ai sensi Art. 26, c. 6-ter D.L. N.50/2022 e s.m.i., al netto del ribasso d'asta	-	-	64.735,08	64.735,08
11	Per IVA 22% sul maggior importo lavori	-	-	14.241,72	14.241,72
12	Per danni di forza maggiore, compreso IVA	-	-	-	21.695,53
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		254.009,73	248.749,13	329.676,97	329.676,97
C) ECONOMIE					
	per intero ribasso d'asta del 32,122%	218.595,26	222.907,23	221.308,46	221.308,46
	per IVA 22% su ribasso d'asta	48.090,96	49.039,59	48.687,86	48.687,86
	per minore economia per destinazione quota parte ribasso d'asta per maggior importo lavori	-	-	64.735,08	64.735,08
	per minore economia per destinazione quota parte IVA 22% su ribasso d'asta per IVA su maggior importo lavori	-	-	14.241,72	14.241,72
TOTALE ECONOMIE (C)		266.686,22	271.946,82	191.019,52	191.019,52
TOTALE (A+B+C)		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Vista la nota prot. n. 34554 del 08.08.2023 con la quale è stata autorizzata la redazione della Perizia di accertamento dei danni di forza maggiore per la somma di € 21.695,53 comprensivo di IVA al 22%;

Vista la nota prot. n. 17208 del 01.09.2023, assunta al protocollo del DRPC Sicilia n. 38184 del 06.09.2023, con la quale il RUP ha trasmesso la Determina di approvazione della Perizia di accertamento danni di forza maggiore per i “Lavori di sistemazione del Torrente Roccella” nel comune di Campofelice di Roccella (PA) **Cod. SI_PA_1435**;

Vista la Determina del Responsabile del Settore n. 232 del 31.08.2023 con la quale il RUP approva la Perizia di accertamento danni di forza maggiore e il nuovo quadro economico;

Vista la Disposizione n. 682 del 09.09.2023 con la quale è stato liquidato l'importo complessivo di € 3.576,14 per il pagamento delle competenze tecniche per Collaudo Statico in corso d'opera e definitivo dell'intervento denominato “Lavori di sistemazione del Torrente Roccella” **Cod. SI_PA_1435**;

Vista la Disposizione n. 706 del 11.09.2023 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia prende atto della Determinazione del Responsabile del Settore n. 232 del 31.08.2023 di approvazione della Perizia di accertamento danni di forza maggiore e del relativo QTE rimodulato per l'intervento denominato “Lavori di sistemazione del Torrente Roccella” nel comune di Campofelice di Roccella (PA) **Cod. SI_PA_1435**;

Visto il Certificato di ultimazione dei lavori di ripristino dei danni causati da forza maggiore del 21.09.2023;

Vista la Disposizione n. 36 del 22.01.2024 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia liquida la somma di € 17.425,13, di cui € 14.282,89 per imponibile ed € 3.142,24 per IVA al 22%, relativa ai lavori di ripristino dei danni causati da forza maggiore, per l'intervento “Lavori di sistemazione del Torrente Roccella” nel comune di Campofelice di Roccella (PA) **Cod. SI_PA_1435**.

Vista la nota prot. n. 6587 del 28.03.2024, assunta al protocollo del DRPC Sicilia n. 12802 del 29.03.2023, con la quale il RUP ha trasmesso la documentazione relativa alla liquidazione della rata di saldo;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione del del 23.01.2024;

Visti il Conto finale dei lavori e la relativa Relazione sul Conto finale del 24.11.2023;

Vista la Fattura n. FE_31/24 del 19.03.2024 emessa dall'Impresa GANGI IMPIANTI s.r.l. con sede a Gangi (PA) C.da Piano snc - CAP 90024 - C.F.: 05738830826, relativa alla rata di saldo, dell'importo di € 2.923,75, di cui € 2.396,52 per imponibile ed € 527,23 per IVA al 22%, soggetta

- a scissione dei pagamenti;
- Vista** la Determinazione del Responsabile del Settore n. 95 del 26.03.2024 con la quale vengono approvati gli atti di contabilità finale dei lavori in argomento (stato finale del 23/10/2023, la relazione sul conto finale, del 24/11/2023 ed il certificato di regolare esecuzione, del 23/01/2024), redatti dal D.L. Ing. Vincenzo Sferruzza e propone di liquidare all'Impresa "GANGI IMPIANTI s.r.l." con sede a Gangi (PA) C.da Piano snc - CAP 90024 – C.F.: 05738830826, aggiudicataria dei lavori di cui in oggetto, giusto contratto rep. n. 1304 del 14/07/2022, registrato a Palermo 01.08.2022 al n.26983, serie 1T, il complessivo importo di € 2.923,75, di cui € 2.396,52 per quota imponibile ed € 527,23 per IVA al 22%, quale saldo finale dei lavori di che trattasi, giusta fattura n. 31 del 19.03.2024 all'uopo prodotta;
- Vista** la Polizza a garanzia della rata di saldo n. 06/01/26/3187702 del 29.04.2024;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta affidataria;
- Vista** la Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari della ditta affidataria;
- Visto** il Certificato camerale della ditta affidataria;
- Vista** la WHITE List rilasciata dalla Prefettura di Palermo nella quale risulta l'iscrizione della ditta GANGI IMPIANTI srl in corso di aggiornamento;
- Ritenuto** di dover liquidare, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 159/2011, la fattura n. FE_31/24 del 19.03.2024 per un importo complessivo di € 2.923,75, di cui € 2.396,52 per imponibile ed € 527,23 per IVA al 22%, emessa dalla ditta GANGI IMPIANTI srl, relativa alla Rata di saldo, per l'intervento "*Lavori di sistemazione del Torrente Roccella*" nel comune di Campofelice di Roccella (PA) **Cod. SI_PA_1435**.

Per quanto visto, considerato e ritenuto

DISPONE

- Art. 1.** Di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione del 23.01.2024.
- Art. 2.** Di prendere atto della Determinazione del Responsabile del Settore n. 95 del 26.03.2024 con la quale vengono approvati gli atti di contabilità finale dei lavori in argomento (stato finale del 23/10/2023, la relazione sul conto finale, del 24/11/2023 ed il certificato di regolare esecuzione, del 23/01/2024), redatti dal D.L. Ing. Vincenzo Sferruzza e propone di liquidare all'Impresa "GANGI IMPIANTI s.r.l." con sede a Gangi (PA) C.da Piano snc - CAP 90024 – C.F.: 05738830826, aggiudicataria dei lavori di cui in oggetto, giusto contratto rep. n. 1304 del 14/07/2022, registrato a Palermo 01.08.2022 al n.26983, serie 1T, il complessivo importo di € 2.923,75, di cui € 2.396,52 per quota imponibile ed € 527,23 per IVA al 22%, quale saldo finale dei lavori di che trattasi, giusta fattura n. 31 del 19.03.2024 all'uopo prodotta.
- Art. 3.** Di impegnare la somma di € 2.923,75 a valere sulla Contabilità speciale n.6109 intestata a "DIR.P.CIV.Sicilia-O.558-18" e aperta ai sensi della OCDPC 558/2018.
- Art. 4.** Di liquidare la somma di € 2.923,75, di cui € 2.396,52 per imponibile ed € 527,23 per IVA al 22%, relativa alle fattura n. FE_31/24 del 19.03.2024 per la Rata di saldo dell'intervento "*Lavori di sistemazione del Torrente Roccella*" nel comune di Campofelice di Roccella (PA) **Cod. SI_PA_1435**.
- Art. 5.** La somma per lavori di € 2.396,52 viene erogata mediante emissione di Ordinativo di pagamento a favore della GANGI IMPIANTI srl, con sede a Gangi (PA), C.da Piano snc, P. IVA: 05738830826 da accreditarsi sul conto corrente di cui alla dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
- Art. 6.** Il pagamento dell'IVA al 22% di € 527,23 verrà effettuato mediante Ordinativo di pagamento da imputare al capo 8 del cap. 1203, art.12, del bilancio dello Stato secondo il rispetto della Legge n. 190 del 23.12.2014 art.1 comma 629, come precisato dal D.M.23 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. del 03.02.2015 (Split-payment).
- Art. 7.** La presente Disposizione verrà trasmessa al Sindaco del Comune di Campofelice di Roccella (PA), in qualità di Soggetto attuatore, e notificata al Servizio S.14 di questo DRPC

Art. 8. La presente disposizione verrà pubblicata con le applicazioni dell'art.20 del D.lgs n.36/2023 e del D.Lgs n. 33/2013 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

Il Funzionario Direttivo

~~(ing. Granvito Sottile)~~



Il Referente del Servizio S.13
(arch. Salvatore Alleca)



Il Soggetto Responsabile OCDPC 857/2022
Il Dirigente Generale del DRPC Sicilia
ing. Salvatore Cocina