



**Presidenza della Regione Siciliana
Dipartimento Regionale della Protezione Civile**



Ex OCDPC 15 ottobre 2019, n. 608 – “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione del mutato stato di attività del vulcano Stromboli conseguente agli eventi parossistici verificatisi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019 nel territorio dell’isola di Stromboli ricompresa nel Comune di Lipari in provincia di Messina”

Ufficio del Soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi ex OCDPC n. 608/2019

“Lavori di ripristino della funzionalità della chiesa di Ginostra nell’isola di Stromboli del comune di Lipari”

LIQUIDAZIONE FATTURE

- **ING. SALVATORE MERLINO: N. FPA N. 10/23 DEL 6 LUGLIO 2023, N. FPA 11/23 DEL 20 OTTOBRE 2023 E N. FPA 1/24 DELL’8 FEBBRAIO 2024**
- **N.E.TEC. S.R.L.: N. FATTPA 11_23 DEL 17 LUGLIO 2023, N. 18_23 DEL 20 OTTOBRE 2023 E N. FATTPA 1_24 DELL’8 FEBBRAIO 2024**

DISPOSIZIONE N. 1115 - iride del 08/11/2024

**IL SOGGETTO RESPONSABILE DELLE INIZIATIVE FINALIZZATE AL
COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI EX OCDPC N. 608/2019**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE** le leggi e il regolamento sulla contabilità dello Stato;
- VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana approvato con decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTO** il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1: “Codice della Protezione Civile”;
- VISTA** la legge regionale 31 agosto 1998, n. 14 recante “Norme in materia di protezione civile” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia

- di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016”*;
- VISTA** la circolare del Dipartimento Regionale Tecnico 4 maggio 2016, n. 86313/DRT di applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del 26 maggio 2017, n. 113312/DRT recante prime indicazioni applicative al D.Lgs. 56/2017;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”* per la parte ancora in vigore;
- VISTA** la legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la delibera ANAC n. 1086 del 26 ottobre 2016;
- VISTO** il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 *“Codice della Protezione Civile”*;
- VISTO** il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 del *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”* ed in particolare l’art. 83 comma 3 lettera e);
- VISTA** la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 recante *“Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”*;
- VISTA** la legge regionale 7 luglio 2020, n. 13 recante *“Disposizioni per l’accelerazione dei procedimenti amministrativi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti”*;
- VISTA** la legge 11 settembre 2020, n. 120 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*, come modificata e integrata dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- VISTO** il decreto 13 febbraio 2023, n. 439 con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha conferito all’ingegnere Salvatore Cocina l’incarico di Dirigente generale del Dipartimento della Protezione Civile;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 19 settembre 2019 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza nel territorio dell’isola di Stromboli, ricompresa nel Comune di Lipari, nella Città Metropolitana di Messina, in relazione allo stato di attività del vulcano Stromboli, conseguente agli eventi parossistici verificatisi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019, nonché la successiva delibera del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2020 con cui il predetto stato di emergenza è stato prorogato per ulteriori dodici mesi;
- VISTA** l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 2019, n. 608;
- VISTO** l’articolo 1, comma 3 dell’OCDPC n. 608/2019 che prevede la redazione di un piano degli interventi da parte del Commissario Delegato per fronteggiare il contesto critico conseguente agli eventi parossistici verificatisi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019 nel territorio dell’isola di Stromboli;
- VISTA** la nota 24 febbraio 2020, n. DPC/POST/08987 con la quale è stato approvato dal Capo Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi di cui sopra;
- VISTA** la nota 4 novembre 2020, n. 59563/DG/DRPC Sicilia con la quale il Commissario Delegato, Dirigente generale del DRPC Sicilia, ha trasmesso al DPC il quadro riepilogativo degli interventi ricompresi nel Piano ex articolo 1, comma 3, dell’OCDPC 15 ottobre 2019, n. 608, correlato alle risorse aggiuntive di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020, sottoposto all’approvazione del Capo Dipartimento della Protezione Civile nel quale rientra l’intervento denominato *“Ripristino funzionalità chiesa di Ginostira”* per l’importo complessivo di € 1.500.000,00, approvato dal Capo Dipartimento della Protezione Civile con nota 9 luglio 2021, n. POST/0030914;

- VISTA** la nota DPC 3 dicembre 2020, n. ABI/0063955 con la quale è stata disposta, in attuazione all'art. 7, comma 1, dell'OCDPC n. 608/2019, in favore del Commissario Delegato, la quietanza sulla contabilità speciale n. 6162, dell'importo di € 5.050.000,00 a titolo di trasferimento nella misura del 50% dei fondi stanziati dalla delibera del Consiglio dei Ministri 5 ottobre 2020;
- VISTA** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 gennaio 2022, n. 823 *“Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità nel territorio dell'isola di Stromboli, ricompresa nel comune di Lipari, in provincia di Messina, in relazione allo stato di attività del vulcano Stromboli, conseguente agli eventi parossistici verificatisi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019”*, con la quale si consente la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi non ancora ultimati;
- VISTO** l'articolo 1, comma 2 dell'OCDPC n. 823/2022 che individua il Dirigente generale del Dipartimento della protezione civile della Regione Siciliana quale *“soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei Piani degli interventi di cui all'articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 608/2019 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza”*;
- CONSIDERATO** che, in attuazione all'articolo 1, comma 5, dell'OCDPC n. 823/2022 il Soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6162, aperta ai sensi della richiamata OCDPC n. 608/2019, che viene al medesimo intestata fino al 19 settembre 2023;
- VISTA** la nota 18 dicembre 2020, n. 69541/DG/DRPC Sicilia, con la quale il Commissario delegato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della predetta OCDPC n. 608/2019, ha individuato il DRT Sicilia quale Soggetto attuatore degli interventi di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 del Piano in parola:

N.	Oggetto	Importo (€)
1	Realizzazione e manutenzione impianti elettrici	20.000,00
2	Manutenzione COA e foresteria	120.000,00
3	Missioni personale DRPC Sicilia	20.000,00
4	Consolidamento costone e scogliere fronte mare	3.800.000,00
5	Ripristino funzionalità chiesa di Ginostra	1.500.000,00
6	Ricovero protetto San Vincenzo	1.050.000,00
7	Ripristino funzionalità strada Piscità –Punta Labronzo	1.000.000,00
8	Materiale e attrezzature di pronto soccorso	450.000,00
9	Strumenti informativi di protezione civile (PMV)	150.000,00
10	Rete trasmissione dati monitoraggio dei Centri di Competenza	1.800.000,00

- VISTO** il decreto del Dirigente generale del DRT Sicilia n. 6 del 13 gennaio 2021 con il quale il geom. Giuseppe Sulfaro dell'Ufficio del Genio Civile di Messina è stato nominato responsabile unico del procedimento dei lavori dell'intervento di ripristino della funzionalità della chiesa di Ginostra nell'isola di Stromboli del Comune di Lipari;
- VISTA** la determina del RUP 26 gennaio 2021, n. 12964, con contestuale approvazione del Dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina, con la quale si determina di contrarre mediante affidamento diretto al RTP (ing. Salvatore Merlino mandatario, ing. Carmelo Starrantino mandante, N.E.TEC. srl mandante, ing. Elvira Cappotto mandante), per l'incarico della progettazione esecutiva dell'intervento denominato *“Lavori di ripristino della funzionalità della chiesa di Ginostra nell'isola di Stromboli del Comune di Lipari”*, in attuazione delle disposizioni del Dirigente generale del DRT Sicilia 21 dicembre 2020, n. 189253, avvalendosi delle deroghe di cui all'articolo 3 dell'OCDPC n. 608/2019;

- VISTO** il contratto disciplinare di incarico dei servizi di architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva dell'intervento in parola, sottoscritto in data 5 febbraio 2021 tra il Dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina e l'ing. Salvatore Merlino, nella qualità di capogruppo mandatario del RTP (ing. Salvatore Merlino mandatario, ing. Carmelo Scarrantino mandante, N.E.TEC. srl mandante, ing. Elvira Cappotto mandante);
- VISTO** il progetto esecutivo dei lavori dell'importo complessivo di € 1.500.000,00, di cui € 904.320,21 per lavori a base d'asta, comprensivi di oneri per la sicurezza pari a € 60.960,42 non soggetti a ribasso, oltre a € 595.679,79 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- VISTA** la verifica e validazione del progetto esecutivo 18 giugno 2021 da parte del RUP, geom. Giuseppe Sulfaro e del capogruppo mandatario ing. Salvatore Merlino;
- VISTO** il parere di approvazione del RUP in linea tecnica del progetto esecutivo 18 giugno 2021, n. 100415;
- VISTA** la determina n. 95 del 22 febbraio 2022 del Dirigente generale del DRT Sicilia con la quale il Soggetto attuatore dell'intervento ha determinato di contrarre l'aggiudicazione dei lavori ai sensi dell'articolo 63 del Codice, mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016, invitando alle procedure di selezione n. 10 operatori economici individuati tramite sorteggio pubblico tra quelli inseriti nell'Albo istituito con decreto assessoriale 25 marzo 2021, n. 14/Gab, ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, comma 2, lettera c-bis) e 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'articolo 1, comma 2, della legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, così come modificata dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge n. 77/2021;
- PRESO ATTO** che è stato assegnato al procedimento di affidamento dell'incarico di direzione lavori il codice CUP: G68E19000620001 e il codice CIG: 9946321BBC;
- VISTE** le note 4 aprile 2022, n. 50212 e 11 aprile 2022, n. 54139 con le quali il Dipartimento Regionale Tecnico – Ufficio del Genio Civile Servizio di Messina ha chiesto al Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 della OCDPC n. 608/2019, autorizzazione all'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta per la copertura finanziaria, in tutto o in parte, degli affidamenti dei servizi di ingegneria in parola;
- VISTA** la nota prot. n. 64868 del 2 maggio 2022 con la quale l'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Messina, in ragione dell'esigenza di dare avvio ai lavori con ogni consentita celerità, anche in pendenza della formale stipula del contratto e al fine di porre in atto ogni azione di contrasto all'evoluzione del movimento franoso nell'areale in cui è previsto l'intervento segnalava la necessità provvedere alla nomina della direzione dei lavori;
- VISTA** la nota prot. n. 67782 del 6 maggio 2022 con la quale il Dirigente Generale del DRT in riscontro alla nota 64868 del 2 maggio 2022, nel dettare disposizioni al Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina correlate all'avvio delle opere, autorizzando *“l'esercizio delle deroghe di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 15 ottobre 2019, n. 603, art. 3 ed in particolare, l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento”* di incarichi di progettazione e connessi in deroga all'art. 157 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ha chiesto al Dirigente generale del Drpc Sicilia una eventuale tempestiva nota di riscontro in riferimento alla possibilità di utilizzare le economie derivanti dal ribasso d'asta;
- VISTA** la nota prot. n. 20787 dell'11 maggio 2022 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia in riscontro alle superiori note e richiamata la nota 19 novembre 2021, prot. n. 60840, considerando non procrastinabile ulteriormente l'avvio delle successive fasi procedurali per la realizzazione degli interventi urgenti del Piano, correlato alle risorse aggiuntive di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020, ha

ritenuto opportuno, stante l'esito negativo dell'atto di interpello all'uopo indetto, proporre al Soggetto attuatore l'avvio delle procedure di affidamenti, nei termini di legge, dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a professionisti esterni, rinvenendo la copertura finanziaria dei predetti affidamenti nell'ambito del quadro economico del progetto, nel limite delle risorse assegnate. Con la medesima nota, è stata sollecitata l'adozione urgente da parte del Soggetto Attuatore di ogni consentita iniziativa finalizzata all'accelerazione delle procedure tecniche e amministrative per il concreto inizio dei lavori;

- VISTO** il contratto disciplinare d'incarico di direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento in parola, rep. n. 00074, sottoscritto in data 22 giugno 2022 tra il Dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina e l'ing. Salvatore Merlino, nella qualità di capogruppo mandatario del RTP (ing. Salvatore Merlino mandatario con quota di partecipazione pari al 65,00% e N.E.TEC. srl mandante con quota di partecipazione pari al 35,00%), per un importo contrattuale di € 95.527,16, oltre IVA e oneri previdenziali;
- VISTA** la determina n. 448 del 4 luglio 2022 del Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina, Soggetto preposto all'attuazione dell'intervento, con la quale il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del vigente Codice dei contratti pubblici ha approvato, per i lavori in argomento, la proposta di aggiudicazione efficace del RUP in favore dell'operatore economico EDILCAP srl con sede in Montecatini Terme (PT) viale Verdi, n. 24 – partita IVA 05028450871;
- VISTA** la determina n. 731 del 28 settembre 2022 del Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina, Soggetto preposto all'attuazione dell'intervento, con la quale si è proceduto alla revoca in autotutela della determina n. 448/2022 all'operatore economico EDILCAP srl con sede in Montecatini Terme (PT) viale Verdi, n. 24 – partita IVA 05028450871, per cause imputabili esclusivamente al medesimo operatore economico;
- VISTA** la determina n. 1104 del 6 dicembre 2022 del Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina, Soggetto preposto all'attuazione dell'intervento, con la quale il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del vigente Codice dei contratti pubblici ha approvato, per i lavori in argomento, la proposta di aggiudicazione efficace del RUP in favore del secondo operatore economico in graduatoria VENEZIA srl con sede in Villafranca Sicula (AG) via delle Rovine, n. 51 – partita IVA 02272620846, che ha offerto un ribasso d'asta del 15,2222% sull'importo posto a base di gara e quindi per un importo netto di € 714.981,88. Oltre a € 60.960,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di aggiudicazione di € 775.942,30, oltre IVA al 22,00%;
- VISTO** il contratto d'appalto, rep. n. 14262 del 18 gennaio 2023, registrato a Messina il 1° febbraio 2023 al n. 9 – Serie 1, trasmesso con nota 30 marzo 2023, prot. n. 46548, tra il Dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina e il Legale rappresentante della società denominata VENEZIA srl con sede in Villafranca Sicula (AG) via delle Rovine, n. 51 – partita IVA 02272620846;
- VISTO** il decreto del Dirigente generale del DRT Sicilia n. 376 del 16 marzo 2023 con il quale il funzionario direttivo geom. Francesco Musciumarra è stato nominato responsabile unico del procedimento dei lavori di ripristino della funzionalità della chiesa di Ginostra nell'isola di Stromboli del Comune di Lipari (ME) in sostituzione del geom. Giuseppe Sulfaro dell'Ufficio del Genio Civile di Messina;
- VISTA** la perizia di variante e suppletiva per l'importo totale di € 1.534.523,32 redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera "c" e comma 7 del D. Lgs. 50/2016, approvata dalla Stazione Appaltante in data 2 luglio 2024, prot. n. 83505 con il quadro economico di seguito riportato:

Quadro economico			
A.	SOMME PER I LAVORI		
A.1	PER I LAVORI	€. 986.390,50	
A.2	lavori a corpo e a misura, comprensivi dell'incremento del 30% per lavori nelle isole minori	€. 946.868,90	
A.3	oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€. 39.521,60	€. 986.390,50
e applicando il ribasso offerto in sede di gara dall'impresa esecutrice (il 15,2222%)			
A.4	PER I LAVORI	€. 842.256,22	
A.5	lavori a corpo e a misura, comprensivi dell'incremento del 30% per lavori nelle isole minori	€. 802.734,62	
A.6	oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€. 39.521,60	€. 842.256,22
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	I.V.A.sui lavori (il 22% su A.4)	€. 185.296,37	
B.2	Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, rilievi (somme già liquidate)	€. 127.713,91	
	CNPAIA (il 4%)	€. 5.108,56	
	IVA E ONERI FISCALI - il 22%	€. 29.220,94	
	SOMMANO	€. 162.043,41	
B.3	Direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in esecuzione(importo netto come da contratto registrato al n. 74 del 22.06.2022)	€. 95.527,16	
	CNPAIA (il 4%)	€. 3.821,09	
	IVA E ONERI FISCALI, il 22%	€. 21.856,61	
	SOMMANO	€. 121.204,86	
B.4	Direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in esecuzione su importo di perizia (con ribasso del 15%):	€. 3.634,36	
	CNPAIA (il 4%)	€. 145,37	
	IVA E ONERI FISCALI, il 22%	€. 831,54	
	SOMMANO	€. 4.611,28	
B.5	Per redazione VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (con ribasso del 15%): E. 1.268,58 * 0,85	€. 1.078,29	
	CNPAIA (il 4%)	€. 43,13	
	IVA E ONERI FISCALI - il 22%	€. 246,71	
	SOMMANO	€. 1.368,13	
B.6	Per redazione perizia di variante n. 1 (con ribasso del 15%):	€. 12.973,21	
	CNPAIA (il 4%)(con ribasso del 15%):	€. 518,93	
	IVA E ONERI FISCALI - il 22%	€. 2.968,27	
	SOMMANO	€. 16.460,41	
B.7	Per redazione perizia suppletiva n. 1 (con ribasso del 15%):	€. 6.597,67	
	CNPAIA (il 4%)(con ribasso del 15%):	€. 263,91	
	IVA E ONERI FISCALI - il 22%	€. 1.509,55	
	SOMMANO	€. 8.371,12	
B.8	Per competenze tecniche su calcolo ristori su Certificati di pagamento n. 2 bis, 3 bis e 4 bis, emessi. Al netto del ribasso del 15% e considerata un'aliquota di lavori eseguita pari al 65,00%.	€. 6.765,42	
	CNPAIA (il 4%)	€. 270,62	
	IVA E ONERI FISCALI - il 22%	€. 1.547,93	
	SOMMANO	€. 8.583,96	
B.9	Per competenze tecniche su calcolo ristori su LAVORI DA ESEGUIRE (Stima sulla contabilità da eseguire su Prezziario Regione Sicilia 2024). Al netto del ribasso del 15% e considerata un'aliquota di lavori eseguita pari al 55,00%.	€. 4.742,60	
	CNPAIA (il 4%)	€. 189,70	
	IVA E ONERI FISCALI, il 22%	€. 1.085,11	
	SOMMANO	€. 6.017,41	

B.10	Redazione di consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori per i beni del patrimonio culturale, oneri ed IVA inclusi	€.	1.000,00	
B.11	PER INCENTIVI TECNICI (il 2% su A.1)	€.	17.644,83	
B.12	PER CONFERIMENTO A DISCARICA	€.	14.000,00	
B.13	PER CONTRIBUTO ANAC	€.	300,00	
calcolo dei maggiori compensi dovuti all'impresa esecutrice, in osservanza a quanto previsto dall'art. 52, comma 5-quinquies, del D.L. 13/2023				
B.14	per lavorazioni (esclusi oneri per la sicurezza) eseguite a tutto il 12.01.2024, calcolate su PREZZIARIO REGIONE SICILIA 2022/2023 (3° SAL)	€.	99.819,29	
	riduzione del 15,2222% (per ribasso)	€.	-15.194,69	
		RESTANO	€.	84.624,60
	oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€.	8.361,92	
		SOMMANO	€.	92.986,52
	riduzione del 20%	€.	-18.597,30	
		SOMMANO	€.	74.389,21
	I.V.A.sui lavori (il 22%)	€.	16.365,63	
		SOMMANO	€.	90.754,84
B.15	per lavorazioni da eseguire (STIMA sulle lavorazioni restanti)	€.	66.000,00	
	riduzione del 15,2222% (per ribasso)	€.	-10.046,65	
		RESTANO	€.	55.953,35
	riduzione del 20%	€.	-11.190,67	
		SOMMANO	€.	44.762,68
	I.V.A.sui lavori (il 22%)	€.	9.847,79	
		SOMMANO	€.	54.610,47
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€.	692.267,10	€. 692.267,10
IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B)				€. 1.534.523,32

- VISTA** la nota dell'Ufficio Regionale del Genio Civile di Messina prot. n. 58795 del 9 maggio 2024 con la quale è stato richiesto il finanziamento dell'ulteriore somma di € 34.523,32 per la realizzazione delle opere necessarie a completare in maniera esaustiva l'intervento di messa in sicurezza dell'edificio, usualmente adibito al culto, destinato al ricovero della popolazione al verificarsi di eventi calamitosi;
- CONSIDERATO** che per far fronte alla richiesta della maggiore spesa richiesta di € 34.523,32 questo DRPC Sicilia con nota prot. n. 21235 del 23 maggio 2024 ha inoltrato al Capo Dipartimento della Protezione Civile la proposta di rimodulazione del piano degli interventi, comprendendo l'intervento denominato "Lavori di ripristino della funzionalità della Chiesa di Ginostra nell'isola di Stromboli del Comune di Lipari (ME)" per l'importo di € 1.534.523,32, per l'approvazione ai sensi dell'art. 1, comma 6 dell'OCDPC n. 823/2022;
- VISTO** il Piano degli interventi, rimodulato ai sensi 1 comma 6 dell'OCDPC N. 823 del 4 gennaio 2022, approvato dal Capo Dipartimento della Protezione Civile con nota DPC-DPC_Generalte-P-UIV-ASE-0033155-25/06/2024, comprendente l'intervento in parola per l'importo rimodulato pari ad € 1.534.523,23;
- VISTA** la nota prot. n. 27202 del 1° luglio 2024 con la quale è stato notificato al RUP dell'Ufficio del Genio Civile di Messina il Piano rimodulato in segno di approvazione della maggiore spesa richiesta dal RUP con nota prot. n. 58795 del 9 maggio 2024;
- VISTO** l'atto di sottomissione stipulato in data 31 luglio 2024 rep. n. 17 del 31 luglio 2024 per l'importo complessivo pari ad € 842.256,22 al netto del ribasso d'asta per un maggiore importo netto contrattuale pari ad € 66.313,92;
- CONSIDERATO** che la maggiore spesa di € 34.523,32 rispetto all'importo autorizzato nel Piano originario degli interventi, trova copertura finanziaria con la rimodulazione del piano degli interventi approvato dal Capo Dipartimento della Protezione Civile con nota DPC-DPC_Generalte-P-UIV-ASE-0033155-25/06/2024;

- VISTA** la certificazione del RUP, prot. n. 102787 del 24 luglio 2023, in cui si attesta a questa data la regolarità del servizio di direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, pari al 26,12% dell'importo complessivo dei lavori;
- VISTA** la certificazione del RUP, prot. n. 143878 del 3 novembre 2023, in cui si attesta a questa data la regolarità del servizio di direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, pari al 57,27% dell'importo complessivo dei lavori;
- VISTA** la certificazione del RUP, prot. n. 29202 del 6 marzo 2024, in cui si attesta a questa data la regolarità del servizio di direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, pari al 71,32% dell'importo complessivo dei lavori;
- VISTA** la fattura elettronica 6 luglio 2023, n. FPA 10/23 (SDI 9998570709) emessa dall'operatore economico ing. Salvatore Merlino, capogruppo mandatario RTP per l'importo totale di € 19.549,26 comprensiva di IVA al 22,00% non soggetta a scissione dei pagamenti per il servizio di direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, pari 26,12% dell'importo complessivo dei lavori, relativo alla quota di partecipazione pari al 65,00%;
- VISTA** la fattura elettronica 17 luglio 2023, n. FATTPA 11_23 (SDI 10081834800) emessa dall'operatore economico N.E.TEC. srl, mandante RTP per l'importo totale di € 10.526,53 comprensiva di IVA al 22,00% soggetta a scissione dei pagamenti per il servizio di direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, pari 26,12% dell'importo complessivo dei lavori, relativo alla quota di partecipazione pari al 35,00%;
- VISTA** la fattura elettronica 20 ottobre 2023, n. FPA 11/23 (SDI 10703206307) emessa dall'operatore economico ing. Salvatore Merlino, capogruppo mandatario RTP per l'importo totale di € 23.313,91 comprensiva di IVA al 22,00% non soggetta a scissione dei pagamenti, per il servizio di direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, pari 57,27% dell'importo complessivo dei lavori, relativo alla quota di partecipazione pari al 65,00%;
- VISTA** la fattura elettronica 20 ottobre 2023, n. FATTPA 18_23 (SDI 10703195058) emessa dall'operatore economico N.E.TEC. srl, mandante RTP per l'importo totale di € 12.553,63 comprensiva di IVA al 22,00% soggetta a scissione dei pagamenti, per il servizio di direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, pari al 57,27% dell'importo complessivo dei lavori, relativo alla quota di partecipazione pari al 35,00%;
- VISTA** la fattura elettronica 8 febbraio 2024, n. FPA 1/24 (SDI 11450426319) emessa dall'operatore economico ing. Salvatore Merlino, capogruppo mandatario RTP per l'importo totale di € 10.512,07 comprensiva di IVA al 22,00% non soggetta a scissione dei pagamenti, per il servizio di direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, pari al 71,32% dell'importo complessivo dei lavori, relativo alla quota di partecipazione pari al 65,00%;
- VISTA** la fattura elettronica 8 febbraio 2024, n. FATTPA 1_24 (SDI 11450445304) emessa dall'operatore economico N.E.TEC. srl, mandante RTP per l'importo totale di € 5.660,35 comprensiva di IVA al 22,00% soggetta a scissione dei pagamenti, per il servizio di direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, pari al 71,32% dell'importo complessivo dei lavori, relativo alla quota di partecipazione pari al 35,00%;
- VISTA** la determina del RUP del 24 luglio 2023, n. 427 di liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture di seguito indicate, nella quale sono riportate le verifiche propedeutiche alla liquidazione e al pagamento:

- fattura elettronica 6 luglio 2023, n. FPA 10/23 (SDI 9998570709) emessa dall'operatore economico ing. Salvatore Merlino;
- fattura elettronica 17 luglio 2023, n. FATTPA 11_23 (SDI 10081834800) emessa dall'operatore economico N.E.TEC. S.r.l.

CONSIDERATO che con la medesima determinazione il RUP ha accertato che il codice CUP è stato erroneamente indicato nel summenzionato contratto disciplinare d'incarico, rep. 0074 del 22 giugno 2022 e che l'esatta indicazione del codice CIG è: 9946321BBC giusta nota del Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina prot. n. 94752 del 5 luglio 2023;

VISTA la determina del RUP 3 novembre 2023, n. 723 di liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture di seguito indicate, nella quale sono riportate le verifiche propedeutiche alla liquidazione e al pagamento:

- fattura elettronica 20 ottobre 2023, n. FPA 11/23 (SDI 10703206307) emessa dall'operatore economico ing. Salvatore Merlino
- fattura elettronica 20 ottobre 2023, n. FATTPA 18_23 (SDI 10703195058) emessa dall'operatore economico N.E.TEC. S.r.l.

VISTA la determina del RUP 6 marzo 2024, n. 104 di liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture di seguito indicate, nella quale sono riportate le verifiche propedeutiche alla liquidazione e al pagamento:

- fattura elettronica 8 febbraio 2024, n. FPA 1/24 (SDI 11450426319) emessa dall'operatore economico ing. Salvatore Merlino;
- fattura elettronica 8 febbraio 2024, n. FATTPA 1_24 (SDI 11450445304) emessa dall'operatore economico N.E.TEC. S.r.l.

VERIFICATA la documentazione trasmessa dal Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina con note prot. nn. 103028, 144688 e 30115, rispettivamente del 24 luglio 2023, 6 novembre 2023 e 7 marzo 2024:

- CUP dell'intervento;
- CIG del procedimento di affidamento dell'incarico di direzione lavori;
- Contratto disciplinare d'incarico 22 giugno 2022, n. 74;
- Determina n. 375 del 5 luglio 2023 del RUP di approvazione del contratto Disciplinare d'incarico 22 giugno 2022, n. 74;
- certificazione del RUP, prot. n. 102787 del 24 luglio 2023, in cui si attesta a questa data la regolarità del servizio di direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, pari al 26,12% dell'importo complessivo dei lavori;
- certificazione del RUP, prot. n. 143878 del 3 novembre 2023, in cui si attesta a questa data la regolarità del servizio di direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, pari al 57,27% dell'importo complessivo dei lavori;
- certificazione del RUP, prot. n. 29202 del 6 marzo 2024, in cui si attesta a questa data la regolarità del servizio di direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, pari al 71,32% dell'importo complessivo dei lavori;

PRESO ATTO che risultano inoltre effettuate le seguenti verifiche:

- Verifica art. 48 bis del DPR n. 602/1973 Agenzia delle Entrate-Riscossione per la fattura 6 luglio 2023, n. FPA 10/23 dalla quale il professionista ingegnere Salvatore Merlino risulta "soggetto non inadempiente";
- Verifica art. 48 bis del DPR n. 602/1973 Agenzia delle Entrate-Riscossione per la fattura 17 luglio 2023, n. FATTPA 11_23 dalla quale l'operatore economico N.E.tec. S.r.l. risulta "soggetto non inadempiente";

- Verifica art. 48 bis del DPR n. 602/1973 Agenzia delle Entrate-Riscossione per la fattura 20 ottobre 2023, n. FPA 11/23 dalla quale il professionista ingegnere Salvatore Merlino risulta “soggetto non inadempiente”;
- Verifica art. 48 bis del DPR n. 602/1973 Agenzia delle Entrate-Riscossione per la fattura 20 ottobre 2023, n. FATTPA 18_23 dalla quale l’operatore economico N.E.tec. S.r.l. risulta “soggetto non inadempiente”;
- Verifica art. 48 bis del DPR n. 602/1973 Agenzia delle Entrate-Riscossione per la fattura elettronica 8 febbraio 2024, n. FPA 1/24 dalla quale il professionista ingegnere Salvatore Merlino risulta “soggetto non inadempiente”;
- Attestazione di regolarità contributiva del professionista ing. Merlino resa dall’INARCASSA con validità 4 mesi dalla data del rilascio;
- DURC N.E.TEC. s.r.l. da cui risulta la regolarità contributiva dell’operatore economico nei confronti di INPS, INAIL;

VISTA la nota prot. n. 49885/DG/DRPC Sicilia del 15 novembre 2023 del Dirigente generale del DRPC Sicilia, nella qualità di Soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi ex OCDPC n. 608/2019, con la quale sono stati chiesti al DRT, nella qualità di Organo di vigilanza sugli appalti e sulle stazioni appaltanti e titolare delle attività ispettive [art. 4, comma 3, punto d) della legge regionale n. 12/2011], in considerazione dello stato avanzato dei lavori, chiarimenti in ordine ai presupposti legittimanti l’affidamento della direzione lavori al gruppo di professionisti incaricato;

VISTA la nota prot. n. 35768 del 19 marzo 2024 del Dirigente generale del Dipartimento regionale Tecnico, con la quale, in riscontro alla nota prot. n. 49885/DG/DRPC Sicilia del 15 novembre 2023 del Dirigente generale del DRPC Sicilia, trasmette la nota esplicativa prot. n. 35757 del 19 marzo 2024 dell’Ufficio del Genio Civile di Messina, Stazione appaltante;

VISTA la nota dell’Ufficio regionale del Genio Civile Servizio di Messina prot. n. 35757 del 19 marzo 2024, allegata alla nota prot. n. 35768 del 19 marzo 2024 del Dirigente generale del Dipartimento regionale Tecnico, con la quale si riscontrano le richieste di chiarimenti del Dirigente generale del DRPC Sicilia riportando, tra l’altro, “... *Pertanto considerate le particolari e motivate ragioni dettate, principalmente, dall’urgenza che il caso riveste, si è proceduto a mente dell’art. 157 comma 1 del D. Lgs 50/2016 ed in conformità all’art. 1 comma 2 lett.a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120, che fissa l’importo massimo per i servizi di ingegneria ed architettura in € 139.000,00, all’affidamento dei Servizi di Ingegneria Direzione dei Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori in argomento*”;

VISTA la nota prot. n. 19777/DG/DRPC del 14 maggio 2024 del Dirigente Generale del D.R.P.C. Sicilia, nella qualità di Soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi ex OCDPC n. 608/2019, indirizzata al Dipartimento Regionale Tecnico, con la quale:

- si richiamava la nota prot. n. 49885/DG/DRPC Sicilia del 15 novembre 2023 del Dirigente generale del DRPC Sicilia;
- si precisava che, pur tenendo in considerazione il regime derogatorio previsto dall’articolo 3 della ex OCDPC n. 608/2019, applicabile nel periodo di efficacia della dichiarazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 19 settembre 2019, successivamente prorogato per ulteriori mesi dodici con delibera del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2020, sembrerebbero non essere state rispettate le modalità di cui alla Parte II, Titolo I, III e IV del vigente Codice dei Contratti pubblici.
- si richiedeva, oltre ai richiesti chiarimenti in ordine ai presupposti giuridici che avevano legittimato gli affidamenti, posti in essere dal Soggetto attuatore DRT per il

tramite dell'Ufficio regionale del Genio Civile Servizio di Messina, nella qualità di Organo di vigilanza sugli appalti e sulle stazioni appaltanti, nonché titolare delle attività ispettive [art.4, comma3, punto d) della legge regionale n. 12/2011], di esprimere parere in merito alla regolarità delle procedure adottate.

- si ribadiva che il DRT, riscontrando la nota 15 novembre 2023, prot. n. 49885, trasmetteva la nota esplicativa prot. n. 35757/2024 dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Messina, senza tuttavia riscontrare compiutamente la richiesta di questo DRPC Sicilia espressa in ordine al parere del DRT come Organo di vigilanza sull'operato della Stazione appaltante, relativamente agli affidamenti dei servizi di Ingegneria e Architettura attinenti la direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
- si rettificava quanto affermato dal DRT nella richiamata nota prot. n. 35768 del 19 marzo 2024, precisando che questo DRPC Sicilia ha prontamente riscontrato quanto richiesto dal DRT con prot. n. 67782 del 6 maggio 2022 inoltrando la nota DRPC Sicilia prot. n. 20787 dell'11 maggio 2022, nella quale lo scrivente, oltre a sollecitare il DRT, nella qualità di Soggetto Attuatore degli interventi, alla adozione di ogni consentita iniziativa finalizzata al concreto inizio dei lavori, ha richiamato la propria precedente comunicazione prot. n. 60840 del 19 novembre 2021 con la quale, a seguito dell'esito negativo dell'atto di interpello, veniva proposto al Soggetto Attuatore l'avvio delle procedure di affidamento, nei termini di legge, a professionisti esterni per i servizi di ingegneria e architettura in parola.

Si precisava inoltre che l'auspicato parere richiesto al DRT nella qualità di Organo di vigilanza sugli appalti e sulle stazioni appaltanti, nonché titolare delle attività ispettive [art.4, comma3, punto d) della L.R. n. 12/2011], che, pertanto, con la citata nota veniva sollecitato, è ritenuto indispensabile al fine di poter procedere al pagamento delle prestazioni rese dal R.T.P. costituito tra il professionista ing. Salvatore Merlino (mandatario) e l'o.e. N.E.tec. S.r.l. (mandante) affidatari del predetto servizio di ingegneria e architettura.

Pertanto, si informava il DRT che ogni pagamento all'operatore economico R.T.P. in parola, rimaneva sospeso in quanto condizionato dal rilascio del sopra menzionato parere.

Con detta nota, infine, si rappresentava che i ritardi negli eventuali pagamenti non potevano essere posti a carico del DRPC Sicilia;

VISTA la nota trasmessa a mezzo pec il 15 maggio 2024, dal professionista ing. Salvatore Merlino n.q. di capogruppo del RTP in parola, con la quale veniva espressamente indicato che *“l'affidamento dell'incarico di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, è stato perfezionato con contratto del 22/06/2022, n. 00074 del Dipartimento Regione (...) ad un RTP costituito con atto notarile del 21.06.2022 (...) diverso dal soggetto affidatario del servizio di Progettazione (contratto del 05.02.2021, n. 00045 del Dipartimento Regione e atto notarile costitutivo del RTP del 03.02.2021”*. Con la medesima nota riferisce inoltre che, *“tutte le prestazioni richieste dal succitato contratto di affidamento del 22.06.2022, particolarmente impegnative ed onerose per la sede di svolgimento dei lavori notoriamente disagiata, dallo scrivente RTP sono state regolarmente espletate, ormai da quasi due anni, e sono oggi in fase di completamento senza la corresponsione di alcun corrispettivo”*. Sollecitava infine la richiesta urgente di liquidazione delle fatture emesse per le prestazioni rese dal raggruppamento;

VISTA la nota prot. n. 67743 del 28 maggio 2024 con la quale il Dirigente generale del Dipartimento regionale Tecnico, in riscontro alla nota prot. n. 19777/DG/DRPC Sicilia del 14 maggio 2024, nel ribadire il contenuto della nota 35768 del 19 marzo 2024 del DRT, specificava di avere informato il DRPC Sicilia, con nota 67782 del 6 maggio 2022, della procedura che intendeva svolgere, rimanendo in attesa di eventuale avviso

contrario del Commissario Delegato ex OCDPC 608/2019 a suo dire “mai pervenuto”. Riferiva inoltre che, fermo restando l’opportunità di definire la procedura, l’attività inerente il pagamento delle spettanze dovute ai professionisti esterni incaricati, rimava di esclusiva competenza del DRPC Sicilia;

VISTA

la nota prot. 23093/DG/DRPC Sicilia del 5 giugno 2024 con la quale il Dirigente generale del Dipartimento della Protezione Civile, in riscontro alle note 35768 del 19 marzo 2024 e prot. n. DRT 67743 del 28 maggio 2024, prontamente riscontrava quanto richiesto dal DRT con prot. n. 67782 del 6 maggio 2022, inoltrando la nota DRPC Sicilia prot. n. 20787 dell’11 maggio 2022, nella quale lo scrivente, oltre a sollecitare il DRT, nella qualità di Soggetto attuatore dell’intervento in parola, alla adozione di ogni consentita iniziativa finalizzata al concreto inizio dei lavori, richiama la propria precedente comunicazione prot. n. 60840 del 19 novembre 2021 con la quale, a seguito dell’esito negativo dell’atto di interpello, veniva proposto al Soggetto Attuatore l’avvio delle procedure di affidamento, nei termini di legge, a professionisti esterni per i servizi di ingegneria e architettura in parola.

Con la stessa nota prot. n. 23093 del 5 giugno 2024 si evidenziava l’elencazione delle fatture del professionista, correlate alle prestazioni rese, *“il cui pagamento, si ribadisce ulteriormente rimane sospeso in quanto condizionato dal rilascio del sopra menzionato parere già richiesto da questo DRPC Sicilia” “al DRT nella qualità di Organo di vigilanza sugli appalti e sulle stazioni appaltanti, nonché titolare delle attività ispettive [art. 4, comma 3, punto d) della L.R. 12/2011], che pertanto verrà tenuto in considerazione al fine di poter procedere al pagamento delle prestazioni ad oggi rese dall’operatore economico affidatario del predetto servizio di ingegneria e architettura”;*

VISTA

la nota, trasmessa al DRPC Sicilia a mezzo pec il 2 luglio 2024, dall’ Avv. Gaetano Majolino, il quale, in nome e per conto ed interesse dell’ing. Salvatore Merlino (capogruppo mandatario) e della N.E.tec. s.r.l. (mandante) in proprio e quali parti del raggruppamento temporaneo, di diffida al pagamento.

Con la diffida in parola, il professionista Avv. Gaetano Majolino afferma che *“non vi è identità tra il raggruppamento temporaneo (e i suoi componenti) a suo tempo affidatario dell’incarico di progettazione e quello di affidatario dei servizi di direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori in oggetto”.*

Contesta l’assunto di cui alla citata nota prot. n. 19777/DG/DRPC Sicilia del 15/05/2024 che *“l’affidamento dell’incarico di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, è stato perfezionato con contratto del 22/06/2022, n. 00074 del Dipartimento Regione (...) ad un RTP costituito con atto notarile del 21.06.2022 (...) diverso dal soggetto affidatario del servizio di Progettazione (contratto del 05.02.2021, n. 00045 del Dipartimento Regione e atto notarile costitutivo del RTP del 03.02.2021”.* Segnala inoltre, come *“l’attuale contestazione sia pervenuta in pendenza del rapporto, dopo circa due anni dall’avviso delle prestazioni e quando queste sono in via di conclusione, ed in assenza di qualsiasi provvedimento cautelare della committenza che possa comunque giustificare una interruzione del servizio, con la conseguenza che la decisione di sospendere il pagamento sia del tutto arbitraria e costituisca a tutti gli effetti illecito contrattuale, così come il rifiuto pregiudiziale di riconoscere gli interessi moratori ex D.Lgs. 192/2012 e s.m.i.”*

VISTA

l’ulteriore nota di diffida pervenuta a mezzo pec il 14 ottobre 2024 dall’ Avv. Gaetano Majolino n.q. di legale del raggruppamento temporaneo di professionisti, il quale in nome e per conto, reitera e diffida a compiere ogni atto necessario, propedeutico o utile e connesso alla immediata liquidazione delle fatture già emesse per prestazioni rese, approvate e validate dalla committenza;

- VISTA** la nota 17 ottobre 2024, prot. n. 127161 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico con la quale invitava il RUP dell'intervento a voler relazionare al DRPC Sicilia sull'iter seguito per l'appalto in argomento avendo cura di fornire il proprio parere nel merito e dando indicazioni sugli eventuali atti consequenziali da adottare per dare soluzione alla situazione generatasi;
- VISTA** la nota 22 ottobre 2024, prot. n. 128746 dell'Ufficio Regionale del Genio Civile di Messina con la quale il RUP riscontrando la nota prot. n. 127161 del 17 ottobre 2024 del DRT, ha relazionato sulle attività procedurali che hanno portato all'affidamento del servizio di ingegneria svolto dal R.T.P. costituito ing. Salvatore Merlino (65%) e N.E.tec. S.r.l. (35%), sottolineando che lo stesso è stato "reso con puntualità, regolarità e buon esito";
- CONSIDERATO** che in relazione ai profili di legittimità sollevati dal DRPC Sicilia il RUP con nota 22 ottobre 2024, prot. n. 128746, ha chiarito che *"..... Pertanto considerate le particolari e motivate ragioni dettate, principalmente, dall'urgenza che il caso riveste, si è proceduto a mente dell'art. 157 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che testualmente recita: l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni ed in conformità all'art. 1 comma 2 lett. a), della legge 11 settembre 2020, n. 120"*. Riferisce inoltre che *"i lavori sono completamente ultimati ed in fase di collaudo"* e *"i relativi atti sono stati sottoscritti dall'impresa esecutrice senza riserva alcuna"*. Infine che *"il servizio di ingegneria fin qui svolto R.T.P. costituito dall'Ing. Salvatore Merlino (65%) e N.E.TEC. srl (35%) è stato reso con puntualità, regolarità e buon esito"*.
- CONSIDERATO** che come attestato dagli atti prodotti dall'Ufficio Regionale del Genio Civile di Messina, i cui compensi sono oggetto di liquidazione, sono state rese facendo, pertanto, maturare le pretese da parte del R.T.P. incaricato;
- CONSIDERATO** che nel quadro economico del progetto approvato, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, sono comprese le voci di spesa B2.d, B2.e, B2.f rispettivamente per direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, oneri previdenziali e IVA;
- CONSIDERATO** che nel contratto disciplinare d'incarico, all'articolo 14 sono riportate le coordinate bancarie del conto corrente dedicato al contratto:
- per l'ing. Merlino: IT77Q 02008 16530 000004976171 presso UNICREDIT – Agenzia 2 – Messina;
 - per N.E.TEC. srl: IT77V 05034 16502 00000151653 presso Banco BPM – Agenzia 2 – Messina;
- RITENUTO** opportuno procedere al pagamento delle operazioni del raggruppamento temporaneo dei professionisti incaricati sulla scorta di quanto relazionato dall'Ufficio Regionale Genio Civile Messina e fatto salvo quanto fatto osservare da questo DRPC Sicilia n.q. di Soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi ex OCDPC n. 608/2019.

tutto quanto sopra visto, considerato e ritenuto

DISPONE

- Art. 1** Prendere atto della nota 22 ottobre 2024, prot. n. 128746 dell'Ufficio Regionale del Genio Civile di Messina del RUP.
- Art. 2** Prendere atto del contratto disciplinare di direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento in parola, rep. n. 00074, sottoscritto in data 22 giugno 2022 tra il Dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina e l'ing. Salvatore Merlino con studio professionale in Messina, via XXVII luglio, n. 34, P.IVA 01472540838, nella qualità di capogruppo mandatario del RTP (ing. Salvatore Merlino mandatario con quota di partecipazione

pari al 65,00% e N.E.TEC. srl P.IVA 02757710831, mandante con quota di partecipazione pari al 35,00%), per un importo contrattuale di € 95.527,16, oltre IVA e oneri previdenziali, registrato a Messina in data 11 luglio 2022, al n. 865, Serie 3, approvato con determina dell'Ufficio regionale del Genio Civile Servizio di Messina n. 427 del 24 luglio 2023.

Art. 3 Prendere atto della determina del RUP del 24 luglio 2023, n. 427 di liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture di seguito indicate, nella quale nella quale è stata attestata la regolarità e sono state riportate le verifiche propedeutiche alla liquidazione e al pagamento delle stesse:

- fattura elettronica 6 luglio 2023, n. FPA 10/23 (SDI 9998570709) emessa dall'operatore economico ing. Salvatore Merlino, capogruppo mandatario RTP per l'importo totale di € 19.549,26 comprensiva di IVA al 22,00% non soggetta a scissione dei pagamenti a titolo di pagamento delle competenze tecniche per la direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione pari 26,12% dell'importo complessivo dei lavori, relativo alla quota di partecipazione pari al 65,00%;
- fattura elettronica 17 luglio 2023, n. FATTPA 11_23 (SDI 10081834800) emessa dall'operatore economico N.E.TEC. srl, mandante RTP per l'importo totale di € 10.526,53 comprensiva di IVA al 22,00% soggetta a scissione dei pagamenti a titolo di pagamento delle competenze tecniche per la direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione pari 26,12% dell'importo complessivo dei lavori, relativo alla quota di partecipazione pari al 35,00%.

Art. 4 Prendere atto della determina del RUP 3 novembre 2023, n. 723 di liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture di seguito indicate, nella quale nella quale è stata attestata la regolarità e sono state riportate le verifiche propedeutiche alla liquidazione e al pagamento delle stesse:

- fattura elettronica 20 ottobre 2023, n. FPA 11/23 (SDI 10703206307) emessa dall'operatore economico ing. Salvatore Merlino, capogruppo mandatario RTP per l'importo totale di € 23.313,91 comprensiva di IVA al 22,00% non soggetta a scissione dei pagamenti, a titolo di pagamento delle competenze tecniche per la direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, pari 57,27% dell'importo complessivo dei lavori, relativo alla quota di partecipazione pari al 65,00%;
- fattura elettronica 20 ottobre 2023, n. FATTPA 18_23 (SDI 10703195058) emessa dall'operatore economico N.E.TEC. srl, mandante RTP per l'importo totale di € 12.553,63 comprensiva di IVA al 22,00% soggetta a scissione dei pagamenti, a titolo di pagamento delle competenze tecniche per la direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, pari al 57,27% dell'importo complessivo dei lavori, relativo alla quota di partecipazione pari al 35,00%.

Art. 5 Prendere atto della determina del RUP 6 marzo 2024, n. 104 di liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture di seguito indicate, nella quale nella quale è stata attestata la regolarità e sono state riportate le verifiche propedeutiche alla liquidazione e al pagamento delle stesse:

- fattura elettronica 8 febbraio 2024, n. FPA 1/24 (SDI 11450426319) emessa dall'operatore economico ing. Salvatore Merlino, capogruppo mandatario RTP per l'importo totale di € 10.512,07 comprensiva di IVA al 22,00% non soggetta a scissione dei pagamenti, a titolo di pagamento delle competenze tecniche per la direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, pari al 71,32% dell'importo complessivo dei lavori, relativo alla quota di partecipazione pari al 65,00%;
- fattura elettronica 8 febbraio 2024, n. FATTPA 1_24 (SDI 11450445304) emessa dall'operatore economico N.E.TEC. srl, mandante RTP per l'importo totale di € 5.660,35 comprensiva di IVA al 22,00% soggetta a scissione dei pagamenti, a titolo

di pagamento delle competenze tecniche per la direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, pari al 71,32% dell'importo complessivo dei lavori, relativo alla quota di partecipazione pari al 35,00%;

- Art. 6** È impegnata, liquidata e pagata la somma complessiva di € 82.115,75 (euro ottantadue milacentocinquindici/75) a valere sulla Contabilità Speciale n. 6162 intestata a "C.D. DIR.P.CIV.Sicilia-O.608-19" della OCDPC 608/2019.
- Art. 7** La liquidazione e il pagamento della fattura elettronica 6 luglio 2023, n. FPA 10/23 (SDI 9998570709) emessa dall'operatore economico ing. Salvatore Merlino, capogruppo mandatario RTP per l'importo totale di € 19.549,26 comprensiva di IVA al 22,00% non soggetta a scissione dei pagamenti per il servizio di direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, pari 26,12% dell'importo complessivo dei lavori, relativo alla quota di partecipazione pari al 65,00%.
- Art. 8** Il pagamento della somma di € 16.467,73 quale importo totale da versare al professionista (imponibile + IVA, al netto della ritenuta d'acconto) della fattura elettronica 6 luglio 2023, n. FPA 10/23 (SDI 9998570709), che avverrà mediante ordinativo di pagamento sul conto corrente bancario riportato nell'articolo 14 del contratto disciplinare d'incarico.
- Art. 9** Il pagamento della somma di € 3.081,53 per ritenuta d'acconto sulla fattura elettronica 6 luglio 2023, n. FPA 10/23 (SDI 9998570709), che avverrà mediante modello F24EP.
- Art. 10** La liquidazione e il pagamento della fattura elettronica 17 luglio 2023, n. FATTPA 11_23 (SDI 10081834800) emessa dall'operatore economico N.E.TEC. srl, mandante RTP per l'importo totale di € 10.526,53 comprensiva di IVA al 22,00% soggetta a scissione dei pagamenti per il servizio di direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, pari 26,12% dell'importo complessivo dei lavori, relativo alla quota di partecipazione pari al 35,00%.
- Art. 11** Il pagamento della somma di € 8.628,30 quale importo imponibile, comprensivo di cassa di previdenza, della fattura elettronica 17 luglio 2023, n. FATTPA 11_23 (SDI 10081834800), che avverrà mediante ordinativo di pagamento sul conto corrente bancario riportato nell'articolo 14 del contratto disciplinare d'incarico.
- Art. 12** Il pagamento della somma di € 1.898,23, a titolo di imposta della fattura elettronica 17 luglio 2023, n. FATTPA 11_23 (SDI 10081834800, da effettuare mediante mandato diretto di pagamento da imputare al Capo 8 del Capitolo 1203 art. 12, del Bilancio dello Stato secondo il rispetto della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, art. 1, comma 629, come precisato dal D.M. del 23.01.2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 03.02.2015 (split payment).
- Art. 13** La liquidazione e il pagamento della fattura elettronica 20 ottobre 2023, n. FPA 11/23 (SDI 10703206307) emessa dall'operatore economico ing. Salvatore Merlino, capogruppo mandatario RTP per l'importo totale di € 23.313,91 comprensiva di IVA al 22,00% non soggetta a scissione dei pagamenti, per il servizio di direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, pari 57,27% dell'importo complessivo dei lavori, relativo alla quota di partecipazione pari al 65,00%.
- Art. 14** Il pagamento della somma di € 19.638,96 quale importo totale da versare al professionista (imponibile + IVA, al netto della ritenuta d'acconto) della fattura elettronica 20 ottobre 2023, n. FPA 11/23 (SDI 10703206307), che avverrà mediante ordinativo di pagamento sul conto corrente bancario riportato nell'articolo 14 del contratto disciplinare d'incarico.
- Art. 15** Il pagamento della somma di € 3.674,95 per ritenuta d'acconto sulla fattura elettronica 20 ottobre 2023, n. FPA 11/23 (SDI 10703206307), che avverrà mediante modello F24EP.

- Art. 16** La liquidazione e il pagamento della fattura elettronica 20 ottobre 2023, n. FATTPA 18_23 (SDI 10703195058) emessa dall'operatore economico N.E.TEC. srl, P.IVA 02757710831, mandante RTP per l'importo totale di € 12.553,63 comprensiva di IVA al 22,00% soggetta a scissione dei pagamenti, per il servizio di direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, sin qui reso, pari al 57,27% dell'importo complessivo dei lavori, relativo alla quota di partecipazione pari al 35,00%.
- Art. 17** Il pagamento della somma di € 10.289,86 quale importo imponibile, comprensivo di cassa di previdenza, della fattura elettronica 20 ottobre 2023, n. FATTPA 18_23 (SDI 10703195058), che avverrà mediante ordinativo di pagamento sul conto corrente bancario riportato nell'articolo 14 del contratto disciplinare d'incarico.
- Art. 18** Il pagamento della somma di € 2.263,77, a titolo di imposta della fattura elettronica 20 ottobre 2023, n. FATTPA 18_23 (SDI 10703195058), da effettuare mediante mandato diretto di pagamento da imputare al Capo 8 del Capitolo 1203 art. 12, del Bilancio dello Stato secondo il rispetto della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, art. 1, comma 629, come precisato dal D.M. del 23.01.2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 03.02.2015 (split payment).
- Art. 19** La liquidazione e il pagamento della fattura elettronica 8 febbraio 2024, n. FPA 1/24 (SDI 11450426319) emessa dall'operatore economico ing. Salvatore Merlino, capogruppo mandatario RTP per l'importo totale di € 10.512,07 comprensiva di IVA al 22,00% non soggetta a scissione dei pagamenti, a titolo di pagamento delle competenze tecniche per la direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, pari al 71,32% dell'importo complessivo dei lavori, relativo alla quota di partecipazione pari al 65,00%.
- Art. 20** Il pagamento della somma di € 8.855,06 quale importo totale da versare al professionista (imponibile + IVA, al netto della ritenuta d'acconto) della fattura elettronica 8 febbraio 2024, n. FPA 1/24 (SDI 11450426319), che avverrà mediante ordinativo di pagamento sul conto corrente bancario riportato nell'articolo 14 del contratto disciplinare d'incarico.
- Art. 21** Il pagamento della somma di € 1.657,01 per ritenuta d'acconto sulla fattura elettronica 8 febbraio 2024, n. FPA 1/24 (SDI 11450426319), che avverrà mediante modello F24EP.
- Art. 22** La liquidazione e il pagamento della fattura elettronica 8 febbraio 2024, n. FATTPA 1_24 (SDI 11450445304) emessa dall'operatore economico N.E.TEC. srl, mandante RTP per l'importo totale di € 5.660,35 comprensiva di IVA al 22,00% soggetta a scissione dei pagamenti, a titolo di pagamento delle competenze tecniche per la direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, pari al 71,32% dell'importo complessivo dei lavori, relativo alla quota di partecipazione pari al 35,00%.
- Art. 23** Il pagamento della somma di € 4.639,63 quale importo imponibile, comprensivo di cassa di previdenza, della fattura elettronica 8 febbraio 2024, n. FATTPA 1_24 (SDI 11450445304), che avverrà mediante ordinativo di pagamento sul conto corrente bancario riportato nell'articolo 14 del contratto disciplinare d'incarico.
- Art. 24** Il pagamento della somma di € 1.020,72, a titolo di imposta della fattura elettronica 8 febbraio 2024, n. FATTPA 1_24 (SDI 11450445304) da effettuare mediante mandato diretto di pagamento da imputare al Capo 8 del Capitolo 1203 art. 12, del Bilancio dello Stato secondo il rispetto della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, art. 1, comma 629, come precisato dal D.M. del 23.01.2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 03.02.2015 (split payment).
- Art. 25** Di notificare la presente disposizione al RUP geom. Francesco Musciumarra del Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina, al Servizio S.03/DRPC Sicilia - Rischio

Sismico e Vulcanico ed alla A.06/DRPC Sicilia - Amministrazione trasparente del DRPC Sicilia.

Art. 26 La presente disposizione sarà pubblicata, con le modalità previste dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il funzionario istruttore
Pierangela Iurato

Il funzionario direttivo
ing. Alfio La Rosa

Il Dirigente del Servizio S.03
dott. Francesco Giustolisi



Il Soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al
completamento degli interventi
ex OCDPC n. 608/2019
Dirigente Generale del DRPC Sicilia
COCINA