

D.D.G. n. 2188/2024



Unione Europea
Repubblica Italiana
Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Organismo di Ispezione

Oggetto: Interventi urgenti per la rimozione dei detriti presenti negli alvei dei torrenti Finocchio e Femminamorta nel tratto compreso in c/da Gurra e la Sp. 40 Comune di Menfi

CUP: G87H21040710002 - CIG:9143069B37 - CODICE CARONTE SI_1_31056

DECRETO DI APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la Legge Regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;
- Visto** l’articolo 7 della Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- Visto** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali”;
- Visto** l'articolo 4 della Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** l'articolo 11 della Legge Regionale 13 gennaio 2015 n. 3 in base al quale, a decorrere dal primo gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni del sopra citato Decreto Legislativo n.118/2011 e ss.mm.ii. secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
- Visto** l'articolo 2 della Legge Regionale n. 32/2015 con il quale viene stabilito che “In applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione Regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015”;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.9 del 5/4/2022 “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R.16/12/08, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali, ai sensi dell’art.13, comma 3, della Legge regionale 17/3/2016 n.3”;

- Visto** il D.P.R.S. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** il D.P.R.S. n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale n. 69 del 01/03/2024, l'Ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino la 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** il D.D.G. n. 780 del 14 Giugno 2022 con il quale il Dirigente generale del DRT ha conferito all'Arch. Salvatore La Mendola l'incarico di dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Agrigento con decorrenza dal 16/06/2022;
- Visto** il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei Contratti pubblici" e relativi allegati;
- Vista** la Legge Regionale n.12 del 12 ottobre 2023 che modifica la Legge Regionale n.12/2011 e di recepimento del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- Vista** la Legge Regionale n. 1 del 16 gennaio 2024, "Legge di stabilità regionale 2024-2026", pubblicata sulla GURS n. 4 del 20 gennaio 2024;
- Vista** la Legge Regionale n. 2 del 16 gennaio 2024, "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2024-2026", pubblicata sulla GURS n. 4 del 20 gennaio 2024;
- Vista** la Legge Regionale 31 gennaio 2024, n.3, pubblicata in GURS il 3 febbraio 2024, che all'art. 122 introduce modifiche alla Legge Regionale 12 ottobre 2023, n.12;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della Legge n. 190/2014";
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018: "Fondo per lo sviluppo e coesione 2014-2020 - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo";
- Vista** la Delibera CIPE n. 6 del 17 marzo 2020 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Riduzione delle risorse del Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana - Modifica della Delibera n. 26/2016";
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 384 del 25 ottobre 2019 concernente "FSC 2014/2020. Patto per il Sud della Regione Siciliana. Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto - Area Tematica 2 'Ambiente' - Obiettivo Strategico 'Dissesto Idrogeologico';
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 459 del 26 ottobre 2020 "Riprogrammazione delle risorse FSC 2014/2020 assegnate al Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, finalizzata all'attuazione degli articoli della legge di stabilità regionale 12 maggio 2020 n. 9 e della legge regionale 12 maggio 2020 n. 10";
- Vista** la deliberazione della Giunta Regionale n. 568 del 3/12/2020: "Deliberazione della Giunta n. 459 del 26 ottobre 2020. Riprogrammazione FSC 2014/2020 e riprogrammazione ulteriori iniziative da ricondurre al Piano di Sviluppo e Coesione. Riprogrammazione risorse FSC 2007/2013 e FSC ante 2007 (ex FAS 2000/2006)";
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 13 del 14 gennaio 2021 con la quale la Giunta regionale ha rideterminato lo stanziamento delle somme per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, relativamente ai fondi FSC, in euro 512.046.317,20 suddivisi in cinque ambiti;

- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 442 del 19 ottobre 2021: “Ridistribuzione risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico”, con la quale si è condivisa la proposta di redistribuzione delle risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico nell’ambito del Programma Operativo complementare 2014/2020 della Regione Siciliana, approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, di cui alla deliberazione di Giunta regionale del 16 luglio 2021;
- Visto** che nel Piano di interventi trasmesso dal Dipartimento Regionale Tecnico risulta ricompreso l’intervento denominato “Menfi - Interventi urgenti per la rimozione dei detriti presenti negli alvei dei torrenti Finocchio e Femmina Morta, nel tratto compreso la c/da Gurra e la S.P. 40”, per un importo complessivo di € 220.000,00;
- Vista** la nota prot. 165298 del 28/10/2021 con la quale il DRT ha chiesto al Dipartimento Bilancio e Tesoro l’istituzione di un nuovo capitolo di entrata da denominare “Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali” - cod. fin. E.4.02.01.01.001 - NF 27 – V Capo 18. per la realizzazione del progetto in argomento;
- Visto** D.D.G. n. 1663 del 3/11/2021, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha proceduto a ratificare le nomine per le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, dei progettisti, dell’Ufficio di Direzione lavori, calcolista e collaudatore, in organico al Servizio Provinciale del Genio Civile di Agrigento;
- Visto** il progetto dell'intervento denominato: "**Menfi-Interventi urgenti per la rimozione dei detriti presenti negli alvei dei torrenti Finocchio e Femmina Morta** nel tratto compreso in c/da Gurra e la Sp. 40", previsto dalla suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 384 del 25 ottobre 2019,
- Visto** il progetto esecutivo relativo all’intervento in oggetto, redatto da Funzionari Direttivi di questo Ufficio in data 15/12/2021, trasmesso al DRT con nota prot. 196916 del 28/12/2021, corredato dei verbali di verifica e di validazione del progetto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dal quale si evince che l'importo a base d'asta dei lavori ascende ad € 152.560,00 oltre ad € 2.924,68 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 64.515,32 per somme a disposizione dell’Amministrazione, per un totale di complessivi €. 220.000,00;
- Visto** l’accertamento n. 30 assunto con il D.D.G. n. 104 del 7 febbraio 2022 con il quale per i Lavori "Menfi - Interventi urgenti per la rimozione dei detriti presenti negli alvei dei torrenti Finocchio e Femmina Morta nel tratto compreso in c/da Gurra e la Sp. 40" - CUP: G87H21040710002 - Cod. Caronte: SI_1_31056 - è stata accertata sul capitolo di entrata 8031 “Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali” - cod. fin. E.4.02.01.01.001 - NF 27 – V Capo 18, per annualità, la somma complessiva di € 220.000,00;
- Visto** D.D.G. n. 473 del 13.4.2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, ha nominato Responsabile Unico del Procedimento l’Arch. Carmelo Sorce in sostituzione del Geom. Francesco Mirabelli;

Visto il D.D. n.324 del 15/04/2022 con cui il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione ha istituito il capitolo di spesa n. 684176 con la seguente denominazione: “Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali” - cod. fin. U. 2.02.01.09.014 - NF 27 – V Capo 18

Visto il quadro economico del progetto esecutivo da realizzare qui di seguito riportato:

SOMMANO I LAVORI	€	155.484,68
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (1,881008% sui lavori)	2.924,68	
a detrarre	2.924,68	€ 2.924,68
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	152.560,00
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
iva 22%	34.206,63	
spese tecniche 80% del 2% c2 art. 113 G.Lgs 50/16	2.487,75	
spese tecniche 20% del 2% c2 art. 113 G.Lgs 50/16	621,94	
spese produzione progetto c1 art. 113 D.Lgs 50/16	500,00	
vigilanza cantiere c1 art. 113 D.Lgs 50/16	7.000,00	
spese strumentali ex art. 23 comma 11 e 11 bis D.Lgs 50/2016	1.000,00	
contributo Autorità Vigilanza ANAC c65 e 67 art. 1 L, 266/05	225,00	
oneri conf. rifiuti test cessione iva compresa	10.000,00	
imprevisti ed arrotondamenti	8.474,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	64.515,32	64.515,32
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	220.000,00

Vista la Determina a contrarre n. 325 del 24/05/2022 adottata ai sensi dell'art. 32, comma 2 del “Codice”, con la quale per l'affidamento dei lavori in oggetto, è stata indetta procedura aperta, ai sensi degli artt. 60, 36 comma 9bis, 97 commi 2, 2 bis, comma 8 e art. 133 comma 8 del D.Lgs.n.50/2016 e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo e con l'«inversione procedimentale», attraverso la piattaforma telematica eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it;

Vista la determina n. 424 del 27/06/2022 del RUP di verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione relativa ai lavori in oggetto, divenuta efficace con determina n 585 del 18/08/2022 in favore dell'Operatore Economico ISECO S.R.L.S., con sede in via Sandro Pertini 50 - 92021 Aragona, C.F. e P.I. n. 02974290849, che ha offerto il ribasso del 30,9124%, determinando un importo netto del ribasso di € 105.400,04, oltre a € 2.924,68 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 108.324,72, oltre IVA;

Vista la Determina n.587 del 18/8/2022 con cui il RUP ha approvato il QTE post-gara che di seguito viene riportato:

A) SOMMANO I LAVORI		€	155.484,68
Oneri speciali di sicurezza		2.924,68	
	a detrarre	2.924,68	€ 2.924,68
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	152.560,00
Ribasso d'asta del 30,9124%		€	47.159,96
Lavori al netto		€	105.400,04
Oneri		€	2.924,68
Importo dei lavori		€	108.324,72

B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

1) iva 22%	23.831,44		
2) spese tecniche 80% del 2% c2 art. 113 G.Lgs 50/16	2.487,75		
3) spese tecniche 20% del 2% c2 art. 113 G.Lgs 50/16	621,94		
spese produzione progetto c1 art. 113 D.Lgs 50/16	500,00		
vigilanza cantiere c1 art. 113 D.Lgs 50/16	7.000,00		
spese strumentali ex art. 23 comma 11 e 11 bis D.L.gs 50/2016	1.000,00		
contributo Autorità Vigilanza ANAC c65 e 67 art. 1 L, 266/05	225,00		
oneri conf. rifiuti test cessione iva compresa	10.000,00		
imprevisti 50%	8.474,00		
	<u>54.140,13</u>	€	54.140,13
	sommano		

accantonamento somme da utilizzarsi ai sensi dell'art. 26 del d.l. 17/05/22 n 50

economie da ribasso d'asta	47.159,96		
economie IVA	10.375,19		
Sommano gli accantonamenti	57.535,15	€	57.535,15

SOMMANO COMPLESSIVAMENTE I LAVORI € **220.000,00**

Visto il D.D.G. n.1446 del 3/10/2022 di finanziamento delle somme occorrenti alla realizzazione dei lavori in oggetto, con cui è stato ridotto l'accertamento del D.D.G. n. 104 del 7 febbraio 2022 ed, in particolare, è stato ridotto l'importo degli imprevisti nella misura del 50% da € 8.474,00 ad € 4.237,00 e inserito il restante 50% nell'accantonamento delle somme da utilizzarsi ai sensi dell'art.26 del D.L. 17/05/2022 n.50 convertito in Legge n.91 del 15/7/2022 (voce C1 del Q.E.) nonchè è stata stralciata dal QTE la somma di euro 621,94 (20% de 2% delle competenze tecniche) che pertanto costituisce economia di spesa, rideterminando l'importo complessivo del progetto in euro 219.378,06 come di seguito riportato:

SOMMANO I LAVORI	€	155.484,68
Oneri speciali di sicurezza	<u>2.924,68</u>	
	2.924,68 €	2.924,68
a detrarre		
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	152.560,00
Ribasso d'asta del 30,9124%	€	47.159,96
Lavori al netto	€	105.400,04
Oneri	€	<u>2.924,68</u>
Importo dei lavori	€	108.324,72
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
iva 22%	23.831,44	
spese tecniche 80% del 2% c2 art. 113 G.Lgs 50/16	2.487,75	
spese produzione progetto c1 art. 113 D.Lgs 50/16	500,00	
vigilanza cantiere c1 art. 113 D.Lgs 50/16	7.000,00	
spese strumentali ex art. 23 comma 11 e 11 bis D.L.gs 50/2016	1.000,00	
contributo Autorità Vigilanza ANAC c65 e 67 art. 1 L, 266/05	225,00	
oneri conf. rifiuti test cessione iva compresa	10.000,00	
imprevisti 50%	<u>4.237,00</u>	
sommano	49.281,19 €	49.281,19
accantonamento somme da utilizzarsi ai sensi dell'art. 26 del d.l. 17/05/22 n 50		
imprevisti 50%	4.237,00	
economie da ribasso d'asta	47.159,96	
economie IVA	<u>10.375,19</u>	
Sommano gli accantonamenti	61.772,15 €	<u>61.772,15</u>
SOMMANO COMPLESSIVAMENTE I LAVORI	€	219.378,06

Visto il contratto stipulato in data 25/11/2022, n° Rep.12824 del 25/11/2022, registrato a Agrigento n data 1/12/2022 al n° 1102 Serie 1^ e approvato con D.D.G. n.2067 del 30.11.2022 dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

Considerato che, in corso d'opera, in conseguenza della necessità di procedere a piccole modifiche di assestamento delle varie categorie dei lavori rispetto alle previsioni progettuali, si è proceduto a redigere una perizia di assestamento contabile in data 11/10/2022, senza nessuna variazione dell'importo dei lavori e delle somme a disposizione, rispetto al decreto di finanziamento, D.D.G. n. 1446/2022, come di seguito evidenziato:

SOMMANO I LAVORI	€	155.484,68
Oneri speciali di sicurezza	<u>2.924,68</u>	
a detrarre	2.924,68€	2.924,68
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	152.560,00
Ribasso d'asta del 30,9124%	€	47.159,96
Lavori al netto	€	105.400,04
Oneri	€	<u>2.924,68</u>
Importo dei lavori	€	108.324,72
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
iva 22%	23.831,44	
spese tecniche 80% del 2% c2 art. 113 G.Lgs 50/16	2.487,75	
spese produzione progetto c1 art. 113 D.Lgs 50/16	500,00	
vigilanza cantiere c1 art. 113 D.Lgs 50/16	7.000,00	
spese strumentali ex art. 23 comma 11 e 11 bis D.L.gs 50/2016	1.000,00	
contributo Autorità Vigilanza ANAC c65 e 67 art. 1 L, 266/05	225,00	
oneri conf. rifiuti test cessione iva compresa	10.000,00	
imprevisti 50%	<u>4.237,00</u>	
sommano	49.281,19€	49.281,19
accantonamento somme da utilizzarsi ai sensi dell'art. 26 del d.l. 17/05/22 n 50		
imprevisti 50%	4.237,00	
economie da ribasso d'asta	47.159,96	
economie IVA	<u>10.375,19</u>	
Sommano gli accantonamenti	61.772,15€	61772,15
SOMMANO COMPLESSIVAMENTE I LAVORI	€	219.378,06

- Visto** il Certificato di ultimazione dei lavori emesso dal D.L. in data 10/10/2022, e quindi entro il tempo utile;
- Vista** la Determina di Liquidazione n. 1079 del 05/12/2022 del primo ed ultimo S.A.L. del 5/12/2022, con la quale il RUP dei lavori ha determinato di potersi liquidare l'importo di € 107.678,61, oltre € 23.689,29 a titolo di IVA al 22%, per lavori eseguiti dall'impresa aggiudicataria;
- Visti** gli atti di contabilità finale, la *“Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare esecuzione”* - esitati positivamente in data 23/5/2023 e trasmessi al Dipartimento Regionale Tecnico con nota prot. n. 26779 del 29/02/2024 - dai quali risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti dalla ditta **“ISECO S.R.L.S.”**, con sede in via Sandro Pertini 50 - 92021 Aragona, C.F. e P.I. n°02974290849, ammonta ad € 108.219,71;
- Visto** che l'impresa esecutrice dei lavori ha accettato senza riserva il suddetto importo di € 108.219,71 indicato nella Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare esecuzione dei lavori;
- Visto** che, durante l'esecuzione dei lavori, è stato emesso un unico certificato di pagamento in data 5/12/2022 per un importo di € 107.678,61, oltre IVA al 22%;

Visto che, il Quadro economico finale rideterminato con le effettive somme liquidate o da liquidare, così come si seguito riportato:

SOMME LIQUIDATE			
Lavori al netto	€	107.678,61	
Iva sui Lavori	€	23.689,29	
Vigilanza in cantiere	€	5.700,28	
Sommano	€	137.068,18	
SOMME DA LIQUIDARE			
Rata di saldo (541,10 oltre IVA 22% € 119,04)	660,14		
Spese tecniche 80% del 2% c2 art. 113 Dlgs 50/16	2.313,62		
Contributo Autorità Vigilanza ANAC c65 e 67 art. 1 L, 266/05	225,00		
Sommano	3.198,76		3.198,76
ECONOMIE DA DISIMPEGNARE			
- imprevisti	4.237,00		
- spese tecniche 80% del 2% c2 art. 113 G.Lgs 50/16	174,13		
- vigilanza in cantiere	1.299,72		
- Conferimento in discarica	10.000,00		
- economie da ribasso d'asta			
- Accantonamento somme art. 26 D.L 50/2022	61.772,15		
-Spese strumentali	1.000,00		
- Spese produzione di progetto	500,00		
- minori lavori realizzati (€ 105,01, oltre iva 22%)	128,11		
Sommano le economie	79.111,11	€	79.111,11
SOMMANO COMPLESSIVAMENTE I LAVORI		€	219.378,06

Ritenuto che può autorizzarsi la liquidazione del pagamento della rata di saldo di € 541,10, oltre € 119,04 per IVA al 22% per complessivi € 660,14, previa acquisizione del D.U.R.C. aggiornato;

Ritenuto che si può procedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'impresa aggiudicataria a garanzia dei lavori ai sensi della Legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato:

D E C R E T A

ART. 1) Per i motivi in premessa indicati, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti, sono approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori "Comune di Menfi - Interventi urgenti per la rimozione dei detriti presenti negli alvei dei torrenti Finocchio e Femminamorta nel tratto compreso in c/da Gurra e la Sp. 40 Comune di Menfi" CUP: G87H21040710002 - CIG: 9143069B37 -COD. CARONTE

SI_1_31056, dal cui quadro economico finale - come sopra rimodulato - si evince che le economie da disimpegnare ammontano ad € 79.111,11.

- ART. 2)** L'Ufficio del Genio Civile di Agrigento è autorizzato a determinare la liquidazione della rata di saldo di € 660,14, (di cui € 541,10 per lavori ed € 119,04 a titolo di IVA al 22%), a favore di ISECO S.R.L.S., con sede in via Sandro Pertini 50 - 92021 Aragona, C.F. e P.I. n°02974290849, esecutrice dell'opera di che trattasi, previa acquisizione del D.U.R.C. aggiornato.
- ART. 3)** Per l'attuazione del progetto relativo ai lavori “- *Interventi urgenti per la rimozione dei detriti presenti negli alvei dei torrenti Finocchio e Femminamorta nel tratto compreso in c/da Gurra e la Sp. 40 Comune di Menfi*” CUP: **G87H21040710002** - **CIG: 9143069B37** -**COD. CARONTE SI_1_31056**, è ridotto di € 79.111,11, l'accertamento in entrata sul capitolo 7782 del bilancio della Regione Siciliana cod. fin. E.4.02.01.01.014 esercizio finanziario 2024, pari alle economie non spendibili;
- ART. 4)** L'Ufficio del Genio Civile di Agrigento è autorizzato a procedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia dei lavori.
- ART. 5)** Il presente Decreto, ai sensi dell'art. 68, comma 5 della L.R. 12/08/2014, n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015, n. 9, sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione.
- ART. 6)** Il presente Decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, per il visto di competenza e relativa contabilizzazione e per la registrazione ai sensi dell'art.9 della L.R. n.9 del 15/04/2021 di cui alla circolare n.11 dell'1/07/2021.

Palermo, 03.12.2024

L'INGEGNERE CAPO
Arch. Salvatore La Mendola

IL DIRIGENTE GENERALE
Ing. Duilio Alongi