



Oggetto: O.C.D.P.C. 435/2017 ex O.C.D.P.C. n. 257/2015: primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi meteorologici verificatosi nel periodo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nel territorio delle provincie di Palermo, Agrigento (AG), Caltanissetta; enna, Messina e Trapani. *Intervento Cod. PA\_009: "Ricostruzione di un tratto di strada della S.P. 24 Scillato-Caltavuturo (PA) e realizzazione opere di contenimento da progr.va km 2+800 circa a progr.va km 5+400 circa oltre ripresa della sovrastruttura e opere di sistemazione idraulica".*

**CUP: J57B15000430001 - CIG: 872614637B, 6776329397**

**Liquidazione onorari per Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione al 5° SAL a tutto il 17.09.2024**

## DISPOSIZIONE n. 133 del 19.02.2025

### IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;
- Visto** il D.M. n. 145 del 19 aprile 2000;
- Visto** il D.Lgs. n.1/2018 "*Codice della Protezione Civile*";
- Vista** la Legge Regionale n. 12/2011 recante, tra l'altro, "*Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni*";
- Visto** il D.P. Reg. 31 gennaio 2012, n. 13: "*Regolamento di esecuzione ed attuazione della Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12*";
- Vista** la L.R. n. 8/2016 recante "*Disposizioni per favorire l'economia*", il cui art. 24 contiene le modifiche alla L.R. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016;
- Visto** il D.Lgs. n. 50/2016 del 18.04.2016: "*Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";
- Visto** il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante: "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*";
- Visto** il D.Lgs. 56/2017 che apporta modifiche al D.Lgs. 50/2016;
- Vista** la Legge n. 55 del 14 Giugno 2019, con la quale è stato convertito il D.L. 32/2019, apportando modifiche al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- Vista** la Circolare dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico, n. 153192/DRT del 20/07/2017 con la quale individua l'applicazione del minor prezzo per lavori d'importo tra € 150.000,00 ed € 1.000.000,00 con l'esclusione automatica;
- Vista** la Circolare n. 5 del 05/02/2018 del Dipartimento Reg.le Bilancio e Tesoro "*Nuove indicazioni esplicative per gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33. Superamento della circolare n. 2 del 28/01/2013 e della nota prot. 7410 del 07/02/2013*";
- Vista** l'O.C.D.P.C. n. 257 del 30 maggio 2015 che stabilisce i primi interventi urgenti necessari a ripristinare le strutture danneggiate dalle avverse condizioni atmosferiche verificatesi per il maltempo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nelle provincie di Palermo, Agrigento (AG), Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani;
- Visto** l'art.1 comma 1 della O.C.D.P.C. n.257/2015 del 30 maggio 2015 con il quale, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi suddetti, è stato nominato Commissario delegato il Dirigente Generale del DRPC Sicilia;
- Visto** l'art.1 comma 2 della O.C.D.P.C. n. 257/2015 con il quale il Commissario delegato, per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, dei Sindaci dei Comuni interessati dagli eventi meteorologici in argomento,

	dei Liberi Consorzi Comunali interessati, nonché delle strutture organizzative e del personale della Regione Siciliana;
<b>Visto</b>	l'art. 4 della medesima Ordinanza che definisce la copertura finanziaria disposta per la realizzazione degli interventi previsti e autorizza l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato;
<b>Vista</b>	la Contabilità speciale n. 5972 istituita per le occorrenze ex OCDPC 257/2015;
<b>Vista</b>	la nota RIA 49403 del 08.10.2015 con la quale il DPC ha approvato il piano degli interventi proposto dal Commissario delegato;
<b>Visto</b>	l'O.C.D.P.C. n. 435/2017 che all'art.1 comma 1 individua la Regione Siciliana quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi utili al superamento del contesto di criticità di cui all'OCDPC n.257/2015 e al comma 2 il Dirigente Generale del DRPC Sicilia quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo superamento;
<b>Visto</b>	il D.P.Reg. 439 del 13.02.2023 con cui il Presidente della Regione siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta n. 74 del 10.02.2023, ha conferito all'ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana della durata di due anni;
<b>Considerato</b>	che nel Piano degli interventi approvato dal Commissario delegato è ricompreso, tra gli altri, l'intervento denominato: <i>"Ricostruzione di un tratto di strada della S.P. 24 Scillato-Caltavuturo (PA) e realizzazione opere di contenimento da progr.va km 2+800 circa a progr.va km 5+400 circa oltre ripresa della sovrastruttura e opere di sistemazione idraulica"</i> – Cod. PA_009 per un importo complessivo pari a € 7.500.000,00;
<b>Vista</b>	l'individuazione dell'intervento con il <b>CUP: J57B15000430001</b> e il <b>CIG: 6776329397</b> , relativamente all'affidamento dei Servizi di progettazione definitiva, studio di impatto ambientale, progettazione esecutiva, studio geologico esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
<b>Vista</b>	la Disposizione Commissariale n. 23 del 19.02.2016 con la quale l'arch. Giovanni Piero Di Magro, in servizio presso questa Struttura Commissariale, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
<b>Visto</b>	il Progetto preliminare dell'intervento denominato: <i>"Ricostruzione di un tratto di strada della S.P. 24 Scillato-Caltavuturo (PA) e realizzazione opere di contenimento da progr.va km 2+800 circa a progr.va km 5+400 circa, oltre ripresa della sovrastruttura stradale e opere di sistemazione idraulica"</i> – <b>Cod. PA_009</b> per un importo complessivo pari a € 7.500.000,00 di cui € 5.663.329,37 per lavori e € 1.836.670,63 per somme a disposizione dell'amministrazione;
<b>Visto</b>	il Verbale di verifica del progetto preliminare, ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 207/2010, reso dalla struttura tecnica di verifica in data 03.05.2016 in contraddittorio con il progettista;
<b>Visto</b>	il Verbale di validazione del progetto preliminare, reso dal RUP arch. Giovanni Piero Di Magro ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 207/2010 in data 03.05.2016;
<b>Vista</b>	la Disposizione commissariale n. 50 del 05.05.2016 con la quale è stato approvato il progetto preliminare e finanziato l'intervento in oggetto per un importo complessivo pari a € 7.500.000,00;
<b>Vista</b>	la Disposizione n. 05 del 27.01.2017 con la quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è disposta l'aggiudicazione definitiva/efficace dell'appalto dei servizi di ingegneria e architettura correlati alla progettazione definitiva ed esecutiva, studio di impatto ambientale, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché allo studio geologico esecutivo, in favore dell'operatore economico RTP Cpg. STUDIO INGEO Ingegneri e Geologi Associati (Mandanti Cascone Engineering S.r.l. – AB2 Engineering Progettazione e Costruzione S.r.l. – geol. Alessio D'Urso);
<b>Vista</b>	la Disposizione n. 97 del 17.07.2018 con la quale l'arch. Antonio Raiti, funzionario del Servizio 8 del DRPC Sicilia, è stato nominato RUP dell'intervento, in sostituzione dell'arch. Giovanni Piero Di Magro;
<b>Vista</b>	la Disposizione n. 109 del 06.06.2019 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia ha disposto di estendere l'incarico di Direzione Lavori, misura e contabilità, assistenza ai collaudi e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione al RTP: Cpg. Studio Ingeo ingegneri e geologi associati - mandanti: Cascone Engineering S.r.l. - AB2 Engineering progettazione e costruzione S.r.l. - Geol. Alessio D'Urso, per un importo di € 169.175,00;
<b>Visto</b>	il Contratto n. 13/2019 del 17.07.2019 stipulato con il RTP Cpg. STUDIO INGEO INGEGNERI E GEOLOGI ASSOCIATI (Mandanti Cascone Engineering s.r.l. – AB2 Engineering Progettazione e Costruzione s.r.l. – geol. Alessio D'Urso) relativo ai Servizi di

Ingegneria per un corrispettivo stabilito in complessivi € 327.097,67 (oltre oneri previdenziali ed IVA se dovuta) di cui € 157.922,67 per i Servizi di ingegneria, di progettazione definitiva, studio di impatto ambientale, progettazione esecutiva, studio geologico esecutivo e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed € 169.175,00 per la Direzione Lavori, Misura e Contabilità Lavori, assistenza ai collaudi e Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione;

- Visto** il Progetto esecutivo dell'intervento, corredato di tutti gli elaborati tecnico – amministrativi, trasmesso dal RUP con nota prot. n. 45512 del 27.08.2020, acquisito agli atti in data 27.08.2020 con prot. n.7255;
- Vista** la nota prot. 7785 del 14.09.2020 con la quale, ai fini della Verifica della progettazione esecutiva, sono stati individuati l'ing. Giuseppe La Placa (coordinatore) e l'ing. Marco Ferrante (componente), e il dott. geologo Calogero Cannella (componente - supporto geologico);
- Vista** la nota prot. 34184 del 18.06.2020 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia, in considerazione delle modifiche e degli adeguamenti apportati al progetto, comportanti maggiori spese ha richiesto alla Struttura Commissariale contro il rischio idrogeologico nella Regione Siciliana l'assegnazione di ulteriori risorse economiche, per un importo pari a € 1.500.000,00, utile alla realizzazione dell'intervento, e in particolare, come meglio specificato nella nota protocollo n. 14345 del 10.03.2021 del RUP pro tempore arch. Raiti, per l'adeguamento di alcune voci delle Somme a Disposizione, quali imprevisti e spese tecniche;
- Visto** il Rapporto finale di verifica del progetto esecutivo, ai sensi dell'art.26 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii, reso dal gruppo di verifica in data 29.09.2020 in contraddittorio con il progettista, con il quale il progetto esecutivo in questione è stato dichiarato idoneo e cantierabile, e, pertanto, validabile ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Visto** il Rapporto conclusivo sulla verifica del progetto esecutivo, ai sensi dell'art.26 c. 8 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii, reso dal gruppo di verifica in data 29.09.2020;
- Visto** il Parere favorevole all'approvazione in linea tecnica, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 23/2011 così come modificato dall'art. 24 della L.R. 8/2016, del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, reso nel corso della conferenza speciale dei servizi del 09.03.2021;
- Visto** il Verbale di validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 50/2016, reso dal RUP in data 10.03.2021;
- Considerato** che l'Ufficio del Commissario ha sottoscritto il Verbale di Verifica e il Rapporto conclusivo di Verifica del progetto esecutivo dell'intervento, che prevede una spesa complessiva di € 9.000.000,00;
- Vista** la nota prot. 14345/S.07/DRPC Sicilia del 10.03.2021, acquisita agli atti dell'Ufficio del Commissario di Governo in data 11.03.2021 con prot. n. 2902, con la quale il RUP, stante l'urgenza di avviare la realizzazione dell'intervento, nelle more dell'emissione del decreto di finanziamento per il maggior importo pari a € 1.500.000,00, ha comunicato l'intenzione di avviare, secondo quanto previsto dall'art. 5 c. 1 D.L. 32/2019, come modificato con L. 55/2019, le procedure di affidamento dei Lavori;
- Vista** la nota prot. 4101 del 07.04.2021 con la quale l'Ufficio del Commissario di Governo, con riferimento alla nota prot. 14345/S07/DRPC Sicilia del 10.03.2021 sopra citata, ha rappresentato che le ulteriori risorse economiche, pari a € 1.500.000,00 trovano copertura finanziaria nella Delibera di Giunta Regionale n. 541/2020 concernente "*FSC 2014/2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana*" e che, pertanto, si sarebbe provveduto all'emissione del relativo decreto di finanziamento;
- Vista** la Disposizione n. 470 del 30.03.2021 con la quale l'arch. Alberto Vecchio, Dirigente del Servizio 7 del DRPC Sicilia, è stato nominato RUP dell'intervento, in sostituzione dell'arch. Antonio Raiti;
- Vista** la Disposizione n. 641 del 20.04.2021 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia prende atto dell'approvazione e della validazione del progetto esecutivo, approva la determina a contrarre del RUP n.135-IRIDE del 09.04.2021 e autorizza il Servizio Gare e Contratti del DRPC Sicilia di contrarre l'esecuzione dei lavori;
- Vista** la Disposizione n. 715 del 30.04.2021, che rettifica la disposizione n. 641 del 20.04.2021 all'art. 2, e con la quale si approva la Determina del RUP n. 177 del 29.04.2021 di contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante procedura aperta con l'applicazione dell'inversione procedimentale di cui all'art. 133 comma 8 del Codice e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e si dispone che la somma di € 9.000.000,00, necessaria per l'esecuzione dell'intervento, trovi copertura per € 7.500.000,00 a valere sulla

	contabilità speciale n. 5972 di cui all'OCDPC 257/2015 e per € 1.500.000,00 a valere sulla Delibera di Giunta Regionale n. 541/2020;
<b>Visto</b>	il Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.S. n. 19 del 14.05.2021, parte II e III per l'affidamento dei lavori tramite procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
<b>Vista</b>	la Disposizione n. 251 del 09.03.2022 e successiva Disposizione di rettifica n. 302 del 18.03.2022, con la quale si dispone l'aggiudicazione efficace dei lavori in epigrafe in favore della R.T.I. BDF Appalti S.r.l. (Cpg) – Gruppo Ciccotti S.r.l., con sede in Agrigento (AG), Via Unità d'Italia n. 85 - P.IVA/CF 01649200845, che ha totalizzato il punteggio di 96,058 ed ha offerto un ribasso d'asta pari al 14,1263% per un importo contrattuale di € 5.451.570,87;
<b>Vista</b>	la Disposizione n. 745 del 11.07.2022 con la quale l'arch. Antonino Terrana, Dirigente dell'Area 5 Gare e Contratti del D.R.P.C. Sicilia, è stato nominato RUP dell'intervento, in sostituzione dell'arch. Alberto Vecchio;
<b>Visto</b>	il Contratto di Appalto Rep. n. 18 del 14.07.2022 stipulato con il R.T.I. BDF Appalti S.r.l. (Cpg) Gruppo Ciccotti S.r.l.;
<b>Visto</b>	il Verbale di consegna lavori, ai sensi dell'art. 5 del D.M. n.49 del 07.03.18, del 08.09.2022;
<b>Visto</b>	il Verbale di concreto inizio in data 20.09.2022;
<b>Vista</b>	la Disposizione n. 874 del 05.09.2022 con la quale il Dirigente Generale dispone di liquidare e pagare l'acconto dei corrispettivi dei Servizi di Ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva di cui alla fattura n. 29/22 del 29/06/2022 emessa dal capogruppo STUDIO INGEO INGEGNERI E GEOLOGI ASSOCIATI per l'importo complessivo di € 193.238,13 di cui € 152.299,90 per onorari professionali primo acconto, € 6.092,00 per Cassa ed € 34.846,22 per IVA;
<b>Vista</b>	la Disposizione di liquidazione n. 1068 del 22.11.2022 con la quale il Dirigente Generale prende atto ed approva la Determina del RUP n. 490/2022 del 25.09.2022 con la quale si propone il pagamento della Fattura n. 3/22 del 15.10.2022, emessa dall'ATI BDF Appalti – Gruppo Ciccotti S.r.l., P. IVA/CF 03052370842, per un importo complessivo di € 1.995.274,95 di cui € 1.635.471,27 per il pagamento della rata d'anticipazione contrattuale pari al 30% ed € 359.803,68 per IVA al 22% (scissione dei pagamenti art.17 ter DPR n. 633/72);
<b>Vista</b>	la Disposizione n. 1154 del 28.12.2022 con la quale il Dirigente Generale prende atto ed approva la Determina del RUP n. 521 del 11.11.2022 di rimodulazione del quadro tecnico economico ed autorizza la stazione appaltante a contrarre i servizi di architettura e ingegneria per l'affidamento del Collaudo Statico;
<b>Visto</b>	il Contratto d'Appalto aggiuntivo n.19 del 28.02.2023, ai Servizi di Ingegneria e Architettura e per l'adeguamento dell'importo contrattuale relativo alla fase progettuale ed esecutiva, nonché per l'estensione della fase esecutiva (compreso l'ispettore di cantiere geologo), per un totale di € 87.354,32 oltre IVA ed oneri, di cui € 34.133,13 per maggiore importo fase progettuale ed € 53.221,19 per direzione lavori, misure e contabilità, CSE, assistenza al collaudo, n. 1 ispettore di cantiere geologo, stipulato con il RTP cpg. STUDIO INGEO INGEGNERI E GEOLOGI ASSOCIATI (Mandanti Cascone Engineering S.r.l. – AB2 Engineering Progettazione e Costruzione S.r.l. – geol. Alessio D'Urso) per un importo contrattuale di € 414.451,99, oltre oneri ed IVA, derivato dal Contratto principale e dall'Atto aggiuntivo;
<b>Visto</b>	il 1° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 28.02.2023;
<b>Visto</b>	il 1° SAL bis dei lavori eseguiti a tutto il 28.02.2023 ed il relativo Certificato di pagamento bis n. 1 emesso il 29.03.2023 (ai sensi dell'art. 26 D.L. n. 50 del 17.05.2022), ammontante ad € 160.617,11 di cui € 131.653,37 per lavori ed € 28.963,74 per IVA al 22%;
<b>Vista</b>	la Disposizione di liquidazione n. 277 del 05.04.2023 con la quale il Dirigente Generale prende atto ed approva la Determina del RUP n. 66 del 08.03.2023 con la quale si propone il pagamento della Fattura n. FPA 1/23 del 08.03.2023 relativa al Certificato di pagamento n. 1, emesso il 07.03.2023, riferito al 1° SAL a tutto il 28.02.2023 per l'importo complessivo di € 377.884,61 in favore dell'ATI BDF Appalti – Gruppo Ciccotti S.r.l., con sede legale in Via Pittore Quartararo SNC - 92100, Agrigento (AG) - P. IVA/CF 03052370842;
<b>Visto</b>	il 2° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 09.05.2023;
<b>Vista</b>	la Disposizione n. 433 del 07.06.2023 con la quale il Dirigente Generale prende atto ed approva la rivisitazione del Quadro Tecnico Economico proposta dal RUP con Determina n. 074/2023/A.05/IRIDE del 29.03.2023, anche al fine di rimodulare le spese tra il DRPC e l'UCOM, a fronte del finanziamento complessivo del progetto pari a € 9.000.000,00;
<b>Vista</b>	la Disposizione di liquidazione n. 487 del 19.06.2023 con la quale il Dirigente Generale prende atto ed approva la Determina del RUP n. 129 del 16.05.2023 con la quale si propone il pagamento della Fattura n. FPA 2/23 del 28.04.2023 relativa al Certificato di pagamento bis n.

	1, emesso il 29.03.2023 (ai sensi dell'art.26 D.L. n.50 del 17.05.2022), riferito al 1° SAL bis a tutto il 28.02.2023 per l'importo complessivo di € 160.617,11 in favore dell'ATI BDF Appalti - Gruppo Ciccotti S.r.l., con sede legale in Via Pittore Quartararo SNC - 92100, Agrigento (AG) - P. IVA/CF 03052370842;
<b>Vista</b>	la Disposizione di liquidazione n. 622 del 04.08.2023 con la quale il Dirigente Generale prende atto ed approva la Determina del RUP n. 222 del 12.07.2023 con la quale si propone il pagamento della Fattura n. FPA 3/23 del 21.06.2023 relativa al Certificato di pagamento n. 2, emesso il 14.06.2023, riferito al 2° SAL a tutto il 09.05.2023 per l'importo complessivo di € 426.605,66 in favore dell'ATI BDF Appalti – Gruppo Ciccotti S.r.l., con sede legale in Via Pittore Quartararo SNC - 92100, Agrigento (AG) - P. IVA/CF 03052370842;
<b>Vista</b>	la Disposizione n. 623 del 04.08.2023 con la quale il Dirigente Generale dispone di liquidare e pagare il saldo dei corrispettivi dei Servizi di Ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva di cui alla fattura n. 20/2023 del 26.04.2023 emessa dal capogruppo STUDIO INGEO INGEGNERI E GEOLOGI ASSOCIATI per l'importo complessivo di € 50.442,28 di cui € 42.491,10 per imponibile, IVA e Cassa ed € 7.951,18 a titolo di ritenuta d'acconto;
<b>Visto</b>	il Decreto n. 1606 del 12.09.2023 con il quale il Commissario di Governo per il contrasto del Dissesto Idrogeologico nella Regione Sicilia decreta di cofinanziare l'intervento denominato: <i>“Ricostruzione di un tratto di strada della S.P. 24 Scillato-Caltavuturo (PA) e realizzazione opere di contenimento da progr.va km 2+800 circa a progr.va km 5+400 circa oltre ripresa della sovrastruttura e opere di sistemazione idraulica”</i> , per l'importo di € 1.500.000,00, atteso che la restante somma necessaria all'attuazione del progetto, pari a € 7.500.000,00 trova copertura a valere sulla contabilità speciale n. 5972 di cui all'OCDPC 257/2015 e la cui ripartizione delle spese tra DRPC Sicilia e UCOM è chiaramente individuata nel QTE di progetto rimodulato già approvato con Disposizione n. 433 del 07.06.2023;
<b>Visto</b>	il 2° SAL bis dei lavori eseguiti a tutto il 09.05.2023 ed il relativo Certificato di pagamento bis n. 2, emesso il 27.06.2023 (ai sensi dell'art.26 D.L. n.50 del 17.05.2022), ammontante ad € 203.844,38 di cui € 167.085,56 per lavori ed € 36.758,82 per IVA al 22%;
<b>Vista</b>	la Disposizione di liquidazione n. 651 del 21.08.2023 con la quale il Dirigente Generale prende atto ed approva la Determina del RUP n. 223 del 12.07.2023 con la quale si propone il pagamento della Fattura n. FPA 4/23 del 06.07.2023 relativa al Certificato bis n. 2, emesso il 27.06.2023 (ai sensi dell'art.26 D.L. n.50 del 17.05.2022), riferito al 2° SAL bis a tutto il 09.05.2023 per l'importo complessivo di € 203.844,38 in favore dell'ATI BDF Appalti - Gruppo Ciccotti S.r.l., con sede legale in Via Pittore Quartararo SNC - 92100, Agrigento (AG) - P. IVA/CF 03052370842;
<b>Visto</b>	il 3° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 16.04.2024 ed il relativo Certificato di pagamento n. 3, emesso il 17.04.2024, ammontante ad € 375.925,26 di cui € 308.135,46 per lavori ed € 67.789,80 per IVA al 22%;
<b>Vista</b>	la Disposizione di liquidazione n. 461 del 15.05.2024 con la quale il Dirigente Generale prende atto ed approva la Determina del RUP n. 99 del 30.04.2024 con la quale si propone il pagamento della Fattura n. FPA 1/24 del 24.04.2024 relativa al Certificato di pagamento n. 3, emesso il 17.04.2024, riferito al 3° SAL a tutto il 16.04.2024, per l'importo complessivo di € 375.925,26 in favore dell'ATI BDF Appalti - Gruppo Ciccotti S.r.l., con sede legale in Via Pittore Quartararo SNC - 92100, Agrigento (AG) - P. IVA/CF 03052370842;
<b>Visto</b>	il 3° SAL bis dei lavori eseguiti a tutto il 16.04.2024 ed il relativo Certificato di pagamento bis n. 3, emesso il 26.04.2024 (ai sensi dell'art.26 D.L. n.50 del 17.05.2022) ammontante ad € 203.151,07 di cui € 166.517,27 per lavori ed € 36.633,80 per IVA al 22%;
<b>Vista</b>	la Disposizione di liquidazione n. 513 del 29.05.2024 con la quale il Dirigente Generale prende atto ed approva la Determina del RUP n. 120 del 14.05.2024 con la quale si propone il pagamento della Fattura n. FPA 2/24 del 08.05.2024 relativa al Certificato di pagamento bis n. 3 (Art. 26 del 17.05.2022, n. 50) riferito al 3° SAL bis a tutto il 16.04.2024, ammontante ad € 203.151,07 in favore dell'ATI BDF Appalti - Gruppo Ciccotti S.r.l., con sede legale in Via Pittore Quartararo SNC - 92100, Agrigento (AG) - P. IVA/CF 03052370842;
<b>Vista</b>	la Disposizione n. 383 del 16.04.2024 con la quale il Dirigente Generale approva in linea tecnica ed amministrativa la Perizia di Variante e Suppletiva per lavori suppletivi dell'intervento denominato: <i>“Ricostruzione di un tratto di strada della SP 24 Scillato-Caltavuturo (PA) e realizzazione opere di contenimento da progr.va Km 2+800 a Km 5.400 circa, oltre ripresa della sovrastruttura stradale e opere di sistemazione idraulica”</i> , identificato con il codice 257_PA009 – <i>Intervento PNRR progr. n. 20 Elenco dei progetti</i>



nuovi Decreto Rep. 453 del 09.02.2024”, di importo complessivo pari a € 13.000.000,00, con la formalizzazione dei lavori suppletivi di importo finanziato di € 4.000.000,00, di cui € 2.171.384,79 al netto del ribasso d'asta di 14,1263 % e di € 1.828.615,21 per somme a disposizione con il QTE di seguito riportato:

Voci di spesa		Perizia Suppletiva			
A) LAVORI		GLOBALE	FINANZIAMENTO DRPC	FINANZIAMENTO UCOM	FINANZIAMENTO PNRR
A.1	Lavori a misura	€ 8.693.424,57	€ 4.802.609,87	€ 1.394.469,48	€ 2.496.345,22
A.2	Oneri della sicurezza (attuazione piani di sicurezza), non soggetti a ribasso d'asta	€ 170.602,43	€ 110.895,99	€ 32.025,66	€ 27.680,78
	<b>Totale</b>	<b>€ 8.864.027,00</b>	<b>€ 4.913.505,86</b>	<b>€ 1.426.495,14</b>	<b>€ 2.524.026,00</b>
A.3	Ribasso d'asta 14,1263%	€ 1.228.059,24	€ 678.431,08	€ 196.986,94	€ 352.641,21
A.	<b>Importo Contrattuale</b>	<b>€ 7.635.967,76</b>	<b>€ 4.235.074,78</b>	<b>€ 1.229.508,20</b>	<b>€ 2.171.384,79</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>					
	<u>Spese generali</u>				
B.1.1	Oneri conferimento a discarica	€ 108.302,43	€ 68.302,43	€ 0,00	€ 40.000,00
B.1.2	Indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio oneri e Iva compresi già liquidate	€ 202.025,75	€ 202.025,75	€ 0,00	€ 0,00
B.1.3	Imprevisti e accantonamenti per modifiche alle opere da eseguire	€ 175.973,84	€ 27.018,01	€ 0,00	€ 148.955,83
B.1.4	Acquisizione di aree o immobili	€ 25.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
B.1.5	Spese per stipula polizza assicurativa rischi professionali per i dipendenti incaricati Già LIQUIDATE DISP.097/2016	€ 1.141,58	€ 570,94	€ 0,00	€ 570,94
B.1.6	Contributi ANAC già liquidati	€ 1.025,00	€ 1.025,00	€ 0,00	€ 0,00
B.1.7	Oneri ASP	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	<u>Spese tecniche e procedurali</u>				
B.2.1	Studio Geologico compreso indagini sismiche integrative oneri e IVA compresi	€ 67.444,47	€ 29.705,65	€ 0,00	€ 37.738,82
B.2.2	Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, consulenza geologica, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione, Studio di Impatto Ambientale al netto dei contributi e dell'IVA	€ 275.742,45	€ 192.055,80	€ 0,00	€ 83.686,65
B.2.3	Spese tecniche per direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, geologo al netto dei contributi e dell'IVA	€ 323.835,62	€ 222.396,19	€ 0,00	€ 101.439,43
B.2.4	Spese tecniche per frazionamenti	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
B.2.5	Spese tecniche per Assistenza Archeologica agli scavi (prescrizione PAUR)	€ 11.625,00	€ 7.750,00	€ 0,00	€ 3.875,00
B.2.6	Collaudo Statico	€ 110.645,11	€ 76.522,08	€ 0,00	€ 34.123,03
B.2.7	Contributo ANAC Collaudo Statico	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.8	Spese tecniche per incentivi alla progettazione preliminare ex art. 92 D.lgs. 163/2006	€ 4.111,53	€ 4.111,53	€ 0,00	€ 0,00
B.2.9	Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 62.751,40	€ 44.565,40	€ 0,00	€ 18.186,00
B.2.10	Struttura stabile a supporto del RUP art.15 comma 6 D. Lgs 36/2023	€ 48.855,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.855,00
B.2.11	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione del progetto	€ 38.576,46	€ 38.576,46	€ 0,00	€ 0,00
B.2.12	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori	€ 25.376,00	€ 25.376,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.13	Spese pubblicazione già liquidate SAI	€ 5.721,05	€ 5.721,05	€ 0,00	€ 0,00
B.2.14	Spese per pubblicità lavori già liquidate	€ 6.147,96	€ 6.147,96	€ 0,00	€ 0,00
B.2.15	Spese per monitoraggi e indagini integrative già liquidate	€ 39.756,99	€ 39.756,99	€ 0,00	€ 0,00
B.2.16	Spese per monitoraggi post operam - v. Piano di Monitoraggio	€ 80.234,15	€ 40.519,65	€ 0,00	€ 39.714,50
B.2.17	Spese per accertamenti di laboratorio	€ 38.434,30	€ 23.434,30	€ 0,00	€ 15.000,00
B.2.18	Compenso per il collegio consultivo tecnico art. 6, comma 7 della legge 120/2020 così come integrato dalla legge 108/2021)	€ 76.461,28	€ 55.326,08	€ 0,00	€ 21.135,20
B.2.19	Spese di carattere strumentale per lo svolgimento di attività tecniche e per i sopralluoghi a copertura delle spese delle amministrazioni aggiudicatrici (articolo 23, comma 11-bis del d.lgs. 50/2016)	€ 9.081,60	€ 9.081,60	€ 0,00	€ 0,00
	<u>Altre spese</u>				
B.3.1	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00
B.3.2	Costi per la risoluzione interferenze inamovibili e ripristini ambientali	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
B.3.3	Accantonamento art. 26 D.L. 50/2022	€ 1.264.640,06	€ 821.031,11	€ 0,00	€ 443.608,95
	<u>Contributi e imposte</u>				
B.4.1	IVA lavori	€ 1.679.912,91	€ 931.716,45	€ 270.491,80	€ 477.704,65
B.4.2	IVA discarica	€ 23.826,55	€ 15.026,54	€ 0,00	€ 8.800,00
B.4.3	IVA sugli imprevisti	€ 38.714,24	€ 5.943,96	€ 0,00	€ 32.770,28
B.4.4	Contributi previdenziali sulle spese tecniche di cui alle voci B.2.2 - B.2.6	€ 29.473,93	€ 20.348,96	€ 0,00	€ 9.124,96
B.4.5	IVA su spese tecniche e contributi previdenziali	€ 168.590,86	€ 116.396,07	€ 0,00	€ 52.194,80
B.4.6	IVA per monitoraggi fase progetto definitivo	€ 8.746,54	€ 8.746,54	€ 0,00	€ 0,00
B.4.7	IVA monitoraggio fase cantiere e post operam	€ 17.651,51	€ 8.914,32	€ 0,00	€ 8.737,19
B.4.8	IVA su accertamenti e verifiche	€ 8.455,55	€ 5.155,55	€ 0,00	€ 3.300,00
B.4.9	IVA su opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.000,00
B.4.10	IVA sui costi per la risoluzione interferenze inamovibili e ripristini ambientali	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.500,00
B.4.11	IVA sugli Accantonamento art. 26 D.L. 50/2022	€ 278.220,81	€ 180.626,84	€ 0,00	€ 97.593,97
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 5.364.032,24</b>	<b>€ 3.264.925,22</b>	<b>€ 270.491,81</b>	<b>€ 1.828.615,21</b>
	<b>SOMMARIO</b>	<b>€ 13.000.000,00</b>	<b>€ 7.500.000,00</b>	<b>€ 1.500.000,01</b>	<b>€ 4.000.000,00</b>

**Vista** l'Atto di sottomissione sottoscritto in data 05.07.2024, Rep. n. 20 – Rep. Irice 7/2024, registrato presso Agenzia delle Entrate di Palermo in data 11.07.2024 al n.757, Serie 1;

**Visto** il Verbale di consegna dei lavori sotto le riserve di legge di cui alla Perizia Suppletiva e di Variante “PNRR” del 19.06.2024;

<b>Visto</b>	il 4° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 15.07.2024 ed il relativo Certificato di pagamento n. 4a per lavori principali riferito al 4° SAL a tutto il 15.07.2024, ammontante ad € 533.275,06 di cui € 437.110,70 per imponibile ed € 96.164,36 per IVA al 22%, emesso il 30.07.2024;
<b>Vista</b>	la Disposizione di liquidazione n. 810 del 29.08.2024 con la quale il Dirigente Generale ha preso atto della Determina n. 237/A.05/IRIDE del 22.08.2024 con la quale il RUP propone, in favore dell'ATI BDF APPALTI - Gruppo Ciccotti Srl con sede legale in Via Pittore Quartararo SNC, 92100 Agrigento (AG), P. IVA/CF 03052370842, il pagamento della Fattura n. FPA 10/24 del 22.08.2024 relativa al Certificato di pagamento n. 4a per lavori principali riferito al 4° SAL a tutto il 15.07.2024, ammontante ad € 533.275,05 ed a valere sulla Contabilità speciale n. 5972, ex OCDPC 257/2015;
<b>Visto</b>	il 4° SAL bis a tutto il 15.07.2024 ed il relativo Certificato di pagamento n. 4a bis per i lavori principali, ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50, riferito al 4° SAL bis a tutto il 15.07.2024 ammontante a € 247.741,01 di cui € 203.066,40 per lavori ed € 44.674,61 per IVA al 22% emesso il 06.08.2024;
<b>Vista</b>	la Disposizione di liquidazione n. 850 del 10.09.2024 con la quale il Dirigente Generale ha preso atto della Determina n. 244/A.05/IRIDE del 29.08.2024 con la quale il RUP propone, in favore dell'ATI BDF APPALTI - Gruppo Ciccotti Srl con sede legale in Via Pittore Quartararo SNC, 92100 Agrigento (AG), P. IVA/CF 03052370842, il pagamento della Fattura n. FPA 08/24 del 09.08.2024 relativa al Certificato di pagamento n. 4a bis per i lavori principali, ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50, riferito al 4° SAL bis a tutto il 15.07.2024 ammontante ad € 247.741,01 a valere sulla Contabilità speciale n. 5972, ex OCDPC 257/2015;
<b>Visto</b>	il 5° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 17.09.2024 ed il relativo Certificato di pagamento n. 5a per i lavori principali riferito al 5° SAL a tutto il 17.09.2024, ammontante ad € 513.117,09 di cui € 420.587,78 per lavori ed € 92.529,09 per IVA al 22%, emesso il 25.09.2024;
<b>Vista</b>	la Disposizione di liquidazione n. 1061 del 31.10.2024 con la quale il Dirigente Generale ha approvato la Proposta del RUP prot. n. 45026/A.05/DRPC del 16.10.2024 di pagamento, in favore dell'ATI BDF APPALTI - Gruppo Ciccotti Srl con sede legale in Via Pittore Quartararo SNC, 92100 Agrigento (AG), P. IVA/CF 03052370842, della Fattura n. FPA 12/24 del 01.10.2024 relativa al Certificato di pagamento n. 5a per i lavori principali riferito al 5° SAL a tutto il 17.09.2024 ammontante ad € 513.117,09 a valere sulla Contabilità speciale n. 5972, ex OCDPC 257/2015;
<b>Visto</b>	il Certificato di pagamento n. 5a-bis per lavori principali, ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50, riferito al SAL n. 5a bis a tutto il 17.09.2024, ammontante ad € 246.445,54 di cui € 202.004,54 per lavori ed € 44.441,00 per IVA al 22%, emesso il 02.10.2024;
<b>Vista</b>	la Disposizione di liquidazione n. 1150 del 27.11.2024 con la quale il Dirigente Generale ha approvato la Proposta del RUP prot. n. 45087/A.05/DRPC del 16.10.2024 e ha liquidato, in favore dell'ATI BDF APPALTI - Gruppo Ciccotti Srl con sede legale in Via Pittore Quartararo SNC, 92100 Agrigento (AG), P. IVA/CF 03052370842, la Fattura n. FPA 14/24 del 09.10.2024 relativa al Certificato di pagamento n. 5a-bis per i lavori principali riferito al SAL n. 5a bis a tutto il 17.09.2024, ammontante ad € 246.445,54 a valere sulla Contabilità speciale n. 5972, ex OCDPC 257/2015;
<b>Visto</b>	il SAL n. 6a a tutto il 14.11.2024 ed il relativo Certificato di pagamento n. 6a riferito al SAL n. 6a a tutto il 14.11.2024, ammontante ad € 304.482,44 di cui € 249.575,77 per lavori ed € 54.906,67 per IVA al 22%, emesso il 05.12.2024;
<b>Vista</b>	la Disposizione di liquidazione n. 62 del 24.01.2025 con la quale il Dirigente Generale ha approvato la Proposta del RUP prot. n. 56714/A.05/DRPC del 17.10.2024 e ha liquidato, in favore dell'ATI BDF APPALTI - Gruppo Ciccotti Srl con sede legale in Via Pittore Quartararo SNC, 92100 Agrigento (AG), P. IVA/CF 03052370842, la Fattura n. FPA 16/24 del 10.12.2024 relativa al Certificato di pagamento n. 6a per lavori principali riferito al SAL n. 6a a tutto il 14.11.2024 ammontante ad € 304.482,44 a valere sulla Contabilità speciale n. 5972, ex OCDPC 257/2015;
<b>Considerato</b>	che l'art. 2 "OGGETTO E CORRISPETTIVO" del Contratto di Appalto Rep. n. 18 del 14.07.2022 e successivo contratto d'Appalto aggiuntivo n. 19 del 28.02.2023 prevede che <i>"... il 90% del corrispettivo relativo alle prestazioni svolte durante l'esecuzione dei lavori verrà corrisposto in ragione degli stati di avanzamento dei lavori eseguiti"</i> ;
<b>Vista</b>	la Disposizione n. 77 del 27.01.2025 con la quale si è proceduto alla liquidazione degli onorari per Direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al 2° Sal a tutto

il 09.05.2023 e alla liquidazione in ottemperanza all'Atto di pignoramento dell'Agenzia delle Entrate di Catania, cod fascicolo 293/2024/87508, Codice identificativo delle Procedura esecutiva 29384202400007485000;

**Vista** la nota prot. n. 4570 del 30.01.2025, con la quale il RUP trasmette la Determina del RUP n. 4444/A.05/DRPC Sicilia del 30.01.2025 di proposta di liquidazione degli onorari per D.L. e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione al SAL n. 5 a tutto il 17.09.2024;

**Vista** la fattura n. 52/24 del 19.11.2024 emessa dal capogruppo STUDIO INGEO INGEGNERI E GEOLOGI ASSOCIATI, P.IVA n. 01582240469, per l'importo complessivo di € 78.128,89 di cui € 65.813,49 per imponibile (comprensivo di € 2.463,08 per Cassa, € 14.088,82 per IVA al 22%) ed € 12.315,40 per ritenuta d'acconto (20%);

**Vista** la Determina del RUP n. 4444/A.05/DRPC Sicilia del 30.01.2025 con la quale si propone di liquidare la fattura n. 52/24 del 19.11.2024 emessa dal capogruppo STUDIO INGEO per l'importo di € 78.128,89 per onorari professionali Direzione lavori e CSE al 5° SAL a tutto il 17.09.2024 comprensivo di Cassa, IVA al 22% e ritenuta d'acconto (20%) nell'ambito del progetto OCDPC n. 435/2017 ex OCDPC n. 257/2015: Intervento Cod. PA\_009: *"Ricostruzione di un tratto di strada della S.P. 24 Scillato-Caltavuturo (PA) e realizzazione opere di contenimento da progr.va km 2+800 circa a progr.va km 5+400 circa oltre ripresa della sovrastruttura e opere di sistemazione idraulica"*, così distinta:

- **€ 65.813,49** per onorari, cassa e IVA (22%) in favore STUDIO INGEO INGEGNERI E GEOLOGI ASSOCIATI, C.F. 01582240469 sul Conto corrente come riportato nella dichiarazione dei flussi finanziari;
- **€ 12.315,40** per ritenuta d'acconto IRPEF, da effettuarsi mediante ordinativo di pagamento secondo le modalità in uso nella contabilità speciale;

a valere sulla Contabilità speciale n. 5972 aperta ai sensi dell'OCDPC n. 435/2017 ex OCDPC n. 257/2015, intestata al Commissario Delegato ed intrattenuta presso la Tesoreria dello Stato di Palermo;

**Visto** il DURC prot. INAIL\_47477269 del 23.01.2025 ed il certificato Inarcassa n. 2177404 del 09.12.2024 dai quali si evince che lo STUDIO INGEO INGEGNERI E GEOLOGI, P.IVA n. 01582240469, è in regola con gli adempimenti contributivi;

**Visto** il DURC prot. INAIL\_47560937 del 29.01.2025 ed il certificato Inarcassa n. 2178143 del 09.12.2024 dai quali si evince che la Società AB2 ENGINEERING PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE S.R.L., P. IVA 04611430879, è in regola con gli adempimenti contributivi;

**Visto** il DURC INAIL\_46106038 del 21.10.2024 ed il certificato Inarcassa n. 2178693 del 09.12.2024 dai quali si evince che la società CASCONI ENGINEERING S.R.L., P.IVA n. 04739390872, è in regola con gli adempimenti contributivi;

**Visto** il Nulla Osta di Comunicazione antimafia prot. PR\_LUUTG\_Ingresso\_0066023\_20241209 dal quale si evince che a carico dello Studio Ingeo Ingegneri e Geologi e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs. 159/2011;

**Vista** l'informazione liberatoria provvisoria di richiesta antimafia prot. PR\_CTUTG\_Ingresso\_0156258\_20241209, dalla quale si evince che a carico della società AB2 ENGINEERING PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE s.r.l. e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c) del codice antimafia;

**Vista** la richiesta di Comunicazione antimafia prot. PR\_CTUTG\_Ingresso\_0156266\_20241209 per la società Cascone Engineering srl, ad oggi in istruttoria;

**Considerato** che il professionista Dott. Geol. ALESSIO D'URSO, componente del R.T.P non rientra tra i soggetti da sottoporre a verifica antimafia ai sensi dell'ex art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011;

**Vista** la dichiarazione resa dal professionista Dott. Geol. ALESSIO D'URSO, componente del R.T.P, ai sensi degli articoli 6 e 67 del D.lgs. n. 159/2011;

**Vista** la dichiarazione dei flussi finanziari rilasciata dallo Studio Ingeo (art. 2 OGGETTO E CORRISPETTIVO del contratto di appalto rep. n. 18 del 14/07/2022);

**Viste** le verifiche di non inadempienza fiscale ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 e s.m.i. effettuata da Agenzia Riscossione Entrate, giusta richiesta I.U.R. n. 202500000490689 del 06.02.2025, n. 202500000500935 del 07.02.2025, n. 202500000500899 del 07.02.2025 e n. 202500000500980 del 07.02.2025, dalla quale risulta che i professionisti sono soggetti non inadempienti;



**Considerato** che le disponibilità sulla contabilità speciale n. 5972 ex O.C.D.P.C. n.257/2015 lo consentono;  
**Ritenuto** di poter liquidare, ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 159/2011, la fattura n. 52/2024 del 19.11.2024 per un importo complessivo di € 78.128,89;

**Tutto quanto sopra visto, considerato e ritenuto**

#### **DISPONE**

- Art. 1** Di prendere atto ed approvare la Determina del RUP n. 4444/A.05/DRPC Sicilia del 30.01.2025 con la quale si propone di liquidare la fattura n. 52/24 del 19.11.2024 emessa dal capogruppo STUDIO INGEO per l'importo di € 78.128,89 per onorari professionali Direzione lavori e CSE al 5° SAL a tutto il 17.09.2024 comprensivo di Cassa, IVA al 22% e ritenuta d'acconto (20%) nell'ambito del progetto OCDPC n. 435/2017 ex OCDPC n. 257/2015: Intervento Cod. PA\_009: *"Ricostruzione di un tratto di strada della S.P. 24 Scillato-Caltavuturo (PA) e realizzazione opere di contenimento da progr.va km 2+800 circa a progr.va km 5+400 circa oltre ripresa della sovrastruttura e opere di sistemazione idraulica"*, così distinta:
- **€ 65.813,49** per onorari, cassa e IVA (22%) in favore STUDIO INGEO INGEGNERI E GEOLOGI ASSOCIATI, C.F. 01582240469 sul Conto corrente come riportato nella dichiarazione dei flussi finanziari;
  - **€ 12.315,40** per ritenuta d'acconto IRPEF, da effettuarsi mediante ordinativo di pagamento secondo le modalità in uso nella contabilità speciale;
- a valere sulla Contabilità speciale n. 5972 aperta ai sensi dell'OCDPC n. 435/2017 ex OCDPC n. 257/2015, intestata al Commissario Delegato ed intrattenuta presso la Tesoreria dello Stato di Palermo.
- Art. 2** Di liquidare e pagare la fattura n. 52/2024 del 19.11.2024 emessa dal capogruppo STUDIO INGEO INGEGNERI E GEOLOGI ASSOCIATI, P.IVA n. 01582240469, per l'importo complessivo di € 78.128,89, di cui € 65.813,49 per onorari, cassa e IVA (22%) ed € 12.315,40 a titolo di ritenuta d'acconto al 20%.
- Art. 3** Di liquidare la somma di **€ 65.813,49** per onorari, cassa e IVA (22%) in favore dello STUDIO INGEO INGEGNERI E GEOLOGI ASSOCIATI, C.F. 01582240469, tramite emissione di ordinativo di pagamento sul c/c bancario ad essa intestato ed indicato nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e graverà sui fondi della Contabilità speciale n. 5972. La somma di **€ 12.315,40** viene versata a titolo di ritenuta d'acconto al 20%.
- Art. 4** La presente Disposizione sarà notificata al RUP, al Servizio S.11 e all'Area A.05 di questo DRPC.
- Art. 5** La presente disposizione verrà pubblicata con le applicazioni dell'art.20 del D.lgs n.36/2023 e del D.Lgs n. 33/2013 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

Il Funzionario Direttivo  
(dott Dario Costanzo)

Il Dirigente del Servizio S.13  
(Ing. Antonino Margagliotta)

**Il Dirigente Generale del DRPC Sicilia**  
ing. Salvatore Cocina