

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 3 – DIGHE

Diga Poma in territorio del Comune di Partinico (PA)

Fornitura chiavi in mano di due moduli abitativi prefabbricati da adibire a casa di guardia

CIG: B4B76FDA35

Aggiudicatario: MAR.EDIL. S.R.L. sede legale in C\da Roccabianca S.S. 118 km 2 - 90036 Misilmeri (PA)

Partita IVA 05620260827

Importo contrattuale € 137.787,24

LIQUIDAZIONE SOMME ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 20%

di € 33.620,09 a valere sull'impegno riaccertato n. 04 di cui al D.D.G. n. 2201 del 18/12/2024 (capitolo 642081)

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15/05/1946 n. 455, convertito con Legge Costituzionale 26.02.1948, n. 2;
- VISTO** il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 – Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- VISTO** il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P. Reg. 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione Siciliana;
- VISTO** il D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008, recante modalità di attuazione dell'articolo 48/bis del D.P.R. 602/73 - Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L. R. n.19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9";
- VISTO** l'articolo 47, comma 12, della legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2014 con il quale, a decorrere dal mese di gennaio 2014, è stata recepita nella Regione Siciliana la normativa statale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Pubblici, prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- VISTO** l'art. 11 della Legge regionale 13/01/2015 n. 3 nel quale è previsto che a decorrere dall'01.01.2015 nella Regione Siciliana si applicano le disposizioni del decreto n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO	il D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023 “codice dei contratti pubblici”;
VISTA	la L.R. 12/10/2023, n°12, “Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. N°36/2023”;
VISTA	la Legge Regionale 09 gennaio 2025, n. 1 “Legge di stabilità regionale 2025- 2027”;
VISTA	la Legge Regionale 09 gennaio 2025, n. 2, “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025-2027”;
VISTO	il D.P. Reg. n. 2711 del 21/06/2024 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 224 del 17/06/2024, è stato conferito al Dott. Arturo Vallone l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti;
VISTO	il D.D.G. n. 1115 del 03/07/2024 con il quale, il Dirigente Generale del DRAR Dott. Arturo Vallone, ha delegato, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. c) della L.R. 10/2000, nell’ambito delle competenze individuate con i vigenti assetti organizzativi interni del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, gli attuali dirigenti in carica delle strutture intermedie del Dipartimento ad adottare tutti gli atti procedurali nonché i relativi provvedimenti finali ex art. 7 lett. f) della L.R. 10/2000 rientranti nella competenza della relativa struttura;
VISTA	la nota prot. n 32145 del 26.07.2024, con la quale viene nominato come referente del Servizio S.03 l’ing. Marco Bonvissuto, tra i cui compiti conferiti anche quello di proporre al Dirigente Generale gli atti, debitamente istruiti, aventi rilevanza esterna;
VISTO	il D.D.G. n.1906 del 21/11/2024 di rimodulazione delle posizioni organizzative con il quale è stata conferita all’ing. Marco Bonvissuto la posizione organizzativa “nonché la corrispondenza e gli atti sottoposti alla firma dello scrivente”.
VISTO	il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, <i>“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”</i> , nelle parti ancora in vigore nel periodo transitorio fino all’emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016;
VISTA	la L.R. n.1 del 26/01/2017 – <i>“Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e alla legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 in materia di UREGA”</i> ;
VISTA	la Delibera della Giunta Regionale n. 6 del 11.01.2017 con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e ove necessario in articoli;
VISTA	la Deliberazione della Giunta Regionale n. 02 del 12/02/2025 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2025/2027 e il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche e integrazioni. Allegato 4/1 -9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio Finanziario Gestionale e Piano degli indicatori”;
VISTA	la legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 629, lettera b) che ha introdotto l’art.17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d’imposta così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con le C.M. 1/E/2015 e 6/E/2015, e C.M. 15/E/2015;
VISTA	la circolare n. 9 del 18 marzo 2015 dell'Assessorato dell'Economia che dirama istruzioni operative in ordine all'ambito soggettivo di applicazione dello “split payment” e fornisce indicazioni per l'emissione e la registrazione nel Sistema informativo dei titoli di spesa relativi a pagamenti soggetto alla normativa dello “split payment” ed il successivo versamento da parte degli uffici regionali;
VISTO	il comma 5 dell’art.68 della legge regionale n.21 del 12/08/2014 recante “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”;
VISTO	l’art. 1, comma 16, lettera c) della Legge 6 Novembre 2012, n.190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, e sue modifiche ed integrazioni;

- CONSIDERATO** che il Servizio 3 – Dighe del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ha tra i suoi compiti istituzionali l’esercizio e la manutenzione di dighe e di alcuni grandi adduttori a valle delle dighe stesse;
- CONSIDERATO** che questo Servizio gestisce n. 26 impianti tra dighe, grandi adduttori e traverse fluviali;
- CONSIDERATO** che il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti è gestore, tra le altre, anche della Diga Poma in territorio del Comune di Partinico (PA);
- VISTA** la nota di contestazione prot. n°79778 del 20/05/24 della Prefettura di Palermo, con la quale si contesta all’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, in qualità di Concessionario e Gestore della diga Poma, la violazione dell’art. 4, comma 4 della Legge n. 584 del 21/10/1994, per le seguenti ragioni: *“dopo più di 2 anni dalla comunicazione e nonostante ripetuti solleciti della scrivente Amministrazione, in ultimo con prescrizione ad adempiere entro 10 giorni formulata ai fini e per gli effetti dell’art. 4 co.4 Legge n. 584/1994), non sono state comunicate le modalità transitorie di svolgimento in luogo staticamente idoneo alle funzioni di guardiania, stante i documentati deficit strutturali della casa di guardia che hanno indotto i progettisti incaricati dal Gestore a proporre la demolizione e il completo rifacimento”*;
- CONSIDERATO** che risultano necessari ed urgenti, gli interventi per la fornitura chiavi in mano di n.2 prefabbricati da adibire a casa di guardia del personale operante in diga, al fine di porre in atto idonee e sicure modalità transitorie di gestione della diga in argomento, e rendere sicuri i luoghi di lavoro e salvaguardare l’incolumità del personale operante presso l’Invaso Poma, stante i documentati deficit strutturali della casa di guardia che hanno indotto i progettisti incaricati dal Gestore a proporre la demolizione e il completo rifacimento della stessa;
- VISTA** la Determina del Dirigente Generale n. 40 del 02/08/2024 con la quale, relativamente all’intervento denominato *“Fornitura chiavi in mano di due moduli abitativi prefabbricati da adibire a casa di guardia della diga Poma in territorio del Comune di Partinico (PA)”*, viene conferito all’Ing. Salvatore Scianna, istruttore direttivo in servizio presso il Servizio 3 del DRAR Sicilia, il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) ex art. 15, comma 5, del D.Lgs. n.36/2023 e dell’Allegato I.2 *“Attività del RUP”*, accluso allo stesso Codice, e contestualmente di decidere a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.50, comma 1, lettera b) del D.Lgs 36/2023;
- VISTO** il DD n. 183/2024 della Ragioneria Generale di variazione di bilancio sul capitolo 642081 *“Spese per la vigilanza, custodia e manutenzione dighe ed adduttori”* Codice Siope U.2.02.01.05.999, a seguito della richiesta del DAR di variazione compensativa di bilancio tra il capitolo 642082 e il capitolo 642081, prot. n. 39636 del 25/09/2024, per poter avere la disponibilità delle somme necessarie e procedere all’intervento in questione;
- VISTO** il Progetto della fornitura in questione redatto dal RUP, ing. Salvatore Scianna, nel quale, descritti gli interventi ritenuti necessari per la *“Fornitura chiavi in mano di due moduli abitativi prefabbricati da adibire a casa di guardia della diga Poma in territorio del Comune di Partinico (PA)”*, si è proceduto a stilare il computo metrico estimativo, dal quale è emerso il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

A) Importo a base d’appalto	Importi (€)
A.1 – Fornitura chiavi in mano di due moduli abitativi prefabbricati, comprese le autorizzazioni	€ 139.305,24
A.2 – Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.305,24
Importo soggetto a ribasso	€ 138.000,00
B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante	Importi (€)
B.1 - IVA (22% su A.1)	€ 30.647,15

B.2 - Incentivi ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023 (2,0% di A.1)	€ 2.786,11
B.3 - Contributo ANAC	€ 35,00
B.4 – Imprevisti comprensivi di IVA	€ 7.226,50
Sommano (B.1+B.2+B.3+B.4)	€ 40.694,76
Totale (IVA compresa)	€ 180.000,00

- VISTO** l'art. 50 comma 1, del D.Lgs 36/2023: "... le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";
- VISTI** gli schemi della lettera d'invito a presentare offerta, comprendente il disciplinare di gara e la modulistica di gara allegata;
- CONSIDERATO** che per procedere all'affidamento della *"Fornitura chiavi in mano di due moduli abitativi prefabbricati da adibire a casa di guardia della diga Poma in territorio del Comune di Partinico (PA)"*, è stata invitata la Ditta MAR.EDIL. S.R.L. con sede in C\da Roccabianca S.S. 118 km 2 - 90036 Misilmeri (PA) - Partita IVA 05620260827, ad inoltrare offerta, tramite piattaforma MEPA per la categoria di fornitura richiesta e la stessa Ditta ha fornito la sua migliore offerta (trattativa n. 4895735);
- CONSIDERATO** che la Ditta MAR.EDIL. S.R.L. con sede in C\da Roccabianca S.S. 118 km 2 - 90036 Misilmeri (PA) - Partita IVA 05620260827, ha offerto il ribasso del 1,10% sull'importo posto a base d'asta e pari ad € 138.000,00, per cui, in ragione degli oneri della sicurezza, pari ad € 1.305,24, e del ribasso offerto, l'importo contrattuale netto è pari a € 137.787,24, avendo ritenuto congruo il ribasso citato;
- CONSIDERATO** che per i lavori in oggetto è stato ottenuto il CIG: B4B76FDA35;
- CONSIDERATO** che il nuovo quadro economico della fornitura in oggetto indicata, rimodulato a seguito del ribasso d'asta è il seguente:

QUADRO ECONOMICO post aggiudicazione

A) Importo contrattuale	Importi (€)
A.1 – Importo contrattuale (compresi € 1.305,24 oneri sicurezza)	€ 137.787,24
Importo totale	€ 137.787,24
B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante	Importi (€)
B.1 - IVA (22% su A.1)	€ 30.313,19
B.2 - Incentivi ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023	€ 2.786,11
B.3 - Contributo ANAC	€ 35,00
B.4 – Imprevisti comprensivi di IVA	€ 9.078,46
Sommano (B.1+B.2+B.3+B.4)	€ 42.212,76
Totale (IVA compresa)	€ 180.000,00

VISTA	la documentazione prodotta dalla ditta aggiudicataria prima della stipula del contratto quale: la dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa; la dichiarazione resa ai sensi del patto d'integrità negli affidamenti (attuazione delle misure previste nel P.T.P.C. aggiornamento 2015/2017 – art. 1 comma 17 L. 190/2012) e l'autodichiarazione di possedere i requisiti generali di cui al codice dei contratti;
CONSIDERATO	che la Stazione Appaltante ha richiesto e verificato tutta la documentazione prevista dal Codice dei Contratti inerente la verifica dei requisiti di partecipazione della ditta aggiudicataria alle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi pubblici e di stipula dei relativi contratti;
CONSIDERATO	che con D.D.G. n. 2201 del 18/12/2024, impegno n°04, è stata impegnata la somma di € 180.000,00 I.V.A. 22% inclusa sul capitolo 642081 <i>“Spese per la vigilanza, custodia e manutenzione delle dighe e adduttori”</i> del Bilancio di esercizio 2024 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità relativamente alla <i>“Fornitura chiavi in mano di due moduli abitativi prefabbricati da adibire a casa di guardia della diga Poma”</i> , in territorio del Comune di Partinico (PA), in favore della ditta <i>“MAR.EDIL. S.R.L. con sede in C\da Roccabianca ss 118 km 2 - 90036 Misilmeri (PA) - Partita IVA 05620260827 -</i> che ha offerto un prezzo complessivo al netto di IVA pari a € 137.787,24, con un ribasso percentuale sull'importo a base d'asta pari all'1,10%;
CONSIDERATO	che con la medesima determinazione dirigenziale, D.D.G. n° 2201 del 18/12/2024, è stato nominato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Geom. Giuseppe Cusumano;
VISTA	la lettera di stipula del contratto a cui si allega il progetto della fornitura con i relativi allegati, con il quale si stabiliscono i termini contrattuali;
CONSIDERATO	che le somme necessarie trovano copertura al capitolo 642081 <i>“Spese per la vigilanza, custodia e manutenzione dighe ed adduttori”</i> del bilancio di esercizio 2025, del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – impegno riaccertato n. 4 - Codice Siope U.2.02.01.05.999;
VISTO	il disciplinare di incarico firmato in data 17/01/2025 per l'esecuzione della fornitura in oggetto;
VISTA	la Determinazione Dirigenziale n. 09 del 10/02/2025 di nomina del collaudatore statico Ing. Salvatore Stagno, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. per la <i>“Fornitura chiavi in mano di n° 2 prefabbricati da adibire a casa di guardia presso la Diga Poma in territorio del Comune di Partinico (PA)”</i> ;
VISTA	la garanzia fideiussoria definitiva n° 06/01/31/3213528, rilasciata in data 09/01/2025 ai sensi dell'art. 117 del codice, da FINANZIARIA ROMANA S.P.A. per un importo garantito di € 13.778,22;
VISTA	la polizza assicurativa n° 117434568 emessa da ALLIANZ S.P.A. – Agenzia di Palermo Emmegroup a copertura degli eventuali danni arrecati alle infrastrutture durante l'esecuzione degli interventi;
VISTO	il piano operativo di sicurezza;
VISTO	l'articolo 19 del decreto ministero infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n° 49;
VISTO	il verbale di consegna dei lavori del 18 gennaio 2025 (1° fase), con il quale la ditta entro giorni trenta (30) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio delle attività, ha redatto e presentato entro i termini, tutti gli elaborati progettuali finalizzati all'acquisizione dei pareri e dei permessi;
VISTO	il verbale di verifica e validazione del progetto, redatto in data 07/03/2025 dal verificatore R.U.P. Ing. Salvatore Scianna, in contraddittorio con il Progettista Ing. Fulvio Puliz-zotto;

VISTO	il provvedimento di conclusione Conferenza dei Servizi rilasciato dal Comune di Partinico (PA), per la fornitura chiavi in mano di n°2 prefabbricati da adibire a casa di guardia presso la diga Poma nel territorio di Partinico (PA) fg.100 part.308-158 prot. n°aOO001-0015291 del 27/05/2025, acquista al prot. n°19628/DRAR del 27/05/25;
VISTA	l'approvazione in linea tecnica ai sensi del D.M. n°94/2024 per gli effetti dell'art.1, comma 7 -bis della legge n.584 del 21/10/94, per la fornitura chiavi in mano di n°2 prefabbricati da adibire a casa di guardia presso la diga Poma nel territorio di Partinico (PA) fg.100 part.308-158, rilasciata dal MIT- Ufficio Tecnico delle Dighe di Palermo, prot. n. 0011563 del 05/06/2025, acquista al prot. n°20949/DRAR del 05/06/25.
VISTA	l'attestazione di avvenuto deposito in data 09/05/2025, del progetto per la fornitura chiavi in mano di n.2 prefabbricati da adibire a casa di guardia presso la diga Poma in territorio del Comune di Partinico (PA) sopra indicato e del perfezionamento del relativo "modello deposito e dichiarazione" con la sua sostituzione in data 20/05/2025, rilasciata dal MIT - Ufficio Tecnico Delle Dighe di Palermo, prot. n. 0011716 del 09/06/2025, acquista al prot. n°21232/DRAR del 09/06/25.
VISTO	il N.O. alla realizzazione delle opere, rilasciato dal Dipartimento Regionale dell'acqua e dei Rifiuti - Servizio 2 – Concessioni Idriche – prot. N°21804/DRAR del 11/06/2025.
VISTO	il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto (2° FASE) redatto dal DEC in data 17/06/2025;
VISTO	il verbale di concreto inizio dei lavori redatto dal DEC in data 23/06/2025;
VISTA	la comunicazione della consegna dei lavori in oggetto, prot. N°23367 del 23/06/2025 al M.I.T. Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture – Ufficio Tecnico per le Dighe di Palermo;
CONSIDERATO	che ai sensi dell'art. 125 del Dlgs 36/2023 è prevista la corresponsione dell'anticipazione, le modalità e i termini di pagamento del corrispettivo;
VISTA	la richiesta di anticipazione del 20% del finanziamento avanzata dalla Ditta MAR.EDIL. S.R.L. con sede in C.da Roccabianca S.S. 118 km 2 - 90036 Misilmeri (PA) - Partita IVA 05620260827, a seguito di aggiudicazione dei lavori, per l'erogazione del 20% sul contributo finanziario a titolo di anticipazione pari ad € 27,557,45 oltre IVA (prot DAR n. 23520 del 24/06/2025);
VISTA	la garanzia fideiussoria per l'anticipazione n°06/01/24/3233061, rilasciata in data 24/06/2025 ai sensi dell'art.35 comma 18, del D.Lgs. n.50/2016, da FINANZIARIA ROMANA S.P.A. per un importo garantito di € 28,108,60;
VISTA	la fattura elettronica n° 03/PA del 23/06/2025 della ditta MAR.EDIL. S.R.L. con sede in C\da Roccabianca S.S. 118 km 2 - 90036 Misilmeri (PA) - Partita IVA 05620260827 - di importo pari ad € 33.620,09 I.V.A. compresa, di cui € 27.557,45 per imponibile, ed € 6.062,64 per IVA al 22%, relativa all'anticipazione contrattuale del 20% prevista dal Codice dei contratti;
VISTO	il documento unico di regolarità contributiva della ditta aggiudicataria in corso di validità e attestante la regolarità contributiva, protocollo INPS_48217225, scadenza validità 10/07/2025;
VISTA	la risultanza della verifica Equitalia ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/73 dalla quale si evince che la Ditta risulta non adempiente (Identificativo Univoco Richiesta: 202500002631720);
VISTA	la comunicazione del conto corrente dedicato a contratti pubblici e impegno tracciabilità pagamenti ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010;
CONSIDERATO	che è stato accertato il credito, la liquidabilità ed esigibilità, e pertanto si può procedere alla liquidazione ed al pagamento della predetta fattura;

VISTO il D.D. n. 861 del 30/04/2025 del Ragioniere Generale della Regione Siciliana con il quale sono stati mantenuti nella gestione anno 2025 le somme rimaste da pagare al 31/12/2024, per impegni assunti nell'esercizio anno 2024 come da relativo Allegato A, (pag. 252) tra i quali è ricompreso l'impegno n. 04 di cui sopra;

RITENUTO che occorre provvedere in merito;

A termini delle vigenti disposizioni,

DECRETA

ART. 1

Di prendere atto che gli interventi per la "**Fornitura chiavi in mano di due moduli abitativi prefabbricati da adibire a casa di guardia della diga Poma**", in territorio del Comune di Partinico (PA), sono stati regolarmente consegnati in data 17/06/2025, alla ditta "**MAR.EDIL. S.R.L.** con sede in C\da Roccabianca S.S. 118 km 2 - 90036 Misilmeri (PA), Partita IVA 05620260827, come da processo verbale di avvio dell'esecuzione del contratto e successivamente da verbale di concreto inizio dei lavori del 23/06/2025.

ART. 2

Per quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è **liquidata la somma a titolo di anticipazione del 20% sul contratto**, a valere sull'impegno riaccertato n. 04 di cui al D.D.G. n. 2201 del 18/12/2024, la somma di **€ 33.620,09 I.V.A. compresa**, relativa alla **fattura elettronica n. 03/PA del 23/06/2025** emessa dal creditore **MAR.EDIL. S.R.L.** con sede in C\da Roccabianca S.S. 118 km 2 - 90036 Misilmeri (PA) - Partita IVA 05620260827", di cui € 27.557,45 quale imponibile, € 6.062,64 quale IVA al 22%, a valere sul capitolo 642081 "**Spese per la vigilanza, custodia e manutenzione delle dighe e adduttori**"- del Bilancio di esercizio 2025 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – impegno riaccertato n. 04 – Cod. SIOPE: U.2.02.01.05.999.

ART. 3

E' disposto il **pagamento** a titolo di anticipazione del 20% sul contratto, mediante emissione di mandato di pagamento, del corrispettivo commisurato all'**imponibile** pari ad **€ 27.557,45** in favore della Ditta **MAR.EDIL. S.R.L.** con sede in C\da Roccabianca S.S. 118 km 2 - 90036 Misilmeri (PA), Partita IVA 05620260827, mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010, giusta fattura elettronica n. 03/PA del 23/06/2025, emessa dalla stessa ditta ed accettata da questa Amministrazione, a valere sull'impegno riaccertato n.04, sul capitolo 642081 "**Spese per la vigilanza, custodia e manutenzione delle dighe e adduttori**" del Bilancio di esercizio 2025 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – cod. SIOPE: U.2.02.01.05.999.

ART. 4

E' disposto il **pagamento** a titolo di anticipazione del 20% sul contratto, con versamento all'erario, il pagamento delle somme relative all'**I.V.A.**, di cui all'anticipazione richiesta, pari ad **€ 6.062,64**, secondo le direttive della circolare, n. 9 del 18/03/2015, della Ragioneria Generale della Regione Siciliana, a valere sull'impegno riaccertato n. 04, sul capitolo 642081 "**Spese per la vigilanza, custodia e manutenzione delle dighe e adduttori**" - del Bilancio di esercizio 2025 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – cod. SIOPE: U.2.02.01.05.999.

ART. 5

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015, n. 9 e sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato per la registrazione ai sensi dell'art 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n 9.

Il RUP

(Ing. Salvatore Scianna)

P.O.7 “Supporto nel Settore della Gestione Tecnico - Amministrativa delle Dighe (S.03)”

(Ing. Marco Bonvissuto)

P.O.5 “Supporto nella gestione contabile dighe”

(Dott.ssa R. Filippone)

VISTO relativo alla copertura finanziaria

Il Dirigente Generale

(Dott. Arturo Vallone)