



OCDPC n. 558 del 15.11.2018 recante: “**Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”.**

OCDPC n. 857 del 03.02.2022 recante: “**Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018”.**

“*Intervento di ripristino sponde torrente Maimone, in prossimità della SS 120 (c.da Passo l’Abate)*” nel comune di Castellana Sicula (PA) – Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1436** - Importo complessivo stimato € 150.000,00

CUP: F56G21001180002 CIG: A018CFA93E

**Presa d’atto Determina di approvazione QTE a consuntivo
Impegno e Trasferimento somme per Acquisizione pareri ASP**

DISPOSIZIONE n. 686 del 19/06/2025

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DRPC Sicilia

- Visto** l’art. 107 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- Visto** il D.L. 7 settembre 2001, n. 343 convertito con modifiche dalla L. 9 novembre 2001, n. 401;
- Visto** il D.Lgs. 02.01.2018, n. 1 “*Codice della protezione civile*”;
- Visto** il D.P.Reg. n. 720 del 17/02/2025 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n. 36 del 14 febbraio 2025, ha conferito all’ing. Salvatore Cocina, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici partire dal giorno 2 ottobre 2018 in Calabria, Emilia Romagna, Friuli - Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
- Vista** la OCDPC 558 del 15.11.2018 recante “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”;*
- Visto** l’art. 1, comma 1, della OCDPC 558/2018 che prevede la nomina del Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana quale Commissario Delegato per fronteggiare l’Emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui alla medesima Ordinanza;
- Visto** l’art. 1, comma 2, della OCDPC 558/2018 che prevede che, per l’espletamento delle attività di

| | |
|--------------|---|
| | cui in ordinanza, il Commissario delegato, Dirigente Generale del DRPC Sicilia, possa individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; |
| Vista | la OCDPC 558/2018 e in particolare l'art. 2 comma 2, che prevede l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario Delegato; |
| Vista | la OCDPC 558/2018 e in particolare l'art. 4 che deroga in parte alle norme relative agli affidamenti D.Lgs. 50/2016, al procedimento L. 241/90 e ss.mm.ii. e della trasparenza; |
| Vista | la nota 62568 del 29.11.2018 con cui il Commissario delegato ha chiesto l'apertura di una contabilità speciale presso la Tesoreria di Palermo; |
| Vista | la nota MEF-RGS 20976 del 03.12.2018 che autorizza l'apertura della contabilità speciale n. 6109 intestata a "C.D. DIR.P.CIV. Sicilia-O.558-18"; |
| Vista | la nota POST/0052375 del 02.12.2021 del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale è stato approvato il Piano degli investimenti predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 27 febbraio ed 11 luglio 2019, 9 gennaio e 21 ottobre 2020 <i>"Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"</i> - Regione Sicilia. Piano degli investimenti di cui all'art.2 comma 1 – Annualità 2021. Fascicolo Siged 4.38.12.2.1/137; |
| Vista | la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.11.2019, pubblicata sulla Gazzetta serie Generale n. 281 del 30.11.2019 con la quale viene prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, di dodici mesi, lo stato di emergenza nei territori delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della Provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 all'11 novembre 2018; |
| Vista | la Legge n.159 del 27.11.2020 art. 1 comma 4-duodevices, pubblicata sulla Gazzetta serie Generale n. 300 del 03.12.2020 con la quale, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all'art. 24, comma 3 del codice della protezione civile, di cui al D.Lgs. del 2 gennaio 2018 n. 1, lo stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 08.11.2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, viene prorogato di ulteriori dodici mesi; |
| Vista | la OCDPC n. 857 del 03.02.2022 recante <i>"Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018,di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018"</i> ; |
| Visto | l'art. 1, comma 2, della OCDPC n. 857 del 03.02.2022 che prevede che, il Dirigente generale pro-tempore del Dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'OCDPC 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. |
| Visto | l'art. 1, comma 4 della OCDPC n. 857 del 03.02.2022 che prevede che, il Dirigente generale pro-tempore del Dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6109 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata; |
| Visto | l'art. 2, comma 2 che prevede che, il Dirigente generale pro-tempore del Dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza finanziati con le risorse stanziate dai |

decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1,ovvero con esse cofinanziati;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” ss.mm.ii., per le parti ancora applicabili;

Vista la D.Lgs. n.36 del 31.03.2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

Vista la L.R. 12.10.2023 n.12 di recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.36 del 31 marzo 2023;

Considerato che nel Piano degli investimenti predisposto dal Commissario Delegato di cui all’OCDPC 558/2018 con i fondi del D.P.C.M. 27 febbraio ed 11 luglio 2019, 9 gennaio e 21 ottobre 2020 “*Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*”- Regione Sicilia. Piano degli investimenti ex art.2 comma 1 – Annualità 2021. Fascicolo Sigid 4.38.12.2.1/137, è ricompreso, tra gli altri, l’intervento denominato: “*Intervento di ripristino sponde torrente Maimone, in prossimità della SS 120 (c.da Passo l’Abate)*” nel comune di Castellana Sicula (PA) – Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1436** - Importo complessivo stimato € 150.000,00;

Vista la Disposizione n. 184 del 23.02.2022 del Commissario delegato per la Regione Siciliana ex OCDPC 558/2018 di nomina a Soggetto Attuatore del Sindaco del comune di Castellana Sicula per l’intervento denominato: “*Intervento di ripristino sponde torrente Maimone, in prossimità della SS 120 (c.da Passo l’Abate)*” nel Comune di Castellana Sicula (PA) individuato nel Piano degli Interventi all’OCDPC 558/2018 con Cod. SI_PA_1436 e finanziato con i fondi del DPCM 27 febbraio 2019 “Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n°145” per l’importo complessivo di € 150.000,00;

Viste le note prot. n. 1572 del 04.02.2025 e n. 3182 del 10.03.2025, assunte al protocollo del DRPC Sicilia rispettivamente n. 5458 del 06.02.2025 e n. 11070 del 11.03.2025, con le quali il Comune di Castellana Sicula trasmette la documentazione necessaria alla liquidazione dell’Anticipazione dei Lavori, del SAL n.1 ed Ultimo, degli Oneri di Conferimento a discarica e la Perizia di Variante;

Vista l’individuazione dell’intervento con il **F56G21001180002** e il **CIG: A018CFA93E**;

Vista la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 283 del 07.10.2016 con la quale è stato nominato il RUP dell’intervento di che trattasi, nella persona del Ph.D. Ing. Pietro Conoscenti, in servizio presso il Comune, con mansioni di Responsabile del Settore Tecnico;

Vista la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 134 del 29.09.2022 (n. Generale 277 del 05.10.2022) con la quale, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. “a”, si è conferito all’Ing. Calogero Li Puma l’incarico inerente il servizio di ingegneria per la Progettazione esecutiva, Direzione dei lavori, verifiche e certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in oggetto;

Visto il Parere tecnico del progetto esecutivo n.2 del 31.05.2023;

Vista la Delibera di G.M. n. 34 del 14.06.2023 di approvazione del progetto esecutivo;

Visto il QTE di Progetto:

| A | SOMME PER LAVORI | € | 101.600,00 |
|----|---|---|------------|
| A1 | costo della sicurezza non soggetto a ribasso | € | 1.600,00 |
| A2 | costo della manodopera | € | 19.309,84 |
| A3 | lavori a base d’asta soggetti a ribasso (Progetto e Variante) | € | 80.690,16 |
| A4 | Ribasso d’asta | - | |
| A5 | Importo del ribasso (A3*A4) | - | |
| A6 | Importo lavori ribassato (A3-A5) | - | |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE | € | 48.400,00 |
| B1 | IVA 22% (di A) | € | 22.352,00 |
| B2 | Imprevisti <5% di A | € | 4.903,97 |
| B3 | Incentivi funzioni tecniche (art.45 D.lgs 36/2023) | € | 1.219,20 |
| B4 | Competenze tecniche (Progettazione, DL, PSC e CSE) comprensive di cassa 4% - (regime forfettario) | € | 10.691,69 |
| B5 | Oneri di accesso in discarica (IVA compresa) | € | 4.565,54 |

| | | |
|----------|--|---------------------|
| B6 | Relazione Geologica (IVA compresa) | € 1.500,00 |
| B7 | Indagini Geognostiche (IVA compresa) | € 3.000,00 |
| B8 | Pubblicazione ANAC | € 35,00 |
| B9 | Acquisizione pareri | € 132,60 |
| B10 | Competenze tecniche per Variante comprensive di cassa 4% | - |
| C | TOTALE COMPLESSIVO (A+B) | € 150.000,00 |
| | ECONOMIE rispetto al progetto originario | |

Vista la Determina di affidamento del Responsabile del Settore Tecnico n. 151 del 17.10.2023 (n. Generale 355 del 20.10.2023) con la quale è stato conferito l'incarico per l'esecuzione dei lavori del "Ripristino sponde del torrente Maimone in prossimità della SS 120" ai sensi del Decreto Lgs 36/2023 alla Ditta Sabatino Luciano con sede in Petralia Soprana (PA) in Via Cleopatra n. 1 avente P.IVA 05657880828 e Codice Fiscale SBTLCN75T13G510R, impegnandone le relative somme;

Visto il QTE Post Gara:

| | | Post GARA |
|----------|---|---------------------|
| A | SOMME PER LAVORI | € 98.185,192 |
| A1 | costo della sicurezza non soggetto a ribasso | € 1.600,00 |
| A2 | costo della manodopera | € 19.309,84 |
| A3 | lavori a base d'asta soggetti a ribasso (Progetto e Variante) | - |
| A4 | Ribasso d'asta | 4,232% |
| A5 | Importo del ribasso (A3*A4) | € 3.414,808 |
| A6 | Importo lavori ribassato (A3-A5) | € 77.275,352 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | € 47.648,74 |
| B1 | IVA 22% (di A) | € 21.600,74 |
| B2 | Imprevisti <5% di A | € 4.903,97 |
| B3 | Incentivi funzioni tecniche (art.45 D.lgs 36/2023) | € 1.219,20 |
| B4 | Competenze tecniche (Progettazione, DL, PSC e CSE) comprensive di cassa 4% - (regime forfettario) | € 10.691,69 |
| B5 | Oneri di accesso in discarica (IVA compresa) | € 4.565,54 |
| B6 | Relazione Geologica (IVA compresa) | € 1.500,00 |
| B7 | Indagini Geognostiche (IVA compresa) | € 3.000,00 |
| B8 | Pubblicazione ANAC | € 35,00 |
| B9 | Acquisizione pareri | € 132,60 |
| B10 | Competenze tecniche per Variante comprensive di cassa 4% | - |
| C | TOTALE COMPLESSIVO (A+B) | € 145.833,94 |
| | ECONOMIE rispetto al progetto originario | € 4.166,07 |

Visto il Contratto d'appalto rep. N°24/2023 stipulato in data 05.12.2023 in forma di scrittura privata, sottoscritto in formato digitale dalla Ditta Sabatino Luciano, registrato all'agenzia delle entrate di Termini Imerese al n° 738 serie 3 del 14.12.2023;

Visto il Verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza del 22.11.2023;

Vista la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 27 del 15.01.2024 (n. Generale 43 del 19.01.2024) con la quale è stata liquidata la fattura n. 63 del 15.12.2023 per l'importo complessivo di € 23.957,19 di cui € 19.637,04 per imponibile ed € 4.320,15 per IVA al 22% per anticipazione del servizio al 20% sull'importo contrattuale, ai sensi dell'art.125 c 1 del dlgs 36/2023, inerente i lavori di Ripristino sponde Torrente Maimone in prossimità SS120, in favore della Ditta Sabatino Luciano con sede legale in Petralia Soprana in Via Cleopatra n. 1 avente P.IVA 05657880828 e Codice Fiscale SBTLCN75T13G510R;

Visto il Mandato di pagamento n. 82 del 22.01.2024 per l'importo complessivo di € 23.957,19;

Vista la Relazione Tecnica di Variante del 22.03.2024;

Considerato che il maggior importo della Perizia di Variante complessivamente è pari a € 10.048,71 ed è coperto dall'utilizzo delle economie ricavate dalla rimodulazione delle voci delle Somme a disposizione dell'amministrazione (B) pari a € 10.376,53;

Considerato che le economie residue, a seguito di Perizia di Variante, ammontano ad € 4.493,89, di cui € 3.414,84 da ribasso d'asta, € 751,26 per IVA al 22% su ribasso d'asta ed € 327,82 economie residue delle Somme a disposizione dell'amministrazione (B);

Visto il QTE di raffronto complessivo:

| | | Progetto | Post GARA | VARIANTE | VARIANTE con Ribasso |
|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| A | SOMME PER LAVORI | € 101.600,00 | € 98.185,192 | € 108.913,56 | € 105.231,246 |
| A1 | costo della sicurezza non soggetto a ribasso | € 1.600,00 | € 1.600,00 | € 960,86 | € 960,86 |
| A2 | costo della manodopera | € 19.309,84 | € 19.309,84 | € 20.729,78 | € 20.738,74 |
| A3 | lavori a base d'asta soggetti a ribasso (Progetto e Variante) | € 80.690,16 | - | € 87.222,92 | - |
| A4 | Ribasso d'asta | - | - | 4.232% | 4.232% |
| A5 | Importo del ribasso (A3*A4) | - | € 3.414,808 | - | € 3.691,274 |
| A6 | Importo lavori ribassato (A3-A5) | - | € 77.275,352 | - | € 83.531,646 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | € 48.400,00 | € 47.648,74 | € 41.084,98 | € 40.274,87 |
| B1 | IVA 22% (di A) | € 22.352,00 | € 21.600,74 | € 23.960,98 | € 23.150,87 |
| B2 | Imprevisti <5% di A | € 4.903,97 | € 4.903,97 | - | - |
| B3 | Incentivi funzioni tecniche (art.45 D.lgs 36/2023) | € 1.219,20 | € 1.219,20 | € 1.306,96 | € 1.306,96 |
| B4 | Competenze tecniche (Progettazione, DL, PSC e CSE) comprensive di cassa 4% - (regime forfettario) | € 10.691,69 | € 10.691,69 | € 7.571,68 | € 7.571,68 |
| B5 | Oneri di accesso in discarica (IVA compresa) | € 4.565,54 | € 4.565,54 | € 2.212,99 | € 2.212,99 |
| B6 | Relazione Geologica (IVA compresa) | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 |
| B7 | Indagini Geognostiche (IVA compresa) | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 |
| B8 | Pubblicazione ANAC | € 35,00 | € 35,00 | € 35,00 | € 35,00 |
| B9 | Acquisizione pareri | € 132,60 | € 132,60 | € 132,60 | € 132,60 |
| B10 | Competenze tecniche per Variante comprensive di cassa 4% | - | - | € 1.364,76 | € 1.364,76 |
| C | TOTALE COMPLESSIVO (A+B) | € 150.000,00 | € 145.833,94 | € 149.998,54 | € 145.506,11 |
| | ECONOMIE rispetto al progetto originario | | € 4.166,07 | € 1,47 | € 4.493,89 |

- Vista** la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 61 del 27.03.2024 (n. Generale 88 del 28.03.2024) con la quale è stata approvata la Perizia di Variante in corso d'opera redatta ai sensi decreto lgs 36/2023 art. 120 comma 1 lett c;
- Visto** lo Stato di Avanzamento n. 1 ed Ultimo dei lavori eseguiti a tutto il 05.04.2024;
- Vista** la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 124 del 22.04.2024 (n. Generale 236 del 24.04.2024) con la quale è stata liquidata la fattura n. 27 del 16.04.2024 per l'importo complessivo di € 103.778,01 di cui € 85.063,94 per imponibile ed € 18.714,07 (erroneamente indicato € 19.714,07, giusta nota prot. n. 3182 del 10.03.2025) per IVA al 22% per il SAL n.1 ed Ultimo, inerente i lavori di Ripristino sponde Torrente Maimone in prossimità SS120, in favore della Ditta Sabatino Luciano con sede legale in Petralia Soprana in Via Cleopatra n. 1 avente P.IVA 05657880828 e Codice Fiscale SBTLCN75T13G510R;
- Visti** i Mandati di pagamento n. 704 del 24.04.2024 e n. 705 del 24.04.2024 per l'importo complessivo di € 103.778,01;
- Visti** i Formulari dei rifiuti;
- Vista** la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 138 del 06.05.2024 (n. Generale 258 del 10.05.2024) con la quale è stata liquidata la fattura n. 25 del 09.04.2024 per l'importo complessivo di € 2.212,99 di cui € 1.813,93 per imponibile ed € 399,06 per IVA al 22% per il rimborso degli oneri di conferimento a discarica, in favore della Ditta Sabatino Luciano con sede legale in Petralia Soprana in Via Cleopatra n. 1 avente P.IVA 05657880828 e Codice Fiscale SBTLCN75T13G510R;
- Visto** il Mandato di pagamento n. 744 del 13.05.2024 per l'importo complessivo di € 2.212,99;
- Visto** il Certificato di Ultimazione dei lavori del 05.04.2024;
- Vista** la Proposta prot. 3182 del 10.03.2025 con la quale il RUP chiede il trasferimento della somma di € 145.434,11 per le spese sostenute per l'intervento *"Intervento di ripristino sponde torrente Maimone, in prossimità della SS 120 (c.da Passo l'Abate)" Cod. SI_PA_1436*;
- Vista** la Disposizione n. 264 del 28.03.2025 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia prende atto della Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 61 del 27.03.2024 (n. Generale 88 del 28.03.2024) con la quale è stata approvata la Perizia di Variante in corso d'opera redatta ai sensi decreto lgs 36/2023 art. 120 comma 1, lett c, e trasferisce l'importo complessivo di € 129.948,19 al comune di Castellana Sicula per le spese sostenute relative all'*"Intervento di ripristino sponde torrente Maimone, in prossimità della SS 120 (c.da Passo l'Abate)" Cod. SI_PA_1436*, come di seguito dettagliato:

| Oggetto | Fattura | Imponibile | IVA | Totale | Mandati di pagamento |
|---------------|----------------------|-------------|------------|-------------|----------------------|
| Anticipazione | n. 63 del 15.12.2023 | € 19.637,04 | € 4.320,15 | € 23.957,19 | n. 82 del 22.01.2024 |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------|--------------|-------------|--------------|--|
| SAL n.1 ed Ultimo | n.27 del 16.04.2024 | € 85.063,94 | € 18.714,07 | € 103.778,01 | n. 704 del 24.04.2024 n. 705 del 24.04.2024 |
| Oneri Discarica | n. 25 del 09.04.2024 | € 1.813,93 | € 399,06 | € 2.212,99 | n. 744 del 13.05.2024 |
| Importo Totale | | € 106.514,91 | € 23.433,28 | € 129.948,19 | |

Visto il QTE della Perizia di Variante in corso d'opera di cui alla Disposizione n. 264 del 28.03.2025:

| A SOMME PER LAVORI | | VARIANTE con Ribasso |
|--|---|-----------------------------|
| A1 | costo della sicurezza non soggetto a ribasso | € 105.231,246 |
| A2 | costo della manodopera | € 960,86 |
| A3 | lavori a base d'asta soggetti a ribasso (Progetto e Variante) | € 20.738,74 |
| A4 | Ribasso d'asta | - |
| A5 | Importo del ribasso (A3*A4) | 4,232% |
| A6 | Importo lavori ribassato (A3-A5) | € 3.691,274 |
| B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | € 83.531,646 |
| B1 | IVA 22% (di A) | € 40.274,87 |
| B2 | Imprevisti <5% di A | € - |
| B3 | Incentivi funzioni tecniche (art.45 D.lgs 36/2023) | € 23.150,87 |
| B4 | Competenze tecniche (Progettazione, DL, PSC e CSE) comprensive di cassa 4% - (regime forfettario) | € 1.306,96 |
| B5 | Oneri di accesso in discarica (IVA compresa) | € 7.571,68 |
| B6 | Relazione Geologica (IVA compresa) | € 2.212,99 |
| B7 | Indagini Geognostiche (IVA compresa) | € 1.500,00 |
| B8 | Indagini Geognostiche (IVA compresa) | € 3.000,00 |
| B9 | Pubblicazione ANAC | € 35,00 |
| B10 | Acquisizione pareri | € 132,60 |
| C | TOTALE COMPLESSIVO (A+B) | € 1.364,76 |
| | ECONOMIE rispetto al progetto originario | € 145.506,11 |
| | | € 4.493,89 |

Vista la PEC del 20.03.2025, assunta al protocollo del DRPC Sicilia n. 12825 del 24.03.2025, con la quale il Comune di Castellana Sicula trasmette la documentazione integrativa necessaria alla liquidazione della Rata di saldo Lavori, Studio Geologico, Indagini geognostiche, Progettazione e Incentivi funzioni tecniche;

Visto lo Stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 31.05.2024;

Visti la Relazione sul conto finale, il Libretto delle misure, il Registro di contabilità di cui allo Stato finale dei lavori;

Visto il Certificato di Regolare esecuzione del 31.05.2024;

Vista la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 100 del 07.06.2024 (n. Generale 159 del 07.06.2024) con la quale sono stati approvati il certificato di regolare esecuzione e gli atti di contabilità finale dei lavori di “*Intervento ripristino sponde torrente Maimone*” costituiti dai seguenti elaborati: 1) Relazione sul conto finale; 2) Libretto delle misure n. 2; 3) Stato finale; 4) Registro di contabilità; 5) certificato di regolare esecuzione;

Vista la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 68 del 13.03.2025 (n. Generale 160 del 20.03.2025) con la quale viene liquidata la fattura n. 11 del 12.03.2025 dall'importo complessivo di € 636,00 di cui € 521,31 per imponibile ed € 114,69 per IVA al 22% a favore dell'impresa Sabatino Luciano, con sede legale in Petralia Soprana in Via Cleopatra n. 1 avente P.IVA 05657880828 e Codice Fiscale SBTLCN75T13G510R relativa alla Rata di Saldo dei Lavori;

Vista la Determina n. 199 del 29.12.2022 (n. Generale 417 del 30.12.2022) con la quale è stato affidato l'incarico professionale per la relazione geologica a supporto dei lavori di che trattasi al Geol. Neglia Leonardo Juri per un compenso pattuito in complessive € 1.500,00, comprensiva di cassa dando atto che lo stesso opera in regime forfettario ai sensi della L.190/14 art. 1 c. 54-89 e se ne impegnavano nel contempo le relative somme;

| | |
|--------------------|--|
| Vista | la Determina n. 172 del 22.06.2023 (n. Generale 379 del 27.06.2023) con la quale è stata liquidata al Dott. Geol. Neglia Leonardo Juri nato a Petralia Sottana il 17/01/1968, C.F.:NGLLRD68A17G511K, residente a Petralia Sottana (PA) in Via Gorizia n. 11, la fattura n.1/23 del 15.06.2023 di complessive € 1.500,00 di cui € 1.442,31 per imponibile ed € 57,69 per contributo cassa relativa all'incarico per la redazione della relazione geologica a supporto dei lavori di "Intervento Ripristino sponde Torrente Maimone", giusta determina a contrattare e di impegno n° 199 del 29.12.2022 e N. Generale 417 del 30.12.2022; |
| Visto | il Mandato di pagamento n. 1075 del 27.06.2023 per l'importo complessivo di € 1.500,00; |
| Vista | la Determina n. 202 del 30.12.2022 (n. Generale 421 del 30.12.2022) con la quale è stato affidato alla Geo Services trivellazioni e sondaggi s.r.l. il servizio di indagini geognostiche a supporto dei lavori di che trattasi, impegnando nel contempo, la somma netto scontato pattuito in complessive € 2.459,02 oltre IVA al 22% di € 540,98 e pertanto per l'importo complessivo di € 3.000,00; |
| Vista | la Determina n. 191 del 25.07.2023 (n. Generale 431 del 27.07.2023) con la quale è stata liquidata alla Ditta Geo Services Trivellazioni e Sondaggi s.r.l. la fattura n° 3/23 del 15/06/2023 dell'importo complessivo di € 3.000,00 di cui € 2.459,02 per imponibile ed € 540,98 per IVA al 22% relativa all'incarico esecuzione di indagini geognostiche a supporto dei lavori di "Intervento Ripristino sponde Torrente Maimone", giusta determina di affidamento del servizio e di impegno n° N. 202 del 30.12.2022 N. Generale 421 del 30.12.2022; |
| Visto | il Mandato di pagamento n. 1242 del 31.07.2023 per l'importo complessivo di € 3.000,00; |
| Vista | la Determina n. 189 del 24.07.2023 (n. Generale 429 del 27.07.2023) con la quale è stata liquidata all'Ing. Li Puma Calogero nato a Petralia Sottana (Pa) il 23.03.1987 avente codice fiscale LPMCGR87C23G511B laureato in Ingegneria, Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo al n. 10127, con studio a Castellana Sicula (PA) in via Palermo n.87, P.I.V.A. 07016100823, nonché all'Albo Unico Regionale dei professionisti della Regione Sicilia al 11486 e al MEPA, la fattura n° 2 del 18/07/2023 dell'importo complessivo di € 4.498,33 di cui € 4.325,32 per imponibile ed € 173,01 per contributo cassa al 4%, per la progettazione esecutiva, rilievi, studi ed analisi riguardo l'intervento di Ripristino sponde torrente Maimone in prossimità della S.S. 120; |
| Visto | il Mandato di pagamento n. 1240 del 31.07.2023 per l'importo complessivo di € 4.498,33; |
| Vista | la Determina n. 167 del 10.06.2024 (n. Generale 328 del 13.06.2022) con la quale è stata liquidata all'Ing. Li Puma Calogero nato a Petralia Sottana (Pa) il 23.03.1987 avente codice fiscale LPMCGR87C23G511B laureato in Ingegneria, Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo al n. 10127, con studio a Castellana Sicula (PA) in via Palermo n.87, P.I.V.A. 07016100823, nonché all'Albo Unico Regionale dei professionisti della Regione Sicilia al 11486 e al MEPA, la fattura n° 4/24 dell'importo complessivo di € 4.438,12 di cui di cui € 170,70 per contributo cassa al 4%, € 2.955,15 a saldo delle competenze tecniche per Direzione Lavori, Contabilità e certificato di regolare esecuzione dei lavori di "INTERVENTO RIPRISTINO SPONDE TORRENTE MAIMONE IN PROSSIMITÀ SS120"; |
| Visto | il Mandato di pagamento n. 925 del 18.06.2024 per l'importo complessivo di € 4.438,12; |
| Vista | la Determina n. 155 del 22.05.2024 (n. Generale 300 del 27.05.2024) con la quale è stata liquidata la somma complessiva di € 1.916,88, prevista nel quadro economico del progetto, al RUP, al supporto al RUP, ai collaboratori e fondo per l'innovazione inherente il Progetto "Ripristino sponde torrente Maimone in prossimità SS 120"; |
| Considerato | che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito dei chiarimenti, con il Parere n. 2444/2024 del 17 aprile 2024, in merito al riconoscimento degli incentivi per le funzioni tecniche ai dipendenti della pubblica amministrazione durante l'esecuzione di lavori in somma urgenza e con affidamenti diretti. Nel richiamare, infatti, l'orientamento di varie Sezioni della Corte dei Conti in sede di controllo, riferito alla previgente disciplina degli incentivi tecnici di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, si afferma che " <i>Le funzioni tecniche svolte da dipendenti in procedure di somma urgenza o svolte mediante affidamento diretto, non sono incentivabili, per cui le procedure eccezionali e non competitive sono sottratte all'incentivazione</i> " e anche che " <i>Le procedure eccezionali e non competitive sono sottratte all'incentivazione</i> "; |

Ritenuto quindi, di non dover riconoscere l'incentivo per le funzioni tecniche per le procedure di somma urgenza o svolte mediante affidamento diretto;

Vista la Disposizione n. 412 del 17.04.2025 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia prende atto del Certificato di Regolare esecuzione del 31.05.2024 e trasferisce l'importo complessivo di **€ 14.072,44** al comune di Castellana Sicula per le spese sostenute relative all' "Intervento di ripristino sponde torrente Maimone, in prossimità della SS 120 (c.da Passo l'Abate)" **Cod. SI_PA_1436**, come di seguito dettagliato:

| Oggetto | Fattura | Ditta / Professionista | Importo Complessivo | Mandati di pagamento |
|----------------------------------|--|---|---------------------|---|
| Rata di Saldo Lavori | n. 11 del 12.03.2025 | Ditta Sabatino Luciano | € 636,00 | - |
| Relazione geologica | n. 1/23 del 15.06.2023 | Dott. Geol. Neglia Leonardo Juri | € 1.500,00 | n. 1075 del 27.06.2023 |
| Indagini geognostiche | n. 3/23 del 15.06.2023 | Ditta Geo Services trivellazioni e sondaggi srl | € 3.000,00 | n. 1242 del 31.07.2023 |
| Progettazione e Direzione Lavori | n. 2 del 18.07.2023 n. 4 del 06.06.2024 | Ing. Li Puma Calogero | € 8.936,44 | n. 1240 del 31.07.2023 n. 925 del 18.06.2024 |
| Importo Totale | | | € 14.072,44 | |

Viste le note prot. n. 6840 del 27.05.2025 e n. 7001 del 29.05.2025, assunte al protocollo del DRPC Sicilia rispettivamente n. 24621 del 28.05.2025 e n. 25272 del 03.06.2025, con le quali il Comune di Castellana Sicula trasmette la documentazione necessaria alla liquidazione del contributo per parere ASP e la Determina di approvazione del Quadro Tecnico Economico a consuntivo;

Vista la Determina n. 210 del 28.08.2023 (n. Generale 490 del 04.09.2022) con la quale è stata liquidata la somma complessiva di € 132,60 all'ASP Palermo Dipartimento di Prevenzione Petralia Sottana secondo le seguenti modalità: C/C postale n. 19721901 intestato ad Asp Palermo – Servizio Cassa BNL Dip. Prev. con la causale: edilizia privata; inerente il Progetto "Ripristino sponde torrente Maimone in prossimità SS 120";

Visto il Mandato di pagamento n. 1410 del 31.08.2023 per l'importo complessivo di € 132,60 e relativa Quietanza n. 2064 del 07.09.2023;

Vista la Determina n. 44 del 28.02.2025 (n. Generale 86 del 28.02.2025) con la quale è stato approvato il Quadro Tecnico Economico dell'intervento di "Ripristino sponde torrente Maimone in prossimità SS 120" a consuntivo dal quale risulta che si sono generate anche delle economie complessive ed è così composto:

| | VARIANTE con Ribasso | Importo speso | Economia / disavanzo |
|---|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|
| SOMME PER LAVORI | € 105.231,246 | € 104.700,984 | € 530,262 |
| costo della sicurezza non soggetto a ribasso | € 960,86 | | |
| costo della manodopera | € 20.738,74 | | |
| lavori a base d'asta soggetti a ribasso (Progetto e Variante) | - | | |
| <i>Ribasso d'asta</i> | 4,232% | | |
| <i>Importo del ribasso (A3*A4)</i> | € 3.691,274 | | |
| Importo lavori ribassato / contratto (A3-A5) | € 83.531,646 | | |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | € 40.274,87 | € 40.733,13 | |
| IVA 22% (di A) | € 23.150,87 | € 23.034,22 | € 116,66 |
| Imprevisti <5% di A | € - | | |
| Incentivi funzioni tecniche (art.45 D.lgs 36/2023) | € 1.306,96 | € 1.916,88 | -€ 609,92 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|----------------|
| Competenze tecniche (Progettazione, DL, PSC e CSE) comprensive di cassa 4% - (regime forfettario) | € 7.571,68 | € 7.571,68 | € - |
| Oneri di accesso in discarica (IVA compresa) | € 2.212,99 | € 2.212,99 | € - |
| Relazione Geologica (IVA compresa) | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € - |
| Indagini Geognostiche (IVA compresa) | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € - |
| Pubblicazione ANAC | € 35,00 | € - | € 35,00 |
| Acquisizione pareri | € 132,60 | € 132,60 | € - |
| Competenze tecniche per Variante comprensive di cassa 4% | € 1.364,76 | € 1.364,76 | € 0,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO (A+B) | € 145.506,11 | € 145.434,11 | € 72,00 |
| ECONOMIE rispetto al progetto originario | € 4.493,89 | € 4.565,89 | |
| Torna l'importo del finanziamento | 150.000,00 | € 150.000,00 | |

Considerato che con le Disposizioni n. 264 del 28.03.2025, n. 412 del 17.04.2025, e con la presente Disposizione, è stata trasferita al Comune di Castellana Sicula per l’“*Intervento di ripristino sponde torrente Maimone, in prossimità della SS 120 (c.da Passo l’Abate)*” **Cod. SI_PA_1436**, la somma complessiva di € 144.153,23;

Considerato che tutte le voci del QTE sono state liquidate, generando una **encomia complessiva di € 5.846,77**, di cui € 4.166,07 da ribasso d’asta (compresa IVA);

Considerato che il QTE a consuntivo è il seguente, riportante tutte le somme spesa dal DRPC Sicilia:

| QTE a consuntivo | | |
|-------------------------|---|---------------------|
| A | SOMME PER LAVORI | € 105.222,29 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE | |
| B1 | IVA 22% (di A) | € 23.148,91 |
| B2 | Imprevisti <5% di A | € 0,00 |
| B3 | Incentivi funzioni tecniche (art.45 D.lgs 36/2023) | € 0,00 |
| B4 | Competenze tecniche (Progettazione, DL, PSC e CSE) comprensive di cassa 4% - (regime forfettario) | € 7.571,68 |
| B5 | Oneri di accesso in discarica (IVA compresa) | € 2.212,99 |
| B6 | Relazione Geologica (IVA compresa) | € 1.500,00 |
| B7 | Indagini Geognostiche (IVA compresa) | € 3.000,00 |
| B8 | Pubblicazione ANAC | € 0,00 |
| B9 | Acquisizione pareri | € 132,60 |
| B10 | Competenze tecniche per Variante comprensive di cassa 4% | € 1.364,76 |
| | TOTALE B | € 38.930,94 |
| | TOTALE A+B | € 144.153,23 |
| C | ECONOMIE | |
| C1 | di A+B | € 1.680,70 |
| C2 | Da ribasso d’asta | € 3.414,81 |
| C3 | economie sul VA del ribasso d’asta | € 751,26 |
| | TOTALE C | € 5.846,77 |
| | TOTALE A+B+C | € 150.000,00 |

Ritenuto di prendere atto del QTE a consuntivo e di trasferire l’importo complessivo di € 132,60 al comune di Castellana Sicula per le spese sostenute relative all’ “*Intervento di ripristino sponde torrente Maimone, in prossimità della SS 120 (c.da Passo l’Abate)*” **Cod. SI_PA_1436**, come di seguito dettagliato per il contributo per Acquisizione pareri ASP;

Considerato che le risorse della Contabilità speciale n. 6109 lo consentono;

Per quanto visto, considerato e ritenuto

DISPONE

- Art. 1.** Di prendere atto del Determina n. 210 del 28.08.2023 (n. Generale 490 del 04.09.2022) con la quale è stata liquidata la somma complessiva di € 132,60 all'ASP Palermo Dipartimento di Prevenzione Petralia Sottana secondo le seguenti modalità: C/C postale n. 19721901 intestato ad Asp Palermo – Servizio Cassa BNL Dip. Prev. con la causale: edilizia privata; inerente il Progetto “*Ripristino sponde torrente Maimone in prossimità SS 120*”.
- Art. 2.** Di prendere atto del Mandato di pagamento n. 1410 del 31.08.2023 per l'importo complessivo di € 132,60 e relativa Quietanza n. 2064 del 07.09.2023.
- Art. 3.** Di prendere atto della Determina n. 44 del 28.02.2025 (n. Generale 86 del 28.02.2025) con la quale è stato approvato il Quadro Tecnico Economico dell'intervento di “*Ripristino sponde torrente Maimone in prossimità SS 120*” a consuntivo dal quale risulta che si sono generate anche delle economie complessive ed è così composto:

| | VARIANTE con Ribasso | Importo speso | Economia / disavanzo |
|---|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|
| SOMME PER LAVORI | € 105.231,246 | € 104.700,984 | € 530,262 |
| costo della sicurezza non soggetto a ribasso | € 960,86 | | |
| costo della manodopera | € 20.738,74 | | |
| lavori a base d'asta soggetti a ribasso (Progetto e Variante) | - | | |
| Ribasso d'asta | 4,232% | | |
| Importo del ribasso (A3*A4) | € 3.691,274 | | |
| Importo lavori ribassato / contratto (A3-A5) | € 83.531,646 | | |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | € 40.274,87 | € 40.733,13 | € -688,26 |
| IVA 22% (di A) | € 23.150,87 | € 23.034,22 | € 116,66 |
| Imprevisti <5% di A | € - | | |
| Incentivi funzioni tecniche (art.45 D.lgs 36/2023) | € 1.306,96 | € 1.916,88 | € -609,92 |
| Competenze tecniche (Progettazione, DL, PSC e CSE) comprensive di cassa 4% - (regime forfettario) | € 7.571,68 | € 7.571,68 | € - |
| Oneri di accesso in discarica (IVA compresa) | € 2.212,99 | € 2.212,99 | € - |
| Relazione Geologica (IVA compresa) | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € - |
| Indagini Geognostiche (IVA compresa) | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € - |
| Pubblicazione ANAC | € 35,00 | € - | € 35,00 |
| Acquisizione pareri | € 132,60 | € 132,60 | € - |
| Competenze tecniche per Variante comprensive di cassa 4% | € 1.364,76 | € 1.364,76 | € 0,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO (A+B) | € 145.506,11 | € 145.434,11 | € 72,00 |
| ECONOMIE rispetto al progetto originario | € 4.493,89 | € 4.565,89 | |
| Torna l'importo del finanziamento | € 150.000,00 | € 150.000,00 | |

- Art. 4.** Di approvare il QTE a consuntivo seguente, riportante tutte le somme spese dal DRPC Sicilia, generando una **encomia complessiva di € 5.846,77**, di cui € 4.166,07 da ribasso d'asta (compresa IVA):

| QTE a consuntivo | | |
|------------------|---|---------------------|
| A | SOMME PER LAVORI | € 105.222,29 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | |
| B1 | IVA 22% (di A) | € 23.148,91 |
| B2 | Imprevisti <5% di A | € 0,00 |
| B3 | Incentivi funzioni tecniche (art.45 D.lgs 36/2023) | € 0,00 |
| B4 | Competenze tecniche (Progettazione, DL, PSC e CSE) comprensive di cassa 4% - (regime forfettario) | € 7.571,68 |
| B5 | Oneri di accesso in discarica (IVA compresa) | € 2.212,99 |
| B6 | Relazione Geologica (IVA compresa) | € 1.500,00 |
| B7 | Indagini Geognostiche (IVA compresa) | € 3.000,00 |
| B8 | Pubblicazione ANAC | € 0,00 |
| B9 | Acquisizione pareri | € 132,60 |
| B10 | Competenze tecniche per Variante comprensive di cassa 4% | € 1.364,76 |
| | TOTALE B | € 38.930,94 |
| | TOTALE A+B | € 144.153,23 |
| C | ECONOMIE | |
| C1 | di A+B | € 1.680,70 |
| C2 | Da ribasso d'asta | € 3.414,81 |
| C3 | economie sul VA del ribasso d'asta | € 751,26 |
| | TOTALE C | € 5.846,77 |
| | TOTALE A+B+C | € 150.000,00 |

- Art. 5.** Di impegnare la somma € 132,60 a valere sulla Contabilità speciale n. 6109 intestata a “D.G. DIR.P.CIV.Sicilia-O.558-18” e aperta ai sensi della OCDPC558/2018.
- Art. 6.** Di trasferire la somma di € 132,60 relativa alle spese sostenute dal Comune di Castellana Sicula per il pagamento del contributo per Acquisizione pareri ASP, per l'intervento denominato *“Intervento di ripristino sponde torrente Maimone, in prossimità della SS 120 (c.da Passo l'Abate)” Cod. SI_PA_1436.*
- Art. 7.** La somma di € 132,60 viene erogata a favore del comune di Castellana Sicula (PA) mediante emissione di Ordinativo di pagamento da accreditare sul Conto di Tesoreria Unica TU-515-0305502.
- Art. 8.** La presente Disposizione verrà trasmessa al Sindaco del Comune di Castellana Sicula (PA), in qualità di Soggetto attuatore, il quale è tenuto alla rendicontazione come disposto dall'art.1, comma 6 della OCDPC 558/2018, e notificata al Servizio S.14 di questo DRPC.
- Art. 9.** La presente disposizione verrà pubblicata con le applicazioni dell'art.20 del D.lgs n.36/2023 e del D.Lgs n. 33/2013 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

Il Funzionario Direttivo
(ing. Gianvito Sottile)

Il Dirigente del Servizio S.13
(ing. Antonino Margagliotta)

Il Soggetto Responsabile OCDPC 857/2022
Il Dirigente Generale del DRPC Sicilia
ing. Salvatore Cocina