

*Regione Siciliana*

**ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO 7
ATTUAZIONE PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI E FONDI REGIONALI
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE** la L.R. n. 80 del 1 agosto 1977 recante “*Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana*” e successive modifiche ed int., e la legge regionale n. 116 del 7 novembre 1980 recante norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'amministrazione dei Beni Culturali in Sicilia;
- VISTO** il Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, recante il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio e s.m.i. e in particolare l'art 167;
- VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 nuovo Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- VISTO** l'art. 1 della L.r. n. 12/2023 che recepisce il Decreto legislativo n. 36 del 31.03.2023;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 9 del 05/04/2022 relativo al nuovo assetto organizzativo dei Dipartimenti regionali pubblicato sulla GURS n. 25 del 01/06/2022;
- VISTO** il DDG n. 2196 del 13/06/2022 con cui è conferito all'Arch. Giuseppe Alongi, a far data dal 16/06/2022 l'incarico dirigenziale della struttura intermedia S7 – Attuazione programmi operativi nazionali e fondi regionali - del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell' Identità Siciliana;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 723 del 17/02/2025 con cui è conferito all'Ing. Mario La Rocca l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 39 del 14/02/2025;
- VISTO** il DDG n. 793 del 11/02/2025 con il quale è stato differito il termine di scadenza al 30.06.2025 del contratto di lavoro dell'Arch. Giuseppe Alongi, Dirigente del Servizio 7, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 426 dell'11.12.2024;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 191 del 17 giugno 2025 “Atto di indirizzo del Governo regionale ai Dirigenti Generali. Funzionalità dell'Amministrazione regionale. Scadenza dei contratti”;
- VISTO** il DDG n. 3306 del 02/07/2025 con il quale è stato differito il termine di scadenza al 31.12.2025 del contratto di lavoro dell'Arch. Giuseppe Alongi, Dirigente del Servizio 7, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 191 del 17.06.2025;
- VISTO** il DDG n. 3372 del 07/07/2025 con il quale è conferita all'Arch. Giuseppe Alongi, Dirigente del Servizio 7, delega alla firma degli atti di competenza in ordine alle funzioni assegnate al Dirigente Generale dall'art. 7 comma 1 della L.R. 10/2000, lettera e) “atti e provvedimenti amministrativi” limitatamente a progetti rientranti all'interno di programmazione approvata, ed f) “poteri di spesa e di acquisizione delle entrate” rientranti nella competenza dei propri uffici, nonché delega alla firma dei titoli di spesa e alla firma delle richieste di reiscrizione in bilancio da inoltrare all'Assessorato Regionale Bilancio e Finanze tramite la Ragioneria Centrale;
- VISTA** la L.R. 21 maggio 2019 n. 7 integrata dalla L.R. 7 luglio 2020 n. 13;
- VISTO** l'art. 9 della L.R. 15 aprile 2021 n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale”;
- VISTA** la Circolare n. 11 del 01/07/2021 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, “Articolo 9 della L.R. n. 9 del 15 aprile 2021 recante Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale”;
- VISTA** la Circolare n. 23 del 27/12/2023 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, avente ad oggetto *Prime indicazioni sulle modalità di trasmissione degli atti da sottoporre al controllo delle Ragionerie Centrali attraverso la nuova procedura contabile SCORE (Entrata e spesa)*;
- VISTO** il D.D.S. n. 3943 del 28.09.2022 registrato dalla Ragioneria Centrale il 06.10.2022, imp. nr. 61.con il quale è stata prenotata in favore del Soprintendente dei Beni Culturali di Messina la complessiva somma di euro 144.314,00 così suddivisa : € 36.054,00 sull'eserc. Finanziario 2022 ed € 108.260,00 sull'eserc. Finanziario 2023 - capitolo 776016 del bilancio della Regione Siciliana - Rubrica BB.CC. e I.S. – Codice SIOPE U.2.02.01.11.004 - per provvedere ai “**Lavori urgenti per la messa in sicurezza della volta della navata centrale della Chiesa di San Sebastiano in Pagliara (Me)**”;

VISTO

il D.D.S. n. 6062 del 21/12/2022 con il quale è stato approvato in linea amministrativa: la perizia di spesa, i quadri economici pre e post gara, il contratto d'appalto prot. n. 0015358 del 07.10.2022 con la Ditta Tirrenia Appalti S.a.s. ed è stata impegnata la somma di € 111.036,90 così suddivisa € 33.256,57 per l'esercizio finanziario 2022 ed € 77.780,33 per l'esercizio finanziario 2023 e in seguente QTE post-gara:

A - LAVORI

A1 - lavori soggetti a ribasso	€ 106.247,80	
A2 - oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.252,20	
A - Importo dei lavori (A1+A2)	€ 115.500,00	
A3 – Offerta MEPA	€ 91.663,16	
A - importo contrattuale netto (A3+A2)	€ 100.915,36	€ 100.915,36

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1- Imprevisti entro il 10% di A	€ 5.775,00	
B2 - I.V.A. Sui lavori del 10% di A	€ 10.091,54	
B3 - Consulenza calcolo	€ 2.400,00	
B4 -IVA sul calcolo al 22% + 4% Cassa Nazionale	€ 624,00	
B5 - Fondo Funzioni Tecniche 2% di A1	€ 2.310,00	
B6 - Contributo ANAC	€ 30,00	
B7 - Indennità di missioni pe la D.L. e spese cancelleria	€ 350,00	
B8 – incremento prezzi perizia aggiornamento prezzi	€ 17.291,52	
B9 – IVA al 10% su B8	<u>€ 1.729,15</u>	
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 40.601,21	€ 40.601,21
TOTALE A+B		€ 141.516,57

C – ECONOMIE

C1 – economia su base d'asta	€ 2.543,12	
C2 – economia su IVA	<u>€ 254,31</u>	
TOTALE C	€ 2.797,43	€ 2.797,43
TOTALE A+ B + C		€ 144.314,00

VISTO

il D.D.S. n. 4745 del 07.11.2023 con il quale si è provveduto a :

- **approvare** in linea amministrativa il **Documento di stipula numero di trattativa 3679201** del 12/09/2023 - CIG Z973BB083A con il quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina affida all'ing. Sebastiano Calpona con sede in Via Longano, 73 – 98051 Barcellona P.G. (ME) P. IVA [REDACTED] – C.F. [REDACTED] - per un importo complessivo di € 2.791,36 (€ 2.200,00 per imponibile ed € 591,36 per IVA e CNPAIA) per il servizio di *strutturista per i calcoli statici per la messa in sicurezza della volta della navata centrale della chiesa di San Sebastiano in Pagliara;*

- **approvare** in linea amministrativa il Quadro tecnico Economico post-gara a seguito dell'aggiudicazione del servizio all'ing. Sebastiano Calpona per la redazione dei *calcoli statici per la “messa in sicurezza della volta della navata centrale della chiesa di San Sebastiano in Pagliara”;*

A - LAVORI

A1 - lavori soggetti a ribasso	€ 106.247,80	
A2 - oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.252,20	
A - Importo dei lavori (A1+A2)	€ 115.500,00	
A3 – Offerta MEPA	€ 91.663,16	
A - importo contrattuale netto (A3+A2)	€ 100.915,36	€ 100.915,36

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1- Imprevisti entro il 10% di A	€ 5.775,00	
B2 - I.V.A. Sui lavori del 10% di A	€ 10.091,54	
B3 - Consulenza calcolo	€ 2.200,00	
B4 -IVA sul calcolo al 22% + 4% Cassa Nazionale	€ 591,36	
B5 - Fondo Funzioni Tecniche 2% di A1	€ 2.310,00	
B6 - Contributo ANAC	€ 30,00	
B7 - Indennità di missioni pe la D.L. e spese cancelleria	€ 350,00	
B8 – incremento prezzi perizia aggiornamento prezzi	€ 17.291,52	
B9 – IVA al 10% su B8	<u>€ 1.729,15</u>	
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 40.368,57	€ 40.368,57
TOTALE A+B		€ 141.283,93

C – ECONOMIE

1 – Eliminate con DDS 6062 del 21/12/2022	€ 2.797,43	
2 - economie su B3 e B4	<u>€ 232,64</u>	
TOTALE A+ B + C	€ 3.030,07	€ 3.030,07
Sommano		€ 144.314,00

- **disporre l'impegno definitivo della somma di € 2.791,36** per l'esercizio finanziario 2023 sul capitolo 776016 del Bilancio della Regione Siciliana – Rubrica BB.CC. e I.S.- SIOPE U.2.02.01.11.004, a favore dell'Ing. Sebastiano Calpona con sede in Via Longano, 73 – 98051 Barcellona P.G. (ME) P. IVA [REDACTED] – C.F. [REDACTED], la cui scadenza dell'obbligazione giuridicamente vincolante avverrà nell'esercizio finanziario 2023 come da cronoprogramma trasmesso dalla Soprintendenza.

- **disporre l'impegno provvisorio per € 27.455,67** sul capitolo 776016 del Bilancio della Regione Siciliana – Rubrica BB.CC. e I.S.- SIOPE U.2.02.01.11.004, relativo alle somme a disposizione dell'amministrazione es. fin. 2023;

Visto

il D.R.S. n. **6503 del 23.12.2024** con il quale si è provveduto a:

- **approvare** in linea amministrativa la Perizia di variante e suppletiva del 23/07/2024 redatta dal RUP Ing. Salvatore Stopo, dalla Direzione Lavori Arch. Mirella Vinci e geom. Antonino Tamà, l'atto di **sottomissione prot. n. 20252 del 16.12.2024** tra il Soprintendente di Messina arch. Mirella Vinci, dal Dirigente dell'U.O. 1 Dott. Luigi Giacobbe e dal Sig. Munafò Antonino, nella qualità di Legale Rappresentante della Ditta Tirrenia Appalti S.a.s., con sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto (Me) - P. IVA: [REDACTED], che non modifica l'importo complessivo del progetto di € 117.804,24, ma modifica l'importo dell'affidamento originario con l'assorbimento delle somme degli imprevisti con un incremento del 4,488% pari ad € 4.529,33 oltre IVA;

- **approvare il quadro economico** di perizia di variante e suppletiva con la seguente articolazione:

A - LAVORI

A - importo contrattuale netto (A3+A2)	€ 105.444,69
--	---------------------

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1- Imprevisti entro il 10% di A	€ 0	
B2 - I.V.A. Sui lavori del 10% di A	€ 10.544,47	
B3 - Consulenza calcolo	€ 2.200,00	
B4 -IVA sul calcolo al 22% + 4% Cassa Nazionale	€ 591,36	
B5 - Fondo Funzioni Tecniche 2% di A1	€ 869,40	
B6 - Contributo ANAC	€ 30,00	
B7 - Indennità di missioni per la D.L.	€ 350,00	
B8 – incremento prezzi perizia aggiornamento prezzi	€ 17.195,02	
B9 – IVA al 10% su B8	<u>€ 1.719,50</u>	
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 33.499,75	€ 33.499,75
TOTALE A+B		€ 138.944,44

C – ECONOMIE

1 – Eliminate con DDS 6062 del 21/12/2022	€ 2.797,43	
2 - Eliminate con DDS 4745 del 07/11/2023	€ 232,64	
3 – Economie fondo funz. Tecniche	<u>€ 2.339,49</u>	
TOTALE A+ B + C	€ 5.369,56	€ 5.369,56
Sommano		€ 144.314,00

- **disporre** sul capitolo 776016 – Codice SIOPE U.2.02.01.10.004 - **l'impegno definitivo** per l'importo complessivo di € **4.982,26** per maggiori lavori, per l'es. Fin. 2024, a favore della Ditta Tirrenia Appalti S.a.s., con sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto (Me) P.IVA: [REDACTED] sulla base della obbligazione in scadenza 2024;

- **disporre l'impegno definitivo** per l'eserc. Fin. 2024 di € **12,87** per missioni del personale effettuate nel corrente eserc. Finanz.;

- **disporre l'impegno provvisorio** per l'es. Fin. 2024 di € **20.121,05** per somme a disposizione.

VISTA

la nota prot. n. 10223 del 20.06.2025 con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina ha trasmesso la documentazione inerente l'assunzione dell'impegno definitivo relativamente alle spese tecniche con la seguente tabella di ripartizione:

Importo dei Lavori a Base d'Asta		€	115.500,00		
Importo Totale di Riferimento		€	2.310,00		
Importo di Riferimento incentivo	1,60%	€	1.848,00		
Accantonamento art. 113		€	462,00		
Programmazione della spesa per investimenti	<input type="checkbox"/>	2%	36,96	€ 36,96	€ 0,00
Responsabile del Procedimento		20%	€ 369,60	Previsione	Dovuto
Progettazione fattibilità tecnica ed economica	<input type="checkbox"/>	1%		€ 18,48	€
Progettazione Definitiva	<input type="checkbox"/>	3%		€ 55,44	€
Progettazione Esecutiva	<input type="checkbox"/>	5%		€ 92,40	€
Verifica preventiva alla progettazione (art. 26 c 6 lett. d)	<input type="checkbox"/>	1%		€ 18,48	€
Esecuzione dei lavori	<input type="checkbox"/>	10%		€ 184,80	€
Importo Totale				€ 369,60	€ 0,00
Verifica preventiva alla progettazione(art. 26 c 6 lett. c)	<input type="checkbox"/>	5%	92,40	€ 92,40	€
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	<input type="checkbox"/>	15%	277,20	€ 277,20	€
Collaudo tecnico amministrativo e statico	<input type="checkbox"/>	10%	184,80	€ 184,80	€
Direzione Lavori		44%	€ 813,12	Previsione	Dovuto
Direttore dei lavori	<input type="checkbox"/>	22%		€ 406,56	€
Direttore Operativo	<input checked="" type="checkbox"/>	16%		€ 295,68	€ 295,68
Ispettore di Cantiere	<input type="checkbox"/>	6%		€ 110,88	€ 0,00
Importo Totale				€ 813,12	€ 295,68
Collaboratori tecnici e amministrativi.		4%	€ 73,92	Previsione	Dovuto
Collaboratori attività del Responsabile del Procedimento	<input checked="" type="checkbox"/>	2%		€ 36,96	€ 36,96
Collaboratori attività del Direttore dei Lavori	<input checked="" type="checkbox"/>	2%		€ 36,96	€ 36,96
Importo Totale				€ 73,92	€ 73,92
Totali Previsti		100%		€ 1.848,00	Dovuto
Percentuale utilizzata		20%		Totale dovuto	€ 369,60

Antonino Tamà

Antonino Tamà

Antonino Tamà

VISTA la nota prot. n. 15681 del 12/10/2022 con la quale il Soprintendente di Messina ha nominato i componenti dell'ufficio tecnico, e precisamente Direttore dei Lavori l'Arch. Mirella Vinci e collaboratore al RUP e Direttore operativo il Geom. Antonino Tamà;

VISTA la nota prot. n. 998 del 21/01/2025 con la quale il Soprintendente di Messina, considerato che l'Arch. Mirella Vinci è stata collocata in quiescenza, nomina il Funzionario Direttivo Geom. Antonino Tamà Direttore dei lavori;

VISTA la tabella di ripartizione degli incentivi tecnici per l'importo di **€ 369,60** di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, recepito con L. R. 12 luglio 2011 n. 12, come modificata dall'art. 24 della L.R. 17 maggio 2016, sottoscritta dal RUP Ing. Salvatore Stopo;

VISTO il verbale di consegna dei lavori del 12.11.2022, il verbale di sospensione dei lavori redatto il 26.04.2023, il verbale di ripresa dei lavori del 29.01.2025;

VISTA la proposta di determinazione in data **11.04.2025** a firma del RUP Ing. Salvatore Stopo con la quale determina di : “di approvare la contabilità straordinaria dei lavori relativa al SAL n. 1 bis del 23.07.2024, per l'importo pari ad **€ 17.195,02 al netto dell'IVA** liquidabile nell'es. Fin. 2025, di dare atto che al suddetto maggior importo, in accordo con il D.L. 50/2022, è stato fatto fronte con il 50% degli imprevisti presenti nelle somme a disposizione”;

VISTA la relazione del Direttore dei lavori sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione firmato in data 07/07/2025 dal RUP Ing. Salvatore Stopo, dal Direttore dei Lavori Geom. Antonino Tamà e dall'Impresa Tirrenia Appalti S.a.s. in cui si dichiara che i suddetti lavori sono stati regolarmente realizzati e liquida il credito all' Impresa Tirrenia Appalti S.a.s. con sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto (Me) P.IVA: [REDACTED] in € **23.709,67** al netto dell'IVA (di cui € **6.514,65** per conto finale ed € **17.195,02** per pagamento SAL bis n. 1);

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 24.04.2025 che certifica che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data 07.02.2025 e quindi entro il tempo utile contrattuale;

VISTA la documentazione amministrativa a supporto delle missioni effettuate:
- Geom. Tamà Antonino nato a S. Teresa di Riva (Me) il 18/12/1960 C.F.: [REDACTED]

DATA MISSIONE	PROTOCOLLO	IMPORTO
24/04/25	6615 del 17/04/2025	€ 12,87

VISTO il nuovo quadro economico finale corretto d'Ufficio:

A - importo dei lavori eseguiti € 105.444,04 € **105.444,04**

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1- Imprevisti entro il 10% di A	€	0
B2 - I.V.A. Sui lavori del 10% di A	€	10.544,40
B3 - Consulenza calcolo	€	2.200,00
B4 -IVA sul calcolo al 22% + 4% Cassa Nazionale	€	591,36
B5 - Fondo Funzioni Tecniche Art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/2016	€	369,60
B5a- Fondo innovazione Art. 113 c. 4 D.Lgs. 50/2016	€	462,00
B6 - Contributo ANAC	€	30,00
B7 - Indennità di missioni per la D.L.	€	25,74
B8 – incremento prezzi perizia aggiornamento prezzi	€	17.195,02
B9 – IVA al 10% su B8	€	1.719,50
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€	33.137,62
TOTALE A+B		€ 33.137,62

C – ECONOMIE COMPLESSIVE	€	5.732,34	€ 5.732,34
	Sommano		€ 144.314,00

RITENUTO per quanto visto e verificato, di dovere procedere ad:

- approvare in linea amministrativa il certificato di regolare esecuzione dei lavori del 07/07/2025 firmato dal RUP Ing. Salvatore Stopo, dal Direttore dei Lavori Geom. Antonino Tamà e dall'Impresa Tirrenia Appalti S.a.s.;
- approvare la spesa e impegnare **euro 369,60** - Art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/2016 - di cui alla voce b5) del q.e.f., sulla base della tabella di ripartizione, corredata dalle nomine di incarico dei componenti;
- approvare la spesa e impegnare **euro 462,00** - Fondo innovazione Art. 113 c. 4 D.Lgs. 50/2016 - di cui alla voce B5a del q.e.f.;
- approvare in linea amministrativa la proposta di determinazione in data **11.04.2025** di contabilità straordinaria dei lavori relativa al SAL n. 1 bis per l'importo pari ad € **17.195,02 al netto dell'IVA** e disporre l'**impegno definitivo** della somma complessiva di € **18.914,52** compreso IVA a favore dell'Impresa Tirrenia Appalti S.a.s sul capitolo 776016, codice gestionale **U.2.02.01.11.004**, sulla base delle obbligazioni in scadenza nel corrente 2025;
- approvare la spesa e disporre l'**impegno definitivo** della somma complessiva di € **12,87 per missioni effettuate nel corrente es. Fin. 2025**, sul capitolo 776016, codice gestionale **U.2.02.01.11.004**, sulla base delle obbligazioni in scadenza nel corrente 2025;
- disporre la **riduzione dell'impegno** n. 64 RS-6062-21-12-2022 per l'importo di € 0,72 per economie sui lavori e IVA;

VISTA la Legge regionale n. 1 del 9 gennaio 2025 recante “Legge di stabilità regionale 2025-2027” pubblicata sulla GURS n. 3 del 15/01/2025;

VISTA la Legge regionale n. 2 del 9 gennaio 2025 recante “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2025-2027”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2 del 16 gennaio 2025 “Legge regionale 9 gennaio 2025,

n. 2. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025/2027. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”;

RITENUTO che ai sensi dell' art. 98 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9, il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione, per esteso, nel sito internet della Regione Siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione dello stesso.

D E C R E T A

In conformità alle premesse e con riferimento alle procedure attivate dalla Soprintendenza di Messina per la realizzazione dei **Lavori urgenti per la messa in sicurezza della volta della navata centrale della Chiesa di San Sebastiano in Pagliara (Me)**” - codice SIOPE U.2.02.01.11.004 - CUP G35F21000240002 – cap. 776016:

Articolo 1) Si **approvano** in linea amministrativa gli atti finali, il certificato di regolare esecuzione firmato in data 07/07/2025 dal RUP Ing. Salvatore Stopo, dal Direttore dei Lavori Geom. Antonino Tamà e dall'Impresa Tirrenia Appalti S.a.s. in cui si dichiara che i suddetti lavori sono stati regolarmente realizzati e liquida il credito all'Impresa Tirrenia Appalti S.a.s. con sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto (Me) P.IVA: [REDACTED] in € **23.709,67** al netto dell'IVA (di cui € **6.514,65** per conto finale ed € **17.195,02** per pagamento SAL bis n. 1) ed il sottostante quadro economico finale:

A - importo dei lavori eseguiti	€ 105.444,04	€ 105.444,04
---------------------------------	--------------	---------------------

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1- Imprevisti entro il 10% di A	€ 0	
B2 - I.V.A. Sui lavori del 10% di A	€ 10.544,40	
B3 - Consulenza calcolo	€ 2.200,00	
B4 -IVA sul calcolo al 22% + 4% Cassa Nazionale	€ 591,36	
B5 - Fondo Funzioni Tecniche Art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/2016	€ 369,60	
B5a- Fondo innovazione Art. 113 c. 4 D.Lgs. 50/2016	€ 462,00	
B6 - Contributo ANAC	€ 30,00	
B7 - Indennità di missioni per la D.L.	€ 25,74	
B8 – incremento prezzi perizia aggiornamento prezzi	€ 17.195,02	
B9 – IVA al 10% su B8	<u>€ 1.719,50</u>	
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 33.137,62	<u>€ 33.137,62</u>
TOTALE A+B		

C – ECONOMIE COMPLESSIVE	€ 5.732,34	€ 5.732,34
	Sommano € 144.314,00	

Articolo 2) Si approva in linea amministrativa la spesa complessiva di € **831,60** di cui di euro **369,60** - Art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/2016 - di cui alla voce b5) del q.e.f., ed euro **462,00** - Fondo innovazione Art. 113 c. 4 D.Lgs. 50/2016 - di cui alla voce B5a del q.e.f. Secondo il seguente schema di ripartizione delle spese tecniche:

Importo dei Lavori a Base d'Asta		€	115.500,00		
Importo Totale di Riferimento		€	2.310,00		
Importo di Riferimento incentivo	1,60%	€	1.848,00		
Accantonamento art. 113		€	462,00		
Programmazione della spesa per investimenti	<input type="checkbox"/>	2%	36,96	€ 36,96	€ 0,00
Responsabile del Procedimento		20%	€ 369,60	Previsione	Dovuto
Progettazione fattibilità tecnica ed economica	<input type="checkbox"/>	1%		€ 18,48	€
Progettazione Definitiva	<input type="checkbox"/>	3%		€ 55,44	€
Progettazione Esecutiva	<input type="checkbox"/>	5%		€ 92,40	€
Verifica preventiva alla progettazione (art. 26 c 6 lett. d)	<input type="checkbox"/>	1%		€ 18,48	€
Esecuzione dei lavori	<input type="checkbox"/>	10%		€ 184,80	€
Importo Totale				€ 369,60	€ 0,00
Verifica preventiva alla progettazione(art. 26 c 6 lett. c)	<input type="checkbox"/>	5%	92,40	€ 92,40	€
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	<input type="checkbox"/>	15%	277,20	€ 277,20	€
Collaudo tecnico amministrativo e statico	<input type="checkbox"/>	10%	184,80	€ 184,80	€
Direzione Lavori		44%	€ 813,12	Previsione	Dovuto
Direttore dei lavori	<input type="checkbox"/>	22%		€ 406,56	€
Direttore Operativo	<input checked="" type="checkbox"/>	16%		€ 295,68	€ 295,68
Ispettore di Cantiere	<input type="checkbox"/>	6%		€ 110,88	€ 0,00
Importo Totale				€ 813,12	€ 295,68
Collaboratori tecnici e amministrativi.		4%	€ 73,92	Previsione	Dovuto
Collaboratori attività del Responsabile del Procedimento	<input checked="" type="checkbox"/>	2%		€ 36,96	€ 36,96
Collaboratori attività del Direttore dei Lavori	<input checked="" type="checkbox"/>	2%		€ 36,96	€ 36,96
Importo Totale				€ 73,92	€ 73,92
Totali Previsti		100%		€ 1.848,00	Dovuto
Percentuale utilizzata		20%		Totale dovuto	€ 369,60

Antonino Tamà

Antonino Tamà

Antonino Tamà

Articolo 3) Si dispone :

- l'impegno definitivo della somma di **euro 369,60** - Art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/2016 - di cui alla voce b5) del q.e.f., sulla base della tabella di ripartizione, corredata dalle nomine di incarico dei componenti;
- l'impegno definitivo della somma di **euro 462,00** - Fondo innovazione Art. 113 c. 4 D.Lgs. 50/2016 - di cui alla voce B5a del q.e.f.;

Articolo 4) Si dispone l'approvazione in linea amministrativa della proposta di determinazione in data **11.04.2025** di contabilità straordinaria dei lavori relativa al SAL n. 1 bis per l'importo pari ad **€ 17.195,02 al netto dell'IVA** e disporre **l'impegno definitivo** della somma complessiva di **€ 18.914,52** compreso IVA a favore dell'Impresa Tirrenia Appalti S.a.s sul capitolo 776016, codice gestionale **U.2.02.01.11.004**, sulla base delle obbligazioni in scadenza nel corrente 2025;

Articolo 5) Si dispone l'approvazione della spesa e **l'impegno definitivo** della somma complessiva di **€ 12,87 per missioni effettuate nel corrente es. Fin. 2025**, sul capitolo 776016, codice gestionale **U.2.02.01.11.004**, sulla base delle obbligazioni in scadenza nel corrente 2025 a favore del dipendente **Geom. Antonino Tamà** – C.F.: [REDACTED];

Articolo 6) **Si dispone** la riduzione dell'impegno n. 64 RS-6062-21-12-2022 per l'importo di **€ 0,72** in quanto economia sui lavori;

Articolo 7) Al pagamento di quanto spettante a favore dei creditori provvederà il Soprintendente di Messina secondo le direttive impartite con nota prot. nr. 18237 del 17.04.2023 dal Dirigente Generale di questo Dipartimento, Ing. Mario La Rocca.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali, dell' Identità Siciliana, del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9, previa pubblicazione per esteso sul sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 98 comma 6 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9.

Palermo **11/07/2025**

F.to Il Dirigente del Servizio 7
 Arch. Giuseppe Alongi