

Regione Siciliana  
Assessorato Infrastrutture e Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
Servizio Ufficio del Genio Civile Catania

*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*  
**Misure per la riduzione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico**  
*M2C4 Investimento 2.1b*

**Oggetto: Intervento n. 07 “Lavori di riefficientamento del corso d'acqua Fiume DITTAINO per un tratto di lunghezza 18,4 km, nel territorio del Comune di Catania” - Importo complessivo € 1.785.000,00 -**

**CIG: B08E52C029**

**CUP: G68H21000340006**

**DETERMINA N. 571 del 01/09/2025**

**RIMODULAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO**

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

- Visto** lo statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la L.R. 15 maggio 2000, n.10;
- Vista** la L.R. 16 dicembre 2008, n. 19 recante le “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;
- Visto** il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali”;
- Visto** l'art. 11 della L.R. 3/2015, secondo il quale, a decorrere dal 01/01/2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni del sopra citato D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. secondo quanto previsto dallo stesso art. 11;
- Vista** la L.R. 7 maggio 2015, n. 9, ed in particolare l'art. 49, comma 1, con il quale si dispone una rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti regionali;
- Visto** l'art. 2 della L.R. 32/2015 con il quale viene stabilito che “In applicazione di quanto previsto dall'art. 79 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'art. 11, co. 1, della L.R. 3/2015, continuano ad applicarsi all'Amm.ne Reg.le le disposizioni di cui all'art. 11, commi 7, 8 e 13, della medesima L.R. 32/2015”;
- Visto** il Decreto 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;
- Visto** il D.Lgs. 158/2019 “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli”;
- Visto** il D.P. Reg. 05 aprile 2022 n. 9 pubblicato sulla GURS n. 25 del 01 giugno 2022 con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali

ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 pubblicato sulla GURS n. 25 del 01 giugno 2022 in vigore dal quindicesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione e pertanto dal 16 giugno 2022;

- Visto** il D.D.G. n. 823 del 16/06/2022 con il quale il Dirigente Generale del DRT arch. Salvatore Lizzio, conferisce al Dirigente Ingegnere Gaetano Laudani l'incarico di Ingegnere Capo del Servizio Ufficio del Genio Civile di Catania con decorrenza dal 16/06/2022;
- Visto** il D.P.Reg. n. 448 del 13/02/2023, con cui all'ing. Duilio Alongi, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, per la durata di anni 2 a decorrere dal 14/02/2023, prorogato con D.P.Reg. n. 667 del 07/03/2024 fino al 31/12/2026, giusta delibera della Giunta Regionale n. 69 del 01/03/2024;
- Visto** il D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- Vista** la Legge del 16 gennaio 2024, n. 1 – Legge di stabilità regionale 2024-2026;
- Vista** la Legge del 16 gennaio 2024, n. 2 – Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024-2026;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 15, del 22/01/2024, "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2024/2026. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori";
- Visto** il DDG n. 1675 del 18/10/2023 con la quale il D.G. del DRT ha identificato, fra il personale interno all'Ufficio, i nominativi del Responsabile Unico del Progetto, del Progettista, dell'Ufficio di Direzione Lavori e del Responsabile della Sicurezza occorrenti specificati in epigrafe;
- Visto** il DDG/DRPC n. 67 del 21/02/2024 di approvazione dell'"Accordo di concessione di finanziamento tra il DRPC Sicilia ed il Dipartimento Regionale Tecnico del 30/01/2024", finalizzato alla realizzazione dei progetti previsti dal PNRR, Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b;
- Visto** il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile – Rep. N. 5 del 11 gennaio 2023, con cui si approva l'elenco degli interventi discendenti dal Piano varato entro il 31 dicembre 2021, ai sensi del DPCM del 23 agosto 2022 recante "Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)" – Regione Siciliana, per un importo complessivo dei lavori e somme a disposizione dell'amministrazione pari ad € 1.785.000,00;
- Visto** il progetto esecutivo redatto e sottoscritto dal F.D. Ing. Marco Consoli;
- Visto** il Verbale di Verifica del 30/11/2023 e successiva Validazione del 12/12/2023 con il quale il RUP valida il progetto relativo ai lavori in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, co. 4, del D.Lgs. 36/2023;
- Visto** il contratto appalto Rep. n. 14 del 27.06.2024 registrato a NICOSIA in data 04/07/2024 al n. 707 S2 con il quale sono stati affidati i **"lavori di riefficientamento del corso d'acqua Fiume DITTAINO per un tratto di lunghezza 18,4 km, nel territorio del Comune di Catania"** all'impresa Messina Group s.r.l. con sede legale in Catania (CT), Viale Lorenzo Bolano n. 45, CAP 95123, partita IVA 01200960860;
- Visto** il verbale di consegna del 12.07.2024 redatto dal Direttore dei lavori F.D. Ing. Marco Consoli;

- Visto** il 1° Stato Avanzamento Lavori emesso in data 09.10.2024 relative ai lavori a tutto il 03.10.2024 per l'importo di €549.549,84 (eurocinquecentoquarantanovemilacinquecentoquarantanove/84) al netto di ribasso d'asta del 42,125%;
- Visto** il 1° Certificato di pagamento, relativo al 1° Stato Avanzamento Lavori, per l'importo di € 546.802,08 (euro cinquecentoquarantaseimilaottocentodie/08) oltre IVA al 22% (split payment) € 39.840,83 (trentanovemilaottocentoquaranta/83);
- Visto** il 2° Stato Avanzamento Lavori emesso in data 06.12.2024 relative ai lavori a tutto il 13.11.2024 per l'importo di € 184.752,46 (euro centottantaquattromilasettecentocinquantadue/46) al netto di ribasso d'asta del 42,125%;
- Visto** il 2° Certificato di pagamento, relativo al 2° Stato Avanzamento Lavori, per l'importo di € 181.094,68 (euro centottantaunomilanovantaquattro/68) oltre IVA al 22% (split payment) € 39.840,83 (trentanovemilaottocentoquaranta/83);
- Vista** la dichiarazione dei flussi finanziari del 26.06.2024 prot.80976;
- Vista** la dichiarazione, relativa all'appalto in oggetto, sulla non cessioni di credito trasmessa il 05/12/2024 prot.147963;

#### **RILEVATO:**

- che l'impresa appaltatrice, a mezzo PEC, ha esplicitato le proprie riserve appresso descritte con prot. 129681 del 23/10/2024 e prot. 151906 del 13/12/2024,
  - che ha firmato, con riserva, il registro di contabilità del S.A.L. n. 1 e il registro di contabilità del S.A.L. n. 2:
  - ✓ riserva 1: maggiori oneri per anomalo andamento per stravolgimento delle attività programmate: € 52.193,93
  - ✓ riserva 2: maggiori quantità di attività taglio vegetazione eseguite: € 61.907,57
  - ✓ riserva 3: maggiori onerosità delle attività di taglio vegetazione eseguite: € 146.404,69
- sommano € 260.506,19
- oltre rivalutazione ed interessi sulle somme rivalutate sui crediti di valore e interessi legali e moratori sui crediti di valuta;
- che, l'importo complessivo delle suddette riserve ha superato il limite del 5% dell'importo contrattuale dei lavori, così che lo stesso potrebbe subire incrementi sostanziali;
  - che, nelle more dell'approvazione del certificato di collaudo, è stata attivata, ai sensi del c. 2, ultimo periodo, dell'art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023, la procedura di accordo bonario per la risoluzione delle riserve;
  - che il sottoscritto ha valutato l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle suddette riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite del valore detto in precedenza;
  - che è stata acquisita la relazione riservata del Direttore dei lavori;
  - che è stato sentito l'appaltatore nel corso di un'audizione effettuata il 05/05/2025;
  - che lo scrivente, nel corso della suddetta audizione, ha verificato le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, anche alla luce delle considerazioni espresse dal Direttore dei lavori;
  - che all'esito della suddetta verifica, l'impresa appaltatrice ha rappresentato la disponibilità a rinunciare:
  - sia alle riserve n. 1 e n. 3, per l'importo complessivo di € 198.598,62 (€ 52.193,93 + € 146.404,69);
  - sia agli importi relativi a rivalutazione ed interessi sulle somme rivalutate sui crediti di valore e interessi legali e moratori sui crediti di valuta;

#### **CONSIDERATO:**

- che, effettuata l'istruttoria alla luce degli atti e delle circostanze sopra richiamate, lo scrivente:
- 1) ha preso atto della disponibilità dell'impresa appaltatrice a rinunciare:

- sia alle riserve n. 1 e n. 3, per l'importo complessivo di € 198.598,62 (€ 52.193,93 + € 146.404,69);
  - sia agli importi relativi a rivalutazione ed interessi sulle somme rivalutate sui crediti di valore e interessi legali e moratori sui crediti di valuta;
- 2) ha valutato accoglibile la riserva n. 2, per complessivi € 61.907,57, oltre I.V.A., in quanto sia il Diretto dei Lavori nella riservata scrive "Tuttavia, tenuto conto che i lavori di cui sopra sono stati realmente eseguiti e che la modalità di procedere scelta ha comunque velocizzato e ottimizzato le lavorazioni, la riserva RISERVA 2 PUÒ ESSERE MERITEVOLE DI ACCOGLIMENTO" parere, questo, condiviso dal Collaudatore;
  - 3) ha verificato che sussiste nel Q.E. dell'appalto la disponibilità di idonee risorse economiche in capo all'Amministrazione;
  - 4) che in data 07/07/2025 si è sottoscritto, di concerto con l'impresa esecutrice, proposta di accordo bonario;
  - 5) che in data 08/07/2025 prot.83152 lo scrivente ha trasmesso, per eventuali autorizzazione, la suddetta proposta all' Ing. Capo del Servizio Ufficio Genio Civile di Catania e al Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana i quali, non hanno manifestato nessuna riserva;

**Dato atto** che tutti i documenti e atti menzionati nella presente proposta, sebbene non materialmente allegati, ne fanno parte integrante ed essenziale e sono comunque accessibili e/o visionabili, nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 22 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii., unitamente al presente atto, presso gli uffici competenti;

#### SI PROPONE

di prendere atto che, a seguito della sottoscrizione dell'accordo bonario il quadro tecnico economico viene rimodulato come di seguito rappresentato:

<b>QTE RIMODULATO A SEGUITO ACCORDO BONARIO</b>		
<b>A) Importo dei lavori</b>	<b>1.070.533,08</b>	
<b>B) Importo della manodopera scorporato € 253.040,94</b>	<b>253.040,94</b>	
<b>Importo soggetto a ribasso (A+B)</b>	<b>1.323.574,02</b>	
<b>a detrarre ribasso d'asta 42,125%</b>	<b>557.555,56</b>	
<b>Importo ribassato</b>	<b>766.018,46</b>	
<b>C) Oneri di sicurezza</b>	<b>4.170,42</b>	
<b>Importo contrattuale</b>	<b>770.188,88</b>	<b>770.188,88</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>IVA 22,00%</b>	<b>169.441,55</b>	
<b>Indennità tecniche (art. 45 c. 2 del Dlgs36/2023) 1,90%</b>	<b>25.227,14</b>	
<b>Direzione Lavori e Collaudo</b>	<b>0,00</b>	
<b>IVA e ritenute sulle prestazioni professionali</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	
<b>IVA e ritenute</b>	<b>0,00</b>	
<b>Oneri di discarica comprensivi di caratterizzazione dei rifiuti</b>	<b>13.568,77</b>	
<b>Contributo ANAC</b>	<b>370,00</b>	
<b>Missioni</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Accordo Bonario IVA compresa</b>	<b>75.527,23</b>	
<b>Imprevisti e arrotondamenti</b>	<b>47.458,64</b>	
	<b>SOMMANO</b>	<b>334.593,33</b>
<b>D) Economie da ribasso d'asta e da IVA</b>	<b>680.217,78</b>	<b>680.217,78</b>
		<b>1.785.000,00</b>

Il Responsabile Unico del Progetto  
(dott. Ing. Massimo Adamo)

firma autografa sostituita dalla indicazione a stampa ex  
art. 3 comma 2, Dlgs n° 39/1993

## **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI CATANIA**

**Vista** la superiore proposta formulata dal RUP F.D. dott. Ing. Massimo Adamo;

**Preso atto** e fatta propria la proposta formulata dallo stesso RUP per l'adozione della presente determinazione;

### **ADOPTA**

la superiore proposta di determina di rimodulazione del quadro tecnico economico post accordo bonario, che qui si intende trascritta ed integralmente riportata, avente ad oggetto "Lavori di riefficientamento del corso d'acqua Fiume DITTAINO per un tratto di lunghezza 18,4 km, nel territorio del Comune di Catania"-

CIG: B08E52C029 CUP: G68H21000340006

Catania,

**Il Dirigente del Servizio del Genio Civile di Catania**  
**(dott. ing. Gaetano Laudani)**

firma autografa sostituita dalla indicazione a stampa ex  
art. 3 comma 2, Dlgs n° 39/1993