



REPUBBLICA ITALIANA



## REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

-----

Fonte di finanziamento: PO FESR Sicilia 2014-2020 Azione 6.1.2 e QSN 2007/2013 – Obiettivi di Servizio – “Gestione dei rifiuti urbani” - Programmazione risorse premiali con l'utilizzo delle economie determinatesi dalle risorse FSC-ODS, attribuite alla Regione Siciliana con delibera CIPE n. 79/2012.

Operazione: Realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta (CCR) dei rifiuti urbani differenziati in contrada Albanazzi (Zona Artigianale) nel comune di Palma di Montechiaro (AG).

Codice Intervento: POR Sicilia FESR 2014-2020-Az.06.01.02/O/R/20860/F33J15000390008

Codice Caronte: SI\_1\_20860

Codice CUP: F33J15000390008

Provvedimento: **Decreto di riduzione dell'impegno di €. 158.750,36, rimodulazione del quadro economico, nonché di liquidazione e pagamento per un importo complessivo di €. 20.328,97 per le seguenti causali: Saldo IVA relativa ai lavori/fornitura, prove di laboratorio, versamento ANAC, saldo incentivo ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 relativo al personale UTC.**

CIG: 7822877A50 (lavori e forniture)

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTO il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- VISTA la L.R. n. 28 del 29.12.1962 e successive modifiche ed integrazioni, “*Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione centrale della Regione Siciliana*”;
- VISTO il D.P.Reg. 28.02.1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA la L.R. n. 47 del 08.07.1977 e successive modifiche ed integrazioni recanti “*Norme in materia di bilancio della Regione Siciliana*”;
- VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
- VISTA la Legge n. 20 del 14.01.1994, e s.m.i. “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti*”;
- VISTO il D.lgs. n. 200 del 18.06.1999, “*Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655 del 06.05.1948 e ss.mm.ii, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei Conti e di controllo sugli atti regionali*”;
- VISTO il D.P.Reg. n. 9 del 5 aprile 2022, con il quale vengono rimodulati gli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;
- VISTO il D.P.Reg. n. 2711 del 21.06.2024 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale del 17.06.2024, n. 224, il Presidente della Regione Siciliana ha conferito al dott. Arturo Vallone, per la durata di anni due, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO il D.D.G. n. 1232 del 18.08.2024 del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale viene nominato l'arch. Antonio Morreale titolare della P.O.6 del Servizio S.04;

- VISTE le disposizioni di servizio prot. n. 40023 del 07.10.2025 e prot. n. 42364 del 22.10.2025 del Dirigente Generale, con le quali, nelle more della nomina del Dirigente del Servizio S.04, vengono delegate all'arch. Antonio Morreale, nella qualità di titolare di P.O.6, la sottoscrizione e trasmissione di tutti i provvedimenti da sottoporre alla firma del Dirigente Generale.
- VISTO il D.D.G. n. 1547 del 28.10.2025 del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale l'arch. Bernardo Agrò, in servizio presso questo Dipartimento in qualità di Dirigente dell'Area A.04 *"Area Economico-finanziaria, programmazione fondi comunitari e regionali"*, viene nominato UCO e RIO per tutte le Operazioni di competenza del Servizio S.04 *"Gestione e Sistema dei Rifiuti"*, di cui all'allegato 1 dello stesso decreto, dal quale si evince che l'Operazione in argomento è in esso presente;
- VISTO il D.D.G. n. 1115 del 03 luglio 2024 con il quale, *"ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c) della L.R. 10/2000, nell'ambito delle competenze individuate con i vigenti assetti organizzativi interni del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, gli attuali dirigenti in carica delle strutture intermedie del Dipartimento sono delegati ad adottare tutti gli atti procedurali, nonché i relativi provvedimenti finali, ex art.7 lettere f) rientranti nella competenza della relativa struttura"*;
- VISTA la L.R. n. 5 del 5 aprile 2011 *"Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale"*;
- VISTA la L.R. 9 gennaio 2025, n. 1 *"Legge di stabilità regionale 2025-2027"*;
- VISTA la L.R. 9 gennaio 2025, n. 2 *"Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2025-2027"*;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2 del 16 gennaio 2025 – *"Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2025/2027"*;
- VISTO il D.D. n. 1431 del 18.07.2025 del Ragioniere Generale della Ragioneria Generale della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Assessorato Regionale dell'Economia con il quale ha proceduto al riaccertamento parziale dei residui passivi provenienza *"ante 2024"*, il cui intervento in argomento è presente nell'allegato *"A – Residui di provenienza ante 2024"*, a pagina 60/228, capitolo 642448, impegno n. 10, colonna *"B"*, per un importo da accertare di €. 479.353,94, dal quale si evince essere stato posto tra i residui da mantenere;
- VISTA la Deliberazione n. 240 dell'08.08.2025 della Giunta Regionale, con la quale, approva il *"Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni"*, prendendo atto e recependo i Decreti del Ragioniere generale della Regione: n. 722 del 22.04.2025, n. 861 del 30.04.2025, n. 1080 del 21.05.2025, n. 1266 del 20.06.2025 e n. 1431 del 18.07.2025, in conformità alla proposta della stessa Ragioneria generale della Regione di cui alla nota 07.08.2025, n. 22558, trasmessa dall'Assessore regionale per l'economia con nota 07.08.2025, n. 5842/Gab., e successiva nota integrativa della predetta Ragioneria generale della Regione 08.08.2025, n. 22615, trasmessa dall'Ufficio di gabinetto dell'Assessore regionale per l'economia con nota 08.08.2025, n. 5868/Gab., tenuto conto del parere favorevole, con raccomandazioni, del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Siciliana, reso nella seduta dell'08.08.2025.  
L'intervento in argomento è presente nell'allegato *"Riaccertamento ordinario dei residui passivi per l'esercizio 2025"*, a pagina 2504/8358, capitolo 642448, impegno n. 10, colonna *"B"*, per un importo residuo da accertare di €. 479.353,94, dal quale si evince essere stato mantenuto nella gestione dei residui;
- VISTO il D.P.R. n.207 del 5 ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, recante *"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*, per la parte residuale non abrogata dal d.lgs. n.50/2016;
- VISTA la L.R. n. 12 del 12 luglio 2011, recante *"Disciplina dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii."*;

VISTO	il D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, come modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 <i>“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50”</i> ;
VISTA	la L.R. n. 8 del 17 maggio 2016 e ss.mm.ii. <i>“Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie</i> , il cui art. 24 contiene le modifiche alla l.r. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016;
VISTO	il D.lgs. n.36 del 31 marzo 2023 – <i>“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”</i> ;
VISTA	la Legge anticorruzione, legge 6 novembre 2012, n. 190 <i>“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”</i> ;
VISTO	il D.lgs. n.33 del 14 aprile 2013 <i>“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”</i> ;
VISTA	la L.R. n. 7 del 21 maggio 2019 e ss.mm.ii. , recante <i>“Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”</i> ;
VISTO	il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. , recante <i>“Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa”</i> ;
VISTO	il Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 recante <i>“Codice dell'amministrazione digitale”</i> ;
VISTO	il D.lgs. 25 luglio 2005 n. 151 recante <i>“Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”</i> e dai successivi decreti attuativi;
VISTA	la Direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008, Direttiva rifiuti;
VISTA	la Legge n. 221 del 28 dicembre 2015, <i>“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”</i> ;
VISTO	il D.M. 13 febbraio 2014 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che individua <i>“I criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di Gestione dei R.U.”</i> ;
VISTO	il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11.07.2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999. Visti, in particolare, gli articoli 27 e seguenti, che prevedono l'adozione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) quale strumento per la programmazione dei detti Fondi;
VISTO	il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, approvato dalla Commissione UE col n. C(2007) 3329 del 13.07.2007, con cui vengono indirizzate le risorse che la politica di coesione comunitaria destinerà al nostro Paese, sia nelle aree del Mezzogiorno sia in quelle del Centro-Nord;
VISTA	la Delibera CIPE n. 174 del 22.12.2006, di <i>“Approvazione del Quadro Strategico Nazionale”</i> e relativo allegato, concernente <i>“La politica regionale nazionale del FAS nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il 2007-2013”</i> ;
VISTA	la Delibera CIPE n. 82 del 03.08.2007, concernente <i>“Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007/2013 – Definizione delle procedure e delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli &lt;&lt;Obiettivi di servizio&gt;&gt;”</i> ;
VISTA	la Deliberazione della Giunta Regionale n. 89 del 24.04.2014 <i>“QSN 2007/2013 – Obiettivi di Servizio – Aggiornamento Piano di Azione, schede obiettivo, schede intervento, scheda di sintesi e Quadro riparto risorse premiali”</i> ;

- VISTA la Delibera CIPE n. 166 del 21.12.2007, concernente “*Attuazione del QSN 2007/2013 – Programmazione del Fondo per le Aree Sottosviluppate*”;
- VISTA la Deliberazione n. 65 del 10-11 febbraio 2009, con la quale la Giunta regionale approva il Programma Attuativo regionale delle risorse del Fondo Aree sottoutilizzate 2007-2013, assegnate alla Regione Siciliana ai sensi della citata delibera CIPE n. 166/07;
- VISTA la **Delibera CIPE n. 79 del 11.07.2012**, concernente “*Fondo per lo sviluppo e coesione 2007/2013. Revisione delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli <<Obiettivi di Servizio>> e riparto delle risorse premiali.*”;
- VISTA la nota PCM-DPC 2165 del 15.12.2015, con la quale il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica l’utile conclusione dell’istruttoria tecnica per il settore rifiuti e la disponibilità finanziaria per la Regione Sicilia di €. 43.390.169,03, a valere sulle risorse attribuite dalla Delibera CIPE n. 79/2012;
- CONSIDERATO che la Regione Siciliana ha proposto per l’utilizzo delle risorse FSC-ODS, che, per l’ambito relativo alla Gestione dei rifiuti urbani, ammontano a €. 43.390.169,03, la realizzazione o il potenziamento di n. 40 Centri Comunali di Raccolta (CCR);
- VISTA la normativa vigente in materia di lavori pubblici, in particolare il D.lgs. n. 50 del 18.04.2016;
- VISTO il D.lgs. n. 56 del 19.04.2017 “*Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. n. 50 del 18.04.2016*”;
- VISTO il D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 – “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;
- VISTO il D.P.R. del 05.10.2010, n. 207, regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*”, per parte residuale non abrogata dal D.lgs. n. 50/2016;
- VISTA la Legge Regionale del 12.07.2011, n. 12, recante “*Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni...*”;
- VISTA la Legge Regionale n. 8/2016, recante “*Disposizioni per favorire l’economia*”, il cui art. 24 contiene le modifiche alla L.R. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016;
- VISTO il D.P.R.S. del 31.01.2012, n. 13, di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale n. 12 del 12.07.2011, pubblicato sulla GURS n.7 del 17.02.2012;
- VISTO il D.P.Reg. del 5 aprile 2022, n. 9, con il quale viene stabilito che al Dipartimento Regionale Tecnico, dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità competono gli adempimenti tecnici ed i controlli sulle opere di competenza del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, facente parte dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTA la L.R. n. 9 del 8 aprile 2010 e ss.mm.ii. - Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
- VISTO il D.M. 8 aprile 2008 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (G.U. 28 aprile 2008, n. 99): “*Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”, e successive modifiche;
- VISTO il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani vigente;
- VISTO l’Avviso Pubblico, prot. n. 17585 del 13.04.2017, con il quale questo Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha invitato le SRR ed i Comuni della Regione Siciliana a presentare i progetti per la “*Realizzazione e/o ampliamento/potenziamento/adeguamento di Centri Comunali di Raccolta, con l’utilizzo delle economie determinatesi dalle risorse FSC-ODS, attribuite alla Regione Siciliana con delibera CIPE n. 79/2012*”;

- VISTO il D.D.G. n. 917 del 07.09.2018, con il quale il Dirigente Generale di questo Dipartimento ha approvato gli elenchi definitivi delle istanze ritenute ammissibili e di quelle escluse.  
Dal suddetto decreto si evince che l'intervento per il ***“Realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta (CCR) dei rifiuti urbani differenziati in contrada Albanazzi (Zona Artigianale) nel comune di Palma di Montechiaro (AG).”*** è stato ritenuto ammissibile al finanziamento ed inserito nella posizione n. 27 per un importo di €. 1.140.000,00;
- VISTA la nota prot. n. DPCOE 0005109 P del 21.11.2019, con la quale il Dipartimento per le Politiche di Coesione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, concede la proroga fino al 31.12.2021 per gli interventi a favore della scheda denominata *“Avviso pubblico”*, facente parte delle risorse a valere sulla delibera CIPE n. 79/2012. Tali risorse derivano dal de-finanziamento di n. 34 revocati e dalla rimodulazione degli importi di altri 14 interventi (n. 1-3, 11, 14,15, 21-25, 29, 33, 38) originariamente approvati, che hanno maturato economie nel corso dell'attuazione, confermando le proroghe richieste da questo Dipartimento, con nota n. 37497 S6 del 13.09.2019, per tramite del Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana, con nota prot. n. 15105/V.15.5.2.1 del 12.11.2019;
- VISTO l'art. 11-novies, *“Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione”*, comma 1, della Legge del 17.06.2021 n. 87 di conversione, con modificazione del decreto legge del 22.04.2021, n. 52, con il quale ha prorogato al **31.12.2022** il termine per la sottoscrizione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, modificando la data del 31.12.2021, di cui all'art. 44, comma 7, lettera b) del decreto legge del 30.04.2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.  
Pertanto, a partire dal 01.01.2023 non è più possibile stipulare O.G.V., con la conseguenza che non è possibile scorrere la graduatoria definitiva delle istanze ritenute ammissibili, approvata con il D.D.G. n. 917 del 07.09.2018, per finanziare ulteriori interventi utilizzando le economie di gara, ossia quelle somme derivanti dai ribassi d'asta che man mano si andavano liberando a seguito di espletamento di gare, così come previsto all'articolo 5 del decreto di finanziamento DDS n. 1706/2018;
- CONSIDERATO che, negli anni 2021 e 2022 si sono verificati degli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici.  
Pertanto, con l'art. 26 del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, convertito in legge il 15 luglio 2022 n. 91 ed altre analoghe disposizioni normative, ha stabilito che, per i contratti in corso di esecuzione, nei limiti e con le modalità stabilite dalle stesse, la Stazione Appaltante ha la possibilità di usare le economie derivanti dai ribassi d'asta. Tassativamente nei casi previsti dalle medesime disposizioni normative;
- CONSIDERATO che, con nota n. 3830 del 17.03.2023, acquisita dal Dipartimento con prot. n. 14337 del 17.03.2023, il Dipartimento Programmazione si è espresso positivamente sull'utilizzo delle economie di gara derivanti dai ribassi d'asta *“esclusivamente per la copertura dei maggiori costi connessi alla necessità di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 50/2022 .....”*;
- VISTO il D.D. n. 2208 del 05.12.2016, con il quale la Ragioneria Generale della Regione Siciliana ha, tra l'altro, istituito il **Capitolo 642448**, denominato *“Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Coesione a titolarità Regionale 2007/2013 Obiettivi di servizio – Gestione dei Rifiuti Urbani”* Codice IV livello U.2.03.01.02.000 V, **vincolato e collegato al capitolo di entrata 5018** *“Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo”*;
- VISTO il D.D. n. 2037 del 15.12.2020 del Ragioniere Generale del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Centrale della Regione, con il quale, a seguito della nota 47592/2020 del D.A.R., relativo all'impegno dell'intervento in argomento, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata Deliberazione della Giunta Regionale del 14.05.2020 n. 172, sono introdotte, sul capitolo 642448 ed il collegato 5018, le variazioni, sia in termini di competenza, nell'esercizio 2021;

VISTA

la Circolare n. 2, prot. 1450, del 22.01.2025 emanata dal Servizio S05 “Tesoro” della Ragioneria Generale della Regione Siciliana, recante “*Emissione dei Mandati di pagamento in modalità “girofondi da Tesoreria Unica” – Utilizzo dei nuovi codici IBAN – Circolare n. 42 del 16 dicembre 2024 del Ministero dell'Economia e delle Finanze*”, con la quale vengono introdotti i nuovi codici IBAN sostitutivi dei numeri di conto e delle unità di bilancio finora in uso, che rimarranno tuttavia come punto di riferimento e di collegamento tra il nuovo e vecchio sistema.

Per l'intervento in argomento, il vecchio codice IBAN: IT 03 K 01000 03245 510300064269, viene sostituito dal 01 gennaio 2025 con il nuovo codice **IBAN: IT 45 K 01000 04306 TU 0000024351**. Dal 27.01.2025 è possibile emettere mandati con modalità girofondi;

VISTO

il **codice CUP di progetto**, assegnato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica: **F33J15000390008**;

VISTO

il **D.D.S. n. 1635 del 14.12.2018** del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, registrato alla Corte dei Conti in data 17.01.2019 al Reg. n. 1, Foglio n. 16, con il quale si è, tra l'altro, disposto in favore del Comune di Palma di Montechiaro (AG), nell'ambito del “*Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Modalità di attuazione del meccanismo collegato agli obiettivi di Servizio*”, il finanziamento e l'impegno della somma complessiva di €. 1.090.206,23 per la “*Realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta (CCR) dei rifiuti urbani differenziati in contrada Albanazzi (Zona Artigianale) nel comune di Palma di Montechiaro (AG)*”, codice CUP: F33J15000390008, come da quadro economico di seguito riportato.

Con il visto di impegno n. 77 del 31.12.2018, la Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità ha impegnato la somma di €. 1.090.206,23 a valere sul capitolo 642448, codice finanziario (cod. SIOPE) n. U.2.03.01.02.003, del Bilancio della Regione Siciliana, per l'esercizio finanziario 2019;

QUADRO ECONOMICO DI FINANZIAMENTO DDS N. 1635 DEL 14.12.2018		
<b>A) Lavori</b>		
A1) Importo lavori	€ 554.292,26	
A2) Importo forniture	€ 241.660,76	
<b>Importo dei lavori a base d'asta</b>	<b>€ 795.953,02</b>	<b>€ 795.953,02</b>
A3) Importo non soggetto a ribasso	€ 6.933,87	
A4) Importo lavori soggetto a ribasso	<b>€ 789.019,15</b>	
<b>B) Somme a disposizione</b>		
a) Iva sui lavori 10% di A1	€ 55.429,23	
a1) Iva sulla fornitura 22% di A2	€ 53.165,37	
b) Competenze tecniche esterne comprensive di C.N.P.A.I.A. 4% e IVA 22%	€ 94.553,40	
c) Imprevisti 5% di €. 595.953,02	€ 39.797,65	
d) Spese pubblicità gara lavori	€ 2.500,00	
e) Incentivo funzioni tecniche: - RUP (€. 15.919,06x0,80%x40%=€. 5.094,10); - Attività funzioni tecniche (€. 15.919,06x0,80%x24%=€. 3.056,46)	€ 8.150,56	
f) Commissione di gara affidamento lavori e servizi	€ 15.000,00	
g) Visti sul progetto	€ 357,00	
h) Allaccio Enel e acqua	€ 10.000,00	
i) Prove di laboratorio	€ 2.800,00	
l) Oneri di conferimento in discarica	€ 12.500,00	
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 294.253,21</b>	<b>€ 294.253,21</b>
<b>Totale importo di progetto</b>		<b>€ 1.090.206,23</b>

VISTO

il **D.D.S. n. 693 del 06.07.2020** del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale si è, tra l'altro, disposta:

- La rimodulazione del Quadro Economico post-gara lavori e forniture, approvato con la Determina n. 270/2020, rimodulato dal punto di vista schematico da questo Dipartimento, come in appresso riportato:

QUADRO ECONOMICO POST-GARA LAVORI E FORNITURE D.D.S. n. 693 del 06.07.2020	
<b>Lavori</b>	
<b>A1) Importo totale</b>	<b>€ 795.953,02</b>
A1.1) Importo lavori	€ 554.292,26
A1.2) Importo forniture	€ 241.660,76
A2) Importo oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€ 6.933,87
A3) Importo soggetto a ribasso d'asta (A1-A2)	€ 789.019,15
A4) Ribasso d'asta del 20,58% a detrarre	€ 162.380,14
A5) Importo a seguito del ribasso d'asta	€ 626.639,01
A6) Oneri per la sicurezza	€ 6.933,87
<b>A7) Importo di aggiudicazione</b>	<b>€ 633.572,88</b>
A7.1) Lavori	€ 441.645,90
A7.2) Forniture	€ 191.926,98
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
a) Iva sui lavori 10% di A7.1)	€ 44.164,59
a1) Iva sulla fornitura 22% di A7.2)	€ 42.223,94
b) Competenze tecniche esterne comprensivo di C.N.P.A.I.A. 4% e IVA 22%	€ 86.234,06
c) Imprevisti	€ 43.723,03
d) Spese pubblicità gara lavori	€ 2.500,00
e) Incentivo funzioni tecniche: - RUP (€ 15.919,06x80%x40%) € 5.094,10; - Attività funzioni tecniche (€ 15.919,06x80%x24%) € 3.056,46	€ 8.150,56
f) Commissione di gara	€ 15.000,00
g) Visti sul progetto	€ 357,00
h) Allaccio Enel e acqua	€ 10.000,00
i) Prove di laboratorio	€ 2.800,00
l) Oneri di conferimento in discarica	€ 12.500,00
m) Competenze collaudo + IVA e oneri	€ 4.018,96
n) Contributo ANAC	€ 375,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 272.047,14</b>
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO POST-GARA</b>	<b>€ 905.620,02</b>
Economie da ribasso d'asta lavori e forniture	€ 162.380,14
Economie da ribasso d'asta IVA lavori e forniture	€ 22.206,07
<b>Totale economie da liberare</b>	<b>€ 184.586,21</b>
<b>TOTALE FINANZIATO CON IL DDS N. 1635 DEL 14.12.2018</b>	<b>€ 1.090.206,23</b>

- L'accertamento dell'economia pari ad €. 184.586,21 a valere sul capitolo 642448, con la disposizione della riduzione dell'impegno, assunto con il D.D.S. n. 1635 del 14.12.2018, da €. 1.090.206,23 ad €. 905.620,02;
- La liquidazione ed il pagamento, in favore del comune di Palma di Montechiaro (AG), della somma di €. 209.079,05 a valere sulle somme impegnate con il D.D.S. n. 1635 del 14.12.2018.

Con il visto di impegno prot. n. 41634 del 22.07.2020, la Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità ha ridotto l'impegno di €. 184.586,21 a valere sul capitolo 642448, assunto con il D.D.S. n. 1635 del 14.12.2018, del Bilancio della Regione Siciliana, per l'esercizio finanziario 2020;

VISTO

il **D.D.S. n. 1616 del 22.12.2020** del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale l'intervento in argomento è stato, tra l'altro:

- Considerato, per obiettivo e tipologia di contributo pubblico, coerente con l'intero impianto normativo e regolamentare, offerto dal quadro dei regolamenti comunitari per il periodo 2014-2020, nonché con le previsioni dell'accordo di Partenariato per l'Italia e del PO FESR Sicilia 2014-2020.
- Considerato conforme e compatibile per: tipologia di azione e di beneficiari, requisiti di ammissibilità e forme di finanziamento concedibili ai beneficiari pubblici, con l'impianto dell'asse 6 e, pertanto, è stato considerato ammissibile alla rendicontazione dei fondi strutturali a valere sull'azione 6.1.2 del P.O. FESR Sicilia 2014-2020.
- Ammesso a rendicontazione al PO FESR 2014 – 2020, Azione 6.1.2 *“Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un'adeguata rete di centri di raccolta”* come progetto retrospettivo per un importo pari ad € 905.620,02, con il Quadro Tecnico Economico uguale a quello rimodulato con il D.D.S. n. 693 del 06.07.2020, che per motivi pratici non si riporta.

- Stabilito che, ai fini contabili, l'operazione "Realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta (CCR) dei rifiuti urbani differenziati in contrada Albanazzi (Zona Artigianale) nel comune di Palma di Montechiaro (AG)" individuato con Codice CUP: F33J15000390008 – codice Caronte: SI\_1\_20860, seguirà il circuito finanziario della originaria fonte - Delibera CIPE n. 79/12 del 11.07.2012 "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013 Revisione delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di Servizio e riparto delle risorse residue" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 255 del 31.10.2012;

VISTO

il **D.D.S. n. 839 del 04.08.2021** del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale si è, tra l'altro:

- Preso atto della Perizia di Variante e della relativa Determina n. 294 del 05.06.2020 di approvazione, che lascia inalterato l'importo dei lavori e l'importo complessivo post-gara, come si evince nel quadro economico in appresso riportato.
- Disposta la liquidazione ed il pagamento per un importo complessivo di €. 217.187,03 per l'erogazione del 25% dell'importo contrattuale al raggiungimento del 60% dei lavori, le competenze tecniche inerenti la direzione dei lavori dei SAL nn. 1, 2, 3, 4 ed il rimborso al Comune per l'onorario dei componenti della commissione di gara per l'affidamento dell'incarico per la D.L..

Con il visto del provvedimento, assunto con prot. n. 86582 del 26.08.2021, la Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità ha effettuato il pagamento con il mandato n. 22/2021 sul capitolo 642448;

C.C.R. PALMA DI MONTECHIARO	
QUADRO ECONOMICO POST-GARA RIMUDULATO A SEGUITO DELLA P.V.S. n. 1	
approvato con Determina n. 294 del 05.06.2020 e corretto da questo Dipartimento	
<b>Lavori</b>	
<b>A1) Importo totale</b>	<b>€ 795.953,02</b>
A1.1) Importo lavori	€ 554.292,26
A1.2) Importo forniture	€ 241.660,76
A2) Importo oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€ 6.933,87
A3) Importo soggetto a ribasso d'asta (A1-A2)	€ 789.019,15
A4) Ribasso d'asta del 20,58% a detrarre	€ 162.380,14
A5) Importo a seguito del ribasso d'asta	€ 626.639,01
A6) Oneri per la sicurezza	€ 6.933,87
<b>A7) Importo di aggiudicazione</b>	<b>€ 633.572,88</b>
A7.1) Lavori	€ 441.645,90
A7.2) Forniture	€ 191.926,98
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
a) Iva sui lavori 10% di A7.1)	€ 44.164,59
a1) Iva sulla fornitura 22% di A7.2)	€ 42.223,94
b) Competenze tecniche esterne comprensivo di C.N.P.A.I.A. 4% e IVA 22%	€ 86.234,06
c) Imprevisti	€ 43.723,03
d) Spese pubblicità gara lavori	€ 2.500,00
e) Incentivo funzioni tecniche: - RUP (€. 15.919,06x80%x40%) €. 5.094,10; - Attività funzioni tecniche (€. 15.919,06x80%x24%) €. 3.056,46	€ 8.150,56
f) Commissione di gara	€ 15.000,00
g) Visti sul progetto	€ 357,00
h) Allaccio Enel e acqua	€ 10.000,00
i) Prove di laboratorio	€ 2.800,00
l) Oneri di conferimento in discarica	€ 12.500,00
m) Competenze collaudo + IVA e oneri	€ 4.018,96
n) Contributo ANAC	€ 375,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 272.047,14</b>
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO POST-GARA</b>	<b>€ 905.620,02</b>
Economie da ribasso d'asta lavori e forniture	€ 162.380,14
Economie da ribasso d'asta IVA lavori e forniture	€ 22.206,07
<b>Totale economie da liberare</b>	<b>€ 184.586,21</b>
<b>TOTALE FINANZIATO CON IL DDS N. 1635 DEL 14.12.2018</b>	<b>€ 1.090.206,23</b>

VISTO

il **D.D.G. n. 102 del 28.01.2025** del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale si è, tra l'altro:

- Preso atto:



- Della Perizia di Variante n. 2 e della relativa Determina n. 362 del 09.09.2021 di approvazione, che diminuisce l'importo dei lavori.
- Del certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo del 03.05.2022 e della relativa Determina n. 22 del 22.01.2025 di approvazione.
- Della Determina n. 23 del 22.01.2025 che approva il quadro economico in appresso riportato.
- Disposta la liquidazione ed il pagamento per un importo complessivo di €. 300.274,61 per il pagamento delle seguenti voci di spesa: 1°) Erogazione del saldo dell'importo contrattuale al raggiungimento dell'emissione del Collaudo Tecnico-Amministrativo; 2°) l'IVA fino al 5° SAL; 3°) Conferimento in discarica; 4°) Competenze tecniche inerenti la direzione dei lavori dei SAL nn. 5° e 6° SAL; 5°) Competenze Collaudatore Statico; 6°) Spese di allaccio energia elettrica; 7°) Acconto incentivi RUP e componenti Ufficio supporto al RUP.

Con il visto del provvedimento, assunto con prot. n. 2368 del 28.01.2025, la Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità ha effettuato il pagamento di €. 300.274,61 in data 03.02.2025 con il mandato n. 6/2025 sul capitolo 642448;

VISTA

la **nota n. 4813 del 05.02.2025**, con la quale questo Dipartimento trasmette il decreto DDG n. 102 del 28.01.2025. Con il citato decreto è stato erogato un importo complessivo di €. 300.274,61, di cui €. 199.022,79 erogato a rimborso per somme anticipate da codesto Comune ed €. 101.251,82 a titolo di anticipazione del saldo lavori a seguito dell'emissione dello stato finale dei lavori e del collaudo tecnico amministrativo, così come previsto all'art. 8 del DDS n. 1635/2018.

Inoltre, con la stessa nota viene chiesto, tra l'altro, di rendicontare il citato importo di €. 101.251,82 entro 15 giorni dal pagamento del beneficiario finale, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto di finanziamento DDS n. 1635/2018.

Infine, si sollecita il Comune ad attivarsi per la conclusione dell'intervento entro il 31.12.2025, in quanto, tra l'altro, scadranno le risorse messe a disposizione per la realizzazione dell'intervento in argomento;

VISTA

la **nota n. 33636 del 09.09.2025**, con la quale questo Dipartimento sollecita il Comune di Palma di Montechiaro a trasmettere la rendicontazione delle somme erogate con il DDG n. 102/2025, nonché a richiedere le somme ancora da erogare, in quanto il 31.12.2025 si concluderanno due Programmi Operativi (PO FESR 2014/2020 e PSC) con i quali è stato finanziato l'intervento in argomento;

VISTA

la **nota n. 29170 del 19.09.2025**, acquisita dal Dipartimento con prot. n. 37508 del 19.09.2025, con la quale il Comune di Palma di Montechiaro, a firma del R.U.P., riscontra la nota n. 33636 del 09.09.2025 di questo Dipartimento, comunica che:

*"A seguito dell'erogazione delle somme di cui al DDG n. 102/2025, questa amministrazione ha utilizzato la somma di €. 101.251,82 per il pagamento della fattura n. 27 del 22.06.2021 dell'importo di €. 135.139,30, IVA compresa, emessa da Giudice Costruzioni S.r.l. relativa al 6° SAL.*

*L'importo del 7° certificato di pagamento, corrispondente al 6° SAL, è di €. 114.519,39 oltre IVA, l'importo di €. 101.251,82, oltre IVA è al netto delle penali risultante dal collaudo.*

*Occorre precisare che la ditta Giudice Costruzioni & Servizi S.r.l., a suo tempo, aveva chiesto al Comune di pagare Banca Sistema S.p.A. le somme scaturenti dal certificato di pagamento n. 7 di cui al 6° SAL a seguito della cessione "pro soluto" di crediti certificati. Pertanto questa amministrazione ha effettuato il pagamento nei confronti di Banca Sistema S.p.A. (vedi mandati allegati), per l'intero importo (€. 114.519,39) essendo intervenuta nel frattempo sentenza n. 1458 del 31.10.2023 del Tribunale di Agrigento di condanna nei confronti del Comune di Palma di Montechiaro, a conclusione dell'azione legale intrapresa dalla Banca per il ritardato pagamento.*

*Si precisa, altresì, che gli interessi riconosciuti in sentenza sono stati liquidati separatamente, e che avendo operato in ottemperanza ad una sentenza, che costituisce titolo esecutivo, non è stata richiesta la verifica Equitalia, né DURC dell'impresa, che tuttavia alla data di adozione dell'atto di liquidazione era in regola (vedi DURC allegato).*

*L'Ente provvederà a recuperare le somme pagate in eccesso.*

*Si allega documentazione giustificativa."*

Con la citata nota viene trasmessa la rendicontazione delle somme erogate con il DDG n. 102/2025, per un importo di €. 101.251,82 (parte della somma di €. 300.274,61 quale anticipazione delle spese);

- VISTA la **nota n. 47362 del 21.11.2025**, con la quale questo Dipartimento comunica al Comune di Palma di Montechiaro le scadenze inerenti la conclusione dell'intervento in argomento. Nel contempo sollecita a presentare la richiesta di erogazione della somma residua per un importo di €. 179.079,33;
- VISTA la **nota n. 37324 del 26.11.2025**, acquisita dal Dipartimento con prot. n. 47926 del 26.11.2025, con la quale il funzionario E.Q. dell'Area VI del Comune di Palma di Montechiaro comunica a questo Dipartimento, al Libero Consorzio di Agrigento e alla S.R.R. ATO 4 Agrigento Est quanto segue:
- Che l'Ente ha allestito, con fondi della Regione Siciliana a valere sul POR FESR 2014-2020, il centro comunale di raccolta rifiuti (CCR) sito in contrada Albanazzi (Zona Artigianale), nel territorio comunale di Palma di Montechiaro.
  - Con la Determina n. 309 del 26.11.2025 del Funzionario E.Q. Area 6, è stata approvata la gestione, ai sensi del D.M. 08.04.2008 e s.m.i., del nuovo CCR.
  - La gestione sarà effettuata, ai sensi del D.M. 08.04.2008 dalla società "in house" del Comune di Palma di Montechiaro "Palma Ambiente S.r.l.", gestore del servizio di igiene urbana, giusto contratto di servizio del 17.09.2019.
  - Tanto si comunica ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i.;
- VISTA la **nota n. 37373 del 26.11.2025 (prot. indicata nella PEC), acquisita dal Dipartimento con prot. n. 47926 del 26.11.2025**, con la quale il Sindaco del Comune di Palma di Montechiaro comunica, tra l'altro, a questo Dipartimento, quanto segue:
- I lavori in argomento sono stati ultimati e collaudati come da documentazione trasmessa, nessun altro lavoro deve essere eseguito e/o liquidato.
  - L'amministrazione non intende procedere all'acquisto dell'attrezzatura stralciata dall'appalto principale, alla luce della imminente scadenza per la chiusura dell'intervento.
  - La Direzione Lavori è stata liquidata fino al 6° e ultimo SAL e non devono essere liquidate ulteriori competenze.
  - Questa amministrazione ha utilizzato la somma di €. 101.251,82, di cui al DDG n. 102 del 28.11.2025, per il pagamento della fattura n. 27 del 22.06.2021 emessa da Giudice Costruzioni S.r.l. relativa al 6° SAL di €. 114.519,39 oltre IVA. L'IVA su detto importo deve essere rimborsata da codesto Assessorato.
  - E' stato redatto il quadro economico finale delle somme effettivamente spese per la realizzazione del centro comunale di raccolta (CCR) dei rifiuti urbani differenziati in Contrada Albanazzi nel comune di Palma di Montechiaro, dell'importo complessivo di €. 746.839,66 sulla scorta del quadro economico rimodulato dal Dipartimento e riportato nel DDG n. 102/2025.
  - In detto quadro economico, per i motivi di cui sopra, sono state stralciate le voci, di cui ai punti B11-B12-B13, delle somme a disposizione ed è stato ridotto l'importo di cui al punto B3.
  - Dal confronto tra gli importi erogati (DDS n. 693/2020, DDS n. 839/2021, DDG n. 102/2025), per un totale di €. 726.540,69, e il costo totale del progetto, pari a €. 746.839,66, rimane da erogare in favore del Comune l'importo di €. 20.298,97 a rimborso dell'IVA già versata sulla fattura n. 27/2021 (6° e ultimo SAL) e per il pagamento del saldo dell'incentivo tecnico.
- Alla luce di quanto scritto, ai sensi dell'art. 8 del DDS n. 1635 del 14.12.2018, si chiede l'accredito della somma di €. 20.298,97 a saldo dell'importo finanziato.
- Si precisa che, dalla lettura della nota, è stato rilevato che l'oggetto non corrisponde all'intervento in argomento, probabilmente causato da un mero errore da parte di chi l'ha redatta, che non inficia quanto scritto nelle premesse;
- VISTA la **nota n. 49117 del 03.12.2025**, con la quale questo Dipartimento, in riscontro alla nota acquisita prot. n. 47926 del 26.11.2025, comunica al Comune di Palma di Montechiaro, tra l'altro, l'importo massimo relativo all'IVA da erogare;
- VISTA la **nota n. 38743 del 09.12.2025 (prot. indicata nella PEC), acquisita dal Dipartimento con prot. n. 49829 del 10.12.2025**, con la quale, il Sindaco del Comune di Palma di Montechiaro, nel riscontrare la nota n. 49117/2025, chiede a questo Dipartimento, ai sensi dell'art. 8 del DDS n. 1635/2018, l'accredito della somma complessiva di €. 20.328,97 per le seguenti voci di spesa da erogare:
- €. 18.498,55 saldo IVA lavori/forniture
  - €. 625,08 prove di laboratorio
  - €. 800,34 incentivo tecnico
- A tal fine viene allegata la determina n. 164 del 09.12.2025 di approvazione del quadro economico finale.

Si precisa che alla superiore richiesta, per un mero errore del Comune, non è stata indicata la voce di spesa: “*Contributo ANAC*” di €. 405,00, che permette di raggiungere l’importo complessivo richiesto di €. 20.328,97.

Pertanto, la superiore richiesta, viene ritenuta valida;

VISTA

la documentazione sotto riportata, trasmessa dal Comune di Palma di Montechiaro con le note precedentemente citate, che, per motivi pratici, viene suddivisa in base alle richieste di pagamento;

**Rendicontazione dell’importo complessivo €. 101.251,82 (parte della somma di €. 300.274,61 quale anticipazione delle spese) erogato con il DDG n. 102 del 28.11.2025.**

VISTO

il **Certificato di Pagamento n. 7 del 03.06.2021** per un totale complessivo di €. 114.519,39, di cui €. 38.119,60 per lavori + sicurezza ed €. 76.399,79 per forniture, oltre IVA sui lavori per €. 3.811,96 ed IVA sulle forniture per €. 16.807,95.

L’importo di €. 114.519,39 è scaturito dalla differenza tra l’importo complessivo di €. 580.739,41, quale totale lavori comprensivo di O.S. (€. 426.517,70 lavori + €. 146.940,69 forniture + €. 7.281,02 oneri sicurezza), e l’importo complessivo di €. 466.220,02, quale totale deduzioni (€. 2.168,99 ritenuta del 0,50% infortuni per lavori + €. 734,70 ritenuta del 0,50% infortuni per forniture + €. 306.750,39 totale certificati precedenti lavori e O.S. + €. 40.418,06 totale certificati precedenti forniture + €. 86.759,74 quota anticipazione 20% lavori + €. 29.388,14 quota anticipazione 20% fornitura).

Pertanto, risulta un credito all’impresa di €. 114.519,39, di cui €. 38.119,60 per lavori + sicurezza ed €. 76.399,79 per forniture;

VISTA

la **Fattura n. 27/2021 del 22.06.2021** di €. 135.139,30, emessa dalla ditta Giudice Costruzioni S.r.l., di cui €. 114.519,39 (€. 38.119,60 lavori + €. 76.399,79 forniture) per imponibile ed €. 20.619,91 per IVA (€. 3.811,96 al 10% + €. 16.807,95 al 22%), avente come causale il certificato di pagamento n. 7;

VISTA

la **Determina n. 476 del 07.12.2021** del responsabile Area Tecnica – LL.PP. del Comune di Palma di Montechiaro, con la quale, tra l’altro:

- Liquidava alla ditta Giudice Costruzioni e Servizi S.r.l. la somma di €. 119.269,33 in acconto sulla fattura n. 27 del 22.06.2021 dell’importo di €. 135.139,3, IVA compresa, relativa al 6° S.A.L. per lavori di realizzazione del C.C.R. in argomento eseguiti a tutto il 03.06.2021, con pagamento:

- a) €. 98.649,42 a Banca Sistema S.p.A.;

- b) €. 20.619,91 a titolo di IVA.

- Dà atto che la somma di €. 119.158,33 trova copertura al codice di bilancio n. 09032.02.0799 impegno n. 85942.

- Emette mandato di pagamento in favore di Banca Sistema S.p.A. con accredito sul conto Codice IBAN indicato nella cessione.

Inoltre, dalla determina in argomento si evince che vi è una controversia tra il Comune di Palma di Montechiaro e la Banca Sistema S.p.A..

VISTO

il **DURC OnLine, prot. n. INAIL\_29807009 del 26.10.2021** (scad. 23.02.2022) inerente l’operatore economico Giudice Costruzioni e Servizi S.r.l. (capogruppo), P.IVA n. 01852570850, dal quale si evince che la posizione contributiva nei confronti dei seguenti enti: INPS, INAIL, CNCE risulta regolare;

VISTA

la **Determina n. 71 del 30.04.2024** del responsabile Area Tecnica – LL.PP. del Comune di Palma di Montechiaro, con la quale, revoca la determina n. 476 del 07.12.2021, avente per oggetto “*Realizzazione di un C.C.R. dei rifiuti urbani differenziati sito in contrada Albanazzi nel comune di Palma di Montechiaro – Liquidazione acconto 6° S.A.L. alla Ditta Giudice Costruzioni e Servizi S.r.l.*”, atteso che, alla data del 30.04.2024, il pagamento della fattura n. 27 del 22.06.2021 non è stato eseguito, essendo stata intrapresa un’azione legale nei confronti di Banca Intesa S.p.A..

Pertanto essendo variato il quadro della situazione a seguito dell’emissione della sentenza n. 1458 del 31.10.2023;

VISTA

la **Determina n. 111 del 10.07.2024** del Capo Area Tecnica A– LL.PP. del Comune di Palma di Montechiaro, con la quale, tra l’altro:

- Liquidava alla ditta Giudice Costruzioni e Servizi S.r.l. la fattura n. 27 del 22.06.2021 dell’importo di €. 135.139,30, IVA compresa, relativa al 6° S.A.L. per lavori di realizzazione del C.C.R. in argomento eseguiti a tutto il 03.06.2021, con pagamento:

- c) €. 114.519,39 a Banca Sistema S.p.A.;
  - d) €. 20.619,91 a titolo di IVA, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e successive modifiche e integrazioni.
  - Liquidata alla Banca Sistema S.p.A. la somma di €. 23.873,98, a raggiungimento di €. 138.393,37, discernente dalla sentenza n. 1458 del 31.10.2023, interessi e spese legali comprese.
  - Dà atto che la somma di €. 138.393,37 trova copertura al codice di bilancio n. 09032.02.0799 impegno n. 85942.
  - Emette mandato di pagamento in favore di Banca Sistema S.p.A. con accredito sul conto Codice IBAN indicato nella cessione.
- Inoltre, dalla determina in argomento si evince che vi è una controversia tra il Comune di Palma di Montechiaro e la Banca Sistema S.p.A., in quanto:
- L'impresa Giudice Costruzioni e Servizi S.r.l. aveva ceduto il proprio credito alla Banca Sistema S.p.A., acquistandolo e diventando così creditrice del Comune di Palma di Montechiaro.
  - In data 13.05.2021, con prot. n. 15022, era pervenuto presso il Comune un atto di citazione con il quale veniva intimato, innanzi al Tribunale di Agrigento, il pagamento in favore della Banca Sistema S.p.A. della somma di €. 99.161,78, discendente dalla cessione "*pro soluto*" di crediti certificati, afferenti alla società Giudice Costruzioni e Servizi S.r.l., oltre a interessi e spese legali.
  - Le somme di cui alle fatture n. 73/2020, n. 88/2020, n. 65/2020 e n. 66/2020, indicate nell'atto di citazione, certificate sulla piattaforma MEF, erano state comunque liquidate alla ditta Giudice Costruzioni e Servizi S.r.l..
  - Con la nota n. 18984 del 16.06.2021 è stata sollecitata la ditta a versare gli importi accreditati, di cui sopra, a favore della Banca Sistema S.p.A., al fine di soddisfare i propri crediti ceduti "*pro soluto*".
  - Con nota del 25.06.2021, assunta al prot. n. 19967, la ditta Giudice Costruzioni e Servizi S.r.l. ha chiesto al Comune di provvedere al pagamento nei confronti della Banca con le somme scaturenti dal certificato di pagamento n. 7 di cui al 6° SAL.
  - Tale comportamento ha determinato lo slittamento dei tempi di liquidazione, che hanno causato oneri riflessi non dovuti dalla Amministrazione comunale.
  - Dopo varie comunicazioni avvenute a mezzo PEC tra il Comune e la Banca, in un periodo compreso tra il 19.08.2021 ed il 22.11.2021, con la nota del 29.11.2021 la Banca ha comunicato al Comune l'ammontare dovuto per un importo complessivo di €. 114.786,46, di cui: €. 98.695,54 per capitale, €. 8.711,62 per interessi, €. 6.593,30 per spese legali ed €. 786,00 per spese vive.
  - La Banca Sistema ha ribadito la decisione di non rinunciare agli interessi, non è stato effettuato alcun pagamento da parte dell'Amministrazione comunale e si è dato corso all'azione giudiziaria.
  - Con la sentenza n. 1458 del 31.10.2023, il Tribunale di Agrigento, a conclusione del giudizio, ha condannato il Comune al pagamento nei confronti di Banca Sistema S.p.A. della somma di €. 98.695,54 (sorte) oltre gli interessi di mora ex art. 5 D.lgs. n. 231/2002, della somma di €. 240,00 ex art. 6 D.lgs. n. 231 /2002 ed alle spese di giudizio;

- CONSIDERATO** che, dalla nota n. 29170/2025, viene esplicitato dal Comune quanto richiesto da questo Dipartimento inerente il pagamento della fattura n. 27/2021. Pertanto, è stato precisato che: gli interessi riconosciuti in sentenza sono stati liquidati separatamente, e che avendo operato in ottemperanza ad una sentenza, che costituisce titolo esecutivo, non è stata richiesta la verifica Equitalia, né DURC dell'impresa, che, tuttavia, alla data di adozione dell'atto di liquidazione era in regola (vedi DURC allegato);
- VISTO** il **Mandato di Pagamento n. 2890 del 30.07.2024** del Comune di Palma di Montechiaro per un importo complessivo di €. 23.873,98, di cui €. 21.703,62 da pagare alla Banca Sistema S.p.A. in ACCONTO (n.1) della fattura n. 27/2021 ed €. 2.170,36 da pagare all'Erario;
- VISTA** la **Quietanza di Pagamento n. 1952 del 01.08.2024** del Tesoriere, dalla quale si evince che con Bonifico "*SEPA CREDIT TRANSFERT*", CRO n. 1101242140582547, valuta del 01.08.2024, è stato eseguito il mandato n. 2890/2024 di €. 23.873,98, di cui €. 21.703,62 pagato alla Banca Sistema S.p.A. quale ACCONTO (n.1) della fattura n. 27/2021 ed €. 2.170,36 da pagare all'Erario;
- VISTO** il **Mandato di Pagamento n. 2922 del 02.08.2024** del Comune di Palma di Montechiaro, per un importo complessivo di €. 237.715,44 da erogare all'Agenzia delle Entrate, quale versamento del tributo 1044 – IVA Split Payment di Luglio 2024.

Dalla causale si evince che nell'importo complessivo di €. 237.715,44 vi è la somma di: €. 2.170,36 relativa al pagamento IVA della fattura di €. 27/2024 con mandato n. 2890/2024.

- VISTA la **Quietanza di Versamento del Modello F24 prot n. 24080218484858057 000001 del 16.08.2024**, per un importo complessivo di €. 239.801,98, versata all'Agenzia delle Entrate, dalla quale si evince che vi è, tra l'altro, la somma di €. 237.715,44 con il codice 620E, versata all'Erario per il pagamento dell'IVA;
- VISTO il **Mandato di Pagamento n. 499 del 06.02.2025** del Comune di Palma di Montechiaro per un importo complessivo di €. 15.869,97, di cui €. 14.427,24 da pagare alla Banca Sistema S.p.A. in ACCONTO (n.2) della fattura n. 27/2021 ed €. 1.442,73 da pagare all'Erario;
- VISTA la **Quietanza di Pagamento n. 1952 del 01.08.2024** del Tesoriere, dalla quale si evince che con Bonifico "*SEPA CREDIT TRANSFERT*", CRO n. 1101250430394166, valuta del 12.02.2025, è stato eseguito il mandato n. 499/2025 di €. 15.869,97, di cui €. 14.427,24 pagato alla Banca Sistema S.p.A. quale ACCONTO (n.2) della fattura n. 27/2021 ed €. 1.442,73 da pagare all'Erario;
- VISTO il **Mandato di Pagamento n. 482 del 06.02.2025** del Comune di Palma di Montechiaro per un importo complessivo di €. 95.395,35, di cui €. 78.388,53 da pagare alla Banca Sistema S.p.A. a SALDO della fattura n. 27/2021 e €. 17.006,82 da pagare all'Erario;
- VISTA la **Quietanza di Pagamento n. 342 del 12.02.2025** del Tesoriere, dalla quale si evince che con Bonifico "*SEPA CREDIT TRANSFERT*", CRO n. 1101250430394165, valuta del 12.02.2025, è stato eseguito il mandato n. 482/2025 di €. 95.395,35, di cui €. 78.388,53 pagato alla Banca Sistema S.p.A. per il SALDO della fattura n. 27/2021 e €. 17.006,82 da pagare all'Erario;
- VISTO il **Mandato di Pagamento n. 790 del 06.03.2025** del Comune di Palma di Montechiaro, per un importo complessivo di €. 115.546,59 da erogare all'Agenzia delle Entrate, quale versamento del tributo 1044 – IVA Split Payment.  
Dalla causale si evince che nell'importo complessivo di €. 115.546,59 vi è la somma di: €. 18.449,55 relativa al pagamento IVA della fattura di n. 27/2021 con i mandati n. 499/2025 di €. 1.442,73 e n. 482/25 di €. 17.006,82;
- VISTA la **Quietanza di Versamento del Modello F24 prot n. 25042917553619715 000001 del 06.05.2025**, per un importo complessivo di €. 115.808,47, versata all'Agenzia delle Entrate, dalla quale si evince che vi è, tra l'altro, la somma di €. 115.546,59 con il codice 620E versata all'Erario per il pagamento dell'IVA;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 8 del DDS n. 1635/2018, si è proceduto alla verifica della rendicontazione dell'importo complessivo €. 101.251,82 (parte della somma di €. 300.274,61 quale anticipazione delle spese), erogato con il DDG n. 102 del 28.11.2025, e che la stessa è stata ritenuta ammissibile. Pertanto, è possibile procedere alle successive erogazioni;

**Pagamento lavori e forniture– codice CIG: 7822877A50.**

**Richiesta erogazione del saldo dell'IVA da erogare a rimborso (6° ed ultimo SAL).**

**Importo richiesto e concesso €. 18.498,55.**

- VISTO quanto citato nel DDG n. 102 del 28.01.2025, inerente l'istruttoria per il pagamento dell'IVA relativa ai lavori e forniture, che qui si intende integralmente riportato;
- VISTO il "*Prospetto situazione pagamenti dei lavori*", riportato in appresso, inerente il contratto di appalto dei lavori Rep. n. 44/2019 del 26.11.2019. Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Canicatti, cod. uff. TXL, serie 1, num. 524 del 11.12.2019, stipulato con l'A.T.I. Giudice Costruzioni e Servizi S.r.l. (Capogruppo) e Ghelas Impianti S.r.l. (Mandante), il cui importo contrattuale è variato a seguito della Perizia di Variante n. 1, della Perizia di Variante n. 2, dello Stato Finale dei Lavori e del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo. Dal Prospetto si evince che la disponibilità economica ancora da erogare al Comune di Palma di Montechiaro risulta essere di €. 18.498,55 per IVA. Scaturita dalla differenza tra l'importo totale, pari ad €. 75.353,68 e quella fino ad oggi erogata pari ad €. 56.855,13;

**PROSPETTO SITUAZIONE PAGAMENTI DEI LAVORI**

**A.T.I. GIUDICE COSTRUZIONI E SERVIZI SRL (CAPOGRUPPO) E GHELAS IMPIANTI SRL (MANDANTE)**

**CUP: F33J15000390008 - CIG: 7822877A50**

**OBBLIGHI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI**

CONTRATTO / P.V.	IMPONIBILE	I.V.A	TOTALE	CAUSALE
Contratto di Appalto Rep. n. 44/2019 del 26.11.2019. Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Canicatti, cod. uff. TXL, serie 1, num. 524 del 11.12.2019.	€ 441.645,90	€ 44.164,59	€ 485.810,49	Lavori
	€ 191.926,98	€ 42.223,94	€ 234.150,92	Forniture
	€ 633.572,88	€ 86.388,53	€ 719.961,41	Totale importo contrattuale dei lavori e forniture.
Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 del 08.06.2020 a seguito della Perizia di Variante n. 1. [Pari a €0,00 che lascia invariato l'importo contrattuale]	€ -	€ -	€ -	Lavori
	€ -	€ -	€ -	Forniture
	€ -	€ -	€ -	Totale Perizia di Variante n. 1.
Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 del _____ a seguito della Perizia di Variante n. 2. [In diminuzione a seguito di inadempienza contrattuale della ditta per non aver fornito alcune attrezzature.]	-€ 7.847,19	-€ 784,72	-€ 8.631,91	Lavori
	-€ 44.986,28	-€ 9.896,99	-€ 54.883,27	Forniture
	-€ 52.833,47	-€ 10.681,71	-€ 63.515,18	Totale Perizia di Variante n.2. [In diminuzione a seguito di inadempienza contrattuale della ditta per non aver fornito alcune attrezzature.]
1) Stato Finale dei Lavori del 22.09.2021. 2) Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo del 03.05.2022.	-€ 732,14	-€ 73,21	-€ 805,35	Lavori
	€ 1.727,58	€ 380,07	€ 2.107,65	Forniture
	€ 995,44	€ 306,85	€ 1.302,29	ASSESTAMENTO CONTABILE Maggiore Spesa, secondo quando riportato nello Stato Finale dei Lavori del 22.09.2021 risultano lavorazioni di €. 7.663,02 in più, modificando l'importo contrattuale autorizzato di €. 580.739,41 ad €. 588.402,42. Le lavorazioni aggiunte per €. 7.663,02, di cui €. 995,44 abbuonate + €. 6.667,57 da recuperare, sono state confermate dal Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo del 03.05.2022.
1) Contratto di Appalto Rep. n. 44/2019 del 26.11.2019. Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Canicatti, cod. uff. TXL, serie 1, num. 524 del 11.12.2019. 2) Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 del 08.06.2020 a seguito della Perizia di Variante n. 1. 3) Perizia di Variante n. 2 in diminuzione a seguito di inadempienza contrattuale. 4) Stato Finale dei Lavori del 22.09.2021 e Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo del 03.05.2022.	€ 433.066,57	€ 43.306,66	€ 476.373,23	Lavori
	€ 148.668,28	€ 32.707,02	€ 181.375,30	Forniture
	€ 581.734,85	€ 76.013,68	€ 657.748,53	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE
1) Stato Finale dei Lavori del 22.09.2021. 2) Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo del 03.05.2022.	-€ 6.600,00	-€ 660,00	-€ 7.260,00	Secondo quando riportato nello Stato Finale dei Lavori del 22.09.2021: 1) Recupero somma per un importo di €. - 6.667,57 per eccedenza corrisposta all'Impresa non dovuta (€. 581.734,85- €.588.402,42) 2) Penale per ritardata ultimazione dei lavori (art. 15 C.S.A.), 66gg x€.100,00 = €. - 6.600,00. Confermato con il Certificato di Collaudo del 03.05.2022, per un totale di €. 13.267,57 che l'Impresa dovrà restituire
TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE FINALE	€ 575.134,85	€ 75.353,68	€ 650.488,53	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE LAVORI E FORNITURE FINALE A SEGUITO DEL RECUPERO DELLA SOMMA DI €. 6.600,00

[illegible]

**e dalla Ditta Giudice Costruzioni, da erogare a**  
**€ 625,08.**

**07.2020** di €. 417,68, emessa dalla ditta Giudice 06 per imponibile ed €. 75,32 per IVA al 22%, avente ad oggetto i costi sostenuti per le prove di laboratorio relativo al controllo di qualità delle opere del C.C.R. in argomento;

**07.2020** di €. 207,40, emessa dalla ditta Giudice 06 per imponibile ed €. 37,40 per IVA al 22%, avente ad oggetto i costi sostenuti per le prove di laboratorio relativo al controllo di qualità delle opere del C.C.R. in argomento;

**07.2021** del Capo Area Tecnica A– LL.PP. del Comune di Sesto San Giovanni, tra l'altro:

- Liquidata alla ditta Giudice Costruzioni e Servizi S.r.l. le fatture n. 67 del 31.07.2020 dell'importo di €. 342,36 oltre IVA e n. 68 del 31.07.2020 oltre IVA dell'importo di €. 170,00, relative ai costi per le prove di laboratorio afferenti i lavori di realizzazione del CCR in argomento, come segue:
  - 1) Fattura n. 67 del 31.12.2020 dell'importo di €. 417,68 IVA compresa, con pagamento per €. 342,36 a Banca Sistema S.p.A. ed €. 75,32 a titolo di I.V.A. secondo le disposizioni di cui all'art. 17 ter del DPR n. 633/1972 e successive modifiche e integrazioni;
  - 2) Fattura n. 68 del 31.12.2020 dell'importo di €. 207,40 IVA compresa, con pagamento per €. 170,00 a Banca Sistema S.p.A. ed €. 37,40 a titolo di I.V.A. secondo le disposizioni di cui all'art. 17 ter del DPR n. 633/1972 e successive modifiche e integrazioni;
- Emette mandato di pagamento in favore di Banca Sistema S.p.A. con accredito sul conto Codice IBAN indicato nella cessione.
- Dà atto che la somma di €. 625,08 trova copertura al codice di bilancio n. 09032.02.0799 impegno n. 85942.

Si precisa che la ditta Giudice Costruzioni e Servizi S.r.l. ha ceduto il credito alla Banca Sistema S.p.A., con apposito atto di cessione riscontrabile tra la documentazione inerenti i lavori;

VISTO il **DURC OnLine, prot. n. INAIL\_29807009 del 26.10.2021** (scad. 23.02.2022) inerente l'operatore economico Giudice Costruzioni e Servizi S.r.l. (capogruppo), P.IVA n. 01852570850, dal quale si evince che la posizione contributiva nei confronti dei seguenti enti: INPS, INAIL, CNCE risulta regolare;

VISTO il **Mandato di Pagamento n. 4423 del 14.10.2021** del Comune di Palma di Montechiaro per un importo complessivo di €. 625,08 (€. 417,68 + €. 207,40), di cui €. 512,36 da pagare alla Banca Sistema S.p.A. ed €. 112,72 (€. 170,00 + €. 75,32) da pagare all'Erario, relativo alle fatture n. 67/2021 ed €. 68/2021;

VISTA la **Quietanza di Pagamento n. 3200 del 18.10.2021** del Tesoriere, dalla quale si evince che con Bonifico "SEPA CREDIT TRANSFERT", CRO n. 1101212910065676, valuta del 18.10.2021, è stato eseguito il mandato n. 4423/2021 di €. 625,08, di cui €. 512,36 pagato alla Banca Sistema S.p.A. ed €. 112,72 da pagare all'Erario, per saldo delle fatture n. 67/2021 e n. 68/2021;

VISTO il **Mandato di Pagamento n. 4649 del 02.11.2021** del Comune di Palma di Montechiaro, per un importo complessivo di €. 78.398,31 da erogare all'Agenzia delle Entrate, quale versamento del tributo 1044 – IVA Split Payment. Dalla causale si evince che nell'importo complessivo di €. 78.398,31 vi è le somme di: €. 170,00 ed €. 75,32 relative al pagamento IVA delle fatture n. 67/2020 e n. 68/2020 effettuato con il mandato n. 4423/2021 di €. 112,72;

VISTA la **Quietanza di Versamento del Modello F24 prot n. 21110512145724428 000001 del 12.11.2021**, per un importo complessivo di €. 206.583,59, versata all'Agenzia delle Entrate, dalla quale si evince che vi è, tra l'altro, la somma di €. 78.802,35 con il codice 620E versata all'Erario per il pagamento dell'IVA;

**Versamento procedure di gara all'ANAC Autorità Nazionale Anti Corruzione, da erogare a rimborso.**  
**Importo richiesto e concesso di €. 405,00.**

VISTO il **Dettaglio MAV scaricato dal sito dell'ANAC in data 23.07.2021**, dal quale si evince che l'Ufficio Tecnico Comunale di Palma di Montechiaro, dovrà versare un importo complessivo di €. 1.155,00. In particolare, per l'intervento in argomento i seguenti contributi:

- Codice Gara n. 7362646, Data Pubblicazione Gara: 10.05.2019, per un Importo Gara lavori del CCR di €. 795.953,02, deve versare un contributo di €. 375,00.
- Codice Gara n. 7661645, Data Pubblicazione Gara: 26.07.2019, per un Importo Gara incarico di D.L., coordinatore per la sicurezza, in... di €. 71.354,39, deve versare un contributo di €. 30,00.

Per un totale complessivo di €. 405,00 (€. 375,00 + €. 30,00).

Al citato dettaglio è stato allegato il bollettino di C.C.P. di €. 1.155,00 per il pagamento complessivo del contributo ANAC che il Comune deve versare;

VISTA la **Determina n. 318 del 27.07.2021** del Capo Area Tecnica A– LL.PP. del Comune di Palma di Montechiaro, con la quale, tra l'altro:



- Impegna la somma di €. 345,00 al codice di bilancio 01061.03.1594.
- Effettua il pagamento in favore dell'ANAC dell'importo di €. 1.155,00 quale contribuzione dovuta ai sensi di legge, per le procedure di gara attivate nel secondo quadrimestre 2019, mediante versamento sul c.c.p. n. 12915534 intestato a "Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.P.A., giusto bollettino MAV allegato alla determina.
- Dà atto che la somma di €. 1.155,00 trova copertura, tra l'altro, come segue:
- €. 405,00 al codice di bilancio 09032.02.0799 imp. n. 87519 denominato: "Lavori di realizzazione Centro Comunale di Raccolta (CCR) dei rifiuti urbani differenziati in contrada Albanazzi nel comune di Palma di Montechiaro".

**VISTO** il **Mandato di Pagamento n. 3718 del 24.08.2021** del Comune di Palma di Montechiaro per un importo di €. 405,00, da pagare all'ANAC Autorità Nazionale Anti Corruzione del contributo (ex art. 1 legge n. 266/2005 – 2° QUA;

**VISTA** la **Quietanza di Pagamento n. 2694 del 02.09.2021** del Tesoriere, dalla quale si evince che è stato eseguito mandato n. 3718/2021, con il Codice Riferimento Interno (CRI) n.00078474-0000001, valuta del 02.09.2021, per il versamento in modalità "cassa" destinato all'ANAC Autorità Nazionale Anti Corruzione;

**Saldo incentivi per le funzioni tecniche, art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 – Personale Interno all'amministrazione comunale U.T.C.**  
**Importo richiesto e concesso di €. 800,34.**

**VISTO** quanto citato nel DDG n. 102 del 28.01.2025, inerente l'istruttoria per il pagamento dell'acconto incentivi per le funzioni tecniche, art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, che qui si intende integralmente riportato;

**VISTA** la **Determina n. 155 del 26.11.2025** del responsabile Area Tecnica – LL.PP. del Comune di Palma di Montechiaro, con la quale, tra l'altro, determina di:

- Liquidare al personale U.T.C. le competenze tecniche, oneri compresi, relative alla fase di esecuzione dei lavori di realizzazione del C.C.R. in argomento, quale saldo, per la somma complessiva di €. 800,34, come da prospetto allegato.
- Dare atto che la somma complessiva di €. 800,34 trova copertura al codice di bilancio n. 09032.02.0799, imp. n. 85942.

Dall'Allegato della determina n. 155/2025 si evince che l'importo di €. 800,34 è stato ripartito tra il personale sotto riportato con le seguenti mansioni:

1. Arch. Filippo Incorvaia	Collaudatore Tecnico-Amm.vo	€. 580,40
2. Sig.ra Grazia Farraguto	Ufficio R.U.P.	€. 109,97
3. Sig.ra Rosetta Petrucci	Ufficio R.U.P.	€. 109,97
<b>TOTALE</b>		<b>€. 800,34</b>

**CONSIDERATO** che dall'istruttoria per la richiesta di pagamento dell'acconto relativo agli incentivi destinati al personale U.T.C., formulata dal Comune, sono emerse:

- a) Carenze documentali relative agli affidamenti degli incarichi ufficiali previsti dall'art. 113, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 (a parte l'incarico del RUP, geom. Bonardi, e del supporto al RUP, sig.ra Farraguto, nella seconda fase).
- b) Incongruenze relative al calcolo del primo acconto.

Pertanto, questo Servizio S.04, al fine di erogare quanto richiesto dal Comune, ha considerato di determinare l'importo massimo ammissibile sulla base delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei lavori in oggetto e degli incarichi, che risultano essere stati affidati, senza entrare nello specifico degli incentivi da destinare ai singoli dipendenti, come di seguito descritto e riportato nella tabella "RIPARTIZIONE INCENTIVI ART. 113 D.LGS. N. 50/2016, approvato con delibera di G.M. n. 25/201".

- 1) Viene stabilito che l'importo a base d'asta per i lavori e forniture risulta essere quello di €. 795.953,02, riportato nel quadro economico di finanziamento.
- 2) Viene applicato quanto previsto all'art. 5 del Regolamento ripartizione lavori approvato dal Comune con la Delibera della Giunta Municipale n. 28 del 02.03.2018, considerando il peso pari ad "1" fino a €. 500.000,00 ed il peso pari ad "0,95" per l'importo oltre €. 500.000,00, che, nella fattispecie, diventa: €. 295.953,02 x 0,95 = €. 243.347,60. Pertanto, l'importo di calcolo risulta essere €. 743.347,60.
- 3) Viene applicato il 2% sull'importo a base d'asta ridotto, ai sensi dell'art. 113, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016:  
€. 743.347,60 x 2% = €. 14.866,95.
- 4) Viene applicato l'80% sull'importo di €. 14.866,95, ai sensi dell'art. 113, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, stabilendo l'importo massimo erogabile:  
€. 14.866,95 x 80% = €. 11.893,56.

- 5) Viene applicato il 61% sull'importo di €. 11.893,56, tenendo conto delle attività specifiche effettuate dai dipendenti, sulla base degli incarichi affidati ufficialmente con provvedimento e di quelli sanati dalla dichiarazione formulata dal Capo Area 3, nonché R.U.P. del Comune di Palma di Montechiaro:  
 $\text{€ } 11.893,56 \times 61\% = \text{€ } 7.255,07$ .
- 6) Nell'istruttoria non si è entrati in merito al calcolo dell'incentivo di ogni singolo dipendente in quanto di difficile esecuzione a causa della carenza di incarichi ben definiti e in quanto, in parte, sono stati dati incarichi generalizzati. Pertanto, si ritiene che sia compito del Comune stabilire l'importo da assegnare ad ogni dipendente, assumendosene la responsabilità.
- 7) Sono stati considerati gli importi dati in acconto dal Comune di Palma di Montechiaro ai dipendenti con le due determine:  
 – Determina n. 466 del 31.12.2018 il cui importo da liquidare è €. 3.798,16  
 – Determina n. 353 del 12.07.2019 il cui importo da liquidare è €. 2.656,57  
 per un totale complessivo di €. 6.454,73 (pari a circa il 54,27% sullo spettante 61%).  
 L'importo di €. 6.454,73, anticipato dal Comune, è stato rendicontato a questo Dipartimento.  
 Pertanto, verranno erogati a rimborso con il presente provvedimento.
- 8) Rimane un residuo da erogare di €. 800,34 (pari a circa il 6,73% sullo spettante 61%), salvo conguagli o riconsiderazioni sul calcolo.

Come da tabella in appresso riportata:

RIPARTIZIONE INCENTIVI ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 approvato con delibera di G.M. n. 25/2018						
TOTALE LAVORI E FORNITURA € 795.953,02						
1	Applicazione art. 5 Regolamento ripartizione Lavori	Importo posto a base di gara fino a € 500.000,00 --> € 500.000,00 x 1 (Peso)			€	500.000,00
		Importo posto a base di gara da € 500.000,01 a € 1.000.00,00 --> € 295.953,02 x 0,95 (Peso)			€	243.347,60
		TOTALE			€	743.347,60
€ 743.347,60 x 2% = € 14.866,95 x 80% = € 11.893,56 x 61% = € 7.255,07						
N°	FASI DEL PROCEDIMENTO D.lgs. n.50/2016	QUOTA	IMPORTO	ATTIVITA' SPECIFICA	QUOTA	IMPORTO
1	Programmazione degli interventi (art. 21 del C.A.)	5%	€ 594,68	1. Programmazione triennale dei lavori pubblici (3%)	3%	€ 356,81
				2. Preventivazione della spesa (2%)	2%	€ 237,87
2	Verifica preventiva dei progetti (art. 26 del C.A.)	10%	€ 1.189,36	1. Attività di verifica dei progetti (6%)	6%	€ 713,61
				2. Validazione dei progetti (4%)	4%	€ 475,74
3	Fase di affidamento (art. 32 del C.A.)	6%	€ 713,61	Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito, ecc) (6%)	6%	€ 713,61
4	Fase di esecuzione (art. 101 del C.A.)	39%	€ 4.638,49	1. Direzione lavori, uff., D.L. (19%)	0%	€ -
				2. Collaudo/Certificato di regolare esecuzione (8%)	0%	€ -
				3. Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (6%)	0%	€ -
				4. Direttore Operativo (3%)	0%	€ -
				5. Ispettore di Cantiere (3%)	0%	€ -
5	Responsabile Unico del Procedimento e Ufficio del R.U.P. (art. 31 del C.A.)	40%	€ 4.757,42	1. Fase di progettazione, preliminare, definitiva, esecutiva (15%)	15%	€ 1.784,03
				2. Fase di affidamento lavori (10%)	10%	€ 1.189,36
				3. Fase di esecuzione lavori (15%)	15%	€ 1.784,03
TOTALE		100%	€ 11.893,56	TOTALE	61%	€ 7.255,07
1° ACCONTO - Determina n.. 466 del 31.12.2018 il cui importo da liquidare è € 3.798,16. Giustificativi di pagamento per € 3.807,70 (diff. € 9,54)					31,9346%	€ 3.798,16
2° ACCONTO - Determina n. 353 del 12.07.2019 il cui importo da liquidare è € 2.656,57. Giustificativi di pagamento per € 2.656,58 (diff. € 0,01).					22,3360%	€ 2.656,57
RESIDUO DA LIQUIDARE A SALDO					6,7300%	€ 800,34

**QUADRO ECONOMICO FINALE**

VISTA

la **Determina n. 164 del 09.12.2025 (Reg. Gen. n. 1568 del 09.12.2025)** del Capo Area - Area Tecnica A – LL.PP. Lavori Pubblici del Comune di Palma di Montechiaro, con la quale, tra l'altro:

- Approva il quadro economico finale delle somme effettivamente spese per l'intervento di realizzazione del C.C.R. in argomento, come in appresso riportato, il cui importo complessivo è di €. 746.869,66.
- Dà atto che possono essere liberate economie per complessivi €. 158.750,36.

C.C.R. PALMA DI MONTECHIARO QUADRO ECONOMICO FINALE (Somme effettivamente spese per la realizzazione del CCR) approvato con Determina n. 164 del 09.12.2025		
VOCI DI SPESA	TOTALE	
<b>A) Lavori</b>		
A1) Importo lavori	€ 433.066,57	
A2) Importo Forniture	€ 148.668,28	
<b>A3) Importo Totale</b>	<b>€ 581.734,85</b>	
A4) Importo Penale (come da Certificato di Collaudo del 03.05.2022)	€ 6.600,00	
<b>A5) IMPORTO CONTRATTUALE al netto della penale (A3-A4)</b>	<b>€ 575.134,85</b>	<b>€ 575.134,85</b>
<b>B) Somme a disposizione</b>		
B1) Iva sui lavori 10%	€ 42.646,66	
B2) Iva sulla fornitura 22%	€ 32.707,02	
B3) Competenze tecniche esterne D.L., comprensivo di C.N.P.A.I.A. 4% e IVA 22%	€ 69.044,13	
B4) Incentivo funzioni tecniche	€ 7.255,07	
B5) Commissione di gara	€ 1.294,80	
B6) Allaccio elettrico	€ 2.536,60	
B7) Prove di laboratorio	€ 625,08	
B8) Oneri di conferimento in discarica	€ 11.513,77	
B9) Competenze collaudo statico + IVA e oneri	€ 3.706,68	
B10) Contributo ANAC	€ 405,00	
<b>B11) Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 171.734,81</b>	<b>€ 171.734,81</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A5+B10)</b>		<b>€ 746.869,66</b>
<b>C) ECONOMIE</b>		
C1) Economie da ribasso d'asta lavori e forniture	€ 162.380,14	
C2) Economie da ribasso d'asta IVA lavori e forniture	€ 22.206,07	
<b>C3) Totale economie liberate con il DDS n. 693 del 06.07.2020</b>	<b>€ 184.586,21</b>	<b>€ 184.586,21</b>
C4) Economie ribassi di gara delle somme a disposizione	€ 85.506,44	
C5) Fornitura stralciata dall'appalto principale IVA compresa	€ 54.883,27	
C6) Lavori stralciati dall'appalto principale IVA compresa	€ 8.634,91	
C7) Economie competenze D.L.	€ 9.725,74	
<b>C8) Totale economie dal liberare con il presente provvedimento (somma da C4 a C7)</b>	<b>€ 158.750,36</b>	<b>€ 158.750,36</b>
<b>TOTALE ECONOMIE (C3+C8)</b>		<b>€ 343.336,57</b>
<b>TOTALE FINANZIATO CON IL DDS N. 1635 DEL 14.12.2018</b>		<b>€ 1.090.206,23</b>

CONSIDERATO che da una attenta analisi del quadro economico finale aggiornato, approvato dal Comune di Palma di Montechiaro con la determina n. 164 del 09.12.2025, si evince che si fa riferimento alle sole voci di spesa ammissibili e poste a carico di questo Dipartimento, a valere sul finanziamento in argomento, e non al totale delle somme effettivamente spese dal Comune, di cui alcune ritenute non ammissibili da questo Dipartimento. Ritenute tali a seguito di istruttoria della documentazione facente parte della rendicontazione delle somme realmente spese;

CONSIDERATO che, a seguito della presa d'atto del quadro economico aggiornato, approvato dal Comune di Palma di Montechiaro con la Determina n. 64 del 09.12.2025 (Reg. Gen. n. 1518 del 09.12.2025), questo Dipartimento ha ritenuto opportuno rimodularlo per una più facile lettura, senza modificare gli importi complessivi, aggiungendo altre due colonne in modo da evidenziare le somme ritenute ammissibili, a carico di questo Dipartimento, e quelle non ritenute ammissibili da questo Ufficio, che sono state poste a carico del Comune, come da motivazioni espresse in precedenza nei vari "CONSIDERATO" del precedente provvedimento DDG n.102/2025.

Questo Servizio S.04, avendo riscontrato ed accertato quanto scritto, ha ritenuto opportuno modificare lo schema del quadro economico d'Ufficio, non pregiudicando l'efficacia della Determina n. 164/2025

Pertanto, il quadro economico approvato dal Comune di Palma di Montechiaro viene rettificato da questo Dipartimento e verrà riportato corretto nell'articolato per la presa d'atto;

C.C.R. PALMA DI MONTECHIARO QUADRO ECONOMICO FINALE (Somme effettivamente spese per la realizzazione del CCR) approvato con Determina n. 164 del 09.12.2025 e rettificato da questo Dipartimento			
VOCI DI SPESA	TOTALE	A CARICO DIPARTIMENTO	A CARICO COMUNE
<b>A) Lavori</b>			
A1) Importo lavori	€ 433.066,57		
A2) Importo Forniture	€ 148.668,28		
<b>A3) Importo Totale</b>	<b>€ 581.734,85</b>		
A4) Importo Penale (come da Certificato di Collaudo del 03.05.2022)	€ 6.600,00		
<b>A5) TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE al netto della penale (A3-A4)</b>	<b>€ 575.134,85</b>	<b>€ 575.134,85</b>	<b>€ -</b>
<b>B) Somme a disposizione</b>			
B1) Iva sui lavori 10%	€ 43.306,66	€ 42.646,66	€ 660,00
B2) Iva sulla fornitura 22%	€ 32.707,02	€ 32.707,02	€ -
B3) Competenze tecniche esterne D.L. comprensivo di C.N.P.A.I.A. 4% e IVA 22%	€ 69.044,13	€ 69.044,13	€ -
B4) Incentivo funzioni tecniche	€ 7.768,50	€ 7.255,07	€ 513,43
B5) Commissione di gara	€ 1.294,80	€ 1.294,80	€ -
B6) Allaccio Elettrico	€ 2.536,60	€ 2.536,60	€ -
B7) Prove di Laboratorio	€ 625,08	€ 625,08	€ -
B8) Oneri di conferimento in discarica	€ 11.513,77	€ 11.513,77	€ -
B9) Competenze collaudo + IVA e oneri	€ 3.774,74	€ 3.706,68	€ 68,06
B10) Contributo ANAC	€ 405,00	€ 405,00	€ -
<b>B11) Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 172.976,30</b>	<b>€ 171.734,81</b>	<b>€ 1.241,49</b>
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO (A5+B11)</b>	<b>€ 748.111,15</b>	<b>€ 746.869,66</b>	<b>€ 1.241,49</b>
<b>C) ECONOMIE</b>			
C1) Economie da ribasso d'asta lavori e forniture	€ 162.380,14	€ 162.380,14	€ -
C2) Economie da ribasso d'asta IVA lavori e forniture	€ 22.206,07	€ 22.206,07	€ -
<b>C3) Totale economie liberate con il DDS n. 693 del 06.07.2020 (somma C1+C2)</b>	<b>€ 184.586,21</b>	<b>€ 184.586,21</b>	<b>€ -</b>
C4) Economie ribassi di gara delle somme a disposizione	€ 85.506,44	€ 85.506,44	€ -
C5) Fornitura stralciata dall'appalto principale IVA compresa	€ 54.883,27	€ 54.883,27	€ -
C6) Lavori stralciati dall'appalto principale IVA compresa	€ 8.634,91	€ 8.634,91	€ -
C7) Economie competenze D.L.	€ 9.725,74	€ 9.725,74	€ -
<b>C8) Totale economie da liberare con il presente provvedimento (somma da C4 a C7)</b>	<b>€ 158.750,36</b>	<b>€ 158.750,36</b>	<b>€ -</b>
<b>TOTALE ECONOMIE (C3+C8)</b>	<b>€ 343.336,57</b>	<b>€ 343.336,57</b>	<b>€ -</b>
<b>TOTALE FINANZIATO CON IL DDS N. 1635 DEL 14.12.2018</b>	<b>€ 1.091.447,72</b>	<b>€ 1.090.206,23</b>	<b>€ 1.241,49</b>

### CONCLUSIONI

- CONSIDERATO che la rendicontazione trasmessa dal Comune di Palma di Montechiaro con la nota n. 33636/2025, relativa all'erogazione della somma anticipata di €. 101.251,82 effettuata da questo Dipartimento con il DDG n. 102 del 28.01.2025, è stata ritenuta ammissibile, pertanto è possibile erogare le somme richieste con la nota n. 38743/2025, ai sensi dell'art. 7 del DDS n. 1635/2018;
- CONSIDERATO che la richiesta, formulata dal Comune di Palma di Montechiaro, per l'erogazione del pagamento del **saldo dell'IVA relativa ai lavori e forniture**, a seguito del pagamento della fattura n. 27/2021 del 22.06.2021, tenuto conto di quanto riportato nello stato finale dei lavori e del collaudo, chiesto a rimborso, per un importo complessivo di €. 18.498,55, è meritevole di accoglimento;
- CONSIDERATO che la richiesta, formulata dal Comune di Palma di Montechiaro, per l'erogazione del pagamento delle **prove di laboratorio sostenute dalla ditta Giudice Costruzioni**, chiesto a rimborso, per un importo complessivo di €. 625,08, è meritevole di accoglimento;

- CONSIDERATO che la richiesta, formulata dal Comune di Palma di Montechiaro, per l'erogazione del pagamento **del Versamento ANAC**, chiesto a rimborso, per un importo complessivo di €. 405,00, è meritevole di accoglimento;
- CONSIDERATO che la richiesta, formulata dal Comune di Palma di Montechiaro, per l'erogazione del pagamento **del saldo degli incentivi per funzioni tecniche, art. 113 del D.lgs. n. 50/2016**, chiesto a rimborso, per un importo complessivo di €. 800,34, è meritevole di accoglimento;
- CONSIDERATO che il presente provvedimento di liquidazione e pagamento risulta essere l'ultimo, in quanto non si rilevano, dall'ultimo quadro economico approvato con la determina n. 164/2025, ulteriori voci di spesa da erogare.  
Inoltre, dall'ultimo quadro economico, risulta esserci un'economia di €. 158.750,36 da "liberare", riducendo la disponibilità economica ad €. 20.328,97, pari all'importo complessivo da erogare con il presente provvedimento, che ridurrà l'impegno attuale pari a zero;
- VISTO il **"Prospetto di liquidazione"** dell'importo complessivo di €. 20.328,97, riportato nell'articolato, nel quale in dettaglio vengono evidenziati gli importi complessivi di ogni singola spesa liquidata e pagata con questo provvedimento;
- RITENUTO di prendere atto, nello specifico, della seguente documentazione, già citata tra i visti del presente provvedimento:
- **Determina n. 164 del 09.12.2025 (Reg. Gen. n. 1568 del 09.12.2025)** del Capo Area - Area Tecnica A – LL.PP. Lavori Pubblici del Comune di Palma di Montechiaro, con la quale, tra l'altro:
    - Approva il quadro economico finale delle somme effettivamente spese per l'intervento di realizzazione del C.C.R. in argomento, riportato nelle premesse, il cui importo complessivo è di €. 746.869,66.
    - Dà atto che possono essere liberate economie per complessivi €. 158.750,36.
 Successivamente, il quadro economico finale approvato con la citata determina, è stato rimodulato da questo Dipartimento dal punto di vista "rappresentativo", descritto tra i **"CONSIDERATO"** di questo provvedimento, come riportato nel quadro economico all'art. 1;
- RITENUTO di accertare un'economia complessiva di spesa pari ad €. 158.750,36, come si evince dal **"Prospetto Economie"** in appresso riportato:

C	PROSPETTO ECONOMIE	IMPORTO
C4	Economie ribassi di gara delle somme a disposizione	€ 85.506,44
C5	Fornitura stralciata dall'appalto principale IVA compresa	€ 54.883,27
C6	Lavori stralciati dall'appalto principale IVA compresa	€ 8.634,91
C7	Economie competenze D.L.	€ 9.725,74
	<b>TOTALE ECONOMIE</b>	<b>€ 158.750,36</b>

Pertanto, si dispone la riduzione dell'impegno n. 10, assunto con il D.D.S. n. 1635 del 14.12.2018 del D.R.A.R., a valere sul capitolo 642448 denominato *"Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Coesione a titolarità Regionale 2007/1013 Obiettivi di servizio – Gestione dei Rifiuti Urbani"*, da €. 905.620,02 ad €. 746.869,66 (€. 905.620,02 - €. 158.750,36);

- RITENUTO di procedere alla liquidazione ed al pagamento della somma complessiva di €. 20.328,97, a valere sulle somme impegnate con il D.D.S. n. 1635 del 14.12.2018, in favore del comune di Palma di Montechiaro (AG), inerente la *"Realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta (CCR) dei rifiuti urbani differenziati in contrada Albanazzi (Zona Artigianale) nel comune di Palma di Montechiaro (AG)"*, sul capitolo 642448 denominato *"Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Coesione a titolarità Regionale 2007/2013 Obiettivi di servizio – Gestione dei Rifiuti Urbani"* codice finanziario (cod. SIOPE) n. U.2.03.01.02.003 del Bilancio della Regione Siciliana del Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025, relativo i pagamenti citati nel **"Prospetto di liquidazione"** riportato all'art. 3.

Tutto ciò premesso ai sensi della vigente normativa.

## DECRETA

### Art. 1

Per le motivazioni e finalità citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, **si prende atto del seguente documento principale:**

- **Determina n. 164 del 09.12.2025 (Reg. Gen. n. 1568 del 09.12.2025)** del Capo Area - Area Tecnica A – LL.PP. Lavori Pubblici del Comune di Palma di Montechiaro, con la quale, tra l'altro:
  - Approva il quadro economico finale delle somme effettivamente spese per l'intervento di realizzazione del C.C.R. in argomento, il cui importo complessivo è di €. 746.869,66.
  - Dà atto che possono essere liberate economie per complessivi €. 158.750,36.
 Successivamente, il quadro economico finale approvato dal Comune è stato rettificato da questo Dipartimento dal punto di vista "rappresentativo", descritto tra i "CONSIDERATO" di questo provvedimento, come si evince in appresso;
- **Quadro Economico**, approvato con la Determina n. 164/2025, rettificato da questo Dipartimento dal punto di vista schematico, in appresso riportato:

C.C.R. PALMA DI MONTECHIARO QUADRO ECONOMICO FINALE (Somme effettivamente spese per la realizzazione del CCR) approvato con Determina n. 164 del 09.12.2025 e rettificato da questo Dipartimento			
VOCI DI SPESA	TOTALE	A CARICO DIPARTIMENTO	A CARICO COMUNE
<b>A) Lavori</b>			
A1) Importo lavori	€ 433.066,57		
A2) Importo Forniture	€ 148.668,28		
<b>A3) Importo Totale</b>	<b>€ 581.734,85</b>		
A4) Importo Penale (come da Certificato di Collaudo del 03.05.2022)	€ 6.600,00		
<b>A5) TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE al netto della penale (A3-A4)</b>	<b>€ 575.134,85</b>	<b>€ 575.134,85</b>	<b>€ -</b>
<b>B) Somme a disposizione</b>			
B1) Iva sui lavori 10%	€ 43.306,66	€ 42.646,66	€ 660,00
B2) Iva sulla fornitura 22%	€ 32.707,02	€ 32.707,02	€ -
B3) Competenze tecniche esterne D.L. comprensivo di C.N.P.A.I.A. 4% e IVA 22%	€ 69.044,13	€ 69.044,13	€ -
B4) Incentivo funzioni tecniche	€ 7.768,50	€ 7.255,07	€ 513,43
B5) Commissione di gara	€ 1.294,80	€ 1.294,80	€ -
B6) Allaccio Elettrico	€ 2.536,60	€ 2.536,60	€ -
B7) Prove di Laboratorio	€ 625,08	€ 625,08	€ -
B8) Oneri di conferimento in discarica	€ 11.513,77	€ 11.513,77	€ -
B9) Competenze collaudo + IVA e oneri	€ 3.774,74	€ 3.706,68	€ 68,06
B10) Contributo ANAC	€ 405,00	€ 405,00	€ -
<b>B11) Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 172.976,30</b>	<b>€ 171.734,81</b>	<b>€ 1.241,49</b>
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO (A5+B11)</b>	<b>€ 748.111,15</b>	<b>€ 746.869,66</b>	<b>€ 1.241,49</b>
<b>C) ECONOMIE</b>			
C1) Economie da ribasso d'asta lavori e forniture	€ 162.380,14	€ 162.380,14	€ -
C2) Economie da ribasso d'asta IVA lavori e forniture	€ 22.206,07	€ 22.206,07	€ -
<b>C3) Totale economie liberate con il DDS n. 693 del 06.07.2020 (somma C1+C2)</b>	<b>€ 184.586,21</b>	<b>€ 184.586,21</b>	<b>€ -</b>
C4) Economie ribassi di gara delle somme a disposizione	€ 85.506,44	€ 85.506,44	€ -
C5) Fornitura stralciata dall'appalto principale IVA compresa	€ 54.883,27	€ 54.883,27	€ -
C6) Lavori stralciati dall'appalto principale IVA compresa	€ 8.634,91	€ 8.634,91	€ -
C7) Economie competenze D.L.	€ 9.725,74	€ 9.725,74	€ -
<b>C8) Totale economie dal liberare con il presente provvedimento (somma da C4 a C7)</b>	<b>€ 158.750,36</b>	<b>€ 158.750,36</b>	<b>€ -</b>
<b>TOTALE ECONOMIE (C3+C8)</b>	<b>€ 343.336,57</b>	<b>€ 343.336,57</b>	<b>€ -</b>
<b>TOTALE FINANZIATO CON IL DDS N. 1635 DEL 14.12.2018</b>	<b>€ 1.091.447,72</b>	<b>€ 1.090.206,23</b>	<b>€ 1.241,49</b>

### Art. 2

**Accertata un'economia complessiva di spesa pari ad €. 158.750,36**, si dispone la riduzione dell'impegno n. 10, assunto con il D.D.S. n. 1635 del 14.12.2018 del D.R.A.R., a valere sul capitolo 642448 denominato "Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Coesione a titolarità Regionale 2007/1013 Obiettivi di servizio – Gestione dei Rifiuti Urbani" di €. 1.090.206,23, successivamente ridotto con il DDS n. 693/2020 ad €. 905.620,02 ed aggiornato ad oggi ad €. 746.869,66 (€. 1.090.206,23 - €. 184.586,21 - 184.586,21 - €. 158.50,36).

### Art. 3

In conformità alle premesse, **si dispone la liquidazione**, a valere sulle somme impegnate con il D.D.S. n. 1635 del 14.12.2018, dell'importo di **€ 20.328,27** in favore del comune di Palma di Montechiaro (AG), inerente la *“Realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta (CCR) dei rifiuti urbani differenziati in contrada Albanazzi (Zona Artigianale) nel comune di Palma di Montechiaro (AG)”*, sul capitolo 642448 denominato *“Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Coesione a titolarità Regionale 2007/2013 Obiettivi di servizio – Gestione dei Rifiuti Urbani”* codice finanziario (cod. SIOPE) n. U.2.03.01.02.003, del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario **2025**, relativo ai pagamenti citati nel *“Prospetto di liquidazione”*, sotto riportato:

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE CUP: F33J15000390008							
CIG	BENEFICIARI FINALI	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DI SPESA	IMPONIBILE	CASSA PREVID.	I.V.A. / IMPOSTA DI BOLLO	TOTALE	CAUSALE
7822877A50	ERARIO [R.T.A. 1) Giudice Costruzioni e Servizi S.r.l. 2) GHELAS IMPIANTI SRL	Contratto di Appalto Rep. n. 44/2019 del 26.11.2019. Registrato a Canicatti cod. uff. TXL, serie : 1, n. 524 del 11.12.2019. Importo contrattuale di €. 633.572,88. Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 del 08.06.2020 a seguito della P.V.S. con un incremento dell'importo contrattuale pari a €. 0,00. Successivamente importo contrattuale ridotto a €. 575.134,85 a seguito di P.V. in diminuzione, Stato Finale dei Lavori e Collaudo.	€ -	€ -	€ 18.498,55	€ 18.498,55	<u>I.V.A.</u> Pagamento a Rimborso. IVA del S.A.L. n. 6 a seguito della rendicontazione, al netto di quanto stabilito dallo Stato Finale dei Lavori e Collaudo sull'imponibile.
7822877A50	R.T.A. 1) Giudice Costruzioni e Servizi S.r.l. 2) GHELAS IMPIANTI SRL]	1) Fattura n. 67/2020 del 31.07.2020.	€ 342,36	€ -	€ 75,32	€ 417,68	Pagamento a rimborso Prove di Laboratorio. Totale €. 625,08
		1) Fattura n. 68/2020 del 31.07.2020.	€ 170,00	€ -	€ 37,40	€ 207,40	
-----	ANAC - Autorità Nazionale Anti Corruzione	1) Dettaglio MAV scaricato dal sito dell'ANAC in data 23.07.2021. 2) Determina n. 318 del 27.07.2021.	€ 405,00	€ -	€ -	€ 405,00	Pagamento a rimborso, Contributo Gare ANAC - Lavori CCR e Direzione Lavori.
-----	1) Arch. Filippo Incorvaia. 2) Sig.ra Grazia Farraguto. 3) Sig.ra Rosetta Petrucci.	SALDO - Determina n. 155 del 26.11.2025 il cui importo da liquidare è €. 800,34.	€ 800,34	€ -	€ -	€ 800,34	Pagamento saldo incentivi Collaudatore Tecnico- Amministrativo e componenti Ufficio di supporto al R.U.P. [DA RENDICONTARE]
<b>TOTALE</b>			<b>€ 1.717,70</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 18.611,27</b>	<b>€ 20.328,97</b>	=====

#### Art. 4

**E' disposto il pagamento di € 20.328,97** mediante emissione di mandato diretto in modalità *“girofondi”* in favore del Comune di Palma di Montechiaro, Via Fiorentino, 89 - 92020 Palma di Montechiaro (AG) - C.F.: 81000070847, con accredito sul conto di Tesoreria presso la Banca d'Italia – **codice IBAN: IT 45 K 01000 04306 TU 0000024351** (sostituito come da circolare n. 2, prot. n. 1450, del 22.01.2025 della Ragioneria Generale).

#### Art. 5

Il presente decreto repertoriato sarà trasmesso al Responsabile del Procedimento per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 98, comma 6, della L.R. del 07.05.2015 n. 9.

**Art. 6**

Il presente decreto, a seguito della pubblicazione, sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per la registrazione, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale del 15 aprile 2021, n. 9.

L'Istruttore Direttivo  
**per. ind. *Giuseppe Giardina***  
*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai*  
*sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.lgs. n. 39/93*

Il Titolare di P.O.6  
**Arch. Antonio Morreale**  
Giusta Disposizione prot. n. 42364 del 22.10.2025

Il Dirigente Generale  
**Dott. Arturo Vallone**