



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE
INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
VIA MUNTER, 21-90145-PALERMO
Aree e Servizi Tecnici centrali
Uffici del Genio Civile
Uffici Regionali Committenza Organismo di Ispezione
Osservatorio Lavori Pubblici

DECRETO APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE - Programma Operativo Complementare (POC) Sicilia2014/2020. Asse 2 "Sostenere l'attuazione del green deal europeo" - interventi ex Deliberazione n.442 del 19 ottobre 2021 – Ridistribuzione risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico. Progetto esecutivo per *"Interventi straordinari per il ripristino della sezione idraulica dei tratti del torrente Valle Torta/Monacella dell'Oliva" nel territorio del Comune di Gela (CL)*. CUP: G38H23001090002 - CIG: B1F58E07BF - Codice Caronte SI_1_34453.

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15/05/1946 n. 455, convertito con Legge Costituzionale 26/02/1948, n. 2;
- VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, di seguito "Codice";
- VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana approvato con decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 che, all'articolo 7, disciplina le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. 16 dicembre 2008, n.19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto presidenziale 5 aprile 2022, n. 9;
- VISTA** la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 come modificata della legge regionale n. 12 del 12.10.2023;
- VISTO** il Decreto Presidenziale n. 448 del 13.02.2023, di conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dal 14.02.2023, all'Ing. Duilio Alongi, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023;
- VISTA** il decreto del Presidente della Regione 7 marzo 2024, n. 667/FP/Serv.1 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 69 dell'1 marzo 2024, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico;
- VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana";
- VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come recepito dall'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3;
- VISTA** la legge regionale n. 1 del 09 gennaio 2025: "Legge di stabilità regionale 2025 – 2027";
- VISTA** la legge regionale n. 2 del 09 gennaio 2025 recante: "Bilancio di previsione della Siciliana per il triennio 2025 – 2027";

- VISTO** il Decreto n. 22/2024 del 19.01.2024, con il quale il Dirigente Generale del DRT ha nominato il F.D. Geom. Luigi Di Natali Responsabile Unico del Progetto e contestualmente ha istituito il gruppo di Progettazione e Direzione dei lavori in oggetto indicati;
- VISTA** la delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017: "Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014/2020 (Delibera CIPE n.10/2015) - Accordo di partenariato 2014/2020 (reg. UE n.1303);
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 292 del 16 luglio 2021: "Deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021: 'Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n.52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione'. Approvazione";
- VISTA** la Deliberazione n. 442 del 19 ottobre 2021 "Ridistribuzione risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico", con la quale la Giunta Regionale di Governo ha condivisa la proposta di redistribuzione delle risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico nell'ambito del Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana, approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 292 del 16 luglio 2021, in conformità alla nota del Soggetto Attuatore del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana prot. n. 11781 del 29 settembre 2021, trasmessa dal Presidente della Regione con nota prot.n. 20635 del 30 settembre 2021, come integrata dallo stesso Soggetto Attuatore con nota prot. 12036 del 5 ottobre 2021, costituenti allegato presente deliberazione;
- VISTA** la nota prot. n. 11781 del 29 settembre 2021, condivisa dalla Giunta di Governo, con la quale si individuava il Dipartimento Regionale Tecnico quale centro di responsabilità per l'attuazione del piano degli interventi urgenti per la messa in sicurezza degli alvei fluviali ricadenti nel territori della Regione Siciliana per un importo complessivo pari ad euro 15.841.858,00, nell'ambito del programma operativo complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017 di cui alla DGR n. 292 del 16 luglio 2021;
- VISTA** la nota prot. n. 165298 del 28/10/2021 con la quale il Dipartimento Regionale Tecnico ha chiesto l'istituzione di un nuovo capitolo di entrata per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico finanziare con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC), con la codificazione finanziaria E.4.02.01.01.001;
- VISTO** il D.D. n.2275/2021 del 23/12/2021 con il quale il Ragioniere Generale della Regione ha introdotto variazioni nello stato di previsione dell'entrata del bilancio finanziario della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2021 istituendo il capitolo di bilancio di entrata 8031, di pertinenza del Dipartimento Regionale Tecnico: "Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali – cod. E.4.02.01.01.001 – N.F. 27 – V – Capo 18";
- VISTA** la nota n. 10572 del 27/07/2023, con la quale il Dipartimento della Programmazione ha avviato una puntuale ricognizione sullo stato di attuazione degli interventi ammessi al finanziamento dell'Asse 2 del POC finalizzato alle attività di riprogrammazione delle risorse ex art. 242 del D.L. n. 34/2020 ed ex art. 48 del D.L. n. 48/2022;
- VISTO** che nell'elenco degli interventi approvato dalla Giunta di Governo con Delibera n. 442 del 19 ottobre 2021 e successiva nota del Dirigente Generale del DRT prot. n. 44373 del 23/03/2022, risulta ricompreso l'intervento denominato *"Interventi straordinari per il ripristino della sezione idraulica dei tratti del torrente Valle Torta/Monacella dell'Olive nel territorio del Comune di Gela (CL)" - CUP: G38H23001090002;*
- VISTA** la nota del Dirigente Generale del D.R.T. n.146945 del 09/11/2023 con la quale si autorizza l'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Caltanissetta, ad avviare le procedure di gara relative all'intervento di che trattasi, con procedura negoziata ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett.c) del D.lgs. 36/2023, con consultazione di almeno 5 operatori economici e applicando il criterio del prezzo più basso, riportato nel contenuto del comma 4 del medesimo articolo;

VISTO il D.D.G. n. 2305/2023 del 18/12/2023 di Approvazione Modalità di iscrizione e aggiornamento e schemi di avvisi per la costituzione degli Albi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii., come da ultimo modificata dalla L.R. 12/2023 e ss.mm.ii.;

VISTO il progetto esecutivo aggiornato al prezzario 2024 redatto in data 26/01/2024, verificato e validato dal RUP in data 16/02/2024, per un importo complessivo di € 250.000,00 di cui € 167.742,41 per lavori ed € 82.257,59 per somme a disposizione dell'Amministrazione secondo il seguente quadro economico:

Importo lavori		€ 167.742,41
Costo della manodopera	€ 29.030,59	
Oneri di sicurezza	€ 8.543,41	
A detrarre oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 8.543,41
Resta l'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 159.199,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
I.V.A. 22%	€ 36.903,33	
Contributo ANAC	€ 250,00	
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art.45 comma 2 D.Lgs 36/2023) (0,80 del 2% dei lavori)	€ 2.683,88	
Spese riproduzione progetto	€ 500,00	
Vigilanza in cantiere (Art.41 comma 10 D.Lgs 36/2023)	€ 16.646,14	
Oneri conferimento in discarica materiale di risulta compreso test di cessione, trasporto ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.	€ 3.000,00	
Oneri conferimento in discarica rifiuti speciali compreso test di cessione, trasporto ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.	€ 3.000,00	
Copertura assicurativa dei rischi del personale (Art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023).	€ 2.500,00	
Imprevisti	€ 16.774,24	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE	€ 82.257,59	€ 82.257,59
IMPORTO COMPLESSIVO NETTO PROGETTO		€ 250.000,00

VISTA la Decisione di Contrarre **Rep/DA n. 236/2024 del 07/05/2024** con cui è iniziato il procedimento di affidamento di cui all'art. 50 comma 1 lett.c) del D. Lgs n. 36/2023;

VISTA la determina di aggiudicazione **Rep/DA n.517 del 05/09/2024** all'Operatore Economico **INFRATECH CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L., P.IVA 10925671009**, con sede in Piazza IV Novembre n. 7 20124 MILANO;

VISTO il verbale di consegna dei lavori sotto riserve di legge del 10.09.2024;

VISTO il Contratto **Rep/AC n. 14/2024 del 04/10/2024**, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli 1 al n. 355 serie 3 in data 31/10/2024, stipulato mediante scrittura privata ex art. 18 comma 1 del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii. tra la Stazione Appaltante Dipartimento Regionale Tecnico Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Caltanissetta e l'Operatore Economico **INFRATECH CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L., P.IVA 10925671009**, con sede in Piazza IV Novembre n. 7 20124 MILANO per i lavori "Interventi straordinari per il ripristino della sezione idraulica dei tratti del torrente Valle Torta/Monacella dell'Olive nel territorio del Comune di Gela (CL)" con un importo

di € 138.815,95 (compresi oneri per la sicurezza e costi per la manodopera) oltre IVA;
VISTO il D.D.G. n. 1656/2024 del 17/10/2024 con il quale è stato approvato il contratto d'appalto Rep/AC n. 14/2024 del 04/10/2024 e disposta la trasformazione, per l'importo di € 175.605,46, della prenotazione d'impegno di cui al D.D.G. del D.R.T. n. 1348 del 05/09/2024 ed approvato il quadro tecnico economico post gara come di seguito:

Sommano i lavori		€ 167.742,41	
Costo della manodopera	€ 29.030,59		
Oneri di sicurezza	€ 8.543,41		
A detrarre oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 8.543,41	
Resta l'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 159.199,00	
A detrarre il ribasso d'asta del 18,170%		€ 28.926,46	
Restano i lavori al netto		€ 130.272,54	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 8.543,41	
Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza		€ 138.815,95	€ 138.815,95
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
I.V.A. 22% su € 138.815,95	€ 30.539,51		
Contributo ANAC	€ 250,00		
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art.45 comma 2 D.Lgs 36/2023) (0,80 del 2% dei lavori)	€ 2.683,88		
Spese riproduzione progetto	€ 500,00		
Vigilanza in cantiere (Art.41 comma 10 D.Lgs 36/2023)	€ 16.646,14		
Oneri conferimento in discarica materiale di risulta compreso test di cessione, trasporto ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.	€ 3.000,00		
Oneri conferimento in discarica rifiuti speciali compreso test di cessione, trasporto ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.	€ 3.000,00		
Copertura assicurativa dei rischi del personale (Art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023).	€ 2.500,00		
Imprevisti	€ 16.774,24		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE	€ 75.893,77		€ 75.893,77
IMPORTO COMPLESSIVO NETTO PROGETTO COMPRESO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 214.709,72
Ribasso d'asta contrattuale			€ 28.926,46
IVA 22% su ribasso d'asta contrattuale			€ 6.363,82
Importo totale progetto			€ 250.000,00

VISTO il D.D.G. del D.R.T. n. 1797 del 31/10/2024 con il quale è stato ridotto l'accertamento n.15124 assunto con D.D.G. n.216 del 26-02-2024 di € 74.394,54 sul capitolo 8031 (cod. E.4.02.01.01.001);

VISTO che con D.D.G. di cui al paragrafo precedente è stata ridotta la prenotazione di impegno di spesa n.3 sul capitolo 684176 assunto con DDG/DRT n. 1348 del 05/09/2024 per l'importo di € 250.000,00 ed accertata sul capitolo 8031 "Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali – cod. E.4.02.01.01.001 – Capo 18" la somma complessiva di € 39.104,26 per l'anno

finanziario 2025;

- VISTO** il D.D. n. 1925 del 27/11/2024 del Ragioniere Generale della Regione, con il quale sono state iscritte in entrata al capitolo 8031 e nella spesa al capitolo 684176 le somme relative all'intervento in epigrafe, accertate con il sopra citato D.D.G. 1797/2024, introducendo le relative variazioni nello stato di previsione delle entrate e della spesa del bilancio finanziario della Regione per l'esercizio finanziario 2024 e per l'esercizio finanziario 2025;
- VISTO** il D.R.S. n.1909 del 12/11/2024 di liquidazione e autorizzazione al pagamento dell'anticipazione contrattuale (ai sensi l'art.125 comma 11 del D. Lgs. 36/2023 e art. 25 del C.S.A.;
- VISTO** il D.R.S. n.2281 del 09/12/2024 di liquidazione e autorizzazione al pagamento del Certificato n.1 del 06/12/2024 inerente il l°S.A.L. a tutto il 05/12/2024;
- VISTA** la nota prot. n.149773 del 09/12/2024 con la quale veniva richiesta ed autorizzata la perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023;
- VISTA** la perizia di variante e suppletiva redatta in data 16/12/2024 ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.lgs 36/2023 dal Direttore dei lavori Geom. Aurelio Sberna dell'importo complessivo di € 214.709,72, di cui € 151.009,59 per lavori al netto del ribasso d'asta del 18,1700% ed € 63.700,13 per somme a disposizione dell'Amministrazione con il seguente Q.T.E.:

Sommano i lavori		€ 183.277,87	
A detrarre oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 5.686,87	
Resta l'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 177.591,00	
A detrarre il ribasso d'asta del 18,170%		€ 32.268,28	
Restano i lavori al netto		€ 145.322,72	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 5.686,87	
Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza		€ 151.009,59	€ 151.009,59
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
I.V.A. 22%	€ 33.222,11		
Contributo ANAC	€ 250,00		
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art.45 comma 2 D.Lgs 36/2023) (0,80 del 2% dei lavori)	€ 2.932,45		
Spese riproduzione progetto	€ 800,00		
Vigilanza in cantiere (Art.41 comma 10 D.Lgs 36/2023)	€ 20.995,57		
Oneri conferimento in discarica materiale di risulta compreso test di cessione, trasporto ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.	€ 3.000,00		
Copertura assicurativa dei rischi del personale (Art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023).	€ 2.500,00		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE	€ 63.700,13		€ 63.700,13
IMPORTO COMPLESSIVO NETTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA			€ 214.709,72

- RICHIAMATI** gli elaborati di perizia, approvati dal RUP, dai quali si evince che le opere in variante sono necessarie e indispensabili ai fini della realizzazione del progetto e derivano da circostanze impreviste ed imprevedibili, tese a realizzare, migliorare e completare le opere originariamente non previste nel progetto finanziato e posto a base di gara;
- VISTO** l'atto di sottomissione Rep/AC n. 02/2025 del 24/01/2025 registrato all'Agenzia delle Entrate di Napoli 1 al n. 3/257 in data 29/01/2025, che ha comportato un maggiore importo di € 12.193,64;
- VISTO** il certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 04/02/2025 con cui si certifica che i lavori

- VISTO** sono stati ultimati in data 27/01/2025 e, pertanto, in tempo utile contrattuale;
il D.D.G. n. 505 del 02/04/2025 di **approvazione** del Quadro Tecnico Economico a seguito della perizia di variante suppletiva redatta in data 16/12/2024 e di **prenotazione** dell'importo di **€ 39.104,26** nell'esercizio finanziario 2025 sul capitolo di spesa 684176 "Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC ASSE 2) per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali" – cod. U.2.02.01.09.014;
- VISTO** il D.R.S. n.1459 del 29/08/2025 di liquidazione e autorizzazione al pagamento del Certificato n.2 del 25/08/2025 inerente il II°S.A.L. a tutto il 27/01/2025;
- VISTO** il certificato di regolare esecuzione redatto in data 28/10/2025, il conto finale e il registro di contabilità sottoscritti senza riserve dall'impresa appaltatrice;
- VISTA** la nota dell'Ufficio Regionale del Genio Civile servizio di Caltanissetta prot. n. 130707 del 17/11/2025 con la quale sono stati trasmessi gli atti di contabilità finale relativi ai lavori in argomento;
- VISTA** la relazione sul conto finale datata 28/10/2025 dalla quale si evince che i lavori eseguiti dall'O.E. **INFRATECH CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L., P.IVA 10925671009**, con sede in Piazza IV Novembre n. 7 20124 MILANO, ascendono a € 151.009,59 oltre I.V.A. al 22% con un credito netto all'impresa pari a € 755,05 al netto dell'I.V.A. al 22% come di seguito riportato:
- | | |
|---|--------------|
| Importo netto dei lavori eseguiti stato finale | € 151.009,59 |
| a cui detraendo gli importi degli acconti corrisposti | € 150.254,54 |
| Resta il credito netto all'impresa | € 755,05 |
- RITENUTO** che può autorizzarsi la liquidazione al pagamento della rata di saldo di € 755,05 al netto dell'IVA al 22%, pari a € 166,11 per un importo complessivo di € 921,16, previa acquisizione del DURC aggiornato.

Ai sensi della legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato

DECRETA

ART.1)

Sono approvati gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare esecuzione dei lavori in narrativa citati, dal cui quadro economico finale si evince che l'importo complessivo dei lavori al netto è pari ad € 151.009,59, di cui € 150.254,54 corrisposti all' O.E. **INFRATECH CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L., P.IVA 10925671009**, con sede in Piazza IV Novembre n. 7 20124 MILANO con l'anticipazione, il primo ed il secondo ed ultimo stato di avanzamento dei lavori, restando a saldo la somma di € 755,05 oltre IVA;

ART.2)

L'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta è autorizzato a provvedere al pagamento della rata di saldo in favore dell' O.E. **INFRATECH CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L., P.IVA 10925671009**, con sede in Piazza IV Novembre n. 7 20124 MILANO, gravante sull'impegno n.137/25 per l'anno 2025 assunto sul Capitolo 684176 del Bilancio della Regione Siciliana, Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse de Programma Operativo Complementare 2014- 2020 (POC) per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico messa in sicurezza degli alvei fluviali codice finanziario U.2.02.01.09.014 – Codice Caronte SI_1_34453, previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui all'art.117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 da parte dell'impresa appaltatrice ed acquisizione del relativo DURC aggiornato.

ART.3)

L'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta è autorizzato a procedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia dei lavori.

Ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, il presente provvedimento è pubblicato per esteso sul

sito internet della Regione Siciliana a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione.

Il presente atto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità per la registrazione ai sensi dell'art.9 della L.R. 15 aprile 2021, n.9.

Palermo, li 04.12.2025



Dirigente Generale
duilio Alongi