



Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO 7 - ATTUAZIONE PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI E FONDI REGIONALI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
Visti
- la L.R. 29 dicembre 1962 n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana”;
 - la L.R. 10 aprile 1978 n. 2 "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" ;
 - il D.P.R. 28 febbraio 1979, n. 70 “Approvazione del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
 - la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e s.m.i. “Norme per la tutela la valorizzazione e l’uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana”;
 - la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116 “Norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia”;
 - la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i. “Norme sulla dirigenza e i rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello Unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di Protezione civile. Norme in materia di pensionamento”;
 - il D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. “Codice dei Beni Culturali e del paesaggio”;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “*Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana*” e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazione e integrazioni;
- Vista** la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 del e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e il recepimento, nel territorio della Regione Siciliana, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i relativi provvedimenti di attuazione dello stesso, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla legge regionale medesima;
- Visti**
- Il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
 - L'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 (di seguito AdP) CCI 2014IT16M8PA001 del 30/09/2014, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
 - La legge 23 Dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” ed in particolare il comma 703 dell’articolo n. 1, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni

- per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;
- La Deliberazione della Giunta regionale n. 185 del 17 maggio 2016 "*Patto per lo sviluppo della Sicilia 2016 (Patto per il Sud) Interventi*", con cui viene approvato il quadro sinottico All. A concernente l'aggiornamento e la modifica della pianificazione strategica e la dotazione finanziaria del Patto per la Sicilia 2016, dando mandato agli Assessori Regionali, mediante i Dirigenti Generali dei Dipartimenti competenti, di formalizzare le proposte progettuali a valere sul FSC 2014/2020;
 - La Delibera Cipe n. 25 del 10 agosto 2016 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014";
 - La Deliberazione del CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 "*fsc 2014/2020 Piano per il Mezzogiorno Assegnazione risorse Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)*";
 - La Delibera Cipe n. 6 del 17 marzo 2020 "*Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - Riduzione delle risorse del Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana — Modifica della Delibera n. 26/2016*";
 - Il Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e in particolare, l'articolo 44 recante: "Semplificazione ed ambientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione";
 - Il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare, l'articolo 241 per il quale le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione rinvenienti dai cicli programmatori 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020 possono essere, in via eccezionale, destinate a fronteggiare l'emergenza sanitaria economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19, attraverso la relativa programmazione;
 - Il Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento Europeo del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID 19;
 - Il Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID 19;
 - La legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e, in particolare, l'articolo 13 recante "Interventi di manutenzione straordinaria degli immobili";
 - La Deliberazione della Giunta regionale n. 459 del 26 ottobre 2020 "Riprogrammazione delle risorse FSC 2014/2020 assegnate al Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, finalizzata all'attuazione degli articoli della Legge di Stabilità regionale 12 maggio 2020, n. 9 e della legge regionale 12 maggio 2020, n. 10;
 - La Deliberazione della Giunta regionale n. 568 del 3 dicembre 2020 recante: "Deliberazione della Giunta n. 459 del 26 ottobre 2020. Riprogrammazione FSC 2014/2020 e riprogrammazione ulteriori iniziative da ricondurre al Piano di Sviluppo e Coesione. Riprogrammazione risorse FSC 2007/2013, e FSC ante 2007 (ex FAS 2000/2006)";
 - L'Accordo "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'art. 242 del Decreto legge n. 34/2020" sottoscritto in data 22/12/2020 fra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ed il Presidente della Regione;
 - La Deliberazione n. 62 del 29/01/2021 con la quale la Giunta regionale ha apprezzato l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria, ex art. 13 della legge regionale n. 9/2020;
 - La delibera CIPESS n. 2/2021 del 29/04/2021 "Fondo Sviluppo e Coesione – Disposizione Quadro per il piano sviluppo e coesione";
 - La delibera CIPESS n. 32/2021 del 29/04/2021 "Fondo Sviluppo e Coesione – Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Siciliana";
 - La Deliberazione n. 290 del 16/07/2021 con la quale la Giunta regionale ha apprezzato l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria ex art. 13 della legge regionale n. 9/2020 con le integrazioni relative alla previsione di spesa, alla stazione appaltante e all'individuazione del centro di responsabilità;
 - La Deliberazione di Giunta n. 400 del 21/09/2021 con la quale viene individuato, quale CdR degli interventi inseriti nella delibera di Giunta 290/2021, il Dipartimento Beni Culturali e I.S.;
 - L'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria ex art. 13 della legge regionale n. 9/2020, di cui alla suddetta Deliberazione n. 290/2021, in cui è compreso, al n. 18, l'intervento a regia (Enti locali) concernente il piano di illuminazione dei Castelli, Manieri, Fortezze e Torri di Sicilia;
 - Il D.D. n. 1543 del 20/10/2021 con il quale il Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro ha provveduto ad istituire il capitolo di entrata 7942 "*Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione Sezione Covid I - Covid 19, per gli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili ex art. 13 della legge regionale 12/05/2020 n. 9*";
 - Il DDS n. 4932 del 24/11/2021 con il quale si è provveduto all'accertamento in entrata, per il

capitolo 7942 e codice finanziario E.4.02.01.01.000, dell'importo di euro 5.000.000,00, sulla base del cronoprogramma finanziario trasmesso dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo con nota n. 24342 del 09.11.2021, suddiviso per le annualità 2021, 2022 e 2023, di cui: € 0,00 per l'es. Fin. 2021, € 1.500.000,00 per l'es. Fin. 2022 ed € 3.500.000,00 per l'es. Fin. 2023;

- Il D.D. n. 2201 del 17/12/2021 con il quale il Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro ha provveduto ad istituire il capitolo di spesa 776118 con la seguente denominazione "*Risorse del Piano Sviluppo e Coesione Sezione speciale 1 - Covid 19 - Interventi di manutenzione straordinaria degli immobili appartenenti al patrimonio ed al demanio regionale, nonché degli immobili di interesse storico, artistico e monumentale (ex art. 13 c. 1 L.R. n. 9/2020) – Contributi alle Amministrazioni Locali*" Codice finanziario U.2.03.01.02.003 – ed ha iscritto, in termini di competenza, sia in entrata al cap. 7942 sia nella spesa al cap. 776118 la somma complessiva di € 5.000.000,00, di cui € 1.500.000,00 per l'es. Fin. 2022 ed € 3.500.000,00 per l'es. Fin. 2023;
- Il DDG n. 96 del 26/01/2022 del Dipartimento regionale BB.CC. e I.S. con il quale è stato approvato ed emanato l'Avviso pubblico per l'assegnazione di un contributo "a sportello" per sostenere le proposte progettuali volte a garantire una illuminazione artistica esterna dei Castelli, Manieri, Fortezze e Torri di Sicilia, in ottemperanza alla delibera di Giunta n. 290 del 16/07/2021;
- L'art. 12 comma 2 dell'Avviso pubblico, di cui al DDG n. 96 del 26/01/2022, che cita "..... *Le risorse disponibili sono assegnate nella forma di contributo a fondo perduto nella misura massima del 90% dell'importo complessivo per la realizzazione di ogni intervento e comunque fino all'importo massimo di 90.000,00 Euro per progetto*";
- la Deliberazione n. 68 del 12.2.2022, con la quale la Giunta Regionale ha istituito il Comitato di Sorveglianza del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) e approvato il documento Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) dello stesso Piano;
- La Deliberazione della Giunta regionale n. 85 del 24 febbraio 2022: 'Piano Sviluppo e Coesione (PSC) Regione Siciliana. Documento 'Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)', approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 68 del 12 febbraio 2022. 'Modifica e integrazione';
- Il DDG n. 2838 del 20/07/2022 del Dipartimento regionale BB.CC. e I.S. con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva (Allegato A) dei progetti ammessi a finanziamento;

Considerato che tra i progetti ammessi a finanziamento è compreso, al n. 18.17, l'intervento proposto Comune di Racalmuto denominato "*Lavori di illuminazione artistica del castello Chiaramontano sito in piazza Umberto I nel Comune di Racalmuto*" per l'importo complessivo di euro 91.934,76, di cui euro 82.741,28 quale quota nella misura del 90% a valere sulle Risorse (PSC) 2014/2020 della Regione Siciliana ed euro 9.193,48 quale quota di cofinanziamento nella misura del 10% a carico del Comune;

Visto il D.D.G. n. 285 del 07/02/2023 con il quale è stata riapprovata la graduatoria definitiva (Allegato A) dei progetti ammessi a finanziamento, in sostituzione della precedente di cui al D.D.G. n. 2838 del 20.07.2022;

Preso atto che la graduatoria definitiva riapprovata con il D.D.G. n. 285 del 07/02/2023 non ha modificato il posizionamento della proposta progettuale presentata dal Comune di Racalmuto;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 616 del 29 dicembre 2022 "Deliberazione della Giunta regionale n. 596 del 16 dicembre 2022: 'Piano Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Riprogrammazione delle risorse disponibili da destinare al finanziamento di misura di sostegno alle famiglie, per la riduzione dell'aumento dei prezzi dell'energia a seguito del conflitto bellico Russia-Ucraina, e al finanziamento degli interventi strutturali di messa in sicurezza e ripristino dei danni causati da fenomeni alluvionali nei Comuni delle Province di Messina, Siracusa e Trapani'. Modifica";

Preso atto che la modifica di cui all'atto deliberativo sopra detto ha comportato il definanziamento di interventi di cui alla Sezione Speciale 1 del PSC;

Vista la Deliberazione n. 378 dell'11 ottobre 2023 "Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) Regione Siciliana. Sezione Speciale 1 COVID 19. Interventi di manutenzione straordinaria degli immobili ex articolo 13 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni. Deliberazione della Giunta regionale n. 290 del 16 luglio 2021. Riprogrammazione;

Considerato che nella detta riprogrammazione delle risorse del PSC sono stati ricompresi gli interventi della Sezione Speciale 1 COVID di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 616 del 29 dicembre 2022 e tanto ha consentito di avviare le procedure per l'attuazione dell'intervento di "*Lavori di illuminazione artistica del castello Chiaramontano sito in piazza Umberto I nel Comune di Racalmuto*" e, prioritariamente, di appostare le occorrenze finanziarie nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale conformemente al cronoprogramma procedurale proposto dal Beneficiario. Nello specifico:

- con il DDG. n. 340 del 09/02/2023 è stato disposto l'accertamento in entrata di € 82.741,28 a valere sul capitolo 7942, codice gestionale E. 4.02.01.01.001 (accertamento n. 200/2023);
- con il D.D. n. 1961 del 10/11/2023 del Ragioniere Generale della Regione, in riscontro ad espressa richiesta dipartimentale, la somma di euro 82.741,28 è stata iscritta anche sul capitolo di spesa 776118, codice gestionale U.2.03.01.02.003, per l'anno 2023;

- Preso atto** della Determinazione Dirigenziale n. 42 del 04/02/2022 con cui è stato designato Responsabile unico del procedimento (RUP) l'Ing. Francesco Puma;
- Visto** il D.D.G. n. 6240 del 19/12/2023, con cui, all'esito dell'istruttoria condotta dal Servizio 7 del Dipartimento nella qualità di UCO, si è provveduto:
- ad ammettere definitivamente al cofinanziamento sul PSC Regione Sicilia - Sezione Speciale 1 COVID 19, l'intervento n. 18.17, dotato di progetto esecutivo, denominato *“Lavori di illuminazione artistica del castello Chiaramontano sito in piazza Umberto I nel Comune di Racalmuto”*, associato al CUP F56B22000020002 e al codice Caronte SI_1_31786, dell'importo totale di euro 91.934,76, di cui il 90% a gravare sulle risorse del PSC ed il 10% a carico del bilancio comunale;
 - ad approvare il quadro economico del progetto esecutivo per l'importo totale di euro 91.934,76, ripartito secondo il seguente quadro economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO_PROGETTO ESECUTIVO			
A	Importo dei lavori ed oneri di sicurezza		67.046,94
A1	Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 64.146,94	
A2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.900,00	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1.	Per I.V.A. lavori e forniture il 22 % (Voce A)	14.750,33	
2.	Per spese tecniche		
a)	Progettazione e Piano di coordinamento in fase di progettazione	1.284,23	
b)	Direzione dei lavori Piano di coordinamento in fase di esecuzione e collaudo	4.025,54	
c)	Spese ed oneri accessori	1.327,44	
d)	Incentivi tecnici (1,60 %)	1.072,75	
e)	Contributo ANAC	30,00	
3.	Iva spese tecniche al 22%	1.460,19	
4.	Cassa il 4 %	265,49	
5.	Imprevisti	671,85	
	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	24.887,82	24.887,82
	TOTALE COMPLESSIVO		91.934,76
	A carico di PSC 2014/2020 finanziamento del 90%		82.741,28
	A carico del Comune cofinanziamento del 10%		9.193,48

- a regolamentare i rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento regionale dei Beni Culturali ed I.S., e il Comune di Racalmuto per l'attuazione dell'intervento in argomento mediante apposita Convenzione sottoscritta dalla parti, che è parte integrante e sostanziale del detto decreto;
- ad assegnare provvisoriamente al Comune la somma di euro 82.741,28 e a disporre l'impegno a valere sul capitolo 776118, codice gestionale U.2.03.01.02.003, per l'esercizio finanziario 2023 (imp. n. 28_2023);

Considerato che a seguito dell'approvazione degli esiti del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi formati al 31/12/2023, giusta la Deliberazione della Giunta Regionale n. 312 dell'11.10.2024, le risorse vincolate alla realizzazione dell'intervento in argomento risultavano iscritte nel bilancio di previsione 2024 secondo la tabella che segue:

Bilancio di previsione 2024	Importo	Capitolo di spesa 776118 Impegni di spesa	Capitolo di entrata 7942 Accertamenti correlati
2024C	82.741,28	28_2024 (ex 28_2023)	27200_2024 (ex 200_2023)

Considerato che a seguito dell'approvazione degli esiti del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi formati al 31/12/2024, giusta la Deliberazione della Giunta Regionale n. 240 dell'8 agosto 2025, le risorse vincolate alla realizzazione dell'intervento in argomento risultavano iscritte nel bilancio di previsione del corrente anno secondo la tabella che segue:

Bilancio di previsione 2025	Importo	Capitolo di spesa 776118 Impegni di spesa	Capitolo di entrata 7942 Accertamenti correlati
2025 C	82.741,28	28_2025 (ex 28_2024)	46477_2025 (ex 27200_2024)

- Preso atto** della Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 428 del 17/10/2024 per la quale l'arch. Pietro Cali è subentrato nelle funzioni di Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) al Geom. Giacomo Tirone, già designato RUP a seguito del pensionamento dell'ing. Francesco Puma, giusta la Determinazione dirigenziale n. 56 del 06/02/2024;
- Vista** la documentazione relativa alla procedura espletata dal Comune per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione esecutiva, Direzione Lavori, misura e contabilità e C.R.E., trasmessa dal Beneficiario con le pec n. 14423 del 09/09/2025, n. 16659 del 13/10/2025 e n. 19312 del 27/11/2025, dal cui esame si è rilevato che:
- a seguito dell'emanazione del D.D.G. n. 1140 del 05/04/2022 di questo Dipartimento concernente l'approvazione della graduatoria provvisoria dei progetti ammessi a finanziamento a valere sull'Avviso pubblico emanato col DDG. n. 96 del 26/01/2022, l'Amministrazione comunale ha determinato di affidare i servizi tecnici in argomento a professionista esterno mediante trattativa diretta con un unico operatore ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. al fine di riscontrare apposita richiesta dipartimentale (nota n. 7037 del 06/04/2022 della Soprintendenza di Palermo), giusta la Determinazione n. 304 del 20/04/2022;
 - il CIG associato alla procedura è ZD4360FC33;
 - a seguito della trattativa diretta n. 2103855 espletata nel Me.PA con l'ing. Alfonso La Carrubba, con sede legale in Via Risorgimento 3, 92024 Canicattì (AG), C.F. [REDACTED] e P.I. 02084990841, il Comune ha affidato i servizi tecnici di progettazione esecutiva, D.L. e C.R.E. al professionista interpellato per l'importo di euro 6.340,95 al netto del ribasso del 5% offerto sull'importo a base d'asta di euro 6.674,69, oltre oneri di legge, giusta la Determinazione n. 304 del 20/04/2022, sottoscritta per accettazione dal professionista;
 - atteso che per mero errore di digitazione è stato posto a base della trattativa l'importo di euro 6.674,69 invece che il corretto importo di euro 6.637,21, l'importo contrattuale del servizio di cui alla Determinazione di affidamento n. 304 del 20/04/2022, sulla base della dichiarazione di accettazione del 08/10/2022 resa dall'ing. Alfonso La Carrubba e della sua posizione contributiva (regime forfettario non soggetto ad IVA), è stato rettificato in euro 6.305,35 al netto del ribasso offerto, oltre contributo INARCASSA al 4%, giusta la Determinazione del Settore III del Comune n. Reg. Gen. n. 612 dell' 11/11/2025;
 - il professionista ha assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2023, art. 3, e dedicato alla commessa pubblica apposito conto;
 - la verifica dei requisiti ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/201, effettuata dall'Amministrazione comunale secondo gli indirizzi di semplificazione della disciplina ordinaria dei controlli di cui alle Linee Guida n. 4 dell'ANAC e in data successiva alla contrattualizzazione dei servizi tecnici, non ha evidenziato cause ostative alla prosecuzione del rapporto negoziale;
- Vista** la documentazione relativa alla procedura espletata dal Comune per l'affidamento dei lavori di illuminazione esterna del Castello, trasmessa dal Beneficiario con le pec nn. 11024 del 07/07/2025, 14423 del 09/09/2025, 16659 del 13/10/2025 e 19312 del 27/11/2025, dal cui esame si è rilevato che:
- prima di procedere all'affidamento dei lavori il Comune ha ritenuto di dovere adeguare il progetto esecutivo dell'intervento posto a base del finanziamento al prezzario unico regionale per i lavori pubblici aggiornato per l'anno 2024 ed al D. Lgs. n. 36/2023;
 - al fine assorbire l'aumento dei prezzi senza sfiorare l'importo del finanziamento approvato e non penalizzare il sistema di opere progettato sono state riviste alcune quantità di opere mantenendo comunque inalterato l'intero schema di opere progettate;
 - il progetto esecutivo aggiornato dall'ing. Alfonso La Carruba è datato Canicattì 09/12/2024 ed è costituito dai seguenti elaborati: Relazione tecnica integrativa; Elenco prezzi; Analisi prezzi; Computo metrico estimativo; Quadro economico di spesa;
 - ai sensi del vigente codice dei contratti pubblici il progetto esecutivo è stato sottoposto a verifica dal RUP, arch. Pietro Cali, in contraddittorio con l'ing. Alfonso la Carruba, giusta il verbale di verifica datato Racalmuto 16/12/2024, e validato con atto del RUP datato Racalmuto 16/12/2024;
 - il progetto aggiornato è stato approvato in linea tecnica con la Determinazione del Dirigente del Settore III del Comune n. 204 del 16/12/2024, reg. gen. n. 592 del 16/12/2024, ed in linea amministrativa con la Deliberazione n. 170 del 17/12/2024 della la Giunta Municipale di Racalmuto;
 - con la Determinazione del Dirigente del Settore III del Comune n. 216 del 06/10/2025, reg. gen. n. 553 del 16/10/2025, il quadro economico del progetto esecutivo aggiornato è stato riapprovato nel modo che segue:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO			
A	Importo dei lavori, oneri di sicurezza e manodopera		66.950,64
A1	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	2.900,00	
A2	Incidenza manodopera	10.322,80	
A3	Importo dei lavori soggetti a ribasso	53.727,84	

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1.	Per I.V.A. lavori e forniture il 22 % (Voce A)	14.729,14	
2.	Progettazione e Piano di coordinamento in fase di progettazione, Direzione dei lavori Piano di coordinamento in fase di esecuzione e collaudo al netto del ribasso	6.305,35	
2.1	Cassa 4% di euro 6.305,35	252,21	
3.	Incentivi tecnici personale UTC (1,60 %)	1.071,21	
4.	Contributo ANAC	35,00	
5.	Imprevisti	784,34	
	Totale B	23.177,25	23.177,25
	Sommano A+B		90.127,89
C	Economie accantonate		
1.	Da ribasso d'asta servizi tecnici + cassa 4%	345,14	
2.	Da IVA 22% su competenze tecniche	1.460,19	
3.	Incentivi tecnici personale UTC	1,54	
	Totale C	1.806,87	1.806,87
	Totale complessivo		91.934,76

- con la Determinazione n. 234 del 30/12/2025, Reg. Gen. n. 678 del 30/12/2024, il Dirigente del Settore III del Comune l'Amministrazione ha manifestato la volontà di procedere all'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 50, c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 nella piattaforma del Me.PA;
- il CIG associato alla procedura è B507FCC92F;
- la trattativa diretta n. 497358 ha avuto avvio il 23/12/2024 con con l'invito a presentare offerta sull'importo a base di appalto di euro 66.950,64, di cui euro 53.727,84 per lavori soggetti a ribasso d'asta, alla SEG SRLS, con sede in Agrigento, via Carmelo Lentini 4, P.I. 02901790846;
- a seguito del ribasso percentuale del 5% offerto dalla ditta interpellata entro i termini prefissati, il Comune ha aggiudicato l'appalto alla SEG SRLS per l'importo contrattuale di euro 64.264,25, di cui euro 51.041,45 per lavori al netto dell'offerta ribasso, euro 2.900,00 per oneri della sicurezza ed euro 10.322,80 per manodopera, giusta la citata Determinazione n. 234 del 30/12/2025, Reg. Gen. n. 678 del 30/12/2024;
- previa verifica dei requisiti di ordine generali posseduti dall'Aggiudicatario, in data 8 aprile 2025 tra l'Amministrazione comunale, rappresentata dall'arch. Pietro Calì, e il sig. Saieva Giuseppe, nella qualità di rappresentante legale della SEG srls, è stato sottoscritto il contratto d'appalto n. 4 nella forma di scrittura privata e per l'importo di euro 64.264,25 oltre IVA con aliquota al 22%;
- con la sottoscrizione del contratto la SEG srls si è impegnata a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e ha dedicato alla commessa pubblica apposito conto bancario al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori in argomento;

Vista

la Determinazione Dirigenziale del Settore III n. 217 del 06/10/2025, Reg. Gen. n. 557 del 06/10/2025, per la quale viene riapprovato, a rettifica ed integrazione della Determinazione n. 197 del 08/09/2025, Reg. Gen. n. 500 del 08/09/2025, il quadro economico dell'intervento rimodulato a seguito di gara nel seguente modo:

QUADRO ECONOMICO POST GARA			
A	LAVORI		
A1	Importo dei lavori al nettodel ribasso	51.041,45	
A2	Oneri della sicurezza	2.900,00	
A3	Costo della manodopera	10.322,80	
A4	Importo contrattuale dei lavori	64.264,25	64.264,25
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1.	Per I.V.A. lavori e forniture il 22 % (Voce A)	14.138,14	
2.	Progettazione e Piano di coordinamento in fase di progettazione, Direzione dei lavori Piano di coordinamento in fase di esecuzione e collaudo al netto del ribasso	6.305,35	
2.1	Cassa 4% di euro 6.305,35	252,21	

3.	Incentivi tecnici personale UTC	535,60	
4.	Contributo ANAC	35,00	
5.	Imprevisti	785,88	
	Totale B	22.052,18	22.052,18
	TOTALE A +B		86.316,43
C	Economie accantonate		
1.	Da ribasso d'asta servizi tecnici + cassa 4%	345,14	
2.	Da IVA 22% su competenze tecniche	1.460,19	
3.	Incentivi tecnici personale UTC	535,61	
4.	Da ribasso d'asta lavori	2.686,39	
5.	IVA sui lavori	591,00	
	Totale C	5.618,33	5.618,33
	Totali		91.934,76

Vista

la seguente documentazione afferente alla esecuzione del contratto n. 4 del 8 aprile 2025 (CIG B507FCC92F):

- Verbale di consegna dei lavori del 16/05/2025; Perizia di variante in corso d'opera e relativi approvazione amministrativa ed atto di sottomissione; SAL n. 1 e relativo certificato di pagamento;

Preso atto

al riguardo:

- che perizia di variante in corso d'opera è stata redatta ai sensi dell'art. 120 comma 5 e 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i dal Direttore dei Lavori, ing. Alfonso La Carruba, e consta dei seguenti elaborati: Relazione tecnica; Planimetria degli scavi; Planimetria posizionamento apparecchiature; Analisi nuovi prezzi; Verbale di concordamento nuovi prezzi; Computo metrico estimativo; Quadro comparativo; Nuova incidenza manodopera; Nuova incidenza sicurezza; Quadro economico;
- che le variazioni apportate al progetto originario per sopraggiunte esigenze hanno determinato la necessità di prevedere maggiori lavori di modesta entità e nuove lavorazioni senza alterare la natura e la destinazione delle opere e hanno comportato un incremento netto dell'importo contrattuale di euro 714,13, a cui si è fatto fronte attingendo alle risorse a disposizione dell'amministrazione e, parzialmente, alle economie maturate;
- che con la sottoscrizione dell'Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi del 16/09/2025 la SEG srls si è impegnata ad eseguire i lavori in variante per l'importo di euro 64.978,38, di cui euro 50.097,79 per lavori, euro 3.002,36 per oneri della sicurezza ed euro 11.878,23 per manodopera, oltre IVA con aliquota al 22%;
- che con la Determinazione Dirigenziale n. 219 del 13/10/2025, reg. gen. n. 565 del 13/10/2025, è stata approvata in linea amministrativa la perizia di variante e il relativo quadro economico economico, di seguito riportato con le minime correzione apportate d'ufficio alla quantificazione delle economie:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE					
				Quote di cofinanziamento	
				90% Regione	10% Comune
A	LAVORI				
A1	Importo complessivo dei lavori	67.615,11			
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	3.002,36			
A3	Costo della manodopera non soggetto a ribasso	11.878,23			
A4	Totale da sottoporre a ribasso	52.734,52			
	A detrarre il ribasso del 5%	2.636,73			
	Restano al netto	50.097,79			
	Totale importo contrattuale	64.978,38	64.978,38		
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				

1.	Per I.V.A. lavori e forniture il 22 %	14.295,24			
2.	Progettazione e Piano di coordinamento in fase di progettazione, Direzione dei lavori Piano di coordinamento in fase di esecuzione e collaudo al netto del ribasso	6.305,35			
2.1	Cassa 4% di euro 6.305,35	252,21			
3.	Incentivi tecnici personale UTC	519,82			
4.	Contributo ANAC	35,00			
5.	Imprevisti	0,00			
	Totale B	21.407,62	21.407,62		
	TOTALE A +B		86.386,00	77.747,40	8.638,60
C	Economie accantonate				
1.	Da ribasso d'asta servizi tecnici + cassa 4%	345,14			
2.	Da IVA 22% su competenze tecniche	1.460,19			
3.	Da ribasso d'asta lavori	2.686,39			
4.	Da IVA sui lavori	591,00			
5.	Altro	466,04			
	Totale C	5.548,76	5.548,76	4.993,88	554,88
	Totali		91.934,76	82.741,28	9.193,48

Vista

la domanda di primo pagamento intermedio prot. n. 11024 del 07/07/2025 e sua successiva integrazione acquisita con pec prot. n. 16791 del 15/10/2025, con cui il Legale Rappresentante del Comune di Racalmuto richiede il rimborso delle seguenti spese liquidate per complessivi euro 40.513,76:

Voci di spesa del Q.E.	Estremi documento	Descrizione della spesa	Importo
Per lavori	Fattura n. 2/25 del 16/06/2025 SEG srls	Anticipazione contrattuale	10.208,00
Per IVA del 22%	Fattura n. 2/25 del 16/06/2025 SEG srls	Anticipazione contrattuale	2.245,76
Per lavori	Fattura n. 5/25 del 05/10/2025 SEG srls	Certificato di pagamento n. 1	23.000,00
Per IVA del 22%	Fattura n. 5/25 del 05/10/2025 SEG srls	Certificato di pagamento n. 1	5.060,00
Totale			40.513,76

Vista

la documentazione amministrativa, tecnica e contabile, trasmessa dal Beneficiario a supporto della detta richiesta;

Richiamate

le modalità di erogazione del finanziamento, come regolamentate con l'atto convenzionale allegato al D.D.G. n. 6240 del 19/12/2023, per le quali modalità le erogazione intermedie possono liquidarsi fino al raggiungimento del 90% dell'importo del finanziamento come rideterminato nell'ultimo aggiornamento del quadro economico post gara, ed in rate di importo corrispondenti a spese effettivamente liquidate dal Beneficiario e adeguatamente documentate;

Accertato

al riguardo:

- che la somma richiesta dal Beneficiario costituisce la prima tranche di pagamento;
- che la richiesta di primo pagamento intermedio è coerente con l'aggiornamento del cronoprogramma procedurale dell'intervento e concerne spese effettivamente liquidate dal Comune per euro 40.513,76;
- che le dette spese sono ammissibili al PSC in quanto assunte nel periodo di validità dell'intervento con procedure conformi alla normativa di riferimento, pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento, assentite nell'ultimo aggiornamento quadro economico dell'intervento, corrette negli importi e adeguatamente documentate;
- che la somma richiesta rientra nel limite massimo erogabile a titolo di pagamento intermedio, pari al 90% della quota di cofinanziamento regionale a seguito di variante (69.972,66);

Accertato

che il Beneficiario ha correttamente adempiuto agli obblighi di aggiornamento e validazione dei dati nel Sistema Informativo Caronte;

Ritenuto

che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del presente provvedimento di rideterminazione del finanziamento a seguito delle obbligazioni contratte dal Beneficiario e della variante al progetto autorizzata in corso d'opera nonché di contestuale erogazione della prima tranche

	di pagamento;
Dato atto	che si provvederà al trasferimento della somma richiesta sulla contabilità speciale intestata al Comune presso la Banca d'Italia, secondo la modalità “Accredito Tesoreria Provinciale Stato” - codice 52;
Visto	il D.P. Reg. n. 9 del 05/04/2022 relativo al nuovo assetto organizzativo dei Dipartimenti regionali pubblicato sulla GURS n. 25 del 01/06/2022;
Visto	il DDG n. 2196 del 13/06/2022 con cui è conferito all'Arch. Giuseppe Alongi, a far data dal 16/06/2022 l'incarico dirigenziale della struttura intermedia S7 – Attuazione programmi operativi nazionali e fondi regionali - del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell' Identità Siciliana;
Vista	la Deliberazione n. 426 dell'11 dicembre 2024 “Funzionalità dell'Amministrazione regionale – Atto di indirizzo del Governo regionale ai dirigenti generali per il differimento del termine di durata degli incarichi di dirigente di aree, servizi ed unità operative”;
Visto	il DDG n. 793 del 11/02/2025 con il quale è stato differito il termine di scadenza dal 31/12/2024 al 30/06/2025 del contratto di lavoro dell' Arch. Giuseppe Alongi, Dirigente del Servizio 7 ai sensi della DdG 426/2024;
Visto	il D.P. Reg. n. 723 del 17/02/2025 con cui è conferito all'Ing. Mario La Rocca l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'identità siciliana, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 39 del 14/02/2025;
Vista	la Deliberazione della Giunta regionale n. 191 del 17 giugno 2025 “Atto di indirizzo del Governo regionale ai Dirigenti Generali. Funzionalità dell' Amministrazione regionale. Scadenza dei contratti”;
Visto	il DDG n. 3306 del 02/07/2025 con il quale è stato differito il termine di scadenza al 31.12.2025 del contratto di lavoro dell' Arch. Giuseppe Alongi, Dirigente del Servizio 7, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 191 del 17.06.2025;
Visto	il DDG n. 3372 del 07/07/2025 con il quale è conferita all' Arch. Giuseppe Alongi, Dirigente del Servizio 7, delega alla firma degli atti di competenza in ordine alle funzioni assegnate al Dirigente Generale dall'art. 7 comma 1 della L.R. 10/2000, lettera e) “atti e provvedimenti amministrativi” limitatamente a progetti rientranti all'interno di programmazione approvata, ed f) “poteri di spesa e di acquisizione delle entrate” rientranti nella competenza dei propri uffici, nonché delega alla firma dei titoli di spesa e alla firma delle richieste di reiscrizione in bilancio da inoltrare all' Assessorato Regionale Bilancio e Finanze tramite la Ragioneria Centrale;
Vista	la L.R. 21 maggio 2019 n. 7 integrata dalla L.R. 7 luglio 2020 n. 13;
Visto	l'art. 9 della L.R. 15 aprile 2021 n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale”;
Vista	la Circolare n. 11 del 01/07/2021 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, “Articolo 9 della L.R. n. 9 del 15 aprile 2021 recante Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale”;
Vista	la Circolare n. 23 del 27/12/2023 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, avente ad oggetto Prime indicazioni sulle modalità di trasmissione degli atti da sottoporre al controllo delle Ragionerie Centrali attraverso la nuova procedura contabile SCORE (Entrata e spesa);
Vista	la Legge regionale n. 1 del 9 gennaio 2025 recante “Legge di stabilità regionale 2025-2027” pubblicata sulla GURS n. 3 del 15/01/2025;
Vista	la Legge regionale n. 2 del 9 gennaio 2025 recante “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2025-2027”;
Vista	la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2 del 16 gennaio 2025 “Legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025/2027. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”;
Ritenuto	che ai sensi dell' art. 98 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9, il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione, per esteso, nel sito internet della Regione Siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione dello stesso.

D E C R E T A

In conformità alle premesse, con riferimento all'intervento a regia regionale n. 18.17 denominato “*Lavori di illuminazione artistica del castello Chiaramontano sito in piazza Umberto I nel Comune di Racalmuto*”, associato al CUP F56B22000020002 e al codice Caronte SI_1_31786, cofinanziato con le risorse del “Piano Sviluppo e Coesione (PSC) Regione Siciliana” approvato con la Delibera CIPESS n. 32 del 29 aprile 2021,

Articolo 1 Di prendere atto:

- della Determinazione n. 304 del 20/04/2022 come rettificata con la Determinazione del Settore III del Comune n. Reg. Gen. n. 612 dell' 11/11/2025 per la quale il Comune di Racalmuto ha affidato i servizi tecnici di progettazione esecutiva, direzione lavori e C.R.E. all'ing. Alfonso La Carrubba, con sede legale in Via Risorgimento 3, 92024 Canicattì (AG), C.F. [REDACTED] e P.I. 02084990841 per il corrispettivo di euro 6.305,35 al netto del ribasso offerto, oltre il contributo Inarcassa nella misura del 4% (CIG ZD4360FC33);
- della Deliberazione n. 170 del 17/12/2024 della la Giunta Municipale di Racalmuto di approvazione del

progetto esecutivo dell'intervento datato 09/12/2024 aggiornato al prezzario unico regionale per i lavori pubblici per l'anno 2024 ed al D. Lgs. n. 36/2023;

- della Determinazione del Dirigente del Settore III del Comune n. 216 del 06/10/2025, reg. gen. n. 553 del 16/10/2025, per la quale il quadro economico del progetto esecutivo aggiornato è stato riapprovato nel modo che segue:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO			
A	Importo dei lavori, oneri di sicurezza e manodopera		66.950,64
A1	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	2.900,00	
A2	Incidenza manodopera	10.322,80	
A3	Importo dei lavori soggetti a ribasso	53.727,84	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1.	Per I.V.A. lavori e forniture il 22 % (Voce A)	14.729,14	
2.	Progettazione e Piano di coordinamento in fase di progettazione, Direzione dei lavori Piano di coordinamento in fase di esecuzione e collaudo al netto del ribasso	6.305,35	
2.1	Cassa 4% di euro 6.305,35	252,21	
3.	Incentivi tecnici personale UTC (1,60 %)	1.071,21	
4.	Contributo ANAC	35,00	
5.	Imprevisti	784,34	
	Totale B	23.177,25	23.177,25
	Sommano A+B		90.127,89
C	Economie accantonate		
1.	Da ribasso d'asta servizi tecnici + cassa 4%	345,14	
2.	Da IVA 22% su competenze tecniche	1.460,19	
3.	Incentivi tecnici personale UTC	1,54	
	Totale C	1.806,87	1.806,87
	Totale complessivo		91.934,76

- del contratto d'appalto n. 4 dell'8 aprile 2025 (CIG B507FCC92F) per il quale il Comune di Racalmuto ha affidato l'esecuzione dei lavori di illuminazione esterna del castello Chiaramontano alla SEG SRLS, con sede in Agrigento, via Carmelo Lentini 4, P.I. 02901790846, per l'importo contrattuale di euro 64.264,25, di cui euro 51.041,45 per lavori al netto dell'offerta ribasso, euro 2.900,00 per oneri della sicurezza ed euro 10.322,80 per manodopera, oltre IVA con aliquota al 22%;
- della Determinazione del Settore III Reg. Gen. n. 557 del 06/10/2025, per la quale viene riapprovato il quadro economico dell'intervento rimodulato a seguito di gara nel seguente modo:

QUADRO ECONOMICO POST GARA			
A	LAVORI		
A1	Importo dei lavori al netto del ribasso	51.041,45	
A2	Oneri della sicurezza	2.900,00	
A3	Costo della manodopera	10.322,80	
A4	Importo contrattuale dei lavori	64.264,25	64.264,25
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1.	Per I.V.A. lavori e forniture il 22 % (Voce A)	14.138,14	
2.	Progettazione e Piano di coordinamento in fase di progettazione, Direzione dei lavori Piano di coordinamento in fase di esecuzione e collaudo al netto del ribasso	6.305,35	
2.1	Cassa 4% di euro 6.305,35	252,21	
3.	Incentivi tecnici personale UTC	535,60	
4.	Contributo ANAC	35,00	
5.	Imprevisti	785,88	

	Totale B	22.052,18	22.052,18
	TOTALE A +B		86.316,43
C	Economie accantonate		
1.	Da ribasso d'asta servizi tecnici + cassa 4%	345,14	
2.	Da IVA 22% su competenze tecniche	1.460,19	
3.	Incentivi tecnici personale UTC	535,61	
4.	Da ribasso d'asta lavori	2.686,39	
5.	IVA sui lavori	591,00	
	Totale C	5.618,33	5.618,33
	Totali		91.934,76

- della Determinazione Dirigenziale n. 219 del 13/10/2025, reg. gen. n. 565 del 13/10/2025, di approvazione in linea amministrativa della la perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120 comma 5 e 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e del relativo quadro economico che si approva nel seguente modo con le minime correzione apportate d'ufficio alla quantificazione delle economie:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE					
				Quote di cofinanziamento	
				90% Regione	10% Comune
A	LAVORI				
A1	Importo complessivo dei lavori	67.615,11			
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	3.002,36			
A3	Costo della manodopera non soggetto a ribasso	11.878,23			
A4	Totale da sottoporre a ribasso	52.734,52			
	A detrarre il ribasso del 5%	2.636,73			
	Restano al netto	50.097,79			
	Totale importo contrattuale	64.978,38	64.978,38		
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
1.	Per I.V.A. lavori e forniture il 22 %	14.295,24			
2.	Progettazione e Piano di coordinamento in fase di progettazione, Direzione dei lavori Piano di coordinamento in fase di esecuzione e collaudo al netto del ribasso	6.305,35			
2.1	Cassa 4% di euro 6.305,35	252,21			
3.	Incentivi tecnici personale UTC	519,82			
4.	Contributo ANAC	35,00			
5.	Imprevisti	0,00			
	Totale B	21.407,62	21.407,62		
	TOTALE A +B		86.386,00	77.747,40	8.638,60
C	Economie accantonate				
1.	Da ribasso d'asta servizi tecnici + cassa 4%	345,14			
2.	Da IVA 22% su competenze tecniche	1.460,19			
3.	Da ribasso d'asta lavori	2.686,39			
4.	Da IVA sui lavori	591,00			
5.	Altro	466,04			
	Totale C	5.548,76	5.548,76	4.993,88	554,88
	Totali		91.934,76	82.741,28	9.193,48

Articolo 2 Di liquidare in favore del Comune di Racalmuto, C.F. 82002360848, la prima tranche di pagamento per euro 40.513,76, sulla base di spese effettivamente liquidate dal Comune e coerenti con l'ultimo aggiornamento del piano economico dell'intervento in presa d'atto all'art. 1 del presente provvedimento.

Articolo 3 Di autorizzare il trasferimento della somma di euro 40.513,76, mediante accredito sul conto di tesoreria statale intestato al Comune di Racalmuto e di imputare la spesa al capitolo 776118, codice gestionale U.2.03.01.02.003, impegno n. 28_2025_6240_2025 C.

Articolo 4 Di trasmettere il presente decreto alla Ragioneria Centrale dei beni culturali, dell'Identità Siciliana, del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9, previa pubblicazione per esteso sul sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 98 comma 6 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9.

Palermo, li **10/12/2025**

Il Dirigente del Servizio 7
arch. Giuseppe Alongi
f.to