



REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana  
Assessorato Infrastrutture e Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
Servizio del Genio Civile di PALERMO

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO  
N°1 DEL 05/12/2025 PER IL PAGAMENTO DEL 1° SAL DEI LAVORI  
ESEGUITI A TUTTO IL 16.10.2025**

**OGGETTO:** *Lavori di rimozione di vegetazione spontanea e di materiale detritico dal fondo dell'alveo del Vallone Ghjone nel tratto a monte dell'abitato*  
**Comune di Piana degli Albanesi (PA)**

**CUP: G78B24000070002**

**CIG: B6A38C5094**

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Testo Unico sull'Ordinamento del Governo e dell'Amm.ne Regionale approvato con D.P.R. del 28/02/1979 n. 70 e ss.mm.ii;
- Vista** la L.R. 8 luglio 1977 n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana e ss.mm.ii.;
- Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali";
- Visto** il punto 3.6 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 il quale dispone, tra l'altro, che nel caso di trasferimenti erogati a "rendicontazione" da soggetti che non adottano il principio della competenza finanziaria potenziata, l'entrata è imputata agli esercizi in cui l'ente beneficiario prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del cronoprogramma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa;
- Visto** l'art. 6 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 "Controllo Contabile";
- Visto** l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione Siciliana, applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
- Visto** l'art. 2 della L.R. n. 32/2015 con il quale viene stabilito che "In applicazione di quanto previsto dall'art. 79 del D. Lgs. n. 118 del 23/6/2011 e s.m.i. e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'art. 11, comma 1, della L.R. 13/1/2015, n.3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'art. 11, commi 7, 8 e 13, della medesima L.R. n. 32/2015";
- Visto** il Decreto Legislativo n. 158 del 27/12/2019 "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli";

<b>Visto</b>	l'art. 9 della l.r. n. 9 del 15 aprile 2021 “Snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali” a decorrere dal 01 luglio 2021;
<b>Visto</b>	il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici”;
<b>Vista</b>	la Legge Regionale 12 ottobre 2023, n. 23 “Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
<b>Vista</b>	la Legge Regionale 16 gennaio 2024, n. 1 “Legge di stabilità regionale 2024-2026”;
<b>Vista</b>	la Legge Regionale 16 gennaio 2024, n. 2 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024/2026”;
<b>Vista</b>	la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
<b>Visto</b>	l'articolo 4 della Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;
<b>Visto</b>	il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 25 dell’1 giugno 2022, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;
<b>Visto</b>	il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all’Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
<b>Visto</b>	il Decreto del Presidente della Regione n. 667/FP/SERV.1 del 07.03.2024 di prolungamento dell’incarico conferito all’ing. Duilio Alongi quale Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
<b>Visto</b>	il D.D.G. del D.R.T. n. 1165/2024 del 30 luglio 2024 di Conferimento all’ing. Salvatore Caruso, dell’incarico di dirigente ad interim del “ <i>Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Palermo</i> ” del Dipartimento Regionale Tecnico, ed i successivi D.D.G. n.1791/2024 del 30/10/2024 - D.D.G. 123/2025 del 28/01/2025, il D.D.G. 728 dell’08.05.2025 di modifica del D.D.G. n. 678 del 05/05/2025, il D.D.G. 1314 del 31/07/2025, di conferimento dell’incarico di dirigente ad interim presso l’Ufficio Regionale del Genio Civile di Palermo;
<b>Vista</b>	la <b>D.G.R. n. 442 del 19 ottobre 2021</b> “ <i>Ridistribuzione risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico</i> ” con la quale la Giunta Regionale ha individuato, fra gli altri, anche l’intervento denominato: “ <i>Rimozione di vegetazione spontanea e di materiale detritico dal fondo dell’alveo del Vallone Ghjone nel tratto a monte dell’abitato</i> ”, da finanziare a valere sulle risorse del bilancio regionale, fissandone lo stanziamento complessivo in € 260.000,00;
<b>Visto</b>	la Determina Dirigenziale n. 839 del 27/11/2023, con cui veniva individuato il Funzionario Direttivo arch. Vittorio Primo Falletta <b>del Servizio 5 - DRT</b> , Responsabile Unico del Progetto (RUP) dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo n. 36/2023 e nel contempo si è designato il gruppo di progettazione;
<b>Vista</b>	la nota prot. 116048 del 24/09/2024, del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico con la quale autorizza l’Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Palermo ad avviare l’iter per l’affidamento dei lavori in oggetto, con procedura negoziata ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 comma 1 lett.c) del D.lgs. 36/2023, con consultazione di almeno 5 operatori economici e applicando il criterio del prezzo più basso, riportato nel contenuto del comma 4 del medesimo articolo;
<b>Visto</b>	l’avviso di avvio di procedura negoziata avente prot.39800 del 26/03/2025, ai sensi dell’art.50, comma 2 bis, del D. Lgs. n.31/2023, il quale prevede: “Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito l'avvio di una consultazione ai sensi del comma I, lettere c), d ed e)”;
<b>Vista</b>	la Determina a contrarre i lavori n. 163 del 25/03/2025 del Dirigente del Servizio Genio Civile di Palermo, con la quale è stato dato avvio alla procedura negoziata senza bando, previa

richiesta d'offerta ad almeno cinque (5) operatori economici, ove esistenti, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 36/2023, in possesso dei necessari requisiti e abilitati e iscritti all'Elenco degli Operatori Economici, gestito dalla Piattaforma denominata "TUTTO GARE" della Regione Siciliana per la categoria di lavori oggetto dell'appalto per *"Rimozione di vegetazione spontanea e di materiale detritico dal fondo dell'alveo del Vallone Ghjone nel tratto a monte dell'abitato"*, CUP: G78B24000070002 - CIG: B6A38C5094;

**Visto** il Verbale di gara del 10 giugno 2025, con il quale la Commissione di gara ha formulato la proposta di aggiudicazione per la gara *"Rimozione di vegetazione spontanea e di materiale detritico dal fondo dell'alveo del Vallone Ghjone nel tratto a monte dell'abitato"*, CUP: G78B24000070002 - CIG: B6A38C5094, ove è risultata la 1<sup>a</sup> classificata l'impresa: SANTA FLAVIA srl, con sede legale in Via L. Pulci n. 3 - 92026 FAVARA (AG) P.IVA xxxxxxxxxx, che ha offerto un ribasso del 4,17% sull'importo a base d'asta di € 174.199,94 per un importo di aggiudicazione pari ad € 181.589,25 (centoottantunomilacinquecentoottantanove/25) per lavori, di cui € 14.653,45 (euro quattordicimilaseicentocinquantequattro/45), per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

**Vista** l'autocertificazione prodotta dall'O.E. aggiudicatario in sede di compilazione del DGUE presente nel portale telematico dedicato "TUTTO GARE" della Regione Siciliana;

**Considerato** che la notifica dell'avvenuta aggiudicazione efficace è stata formalizzata all'aggiudicatario sulla piattaforma telematica dedicata "TUTTO GARE della Regione Siciliana"

**Vista** la Determina n. 350 del 10/06/2025. con la quale il Responsabile della Stazione appaltante, ha approvato la proposta di aggiudicazione del RUP ed ha disposto l'aggiudicazione definitiva efficace per l'affidamento dei *"Rimozione di vegetazione spontanea e di materiale detritico dal fondo dell'alveo del Vallone Ghjone nel tratto a monte dell'abitato"* condotta con procedura negoziata senza bando, nei confronti dell'operatore economico SANTA FLAVIA srl, con sede legale in Via L. Pulci n. 3 - 92026 FAVARA (AG) P. IVA xxxxxxxxxxxxxx, che ha offerto un ribasso del 4,17% sull'importo a base d'asta di € 174.199,94 per un importo di aggiudicazione pari ad € 181.589,25 (centoottantunomilacinquecentoottantanove/25) per lavori, di cui € 14.653,45 (euro quattordicimilaseicentocinquantequattro/45), per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

**Vista** la Determina n. 384 del 24/06/2025 con la quale il Dirigente del Servizio Geni Civile di Palermo, ha approvato il Quadro Tecnico Economico post gara;

**Visto** il **contratto di appalto Rep. n. 4 del 17/07/2025**, stipulato fra il Servizio Genio Civile di Palermo e l'O.E. SANTA FLAVIA srl, con sede legale in Via L. Pulci n. 3 - 92026 FAVARA (AG) P.IVA xxxxxxxxxxxxxx, avente per oggetto l'esecuzione dei *"Rimozione di vegetazione spontanea e di materiale detritico dal fondo dell'alveo del Vallone Ghjone nel tratto a monte dell'abitato"*, CUP: G78B24000070002 - CIG: B6A38C5094 per l'importo contrattuale complessivo di € 181.589,25 (centoottantunomilacinquecentoottantanove/25) oltre I.V.A. di legge;

**Visto** il D.D.G. n. 2234/2025 del 02/12/2025 che approva il Contratto d'Appalto Rep. n. 4 del 17/07/2025, registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 22/07/2025, al n. 366 serie 1, stipulato tra l'ing. Salvatore Caruso Dirigente del ad Interim del Servizio Genio Civile di Palermo n.q. di Stazione Appaltante e la Sig. CONTINO VERONICA n.q. di Legale Rappresentante dell'Impresa esecutrice dei lavori SANTA FLAVIA s.r.l. P.IVA xxxxxxxxxxxxxx;

**Visto** il verbale di inizio dei lavori, redatto in data 01/09/2025;

**Visto** il verbale di concreto inizio dei lavori, redatto in data 04/09/2025;

**Visto** il verbale di sospensione dei lavori del 30/10/2025 con il quale il D. L. ha disposto la sospensione dei lavori per le seguenti motivazioni, *"non imputabili all'Impresa esecutrice emerse già in sede di consegna dei lavori:*

– *la parziale accessibilità all'area di lavoro modificata rispetto al tempo della progettazione*

*che necessità della realizzazione di alcune piste per consentire ai mezzi meccanici di raggiungere le aree di lavoro;*

- realizzazione di una recinzione a protezione dell'imbocco del torrente nel tratto interrato a monte dell'abitato;*
- prolungamento dell'asta fluviale a monte precedentemente occultata dall'ampia vegetazione.*

**Visto** il Capitolato Speciale di Appalto allegato al progetto e, in particolare, l'art. 26 "Pagamenti in acconto" e in particolare del comma 1, che stabilisce *"le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22 e 23, raggiungono un importo non inferiore al 20 % (venti per cento) dell'importo contrattuale."* quindi per un importo pari o superiore a € 36.317,85 (trentaseimilatrecentodiciassette/85);

**Vista** la L.R. n. 1 del 09/01/2025, "Legge di stabilità regionale 2025-2027";

**Vista** la L.R. n. 2 del 09/01/2025, "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2025-2027";

**Visto** lo Stato di Avanzamento Lavori n° 1 redatto dal D. L. ing. Raul Gavazzi, dell'importo complessivo € **192.432,70** (centonovantaquattromilanovecentonovantanove/92) di cui € 157.731,72 (euro centocinquantesette settecentotrentuno/72) per imponibile ed € 34.700,98 (trentaquattromilasettecento/98) per IVA al 22%;

**Vista** la **fattura elettronica n. FPA 11/25 del 09/12/2025**, dell'importo complessivo di € **192.432,70** (centonovantaquattromilanovecentonovantanove/92) di cui € 157.731,72 (euro centocinquantesette settecentotrentuno/72) per imponibile ed € 34.700,98 (trentaquattromilasettecento/98) per I.V.A. al 22%, emessa dall'impresa Ditta "**SANTA FLAVIA srl**" P.IVA xxxxxxxxxxxx;

**Accertato** che, ai fini della tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge n. 136/2010, Contino Veronica, nata a xxxxxxxxxxxx il xxxxxxxx, in qualità di Legale Rappresentante della ditta "**SANTA FLAVIA srl**" avente P.IVA xxxxxxxxxxxx, come riportato all'art.4 del Contratto di appalto dei lavori ha comunicato il seguente conto corrente bancario acceso presso la Banca Agricola Popolare di Sicilia e contraddistinto dal codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, corrispondente a quello inserito in fattura;

**Preso atto** degli esiti della richiesta con identificativo univoco richiesta: **202500005688857** effettuata in data 29/12/2025 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 dalla quale si evince che la ditta **SANTA FLAVIA srl**" avente P.IVA 03038640847, **risulta soggetto non inadempiente**;

**Visto** il **D.U.R.C.** online prot. INAIL\_51517751 del 06/11/2025 valido sino al 06/03/2026 che attesta la regolarità dei pagamenti in ambito I.N.A.I.L., I.N.P.S. e CNCE da parte dell'impresa appaltatrice dei lavori;

**Tutto ciò premesso**, lo scrivente **Responsabile Unico del Procedimento**:

### **PROPONE DI DETERMINARE**

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale:

**ART.1 liquidare il Certificato di pagamento n°1 relativo al 1° Stato Avanzamento Lavori** di complessivi € **192.432,70** (centonovantaquattromilanovecentonovantanove/92) di cui € 157.731,72 (euro centocinquantesette settecentotrentuno/72) per imponibile ed € 34.700,98 (trentaquattromilasettecento/98) per I.V.A. al 22%, **giusta fattura elettronica n. FPA 11/25 del 09/12/2025**, emessa dalla ditta "**SANTA FLAVIA srl**", avente P.IVA xxxxxxxxxxxx, relativo a "**Rimozione di vegetazione spontanea e di materiale detritico dal fondo dell'alveo del Vallone Ghjone nel tratto a monte dell'abitato**", CUP: G78B24000070002 - CIG: B6A38C5094, con riferimento al **capitolo di spesa 684176 per l'esercizio finanziario 2025** e si autorizza il pagamento della seguente fattura che sarà effettuato a mezzo di emissione di mandato come di seguito specificato:

- in favore della ditta SANTA FLAVIA srl avente P.IVA xxxxxxxxx,x per un importo pari a 157.731,72 (euro centocinquantasettesettecentotrentuno/72) di imponibile, con riferimento al **capitolo 684176 per l'esercizio finanziario 2025**, mediante accredito su conto corrente bancario avente codice **IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**;
- in favore della Regione Siciliana la somma di € **34.700,98 (trentaquattromilasettecento/98)** per I.V.A. al 22%, con riferimento al **capitolo di spesa 684176 per l'esercizio finanziario 2025**, secondo quanto previsto dalla circolare n. 9 del 18/03/2015 del Ragioniere Generale della Regione;

**Art.2** pubblicare la presente determina di liquidazione sul sito istituzionale di questo Servizio di Palermo dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo.

**Il Responsabile del Procedimento**  
(arch. Vittorio Primo Falletta)

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI PALERMO**

**Visto** il D.D.G. del D.R.T. n. 1165/2024 del 30 luglio 2024 di Conferimento all'ing. Salvatore Caruso, dell'incarico di dirigente ad interim del "*Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Palermo*" del Dipartimento Regionale Tecnico, ed i successivi D.D.G. n.1791/2024 del 30/10/2024 - D.D.G. 123/2025 del 28/01/2025, il D.D.G. 728 dell'08.05.2025 di modifica del D.D.G. n. 678 del 05/05/2025, il D.D.G. 1314 del 31/07/2025, di conferimento dell'incarico di dirigente ad interim presso l'Ufficio Regionale del Genio Civile di Palermo

**Vista** la superiore proposta formulata dal R.U.P. per l'intervento arch. Vittorio Primo Falletta;

**Preso atto** e fatta propria la proposta formulata dal R.U.P. per l'adozione della presente determinazione;

**Dato atto** ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012 n. 190 e dell'art. 42 del D Lgs 50/2016, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento.

### **ADOPTA**

- la superiore proposta, che qui si intende trascritta ed integralmente riportata, avente ad oggetto: "*Rimozione di vegetazione spontanea e di materiale detritico dal fondo dell'alveo del Vallone Ghjone nel tratto a monte dell'abitato*, CUP: G78B24000070002 - CIG: B6A38C5094" di **liquidare il Certificato di pagamento n°01, relativo al pagamento del 1° Stato di Avanzamento dei Lavori**;
- Ai sensi dell'art. 68, comma 5 della L.R. 12.08.2014, n. 21, così come sostituito dall'Art. 98, comma 6 della L.R. 07.05.2015, n. 9, il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso nel sito istituzionale del Genio Civile di Palermo.

**Il Dirigente del Servizio**  
(ing. Salvatore Caruso)