



Oggetto: L.R. n. 3 del 31/01/2024 - Art. 33 - Contributi straordinari per reti idriche comunali, messa in servizio serbatoio e gestione discarica dismessa.

Comune di Oliveri – “Sistemazione rete idrica comunale” – CUP:I15H24000930002

Messa in esercizio della nuova rete idrica della Via De Gasperi con dismissione di quella esistente

Pagamento lavori e oneri di conferimento a discarica € 52.252,31

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28.2.1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 47 del 08.7.1977 “Norme in materia di bilancio della Regione siciliana” e s.m.i.;

VISTO l'articolo 11 della Legge Regionale 13 gennaio 2015, n.3 di recepimento delle disposizioni del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.80 del 27 febbraio 2019 “SII - Finanziamento delle reti e per la depurazione - Modalità attuative – Apprezzamento”;

VISTO l'Atto d'indirizzo dell'Assessore Regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità prot.12486 del 21 marzo 2019 “SII - Finanziamenti - Deliberazione n.80 del 27 febbraio 2019 della Giunta regionale - modalità applicative - prime indicazioni”;

VISTO il DP. Reg. n. 9 del 5.4.2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 25 del 1 Giugno 2022 recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'art. 13 comma 3 della L. R. n. 3/2016 con entrata in vigore dal 16.6.2022;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2023, n°36 e ss.mm.ii. – “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO il DDG 1250 del 12.10.2023 con il quale all'ing. Mario Cassarà è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio S.01 del Dipartimento, con decorrenza 16.11.2023;

VISTO il DDG 1303 del 24.10.2023 con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro stipulato tra il Dirigente Generale ad interim del Dipartimento e l'ing. Mario Cassarà;

VISTA la Deliberazione n.224 del 17.06.2024 con la quale la Giunta di Governo conferisce al Dott. Arturo Vallone l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

VISTO il D.P.Reg. 2711 del 21.06.2024 è stato conferito al Dott. Arturo Vallone l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti;

VISTO il D.D.G. n. 1115 del 03.07.2024 con la quale il Dirigente Generale del DRAR, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c della L.R. 10/2000, delega l'Ing. Mario Cassarà ad adottare tutti gli atti procedurali, di cui all'art. 7 comma 1 lett. f della L.R. 10/2000 di competenza del Servizio S.01 “Servizio Idrico Integrato, Dissalazione, Sovrambito”;

VISTA la L.R. n.1 del 09.1.2025 “ Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2025. Legge di stabilità Regionale” 2025 -2027;

VISTA la L.R. n.2 del 09.1.2025 di Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027;



- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 16/1/2025 con la quale sono stato approvati, tra l'altro, il Documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027;
- VISTO** il D.D. n. 861/2025 del 30.04.2025 del Ragioniere Generale con il quale si è proceduto al riaccertamento ordinario dei residui passivi anno 2024 relativo ai capitoli di fondi regionali tra i quali è ricompreso il DDG n. 2013/2025 (imp. n. 1) di finanziamento e impegno dell'intervento in oggetto;
- VISTO** il D.D.G. n. 2216 del 22.12.2025 con il quale all'Ing. Mario Cassarà è stato prorogato l'incarico dirigenziale del Servizio 0.1-Servizio Idrico Integrato – dissalazione e sovrambito per ulteriori tre mesi con decorrenza dal 1° gennaio 2026 e sino al 31 marzo 2026 ed è stato approvato il relativo Atto aggiuntivo al contratto di lavoro;
- VISTA** la nota prot. n. 1368 del 15.01.2026 con la quale il Dirigente Generale di questo Dipartimento conferma, per tutto il periodo di proroga, le deleghe precedentemente attribuite all'ing. Mario Cassarà;
- VISTA** la Circolare n. 1/2026 del 09.01.2026 della Ragioneria Generale della Regione Sicilia con la quale nel richiamare i principi contabili della liquidazione della spesa sanciti dal D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. comunica a tutti i Dipartimenti che è possibile liquidare fatture relative a impegni assunti nel corso dell'esercizio finanziario 2025 e pregressi prima della definizione del riaccertamento ordinario dei residui per l'anno 2025;
- VISTO** l'Art. 33 comma 1 della L.R. n. 3/2024 con il quale l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2024, ad erogare un contributo straordinario complessivo di € 1.096.100,00, relativamente al settore idrico, è assegnato per il solo esercizio finanziario 2024 un importo complessivo pari ad € 921.500,00;
- VISTO** l'Art. 33 comma 2 della L.R. n. 3/2024 con la quale viene assegnato un contributo straordinario al beneficiario finale per le motivazioni indicati al comma 1 dell'art. 33 della suddetta L.R. nella misura e per le finalità di seguito indicate:
- Comune di Oliveri (ME) € 97.000,00 per l'intervento denominato "Sistemazione della rete idrica comunale".
- VISTO** il DDG n.327 del 27.02.2024 di questo Dipartimento, con la quale in attuazione di quanto disposto dalla superiore L.R. ha provveduto a disciplinare le modalità di erogazione dei contributi in argomento in favore dei beneficiari finali indicati al comma 2 e secondo i dettami impartiti al comma 1 del suddetto articolo della L.R. n. 3/2024 limitatamente per gli interventi ricadenti nel S.I.I.;
- VISTA** la Circolare n. 1/2026 della Ragioneria Generale della Regione Sicilia con la quale nel richiamare i principi contabili della liquidazione della spesa sanciti dal D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. comunica a tutti i Dipartimenti che è possibile liquidare fatture relative a impegni assunti nel corso dell'esercizio finanziario 2025 e pregressi prima della definizione del riaccertamento ordinario dei residui passivi dell'esercizio finanziario 2025;
- VISTA** la nota prot. n. 15383 del 01.12.2025 del Comune di Oliveri con la quale trasmette la documentazione amministrativa finalizzata al pagamento dei Lavori in oggetto a seguito del contributo straordinario concesso con l'art. 33 comma 2 della L.R. n. 3/2024;
- VISTA** la nota prot. n. 49262 del 04.12.2025 con la quale questo Dipartimento ha chiesto al Comune di Oliveri una serie di documentazione integrativa al fine di poter permettere l'emissione del relativo decreto di pagamento dei lavori in oggetto;
- VISTA** la nota prot. n. 15576 del 04.12.25 del Comune di Oliveri con la quale in riscontro della superiore nota trasmette la documentazione integrativa richiesta da questo Ufficio ad eccezione della Polizza Fidejussoria rappresentando che la mancata stipula della Polizza assicurativa deriva dal fatto che, trattandosi di appalto di importo limitato, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs n. 36/2023 la stazione appaltante non è obbligata a chiederne l'emissione all'impresa appaltatrice dei lavori;
- VISTA** la nota prot. n. 50161 del 11.12.2025 di questo Dipartimento con la quale ha chiesto al Comune di Oliveri, in riscontro alla superiore nota, di indicare meglio in base a quale puntuale riferimento normativo sia possibile derogare dall'applicazione dell'art. 117 del codice dei contratti;
- VISTA** la nota prot. n. 15922 del 16.12.25 del Comune di Oliveri con la quale in riscontro della superiore nota la stessa Amministrazione ha relazionato un merito alla mancata stipula della Polizza Fidejussoria confermando la propria posizione applicativa basandosi sui principi dell'art. 53 comma 4 e dell'art. 117 comma 14 del D.Lgs n. 36/2023;
- VISTA** la nota prot. n. 51706 del 23.12.2025 di questo Dipartimento con la quale ha chiesto al Comune di Oliveri, in riscontro alla superiore nota, di dare dimostrazione in merito alla sussistenza

- dall'applicazione per i lavori in oggetto dell'art. 117 comma 14 del codice dei contratti;
- VISTA** la certificazione riguardante l'IVA, a firma del responsabile dei servizi finanziari, con la quale si comunica che la stessa non è detraibile ai sensi del DPR 633/72, e costituisce un costo sostenuto per l'Amministrazione Comunale;
- VISTA** la Determina Dirigenziale n. 178 del 29.07.2024 del Comune di Oliveri con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, per i lavori di "Messa in esercizio della nuova rete idrica della Via A. De Gasperi, Via Aldo Moro, Via G. Martino e Via Stagno D'Alcontres, con dismissione di quella esistente", il Geom. Francesco MOLINO, Vice Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva;
- VISTA** la Determina Dirigenziale n. 508 del 09.12.2025 del Comune di Oliveri con la quale è stato nominato Direttore dei Lavori in sanatoria, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, per i lavori di "Messa in esercizio della nuova rete idrica della Via A. De Gasperi, Via Aldo Moro, Via G. Martino e Via Stagno D'Alcontres, con dismissione di quella esistente", il Geom. Francesco MOLINO, Vice Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva;
- VISTO** il progetto esecutivo del 30.07.24 dei "lavori di messa in esercizio della nuova rete idrica della Via A. De Gasperi, Via Aldo Moro, Via G. Martino e Via Stagno D'Alcontres con dismissione di quella esistente" a firma del Vice Responsabile dell'Area Tecnica Geom. Francesco Marino il cui importo complessivo ammonta pari ad € 55.000,00 di cui € 43.315,57 per lavori a base d'asta, comprensivi di € 552,44 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e € 8.269,79 per incidenza manodopera, ed € 11.131,99 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- PRESO ATTO** che l'importo complessivo dei lavori per l'esecuzione del predetto progetto ammontano ad € 55.000,00 di cui € 43.315,57 per lavori a misura a base d'asta, € 552,44 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 8.269,79 incidenza manodopera ed € 11.131,99 per somme a disposizione dell'Amministrazione come riportato nel seguente quadro economico:

A)	IMPORTO LAVORI a misura	€ 35.045,78
	Oneri Sicurezza non soggetto a ribasso	€ 552,44
	incidenza manodopera	€ 8.269,79
	lavori compreso O.S.	€ 43.868,01
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
	IVA 22% su lavori	€ 9.650,96
	Per Conferimento a discarica	€ 200,00
	Per imprevisti	€ 403,67
	Incentivi per funzioni tecniche 2%	€ 877,36
	Tot. somme a disposizione	€ 11.131,99
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 11.131,99
		€ 55.000,00

- PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 33 commi 1 e 2 della L.R. n.3/2024 viene individuato come beneficiario del finanziamento dell'intervento il Comune di Oliveri;
- VISTO** il D.D.G. n. 2013 del 03.12.2024 di finanziamento e impegno della somma complessiva di € 55.000,00 sul capitolo 642470 relativo all'intervento "Messa in esercizio della nuova rete idrica della Via A. De Gasperi, Via Aldo Moro, Via G. Martino e Via Stagno D'Alcontres, con dismissione di quella esistente";

- PRESO ATTO** che l'Amministrazione Comunale ha provveduto attraverso l'utilizzo del portale MEPA a pubblicare il bando di gara dei lavori di che trattasi ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 36/2023;
- VISTA** la Determina del Responsabile Area Tecnica n.331 del 30.12.2024, del Comune di Oliveri con la quale si è proceduto ad autorizzare il RUP alla stipula del relativo contratto mediante scrittura privata sull'apposito applicativo MEPA per un importo di € 42.665,83 oltre IVA e di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a dei D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 i lavori per Messa in esercizio della nuova rete idrica della Via A. De Gasperi, Via Aldo Moro, Via G. Martino e Via Stagno D'Alcontres con dismissione di quella esistente" alla ditta Puliafico Sandro & Sofia Carmelo SRL con sede in Fumari (ME) Via Libertà angolo via Roma Part. Iva 03090250832, per l'importo complessivo di € 52.726,29 di cui € 42.665,83 per lavori, € 552,44 per oneri di sicurezza, oltre IVA al 22%;

- PRESO ATTO** che per l'intervento in argomento il CUP è I15H24000930002 e il CIG: è B4C3A25682;
- VISTA** la Scrittura Privata del 7 gennaio 2025, stipulata tra l'Amministrazione Comunale e l'Impresa aggiudicataria dei lavori "Puliafico Sandro & Sofia Carmelo SRL" per un importo netto pari a € 42.665,83 oltre IVA 22%, ed € 552,44 per oneri per la sicurezza;
- VISTO** il Verbale di consegna lavori del 10 gennaio 2025 con il quale il Comune di Oliveri ha proceduto alla consegna dei lavori secondo quanto stabilito dal contratto d'Appalto e dal



Capitolato Speciale d'Appalto e che gli stessi dovranno essere compiuti in mesi 3 consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori e pertanto cessati il 09/04/2025;

CONSIDERATO che a seguito dell'aggiudicazione dei lavori e della conseguente ribasso d'asta del 1,52% effettuato dall'impresa appaltatrice dei lavori il quadro economico post gara è così rideterminato:

A)	IMPORTO LAVORI a misura Oneri Sicurezza non soggetto a ribasso lavori compreso O.S.	€ 42.665,83 € 552,44 € 43.218,27
B)	SOMME A DISPOSIZIONE IVA 22% su lavori Per Conferimento a discarica Incentivi per funzioni tecniche 2% Tot. somme a disposizione	€ 9.508,02 € 200,00 € 877,36 € 10.585,38
	TOTALE INTERVENTO	€ 10.585,38
C)	Economie ribasso d'asta compreso IVA Altre economie IMPORTO COMPLESSIVO	€ 53.803,65 € 792,68 € 403,67 € 55.000,00

VISTO il certificato di pagamento n. 1 del 05.06.2025 relativo ai lavori, per complessivi € 43.218,27 IVA esclusa;

PRESO ATTO che il Comune di Oliveri per l'appalto in oggetto non ha richiesto l'emissione di polizza CAR, trattandosi di intervento di importo limitato, rientrante nelle casistiche di cui all'art. 117 del D.Lgs n. 36/2023;

VISTA la fattura elettronica n.12 del 17.06.2025 della ditta "Puliafico Sandro & Sofia Carmelo SRL" di € 52.052,31 IVA al 22% inclusa relativa al 1° Stato avanzamento Lavori;

VISTA la Determina del Responsabile Area Tecnica n° 385 del 24 Settembre 2025, del Comune di Oliveri di liquidazione della fattura n. 12 del 17.06.2025 dell'importo di € 52.052,31 di cui € 42.665,83 per imponibile ed € 9.386,48 per IVA al 22% sui lavori alla ditta Puliafico Sandro & Sofia Carmelo SRL;

VISTA la fattura elettronica n.17 del 19.09.2025 della ditta "Puliafico Sandro & Sofia Carmelo SRL" di € 200,00 IVA al 22% inclusa relativa al conferimento degli oneri a discarica;

VISTA la Determina del Responsabile Area Tecnica n° 385 del 24 Settembre 2025, del Comune di Oliveri di liquidazione della fattura n. 17 del 19.09.2025 dell'importo di € 200,00 di cui € 163,93 per imponibile ed € 36,07 per IVA al 22% per conferimento a discarica in favore della ditta Puliafico Sandro & Sofia Carmelo SRL;

VISTO il Certificato di Ultimazione Lavori del 05.06.2025 con il quale si certifica che i lavori sono stati ultimati in data 9 aprile 2025 sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa Esecutrice e quindi entro il temine contrattuale;

VISTA la relazione del conto finale del Comune di Oliveri a firma del Direttore dei Lavori redatta ai sensi del DPR 207/10 in data 11.3.2025 dall' Arch. Milone;

VISTO il certificato di regolare esecuzione del 05.06.2025, redatto dal Geom. Molino e sottoscritto dall'impresa appaltatrice dei lavori ai sensi del D.Lgs 36/ 2023 dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti a regola d'arte;

VISTA la Relazione asseverata a firma del RUP circa la contabilità finale con la quale si certifica la conclusione dell'intervento per un importo pari ad € 42.665,83 oltre IVA per € 9.386,48 per complessivi € 53.129,67;

PRESO ATTO che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente conclusi, collaudati e che l'impianto risulta essere in piena efficienza;

VERIFICATO al S.I. Score che per l'esercizio finanziario 2025 sul capitolo 642470 – capo 16° "contributi in favore del comune di Oliveri (me) finalizzato alla sistemazione della rete idrica comunale" è disponibile in conto competenza la somma complessiva pari ad € 55.000,00 relativa al finanziamento e impegno dell'opera in oggetto DDG n. 2013/2024 riaccertato con le schede dei residui passivi relativi agli impegni dell'esercizio finanziario 2024;

VISTA la Circolare n. 2/2025 della Ragioneria Generale della Regione Sicilia con la quale si comunicano i nuovi codici Iban delle Amministrazioni Comunali e altri Enti intrattenuti presso la Tesoreria Unica della Banca d'Italia;

VISTA la nota prot. n.15672 del 09.12.2025, trasmessa mezzo Pec dal Comune di Oliveri con la quale la stessa Amministrazione comunica il proprio IBAN;



CONSIDERATO che l'avanzamento della spesa relativamente alle voci del quadro economico dell'intervento denominato "Messa in esercizio della nuova rete idrica della Via A. De Gasperi, Via Aldo Moro, Via G. Martino e Via Stagno D'Alcontres, con dismissione di quella esistente"

CUP I15H24000930002 e il CIG B4C3A25682 è il seguente:

Voci Quadro Economico	Importo previsto (€)	Somme già erogate a carico del DRAR (€)	Somme richieste	Avanzamento complessivo %
Lavori al netto del ribasso d'asta compresi O.S.	43.218,27	0	42.665,83	98,72
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.				
1) IVA al 22% sui Lavori	9.508,02		9.386,48	98,72
2) Incentivo ex art.45 del D.Lgs n.36/2023	877,36	0		
3) Oneri di conferimento a discarica (IVA inclusa)	200,00	0	200,00	100
Sommano B	10.585,38			
TOTALE COSTO INTERVENTO	53.803,65			
Economie di progetto	403,67			
Economie di ribasso d'asta compresa IVA 22%	792,68			
TOTALE A+B	55.000,00	0	52.252,31	95,00

PRESO ATTO che il Comune di Oliveri non ha riscontrato la nota prot. n. 50161/2025 di questo Dipartimento in ordine alla Polizza Fidejussoria sui lavori, invocando l'art. 117 del D.Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO che la stazione appaltante risulta essere titolare e responsabile delle scelte operate nell'attuazione dell'intervento di che trattasi, di modo che ogni eventuale conseguenza o disfunzione derivante dalla mancata stipula della suddetta Polizza assicurativa relativa al saldo dei lavori, ancorchè gli stessi siano già ultimati e collaudati, ricade nella responsabilità del Comune di Oliveri;

CONSIDERATO che occorre liquidare la somma complessiva di € 52.252,31 per intervento denominato "Messa in esercizio della nuova rete idrica della Via A. De Gasperi, Via Aldo Moro, Via G. Martino e Via Stagno D'Alcontres, con dismissione di quella esistente" CUP I15H24000930002 e il CIG B4C3A25682 a valere sul DDG n. 2013/2024;

RITENUTO di dover procedere in favore del Comune di Oliveri al pagamento della somma complessiva di € **52.252,31** relativo al progetto "**lavori di messa in esercizio della nuova rete idrica della Via A. De Gasperi, Via Aldo Moro, Via G. Martino e Via Stagno D'Alcontres con dismissione di quella esistente**" – CUP: I15H24000930002 - CIG B4C3A25682 - a valere sul capitolo 642470 - Rubrica 2 Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, "*contributi in favore del comune di Oliveri (me) finalizzato alla sistemazione della rete idrica comunale*", del Bilancio della Regione Siciliana cod. SIOPE U.2.03.01.02.003 per l'esercizio finanziario 2025 con fondi pubblici regionali risorse assegnate con la L.R. n. 3/2024 art. 33 comma 1 a fronte delle fatture n. 12/2025 e n. 17/2025;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, a termini delle vigenti disposizioni di legge;

D E C R E T A

A R T . 1

In conformità alle premesse, si prende atto della Scrittura Privata del 7 gennaio 2025, stipulata tra l'Amministrazione Comunale e l'Impresa aggiudicataria dei lavori "Puliafico Sandro & Sofia Carmelo SRL" per un importo netto pari a € 42.665,83 oltre IVA 22%, ed € 552,44 per oneri per la sicurezza;

A R T . 2

In conformità alle premesse si prende atto della Determina del Responsabile Area Tecnica n.331 del 30.12.2024, del Comune di Oliveri con la quale si è proceduto ad autorizzare il RUP alla stipula del relativo contratto mediante scrittura privata sull'apposito applicativo MEPA per un importo di € 42.665,83 oltre IVA e di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a dei D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 i lavori per Messa in esercizio della nuova rete idrica della Via A. De Gasperi, Via Aldo Moro, Via G. Martino e Via Stagno D'Alcontres con

dismissione di quella esistente” alla ditta Puliafico Sandro & Sofia Carmelo SRL con sede in Fumari (ME) Via Libertà angolo via Roma Part. Iva 03090250832, per l’importo complessivo di € 52.726,29 di cui € 42.665,83 per lavori, € 552,44 per oneri di sicurezza, oltre IVA al 22%;

ART. 3

In conformità alle premesse, il quadro economico dell’intervento in oggetto, a seguito della stipula del contratto d’appalto di cui all’art.1, così ripartito:

A)	IMPORTO LAVORI a misura		€ 42.665,83
	Oneri Sicurezza non soggetto a ribasso		€ 552,44
	lavori compreso O.S.		€ 43.218,27
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
	IVA 22% su lavori	€ 9.508,02	
	Per Conferimento a discarica	€ 200,00	
	Incentivi per funzioni tecniche 2%	€ 877,36	
	Tot. somme a disposizione	€ 10.585,38	
	TOTALE INTERVENTO		€ 10.585,38
			€ 53.803,65
C)	Economie ribasso d’asta compreso IVA	€ 792,68	
	Altre economie	€ 403,67	
	IMPORTO COMPLESSIVO		€ 55.000,00

Art.4

In conformità alle premesse, si prende atto da parte del Certificato di regolare esecuzione dell’intervento emesso dal Direttore dei lavori in data 05/06/2025, dal quale risulta che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte.

Art.5

In conformità alle premesse, ogni eventuale problematica futura, relativamente all’appalto dei lavori in argomento, derivante dalla mancata emissione della Polizza Fidejussoria a garanzia dei lavori è posta a totale carico del Comune di Oliveri in quanto stazione appaltante e soggetto attuatore dell’intervento.

Art.6

In conformità alle premesse è autorizzato l’accreditamento della somma complessiva di € 52.252,31, in favore del Comune di Oliveri, mediante mandato di pagamento intestato al Comune di Oliveri con accredito sul conto corrente intrattenuto presso la tesoreria unica della Banca d’Italia nel rispetto della Circolare n. 2/2025 del Dipartimento Bilancio per lavori a fronte della Fattura n. 12/25, relativo all’unico stato avanzamento Lavori e a fronte della fattura n.17/2025 per conferimento oneri a discarica a valere sul DDG n. 2013/2024 (imp. n. 1/2025 reiscrizione fondi regionali) derivante dalle risorse regionali assegnati con la L.R. n. 3/2024 art. 33 comma 1 per “**lavori di messa in esercizio della nuova rete idrica della Via A. De Gasperi, Via Aldo Moro, Via G. Martino e Via Stagno D’Alcontres con dismissione di quella esistente**” CUP:I15H24000930002 - CIG B4C3A25682 sul capitolo 642470 - Rubrica 2 Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, “contributi in favore del comune di Oliveri (me) finalizzato alla sistemazione della rete idrica comunale” - cod. SIOPE U.2.03.01.02.003 cod. SIOPE U.2.03.01.02.003 per l’esercizio finanziario 2025.

ART.7

Si fa obbligo al Comune di Oliveri di ottemperare nei confronti del beneficiario finale a quanto disposto dalla Legge 190/2014 art. 1 comma 629 lett. B relativa alla Scissione dei pagamenti ai fini IVA (Split Payment).

Art.8

Il Comune di Oliveri procederà al pagamento delle spettanze nei confronti del beneficiario finale nel rispetto della normativa vigente ottemperando altresì a quanto previsto l’art. 48 Bis comma 1 del D.P.R. 602/73, così come modificato dall’art.1 della L.205/2017 e di adempiere a quanto disposto dal D.M. n. 40 del 18.01.2008 di attuazione dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni nonché agli obblighi di cui all’art. 18 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 ed all’art. 1 comma 16, lettera c) della legge 6 novembre 2012, n. 190, di applicare e rispettare le disposizioni nazionali e regionali in materia fiscale, di trasparenza dell’azione amministrativa, di tracciabilità dei pagamenti, di contrasto alla criminalità organizzata e di anticorruzione, e di adempiere a quanto disposto dalla normativa antimafia e a quanto stabilito dal Protocollo di Legalità vigente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti in ossequio all’art.68 della L.R. n. 21 del 12 Agosto 2014 e come modificato dall’art.98, comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/15.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione, ovvero, ri-



DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

corso giurisdizionale al T.A.R. nel termine di giorni 60 (sessanta).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per la registrazione, ai sensi dell'articolo 9 della Legge Regionale n. 9 del 15/04/2021.

L'Assistente

Giuseppe Sciambra

*Firma apposta sulla copia del documento
analogico conservato agli atti d'ufficio*

*Il Dirigente del Servizio I
(Ing. Mario Cassarà)*