



**Presidenza della Regione Siciliana**  
**Dipartimento Regionale della Protezione Civile – DRPC Sicilia**  
**Il Dirigente Generale del DRPC Sicilia**

**OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018:** *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”.*

**O.C.D.P.C. n. 857 del 03.02.2022:** *“Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione dei criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018”.*

**O.C.D.P.C. n. 1007 del 21.06.2023:** *“Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il superamento del contesto di criticità determinatosi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a partire dal mese di ottobre 2018”.*

**Cod. 1007\_PA\_070:** *“Intervento messa in sicurezza del costone roccioso in C.da Poggio. Progetto esecutivo approvato, Lotto 2”* nel comune di Corleone (PA) – Importo complessivo stimato € 600.000,00. **CUP: G68H22001020005, CIG: B55FA79F7E, CIG: B373A542EB**

**Presa d'atto approvazione perizia di variante entro importo contrattuale e successiva rimodulazione QTE - Impegno e Liquidazione SAL n. 1 e ultimo, acconto competenze D.L., misura, contabilità e CSE, trasferimento somme a titolo di anticipazione contributo ANAC per le fasi iniziali**

**DISPOSIZIONE n. 61 del 30/01/2026**

**IL DIRIGENTE GENERALE DEL DRPC SICILIA**

- Visto** l'art. 107 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112;
- Visto** Il D.L. 7 settembre 2001, n. 343 convertito con modifiche dalla L. 9 novembre 2001, n.401;
- Visto** il D. Lgs. 02.01.2018, n. 1 *“Codice della protezione civile”*;
- Visto** il D.P.Reg. n. 720 del 17.02.2025 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n. 36 del 14 febbraio 2025, ha conferito all'ing. Salvatore Cocina, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici a partire dal giorno 2 ottobre 2018 in Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
- Vista** la OCDPC del 15.11.2018 n. 558 recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”*;
- Visto** l'art.1, comma 1, della OCDPC 558/2018, che prevede la nomina del Dirigente generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana quale Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui alla medesima ordinanza;

- Visto** l'art.1, comma 2, della OCDPC 558/2018 che prevede che, per l'espletamento delle attività di cui in ordinanza, il Commissario delegato, Dirigente generale del DRPC Sicilia, possa individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- Vista** l'OCDPC 558/2018 e in particolare l'art. 2 comma 2 che prevede l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato;
- Vista** l'OCDPC 558/2018 e in particolare l'art. 4 affidamenti D.Lgs.50/2016, al procedimento L. 241/90 e ss.mm. e ii. e alla trasparenza;
- Vista** la nota n. 62568 del 29.11.2018 con cui il Commissario delegato chiede l'apertura di una contabilità speciale presso la Tesoreria di Palermo;
- Vista** la nota MEF-RGS 20976 del 03.12.2018 che autorizza l'apertura della contabilità speciale n° 6109 intestata a "C.D. DIR.P.CIV. Sicilia- O.558-18";
- Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.11.2019, pubblicata sulla Gazzetta serie Generale n. 281 del 30.11.2019 con la quale viene prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, di dodici mesi, lo stato di emergenza nei territori delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della Provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 all'11 novembre 2018;
- Vista** la Legge n.159 del 27.11.2020 art. 1 comma 4-duodevices, pubblicata sulla Gazzetta serie Generale n. 300 del 03.12.2020 con la quale, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all'art. 24, comma 3 del codice della protezione civile, di cui al D.Lgs. del 2 gennaio 2018 n. 1, lo stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 08.11.2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, viene prorogato di ulteriori dodici mesi;
- Visto** il D.L. del 17 marzo 2020 n.18 (c.d. Decreto Cura Italia) convertito con modificazioni in Legge del 24 aprile 2020 n. 27;
- Visto** l'art. 207 del D.L. 19 maggio 2020 n.34 (c.d. Decreto Rilancio) convertito in Legge del 17 luglio 2020 n. 77;
- Vista** la decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2019)7564 final del 18 ottobre 2019 (CCI 2018IT16SPO001), a valere sui fondi (FSUE) di cui al Regolamento (CE) n 2012/2002 dell'11 novembre 2002 recante: *"Interventi d'emergenza conseguenti agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Siciliana nei mesi di ottobre e novembre 2018"*;
- Vista** la OCDPC 857 del 03.02.2022 recante *"Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione dei criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018"*;
- Visto** l'art. 2, comma 2, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana già individuato ai sensi dell'art.1, comma 2 della OCDPC 857/2022 è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della OCDPC 857/2022;
- Visto** l'art. 2, comma 4, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale del Dipartimento regionale della protezione civile della Regione Sicilia utilizzi le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6109, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata;
- Vista** la OCDPC n. 1007 del 21.06.2023 recante:*"Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il superamento del contesto di criticità determinatosi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a partire dal mese di ottobre 2018"*.
- Visto** l'art. 1, comma 1, della OCDPC 1007/2023 il quale prevede che per assicurare il completamento degli interventi volti al superamento delle emergenze di cui ai provvedimenti precedentemente richiamati a fronte degli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, carburanti e dei prodotti energetici registrati a seguito dell'aggiornamento dei prezzi regionali di cui

all'articolo 23, comma 16 del terzo periodo del codice degli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*con le modifiche apportate dall'art.41 comma 13 del D.Lgs 36/2023*), è autorizzata la rimodulazione dei relativi piani;

- Considerato** l'art. 1, comma 3, della OCDPC 1007/2023 il quale prevede che alle rimodulazioni autorizzate ai sensi del suddetto articolo si fa fronte nei limiti e mediante impiego delle risorse del Fondo di solidarietà dell'Unione Europea stanziato per lo specifico contesto emergenziale, con fondi residui già allocate nella contabilità speciale in conseguenza della completa rendicontazione del contributo assegnato;
- Visto** l'art. 1, comma 4, della OCDPC 1007/2023 il quale prevede che al fine di consentire la realizzazione di ulteriori interventi aventi nesso di causalità con le emergenze di cui ai provvedimenti richiamati in premessa e finalizzati alla riduzione del rischio residuo, il Soggetto responsabile è altresì autorizzato a predisporre, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3, un'integrazione del piano degli interventi, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Viste** le note DPC-DPC\_Generale-P-UIV-ASE-0000150-02/01/2024 e DPC-DPC\_Generale-P-UIV-ASE-0006132-05/02/2024 del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le quali è stato approvato il Piano dell'OCDPC 1007/2023, predisposto dal Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana, per gli investimenti proposti nei limiti in essa elencati;
- Visto** che in ottemperanza a quanto previsto nella richiamata ordinanza, il Piano approvato tiene conto delle risorse del F.S.U.E. 2018, derivanti dalla rendicontazione del contributo assegnato, nonché delle ulteriori economie a valere sul Fondo per le emergenze nazionali (F.E.N.) alla data di scadenza della contabilità speciale ex O.C.D.P.C. n.558/2018;
- Considerato** che si è data piena attuazione alla procedura prevista dall'art.1, comma 5 e comma 6 del medesimo articolo dell'ordinanza, rispettivamente con Disposizione n.736 del 21 settembre 2023 e con Disposizione n.977 del 30 novembre 2023;
- Considerato** che nel Piano degli investimenti approvato predisposto dal Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana è ricompreso, tra gli altri, l'intervento al n.o. 75 risultante con Codice intervento **Cod. 1007\_PA\_070**: *"Intervento messa in sicurezza del costone roccioso in C.da Poggio. Progetto esecutivo approvato, Lotto 2"* nel comune di Corleone (PA) – Importo stimato € 600.000,00 – CUP: G68H22001020005, a fronte di un finanziamento richiesto dal Proponente di € 595.000,00;
- Viste** le Circolari del Dipartimento Regionale Tecnico n. 86313/DRT del 04.05.2016 di applicazione del D.L.50/2016 e ss.mm.ii. e n. 113312/DRT del 26.05.2017 recante prime indicazioni applicative al d.lgs. n.56/2017;
- Vista** la legge regionale 12 luglio 2011, n.12 e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"* per la parte ancora vigenti;
- Visto** il D.P. 31 gennaio 2012, n.13 Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n.12 ss.mm.ii.;
- Vista** la Legge regionale 21 maggio 2019 n.7 e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge 14 giugno 2019 n.55 pubblicata sulla G.U. n. 147 del 25 giugno 2019: *"Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.32, recante Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"*;
- Visto** il D.Lgs. n.36 del 31.03.2023: *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*;
- Vista** la L.R. 12 ottobre 2023 n.12 di recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.36 del 31 marzo 2023, con le modifiche apportate alla L.R. n.12/2011;
- Vista** la Disposizione n. 221 del 05.03.2024 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia ha nominato, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della OCDPC 558/2018 il Sindaco del comune di Corleone (PA), quale Soggetto Attuatore per l'espletamento delle attività connesse all'attuazione dell'intervento **Cod. 1007\_PA\_070**: *"Intervento messa in sicurezza del costone roccioso in C.da Poggio. Progetto esecutivo approvato, Lotto 2"* nel comune di Corleone (PA) – Importo complessivo stimato € 600.000,00;
- Vista** l'individuazione dell'intervento con il CUP: **G68H22001020005**, il CIG: **B55FA79F7E** relativo all'affidamento dell'incarico di Direzione lavori, misura, contabilità e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione il CIG: **B373A542EB** relativo all'affidamento dei lavori;

- Viste** le note prot. n.42883 del 17.12.2025, n.738 del 09.01.2026 e n.978 del 12.01.2026, acquisite rispettivamente al protocollo DRPC Sicilia n.57028 del 17.12.2025, n.796 del 12.01.2026 e n. 992 del 13.01.2026, con le quali il Responsabile del IV Settore e RUP dell'intervento, arch. Enrico Gulotta, ha trasmesso la documentazione tecnico-amministrativa relativa all'intervento in oggetto, necessaria per poter procedere a liquidare e pagare il SAL n. 1 ed ultimo, il corrispettivo in acconto al Professionista per il servizio di Direzione lavori, misura, contabilità e CSE e infine per il trasferimento a titolo di anticipazione delle somme per il pagamento del contributo ANAC;
- Vista** la Determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 136 del 18.02.2021 con la quale il Responsabile dell'Area 7 Tecnica – LL.PP ha nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento l'ing. Massimo Grizzaffi per l'espletamento di tutte le procedure tecniche e amministrative previste dalla normativa di settore;
- Vista** la Determinazione del Segretario Generale, Reg. Gen. n. 435 del 14.04.2025, con la quale l'Arch. Enrico Gulotta è stato nominato, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., quale Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) dell'intervento in oggetto per l'espletamento di tutte le procedure tecniche e amministrative previste dalla normativa di settore, in sostituzione del RUP precedentemente nominato ing. Massimo Grizzaffi;
- Vista** il Parere tecnico favorevole del progetto, ai sensi dell'art. 5 c. 3 della L.R. 12 luglio 2011 n. 12, sottoscritto dal RUP in data 11.07.2024;
- Visto** il Rapporto conclusivo di verifica del progetto, ai sensi dell'art. 42, c. 1 del D.Lgs 36/2023, sottoscritto con valutazione positiva dal RUP e dal Progettista in data 11.07.2024;
- Visto** il Verbale di validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 42, c. 4 del D.Lgs 36/2023, sottoscritto con valutazione positiva dal RUP in data 11.07.2024;
- Vista** la Delibera della Giunta Comunale n. 127 del 17.07.2024 con la quale è stato approvato in linea amministrativa ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs 36/2023 il progetto esecutivo dei lavori relativi all' *"Intervento messa in sicurezza del costone roccioso in C.da Poggio. Progetto esecutivo approvato, Lotto 2"* nel comune di Corleone (PA) identificato con **Cod. 1007\_PA\_070**, per l'importo complessivo di € 595.000,00, a fronte del finanziamento approvato dal DRPC Sicilia pari a € 600.000,00, con il seguente quadro economico di spesa:

A1	IMPORTO LAVORI A MISURA	€	406.146,48
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	10.550,00
A3	Importo totale	€	416.696,48
di cui: Costi della manodopera € 139.017,58			
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1	Direzione Lavori, misura e contabilità, Sicurezza in fase di Esecuzione	€	30.413,39
2	Direzione Lavori di natura geologica	€	4.444,91
3	Collaudo statico	€	8.921,26
4	Collaudo Amministrativo	€	3.892,91
5	Indennità di Esproprio	€	1.856,00
6	Oneri conferimento in discarica (IVA compresa)	€	5.000,00
7	Incentivo 2% - art.113, comma 2, D.Lgs. N. 50/2016	€	8.333,93
8	Contributo ANAC	€	225,00
9	Spese pubblicità bando di gara e commissione di gara	€	3.000,00
10	Imprevisti < 5%	€	8.149,66
IVA ed altre imposte:			
11	11/a IVA 22% voce A3	€	91.673,23
	11/b IVA 22% e contributo su voce B1)	€	8.175,12
	11/c IVA 22% e contributo su voce B2)	€	1.086,34
	11/d IVA 22% e contributo su voce B3)	€	2.180,36
	11/e IVA 22% e contributo su voce B4)	€	941,43
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	178.303,52
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	€	595.000,00

- Vista** la Determinazione del Responsabile dell'Area 6 – LL.PP e PNRR, Reg. Gen. n. 1411 del 11.09.2024, a contrarre per l'affidamento dell'incarico di Direzione lavori, misura, contabilità e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori dell' *"Intervento messa in sicurezza del costone roccioso in C.da Poggio. Progetto esecutivo approvato, Lotto 2"* nel comune di Corleone (PA) identificato con **Cod. 1007\_PA\_070**, secondo le modalità indicate nella lettera di invito, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs 36/2023, a mezzo trattativa diretta (TD) sul Me.PA. con l'O.E. *"C&C Engineering s.r.l."*, con sede legale in Terme Vigliatore (ME) in via Nazionale n. 96, P. IVA 02847610835, per l'importo € 30.413,39 per competenze tecniche soggette a ribasso d'asta, oltre Inarcassa ed IVA al 22% per un importo complessivo di € 38.588,51;



- Vista** la Determinazione del Responsabile dell'Area 6 – LL.PP e PNRR, Reg. Gen. n. 399 del 26.03.2025, con la quale è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione dell'incarico di Direzione lavori, misura, contabilità e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori (CIG: B55FA79F7E) dell' *"Intervento messa in sicurezza del costone roccioso in C.da Poggio. Progetto esecutivo approvato, Lotto 2"* nel comune di Corleone (PA) identificato con **Cod. 1007\_PA\_070**, ai sensi dell'art. 17, c. 5 del D.Lgs 36/2023, in favore dell'O.E. *"C&C Engineering s.r.l."*, con sede legale in Terme Vigliatore (ME) in via Nazionale n. 96, P. IVA 02847610835, con il CIG: B55FA79F7E per l'importo di € 27.000,00 oltre INARCASSA ed IVA al 22% e quindi per un totale di € 34.257,60;
- Vista** la scrittura privata del 28.07.2025 tra il Comune di Corleone e la società *"C&C Engineering s.r.l."*, con sede legale in Terme Vigliatore (ME) in via Nazionale n. 96, P. IVA 02847610835, relativa all'affidamento dell'incarico di Direzione lavori, misura, contabilità e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori dell' *"Intervento messa in sicurezza del costone roccioso in C.da Poggio. Progetto esecutivo approvato, Lotto 2"* nel comune di Corleone (PA) identificato con **Cod. 1007\_PA\_070**, per l'importo di € 27.000,00 oltre INARCASSA ed IVA al 22% e quindi per un totale di € 34.257,60;
- Vista** la Determinazione del Responsabile dell'Area 6 – LL.PP e PNRR, Reg. Gen. n. 1406 del 11.09.2024, a contrarre ai sensi dall'art. 17, comma 1 del D.Lgs 36/2023, per l'affidamento, mediante procedura prevista dall'articolo 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs n.36/2023, dei lavori relativi all' *"Intervento messa in sicurezza del costone roccioso in C.da Poggio. Progetto esecutivo approvato, Lotto 2"* nel comune di Corleone (PA) identificato **Cod. 1007\_PA\_070**, per l'importo di € 416.696,48, di cui € 267.128,90 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 10.550,00 per oneri della sicurezza ed € 139.017,58 di incidenza della mano d'opera non soggetti a ribasso d'asta;
- Vista** la lettera di invito – disciplinare di gara per l'affidamento dei lavori relativi all' *"Intervento messa in sicurezza del costone roccioso in C.da Poggio. Progetto esecutivo approvato, Lotto 2"* nel comune di Corleone (PA) identificato con **Cod. 1007\_PA\_070**, mediante procedura negoziata svolta in modalità telematica per l'affidamento di lavori nel sotto-soglia;
- Vista** l'offerta economica RdO n. 4630376 dell'O.E. AMELIA S.r.l., con sede legale in Favara (AG) in via Corso Vittorio Veneto n. 51, P.IVA: 02937880843, su piattaforma telematica del Me.PA;
- Vista** la Determinazione del Responsabile dell'Area 6 – LL.PP e PNRR, Reg. Gen. n. 221 del 04.03.2025, con la quale è stata dichiarata efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023, l'aggiudicazione dei lavori (CIG: B373A542EB) per l' *"Intervento messa in sicurezza del costone roccioso in C.da Poggio. Progetto esecutivo approvato, Lotto 2"* nel comune di Corleone (PA) identificato con **Cod. 1007\_PA\_070**, in favore dell'impresa AMELIA S.r.l., con sede legale in Favara (AG) in via Corso Vittorio Veneto n. 51, P.IVA: 02937880843, che ha offerto un ribasso pari al 42,11% sull'importo a base di gara di € 267.128,90, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 10.550,00 e costo della manodopera pari ad € 139.017,58, oltre IVA dovuta per legge;
- Considerato** Considerato che l'impresa *"Gallone Antonio"*, partecipante alla procedura negoziata di cui al CIG: B373A542EB, ha presentato ricorso per l'annullamento della determina dirigenziale n. 221 del 04.03.2025 con la quale era stata approvata la proposta di aggiudicazione relativa all'affidamento dei lavori di che trattasi in favore dell'impresa AMELIA S.r.l.;
- Vista** la sentenza del TAR per la Sicilia emessa nel giudizio R.G. 440/2025, registrata al protocollo generale del Comune di Corleone al n. 9819 del 28.03.2025, con la quale viene accolto il ricorso prodotto dall'impresa *"Gallone Antonio"*, con sede legale in Enna, via Pergusa, n. 298/b, P.IVA 095900866;
- Vista** l'offerta economica RdO n. 4630376 dell'O.E. *"Gallone Antonio"*, con sede legale in Enna, via Pergusa, n. 298/b, P.IVA 095900866, su piattaforma telematica del Me.PA;
- Visto** il verbale di riapertura delle operazioni di gara del 04.06.2025 con il quale la Commissione, sentito il RUP dei lavori e preso atto della suddetta sentenza del TAR per la Sicilia e considerate le motivazioni che hanno indotto lo stesso TAR ad accogliere il ricorso dell'impresa Gallone Antonino, ha proceduto con il calcolo della soglia di anomalia in applicazione dell'art. 54 c. 2;
- Vista** la Determinazione del Responsabile dell'Area 6 – LL.PP e PNRR, Reg. Gen. n. 717 del 11.06.2025 con la quale è stata revocata in autotutela la Determinazione dirigenziale n. 221 del 04.03.2025 con la quale si era proceduto all'approvazione della proposta di aggiudicazione dell'appalto relativo ai lavori in oggetto in favore dell'impresa AMELIA S.r.l., ed è stata approvata la proposta di aggiudicazione per l'affidamento dei lavori in favore dell'impresa *"Gallone Antonio"*, con sede legale in Enna, via Pergusa, n. 298/b, P.IVA: 00095900866, che ha

offerto un ribasso del 34,169%, sull'importo a base di gara di € 267.128,90, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 10.550,00 e costo della manodopera pari ad € 139.017,58, oltre IVA dovuta per legge per un importo contrattuale pari ad € 325.421,21, sotto condizione risolutiva in attesa dell'esito delle richieste di Informazioni ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. e della comprova dei requisiti;

**Visto** il verbale di consegna dei lavori sotto le riserve di legge del 26.06.2025;

**Visto** il verbale di concreto inizio dei lavori del 01.09.2025;

**Vista** la Determinazione del Responsabile dell'Area 6 – LL.PP e PNRR, Reg. Gen. n. 911 del 11.07.2025, con la quale è stata dichiarata efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023, l'aggiudicazione dei lavori (CIG: B373A542EB) relativamente all' *"Intervento messa in sicurezza del costone roccioso in C.da Poggio. Progetto esecutivo approvato, Lotto 2"* nel comune di Corleone (PA) identificato con **Cod. 1007\_PA\_070**, in favore dell'impresa *"Gallone Antonio"*, con sede legale in Enna, via Pergusa, n. 298/b, P.IVA 095900866, che ha offerto un ribasso del 34,169%, sull'importo a base di gara di € 267.128,90, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 10.550,00 e costo della manodopera pari ad € 139.017,58, oltre IVA dovuta per legge per un importo contrattuale pari ad € 325.421,21;

**Visto** il Contratto di appalto Rep. n. 3908, Racc. n.17, per l'esecuzione dei lavori in argomento stipulato in data 26.09.2025 tra il Comune di Corleone e l'impresa *"Gallone Antonio"*, con sede legale in Enna, via Pergusa, n. 298/b, P.IVA 095900866, per l'esecuzione dei lavori relativi all' *"Intervento messa in sicurezza del costone roccioso in C.da Poggio. Progetto esecutivo approvato, Lotto 2"* nel comune di Corleone (PA) identificato con **Cod. 1007\_PA\_070**, registrato all'Agenzia delle Entrate serie 1T, n. 33319 del 30.09.2025;

**Vista** la Determinazione del Responsabile dell'Area 6 – LL.PP e PNRR, Reg. Gen. n. 1249 del 26.09.2025, con la quale l'arch. Filippo Diana, tecnico dipendente dell'Ente, è stato nominato ai sensi dell'art. 116, comma 4 bis del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., quale Collaudatore statico relativamente all' *"Intervento messa in sicurezza del costone roccioso in C.da Poggio. Progetto esecutivo approvato, Lotto 2"* nel comune di Corleone (PA) identificato con **Cod. 1007\_PA\_070**, per l'espletamento di tutte le procedure pertinenti;

**Considerato** nel corso dell'esecuzione dei lavori, è emersa la necessità di eseguire lavorazioni migliorative non previste nel progetto principale, riconducibili a circostanze non previste e non prevedibili in sede di progettazione, che hanno comportato la redazione di una perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023;

**Considerato** che la suddetta perizia non comporta modifiche sostanziali alle finalità del progetto, all'impostazione né alla funzionalità dell'intervento, non richiede l'acquisizione di ulteriori autorizzazioni o pareri rispetto a quelli già ottenuti e non determina incrementi dell'importo complessivo dei lavori in appalto;

**Considerato** che per l'esecuzione delle lavorazioni previste dalla variante non sono stati introdotti nuovi prezzi contrattuali, restando invariati i termini contrattuali di ultimazione dei lavori, e che i relativi oneri trovano integrale copertura nell'ambito del finanziamento originario;

**Visti** la relazione generale della perizia di variante e suppletiva entro importo contrattuale del 10.11.2025, redatta nei limiti dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e sottoscritta dall'impresa in segno di accettazione, ed il quadro di raffronto, trasmessi dal Direttore dei Lavori giusta nota registrata al protocollo generale dell'Ente al n. 38863 del 12.11.2025;

**Visto** il SAL n. 1 ed ultimo a tutto il 26.11.2025 il cui importo, al netto del ribasso, ammonta a € 314.833,49 oltre € 10.312,35 per oneri della sicurezza e quindi per totale importo contrattuale al netto di € 325.145,86;

**Visto** il Verbale di ultimazione lavori del 27.11.2025 nel quale si certifica che i lavori risulano ultimati in data 26.11.2025 e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile contrattuale;

**Visto** il Certificato di pagamento n. 1 del 16.12.2025 per il pagamento della rata n. 1 di € 323.500,00, al netto di ritenuta per infortuni 0,5% pari € 1.625,73, oltre IVA 22% pari a € 71.170,00 e quindi per un complessivo di € 394.670,00;

**Vista** la Determinazione del Responsabile dell'Area 6 – LL.PP e PNRR, Reg. Gen. n. 1665 del 05.12.2025, con la quale è stata approvata la perizia di variante e suppletiva entro importo contrattuale, redatta nei limiti dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023, trasmessa dal Direttore dei Lavori giusta nota registrata al protocollo generale dell'Ente al n. 8863 del 12.11.2025, con la rimodulazione delle somme a disposizione della stazione appaltante, da cui si evince una economia complessiva di € 144.087,90 sull'importo del progetto pari ad € 595.000,00, il tutto secondo il quadro economico di seguito riportato:

<b>A</b>	<b>Importo dei lavori a misura al netto del ribasso d'asta</b>		€ 314.833,51
A1	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 10.312,35
<b>A2</b>	<b>Totale in appalto (A+A1)</b>		€ 325.145,86
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>		
1	D. L., misura e contabilità, CSE	€ 27.000,00	
2	Perizia di variante entro importo contrattuale	€ 3.647,70	
3	Direzione lavori natura geologica	€ 0,00	
4	Collaudo statico	€ 0,00	
5	Collaudo amministrativo	€ 3.892,91	
6	Indennità di esproprio	€ 1.856,00	
7	Oneri di conferimento a discarica, iva compresa	€ 0,00	
8	Incentivo 2% - art. 45, D. Lgs. n. 36/2023	€ 8.328,03	
9	Contributo Anac	€ 225,00	
10	Spese pubblicità bando di gara e commissione di gara	€ 0,00	
11	Imprevisti < 5%		
	IVA ed altre imposte		
	11/a Iva al 22%, voce A3	€ 71.532,09	
	11/b Inarcassa ed iva al 22% su voce B1	€ 7.257,60	
	11/c Inarcassa ed iva al 22% su voce B2	€ 980,50	
	11/d Iva al 22% e contributo su voce B3	€ 0,00	
	11/d Iva al 22% e contributo su voce B4	€ 0,00	
	11/e Iva al 22% e contributo su voce B5	€ 1.046,41	
	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		€ 125.766,24
	<b>Importo complessivo dell'intervento</b>		€ 450.912,10
	<b>Finanziamento concesso</b>		€ 595.000,00
	<b>Economie sul finanziamento concesso</b>		€ 144.087,90

- Vista** la Determinazione del Responsabile dell'Area 6 – LL.PP e PNRR, Reg. Gen. n. 1744 del 17.12.2025, di approvazione del SAL n. 1 ed ultimo e con la quale si è dato atto di procedere alla liquidazione della fattura n. 7 del 02.12.2025, trasmessa dalla ditta “*Gallone Antonio*”, P.IVA. 095900866, registrata al protocollo generale dell'Ente n. 41206 del 02.12.2025, per l'importo complessivo di euro 394.670,00, di cui € 323.500,00 per imponibile lavori ed € 71.170,00 per IVA al 22%;
- Rilevato** che in allegato alla nota recante protocollo dell'Ente n.42883 del 17.12.2025, acquisita al protocollo DRPC Sicilia n.57028 del 17.12.2025, è stata trasmessa la documentazione tecnica ed amministrativa relativa alla perizia di variante e assestamento contabile, gli atti di contabilità del 1° ed ultimo SAL ed i verbali di consegna ed ultimazione dei lavori, ma erroneamente non sono stati trasmessi tutti gli atti amministrativi precedentemente adottati dalla Stazione appaltante;
- Vista** la nota di questo Dipartimento recante prot. n. 58542/DRPC/S.13 del 31.12.2025, registrata in pari data al protocollo dell'Ente al n. 44112, nella quale si invitava “... *la Stazione Appaltante a disporre l'annullamento, da parte della Ditta appaltatrice, della fattura n. 7 del 02.12.2025, che potrà essere riemessa esclusivamente a seguito dell'avvenuta e completa trasmissione degli atti amministrativi mancanti*”;
- Vista** la nota di credito n. 8 del 31.12.2025 emessa dalla ditta “*Gallone Antonio*”, con sede legale in Enna, via Pergusa, n. 298/b, P.IVA 095900866, a storno totale della fattura n. 7 del 02.12.2025 per carenza di atti amministrativi, come da nota prot. n. 58542/DRPC/S.13 del 31.12.2025;
- Vista** la fattura n. 1 del 12.01.2026 per il pagamento della rata n. 1 riferita al 1° e ultimo SAL pari a € 323.500,00, oltre IVA 22% (Split payment) per € 71.170,00 e quindi per un importo complessivo di € 394.670,00, riemessa dalla ditta “*Gallone Antonio*”, con sede legale in Enna, via Pergusa, n. 298/b, P.IVA 095900866, accettata su UNIMATICA in data **15.01.2026**;

- Vista** la Determinazione del Responsabile dell'Area 6 – LL.PP e PNRR, Reg. Gen. n. 7 del 12.01.2026, di parziale revoca della Determina n. 1744 del 17.12.2025 per la parte relativa alla liquidazione della fattura n. 7 del 02.12.2025 relativa al certificato di pagamento n. 1 emesso a fronte del 1° ed ultimo SAL ed accettazione e liquidazione della fattura n. 1 del 12.01.2026 riemessa dalla ditta “Gallone Antonio”, con sede legale in Enna, via Pergusa, n. 298/b, P.IVA 095900866;
- Considerato** che la Società d'ingegneria incaricata “C&C Engineering S.r.l.”, con sede legale in Terme Vigliatore (ME) in via Nazionale n. 96, P. IVA 02847610835, ha regolarmente espletato l'incarico conferito del servizio di Direzione lavori, misura, contabilità e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, e che pertanto si può procedere alla liquidazione delle relative competenze nella misura del 90% dell'importo complessivo delle competenze spettanti, come disciplinato nella scrittura privata sottoscritta in data 28.07.2025;
- Vista** la fattura n. 71/FE del 17.12.2025, relativa alla rata di acconto per il servizio di Direzione lavori, misura e contabilità dei lavori, certificato di regolare esecuzione e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, nell'ambito dell'intervento in oggetto, emessa dalla società “C&C Engineering s.r.l.”, con sede legale in Terme Vigliatore (ME), via Nazionale n. 96, P. IVA 02847610835, per l'importo complessivo di € 30.831,84, di cui € 24.300,00 per imponibile, € 972,00 per INARCASSA ed € 5.559,84 per IVA al 22% (split payment), accettata su UNIMATICA per decorrenza termini in data **01.01.2026**;
- Vista** la Determinazione del Responsabile dell'Area 6 – LL.PP e PNRR, Reg. Gen. n. 1896 del 30.12.2025, di liquidazione della fattura n.71/FE del 17.12.2025 relativa alla rata di acconto per il servizio di Direzione lavori, misura e contabilità dei lavori, certificato di regolare esecuzione e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, nell'ambito dell'intervento in oggetto in favore della società “C&C Engineering s.r.l.” per l'importo complessivo di € 30.831,84;
- Vista** la nota prot. n. 738 del 09.01.2026, acquisita al prot. DRPC Sicilia n. 796 del 12.11.2026, con la quale l'Ente ha richiesto il trasferimento, a titolo di anticipazione, della somma di € 250,00 al fine di consentire alla Stazione Appaltante di procedere al pagamento del bollettino PagoPa per contributo dovuto ad ANAC, di cui all'art. 1 c. 65 e 67 della L. 266/2005, per aver avviato la procedura di scelta del contraente dei lavori in argomento;
- Visto** l'avviso di Pagamento PagoPa cod. CBILL A7E1J, Avviso n. 301030026699835613 di importo pari a € 250,00, generato da ANAC in data 14.10.2025,
- Dato atto** che nel quadro economico della perizia di variante, approvato con determina n. 1665 del 05.12.2025, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, alla voce di spesa B.9 “Contributo ANAC” è stato erroneamente indicato l'importo di € 225,00 anziché € 250,00 e che pertanto occorre modificare il suddetto Q.E. al fine di consentire alla Stazione Appaltante di liquidare l'intero importo del contributo ANAC;
- Vista** la Determinazione del Responsabile dell'Area 6 – LL.PP e PNRR, Reg. Gen. n. 5 del 09.01.2026, con la quale è stato rimodulato ed approvato il nuovo quadro economico nel quale viene correttamente indicato, alla voce B.9, l'importo di € 250,00 per contributo ANAC pari a € 250,00, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA PERIZIA DI VARIANTE RIMODULATO			
<b>A</b>	<b>Importo dei lavori a misura al netto del ribasso d'asta</b>		€ 314.833,51
A1	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 10.312,35
<b>A2</b>	<b>Totale in appalto (A+A1)</b>		€ 325.145,86
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>		
1	D. L., misura e contabilità, CSE	€ 27.000,00	
2	Perizia di variante entro importo contrattuale	€ 3.647,70	
3	Direzione lavori natura geologica	€ 0,00	
4	Collaudo statico	€ 0,00	
5	Collaudo amministrativo	€ 3.892,91	
6	Indennità di esproprio	€ 1.856,00	
7	Oneri di conferimento a discarica, iva compresa	€ 0,00	
8	Incentivo 2% - art. 45, D. Lgs. n. 36/2023	€ 8.328,03	
9	Contributo Anac	€ 250,00	



10	Spese pubblicità bando di gara e commissione di gara	€ 0,00	
11	Imprevisti < 5%		
12	IVA ed altre imposte		
	12/a Iva al 22%, voce A3	€ 71.532,09	
	12/b Inarcassa ed iva al 22% su voce B1	€ 7.257,60	
	12/c Inarcassa ed Iva al 22% su voce B2	€ 980,50	
	12/d Iva al 22% e contributo su voce B3	€ 0,00	
	12/d Iva al 22% e contributo su voce B4	€ 0,00	
	12/e Iva al 22% e contributo su voce B5	€ 1.046,41	
	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>€ 125.791,24</b>
	<b>Importo complessivo dell'intervento</b>		<b>€ 450.937,10</b>
	<b>Finanziamento concesso</b>		<b>€ 595.000,00</b>
	<b>Economie sul finanziamento concesso</b>		<b>€ 144.062,90</b>

- Visto** il Certificato Camerale della ditta “*Gallone Antonio*”, con sede legale in Enna, via Pergusa, n. 298/b, iscritta alla CCIAA di Enna con REA n. EN-27376 e P.IVA 095900866;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva, prot. INAIL\_52434126 del 19.01.2026, della ditta “*Gallone Antonio*”, in corso di validità;
- Vista** la Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa dal Titolare della ditta “*Gallone Antonio*”;
- Visto** l'esito della verifica all'Agenzia Entrate - Riscossione (ex Equitalia), ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/73, I.U.R. n. 202600000510505 del 22.10.2026 da cui la ditta “*Gallone Antonio*” risulta non inadempiente;
- Vista** la White-List rilasciata dalla Prefettura di Enna da cui risulta che la ditta “*Gallone Antonio*”, P.IVA 095900866, risulta iscritta in data 31.10.2016 con scadenza iscrizione fissata al 21.07.2026;
- Visto** il Certificato Camerale della Società “*C&C Engineering S.r.l.*” con sede legale in Terme Vigliatore (ME) in via Nazionale n. 96, iscritta alla CCIAA di Messina con REA n. ME-196775 e P. IVA 02847610835;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva, prot. INPS\_48041384 del 28.10.2025, della Società “*C&C Engineering S.r.l.*” in corso di validità;
- Visto** il Certificato di regolarità contributiva INARCASSA prot. 2384351 del 23.12.2025, in corso di validità;
- Vista** la Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa dall'Amministratore Unico della Società “*C&C Engineering S.r.l.*”;
- Visto** l'esito della verifica all'Agenzia Entrate - Riscossione (ex Equitalia), ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/73, I.U.R. n. 202600000510723 del 22.01.2026 da cui la Società “*C&C Engineering S.r.l.*” risulta non inadempiente;
- Ritenuto** di dover prendere atto della Determinazione del Responsabile dell'Area 6 – LL.PP e PNRR, Reg. Gen. n. 1665 del 05.12.2025, con la quale è stata approvata la perizia di variante e suppletiva entro importo contrattuale del 10.11.2025, redatta nei limiti dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e sottoscritta dall'impresa in segno di accettazione, ed il quadro di raffronto, trasmessi dal Direttore dei Lavori giusta nota registrata al protocollo generale dell'Ente al n. 38863 del 12.11.2025;
- Dato atto** che per l'esecuzione delle lavorazioni previste dalla variante non sono stati introdotti nuovi prezzi contrattuali, restando invariati i termini contrattuali di ultimazione dei lavori, e che i relativi oneri trovano integrale copertura nell'ambito del finanziamento originario;
- Ritenuto** di dover prendere atto della Determinazione del Responsabile dell'Area 6 – LL.PP e PNRR, Reg. Gen. n. 1665 del 05.12.2025, con la quale è stata approvata la perizia di variante e suppletiva entro importo contrattuale, redatta nei limiti dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023;
- Ritenuto** di dover prendere atto della Determinazione del Responsabile dell'Area 6 – LL.PP e PNRR, Reg. Gen. n. 5 del 09.01.2026, con la quale è stato rimodulato ed approvato, in ultimo, il quadro economico che tiene conto della corretta contabilizzazione del contributo ANAC;
- Considerato** che le risorse della Contabilità speciale n. 6109 lo consentono;
- Ritenuto** di poter trasferire al Soggetto Attuatore la somma di € 250,00 a titolo di anticipazione per il pagamento del contributo di gara ANAC per aver avviato la procedura di scelta del contraente dei lavori nell'ambito dell'“*Intervento messa in sicurezza del costone roccioso in C.da Poggio.*”

*Progetto esecutivo approvato, Lotto 2"* nel comune di Corleone (PA) identificato con **Cod. 1007\_PA\_07**;

**Ritenuto** di dover provvedere, ai sensi dell'art. 88, art. 91 e art. 92 del D.Lgs. 159/2011, alla liquidazione del Certificato di pagamento n. 1 del 16.12.2025 per il pagamento della rata n. 1 ed ultima pari a € 323.500,00, oltre IVA 22% pari a € 71.170,00, e quindi per un importo complessivo di € 394.670,00, relativamente all' *"Intervento messa in sicurezza del costone roccioso in C.da Poggio. Progetto esecutivo approvato, Lotto 2"* nel comune di Corleone (PA) identificato con **Cod. 1007\_PA\_07**;

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione della rata di acconto per il servizio di Direzione lavori, misura, contabilità e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione espletati nell'ambito dell' *"Intervento messa in sicurezza del costone roccioso in C.da Poggio. Progetto esecutivo approvato, Lotto 2"* nel comune di Corleone (PA) identificato con **Cod. 1007\_PA\_07**, nella misura del 90% dell'importo complessivo delle competenze spettanti.

**Tutto quanto sopra visto, considerato, dato atto e ritenuto;**

#### DISPONE

**Art. 1** Di prendere atto della Determinazione del Responsabile dell'Area 6 – LL.PP e PNRR, Reg. Gen. n. 1665 del 05.12.2025, con la quale è stata approvata la perizia di variante e suppletiva entro importo contrattuale, redatta nei limiti dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023, trasmessa dal Direttore dei Lavori giusta nota registrata al protocollo generale dell'Ente al n. 8863 del 12.11.2025, con la rimodulazione delle somme a disposizione della stazione appaltante.

**Art. 2** Di prendere atto della Determinazione del Responsabile dell'Area 6 – LL.PP e PNRR, Reg. Gen. n. 5 del 09.01.2026, con la quale è stato rimodulato ed approvato il nuovo quadro economico nel quale viene correttamente indicato, alla voce B.9, l'importo di € 250,00 per contributo ANAC pari a € 250,00, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA PERIZIA DI VARIANTE RIMODULATO			
<b>A</b>	<b>Importo dei lavori a misura al netto del ribasso d'asta</b>		€ 314.833,51
A1	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 10.312,35
<b>A2</b>	<b>Totale in appalto (A+A1)</b>		<b>€ 325.145,86</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>		
1	D. L., misura e contabilità, CSE	€ 27.000,00	
2	Perizia di variante entro importo contrattuale	€ 3.647,70	
3	Direzione lavori natura geologica	€ 0,00	
4	Collaudo statico	€ 0,00	
5	Collaudo amministrativo	€ 3.892,91	
6	Indennità di esproprio	€ 1.856,00	
7	Oneri di conferimento a discarica, iva compresa	€ 0,00	
8	Incentivo 2% - art. 45, D. Lgs. n. 36/2023	€ 8.328,03	
9	Contributo Anac	€ 250,00	
10	Spese pubblicità bando di gara e commissione di gara	€ 0,00	
11	Imprevisti < 5%		
12	IVA ed altre imposte		
	12/a Iva al 22%, voce A3	€ 71.532,09	
	12/b Inarcassa ed iva al 22% su voce B1	€ 7.257,60	
	12/c Inarcassa ed iva al 22% su voce B2	€ 980,50	
	12/d Iva al 22% e contributo su voce B3	€ 0,00	
	12/d Iva al 22% e contributo su voce B4	€ 0,00	
	12/e Iva al 22% e contributo su voce B5	€ 1.046,41	
	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>€ 125.791,24</b>
	<b>Importo complessivo dell'intervento</b>		<b>€ 450.937,10</b>
	<b>Finanziamento concesso</b>		<b>€ 595.000,00</b>
	<b>Economie sul finanziamento concesso</b>		<b>€ 144.062,90</b>

**Art. 3.** Di impegnare la somma complessiva di **€ 425.751,84** di cui € 394.670,00 per il Certificato di pagamento n. 1 relativo al SAL n. 1 ed ultimo dei lavori, € 30.831,84 per la rata di acconto per il servizio di Direzione lavori, misura e contabilità dei lavori, certificato di regolare esecuzione e

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ed € 250,00 per somme contributo ANAC a valere sulla Contabilità speciale n.6109 intestata a "DIR.P.CIV.Sicilia-O.558-18" e aperta ai sensi della OCDPC 558/2018.

- Art. 4** Di trasferire la somma di € **250,00** in favore del Comune di Corleone (PA) a titolo di acconto per il pagamento da parte della Stazione Appaltante del contributo di gara ANAC per aver avviato la procedura di scelta del contraente dei lavori nell'ambito dell' *"Intervento messa in sicurezza del costone roccioso in C.da Poggio. Progetto esecutivo approvato, Lotto 2"* nel comune di Corleone (PA) identificato con **Cod. 1007\_PA\_07**, mediante emissione di Ordinativo di pagamento da accreditarsi sul Conto di Tesoreria Unica del Comune. La Stazione Appaltante dovrà rendicontare e trasmettere la documentazione attestante l'avvenuto pagamento del contributo di gara ANAC.
- Art. 5** Di liquidare e pagare la fattura n. 1 del 12.01.2026, accettata su UNIMATICA in data **15.01.2026**, in favore della ditta *"Gallone Antonio"* con sede legale in Enna, via Pergusa, n. 298/b, P.IVA 095900866, per il pagamento della rata n. 1 riferita al 1° e ultimo SAL per l' *"Intervento messa in sicurezza del costone roccioso in C.da Poggio. Progetto esecutivo approvato, Lotto 2"* nel comune di Corleone (PA) identificato con **Cod. 1007\_PA\_07**, per la somma di € 394.670,00 di cui € 323.500,00 per imponibile lavori e € 71.170,00 per IVA 22% (Split Payment).
- Art. 6** La somma per imponibile lavori pari a € 323.500,00 sarà erogata mediante emissione di Ordinativo di pagamento in favore della ditta *"Gallone Antonio"* con sede legale in Enna, via Pergusa, n. 298/b, P.IVA 095900866, da accreditarsi sul conto corrente di cui alla dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
- Art. 7** Il pagamento dell'IVA al 22% pari a € 71.170,00, sarà effettuato mediante Ordinativo di pagamento da imputare al capo 8 del cap. 1203, art.12, del bilancio dello Stato secondo il rispetto della Legge n. 190 del 23.12.2014 art.1 comma 629, come precisato dal D.M. 23 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. del 03.02.2015 (Split-payment).
- Art. 8** Di liquidare e pagare la fattura n. 71/FE del 17.12.2025, accettata su UNIMATICA per decorrenza termini in data **01.01.2026**, in favore della società *"C&C Engineering s.r.l."*, con sede legale in Terme Vigliatore (ME), via Nazionale n. 96, P. IVA 02847610835, per il pagamento della rata di acconto per Direzione lavori, misura e contabilità dei lavori, certificato di regolare esecuzione e CSE nell'ambito dell' *"Intervento messa in sicurezza del costone roccioso in C.da Poggio. Progetto esecutivo approvato, Lotto 2"* nel comune di Corleone (PA) identificato con **Cod. 1007\_PA\_07**, per la somma di € 30.831,84 di cui € 25.272,00 per imponibile compreso INARCASSA 4% ed € 5.559,84 per IVA al 22% (Split Payment).
- Art. 9** La somma imponibile pari a € 25.272,00 sarà erogata mediante emissione di Ordinativo di pagamento in favore della Società *"C&C Engineering s.r.l."*, con sede legale in Terme Vigliatore (ME), via Nazionale n. 96, P. IVA 02847610835, da accreditarsi sul conto corrente di cui alla dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
- Art. 10** Il pagamento dell'IVA al 22% pari a € 5.559,84, sarà effettuato mediante Ordinativo di pagamento da imputare al capo 8 del cap. 1203, art.12, del bilancio dello Stato secondo il rispetto della Legge n. 190 del 23.12.2014 art.1 comma 629, come precisato dal D.M. 23 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. del 03.02.2015 (Split-payment).
- Art. 11** La presente disposizione sarà notificata al Sindaco del comune di Corleone di Corleone (PA) in qualità di Soggetto attuatore e trasmessa al Servizio S.14 di questo DRPC.
- Art. 12** La presente disposizione sarà pubblicata con le applicazioni dell'art. 20 del D. Lgs n. 36/2023 e del D. Lgs 33/2013 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

Il Funzionario  
(ing. *Maurizio Marino*)



Il Dirigente del Servizio S.13  
(ing. *Antonino Margagliotta*)

**Il Dirigente Generale del DRPC Sicilia**  
(ing. **Salvatore Cocina**)