



Delibera di Giunta Regionale n. 53 del 14/02/2025. Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza regionale a seguito dell'esplosione di una palazzina ubicata nel quartiere di S. G. Galermo di Catania, avvenuta il 21/01/2025. Lavori per la riparazione di danni non strutturali degli alloggi danneggiati dall'esplosione avvenuta nel quartiere di San Giovanni Galermo il 21/01/2025, via Gualandi civ. 9 e 13, piano terra, lato sx e dx. **Approvazione atti di contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione e liquidazione, all'O.E. ANZA' FRANCESCO, della fattura N.1/2026PA del 09.01.2026 relativa alla rata di saldo per un totale IVA inclusa di € 647,76 --**

**CIG: B647C4DEF6      CUP: G62D25000020002**

**IL COMMISSARIO DELEGATO**

- Visto** lo statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la L.R. 17 marzo 2000, n. 8 e ss.mm.ii., ed in particolare il co. 1, lett. a), dell'art. 36, che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimento dello Stato, dell'Unione Europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
- Vista** la L.R. 15 maggio 2000, n.10;
- Vista** la L.R. 16 dicembre 2008, n. 19 recante le "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- Visto** il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali";
- Visto** il D.Lgs. n. 123 del 30/06/2011, Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della L. n. 196 del 31/12/2019 e ss.mm.ii., recepito con l'art. 6, commi 1 e 2, della L.R. n. 16 del 11/08/2017;
- Vista** l'art. 4 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12, che ha istituito nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità il Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** l'art. 11 della L.R. 3/2015, secondo il quale, a decorrere dal 01/01/2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni del sopra citato D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. secondo quanto previsto dallo stesso art. 11;
- Visto** l'art. 2 della L.R. 32/2015 con il quale viene stabilito che "In applicazione di quanto previsto dall'art. 79 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'art. 11, co. 1, della L.R. 3/2015, continuano ad applicarsi all'Amm.ne Reg.le le disposizioni di cui all'art. 11, commi 7, 8 e 13, della medesima L.R. 32/2015";
- Visto** il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., "Codice dei contratti pubblici";

<b>Visto</b>	il Decreto 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;
<b>Vista</b>	la L.R. n. 7 del 21/05/2019, "Disposizione per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", integrata dalla L.R. n. 13 del 2020, "disposizione per l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti";
<b>Visto</b>	il D.Lgs. 158/2019 "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli";
<b>Vista</b>	la legge regionale 5 marzo 2020, n. 7 con cui la Regione, nelle more dell'adeguamento del proprio ordinamento contabile ai principi statali di armonizzazione contabile, continua ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 lettere a) e b) e 13, della legge regionale n. 3/2015 e ss.mm.ii.;
<b>Visto</b>	l'articolo 9 della L.R. n. 9 del 15 aprile 2021 "snellimento dei controlli delle Ragionerie centrali" a decorrere dal 01 luglio 2021;
<b>Viste</b>	le circolari n. 11 del 01/07/2021, n. 17 del 10/12/2021 e n. 9 del 20/06/2022 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Centrale della Regione;
<b>Visto</b>	il D.P. Reg. 05 aprile 2022 n. 9 pubblicato sulla GURS n. 25 del 01 giugno 2022 con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 pubblicato sulla GURS n. 25 del 01 giugno 2022 in vigore dal quindicesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione e pertanto dal 16 giugno 2022;
<b>Visto</b>	il D.D.G. n. 823 del 16/06/2022 con il quale il Dirigente Generale del DRT conferisce al Dirigente Ingegnere Gaetano Laudani l'incarico di Ingegnere Capo del Servizio Ufficio del Genio Civile di Catania con decorrenza dal 16/06/2022;
<b>Visto</b>	il D.P.Reg. n. 448 del 13/02/2023, con cui all'ing. Duilio Alongi, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, per la durata di anni 2 a decorrere dal 14/02/2023, prorogato con D.P.Reg. n. 667 del 07/03/2024 fino al 31/12/2026, giusta delibera della Giunta Regionale n. 69 del 01/03/2024;
<b>Vista</b>	la L. Regionale 5 gennaio 2026, n. 1, recante "Legge di stabilità regionale 2026/2028";
<b>Vista</b>	la L. Regionale 5 gennaio 2026, n. 2, recante "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028";
<b>Vista</b>	la Deliberazione n. 13 del 12 gennaio 2026. "Legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori";
<b>Visto</b>	l'articolo 48, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011;
<b>Visto</b>	l'articolo 51, comma 2 lettera f) del D.Lgs. n. 118/2011,
<b>Vista</b>	la legge regionale 7 luglio 2020, n. 13 e, in particolare, l'articolo 3, Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza nel territorio della Regione Siciliana;

- Vista** la delibera della Giunta Regionale del 14 febbraio 2025 n. 53 "Articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13. Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza regionale. Esplosione di una palazzina ubicata nel quartiere di San Giovanni Galermo di Catania, avvenuta il 21 gennaio 2025 per una fuga di gas";
- Visto** il D.P. n. 525/Gab del 04/03/2025 con il quale il presidente della Regione Siciliana ha nominato l'ing. Gaetano Laudani, Dirigente Capo del Genio Civile di Catania, per la durata di mesi sei, quale Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi necessari per il superamento dello stato di crisi e di emergenza, specificato che all'uopo potrà avvalersi della collaborazione delle strutture regionali e locali interessate dall'evento;
- Vista** la nota prot. n. 10397 del 06/03/2025 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Siciliana comunica al Commissario Delegato gli adempimenti da compiere per il superamento dello stato di crisi e di emergenza;
- Visto** il Piano Operativo trasmesso dal Commissario Delegato con nota prot. n. 34768 del 17/03/2025 al Dipartimento di Protezione Civile della Regione Siciliana;
- Vista** la nota prot. n. 31410 del 07/03/2025 con la quale il Commissario Delegato richiede l'appostamento della somma di € 329.658,00 per l'anno in corso a valere sul bilancio regionale per far fronte agli *"Interventi necessari al superamento dello stato di crisi e di emergenza regionale a seguito dell'esplosione di una palazzina ubicata nel quartiere di S.G. Galermo di Catania"*;
- Vista** la nota prot. n. 39580 del 25/03/2025 con cui il Commissario Delegato richiede al Dipartimento Regionale della Protezione Civile R.S., con la massima urgenza, l'individuazione di un Capitolo di Spesa distinto per servizi/forniture e per i lavori, al fine di avviare le attività di rimborso delle somme anticipate dal Comune di Catania per locazione e per l'affidamento degli interventi di riparazione degli alloggi danneggiati;
- Vista** la nota prot. n. 42516 del 01/04/2025 in risposta alla suddetta nota n. 39580 del 25/03/2025, con la quale si comunica l'individuazione, da parte dell'Area Finanziaria del DRPC Sicilia, del Capitolo di Spesa 117318 *"Fondo Regionale per gli interventi conseguenti allo stato di crisi e di emergenza"* per il pagamento dei servizi già eseguiti e/o da eseguire a carico del Comune di Catania ed ulteriori tipologie di servizi necessari ed evidenziati nel Piano Operativo, con spesa autorizzata di € 329.658,00;
- Visto** l'art. 50, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 36/2023, che consente alla Stazione Appaltante di procedere all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000,00;
- Visto** il D.R.S. n. 461 del 21/03/2025 con il quale è stato nominato RUP per i lavori in oggetto, il Geom. Giuseppe Messina, in servizio presso il Genio Civile di Catania;
- Visto** il progetto redatto in data 24/03/2025 e verificato e validato dal Progettista e dal RUP ai sensi del comma 4) dell'art. 42, del D.Lgs. 36/2023 con verbale del 24/3/2025;
- Preso atto** che l'importo dell'affidamento ha un valore complessivo stimato di € 119.000,00 oltre IVA e che, la procedura di affidamento avviene attraverso la piattaforma MePA.it (Mercati Elettronici della PA);
- Vista** l'offerta dell'O.E. Anzà Francesco, invitato a presentare il proprio preventivo entro e non oltre il termine ultimo delle ore 11:00 del 31/03/2025, senza alcun impegno da parte di questa Amministrazione, pervenuta in tempo utile per un importo di € 96.521,00 valore riferito al lavoro complessivo da eseguire, e per un importo totale pari a € 106.173,10 IVA inclusa pari ad € 9.652,10 nella misura di legge;

- Visto** il contratto generato dal sistema “acquistinretepa” n. 5230706 del 02/04/2025 per l’affidamento dei lavori in oggetto all’O.E. Anzà Francesco, P.I. 03253730877 Codice fiscale: OMISSIS , con sede legale in Via Danubio n. 29 – Belpasso (CT), per l’importo di € 96.521,00, oltre IVA pari a € 9.652,10 nella misura di legge, per un importo complessivo riferito al lavoro da eseguire pari a € 106.173,10;
- Vista** la Determina a Contrarre n. 223 del 22/04/2025 di affidamento diretto dei lavori all’O.E. Anzà Francesco, P.I. 03253730877 Codice fiscale: OMISSIS, con sede legale in Via Danubio n. 29 – Belpasso (CT);
- Vista** la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 con l’identificativo dell’Iban del cc dedicato ai sensi del comma 1 della L. 136/2010 che risulta essere: OMISSIS presso Banca CREDEM Paternò;
- Visto** il D.R.S. 755/2025 del 13/05/2025 di approvazione contratto d’appalto, approvazione del Q.T.E. a seguito di ribasso e impegno delle somme;
- Visto** il Verbale di Consegna dei lavori 07/04/2025, con il quale si statuisce che “il servizio di oneri per conferimento a discarica sarà pagato all’O.E. previa acquisizione delle relative fatture”;
- Visti** i Verbali del 28/05/2025 e del 27/06/2025 di proroga dell’ultimazione dei lavori per ulteriori giorni 60+40 per le motivazioni in essi contenuti con scadenza pertanto il 20/08/2025;
- Visto** il Verbale del 19/08/2025 di proroga dell’ultimazione dei lavori per ulteriori giorni 30 per le motivazioni in essi contenuti con scadenza degli stessi pertanto il 20/09/2025;
- Visto** il Verbale del 22/09/2025 di ultimazione dei lavori per 19/09/2025 e pertanto entro il termine utile del 20/09/2025;
- Visto** il D.R.S. n. 1570/2025 del 17/09/2025 di Approvazione Perizia di Variante e suppletiva del 16/7/2025 prot. n. 86212, dell’Atto di Sottomissione n. 11 dei Rep. Del 18/7/2025 e del Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1, e del relativo QTE da cui deriva l’incremento delle somme del D.R.S. n. 755 del 13/05/2025, sul capitolo 672259, impegno n. 2/2025 di € 25.412,77 di cui € 21.284,34 per lavori, € 2.128,43 per IVA 10% ed € 2.000,00 per oneri conferimento discarica;
- Visto** il seguente QTE post Perizia di Variante e suppletiva del 16/7/2025 prot. n. 86212

Visto

A. Lavori			
a.1	Importo dei lavori	128.789,23 €	
a.2	A detrarre oneri di sicurezza	3.101,08 €	
a.3	Importo soggetto a base d'asta	125.688,15 €	
a.4	A detrarre il ribasso d'asta del 8,739%	10.983,89 €	
a.5	Importo dei lavori ribassato	114.704,26 €	
a.6	A sommare oneri di sicurezza	3.101,08 €	
a.7	Importo complessivo dei lavori al netto di ribasso	117.805,34 €	117.805,34 €
B. Somme a disposizione dell'amministrazione			
b.1	IVA al 10%	11.780,53 €	
b.2	Incentivi tecnici art. 45, c. 2, D.Lgs. 36/2023	1.247,93 €	
b.3	IRAP su incentivi tecnici (8,50% su imponibile previdenziale)	85,40 €	
b.4	Oneri di conferimento a discarica	4.000,00 €	
b.5	Imprevisti e arrotondamenti (< 5%)	270,80 €	
	<b>Totale somme a disposizione dell'amministrazione</b>	<b>17.384,66 €</b>	<b>17.384,66 €</b>
C. Accantonamenti			
c.1	Accantonamenti	- €	
	<b>Totale accantonamenti</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
	<b>Importo complessivo dei lavori</b>		<b>135.190,00 €</b>

Lo Stato Finale dei Lavori di cui al seguente QTE

QTE FINALE ANZA' FRANCESCO			
A. Lavori			
a.1	Importo dei lavori	128.755,22 €	
a.2	A detrarre oneri di sicurezza	3.101,08 €	
a.3	Importo soggetto a base d'asta	125.654,14 €	
a.4	A detrarre il ribasso d'asta del 8,739%	10.980,92 €	
a.5	Importo dei lavori ribassato	114.673,22 €	
a.6	A sommare oneri di sicurezza	3.101,08 €	
a.7	Importo complessivo dei lavori al netto di ribasso	117.774,30 €	117.774,30 €
B. Somme a disposizione dell'amministrazione			
b.1	IVA al 10%	11.777,43 €	
b.2	Incentivi tecnici art. 45, c. 2, D.Lgs. 36/2023	1.247,93 €	
b.3	IRAP su incentivi tecnici (8,50% su imponibile previdenziale)	85,40 €	
b.4	Oneri di conferimento a discarica	3.831,53 €	
	<b>Totale somme a disposizione dell'amministrazione</b>	<b>16.942,29 €</b>	<b>16.942,29 €</b>
C. Accantonamenti			
c.1	ECONOMIE PER LAVORI E IVA	34,14 €	
C2	ECONOMIE ONERI DI DISCARICA E IMPREVISTI E ARROTOND.	439,27 €	
	<b>Totale accantonamenti</b>	<b>473,41 €</b>	<b>473,41 €</b>
	<b>Importo complessivo dei lavori</b>		<b>135.190,00 €</b>

da cui risulta che l'importo dei lavori effettivamente speso è pari a € **117.774,30** oltre iva con una economia pari ad € **34,14** di cui € **31,04** per lavori ed € **3,10** per IVA 10%, oltre ad € **439,27** per economie derivanti da "Oneri di discarica" e da "Imprevisti e arrotondamenti" per un totale di € **473,41**;

Visti i D.R.S. n. 1298/2025 del 25/07/2025 di liquidazione del 1°sal pari ad € 95.842,25 di cui € 87.129,32 per lavori ed € 8.712,93 per IVA al 10% e n. 2183/2025 del 01/12/2025 di liquidazione del 2°sal pari ad € 33.061,72 di cui € 30.056,11 per lavori ed € 3.005,61 per IVA al 10% per un totale di € 117.185,43 per cui resta da pagare ancora € 588,87 oltre IVA al 10%, come da Q.T.E. che segue e contenuto nella relazione sul conto finale

Per lavori a misura a lordo	€ 128.755,22	
- a detrarre oneri speciali sicurezza dei lavori	-€ 3.101,08	

Totale lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	€ 125.654,14	
- a detrarre il ribasso d'asta del 8,739%	<u>- € 10,980,92</u>	
Restano netti	€ 114.673,22	
- A sommare oneri speciali sicurezza	<u>€ 3.101,08</u>	
Totale lavori al netto	€ 117.774,30	€ 117.774,30
da cui si detrae:		
<input type="checkbox"/> 1° certificato di acconto emesso in data 17/07/2025	€ 87.129,32	
<input type="checkbox"/> 2° certificato di acconto emesso in data 30/08/2025	€ 30.056,11	
sommano	<u>€ 117.185,43</u>	<u>€ 117.185,43</u>
<b>Resta il credito dell'Impresa</b>		<b>€ 588,87</b>

**Considerato** che, pertanto, resta il credito netto dell'Impresa pari a **€ 588,87** per come riportato nello Stato dei Finale dei Lavori redatto dal D.LL. in data 16/12/2025;

**Visto** il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal D.LL. del 16/12/2025 che si approva col presente Decreto;

**Visto** il certificato di pagamento relativo n. 1bis del 29/12/2025 di € 588,87 per lavori oltre € 58,89 per Iva 10 % Split Payment;

**Considerato** che la verifica in merito alla regolarità contributiva dell'operatore economico . Anzà Francesco, P.I. 03253730877 Codice fiscale: OMISSIS , è stata accertata in base al D.U.R.C. emesso in data 06/01/2026, INPS\_52258417, con scadenza validità 06/05/2026 acquisita al protocollo di questo Ufficio al n. 001574 del 09/01/2026;;

**Vista** la Determina n. 5 del 09/01/2026 di **Approvazione atti di contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione e liquidazione del certificato di pagamento** n. 1bis del 29/12/2025 di **€ 588,87** per saldo finale dei lavori oltre **€ 58,89** per Iva 10 % Split Payment, per un totale IVA inclusa di **€ 647,76** ;

**Dato atto** che tutti i documenti e atti menzionati nel presente documento, sebbene non materialmente allegati, ne fanno parte integrante ed essenziale e sono comunque accessibili e/o visionabili, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 22 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii., unitamente al presente atto, presso gli uffici competenti;

**Dato atto** di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, come introdotto dall'art. 1, co. 41, della L. 190/90 e dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16/04/2016 n. 62;

**Vista** la fattura **N.1/2026PA del 09.01.2026** emessa a seguito del certificato n. 1bis del 29/12/2025 di **€ 588,87** imponibile per saldo finale dei lavori oltre **€ 58,89** per Iva 10 % Split Payment (scissione dei pagamenti) per un totale IVA inclusa di **€ 647,76**;

**Ritenuto** di dover procedere alla **Approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione e liquidazione** all'O.E. ANZA' FRANCESCO della fattura **N.1/2026PA del 09.01.2026** relativa alla rata di saldo per un totale IVA inclusa di **€ 647,76** per come segue:

- **N.1/2026PA del 09.01.2026** emessa, a seguito del certificato n. 1bis del 29/12/2025 per importo complessivo di € 647,76 di cui imponibile di € 588,87 per saldo finale dei lavori ed € 58,89 per IVA al 10% Split Payment (scissione dei pagamenti), dalla



Ditta Anzà Francesco P.I. 03253730877 C.F. OMISSIS, con sede legale in Via Danubio n. 29 – Belpasso (CT); con imputazione sul capitolo di spesa 672259, impegno 2-2025-755-2025-C, "Interventi necessari per il superamento dello stato di crisi e di emergenza regionale dichiarato con delibera n. 53 del 14/02/2025 a seguito dell'esplosione di una palazzina ubicata nel quartiere di San Giovanni Galermo di Catania, avvenuta il 21/01/2025";

- Vista** la circolare n. 25 del 12/09/2025 su sdoppiamento mandati iva;
- Vista** la Circolare n. 1/2026, del Dip. Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione;
- Visto** l'art. 9 della L.R. del 15/04/2021 n. 9;
- Ai sensi** della legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato;

### DECRETA

- Articolo 1** Quanto espresso in preambolo costituisce parte integrante del presente decreto.
- Articolo 2** Si approvano gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto.
- Articolo 3** Si autorizza la liquidazione dell'importo complessivo di € **647,76** per la seguente fattura:
- **N.1/2026PA del 09.01.2026** emessa, a seguito del certificato n. 1bis del 29/12/2025 per importo complessivo di € 647,76 di cui imponibile di € 588,87 per saldo finale dei lavori ed € 58,89 per IVA al 10% Split Payment (scissione dei pagamenti), dalla Ditta Anzà Francesco P.I. 03253730877 C.F. OMISSIS, con sede legale in Via Danubio n. 29 – Belpasso (CT), con imputazione sul capitolo di spesa **672259** "Interventi necessari per il superamento dello stato di crisi e di emergenza regionale dichiarato con delibera n. 53 del 14/02/2025 a seguito dell'esplosione di una palazzina ubicata nel quartiere di San Giovanni Galermo di Catania, avvenuta il 21/01/2025", **impegno 2-2025-755-2025-C**:
- Articolo 4** Si autorizzano l'emissione dei mandati di pagamento, secondo le modalità di cui alla Legge n. 190/2014, al successivo Decreto di attuazione ed alla circolare n. 9/2015 della Ragioneria Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro, così come segue:
- in favore dell'impresa Anzà Francesco, P.I. 03253730877 Codice fiscale: OMISSIS la somma complessiva quale imponibile, di € € 588,87 per saldo finale dei lavori, con accredito sul conto corrente intrattenuto presso IBAN OMISSIS di Banca CREDEM Paternò; indicato nella dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010, e nella fattura in questione;
  - in favore della Regione Siciliana, l'importo complessivo € **58,89**, a titolo di IVA, in regime di scissione dei pagamenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle indicazioni della Ragioniere Generale della Regione;
- Articolo 5** Il presente decreto, ai sensi dell'art. 68, co. 5, della L.R. 21/2014, così come sostituito dall'art. 98, co. 6, della L.R. 9/2015, sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione Siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione, e sarà inoltre trasmesso al

Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana per il visto di competenza e relativa contabilizzazione e per la registrazione ai sensi dell'art. 9, della L.R. 9/2021, di cui alla circolare n. 11 del 1° luglio 2021.

Catania, 22/01/2026

**Il Dirigente Capo del Servizio Genio Civile di Catania**

**N.Q. di Commissario Delegato**

ing. Gaetano Laudani