



REGIONE SICILIANA

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
SERVIZIO S.03 - DIGHE**

LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA SEDE STRADALE DELLA SP12/B
QUALE PISTA DI ACCESSO ALLA DIGA OLIVO

DIGA OLIVO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCARICHI E SISTEMA
DI TENUTA DELLA DIGA OLIVO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI PIAZZA ARMERINA
(EN)- 1° LOTTO.

(CUP MASTER G39E18000020001) CUP G38B23001420005 CIG: B852030DE7

APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE-
IMPEGNO IN FAVORE DELL'IMPRESA ECORICICLO SRL

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15/05/1946 n. 455, convertito con Legge Costituzionale 26.02.1948, n. 2;
- Vista la Legge Regionale 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" ;
- Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- VISTO l'articolo 47, comma 12, della legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2014 con il quale, a decorrere dal mese di gennaio 2014, è stata recepita nella Regione Siciliana la normativa statale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Pubblici, prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- VISTO l'art. 11 della Legge regionale 13/01/2015 n. 3 nel quale è previsto che a decorrere dall'01/01/2015 nella Regione Siciliana si applicano le disposizioni del decreto n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- Vista la L.R. 05/01/2026, n. 1 "*Legge di stabilità regionale 2026-2028*";
- Vista la L.R. 05/01/2026, n. 2 "*Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028*";
- Vista il comma 5 dell'art. 68 della Legge regionale n. 21 del 12.08.2014 recante "*Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa*";
- Vista la delibera di Giunta Regionale n.13 del 12/01/2026 "*L.R. 5 gennaio 2026 n. 2. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori*";
- Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163" nelle parti ancora in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n.50/2016;
- Vista la L.R. n. 12 del 12/07/2011 "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e successive modifiche e integrazioni e del DPR 5 ottobre 2010, n° 207";
- Visto il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13: "Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I – Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e

- successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni”;
- Vista la L.R. n. 8 del 17/05/2016, ed in particolare l’art. 24 “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- Vista la legge regionale n.1 del 26/01/2017 “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e alla legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 in materia di UREGA”;
- Vista la legge n. 55 del 14 giugno 2019 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”;
- Vistala legge 11 settembre 2020, n. 120, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» e ss.mm. e ii.;
- Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*” ed in particolare l’art.225 sulle disposizioni transitorie e di coordinamento con la normativa previgente per i procedimenti in corso;
- Visto il D.Lgs. n. 209/2024 “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36”;
- Visto l’art.1, comma 16, lettera c) della legge 6 Novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione" e sue modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.lgs. n.33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- Visto l’art.68 della Legge Regionale n. 21 del 12/08/2014 recante “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”;
- Vista la legge regionale 15 maggio 2000 n.10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana.";
- Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana del 05/04/2022, n. 9, “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;
- Visto il D.P.Reg. Siciliana n. 2711 del 21.06.2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale n. 224 del 17.06.2024, è stato conferito al Dott. Arturo Vallone l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;
- Visto il D.D.G. 852 del 17/05/2024 con il quale è stata assegnata ai Dirigenti Responsabili delle strutture intermedie la gestione dei capitoli di spesa e di entrata secondo le competenze attribuite con il decreto presidenziale 5 aprile 2022 n. 9;
- Visto il D.D.G n. 1115 del 03/07/2024, con il quale ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. c) della L.R.10/2000, gli attuali Dirigenti in carica delle strutture intermedie del Dipartimento sono delegati ad adottare tutti gli atti procedurali, nonché i relativi provvedimenti finali ex art. 7 lett. e) ed f) rientranti nelle competenze della relativa struttura;
- Visto il D.D.G. n° 1906 del 21/11/2024 con il quale è stato conferito al funzionario direttivo ing. Marco Bonvissuto, in servizio presso il Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, la Posizione Organizzativa e Professionale, di cui agli artt. 19 e 20 del CCRL del personale del comparto non dirigenziale, “P.O.7 – Supporto nel Settore della Gestione Tecnico-Amministrativa delle Dighe (S.03)”;
- Considerato che il Servizio S.03 - Dighe del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ha, tra i suoi compiti istituzionali, la gestione, l’esercizio e la manutenzione di 26 dighe e di alcuni grandi adduttori a valle delle dighe e tra queste la diga Olivo, in territorio del Comune di Piazza Armerina (EN);
- Vista la Determina n. 62 del 23/10/2024 con la quale il Dirigente Generale ha provveduto alla nomina dell’ing. Leonardo Geraci quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell’art. 15 comma 1 del D.Lgs. n.36/2023, per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per

l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice, per tutti gli "Interventi di cui alla scheda n. 094 – Scheda intervento Diga Olivo" allegata all'ACCORDO (art. 15 co. 5 del D.Lgs 36/2023 e dell'art. 5 comma 1 della Legge Regionale n° 10 del 30 aprile 1991, artt. 4 e 5 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e art. 9 delibera ANAC 1096 del 23/10/2016), senza soluzione di continuità, con il precedente incarico di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016;

Vista la Legge n. 178 del 30/12/2020, art. 1, comma 177 e 178, con la quale è stata disposta una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del FSC 2021/2027;

Vista la Delibera CIPESS del 22/12/2021 n. 79 con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di € 2.561.797.852,10 per la programmazione FSC-Anticipazioni 2021/2027 di cui € 237.096.977,23 per n. 74 interventi della Regione Siciliana;

Vista la Delibera CIPESS del 20/07/2023 n. 16 "Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027- Anticipazioni alle regioni e province autonome per gli interventi di immediato avvio lavori o di completamento di interventi in corso- Adempimenti di cui alla delibera CIPESS 79/201, punti 1.5, 1.6 e 1.7;"

Vista la Delibera CIPESS del 03/08/2023 n. 25 "Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027- Imputazione programmatica in favore di regioni e province autonome";

Vista la Delibera CIPESS del 9/07/2024 n.41, "Regione Siciliana- Assegnazione risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178/2020 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del punto 1.3 della delibera CIPESS n. 16/2023 e ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge n. 13/2023. (Delibera n. 41/2024), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 256 del 31/10/2024;

Vista la Delibera CIPESS del 9/07/2024 n.41, che prevede il finanziamento di complessivi € 130.224.000,00 per l'attuazione di n. 6 interventi inerenti al Servizio idrico erogato dalle dighe affidate in gestione a questo Dipartimento concedendo, per gli Interventi di manutenzione straordinaria scarichi e sistema di tenuta della diga Olivo in territorio del comune di Piazza Armerina (EN) - 1° Lotto, il finanziamento di € 46.274.000,00 come indicato nell'Accordo per la Coesione Governo-Regione Siciliana, Allegato B2-Piano finanziario di spesa per singolo intervento (solo quota FSC 21-27 ordinaria), Area tematica "05.Ambiente e risorse naturali", Linea di Intervento "05.01 Rischi e adattamento climatico", Id. FSCRI_RI_3313;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5 "disposizioni finali", comma 5.1, della citata Delibera CIPESS n.41/2024, pubblicata sulla GURI n. 256 del 31/10/2024, "la Regione Siciliana, assegnataria delle risorse di cui alla presente delibera, è autorizzata ad avviare le attività occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste per l'Accordo per la coesione, a seguito della registrazione della presente delibera del CIPESS da parte degli organi di controllo";

Visto il D.D.G. n° 1816 del 20/11/2024 del Ragioniere Generale della Regione Siciliana, con il quale è stato istituito nel Bilancio della Regione Siciliana-Rubrica del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, il capitolo di entrata 8484 – denominato "Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei Progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2021/2027 per gli interventi del Servizio Dighe - Area Tematica 05. Ambiente e Risorse Naturali - Linea di Intervento 05.01 Rischi e Adattamento Climatico di cui alla Delibera CIPESS n. 41/2024", Codice Finanziario E.4.02.01.01.001 (Contributi agli investimenti da Ministeri) N.F. 35-V;

Visto il cronoprogramma di spesa predisposto dal RUP, relativo agli "Interventi di manutenzione straordinaria scarichi e sistema di tenuta della diga Olivo in territorio del comune di Piazza Armerina (EN) - 1° Lotto," CUP: G38B23001420005, secondo cui la spesa complessiva di € 46.274.000,00 viene così ripartita:

Spesa 2025	Spesa 2026	Spesa 2027	Spesa 2028	Spesa 2029
€ 5.000.000,00	€ 4.238.053,05	€ 16.475.837,35	€ 16.560.109,60	€ 4.000.000,00

Visto il D.D.G. 2037 del 04.12.2024 (Acc. 15056 validato dalla Ragioneria Centrale) con cui questo Dipartimento ha accertato sul capitolo in entrata 8484 N.F. 35-V, Codice Finanziario E.4.02.01.01.001 denominato "Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei Progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2021/2027 per gli interventi del Servizio Dighe - Area Tematica 05. Ambiente e Risorse Naturali - Linea di Intervento 05.01 Rischi e Adattamento Climatico di cui alla Delibera CIPESS n. 41/2024" l'importo complessivo di € 46.274.000,00 per gli Interventi di manutenzione straordinaria scarichi e sistema di tenuta della diga Olivo in territorio del comune di Piazza Armerina (EN) - 1° Lotto CUP G38B23001420005, secondo il dettaglio per l'esercizio finanziario 2025 l'importo di €

5.000.000,00, per l'esercizio finanziario 2026 l'importo di € 4.238.053,05, per l'esercizio finanziario 2027 l'importo di € 16.475.837,35, per l'esercizio finanziario 2028 l'importo di € 16.560.109,60 e per l'esercizio finanziario 2029 l'importo di € 4.000.000,00 per un importo complessivo di € 46.274.000,00;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 6 del 23/01/2025 *"Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027. Accordo per la coesione della Regione Siciliana. Modifiche ai sensi del punto 2 della Delibera CIPESS 9 luglio 2024 n. 41"* con la quale è stata apprezzata la rimodulazione dei cronoprogrammi finanziari approvati dal CIPESS nell'ambito dell'Accordo per la Coesione;

Visto il D.D.G. n. 524 del 02.04.2025 con il quale l'Assessorato Regionale dell'Economia- Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro-Ragioneria Generale della Regione, ha istituito nel Bilancio della Regione siciliana in capo al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti il Capitolo di Spesa 642157 denominato *"Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 Contributi a sostegno degli interventi del Servizio Dighe - Area Tematica 05. Ambiente e Risorse Naturali - Linea di Intervento 05.01 Rischi e Adattamento Climatico"*- codice finanziario Siope U.2.02.01.09.010 (Beni immobili) NF 35-V;

Considerato che il medesimo D.D.G. n. 524 del 02.04.2025 dell'Assessorato Regionale dell'Economia- Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro-Ragioneria Generale della Regione, in relazione agli *"Interventi di manutenzione straordinaria scarichi e sistema di tenuta della diga Olivo in territorio del comune di Piazza Armerina (EN) - 1° Lotto"* CUP G38B23001420005, nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per gli esercizi finanziari 2025-2026-2027 ed alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2 del 16 gennaio 2025, ha introdotto le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa, nel capitolo in entrata 8484 e nel capitolo di Spesa 642157, per una somma complessiva di € 25.713.890,40 così distinta:

Esercizio finanziario 2025	Esercizio finanziario 2026	Esercizio finanziario 2027
+ € 5.000.000,00	+ € 4.238.053,05	+ € 16.475.837,35

Visto il DDG n. 605 del 13/05/2025 con il quale si è proceduto alla prenotazione d'impegno ai sensi del D.Lgs. 118/2011 della somma complessiva di € 25.713.890,40, di cui € 5.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2025, € 4.238.053,05 per l'esercizio finanziario 2026 ed € 16.475.837,35 per l'esercizio finanziario 2027, per gli *"Interventi di manutenzione straordinaria scarichi e sistema di tenuta della diga Olivo in territorio del comune di Piazza Armerina (EN) - 1° Lotto"* CUP G38B23001420005, a valere sulle somme iscritte con DD n. 524 del 02.04.2025 sul capitolo di spesa n. 642157 denominato *"Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 Contributi a sostegno degli interventi del Servizio Dighe - Area Tematica 05. Ambiente e Risorse Naturali - Linea di Intervento 05.01 Rischi e Adattamento Climatico"* -codice finanziario Siope U.2.02.01.09.010;

Visto il progetto esecutivo denominato *"Interventi di manutenzione straordinaria scarichi e sistema di tenuta della diga Olivo in territorio del comune di Piazza Armerina (EN) - 1° Lotto"* CUP G38B23001420005;

Considerato che con Determina n. 453 del 17/07/2025 del Dirigente di Servizio dell'Ufficio Regionale di Committenza, Sezione Territoriale di Enna, la gara di lavori afferenti gli *"Interventi di manutenzione straordinaria scarichi e sistema di tenuta della diga Olivo in territorio del comune di Piazza Armerina (EN) - 1° LOTTO"* - CUP G38B23001420005 CIG: B5061F4875 è stata aggiudicata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, all'operatore economico R.T.I. RICCIARDELLO COSTRUZIONI SPA con sede in Roma (Capogruppo Mandataria), RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL di Salerno e GEO R.A.S. srl (Mandanti);

Considerato che questo Dipartimento, gestore della Diga Olivo sita in territorio di Piazza Armerina, ha più volte evidenziato nel corso degli ultimi anni l'urgenza di intervenire per assicurare la transitabilità della Strada Provinciale n. 12 (tratto b) di accesso alla diga Olivo utilizzata sia dal personale (guardiani, responsabile impianto, ingegnere responsabile diga, squadra topografica, etc...) che giornalmente con le proprie automobili si reca presso la sede lavorativa sia dai mezzi che si recano in diga per interventi lavorativi e/o manutentivi;

Considerato che tale condizione di transitabilità della strada è peggiorata nel corso degli ultimi mesi anche in relazione ad alcuni eventi di pioggia particolarmente intensi come, più volte, evidenziato da questo DRAR nonché dalla Direzione Generale Dighe in occasione delle periodiche visite di controllo;

Ritenuto necessario che nell'ambito della esecuzione dei lavori relativi agli "Interventi di manutenzione straordinaria scarichi e sistema di tenuta della diga Olivo in territorio del Comune di Piazza Armerina (EN) - 1° Lotto" si debba in maniera prioritaria e non più procrastinabile provvedere ad una sistemazione della pista di accesso al cantiere SP 12/b, che in alcuni tratti presenta la sede stradale interessata da dissesti che ne compromettono la viabilità in sicurezza, con la realizzazione di alcuni modesti interventi volti ad eliminare o comunque attenuare le locali condizioni di dissesto al fine di rendere la sede viaria più sicura al transito;

Visto il progetto esecutivo dei lavori della "Sistemazione di alcuni tratti della sede stradale della SP12/b quale pista di accesso alla diga Olivo" redatto dal R.T.P. che ha sviluppato l'intero progetto degli "Interventi di manutenzione straordinaria scarichi e sistema di tenuta della diga Olivo in territorio del Comune di Piazza Armerina (EN) - 1° Lotto" (CUP master G39E1800020001) CUP G38B23001420005, per un importo dei lavori di € 78.692,73 inclusi € 5.004,96 per oneri di sicurezza, il cui quadro economico è di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
CODICE INTERVENTO	n.	CUP	
ENTE BENEFICIARIO	REGIONE SICILIA ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI		
INTERVENTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCARICHI E SISTEMA DI TENUTA DELLA DIGA OLIVO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI PIAZZA ARMERINA (EN) 1° Lotto			
Sistemazione di alcuni tratti della sede stradale della SP12/b quale pista di accesso alla diga Olivo			
A. IMPORTO PER LAVORI E FORNITURE	A. Importo dei lavori e delle forniture		€ 78 692,73
	A.1	Importo dei lavori	
		di cui importo dei lavori a misura	€ 73 687,77
		di cui importo lavori a corpo	€ 0,00
		Totale importo lavori	€ 73 687,77
	A.2	Importo delle forniture	€ 0,00
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5 004,96	
A.4	Altro (specificare)	€ 0,00	
Totale importo (A.1+A.2+A.3+A.4)			€ 78 692,73
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	B. Somme a disposizione della Stazione Appaltante		€ 23 658,29
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti (IVA inclusa)	€ 0,00
	B.3	Indagini geognostiche propedeutiche (IVA inclusa)	€ 0,00
	B.4	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
	B.5	Imprevisti (circa 5% più arrotondamenti)	€ 4 094,13
	B.6	Acquisizione aree o immobili, servizi, occupazioni	€ 0,00
	B.7	Accantonamento di cui all'articolo 133 del D.Lgs.163/2006	€ 0,00
	B.8.1	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.	€ 1 573,85
	B.8.2	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
	B.9	Spese per attività di supporto tecnico-amministrativo previste all'art.1 comma 523 legge 205/2017 (avvalimento società in house o enti pubblici dello Stato)	€ 0,00
	B.10	Spese per commissioni aggiudicatrici	€ 0,00
	B.11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 100,00
	B.12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 1 000,00
	B.13	Spese tecniche relative a progettazione e direzione lavori e oneri diretti (Cassa 4%) e indiretti	€ 8 890,31
B.14	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale	€ 0,00	
B.15	Oneri discarica	€ 8 000,00	
Totale Somme a disposizione della Stazione Appaltante (B1+....+B15)			€ 23 658,29
C. I.V.A.	C. I.V.A.		
	C.1	I.V.A. su Lavori	22%
	C.2	I.V.A. su Forniture	
	C.3	I.V.A. su Oneri della sicurezza	22%
	C.4	I.V.A. su Somme a disposizione della Stazione Appaltante (B1+B5+B11+B12+B13+B15)	22%
Totale IVA			€ 22 148,98
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			€ 124 500,00

- Vista la nota prot. n. 31271 del 18/08/2025 con la quale questo Dipartimento ha trasmesso al Libero Consorzio Comunale di Enna il progetto esecutivo della “*Sistemazione di alcuni tratti della sede stradale della SP12/b quale pista di accesso alla diga Olivo*” ai fini dell’autorizzazione per l’esecuzione dei lavori nonché per la contestuale richiesta di deroga, avanzata ai sensi dell’art. 6 comma 8 del D.Lgs 285/1992 (Codice della Strada), alla chiusura al transito del tratto di strada SP12/b di cui all’Ordinanza del 13/11/1976 dell’Ufficio Tecnico della Provincia di Enna, sia per la movimentazione dei mezzi che dovranno transitare per l’esecuzione dei lavori nell’ambito degli “Interventi di manutenzione straordinaria scarichi e sistema di tenuta della diga Olivo in territorio del Comune di Piazza Armerina (EN) - 1° Lotto” sia per il personale del DRAR (guardiani, responsabile impianto, ingegnere responsabile diga, squadra topografica, etc...) che giornalmente con le proprie automobili si reca presso la sede lavorativa;
- Vista la nota prot. n. 15909 del 8/09/2025 con la quale il Libero Consorzio Comunale di Enna, III Settore “Territorio, Pianificazione, Ambiente, Lavori Pubblici” ha rilasciato il proprio nullaosta all’esecuzione dei lavori di cui al progetto esecutivo della “*Sistemazione di alcuni tratti della sede stradale della SP12/b quale pista di accesso alla diga Olivo*” a cura di questo Dipartimento nonché ha rilasciato il proprio nullaosta al transito ai sensi dell’art. 6 comma 8 del D.Lgs 285/1992 (Codice della Strada), dei mezzi del personale del DRAR e dei mezzi che eseguiranno i lavori di sistemazione viaria;
- Visto l’art. 45 “Incentivi per funzioni tecniche” del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- Visto il Rapporto finale di verifica positivo redatto in data 10/09/2025 dal verificatore/RUP Ing. Leonardo Geraci;
- Visto il Verbale di validazione prot. n. 36210 del 10/09/2025, redatto dal RUP ai sensi dell’art. 42, comma 3, del D.Lgs 36/2023 sul progetto in argomento;
- Visto il DDG n. 1243 del 11/09/2025 con cui la Stazione Appaltante ha approvato il progetto esecutivo dei lavori afferenti la “*Sistemazione di alcuni tratti della sede stradale della SP12/b quale pista di accesso alla diga Olivo*”, come da quadro economico sopra riportato;
- Visto il comma 1 dell’art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023, il quale prevede: “*Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*”;
- Visto il comma 2 dell’art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023, il quale prevede: “*In caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale*”;
- Visto l’art. 25 del D. Lgs. n. 36/2023 che dispone l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici per le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di appalto, la procedura di gara, si svolgerà sulla piattaforma telematica “SITAS - TuttoGare” della Regione Siciliana (sito internet: <https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it>), attraverso la creazione di Affidamento diretto/RDO, attraverso la quale l’operatore da individuare ai fini dell’affidamento diretto dovrà essere iscritto;
- Precisato che in conformità a quanto disposto dall’art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all’affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106, inoltre con riferimento a quanto disposto dall’art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
- Visto l’art. 50 comma 1, del D.Lgs 36/2023: “*..... le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*”;
- Considerato che questa Amministrazione, ha attivato le procedure di avvio dell’affidamento dei Lavori di “*Sistemazione di alcuni tratti della sede stradale della SP12/b quale pista di accesso alla diga Olivo*” nell’ambito del progetto degli “Interventi di manutenzione straordinaria scarichi e sistema di tenuta della diga Olivo in territorio del Comune di Piazza Armerina (EN) - 1° Lotto” (CUP master G39E18000020001) CUP G38B23001420005”;

D.D.G. N° _____

- Considerato che il valore dei lavori è inferiore a € 150.000,00 e che l'art. 50, comma 1 lettera a), del D. Lgs. n. 36/2023, individua le procedure di gara da utilizzare, dando facoltà di procedere all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, e che siano scelti soggetti idonei provvisti dei requisiti richiesti ed esplicitati nella lettera di invito;
- Ritenuto di dover contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.50, comma 1, lettera a) del D.Lgs 36/2023, per i lavori di "Sistemazione di alcuni tratti della sede stradale della SP12/b quale pista di accesso alla diga Olivo";
- Dato atto del rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023, in quanto l'impresa affidataria non risulta aggiudicatrice di forniture/lavori che abbiano a oggetto due consecutive commesse per la diga Olivo rientranti nello stesso settore di lavori per questa stazione appaltante;
- Atteso che l'importo dei lavori da affidare risulta inferiore all'importo massimo consentito dalla legge per l'affidamento diretto;
- Visto il DDG n. 1243 del 11/09/2025 con cui la Stazione Appaltante ha disposto a contrarre mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera a), del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., all'operatore economico ECORICICLO Società a Responsabilità Limitata, con sede in Contrada Scarente SNC CAP 94015 Piazza Armerina (EN) - codice fiscale e P. IVA 01277090864, per fornire la propria offerta tramite procedura su piattaforma telematica regionale "SITAS - TuttoGare" della Regione Siciliana (sito internet: <https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it>, relativamente ai *Lavori di "Sistemazione di alcuni tratti della sede stradale della SP12/b quale pista di accesso alla diga Olivo"* nell'ambito del progetto degli "Interventi di manutenzione straordinaria scarichi e sistema di tenuta della diga Olivo in territorio del Comune di Piazza Armerina (EN) - 1° Lotto (CUP master G39E18000020001) CUP G38B23001420005" per un importo complessivo di € 78.692,73 di cui € 73.687,77 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 5.004,96 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%;
- Vista l'offerta pervenuta dall'operatore economico ECORICICLO Società a Responsabilità Limitata, con sede in Contrada Scarente SNC CAP 94015 Piazza Armerina (EN) - codice fiscale e P. IVA 01277090864, tramite procedura su piattaforma telematica regionale (id. portale "Tuttogare" n. #2481 <https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it/> gara n. #2481), ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. n. 12/2011, per i *Lavori di "Sistemazione di alcuni tratti della sede stradale della SP12/b quale pista di accesso alla diga Olivo"* nell'ambito del progetto degli "Interventi di manutenzione straordinaria scarichi e sistema di tenuta della diga Olivo in territorio del Comune di Piazza Armerina (EN) - 1° Lotto" (CUP master G39E18000020001) CUP G38B23001420005" con un ribasso d'asta del 5,00 % e pertanto per un importo complessivo pari ad € 75.008,34 di cui € 70.003,38 per lavori al netto del ribasso ed € 5.004,96 per oneri di sicurezza, oltre IVA al 22%;
- Vista la documentazione firmata digitalmente trasmessa dall'operatore economico ECORICICLO Società a Responsabilità Limitata, con sede in Contrada Scarente SNC CAP 94015 Piazza Armerina (EN) - codice fiscale e P. IVA 01277090864, tramite piattaforma telematica regionale (id. portale "Tuttogare" n. #2481 CIG: B852030DE7 <https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it/gara.n.#2480>), comprendente:
- la domanda di partecipazione;
 - la dichiarazione in ordine ai requisiti di ordine generale, requisiti di idoneità professionale e requisiti speciali;
 - la comunicazione del conto corrente dedicato a contratti pubblici e impegno tracciabilità pagamenti ai sensi dell'art.3 comma 7 della Legge n. 136/2010;
 - la "dichiarazione resa ai sensi del patto di integrità negli affidamenti" con cui dichiara la propria posizione ai sensi dell'art. 1 comma 17 della L. 190/2012;
 - la "dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12.07.2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'isola, autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31.01.2006);
 - il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) con le dichiarazioni dell'aggiudicatario;
 - la dichiarazione con l'offerta economica;

D.D.G. N° _____

Considerato che per l'appalto in oggetto, tramite la piattaforma digitale, al link https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it/gara_n.#2481, l'ANAC ha rilasciato il seguente identificativo CIG: B852030DE7;

Considerato che tramite la banca dati del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) di cui alla piattaforma telematica regionale (id. portale "Tuttogare" n.#2481 CIG B852030DE7 https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it/gara_n.#2481), il RUP ha proceduto ad acquisire:

- Iscrizione WhiteList antimafia
- Certificato integrale del casellario giudiziario
- regolarità del "DURC On-Line" dell'Affidatario, numero protocollo INPS_462024858 con scadenza il 07/10/2025;
- Estratto del casellario informatico ANAC
- Visura al registro delle imprese
- Certificato regolarità fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate di Enna, prot. n. 50855 del 22/09/2025, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 36 del 2023
- Certificato regolarità fiscale violazioni definitive ai sensi dell'art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50 del 2016 (Esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale rispetto ai debiti definitivamente accertati, ai sensi della deliberazione ANAC n. 157/2016 e successivi aggiornamenti)

Visto il DDG n. 1324 del 23/09/2025 con cui la Stazione Appaltante ha disposto l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17 comma 5, del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., all'operatore economico ECORICICLO Società a Responsabilità Limitata, con sede in Contrada Scarente SNC CAP 94015 Piazza Armerina (EN) - codice fiscale e P. IVA 01277090864, che ha presentato tramite procedura su piattaforma telematica regionale "SITAS - TuttoGare" della Regione Siciliana (sito internet: <https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it>, per i Lavori di "Sistemazione di alcuni tratti della sede stradale della SP12/b quale pista di accesso alla diga Olivo" nell'ambito del progetto degli "Interventi di manutenzione straordinaria scarichi e sistema di tenuta della diga Olivo in territorio del Comune di Piazza Armerina (EN) - 1° Lotto" (CUP master G39E18000020001) CUP G38B23001420005 CIG B852030DE7 la propria offerta per un importo complessivo pari ad € 75.008,34 di cui € 70.003,38 per lavori al netto del ribasso del 5,00% ed € 5.004,96 per oneri di sicurezza, oltre IVA al 22%;

Visto il quadro economico rimodulato con il DDG n. 1324 del 23/09/2025 in relazione all'offerta pervenuta per i lavori di "Sistemazione di alcuni tratti della sede stradale della SP12/b quale pista di accesso alla diga Olivo" nell'ambito del progetto degli "Interventi di manutenzione straordinaria scarichi e sistema di tenuta della diga Olivo in territorio del Comune di Piazza Armerina (EN) - 1° Lotto" (CUP master G39E18000020001) CUP G38B23001420005", come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO					
CODICE INTERVENTO n.		CUP G38B23001420005			
ENTE BENEFICIARIO		REGIONE SICILIA ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI			
INTERVENTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCARICHI E SISTEMA DI TENUTA DELLA DIGA OLIVO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI PIAZZA ARMERINA (EN) 1° Lotto Sistemazione di alcuni tratti della sede stradale della SP12/b quale pista di accesso alla diga Olivo					
		PROGETTO	POST GARA		
A. IMPORTO PER LAVORI E FORNITURE	A. Importo dei lavori e delle forniture		€	78.692,73	75.008,34
	A.1	Importo dei lavori			
		di cui importo dei lavori a misura		€ 73.687,77	€ 70.003,38
		di cui importo lavori a corpo		€ 0,00	
		Totale importo lavori		€ 73.687,77	€ 70.003,38
		Ribasso d'asta	5,0000%		
		Totale importo lavori (al netto del ribasso d'asta)			€ 70.003,38
	A.2	Importo delle forniture		€ 0,00	€ 0,00
	A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 5.004,96	€ 5.004,96
	A.4	Altro (specificare)		€ 0,00	€ 0,00
		Totale importo (A.1+A.2+A.3+A.4)	€ 78.692,73	€ 75.008,34	

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	B. Somme a disposizione della Stazione Appaltante		€ 23.658,29	€ 23.654,16
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00	€ 0,00
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti (IVA inclusa)	€ 0,00	€ 0,00
	B.3	Indagini geognostiche propedeutiche (IVA inclusa)	€ 0,00	€ 0,00
	B.4	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00
	B.5	Imprevisti (circa 5% più arrotondamenti)	€ 4.094,13	€ 3.789,21
	B.6	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni	€ 0,00	€ 0,00
	B.7	Accantonamento di cui all'articolo 133 del D.Lgs.163/2006	€ 0,00	€ 0,00
	B.8.1	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.	€ 1.573,85	€ 1.573,85
	B.8.2	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00	€ 0,00
	B.9	Spese per attività di supporto tecnico-amministrativo previste all'art.1 comma 523 legge 205/2017 (avvalimento società in house o enti pubblici dello Stato)	€ 0,00	€ 0,00
	B.10	Spese per commissioni aggiudicatrici	€ 0,00	€ 0,00
	B.11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 100,00	€ 100,00
	B.12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	B.13a	Spese tecniche relative a progettazione e oneri diretti (Cassa 4%) e indiretti	€ 3.437,59	€ 3.437,59
	B.13b	Spese tecniche relative a direzione lavori e oneri diretti (Cassa 4%) e indiretti	€ 5.452,72	€ 5.400,00
B.13c	Cassa 4% su spese tecniche relative a progettazione e direzione lavori		€ 353,50	
B.14	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale	€ 0,00	€ 0,00	
B.15	Oneri discarica	€ 8.000,00	€ 8.000,00	
	Totale Somme a disposizione della Stazione Appaltante (B1+....+B15)	€ 23.658,29	€ 23.654,16	
C. I.V.A.	C. I.V.A.			
	C.1	I.V.A. su Lavori	22%	16.211,31
	C.2	I.V.A. su Forniture		
	C.3	I.V.A. su Oneri della sicurezza	22%	1.101,09
	C.4	I.V.A. su Somme a disposizione della Stazione Appaltante (B1+B5+B11+B12+B13+B15)	22%	4.836,58
	Totale IVA		€ 22.148,98	€ 21.337,50
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			€ 124.500,00	€ 120.000,00

Considerato che con l'art. 4 del suddetto DDG n. 1243 del 11/09/2025 la Stazione Appaltante ha proceduto, per mero errore, con la prenotazione d'impegno ai sensi del D.Lgs. 118/2011 della somma di € 124.500,00 a valere sul capitolo di spesa 642157 denominato "Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 Contributi a sostegno degli interventi del Servizio Dighe - Area Tematica 05. Ambiente e Risorse Naturali - Linea di Intervento 05.01 Rischi e Adattamento Climatico" -codice finanziario Siope U.2.02.01.09.010 (Beni immobili) NF 35-V, esercizio finanziario 2025 a valere sulle somme iscritte con DD n. 524 del 02.04.2025;

Considerato che con il DDG n. 605 del 13/05/2025 si è proceduto alla prenotazione d'impegno (prenotazione n. 1) ai sensi del D.Lgs. 118/2011 della somma di € 5.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2025 per gli "Interventi di manutenzione straordinaria scarichi e sistema di tenuta della diga Olivo in territorio del comune di Piazza Armerina (EN) - 1° Lotto" CUP G38B23001420005, a valere sulle somme iscritte con DD n. 524 del 02.04.2025 sul capitolo di spesa n. 642157 denominato "Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 Contributi a sostegno degli interventi del Servizio Dighe - Area Tematica 05. Ambiente e Risorse Naturali - Linea di Intervento 05.01 Rischi e Adattamento Climatico" -codice finanziario Siope U.2.02.01.09.010;

Vista la lettera d'ordine n. 37855 del 23/09/2025 con cui questa Amministrazione ha affidato l'esecuzione dei Lavori alla ditta ECORICICLO Società a Responsabilità Limitata, con sede in Contrada Scarente SNC CAP 94015 Piazza Armerina (EN) - codice fiscale e P. IVA 01277090864, che ha presentato tramite procedura su piattaforma telematica regionale "SITAS - TuttoGare" della Regione Siciliana (sito internet: <https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it>, per i lavori relativi alla "Sistemazione di alcuni tratti della sede stradale della SP12/b quale pista di accesso alla diga Olivo"

nell'ambito del progetto degli "Interventi di manutenzione straordinaria scarichi e sistema di tenuta della diga Olivo in territorio del Comune di Piazza Armerina (EN) - 1° Lotto" (CUP master G39E18000020001) CUP G38B23001420005 CIG B852030DE7 giusta offerta per un importo netto pari ad € 75.008,34 (di cui € 70.003,38 per lavori al netto del ribasso del 5,00% ed € 5.004,96 per oneri di sicurezza), oltre IVA al 22% per € 16.50183 per complessivi € 91.510,17;

Considerato che la ditta ECORICICLO Società a Responsabilità Limitata, con sede in Contrada Scarente SNC CAP 94015 Piazza Armerina (EN) - codice fiscale e P. IVA 01277090864 ha trasmesso via PEC la lettera d'ordine, debitamente controfirmata, assunta al DRAR al prot. n. 37928 del 24/09/2025;

Vista la nota prot. n. 38331 del 25/09/2025 con la quale il RUP ha disposto al Direttore dei Lavori di procedere alla consegna dei lavori alla ditta ECORICICLO Società a Responsabilità Limitata, prima dell'inizio del periodo autunnale e delle relative piogge, al fine di assicurare la viabilità in sicurezza dei mezzi del personale del DRAR e di quelli che, nel breve periodo, dovranno arrivare in diga per eseguire i lavori relativi agli "Interventi di manutenzione straordinaria scarichi e sistema di tenuta della diga Olivo in territorio del Comune di Piazza Armerina (EN) - 1° Lotto".

Visto il verbale di consegna dei lavori alla ditta ECORICICLO Società a Responsabilità Limitata, sottoscritto in data 6/10/2025;

Visto il DDG n. 1497 del 21/10/2025 con cui si è proceduto alla trasformazione parziale della prenotazione n. 1 di cui al DDG n. n. 605 del 13/05/2025 con l'impegno della somma complessiva € 91.510,17 (Impegno n. 8 validato dalla Ragioneria) occorrenti alla copertura finanziaria della spesa di imponibile € 75.008,34 (€ 70.003,38 per lavori al netto del ribasso del 5,00% ed € 5.004,96 per oneri di sicurezza), oltre IVA al 22% per € 16.50183 per a valere sul capitolo 642157 denominato "Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 Contributi a sostegno degli interventi del Servizio Dighe - Area Tematica 05. Ambiente e Risorse Naturali - Linea di Intervento 05.01 Rischi e Adattamento Climatico"-codice finanziario Siope U.2.02.01.09.010 (Beni immobili) NF 35-V, esercizio finanziario 2025 a valere sulle somme iscritte con DD n. 524 del 02.04.2025 , per i lavori di "Sistemazione di alcuni tratti della sede stradale della SP12/b quale pista di accesso alla diga Olivo" nell'ambito del progetto degli "Interventi di manutenzione straordinaria scarichi e sistema di tenuta della diga Olivo in territorio del Comune di Piazza Armerina (EN) - 1° Lotto" (CUP master G39E18000020001) CUP G38B23001420005 CIG B852030DE7, in favore dell'operatore economico ditta ECORICICLO Società a Responsabilità Limitata, con sede in Contrada Scarente SNC CAP 94015 Piazza Armerina (EN) - codice fiscale e P. IVA 01277090864;

Vista la PEC del 31/10/2025 inviata dal Direttore dei Lavori, assunta al DRAR in data 5/11/2025 con prot. n. 44506, con la richiesta di modifica non sostanziale del contratto dei lavori in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii, per ragioni tecniche ed eventi imprevedibili;

Vista la nota prot. n. 44326 del 04/11/2025 con la quale il RUP ha autorizzato la redazione di una perizia di modifica non sostanziale in corso d'opera, ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii, senza aumento di spesa, restando nell'ambito delle somme previste nel quadro economico di progetto;

Vista la PEC del 13/11/2025, assunta al DRAR in pari data al prot. n. 46031, con cui il Direttore dei Lavori, ing. Piercarlo Margiotta, ha trasmesso gli elaborati della perizia di modifica non sostanziale del contratto dei lavori in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii, firmati digitalmente dall'impresa e dal medesimo DL per i successivi adempimenti, per come di seguito riportati:

- V.1.1 - Relazione generale di perizia
- V.1.2 - Schema Atto di Sottomissione
- V.1.3 - Verbale di concordamento nuovi prezzi
- V.2.1 - Elaborati grafici
- V.3.1 - Elenco prezzi unitari
- V.3.2 - Analisi prezzi
- V.3.3 - Computo metrico estimativo
- V.3.4 - Quadro di incidenza della manodopera
- V.3.5 - Quadro economico Perizia
- V.3.6 - Quadro comparativo

D.D.G. N° _____

Considerato che la perizia di modifica non sostanziale non è imputabile alla Stazione Appaltante e che la situazione di fatto è stata determinata da modifiche tecniche di dettaglio nonché da circostanze impreviste e imprevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo;

Considerato che la perizia di modifica non altera la natura generale del contratto e che le modifiche rientrano nella fattispecie tipizzate dalla norma;

Vista la Determina del RUP prot. n. 48392 del 30/11/2025 con la quale è stato espresso il parere favorevole sulla perizia di modifica non sostanziale del contratto dei lavori in corso di esecuzione, redatta dal Direttore dei Lavori ing. Piercarlo Margiotta, ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii, con un nuovo importo dei lavori pari ad € 74.928,58, al netto del ribasso d'asta offerto dall'impresa, di cui € 69.923,62 per lavori oltre a € 5.004,96 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, con riduzione dei lavori pari allo 0,114 % rispetto al progetto esecutivo approvato;

Visto il DDG 1847 del 2/12/2025 con cui:

- è stata approvata la perizia di modifica non sostanziale del contratto dei lavori in corso di esecuzione, redatta dal Direttore dei Lavori ing. Piercarlo Margiotta, ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii, con un nuovo importo dei lavori pari ad € 74.928,58, al netto del ribasso d'asta offerto dall'impresa, di cui € 69.923,62 per lavori oltre a € 5.004,96 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, con riduzione dei lavori pari allo 0,114 % rispetto al progetto;

- è stata disposta l'approvazione, in relazione alla perizia di modifica, del nuovo quadro economico dell'intervento con un nuovo importo dei lavori pari ad € 74.928,58, al netto del ribasso d'asta offerto dall'impresa, di cui € 69.923,62 per lavori oltre a € 5.004,96 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, con riduzione dei lavori pari allo 0,114 % rispetto al progetto, come di seguito riportato:

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCARICHI E SISTEMA DI TENUTA DELLA DIGA OLIVO IN
TERRITORIO DEL COMUNE DI PIAZZA ARMERINA (EN) 1° Lotto
Sistemazione di alcuni tratti della sede stradale della SP12/b quale pista di accesso alla diga Olivo

		PROGETTO	POST GARA	PERIZIA DI MODIFICA	
A. IMPORTO PER LAVORI E FORNITURE	A. Importo dei lavori e delle forniture	78.692,73	75.008,34	74.928,58	
	A.1	Importo dei lavori			
		<i>di cui importo dei lavori a misura</i>	€ 73.687,77	€ 73.687,77	€ 73.603,81
		<i>di cui importo lavori a corpo</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale importo lavori	€ 73.687,77	€ 73.687,77	€ 73.603,81
		Ribasso d'asta 5,0000%		€ 3.684,39	€ 3.680,19
		Totale importo lavori (al netto del ribasso d'asta)		€ 70.003,38	€ 69.923,62
	A.2	Importo delle forniture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.004,96	€ 5.004,96	€ 5.004,96
	A.4	Altro (specificare)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale importo (A.1+A.2+A.3+A.4)		€ 78.692,73	€ 75.008,34	€ 74.928,58	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	B. Somme a disposizione della Stazione Appaltante	€ 23.658,29	€ 23.654,16	€ 23.651,95	
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti (IVA inclusa)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.3	Indagini geognostiche propedeutiche (IVA inclusa)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.4	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.5	Imprevisti (circa 5% più arrotondamenti)	€ 4.094,13	€ 3.789,21	€ 3.787,00
	B.6	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.7	Accantonamento di cui all'articolo 133 del D.Lgs.163/2006	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.8.1	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.	€ 1.573,85	€ 1.573,85	€ 1.573,85

	B.8.2	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.9	Spese per attività di supporto tecnico-amministrativo previste all'art.1 comma 523 legge 205/2017 (avvalimento società in house o enti pubblici dello Stato)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.10	Spese per commissioni aggiudicatrici		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
	B.12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	B.13a	Spese tecniche relative a progettazione		€ 3.437,59	€ 3.437,59	€ 3.437,59
	B.13b	Spese tecniche relative a direzione lavori		€ 5.452,72	€ 5.400,00	€ 5.400,00
	B.13c	Cassa 4% su spese tecniche relative a progettazione e direzione lavori			€ 353,50	€ 353,50
	B.14	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.15	Oneri discarica		€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
		Totale Somme a disposizione della Stazione Appaltante (B1+...+B15)		€ 23.658,29	€ 23.654,16	€ 23.651,95
	C. I.V.A.					
C. I.V.A.	C.1	I.V.A. su Lavori	22%	16.211,31	15.400,74	15.383,20
	C.2	I.V.A. su Forniture				
	C.3	I.V.A. su Oneri della sicurezza	22%	1.101,09	1.101,09	1.101,09
	C.4	I.V.A. su Somme a disposizione della Stazione Appaltante (B1+B5+B11+B12+B13+B15)	22%	4.836,58	4.835,67	4.835,18
		Totale IVA		€ 22.148,98	€ 21.337,50	€ 21.319,47
Totale ECONOMIE					4.500,00	4.600,00
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)				€ 124.500,00	€ 124.500,00	€ 124.500,00

- è stata disposta l'approvazione dell'atto di sottomissione sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l'impresa esecutrice ECORICICLO Società a Responsabilità Limitata, codice fiscale e P. IVA 01277090864, con il quale:

- l'impresa ha accettato le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia di modifica redatta dal Direttore dei Lavori e si è impegnata ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori in variante e le nuove categorie di lavoro contemplati nella perizia di modifica agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto, nonché al nuovo prezzo di cui al Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;

- per effetto dei lavori in variante di cui alla perizia di modifica da porre in essere, è stato concesso un ulteriore tempo per l'ultimazione dei lavori di 7 gg naturali e consecutivi;

Visto il SAL n. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 03/12/2025, dal quale si evince che l'ammontare netto dei lavori e delle somministrazioni fatte dall'impresa è di € 74.268,44 inclusa la quota degli oneri della sicurezza, per cui al netto della ritenuta per infortuni, il credito maturato è determinato in € 73.897,10 oltre IVA;

Visto il certificato di pagamento n. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 03/12/2025, predisposto dal DL ed emesso dal RUP in data 07/12/2025, per cui può pagarsi all'Impresa il 1° acconto sull'importo dei lavori per un importo di € 73.897,10 oltre IVA al 22% per € 16.257,36 e pertanto per complessivi € 90.154,46;

Vista la fattura elettronica dell'impresa ECORICICLO Società a Responsabilità Limitata, n. 376 del 09/12/2025 di importo pari ad € 90.154,46 (euro novantamilacentocinquantaquattro/46) I.V.A. compresa, di cui € 73.897,10 quale imponibile ed € 16.257,36 quale IVA al 22%;

Visto il DDG 2085 del 12/12/2025 con cui è stata disposta la liquidazione della somma di € 90.154,46 (euro novantamilacentocinquantaquattro/46) I.V.A. compresa, di cui € 73.897,10 quale imponibile ed € 16.257,36 quale IVA al 22%, di cui alla fattura elettronica dell'impresa ECORICICLO Società a Responsabilità Limitata n. 376 del 09/12/2025, Partita IVA 01277090864 con sede legale in Contrada Scarente SNC CAP 94015 Piazza Armerina (EN), relativamente al certificato di pagamento n. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 03/12/2025 relativo ai lavori di "Sistemazione di alcuni tratti della sede stradale della SP12/b quale pista di accesso alla diga Olivo" nell'ambito del progetto degli "Interventi di manutenzione straordinaria scarichi e sistema di tenuta della diga Olivo in territorio del Comune di Piazza Armerina (EN) - 1° Lotto" (CUP master G39E18000020001) CUP

D.D.G. N° _____

G38B23001420005 CIG B852030DE7, tramite accredito sul C.C. dedicato intestato alla stessa ditta;

- Visto il certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 9/12/2025, con il quale è stato certificato che i lavori sono stati ultimati nel giorno 5/12/2025, in tempo utile ai fini di quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto;
- Visto lo stato finale dei lavori sottoscritto digitalmente dall'impresa esecutrice Ecoriciclo Società a Responsabilità Limitata e dal Direttore dei Lavori in data 18/12/2025 che ammonta ad un importo netto di € 74.928,58 (oltre IVA) con un credito netto dell'impresa, deducendo le somme già corrisposte per certificati d'acconto già emessi, pari ad € 1.031,48;
- Ritenuto di dovere approvare lo stato finale dei lavori di *"Sistemazione di alcuni tratti della sede stradale della SP12/b quale pista di accesso alla diga Olivo"* nell'ambito del progetto degli "Interventi di manutenzione straordinaria scarichi e sistema di tenuta della diga Olivo in territorio del Comune di Piazza Armerina (EN) - 1° Lotto" (CUP master G39E18000020001) CUP G38B23001420005 CIG B852030DE7, sottoscritto digitalmente dall'impresa esecutrice Ecoriciclo Società a Responsabilità Limitata, con sede in Contrada Scarente SNC CAP 94015 Piazza Armerina (EN) - codice fiscale e P. IVA 01277090864 e dal Direttore dei Lavori in data 18/12/2025 che ammonta ad un importo netto di € 74.928,58 (oltre IVA) con un credito netto dell'impresa, deducendo le somme già corrisposte per certificati d'acconto già emessi, pari ad € 1.031,48;
- Visto il certificato di regolare esecuzione sottoscritto in data 18/12/2025 dal Direttore dei Lavori, con il quale è stato certificato che i lavori di *"Sistemazione di alcuni tratti della sede stradale della SP12/b quale pista di accesso alla diga Olivo"* nell'ambito del progetto degli "Interventi di manutenzione straordinaria scarichi e sistema di tenuta della diga Olivo in territorio del Comune di Piazza Armerina (EN) - 1° Lotto" (CUP master G39E18000020001) CUP G38B23001420005 CIG B852030DE7, eseguiti dalla ditta Ecoriciclo S.r.l. sono stati regolarmente eseguiti, con un credito residuale in favore dell'impresa pari ad € 1.031,48;
- Ritenuto di dover approvare il certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal Direttore dei Lavori in data 18/12/2025 con il quale è stato certificato che i lavori di *"Sistemazione di alcuni tratti della sede stradale della SP12/b quale pista di accesso alla diga Olivo"* nell'ambito del progetto degli "Interventi di manutenzione straordinaria scarichi e sistema di tenuta della diga Olivo in territorio del Comune di Piazza Armerina (EN) - 1° Lotto" (CUP master G39E18000020001) CUP G38B23001420005 CIG B852030DE7 eseguiti dalla ditta Ecoriciclo S.r.l. sono stati regolarmente eseguiti, con un credito residuale in favore dell'impresa pari ad € 1.031,48;
- Vista la relazione sullo stato finale dei lavori redatta dal Direttore dei Lavori in data 18/12/2025 nella quale, tra l'altro, è riportato che nel corso dei lavori è stato necessario conferire in discarica del materiale di risulta proveniente dalle rimozioni, dalle demolizioni e dagli scavi, come desumibile dai relativi formulari;
- Vista la comunicazione del Direttore dei Lavori, assunta al DRAR con prot. n. 49396 del 5/12/2025, con i vari formulari dei rifiuti ed una stima degli oneri di accesso alla discarica pari a circa € 7.000,00 oltre IVA;
- Considerato che la somma di € 7.000,00 (non ancora impegnata) trova comunque copertura tra le somme a disposizione dell'amministrazione alla voce B.15 del quadro economico di progetto e di variante approvati mentre la relativa IVA trova copertura alla voce C.4;
- Ritenuto di dover provvedere all'impegno di € 7.000,00 oltre IVA (per complessivi € 8.540,00) per oneri di discarica in favore ditta ECORICICLO Società a Responsabilità Limitata, con sede in Contrada Scarente SNC CAP 94015 Piazza Armerina (EN) - codice fiscale e P. IVA 01277090864;
- Considerato che occorre procedere all'impegno della somma complessiva di € 8.540,00 occorrenti alla copertura finanziaria della spesa di € 7.000,00 per oneri di discarica (voce B.15 del quadro economico) ed € 1.540,00 per IVA al 22% (voce C.4 del quadro economico) a valere sul capitolo 642157 denominato *"Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 Contributi a sostegno degli interventi del Servizio Dighe - Area Tematica 05. Ambiente e Risorse Naturali - Linea di Intervento 05.01 Rischi e Adattamento Climatico"*-codice finanziario Siope U.2.02.01.09.010 (Beni immobili) NF 35-V, relativamente all'esercizio finanziario 2026 a valere sulle somme iscritte con DD n. 524 del 02.04.2025, per gli oneri di discarica connessi ai lavori di *"Sistemazione di alcuni tratti della sede stradale della SP12/b quale pista di accesso alla diga Olivo"* nell'ambito del progetto degli "Interventi di manutenzione straordinaria scarichi e sistema di tenuta della diga Olivo in territorio del Comune di Piazza Armerina (EN) - 1° Lotto" (CUP master G39E18000020001) CUP G38B23001420005 CIG B852030DE7, in

D.D.G. N° _____

favore della ditta ECORICICLO Società a Responsabilità Limitata, con sede in Contrada Scarente SNC CAP 94015 Piazza Armerina (EN) - codice fiscale e P. IVA 01277090864;

Considerato che in esecuzione alla Legge 190/2014, art. 1, comma 629, lett. B, che ha introdotto l'art. ter del DPR 633/1972, è stato emanato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015 "*Mobilità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni*" pubblicato sulla GURI serie generale n. 27 del 03/02/2015;

Vista la circolare n. 9 del 18/03/2015 della ragioneria generale della Regione Sicilia;

Considerato che è stato accertato il credito, la liquidabilità ed esigibilità, e pertanto si può procedere alla liquidazione ed al pagamento della predetta fattura;

Ritenuto che occorre provvedere in merito;

A termini delle vigenti disposizioni,

DECRETA

ART. 1

La narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale.

ART. 2

E' disposta l'approvazione dello stato finale dei lavori di "*Sistemazione di alcuni tratti della sede stradale della SP12/b quale pista di accesso alla diga Olivo*" nell'ambito del progetto degli "Interventi di manutenzione straordinaria scarichi e sistema di tenuta della diga Olivo in territorio del Comune di Piazza Armerina (EN) - 1° Lotto" (CUP master G39E18000020001) CUP G38B23001420005 CIG B852030DE7, sottoscritto digitalmente dall'impresa esecutrice Ecoriciclo Società a Responsabilità Limitata, con sede in Contrada Scarente SNC CAP 94015 Piazza Armerina (EN) - codice fiscale e P. IVA 01277090864 e dal Direttore dei Lavori in data 18/12/2025 che ammonta ad un importo netto di € 74.928,58 (oltre IVA) con un credito netto dell'impresa, deducendo le somme già corrisposte per certificati d'acconto già emessi, pari ad € 1.031,48.

ART. 3

E' disposta l'approvazione del certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal Direttore dei Lavori in data 18/12/2025 con il quale è stato certificato che i lavori di "*Sistemazione di alcuni tratti della sede stradale della SP12/b quale pista di accesso alla diga Olivo*" nell'ambito del progetto degli "Interventi di manutenzione straordinaria scarichi e sistema di tenuta della diga Olivo in territorio del Comune di Piazza Armerina (EN) - 1° Lotto" (CUP master G39E18000020001) CUP G38B23001420005 CIG B852030DE7 eseguiti dalla ditta Ecoriciclo S.r.l. sono stati regolarmente eseguiti, con un credito residuale in favore dell'impresa pari ad € 1.031,48.

ART. 4

E' disposto l'impegno della somma complessiva di **€ 8.540,00** occorrenti alla copertura finanziaria della spesa di € 7.000,00 per oneri di discarica (voce B.15 del quadro economico) ed € 1.540,00 per IVA al 22% (voce C.4 del quadro economico) a valere sul capitolo 642157 denominato "*Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 Contributi a sostegno degli interventi del Servizio Dighe - Area Tematica 05. Ambiente e Risorse Naturali - Linea di Intervento 05.01 Rischi e Adattamento Climatico*"-codice finanziario Siope U.2.02.01.09.010 (Beni immobili) NF 35-V, relativamente all'esercizio finanziario 2026 a valere sulle somme iscritte con DD n. 524 del 02.04.2025, per gli oneri di discarica connessi ai lavori di "*Sistemazione di alcuni tratti della sede stradale della SP12/b quale pista di accesso alla diga Olivo*" nell'ambito del progetto degli "Interventi di manutenzione straordinaria scarichi e sistema di tenuta della diga Olivo in territorio del Comune di Piazza Armerina (EN) - 1° Lotto" (CUP master G39E18000020001) CUP G38B23001420005 CIG B852030DE7, in favore della ditta ECORICICLO Società a Responsabilità Limitata, con sede in Contrada Scarente SNC CAP 94015 Piazza Armerina (EN) - codice fiscale e P. IVA 01277090864.

ART. 5

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015, n. 9.

D.D.G. N° _____

ART.6

Il presente decreto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale dell'Assessorato per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della Legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9 e gli atti consequenziali.

Il RUP
(Ing. Leonardo Geraci)

P.O. 5 “Supporto nella gestione contabile dighe”
Visto relativo alla copertura finanziaria
Dott.ssa Rosalia Filippone

P.O.7 - “Supporto nel Settore della Gestione
Tecnico-Amministrativa delle Dighe (S.03)”
(Ing. Marco Bonvisuto)

Il Dirigente Generale
(Dott. Arturo Vallone)