

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO
DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA
SERVIZIO 7 – SEDE DI MESSINA

*“Lavori urgenti di estrazione dei sedimenti dagli alvei torrentizi di Stromboli e Ginostra sovralluvionati compreso il trasporto presso depositi temporanei sull'isola. Caratterizzazione detriti alluvionali ed analisi ambientali. Smaltimento/Recupero dei sedimenti alluvionali estratti dai torrenti anche attraverso il riposizionamento alla loro foce o riutilizzo per rimodellamenti geomorfologici. **Intervento sul Torrente Montagna Russo. Importo € 395.000,00. O.C.D.P.C. n.1138/2025”***
CUP: G68H25000680002 - CIG: B78B92D3A9.

DECRETO DI APPROVAZIONE C.R.E. E ATTI CONTABILITÀ STATO FINALE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15/05/1946 n. 455, convertito con Legge Costituzionale 26.02.1948, n. 2;
- VISTE** le leggi ed i regolamenti sulla contabilità di Stato;
- VISTA** la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 *“Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana”* e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana approvato con D.P. 28.2.1979 n. 70;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la L.R. 15 maggio 2000, n.10 e in particolare l'art.8 co.1, lett. b) nella parte in cui prevede che i dirigenti adottano i relativi atti e provvedimenti amministrativi con l'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
- VISTO** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. lgs. 23 giugno 2011, n.118 e ss. mm. ii. recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 05.05.2009, n.42 e ss.mm.ii.”*, recepito con l'art. 11 della L.R. 13.01.2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci (GURS n. 3/15, S.O. n.2), come modificato dall'art. 6, comma 10 lettere a) e a- bis), L.R. 07.05.2015, n.9;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione Siciliana;
- VISTO** l'art. 47, comma 12, della Legge Regionale 28 gennaio 2014, n. 5 con il quale, a decorrere dal mese di gennaio 2014, è stata recepita nella Regione Siciliana la normativa statale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Pubblici, prevista dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

- VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale” e in particolare la parte III “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche” e ss.mm.ii.;
- VISTO** l’articolo 63 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dall’art. 51, comma 2, Legge 28 dicembre 2015, n. 221;
- VISTA** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione del rischio di alluvioni;
- VISTA** la Legge Regionale 17 maggio 2016, n. 8, ed in particolare l’art. 24 “Modifiche alla L. R. 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell’entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei Contratti pubblici in attuazione all’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, corredato delle relative note (23A02179);
- VISTA** la legge Regionale 12 ottobre 2023, n. 12 “Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie”;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, recante “Modalità di attuazione dell’art. 48/bis del D.P.R. 602/73 - Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO** l’art. 1, comma 16, lettera c) della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il comma 5 dell’art. 68 della Legge Regionale 12 agosto 2014, n. 21 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”;
- VISTO** il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 – 2027 approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione 30 Gennaio 2025, n. 23 e, in particolare, i paragrafi nei quali si richiamano le disposizioni previste relativamente ad affidamenti, bandi di gara e contratti;
- VISTA** la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTA** la Legge Regionale 8 maggio 2018, n. 8 che all’art. 3 ha istituito, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, l’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia quale Dipartimento Regionale della Presidenza della Regione, attribuendo alla Stessa le competenze della Regione di cui alla parte terza del D. Lgs. n. 152/2006 ed in materia di demanio idrico fluviale di cui al comma 7 dell’art. 71 della Legge Regionale 15 maggio 2013, n. 9;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 12 febbraio 2019, n. 4 con il quale è approvato il regolamento attuativo dell’art. 3 commi 6 e 7 della L. R. 8 maggio 2018, n. 8, istitutivo dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;
- VISTA** la “Direttiva Sovralluvionamenti” in attuazione del comma 2 dell’art. 8 della L. R. n. 24, approvata con Decreto del Segretario dell’Autorità di Bacino n. 60 del 24 marzo 2022 e pubblicata sulla G.U.R.S. Parte I n. 16 del 8 aprile 2022 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge Regionale 9 Gennaio 2025, n. 1 “Legge di stabilità regionale 2025-2027”;
- VISTA** la Legge Regionale 9 gennaio 2025, n. 2 che approva il “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025-2027”;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale 16 Gennaio 2025, n. 2 “Legge Regionale del 9 Gennaio 2025, n.2. Bilancio di previsione della regione Siciliana per il triennio 2025-2027. Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”;

CONSIDERATO che l’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia è l’ente titolare delle competenze istituzionali di gestione e manutenzione del demanio idrico fluviale, nonché titolare delle risorse finanziarie stanziare nell’ambito del Bilancio della Regione Siciliana per la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e somma urgenza sul demanio idrico fluviale;

CONSIDERATO che con l’O.C.D.P.C. n.1138 del 22.4.2025 - “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 20 ottobre 2024 nel territorio dell’isola di Stromboli del Comune di Lipari in provincia di Messina*” viene ravvisata la necessità di disporre l’attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l’emergenza;

VISTA la nota del D.R.P.C. prot. n. 28100 del 19.6.2025 assunta al prot. AdB n. 17395 del 20.6.2025, con la quale viene notificata la Disposizione Commissariale n. 668 del 18.6.2025 di nomina dell’Autorità di Bacino quale Soggetto Attuatore dei “*Lavori urgenti di estrazione dei sedimenti dagli alvei torrentizi di Stromboli e Ginostra sovralluvionati compreso il trasporto presso depositi temporanei sull’isola. Caratterizzazione detriti alluvionali ed analisi ambientali. Smaltimento/Recupero dei sedimenti alluvionali estratti dai torrenti anche attraverso il riposizionamento alla loro foce o riutilizzo per rimodellamenti geomorfologici*”, in ottemperanza dell’art. 1 (*Piano degli interventi*) della sopracitata O.C.D.P.C. n.1138 del 22.4.2025;

CONSIDERATO che nell’ambito dei “*Lavori urgenti di estrazione dei sedimenti dagli alvei torrentizi di Stromboli e Ginostra sovralluvionati compreso il trasporto presso depositi temporanei sull’isola. Caratterizzazione detriti alluvionali ed analisi ambientali. Smaltimento/Recupero dei sedimenti alluvionali estratti dai torrenti anche attraverso il riposizionamento alla loro foce o riutilizzo per rimodellamenti geomorfologici*” è stato individuato l’intervento da realizzare all’interno dell’abitato di Stromboli nell’alveo del torrente Montagna Russo, consistente in:

- estrazione dei sedimenti sovralluvionali dall’alveo del torrente Montagna Russo a partire dalla via Vittorio Emanuele fino a ml 280,00 verso monte, con conferimento nell’area indicata dalla D.L.;

- estrazione dei sedimenti dall’alveo del torrente Montagna Russo a partire dalla via Vittorio Emanuele fino a ml 190,00 verso valle, con conferimento nel torrente Vallonazzo;

- fornitura e posa in opera di Barriera Paracolata avente superficie di circa 45,00 mq da posizionare a monte dell’abitazione Calabrese, avente funzione di contenimento delle eventuali successive colate detritiche nelle more della esecuzione degli interventi strutturali previsti nella O.C.D.P.C. 925/2022;

VISTA la perizia giustificativa del 02/07/2025, redatta dal Funzionario Ing. Giacomo Tringali, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	Importi parziali	Importi complessivi
A – IMPORTO LAVORI		€ 301.860,61
A1 – Importo lavori a base d’asta	€ 286.195,77	
di cui Importo lavori da computo metrico	€ 220.150,59	
Maggiorazione importo lavori per interventi su isole minori (30,00%)	€ 66.045,18	
A2 – Oneri sicurezza	€ 15.664,84	
di cui Oneri sicurezza da computo metrico	€ 12.049,88	
Maggiorazione oneri sicurezza per interventi su isole minori (30,00 %)	3.614,96	
B – SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		€ 93.139,39

B1 – Incentivi tecnici	€ 6.037,21	
B2 – IVA e altre imposte	€ 66.819,86	
di cui IVA 22%	€ 66.409,33	
IRAP	€ 410,53	
B3 – Imprevisti	€ 15.265,12	
B4 – Oneri discarica	€ 0,00	
B5 – Contributo ANAC	€ 250,00	
B6 – Spese per indennità occupazione	€ 4.767,19	
IMPORTO COMPLESSIVO A + B		€ 395.000,00

PRESO ATTO

della disponibilità della Astrea s.r.l., con sede legale in Giarre (Ct) in via Don Minzoni n.110 P.IVA 05140180877, ad eseguire immediatamente i lavori previsti dal progetto sopraccitato;

VISTO

che a seguito di convocazione in data 04/07/2025, sui luoghi di esecuzione dell'intervento, la Ditta Astrea s.r.l., con sede legale in Giarre (Ct) in via Don Minzoni n.110 P.IVA 05140180877, si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente l'intervento;

VISTO

il **Verbale di Consegna dei Lavori sotto riserva di legge del 04/07/2025**, con il quale, nelle more della regolarizzazione degli atti Amministrativi relativi all'Appalto e delle verifiche del possesso dei requisiti da parte della ditta affidataria, si è proceduto all'Aggiudicazione dei Lavori in favore della Ditta Astrea s.r.l., con sede legale in Giarre (Ct) in via Don Minzoni n.110 P.IVA 05140180877, rappresentata dal Sig. Ventura Raffaele nella qualità di Responsabile Tecnico della stessa Ditta;

VISTO

che la Ditta Astrea s.r.l. ha offerto un ribasso percentuale del 7,00 % sull'importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza, individuando quindi un importo contrattuale di € 281.826,91 oltre IVA al 22 % pari ad € 62.001,92 per complessivi € 343.828,83;

VISTO

il quadro economico post-affidamento, articolato come segue:

QUADRO ECONOMICO POST AFFIDAMENTO	Importi parziali	Importi complessivi
A – IMPORTO LAVORI POST AFFIDAMENTO (A2+A3)		€ 281.826,91
A1 – Importo lavori a base d'asta	€ 286.195,77	
R – Ribasso d'asta 7,00 % su A1	€ 20.033,70	
A2 – Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (7,00 %)	€ 266.162,07	
A3 – Oneri sicurezza	€ 15.664,84	
B – SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		€ 88.731,97
B1 – Incentivi tecnici	€ 6.037,21	
B2 – IVA e altre imposte	€ 62.412,45	
di cui IVA 22%	€ 62.001,92	
IRAP	€ 410,53	
B3 – Imprevisti	€ 15.265,12	
B4 – Oneri discarica		
B5 – Contributo ANAC	€ 250,00	
B6 – Spese per indennità occupazione	€ 4.767,19	

C – ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	€ 24.441,12	
IMPORTO COMPLESSIVO A + B		€ 370.558,88

- VISTO** che con pec del 25/08/2025, la Ditta Astrea s.r.l. ha trasmesso la documentazione amministrativa (in alla presente Determina) richiesta con **prot. AdB n. 22423 del 19/08/2025**, compilata e firmata digitalmente dal rappresentante legale, ovvero il Patto d'integrità, Dichiarazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, Autocertificazione del possesso dei requisiti, Dichiarazione "Pantouflage – Revolving doors", Protocollo di legalità;
- VISTO** l'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale ex artt. 94 e 95 del D.lgs n. 36/2023 in capo all'operatore economico affidatario in applicazione dell'art. 99 comma 1 del D.lgs n. 36/2023;
- VISTO** il **Contratto di Appalto Rep. n. 49 del 30/09/2025** stipulato in data 28/09/2025 tra l'Autorità di Bacino e la Ditta Astrea s.r.l., con sede legale in Giarre (Ct) in via Don Minzoni n.110 P.IVA 05140180877, per l'esecuzione dell'"Intervento sul Torrente Montagna Russo. Importo € 395.000,00. O.C.D.P.C. n.1138/2025" CUP:G68H25000680002 - CIG:B78B92D3A9, per l'importo di € 281.826,91 oltre IVA € 62.001,92 e quindi per l'importo complessivo di € 343.328,83;
- VISTA** la nota pec del 31/10/2025, assunta al **prot. AdB n. 29389 del 03/11/2025**, con la quale la Ditta Astrea s.r.l. ha comunicato l'ultimazione dei lavori nella stessa giornata del 31/10/2025;
- VISTO** l'**Ordine di Servizio del 18/12/2025** con il quale viene ordinato alla Ditta Astrea s.r.l. di rimuovere ulteriore materiale sovralluvionale, conseguente agli Eventi meteorici del mese di Novembre e dei primi giorni di Dicembre, e contestualmente si autorizza la proroga del termine di ultimazione dei lavori al 30/01/2025;
- VISTI** lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 31/10/2025, il certificato pagamento n. 1 per il pagamento della prima rata, il registro di contabilità, il libretto delle misure, la verifica DURC n. prot. INAIL_51454225 del 03/11/2025 dalla quale si evince che la ditta risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. - I.N.A.I.L. e CNCE (scadenza validità 03/03/2025);
- VISTO** il **D.S.G. n. 1672 del 22/12/2025** con il quale:
- è stata disposta l'**approvazione della perizia giustificativa** del 02/07/2025;
 - è stata disposta l'**aggiudicazione efficace** dell'"Intervento sul Torrente Montagna Russo. Importo € 395.000,00. O.C.D.P.C. n.1138/2025" - CUP: G68H25000680002 - CIG: B78B92D3A9, alla Ditta Astrea s.r.l., con sede legale in Giarre (Ct) in via Don Minzoni n.110 P.IVA 05140180877;
 - è stata disposta l'**approvazione del Contratto di Appalto Rep. n. 49 del 30/09/2025** stipulato in data 28/09/2025 tra l'Autorità di Bacino e la Ditta Astrea s.r.l. per l'esecuzione dell'"Intervento sul Torrente Montagna Russo. Importo € 395.000,00. O.C.D.P.C. n.1138/2025" CUP:G68H25000680002 - CIG:B78B92D3A9, per l'importo di € 281.826,91 oltre IVA € 62.001,92 e quindi per l'importo complessivo di € 343.328,83;
 - è stata disposta l'**approvazione degli atti di contabilità relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n. 1** relativo ai lavori eseguiti dalla Ditta Astrea s.r.l. a tutto il 31/10/2025, redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Giacomo Tringali e sottoscritti senza alcuna riserva dalla stessa Ditta Astrea s.r.l.;
- VISTA** la Determina del R.U.P. e Dirigente del Servizio 7 Ing. Rosario Celi prot. AdB n. 34748 del 23/12/2025 di proposta di liquidazione Sal n. 1 e di liquidazione Indennità occupazione temporanea;
- CONSIDERATO** che in corso d'opera, la pista utilizzata per trasportare il materiale sovralluvionale proveniente dall'alveo del torrente Montagna Russo da conferire nell'alveo del Torrente Vallonazzo, ha subito un aggravamento delle criticità strutturali già esistenti in un

tornante, anche a seguito dei numerosi transiti effettuati dai mezzi d'opera. Pertanto si è deciso di realizzare una pista di cantiere in grado di bypassare il tornante sopra indicato, consentendo il proseguo delle attività di conferimento in sicurezza. La realizzazione della pista di cantiere ha comportato la redazione di un nuovo prezzo tra gli oneri della sicurezza;

VISTO il **Verbale di concordamento nuovi prezzi del 04/11/2025** con il quale è stato concordato tra il Direttore dei Lavori e la Ditta Astrea s.r.l. il nuovo prezzo relativo alla realizzazione della pista di cantiere;

VISTA la conseguente rimodulazione del Quadro Economico sotto elencato:

QUADRO ECONOMICO POST AFFIDAMENTO RIMODULATO	Importi parziali	Importi complessivi
A – IMPORTO LAVORI POST AFFIDAMENTO (A2+A3)		€ 281.826,91
A1 – Importo lavori a base d'asta	€ 272.588,54	
R – Ribasso d'asta 7,00 % su A1	€ 19.081,19	
A2 – Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (7,00 %)	€ 253.507,35	
A3 – Oneri sicurezza	€ 28.319,56	
B – SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		€ 88.731,97
B1 – Incentivi tecnici	€ 6.037,21	
B2 – IVA e altre imposte	€ 66.230,37	
di cui IVA 22%	€ 65.819,84	
IRAP	€ 410,53	
B3 – Imprevisti	€ 15.265,12	
B4 – Oneri discarica	€ 0,00	
B5 – Contributo ANAC	€ 250,00	
B6 – Spese per indennità occupazione	€ 4.767,19	
C – ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	€ 24.441,12	
IMPORTO COMPLESSIVO A + B		€ 370.558,88

VISTA la pec del 02/02/2026 assunta al prot. **AdB n. 2842 del 03/02/2026**, con la quale la Ditta Astrea s.r.l., con sede legale in Giarre (CT) in via Don Minzoni n. 110 - P.IVA 05140180877 ha comunicato l'ultimazione dei lavori avvenuta nella giornata del 30/01/2026;

VISTO il **Certificato di Ultimazione dei Lavori del 27/02/2026** che attesta che i lavori eseguiti dalla Ditta Astrea s.r.l. sono stati completati nel termine ultimo contrattuale del 30/01/2026;

VISTO il **Certificato di Regolare Esecuzione del 19/03/2026** sottoscritto dalla Ditta Astrea s.r.l. senza eccezione alcuna, emesso dal Direttore dei Lavori Ing. Giacomo Tringali che attesta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in base al contratto dalla stessa Ditta dal 07/07/2025 al 30/01/2026;

RITENUTO di disporre l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione del 19/03/2026 emesso dal Direttore dei Lavori Ing. Giacomo Tringali;

VISTI lo Stato di Avanzamento Finale dei lavori eseguiti a tutto il 30/01/2026, il certificato n. 2 per il pagamento della rata Finale, il registro di contabilità Stato Finale, il libretto delle misure allegato allo Stato Finale, la verifica DURC n. prot. INAIL_53127617 del

04/03/2026 dalla quale si evince che la ditta risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. - I.N.A.I.L. e CNCE (scadenza validità 02/07/2026);

RITENUTO

di approvare gli atti di contabilità relativi allo Stato di Avanzamento Finale dei lavori eseguiti a tutto il 30/01/2026, redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Giacomo Tringali e sottoscritti senza alcuna riserva dalla Ditta Astrea s.r.l.;

A termini delle vigenti disposizioni,

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Decreto;

Art. 1

Si approva il Certificato di Regolare Esecuzione del 19/03/2026 sottoscritto dalla Ditta Astrea s.r.l. senza eccezione alcuna, emesso dal Direttore dei Lavori Ing. Giacomo Tringali che attesta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in base al contratto dalla stessa Ditta dal 07/07/2025 al 30/01/2026.

Art. 2

Si approvano gli atti di contabilità relativi allo Stato Finale dei Lavori eseguiti dalla Ditta Astrea s.r.l., redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Giacomo Tringali e sottoscritti senza alcuna riserva dalla stessa Ditta.

Art. 3

Il presente Decreto sarà trasmesso al Dipartimento Regionale di Protezione Civile Siciliana congiuntamente alla Determina del Rup relativa alla proposta di liquidazione, e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, in ossequio dell'art. 68 della Legge Regionale n. 21/2014 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della Legge Regionale n. 9/2015.

Messina, 27/03/2026

**Il Dirigente del Servizio 7
Ing. Rosario Celi**



ROSARIO CELI
REGIONE
SICILIANA
DIRIGENTE
26.03.2026
16:41:52
GMT+01:00