

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

CODICE FISCALE 80012000826
PARTITA I.V.A. 02711070827



Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Trapani

Oggetto: Liquidazione rata di saldo relativa allo Stato Finale dei lavori di “Paceco (TP) - Muro pericolante perimetrale gli alloggi popolari siti in Via Costa di Mandorla, 34”.

CUP: G17H03000130001 – CIG: B7C7E1360F

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Il sottoscritto Responsabile Unico del Progetto

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 recante le “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
- Visto** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali”;
- Visto** l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3 in base al quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni del sopra citato Decreto Legislativo n.118/2011 e ss.mm.ii. secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
- Visto** il D.P.R.S. 18 gennaio 2013 n. 6;
- Visto** l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** il Decreto Presidenziale 05 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 25 del 01 giugno 2022, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
- Vista** la L.R. n. 1 del 05/01/2026, “Legge di Stabilità Regionale 2026 – 2028”;
- Vista** la L.R. n. 2 del 05/01/2026, “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026 – 2028”;

Premesso che:

- con il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

- con il decreto presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024, in esecuzione della Deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- con il D.D.G. n. 1842 del 09/11/2022, è stato conferito all'ing. Giuseppe Alessandro Marino l'incarico dirigenziale alla struttura Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Trapani;
- con il D.D.G. n. 2478 del 28/12/2022, è stato approvato il contratto di lavoro stipulato tra il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico e l'Ing. Giuseppe Alessandro Marino, quale dirigente preposto all'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Trapani del Dipartimento Regionale Tecnico con decorrenza 01/12/2022 e scadenza 31/12/2025;
- con D.D.G. n. 16 del 12/01/2026 viene prolungato allo stesso il contratto individuale di lavoro fino al 31 marzo 2026 quale dirigente preposto all'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Trapani del Dipartimento Regionale Tecnico.
- con Decreto Assessoriale n. 2_GAB del 17 gennaio 2024, è stato adottato il Prezzario unico regionale per i lavori pubblici aggiornato per l'anno 2024 e successivamente confermato per l'anno 2025;
- con il D.D.G. n. 2252 del 05/12/2024 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico il F.D. Geom. Antonino Cruciata del Genio Civile di Trapani è stato nominato Responsabile Unico del Progetto per i lavori di Paceco (TP) - Muro pericolante perimetrale gli alloggi popolari siti in Via Costa di Mandorla, 34;
- con nota prot. 145708 del 29/11/2024, il Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito, Servizio Demanio e Patrimonio Indisponibile, ha autorizzato la redazione della perizia di spesa per i lavori in oggetto;
- con nota prot. n. 3060 del 10/01/2025 dell'Ufficio regionale del Genio Civile - Servizio di Trapani, è stato trasmesso il progetto dell'intervento con allegata verifica, validazione ed approvazione in linea tecnica da parte del RUP, per complessivi euro 14.660,00 di cui € 10.779,62 per lavori in categoria OG. 01 ed €. 3.880,38 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con il seguente quadro economico:

N. O.	Codice	Descrizione	Parziale	Importo
A		IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI		
A1		Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	€9.871,94	
A3		Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€907,68	
		SOMMANO	€10.779,62	€10.779,62
		TOTALE LAVORI E COSTI DELLA SICUREZZA		€10.779,62
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1		I.V.A. del 22,00% sull'importo complessivo dei lavori	€2.371,52	
B2		Incentivi per funzioni tecniche 80% (art. 45 , commi 6 e 7, del codice D.Lgs n. 36/2023)	€172,47	
B3		Incentivi per funzioni tecniche 20% (art. 45 , commi 6 e 7, del codice D.Lgs n. 36/2023)	€43,13	
B4		Spese per la gestione dei lavori a sussidio delle attività del RUP, della direzione dei lavori e del suo ufficio, per l'assistenza giornaliera in cantiere e per le spese di trasferta in cantiere	€100,00	
B5		Oneri conferimento a discarica compreso IVA di legge da eseguirsi a cura della stessa impresa esecutrice (come da affidamento) e da rimborsarsi su approvazione della Direzione dei Lavori	€150,00	

B6		Imprevisti secondo quanto precisato al comma 2 - articolo 5 - allegato I7	€1.043,26	
B7		Totale Somme B - a disposizione dell'amministrazione	€3.880,38	€3.880,38
		Totale Complessivo LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE		€14.660,00

- la prenotazione del finanziamento per l'esecuzione dei lavori in argomento, è stata effettuata con D.D.G. 181/2025 del 27/02/2025 del Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito, Servizio Demanio e Patrimonio Indisponibile, a valere sulle risorse del capitolo n.508006 (spese per i lavori di costruzione ivi compresa l'espropriazione delle aree, dei beni demaniali e patrimoniali. Spese per lavori di ampliamento, completamento, miglioramento, riparazione, manutenzione, manutenzione ed adeguamento, ivi comprese le connesse espropriazioni dei Beni demaniali e immobili patrimoniali della Regione, nonché dei beni immobili utilizzati per connesse espropriazioni dei Beni Demaniali ed Immobili Patrimoniali della Regione, nonché dei Beni Immobili utilizzati per sede di ufficio dell'Amministrazione Regionale);

- questa Stazione Appaltante ha proceduto all'affidamento diretto in modalità telematica attraverso la Piattaforma TUTTOGARE della Regione Siciliana, Gara n. 2277, secondo la procedura di affidamento diretto, ad un O.E. iscritto all'Albo regionale, individuato in modo che non abbia divieti e cause di esclusione o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione e sia in possesso quindi dei requisiti di ordine generale desumibili all'artt. 94 e 95 del D.Lgs. n.36/2023.

Tutto ciò premesso,

Visti i contenuti del comma 10 dell'art 17, ed il comma 7 dell'art.50 del D.Lgs. n.36/2023;

Visto il D.Lgs. n. 159/2011, il protocollo di legalità Dalla Chiesa, la Circolare 593 del 31/01/2006 dell'Assessorato Regionale LL.PP., il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPCT) 2025/2027 della Regione Siciliana, approvato con Delibera n. 23 del 30 gennaio 2025 della Giunta regionale;

Considerato che:

- la Stazione Appaltante ha dato evidenza della presente Decisione di Contrarre nel proprio sito istituzionale, restando inteso che l'avviso sui risultati della procedura di affidamento, dovrà contenere anche l'indicazione dei soggetti invitati;

- la Stazione Appaltante, ha inteso affidare il suddetto lavoro, con le modalità di cui all'art. 50 comma 1 lettera a) - D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ex art. 108 comma 3 - D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023, mediante affidamento diretto ad un O.E. individuato dall'Albo degli O.E. della Regione Siciliana in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 94 e 95 del codice, e di quelli professionali;

- la lettera di invito/richiesta preventivo prot. n. 89511 del 23/07/2025 con la quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023, si è proceduto ad invitare un O.E. a presentare preventivo-offerta per l'affidamento dei lavori in oggetto utilizzando la piattaforma "TuttoGare" utilizzata dalla Regione Siciliana-Dipartimento Regionale Tecnico - Centrale unica di committenza di Lavori e Servizi di Architettura e Ingegneria, sull'importo a base d'asta di €. 10.779,62;

- è stato redatto dal RUP Geom. Antonino Cruciata il verbale di ammissione con proposta di aggiudicazione del 25/07/2025, a favore dell'O.E. VOTI Group s.r.l., con sede in via Dante Alighieri 17, Marsala (TP) partita IVA e codice fiscale 02865640813, che ha offerto il ribasso dello 1%;

- il CIG: B7C7E1360F è stato acquisito sulla piattaforma TUTTOGARE, Gara n. 2277;

- è stata acquisita la dichiarazione sui rapporti di coniugio, parentela e affinità del 25/07/2025, allegati all'offerta sul portale "TUTTOGARE" Gara n. 2277;

- sono state effettuate le sotto elencate verifiche sul possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE):

- Annotazioni riservate ANAC;
- Casellario giudiziale;
- Certificazione dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- DURC con scadenza 06/03/2026;

- Visura camerale;
- Regolarità fiscale.
- l'O.E., in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii., ha trasmesso apposita dichiarazione del 25/07/2025, allegata all'offerta sul portale "TUTTOGARE" Gara n. 2277;
- gli elaborati sotto elencati, sebbene non allegati, costituiscono parte integrante del presente provvedimento:
 - Relazione tecnica e quadro economico;
 - Elaborati grafici;
 - Computo metrico estimativo
 - Computo metrico costi della sicurezza
 - Stima incidenza mano d'opera;
 - Elenco prezzi;
 - Calcolo in c.a.;
 - Capitolato speciale.
- la polizza fideiussoria definitiva, di cui all'art.117, comma 2, del D.Lgs n.36/2023, stipulata con la compagnia Allianz s.p.a. agenzia 904000 di Marsala polizza N. 505862796 è stata sottoscritta in data 06/08/2025;
- la polizza CAR, di cui all'art.117, comma 10, del D.Lgs n.36/2023, stipulata con la compagnia Allianz s.p.a. agenzia 904000 di Marsala polizza N. 505862796 è stata sottoscritta in data 06/08/2025;
- il tempo di esecuzione dei lavori è stato fissato in 30 (Trenta) giorni consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
- i lavori sono stati consegnati, in data 01/09/2025 prot. 100700, giusto apposito verbale di consegna parziale e successivo verbale di consegna definitivo in data 15/09/2025 prot. 105457 dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Trapani, a firma del D.L. e dell'impresa;
- in data 29/09/2025, il D.L. Geom. Domenico Buffa, ha redatto il Certificato di Ultimazione dei Lavori avvenuta in data 26/09/2025;
- il DURC ha avuto esito regolare, ed è stato verificato dal RUP in pari data 08/10/2025;
- per il R.U.P. Geom. Antonino Cruciata, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n.36/2023 e nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, non sussiste conflitto di interesse ex art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6/11/2012 n. 190;
- con nota prot. n. 9697 del 05/03/2025, assunta al protocollo dell'Ufficio regionale del Genio Civile Servizio di Trapani, n. 29848 del 05/03/2025, il Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito, Servizio Demanio e Patrimonio Indisponibile, ha trasmesso il D.D.G. n. 181 del 27/02/2025 ed è stata autorizzata la spesa;
- con decisione a contrarre con valenza di contratto D.R.S. n° 22ATC del 13/08/2025 è stato formalizzato il contratto dell'importo dei lavori di €. 10.680,90, compreso €. 907,68 per costi della sicurezza, oltre I.V.A., con il seguente Q.T.E.:

Muro perimetrale gli alloggi popolari siti in Via Costa di Mandorla, 34 di Paceco

N. O.	Codice	Descrizione	Parziale	Importo
A		IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI		
		Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	€9.871,94	
		Ribasso d'asta offerto 1%	- € 98,72	
		Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€907,68	
		SOMMANO	€10.680,90	€10.680,90
		TOTALE LAVORI E COSTI DELLA SICUREZZA		€10.680,90

B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1		I.V.A. del 22,00% sull'importo complessivo dei lavori	€2.349,80	
B2		Incentivi per funzioni tecniche 80% (art. 45 , commi 6 e 7, del codice D.Lgs n. 36/2023)	€172,47	
B3		Incentivi per funzioni tecniche 20% (art. 45 , commi 6 e 7, del codice D.Lgs n. 36/2023)	€43,13	
B4		Spese per la gestione dei lavori a sussidio delle attività del RUP, della direzione dei lavori e del suo ufficio, per l'assistenza giornaliera in cantiere e per le spese di trasferta in cantiere	€100,00	
B5		Oneri conferimento a discarica compreso IVA di legge da eseguirsi a cura della stessa impresa esecutrice (come da affidamento) e da rimborsarsi su approvazione della Direzione dei Lavori	€150,00	
B6		Imprevisti secondo quanto precisato al comma 2 - articolo 5 - allegato I7	€1.043,26	
B7		Totale Somme B - a disposizione amministrazione	€3.858,66	€3.858,66
Economie				€ 120,44
Totale Complessivo LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE				€14.660,00

Visto il D.R.S. N. 1164 del 20/10/2025 di impegno definitivo in favore dell'OE VOTI Group srl.

Visto il certificato di pagamento del 1° SAL emesso dal RUP in data 02/10/2025 per un importo pari ad €10.680,90 oltre IVA;

Visto il quadro di raffronto delle categorie dei lavori eseguiti, come da quadro comparativo e QTE finale che segue:

N.	COD.	CATEGORIA	DESCRIZIONE	IMPORTO DEL PROGETTO APPROVATO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	IMPORTO DEL CONTO FINALE DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	VARIAZIONI
1	1	OG1	Lavori Edili	€ 9.773,22	€ 10.122,90	+349,68
2	2	SICUREZZA	Costi per la sicurezza in cantiere	€ 907,68	€ 1.143,00	+235,32
			TOTALE	€ 10.680,90	€ 11.265,90	+585,00

QTE finale

N. O.	Codice	Descrizione	Parziale	Importo
A		IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI		
A1		Lavori a misura al netto del ribasso d'asta dell'1%	€ 10.122,90	
A3		Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.143,00	
		SOMMANO	€ 11.265,90	€ 11.265,90
		TOTALE LAVORI E COSTI DELLA SICUREZZA		€ 11.265,90
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1		I.V.A. del 22,00% sull'importo complessivo dei lavori	€ 2 478,50	
B2		Incentivi per funzioni tecniche 80% (art. 45 , commi 6	€ 172,47	

		e 7, del codice D.Lgs n. 36/2023)		
B3		Incentivi per funzioni tecniche 20% (art. 45 , commi 6 e 7, del codice D.Lgs n. 36/2023)	€ 0,00	
B4		Spese per la gestione dei lavori a sussidio delle attività del RUP, della direzione dei lavori e del suo ufficio, per l'assistenza giornaliera in cantiere e per le spese di trasferta in cantiere	€ 0,00	
B5		Oneri conferimento a discarica compreso IVA di legge da eseguirsi a cura della stessa impresa esecutrice (come da affidamento) e da rimborsarsi su approvazione della Direzione dei Lavori	€ 0,00	
B6		Economie e ribasso d'asta	€ 743,13	
B7		Totale Somme B - a disposizione dell'amministrazione	€ 3.394,10	€ 3.394,10
		Totale Complessivo LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE		€ 14.660,00

CONSIDERATO che le quantità di lavorazioni edili eseguiti in più e i maggiori costi per le misure di sicurezza rappresentano complessivamente un incremento dei costi di circa il 5,5% dell'importo contrattuale;

Per quanto precede, il sottoscritto RUP, attesta che le variazioni disposte dalla D.L., durante l'esecuzione dei lavori, per risolvere aspetti di dettaglio e rilevate a consuntivo nel CONTO FINALE DEI LAVORI, rispetto alle previsioni contrattuali (Decisione a contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto - Rep. Atti e Contratti GCTP n 22ATC del 13/08/2025), non costituiscono variante e non risultano essere variazioni sostanziali ai sensi dell' art. 120 comma 3 lett. b e comma 5 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., e pertanto approva il QTE costi reali;

Vista la polizza di garanzia fideiussoria n. 507049031 del 11/12/2025 per lo svincolo della rata di Saldo dei Lavori, rilasciata da Allianz S.p.A. Agenzia Marsala, con sede in via Rosolino Pilo n. 2, 91025 Marsala (TP).

Verificata in data 10/12/2025 la regolarità contributiva (prot. INPS_51517117 del 06/11/2025) con scadenza di validità il 06/03/2026, con la quale si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

Considerato che la Determina n. 38 del 29/01/2026 contiene all'interno del Quadro Tecnico Economico degli importi errati,

PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

- di annullare e di sostituire la Determina n. 38 del 29/01/2026 con la presente Determina
- Potersi liquidare all'Impresa VOTI Group s.r.l. partita IVA e codice fiscale 02865640813, la Rata di Saldo dei Lavori per un importo complessivo pari ad € 713,70, di cui €. 585,00 quale imponibile ed € 128,70 per IVA al 22%, avente come causale Rata di Saldo "Paceco (TP) - Muro pericolante perimetrale gli alloggi popolari siti in Via Costa di Mandorla, 34". CUP: G17H03000130001 – CIG: B7C7E1360F
Trapani, 26/02/2026.

Il R.U.P.

Geom. Antonino Cruciana

DETERMINAZIONE DELL'INGEGNERE CAPO

Il sottoscritto Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani

Vista la superiore proposta formulata dal RUP in data 13/02/2026;

Ritenuto di dover approvare la proposta nella sua formulazione non ricorrendo ipotesi di motivato dissenso;

Preso atto che non vi sono conflitti d'interesse concreto

D E T E R M I N A

- di annullare e di sostituire la Determina n. 38 del 29/01/2026 con la presente Determina;
- di potersi liquidare all'Impresa VOTI Group s.r.l. partita IVA e codice fiscale 02865640813, la Rata di Saldo dei lavori per un importo complessivo pari ad € 713,70, di cui € 585,00 quale imponibile ed € 128,70 per IVA 22%, avente come causale Rata di Saldo "Paceco (TP) – Muro pericolante perimetrale gli alloggi popolari siti in Via Costa di Mandorla, 34" CUP: G17H03000130001 – CIG: B7C7E1360F;
- di pubblicare la presente Determinazione sul sito internet di questa Stazione appaltante anche ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 5/2011 e dell'art. 32 della legge 69/2009.

Trapani, 26/02/2026

Il Dirigente del Servizio
Ing. Giuseppe A. Marino