

DETERMINA N. 219 DEL 14/04/2026

UNIONE EUROPEA  
REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE SICILIANA**  
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ  
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO  
UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE SERVIZIO DI RAGUSA  
-----ooo00ooo-----

**OGGETTO:** "Manutenzione straordinaria impianto di climatizzazione dell'immobile demaniale sede del Genio Civile e U.R.C. di Ragusa"

**CIG:** B4DB78924A;

**PROPOSTA DI DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO PER IL PAGAMENTO  
E LA LIQUIDAZIONE DEL SALDO ALL'O.E., DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI  
TECNICHE, IRAP, SPESE DI CARATTERE STRUMENTALE E CONTRIBUTO ANAC**

(SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO)

**PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il sottoscritto F.D. Geom. Carmelo Leggio, quale Responsabile Unico del Procedimento.

**Premesso:**

**Visto** il **D.D.G. n. 1167/2023 del 27.07.2023**, del Dirigente Generale del D.R.T., con cui sono state nominate le figure professionali per l'intervento in epigrafe;

**Visto** il Progetto esecutivo n. 0074151 del 12.06.2024, presentato dai progettisti: Geom. Angelo Migliore, Funzionario Direttivo dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa e dal Geom. Giuseppe Guarrasi, Collaboratore dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa;

**Visto** il **D.D.G. n. 684/2024 del 31.07.2024** del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito, con il quale ha approvato il progetto e relativo Quadro Economico per i lavori di "Manutenzione straordinaria impianto di climatizzazione dell'immobile demaniale sede del Genio Civile e U.R.C. di Ragusa" dell'importo complessivo di **€ 171.865,80**, con prenotazione della predetta somma sul Capitolo 108518 del bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2024 – P.D.C.I. U.1.03.02.09.004;

**Vista** la Decisione a Contrarre n. 910 del 09.12.2024, per una spesa complessiva di € 171,86,80 e di affidare alla ditta EPAS s.r.l. (P. I.V.A. 04899720967), con sede legale in Viale delle Industrie, s.n.c. – 97015 Modica (RG), il servizio di manutenzione straordinaria dell'impianto di climatizzazione dell'immobile demaniale sede del Genio Civile e U.R.C. di Ragusa;

**Vista** la nota del 13.12.2024, trasmessa con PEC dall'O.E. EPAS s.r.l. (P. I.V.A. 04899720967) con cui ha offerto un ribasso del 10% sull'importo dei lavori soggetti a ribasso, determinando un importo contrattuale di **€ 126.807,15**;

**Visto** il **D.D.G. n. 1474/2024 del 31.12.2024** del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito, di seguito riportato;

<b>QUADRO ECONOMICO D.D.G. n 1474/2024 del 31.12.2024</b>		
<b>A. - LAVORI</b>		
A - Importo complessivo dei lavori	<b>€ 138.640,00</b>	
A1. - A detrarre oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.663,68	
A2. - Importo lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivi di costi per la manodopera, stimati in € 18.647,77)	€ 136.976,32	
A3. - Ribasso 10% (sull'importo lavori di € 118.328,55 al netto della manodopera e degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso )	<b>€ 11.832,86</b>	
A4. - Sommano oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.663,68	
Importo complessivo dell'offerta ( compresi i costi la manodopera stimati in € 18.647,77 )	€ 126.807,15	<b>€ 126.807,15</b>
<b>B. - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1. - Imprevisti e arrotondamenti	€ 13.864,00	
B2. - Somme art. 45 comma 3 D.lgs n. 36/2023 - spese tecniche - 0,80*2%	€ 2.218,24	
B3. - Spese di carattere strumentale ai sensi dell'art. 45 comma 5 D.lgs n. 36/2023 - 0,20*2%	€ 554,56	
B4. - Oneri di conferimento in discarica o centro di recupero	€ 2.500,00	
B5. - Contributo ANAC	€ 225,00	
B6. - IVA 10%	€ 12.680,71	
<b>Totale somme a disposizione</b>	€ 32.042,51	<b>€ 32.042,51</b>
<b>Importo totale (A+B):</b>		<b>€ 158.849,66</b>
<b>C - ECONOMIE DA RIBASSO</b>		
<b>C1. - Economie da lavori</b>		€ 11.832,86
<b>C2. - Economie da Iva al 10%</b>		€ 1.183,29
<b>Totale economie</b>		<b>€ 13.016,14</b>
<b>Totale progetto</b>		<b>€ 171.865,80</b>

**VISTO** che con il suddetto D.D.G. 1474/2024 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito, il progetto esecutivo dei lavori denominati: *"Manutenzione straordinaria impianto di climatizzazione dell'immobile demaniale sede del Genio Civile e U.R.C. di Ragusa"*, si è proceduto alla trasformazione parziale della somma di € 139.712,86, così costituita:

€ 126.807,15, importo contrattuale, comprensivo degli oneri della sicurezza;

€ 12.680,71 per iva 10%;

€ 225,00 per contributo ANAC

quale obbligazione giuridicamente perfezionata a fronte del decreto di prenotazione D.D.G. n. 684 del 31-07-2024, impegno n. 13/2024;

**VISTO** il QTE senza aumento di spesa rimodulato a seguito di perizia di variante, di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO PERIZIA DI VARIANTE</b>		
<b>A. - LAVORI</b>		<b>I<sup>A</sup> VAR</b>
Importo complessivo dei lavori	€ 138.640,00	€ 144.333,63
A1. - A detrarre oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.663,68	€ 1.698,22
A2. - A detrarre costi per la manodopera non soggetti a ribasso	€ 18.647,77	€ 22.238,77
A3. - Importo lavori soggetti a ribasso di gara	€ 118.328,55	€ 120.396,64
A4. - Ribasso d'asta offerta del 10%	€ 11.832,86	€ 12.039,66
A5. Restano	€ 106.495,70	€ 108.356,98
A6. - Sommano oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.663,68	€ 1.698,22
A7. - Sommano costi per la manodopera non soggetti a ribasso	€ 18.647,77	€ 22.238,77
A8. - Importo offerta al netto del ribasso d'asta del 10% compresa di costi per la manodopera e per la sicurezza non soggetti a ribasso	<b>€ 126.807,15</b>	<b>€ 132.293,97</b>
<b>B. - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1. - Imprevisti e arrotondamenti	€ 13.864,00	€ 7.828,49
B2. - Somme art. 45 comma 3 D.lgs n. 36/2023 – spese tecniche - 0,80*2%	€ 2.218,24	€ 2.218,24
B3. - Spese di carattere strumentale ai sensi dell'art. 45 comma 5 D.lgs n. 36/2023 - 0,20*2%	€ 554,56	€ 554,56
B4. - Oneri di conferimento in discarica o centro di recupero	€ 2.500,00	€ 2.500,00
B5. - Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00
B6. - IVA 10%	€ 12.680,71	€ 13.229,40
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 32.042,51</b>	<b>€ 26.555,69</b>
<b>Importo Progetto TOTALE (A+B)</b>	<b>€ 158.849,66</b>	<b>€ 158.849,66</b>

<b>QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE</b>	
<b>A. - LAVORI</b>	<b>I<sup>A</sup> VAR</b>
Importo complessivo dei lavori	€ 144.333,63
A1. - A detrarre oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.698,22
A2. - A detrarre costi per la manodopera non soggetti a ribasso	€ 22.238,77
A3. - Importo lavori soggetti a ribasso di gara	€ 120.396,64
A4. - Ribasso d'asta offerta del 10%	€ 12.039,66
A5. Restano	€ 108.356,98

A6. - Sommano oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.698,22
A7. – Sommano costi per la manodopera non soggetti a ribasso	€ 22.238,77
A8. - Importo offerta al netto del ribasso d'asta del 10% compresa di costi per la manodopera e per la sicurezza non soggetti a ribasso	<b>€ 132.293,97</b>
<b>B. - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B1. – Imprevisti e arrotondamenti	€ 7.828,49
B2. – Somme art. 45 comma 3 D.lgs n. 36/2023 – spese tecniche - 0,80*2%	€ 2.218,24
B3. - Spese di carattere strumentale ai sensi dell'art. 45 comma 5 D.lgs n. 36/2023 - 0,20*2%	€ 554,56
B4. - Oneri di conferimento in discarica o centro di recupero	€ 2.500,00
B5. – Contributo ANAC	€ 225,00
B6. - IVA 10%	€ 13.229,40
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 26.555,69</b>
<b>Importo Progetto TOTALE (A+B)</b>	<b>€ 158.849,66</b>

**VISTO** lo Stato finale dei lavori da cui risulta che i lavori furono conclusi il giorno 27/05/2025 pertanto entro il termine di ultimazione dei lavori veniva fissato per il 05/06/2025.

**VISTO** che è stata eseguita la visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori nel giorno 27/05/2025 dal Direttore dei lavori e dal Direttore Operativo, ed è intervenuto alla stessa il Sig. Antonino Selvaggio, in rappresentanza della ditta EPAS S.R.L..

**VISTO** il certificato di regolare esecuzione da cui risulta il credito di € 661,47 oltre IVA di € 66,10 per un'importo complessivo di € 727,62;

**VISTO** il certificato di pagamento a firma del RUP in data 05/12/2025 dei € 661,47 ed iva € 66,10 per l'importo complessivo di € 727,62;

**VISTO** il Parere n 3358/2025, del 3 aprile 2025, con il quale il MIT, in materia di incentivi per funzioni tecniche, chiarisce l'IRAP deve trovare copertura nel quadro economico dell'intervento, che pertanto va accantonata in aggiunta alle quote del 20% e dell'80%.

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno di Questo Ufficio e alle spese di carattere strumentale, come previsto dall'art. 45 commi 3 e 5 del D.lgs 36/2023.

**Considerato** che il quadro tecnico economico era stato predisposto antecedentemente al chiarimento del MIT di cui al Parere n. 3358/2025.

**Premesso quanto sopra:**

Il sottoscritto F.D. Geom. Carmelo Leggio, quale Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui in oggetto

## PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Di rimodulare senza aumento di spesa il QTE, per far fronte al pagamento dell'IRAP, (rimodulando la voce B.1- imprevisti e accantonamenti e di aggiungere una nuova voce B.7 - IRAP) al fine renderlo conforme al Parere del MIT n. 3358/2025 del 3 aprile 2025, come allo schema di seguito riportato;

<b>QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE ADEGUATO AL PARERE DEL MIT N. 3358/2025 PER LA PARTE RIGUARDANTE L'IRAP</b>	
<b>A. - LAVORI</b>	<b>I<sup>A</sup> VAR</b>
Importo complessivo dei lavori	€ 144.333,63
A1. - A detrarre oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.698,22
A2. - A detrarre costi per la manodopera non soggetti a ribasso	€ 22.238,77
A3. - Importo lavori soggetti a ribasso di gara	€ 120.396,64
A4. - Ribasso d'asta offerta del 10%	€ 12.039,66
A5. Restano	€ 108.356,98
A6. - Sommano oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.698,22
A7. - Sommano costi per la manodopera non soggetti a ribasso	€ 22.238,77
A8. - Importo offerta al netto del ribasso d'asta del 10% compresa di costi per la manodopera e per la sicurezza non soggetti a ribasso	<b>€ 132.293,97</b>
<b>B. - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B1. - Imprevisti e arrotondamenti	€ 7.678,20
B2. - Somme art. 45 comma 3 D.lgs n. 36/2023 – spese tecniche - 0,80*2%	€ 2.218,24
B3. - Spese di carattere strumentale ai sensi dell'art. 45 comma 5 D.lgs n. 36/2023 - 0,20*2%	€ 554,56
B4. - Oneri di conferimento in discarica o centro di recupero	€ 2.500,00
B5. - Contributo ANAC	€ 225,00
B6. - IVA 10%	€ 13.229,40
B.7 Irap a carico dell'amministrazione	€ 150,29
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 26.555,69</b>
<b>Importo totale TOTALE (A+B)</b>	<b>€ 158.849,66</b>

**Di autorizzare** il pagamento e la liquidazione dell'importo complessivo di **€ 2.196,05** quali incentivi per funzioni tecniche al personale interno di questo Ufficio , ed **€ 150,29**, quale IRAP su incentivi per funzioni tecniche al personale interno di questo Ufficio a carico dell'Amministrazione (Parere del MIT n. 3358/2025), ai sensi dell'art. 45 comma 3 del D.lgs 36/2023, come di seguito riportato:

NOMINATIVO	IMPORTO LORDO	RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DEL DIPENDENTE	IMPONIBILE IRPEF	ALIQUOTA IRPEF %	RITENUTE IRPEF	NETTO DA LIQUIDARE	PENSIONE CONTRATTO 2	IRAP 8,50%
<b>Carmelo Leggio</b>	576,74 €	40,86 €	423,50 €	33,00%	139,76 €	283,74 €	112,38 €	39,47 €
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX								
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX								
<b>Angelo Migliore</b>	1.042,57 €	73,87 €	765,56 €	33,00%	252,63 €	512,93 €	203,14 €	71,35 €
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX								
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX								
<b>Giuseppe Guarrasi</b>	576,74 €	40,86 €	423,50 €	23,00%	97,41 €	326,09 €	112,38 €	39,47 €
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX								
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX								
<b>Totali</b>	<b>2.196,05 €</b>	<b>155,59 €</b>	<b>1.612,56 €</b>		<b>489,80 €</b>	<b>1.122,76 €</b>	<b>427,90 €</b>	<b>150,29 €</b>

**Di autorizzare** il pagamento e la liquidazione dell'importo complessivo di **€ 486,78** somme per spese di carattere strumentale ai sensi dell'art. 45 comma 5 del D.lgs 36/2023, per acquisto software da destinare a questo Ufficio, come da preventivo della ACCA software S.p.A.;

**Di autorizzare** il pagamento e la liquidazione di complessivi **€ 727,62** alla Ditta EPAS S.R.L. P. IVA 04899720967, con sede in Viale delle Industrie snc, 97015 Modica (RG), a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi;

**Di autorizzare** il pagamento e liquidazione del Contributo di gara di **€ 35,00** all'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C. tramite Avviso di Pagamento PagoPA cod. Avviso **3010 3002 2101 5981 00** – causale **Contributo Gara SA ID Rag 66239 C.F. 80012000826**;

Ragusa, **14.04.2026**

f.to **IL R.U.P.**  
Geom. Carmelo Leggio

## DETERMINAZIONE DELL'INGEGNERE CAPO

Il sottoscritto Ingegnere capo dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa.

**Vista** la superiore proposta formulata dal R.U.P. in data 14.04.2026;

**Ritenuto** di dovere approvare la proposta nella sua formulazione non ricorrendo ipotesi di motivato assenso;

**Preso atto** che non vi sono conflitti d'interesse concreti;

### DETERMINA

Di autorizzare, come sopra dettagliate, il pagamento e la liquidazione dei seguenti importi:

- l'importo di **€ 661,47** dovuto all'O.E. **EPAS s.r.l.** (P. I.V.A. 04899720967) con sede legale in Viale delle Industrie, s.n.c. – 97015 Modica (RG), e il versamento dell'I.V.A. al 10% pari a ed **iva € 66,10**;
- l'importo complessivo di **€ 2.196,05** quali incentivi per funzioni tecniche al personale interno di questo Ufficio, ed **€ 150,29**, quale **IRAP**;
- l'importo complessivo di **€ 486,78** per spese di carattere strumentale ai sensi dell'art. 45 comma 5 del D.lgs 36/2023, per acquisto software da destinate a questo Ufficio, come da preventivo della ACCA software S.p.A.;
- l'importo di **€ 35,00** del Contributo di gara all'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C.

sul capitolo 108518 (Spese per lavori connessi alla funzionalità, manutenzione e riparazione dei beni demaniali e dei beni destinati ad uffici della Regione Siciliana e dei relativi impianti, anche effettuate in economia) del bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2024, di cui alla prenotazione assunta con D.D.G. n. 684 del 31-07-2024, impegno n. 13/2024;

Si dispone la pubblicazione della presente Determina sul sito internet di questa stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29 del codice dei contratti pubblici.

Ragusa, **14.04.2026**

**f.to** **L'INGEGNERE CAPO**  
Ing. Salvatore Caruso