



REGIONE SICILIANA
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Catania

Oggetto: Lavori di mitigazione del rischio idraulico in località Santa Maria La Strada mediante pulizia e risagomatura dell'alveo del Torrente Continella, a monte e a valle dell'incrocio tra la S.P. 2/III e la S.S. 114, nel territorio del Comune di Giarre, a seguito dell'evento atmosferico del 22/10/2024.

Contratto appalto Rep. n. 23 del 13/11/2025 registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo il 18.11.2025 al n. 1243 Serie 3

CUP: G88H24001280002

CIG: B8166F0855

DETERMINA n. 237 del 21/04/2026
LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

- Visto** lo statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione Siciliana;
- Vista** la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le “norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali “ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione”;
- Vista** la l.r. n. 7 del 21.05.2019 “disposizione per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”, integrata dalla l. r. n. 13 del 2020, “disposizioni per l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti”;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.
- Vista** la delibera di giunta regionale n. 481 del 19 novembre 2021, con la quale questo Dipartimento regionale tecnico, veniva individuato come soggetto attuatore degli interventi tecnici consequenziali per il ripristino delle infrastrutture colpite da eventi calamitosi;
- Visto** il D.P.Reg. 05 aprile 2022 n. 9 “Regolamento di attuazione del titolo II della l.r. 16.12.08, n. 19. rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17.03.16, n. 3 che sostituisce e abroga il D.P.Reg. 18 gennaio 2013 n. 6 e ss.mm. e ii. (GURS n. 25/22);
- Visto** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al governo in materia di contratti pubblici”;
- Vista** la legge regionale n.12 del 12 ottobre 2023 – “recepimento del codice dei contratti pubblici in Sicilia di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- Visto** il DDG n. 823 del 16 giugno 2022, con il quale il Dirigente Generale del DRT Arch. Salvatore Lizzio, conferisce all'Ingegnere Gaetano Laudani l'incarico di Ingegnere Capo del Servizio del Genio Civile di Catania con decorrenza dalla stessa data;
- Visto** il DDG_DRPC n. 865 del 16/09/2025 con il quale è stato finanziato, per l'esercizio finanziario 2025 del Bilancio della Regione Siciliana – Rubrica 4 per l'importo complessivo di €

500.000,00 IVA inclusa, l'intervento denominato "Lavori di mitigazione del rischio idraulico in località Santa Maria La Strada mediante pulizia e risagomatura dell'alveo del Torrente Continella, a monte e a valle dell'incrocio tra la S.P. 2/III e la S.S. 114, nel territorio del Comune di Giarre (CT)" ed è disposta la prenotazione d'impegno della somma di € 500.000,00, IVA inclusa, a valere sul capitolo 500012 - C.U.2.02.01.09.012 - "Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione di lavori per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi di competenza del dipartimento di protezione civile".

Visto il D.D.G. n.2297 del 09.12.2024 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento Dott. Geol. Vito Zingale in servizio presso l'ufficio del Genio civile di Catania e la costituzione dell'ufficio di direzione lavori;

Visto il D.D.G. 1360 del 07.08.2025 che modifica il D.D.G. 2297/2024 per sostituzione nomine per le funzioni tecniche.

Vista la determina di aggiudicazione rep n. 675 del 02/10/2025 con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Catania ha aggiudicato l'intervento denominato "Lavori di mitigazione del rischio idraulico in località Santa Maria La Strada mediante pulizia e risagomatura dell'alveo del Torrente Continella, a monte e a valle dell'incrocio tra la S.P. 2/III e la S.S. 114, nel territorio del Comune di Giarre, a seguito dell'evento atmosferico del 22/10/2024" CUP: G88H24001280002-CIG: B8166F0855 all'O.E. **Costruzioni Ambientali S.r.l.**, con sede legale in C.da San Nicasio snc Ciminna (PA) P.I. 05367550828, **Rappresentante Legale Ing. Roberto Priolo**, che ha offerto un ribasso del **34,790%** sull'importo a base d'asta e la cui applicazione determina un importo contrattuale di € **244.354,02**, compresi costi della manodopera e oneri di sicurezza, oltre IVA a norma di legge se prevista, con gli importi articolati secondo il seguente quadro tecnico post gara:

QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO POST GARA			
A	LAVORI A MISURA		
a.1)	Importo lavori al lordo		€ 372.052,69
a.2)	importo della manodopera scorporato		€ 119.873,70
a.3)	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 4.997,01
a.4)	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 367.055,68
a.5)	a detrarre il ribasso d'asta 34,790% su € 362058,67		<u>€ 127.698,67</u>
a.6)	Importo lavori al netto		€ 239.357,01
a.7)	a sommare oneri speciali per la sicurezza		<u>€ 4.997,01</u>
	a.8) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI AL NETTO		€ 244.354,02
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1)	IVA su a.8 al 22%	€ 53.757,88	
b.2)	Competenze tecniche per Direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 5.357,69	
b.3)	IRAP su indennità tecniche a carico dell'Ente (8,50% su imponibile previdenziale)	€ 366,65	
b.4)	Risoluzione interferenze	€ 6.100,00	
B.5)	Oneri di discarica comprensivi di caratterizzazione dei rifiuti	€ 10.000,00	
b.6)	Contributo ANAC	€ 410,00	
b.7)	Missioni	€ 4.000,00	
b.8)	imprevisti ed arrotondamenti	<u>€ 19.632,88</u>	
	b.9) Sommano	€ 99.625,10	€ 99.625,10
	IMPORTO COMPLESSIVO (a.8+b.9)		€ 343.979,12
C	ACCANTONAMENTI		
c.1)	Economie da ribasso d'asta		<u>€ 127.698,67</u>
c.2)	Economie da IVA sul R.A.		€ 28.093,71
c.3)	Economie da incentivi tecnici		€ 228,50
	IMPORTO COMPLESSIVO		€ 500.000,00

Visto il contratto d'appalto Rep. n. 23 del 13/11/2025 registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo il 18.11.2025 al n. 1243 Serie 3, i lavori indicati in oggetto sono stati affidati all'O.E.

Costruzioni Ambientali S.r.l., con sede legale in C.da San Nicasio snc Ciminna (PA) P.I. 05367550828, **Rappresentante Legale Ing. Roberto Priolo**, che ha offerto un ribasso del **34,790%** ;

Visto il verbale di consegna del 13.10.2025 redatto dal Direttore dei lavori Dott. Ing. Alfio Carciotto;

Vista L'autorizzazione rilasciata dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile in data 24/12/2025 prot. N. 57926 per l'utilizzo del ribasso d'asta finalizzato alla redazione della perizia di variante e suppletiva;

Vista la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei lavori in data 24/12/2025, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera b punto 3 del D.Lgs 36/2023 per opere non previste e non prevedibili, per l'importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 325.381,51 per lavori al netto del ribasso d'asta del 34,79% ed € 174.618,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione comprese le economie, il cui QTE viene di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA		
A <u>LAVORI A MISURA</u>		
a.1)	Importo lavori al lordo	€ 492.228,80
a.2)	importo della manodopera scorporato	€ 117.296,22
a.3)	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 12.644,76
a.4)	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 479.584,04
a.5)	a detrarre il ribasso d'asta 34,790% su € 479.584,04	€ 166.847,29
a.6)	Importo lavori al netto	€ 312.736,75
a.7)	a sommare oneri speciali per la sicurezza	€ 12.644,76
a.8) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI AL NETTO		€ 325.381,51
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1)	IVA su a.8 al 22%	€ 71.583,93
b.2)	Competenze tecniche per Direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 5.357,69
b.3)	IRAP su indennità tecniche a carico dell'Ente (8,50% su imponibile previdenziale)	€ 366,65
b.4)	Risoluzione interferenze	€ 6.100,00
b.5)	Oneri di discarica comprensivi di caratterizzazione dei rifiuti	€ 10.000,00
b.6)	Contributo ANAC	€ 410,00
b.7)	Missioni	€ 4.000,00
b.8)	imprevisti ed arrotondamenti	0
b.9) Sommano		€ 97.818,27
IMPORTO COMPLESSIVO (a.8+b.9)		€ 423.199,78
Economie		€ 76.800,22
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 500.000,00

Vista La determina n. 1065 del 29/12/2025 di approvazione della perizia di variante e suppletiva, rimodulazione Quadro Tecnico Economico ed approvazione dello schema di atto

Visto l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi Rep. N° 02 del 12.02.2026 registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 16.01.2026 al n.41 serie 3.

Vista la richiesta di proroga di giorni 30 (trenta) dell'O.E. prot. N. 9096 del 27.01.2026 per maggiori lavori di cui alla perizia di variante e suppletiva sopra citata, concessa dal RUP con prot. N.11376 del 03.02.2026;

Vista la determina n. 151 del 17.03.2023 con la quale è stato rimodulato il QTE allegato alla perizia di variante per l'incremento dell'importo degli oneri di conferimento a discarica come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO			
A	LAVORI A MISURA		
a.1)	Importo lavori al lordo	€	492.228,80
a.2)	importo della manodopera scorporato	€	117.296,22
a.3)	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	12.644,76
a.4)	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	479.584,04
a.5)	a detrarre il ribasso d'asta 34,790% su € 479.584,04	€	166.847,29
a.6)	Importo lavori al netto	€	312.736,75
a.7)	a sommare oneri speciali per la sicurezza	€	12.644,76
	a.8) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI AL NETTO	€	325.381,51
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1)	IVA su a.8 al 22%	€	71.583,93
b.2)	Competenze tecniche per Direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€	5.357,69
b.3)	IRAP su indennità tecniche a carico dell'Ente (8,50% su imponibile previdenziale)	€	366,65
b.4)	Risoluzione interferenze	€	0
b.5)	Oneri di conferimento a discarica compresa IVA al 22%	€	19.260,00
b.6)	Contributo ANAC	€	250,00
b.7)	Missioni	€	1.000,00
b.8)	imprevisti ed arrotondamenti	€	0
	b.9) Sommano	€	97.818,27
	IMPORTO COMPLESSIVO (a.8+b.9)	€	423.199,78
	Economie	€	76.800,22
	IMPORTO COMPLESSIVO	€	500.000,00

Visto il registro di contabilità sottoscritto in data 18.03.2026 senza riserve dall'impresa **Costruzioni Ambientali S.r.l.**, con sede legale in C.da San Nicasio snc Ciminna (PA) P.I. 05367550828 per l'importo lordo di € 323.726,72 (euro trecentoventitremilasettecentoventisei/72);

Visto il 1° Stato Avanzamento Lavori emesso in data 02.03.2026 relativo ai lavori a tutto il 02.03.2026 per l'importo di € **325.353,49** (euro trecentoventicinquemilatrecentocinquantequattro/49) al netto di ribasso d'asta del 34,79%;

Visto il 1° Certificato di pagamento emesso in data 18.03.2026 relativo al 1° Stato Avanzamento Lavori, per l'importo di € **323.726,72** (euro trecentoventitremilasettecentoventisei/72) al netto delle ritenute oltre IVA al 22% (split payment) per € 71.219,88 (euro settantunomiladuecentodiciannove/88);

Visto il Durc On Line prot. 48914 del 20.04.2026 con scadenza 07.07.2026 attestante la regolarità della posizione dell'Impresa Costruzioni Ambientali S.r.l., con sede legale in C.da San Nicasio snc Ciminna (PA) P.I. 05367550828;

Vista la richiesta della suddetta Impresa di rinnovo dell'iscrizione alla White list alla Prefettura di Palermo, trasmessa con pec il 16/03/2026 ed assunta al protocollo di questo Ufficio in data

17.03.2026 al n. 33967;

- Vista** la dichiarazione resa in data 16.03.2026 e assunta al protocollo di questo Ufficio in data 17.03.2026 al n. 33967 con la quale si attesta che l'Impresa suddetta non ha ceduto l'importo dei suoi crediti né ha rilasciato procedure o deleghe a favore di terzi per la riscossione di mandati di pagamento relativi ai lavori in oggetto indicati.
- Vista** la dichiarazione resa dall'O.E. in adempienza all'art. 3 della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari acquisita al protocollo di questo Ufficio in data 17.03.2026 al n. 33967.

PROPONE DI DETERMINARE

- che la premessa narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di potersi liquidare e autorizzare il pagamento del 1° certificato di pagamento all'Impresa Costruzioni Ambientali S.r.l., con sede legale in C.da San Nicasio snc Ciminna (PA) P.I. 05367550828 per la somma complessiva di € 323.726,72 (trecentoventitremilasettecentoventisei/72) al netto delle ritenute oltre IVA al 22% (split payment) per € 71.219,88 (euro settantunomiladuecentodiciannove/88)
- di trasmettere la presente Determina al Dirigente Generale del D.R.P.C. Sicilia Via Abela, 5 PALERMO (dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it);
- di assicurare l'opportuna pubblicità ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9 sul sito internet della Regione Siciliana.

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott. Geol. Vito Zingale

firma autografa sostituita dalla indicazione a stampa ex art. 3 comma 2, D.Lgs. N° 39/1993

Il Dirigente del Servizio,

ADOTTA

la superiore proposta di Determinazione che si intende trascritta ed integralmente riportata per il pagamento del 1° certificato di pagamento lavori per l'importo complessivo di € 323.726,72 (trecentoventitremilasettecentoventisei/72) al netto delle ritenute oltre IVA al 22% (split payment) per € 71.219,88 (euro settantunomiladuecentodiciannove/88), all'Impresa Costruzioni Ambientali S.r.l., con sede legale in C.da San Nicasio snc Ciminna (PA) P.I. 05367550828 esecutrice dei "Lavori di mitigazione del rischio idraulico in località Santa Maria La Strada mediante pulizia e risagomatura dell'alveo del Torrente Continella, a monte e a valle dell'incrocio tra la S.P. 2/III e la S.S. 114, nel territorio del Comune di Giarre, a seguito dell'evento atmosferico del 22/10/2024." CUP: G88H24001280002 - CIG: B8166F0855

Il Dirigente del Servizio dell'Ufficio del Genio Civile di Catania

Dott. Ing. Gaetano Laudani

firma autografa sostituita dalla indicazione a stampa ex art. 3 comma 2, D.Lgs. N° 39/1993