



UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO

O.C.D.P.C. n. 1078 del 13.03.2024

“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dei gravi incendi e dell'eccezionale ondata di calore che a partire dal 23 luglio 2023 hanno interessato il territorio delle province di Catania, di Messina, di Palermo e di Trapani ”

Piano interventi ex art. 1 c. 3, lettere a) e b) dell’O.C.D.P.C. 1078/2024, (articolo 25, comma 2, lettere a, b) del decreto legislativo n. 1/2018,

Interventi approvati dal DPC con provvedimento prot. n°27738 del 29.05.2024.

Comune di Altofonte – *Impegno e Liquidazione SAL n.2 e Oneri di conferimento a discarica*

Intervento Cod. 1078/B/PA_01 - *“Ripristino rete idrica comunale del comune di Altofonte danneggiata dagli incendi di luglio 2023”* di importo € **326.000,00** (Euro Trecentoventiseimila/00) – CUP: J48B24000340001.

IL PREPOSTO

DISPOSIZIONE N. 229 del 09/04/2026

* * *

- Visto** il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 *“Codice della Protezione civile”*;
- Visto** l’art. 107 (*funzioni mantenute allo Stato*) del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998;
- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la Legge Regionale n. 10 del 15 maggio 2000 *“Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana”*;
- Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9 recante: *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”*, pubblicato sulla G.U.R.S. 1 giugno 2022, n. 25;
- Vista** la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.02.2024 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza dei gravi incendi e dell'eccezionale ondata di calore che a partire dal 23 luglio 2023 hanno interessato il territorio delle province di Catania, di Messina, di Palermo e di Trapani, per la cui attuazione dei primi interventi urgenti di cui all’art.25, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs. del 2 gennaio 2018, n. 1, sono stati stanziati € 6.100.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali;
- Vista** l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 13.03.2024 n. 1078 recante *Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dei gravi incendi e dell'eccezionale ondata di calore che a partire dal 23 luglio 2023 hanno interessato il territorio delle province di Catania, di Messina, di Palermo e di Trapani ”* che recita ai primi due commi dell’art. 1:
- 1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Presidente della Regione Siciliana è nominato Commissario delegato.*
 - 2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, di cui al comma 1, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interes-*

sati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

- Visto** l'art. 1 della Disposizione n° 1 del 22/03/2024 con la quale il Commissario Delegato - Presidente della Regione:
- Si avvale del Dipartimento regionale della Protezione Civile quale Ufficio Commissariale, struttura di supporto, per tutte le attività di natura tecnico-amministrative e finanziarie – fiscali e per i relativi necessari adempimenti;
 - Individua il Dipartimento regionale della Protezione Civile, sito in via G. Abela, n. 5 Palermo, quale sede dell'Ufficio del Commissario Delegato, ad ogni effetto di legge;
 - Nomina il Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Protezione Civile quale Preposto alla direzione dell'Ufficio del Commissario Delegato al fine di - esercitare tutte le attribuzioni gestionali di natura tecnica, amministrativa, finanziaria, contabile e fiscale, assumendone la relativa responsabilità - operare sulla contabilità speciale all'uopo istituita ai sensi dell'art. 9 dell'OCDPC n. 1078/2024 – adottare tutti gli atti relativi alla rendicontazione delle somme, avvalendosi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali nonché individuare soggetti attuatori, relazionando al Commissario Delegato sull'attività posta in essere e sullo stato di attuazione del Piano degli Interventi di cui alla OCDPC in parola.
- Vista** la Disposizione n.335 del 28 marzo 2023 del Direttore Generale del DRPC nella qualità di Preposto dell'OCDPC 1078/2024 che individua il Dirigente del Servizio S.05 “*Rischio Antropico e Ambientale*” del DRPC Sicilia ing. Ranieri Meloni quale responsabile dei procedimenti in capo alla OCDPC 1078 del 13 marzo 2024;
- Vista** la nota prot. 118671 del 25 marzo 2024 con la quale il Commissario Delegato ha richiesto l'apertura di una contabilità speciale presso la Tesoreria di Palermo (515) come previsto dall'art. 9 comma 2 dell'OCDPC n°1078/2024;
- Vista** la nota MEF-RGS prot. 64215 del 29/03/2024 che autorizza l'apertura della contabilità speciale n° 6440 intestata “COMDEL O.1078-24 ZN SIC”;
- Visto** il D.P.Reg. n. 720 del 17/02/2025 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n. 36 del 14 febbraio 2025, ha conferito all'ing. Salvatore Cocina, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- Vista** le note del DRPC Sicilia prot. 33221 del 31 luglio 2023 e prot. n. 34622 dell'8 agosto 2023 con le quali, al fine di predisporre il piano degli interventi ex art. 1 c. 3, il Preposto all'Ufficio Commissariale ha chiesto ai Comuni interessati dagli eventi in parola la ricognizione complessiva dei danni e degli interventi necessari;
- Viste** le note prot. n. 9828 del 28.07.2023, n. 10306 del 08.08.2023 e n. 2347 del 13.02.2024, acquisite dal DRPC Sicilia rispettivamente al prot. n. 32672 del 27.07.2023, n. 34647 del 08.08.2023 e n. 5746 del 12.02.2024, con le quali il Comune di Altofonte ha trasmesso la scheda dei fabbisogni necessari di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b) dell'Ordinanza in parola, in cui è stato proposto l'intervento in argomento;
- Vista** la nota prot. n. 493/DG/DRPC Sicilia del 08/01/2024, con la quale si invitavano i Servizi territoriali delle province interessate a richiedere ai Comuni di trasmettere i documenti probatori comprovanti la stima dei danni proposta;
- Visto** il provvedimento del Dipartimento della protezione civile prot. n°27738 del 29/05/2024, assunto in pari data al prot. n. 22098 del DRPC Sicilia, con la quale il Dipartimento della Protezione Civile ha approvato parzialmente il Piano degli interventi urgenti predisposto dal Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 c.3 dell'OCDPC 1078/2024,
- Visto** che in detto provvedimento del Dipartimento della protezione civile è approvato l'intervento sottostante, classificato in lett. b) di cui all'art. 25, comma 2, del D.lgs n. 1/2018, **non eseguito**, avente codice identificativo:
- Cod. 1078/PA_010** - “*Ripristino rete idrica comunale del comune di Altofonte danneggiata dagli incendi di luglio 2023*” di importo € 326.000,00 (Euro Trecentoventiseimila/00) – CUP: J48B24000340001;
- Vista** la nota del Comune di Altofonte prot. n. 8059 del 07.06.2024, acquisita in data 07.06.2024 al prot. n. 23697 del DRPC Sicilia, con la quale è stato comunicato il CUP dell'intervento

- Cod. 1078/PA_010** - CUP: J48B24000340001, richiesto con nota prot. n. 23234/S.13/DRPC Sicilia del 05.06.2024 in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 4 dell'Ordinanza 1078/2024;
- Vista** la Disposizione n. 755 del 19.08.2024 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia, Preposto all'Ufficio del Commissario Delegato O.C.D.P.C. n. 1078 del 13.03.2024, nomina ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'OCDPC 1078/2024, il Sindaco pro tempore del Comune di Altofonte (PA) quale Soggetto Attuatore per l'espletamento delle attività connesse all'attuazione dell'intervento denominato "*Ripristino rete idrica comunale del comune di Altofonte danneggiata dagli incendi di luglio 2023*" **Cod. 1078/PA_010** di importo € 326.000,00 (Euro Trecentoventiseimila/00), ricompreso nel provvedimento approvativo prot. n°27738/DPC del 29/05/2024 del Piano degli interventi dell'OCDPC 1078/2024;
- Visto** Il provvedimento del Dipartimento della protezione civile prot. n°41724 del 16/08/2024, assunto in pari data al prot. n. 35075 del DRPC Sicilia, con la quale il Dipartimento della Protezione Civile ha trasmesso l'esito dell'istruttoria e l'allegato Piano degli interventi urgenti predisposto dal Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 c.3 dell'OCDPC 1078/2024, lett. a) e b), contenente l'individuazione degli interventi ammessi nel limite dell'importo di € 4.557.966,36, e di quelli sospesi o non ammissibili,
- Visto** che in detto provvedimento del Dipartimento della protezione civile è approvato l'intervento sottostante, classificato in lett. b) di cui all'art. 25, comma 2, del D.lgs n. 1/2018, già eseguito, avente codice identificativo:
- Cod. 1078/B/PA_01** - "*Ripristino rete idrica comunale del comune di Altofonte danneggiata dagli incendi di luglio 2023*" di importo € 326.000,00 (Euro Trecentoventiseimila/00) – CUP: J48B24000340001;
- Considerato** che, in detto provvedimento, il precedente codice dell'intervento **Cod. 1078/PA_010** è stato **modificato in Cod.1078/B/PA_01**;
- Vista** la Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*" per la parte ancora vigente;
- Visto** il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n°12*";
- Vista** la legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata sulla G.U. n. 147 del 25 giugno "*Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*";
- Visto** il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" e ss.mm.ii. per le parti ancora vigenti;
- Visto** il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";
- Vista** la L.R. del 12/10/2023, n. 12 "*Recepimento del Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023. Disposizioni Varie*";
- Vista** la circolare esplicativa integrativa per 1) la nomina Soggetti Attuatori per interventi già eseguiti ricadenti nei piani di investimento delle OO.C.D.P.C. e per 2) Soggetti Attuatori già nominati, trasmessa con la nota n. 11034/DG/DRPC Sicilia del 18.03.2024;
- Vista** la PEC del 02.08.2024, acquisita al protocollo del DRPC Sicilia n. 33383 del 02.08.2024, con la quale il Sindaco del comune di Altofonte trasmette la Delibera della Giunta Comunale n. 57. Del 02.08.2024;
- Vista** la Delibera della Giunta Comunale n. 57. Del 02.08.2024 di Aggiornamento "Catasto Comunale degli incendi" ai sensi dell'art.10 della L. 353 del 21/11/2000 e approvazione provvisoria dell'elenco dei terreni percorsi dagli incendi nell'anno 2023;
- Considerato** che, con Determina Sindacale R.G. n° 724 del 21.06.2024, è stato nominato RUP dell'intervento in oggetto l'Ing. Giovanni Maria La Terra;

- Visti** i verbali del 29.08.2024 di verifica e validazione del progetto;
- Considerato** che, con Delibera di G.M. n. 61 del 04.09.2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al *“ripristino rete idrica comunale del comune di Altofonte danneggiata dagli incendi luglio 2023”* nel comune di Altofonte (PA) Cod. 1078/PA_010 - CUP: J48B24000340001 di importo € 326.000,00 (Euro Trecentoventiseimila/00);
- Vista** la Determina n. 46 del 11.08.2025 a contrarre e approvazione atti gara a norma dell'art. 50, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023, attraverso RdO in MePA per i lavori relativi al *“ripristino rete idrica comunale del comune di Altofonte danneggiata dagli incendi luglio 2023”* nel comune di Altofonte (PA) Cod. 1078/PA_010- CUP: J48B24000340001 di cui alla Disposizione n. 755 del 19.08.2024 della Presidenza della Regione Siciliana-Dipartimento Regionale della Protezione Civile;
- Vista** la Determina n. 51 del 27.10.2025 di presa atto dell'offerta pervenuta con RdO n° 5572385 sulla piattaforma di CONSIP/MEPA, approvazione offerta, approvazione quadro economico a seguito di aggiudicazione e affidamento dei lavori di ripristino rete idrica comunale del comune di Altofonte danneggiata dagli incendi luglio 2023 nel comune di Altofonte (PA) Cod. 1078/PA_010- CUP: J48B24000340001 a seguito di Disposizione n. 755 del 19.08.2024 del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, alla ditta Terrasi Costruzioni SRL e veniva approvato il quadro economico post gara;
- Vista** la polizza fidejussoria definitiva della ditta Terrasi Costruzioni SRL ai sensi dell'art. 117 Dlgs 36/2023 n° 06-01-21-3242007 del 23.09.2025 emessa da Finanziaria Romana s.p.a.;
- Vista** la polizza fidejussoria della ditta Terrasi Costruzioni SRL per l'anticipazione ai sensi dell'art. 125 Dlgs 36/2023 n° 06-01-24-3247677 del 04.11.2025 emessa da Finanziaria Romana s.p.a.;
- Visto** il contratto del 08.10.2025 stipulato dalla ditta Terrasi Costruzioni SRL tramite MEPA RdO n° 5572385;
- Visto** il verbale consegna lavori del 29.10.2025;
- Vista** la dichiarazione del Direttore dei lavori di concreto inizio dei lavori del 02.12.2025;
- Visto** il certificato di pagamento n.1 del 07.11.2025 relativo all'anticipazione pari al 20% del contratto, per l'importo complessivo di € 46.848,00, di cui € 38.400,00 per imponibile ed € 8.448,00 per IVA al 22%;
- Vista** la Disposizione n. 1361 del 12.12.2025 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia liquida la somma di € 46.848,00, di cui € 38.400,00 per imponibile ed € 8.448,00 per IVA al 22%, per il pagamento della fattura n. 20/PA del 17.11.2025, emessa dalla ditta Terrasi Costruzioni SRL, relativa all'anticipazione del 20% dei lavori del progetto denominato *“Ripristino rete idrica comunale del comune di Altofonte danneggiata dagli incendi di luglio 2023”* nel comune di Altofonte (PA) - **Cod. 1078/B/PA_01**;
- Vista** la Relazione Tecnica della Perizia di Variante e Suppletiva del 14.01.2026, dalla quale si evince che *“a seguito dell'incantierimento e dell'inizio dei lavori sono sopraggiunte alcune evidenze, non riscontrabili in fase progettuale, che hanno richiesto le variazioni di seguito illustrate: Durante l'esecuzione degli scavi al di sotto di una coltre detritica in media di 8-10cm si sono riscontrati degli ammassi rocciosi con caratteristiche geotecniche diverse rispetto a quelle in progetto che necessita di mezzi meccanici più potenti per essere scavati; sempre durante l'esecuzione dei lavori si sono riscontrati una serie di tratti di condotta con dimensioni variate rispetto alla media della linea molto probabilmente si tratta di riparazioni effettuate nel corso degli anni passati e non censite, quindi di impossibile previsione in fase progettuale”*;
- Visto** il QTE di Perizia di Variante e Suppletiva;
- Visti** il Quadro di raffronto, l'Elenco Nuovi prezzi, l'Analisi prezzi, il Computo Metrico della Perizia di Variante e Suppletiva;
- Visto** l'Atto di sottomissione n.1 del 20.01.2026;
- Considerato** che la Perizia di Variante e Suppletiva comporta una maggiore spesa dei lavori di € 3.878,23, pari al 1,98%, e una maggiore spesa complessiva pari a € 10.930,31, compensata interamente dall'**uso delle economie per imprevisti**, e che pertanto non sono state utilizzate economie derivanti da ribasso d'asta;
- Vista** la determina n. 3 del 19.01.2026 con la quale viene approvata la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei lavori in data 16.01.2026, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) punto 2,

del D. Lgs 36/2023, viene rimodulato il Quadro Tecnico Economico e viene approvato lo schema di atto di sottomissione a seguito della suddetta perizia di variante e suppletiva;

Visto lo Stato di Avanzamento dei Lavori n.1 a tutto il 27.01.2026;

Visto il certificato di pagamento n.2 del 30.01.2026 relativo al SAL n.1, per l'importo complessivo di € 78.799,80, di cui € 64.590,00 per imponibile ed € 14.209,80 per IVA al 22%;

Vista la Disposizione n. 97 del 12.02.2026 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia liquida la somma di € 78.799,80, di cui € 64.590,00 per imponibile ed € 14.209,80 per IVA al 22%, per il pagamento della fattura n. 2/PA del 30.01.2026, emessa dalla ditta Terrasi Costruzioni SRL, , relativa al SAL n.1 del progetto denominato "Ripristino rete idrica comunale del comune di Altofonte danneggiata dagli incendi di luglio 2023" nel comune di Altofonte (PA) - **Cod. 1078/B/PA_01**, e prendere atto della determina n. 3 del 19.01.2026 con la quale viene approvata la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei lavori in data 16.01.2026, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) punto 2, del D. Lgs 36/2023, con il seguente Quadro Tecnico Economico:

A)	LAVORI			
	di cui			
	a) Importo lavori a seguito di ribasso d'asta		€ 185.732,51	
	b) Oneri Sicurezza Speciali		€ 10.145,72	
			TOTALE LAVORI COMPLESSIVI	€ 195.878,23
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1)	Lavori in economia esclusi dall'appalto iva compr.			
	a) Oneri di Conferimento in discarica		€ 3.394,56	
		Totale	€ 3.394,56	€ 3.394,56
2)	Imprevisti			
3)	Acquisizione aree o immobili - comprese competenze tecniche			
4)	Spese tecniche			
	a) Direzione Lavori e Coordinatore Sicurezza Esec		€ 14.344,02	
	b) Redazione perizia di variante		€ 3.242,36	
	c) Contributi previdenziali di (a)	4%	€ 703,46	
	d) IVA di (a+b)	22%	€ 4.023,76	
		Totale	€ 22.313,60	€ 22.313,60
5)	Incentivi Funz. Tecn art. 113 D.Lgs 50/16			
	a) Incentivi Funz. Tecn 80% del 2% di A		€ 4.760,00	
	b) Contributi previdenziali di (a)	4%	€ 190,40	
		Totale	€ 4.950,40	€ 4.950,40
6)	Contributi ANAC			€ 250,00
7)	Rilascio Pareri e N.O. Pratiche Catastali			
8)	IVA ed eventuali Imposte			
	a) IVA su A - Lavori	22%	€ 42.240,00	€ 43.093,21
			TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 74.001,77
	TOTALE SPESA COMPLESSIVA			€ 269.880,00
	ECONOMIE:			€ 56.120,00
	TOTALE FINANZIAMENTO:			€ 326.000,00

Viste le note prot. n. 4077 e n. 4079 del 24.03.2026, assunte al protocollo del DRPC Sicilia rispettivamente n. 15509 e n. 15510 del 24.03.2026, con le quali il Comune di Altofonte trasmette la documentazione necessaria alla liquidazione del SAL n.2 e degli Oneri di conferimento a discarica;

Visto lo Stato di Avanzamento dei Lavori n.2 a tutto il 20.03.2026;

Visti Il Sommario del registro di contabilità, il Registro di contabilità e il Libretto delle misure di cui al SAL n.2;

Visto il certificato di pagamento n.3 del 20.03.2026 relativo al SAL n.2, per l'importo complessivo di € 67.344,00, di cui € 55.200,00 per imponibile ed € 12.144,00 per IVA al 22%;

Vista la Fattura n. 9/PA del 23.03.2026 emessa dalla ditta Terrasi Costruzioni SRL, con sede in Via Case Stazione, 66, Altofonte (PA), P.IVA: 06841200824, dell'importo complessivo di € 67.344,00, di cui € 55.200,00 per imponibile ed € 12.144,00 per IVA al 22%, relativa al SAL n.2;

- Vista** la determina n. 23 del 23.03.2026 con la quale il RUP propone di liquidare la fattura, relativa al certificato di pagamento n° 3 del 20/03/2026 di € 55.200,00 oltre IVA al 22% di € 12.144,00 per un totale di € 67.344,00, al Commissario Delegato O.C.D.P.C. n.1078/2024 per l'espletamento delle attività connesse all'attuazione degli interventi ricompresi nel provvedimento approvativo prot. n. 27738/DPC del 29/05/2024 del Piano degli interventi dell'O.C.D.P.C. n. 1078/2024 - ex art. 1 c. 3, lettere a) e b, all'operatore economico Terrasi Costruzioni SRL;
- Visti** i formulari dei rifiuti;
- Visto** il parere favorevole al pagamento delle fatture inviate in quanto conformi a quanto riportato negli elaborati contabili della D.L., del 23.03.2026;
- Viste** le fatture emesse dalla ditta Cava Sala SRL nei confronti dell'operatore economico Terrasi Costruzioni SRL relative agli oneri di conferimento a discarica;
- Viste** le Quietanze dei pagamenti effettuati dalla Ditta Terrasi Costruzioni SRL;
- Vista** la richiesta di rimborso del 23.03.2026 avanzata dall'O.P. Terrasi Costruzioni SRL per il pagamento degli oneri di conferimento a discarica dei rifiuti prodotti nell'ambito dei lavori in argomento, con allegati formulari e fatture emesse dalla "Cava Sala SRL", dell'importo complessivo di € 2.361,82 oltre I.V.A. nella misura del 22% di € 519,60 per un totale di € 2.881,42;
- Vista** la Fattura n. 10/PA del 23.03.2026 emessa dalla ditta Terrasi Costruzioni SRL, con sede in Via Case Stazione, 66, Altofonte (PA), P.IVA: 06841200824, dell'importo complessivo di € 2.881,42, di cui € 2.361,82 per imponibile ed € 519,60 per IVA al 22%, relativa al rimborso per gli oneri di conferimento a discarica;
- Vista** la determina n. 24 del 23.03.2026 con la quale il RUP propone di liquidare la fattura di rimborso oneri di conferimento a discarica dei rifiuti prodotti nell'ambito dei lavori in argomento dell'importo complessivo pari a € 2.361,82 oltre I.V.A. nella misura del 22% di € 519,60 per un totale di € 2.881,42, al Commissario Delegato O.C.D.P.C. n.1078/2024 per l'espletamento delle attività connesse all'attuazione degli interventi ricompresi nel provvedimento approvativo prot. n. 27738/DPC del 29/05/2024 del Piano degli interventi dell'O.C.D.P.C. n. 1078/2024 - ex art. 1 c. 3, lettere a) e b, all'operatore economico Terrasi Costruzioni SRL;
- Vista** la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari della ditta Terrasi Costruzioni SRL, trasmessa dal Comune di Altofonte con nota prot. n. 18337 del 18.11.2025, assunta al protocollo del DRPC Sicilia n. 51579 del 18.11.2025;
- Visto** il DURC della ditta Terrasi Costruzioni SRL prot. INPS_49158343;
- Vista** la Verifica di non inadempienza fiscale ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 e s.m.i. effettuata da Equitalia Servizi spa n. 202600002722345;
- Vista** l'iscrizione alla Whitelist della Prefettura di Palermo in aggiornamento della ditta Terrasi Costruzioni SRL;

Verificata la disponibilità sulla contabilità speciale n. 6440;

Ritenuto di dover provvedere, ai sensi degli artt. 88 e 92 del D.Lgs. 159/2011 del D.Lgs. 159/2011, al pagamento delle Fatture n. 9/PA e n. 10/PA del 23.03.2026 emesse dalla ditta Terrasi Costruzioni SRL, per l'importo complessivo di € **70.225,42**, relative al SAL n.2 e al rimborso degli oneri di conferimento a discarica dell'intervento denominato " *Ripristino rete idrica comunale del comune di Altofonte danneggiata dagli incendi di luglio 2023*", nel comune di Altofonte, **Cod. 1078/B/PA_01**.


Per quanto visto, considerato, verificato e ritenuto

DISPONE

- Art. 1.** Di prendere atto della determina n. 23 del 23.03.2026 con la quale il RUP propone di liquidare la fattura, relativa al certificato di pagamento n° 3 del 20/03/2026 di € 55.200,00 oltre IVA al 22% di € 12.144,00 per un totale di € 67.344,00, al Commissario Delegato O.C.D.P.C. n.1078/2024 per l'espletamento delle attività connesse all'attuazione degli interventi ricompresi nel provvedimento approvativo prot. n. 27738/DPC del 29/05/2024 del Piano degli interventi dell'O.C.D.P.C. n. 1078/2024 - ex art. 1 c. 3, lettere a) e b, all'operatore economico Terrasi Costruzioni SRL.
- Art. 2.** Di prendere atto del certificato di pagamento n.3 del 20.03.2026 relativo al SAL n.2, per l'importo complessivo di € 67.344,00, di cui € 55.200,00 per imponibile ed € 12.144,00 per IVA al 22%.
- Art. 3.** Di prendere atto della determina n. 24 del 23.03.2026 con la quale il RUP propone di liquidare la fat-

tura di rimborso oneri di conferimento a discarica dei rifiuti prodotti nell'ambito dei lavori in argomento dell'importo complessivo pari a € 2.361,82 oltre I.V.A. nella misura del 22% di € 519,60 per un totale di € 2.881,42, al Commissario Delegato O.C.D.P.C. n.1078/2024 per l'espletamento delle attività connesse all'attuazione degli interventi ricompresi nel provvedimento approvativo prot. n. 27738/DPC del 29/05/2024 del Piano degli interventi dell'O.C.D.P.C. n. 1078/2024 - ex art. 1 c. 3, lettere a) e b, all'operatore economico Terrasi Costruzioni SRL.

- Art. 4.** Di impegnare la somma di € **70.225,42** a valere sulla Contabilità speciale n.6440 intestata a "COM-DEL O.1078-24 ZN SIC" e aperta ai sensi della OCDPC 1078/2024.
- Art. 5.** Di liquidare la somma di € 70.225,42, di cui € 57.561,82 per imponibile ed € 12.663,60 per IVA al 22%, per il pagamento delle fatture n. 9/PA e n. 10/PA del 23.03.2026, emesse dalla ditta Terrasi Costruzioni SRL, con sede in Via Case Stazione, 66, Altofonte (PA), P.IVA: 06841200824, relative al SAL n.2 e al rimborso degli oneri di conferimento a discarica del progetto denominato "Ripristino rete idrica comunale del comune di Altofonte danneggiata dagli incendi di luglio 2023" nel comune di Altofonte (PA) - **Cod. 1078/B/PA_01**.
- Art. 6.** La somma per imponibile di € **57.561,82** sarà erogata mediante emissione di Ordinativo di pagamento in favore della ditta Terrasi Costruzioni SRL, con sede in Via Case Stazione, 66, Altofonte (PA), P.IVA: 06841200824, da accreditarsi sul conto corrente di cui alla dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
- Art. 7.** Il pagamento dell'IVA al 22% di € **12.663,60** sarà effettuato mediante Ordinativo di pagamento da imputare al capo 8 del cap. 1203, art.12, del bilancio dello Stato secondo il rispetto della Legge n. 190 del 23.12.2014 art.1 comma 629, come precisato dal D.M.23 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. del 03.02.2015 (Split-payment).
- Art. 8.** La presente Disposizione sarà trasmessa al Sindaco del Comune di Altofonte (PA), in qualità di Soggetto Attuatore, e notificata al Servizio S.05 di questo DRPC
- Art. 9.** La presente disposizione sarà pubblicata con le applicazioni dell'art. 20 del D. Lgs n. 36/2023 e del D. Lgs 33/2013 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

Il Funzionario Direttivo
(ing. Gianvito Sottile)


Il Dirigente del Servizio S.13
(ing. Antonino Margagliotta)

Il Dirigente Generale del DRPC Sicilia
Preposto all'Ufficio del Commissario Delegato
O.C.D.P.C. n. 1078 del 13/03/2024
(Ing. Salvatore Cocina)