



Presidenza della Regione Siciliana
Dipartimento Regionale della Protezione Civile – DRPC Sicilia
Ufficio Responsabile completamento interventi OCDPC 558/18
ai sensi art.1 OCDPC 857/2022

OCDPC n. 558 del 15.11.2018 recante: **“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”**

OCDPC n. 857 del 03.02.2022 recante: **“Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018”.**

“Ripristino del manufatto necessario per l’attraversamento del Torrente Morello affluente del fiume Platani crollato per effetto delle esondazioni dovute ad eventi meteorologici eccezionali” nel comune di Lercara Friddi (PA) – Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1452** - Importo complessivo stimato € 250.000,00. **CUP: F87H21006620002 - CIG: 993225434A**

Impegno e Liquidazione rimborso spese per oneri a discarica e prove di laboratorio e presa d’atto del QTE finale ed economie accertate dell’intervento

DISPOSIZIONE n. 291 del 29/04/2026

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DRPC Sicilia

- Visto** l’art. 107 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- Visto** il D.L. 7 settembre 2001, n. 343 convertito con modifiche dalla L. 9 novembre 2001, n. 401;
- Visto** il D.Lgs. 02.01.2018, n. 1 *“Codice della protezione civile”*;
- Visto** il D.P.Reg. n. 720 del 17.02.2025 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n. 36 del 14 febbraio 2025, ha conferito all’ing. Salvatore Cocina, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici partire dal giorno 2 ottobre 2018 in Calabria, Emilia Romagna, Friuli - Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
- Vista** la OCDPC 558 del 15.11.2018 recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”*;
- Visto** l’art. 1, comma 1, della OCDPC 558/2018 che prevede la nomina del Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana quale Commissario Delegato per fronteggiare l’Emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui alla medesima Ordinanza;
- Visto** l’art. 1, comma 2, della OCDPC 558/2018 che prevede che, per l’espletamento delle attività di cui in ordinanza, il Commissario Delegato, Dirigente Generale del DRPC Sicilia, possa individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- Vista** la OCDPC 558/2018 e in particolare l’art. 2 comma 2, che prevede l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario Delegato;
- Vista** la OCDPC 558/2018 e in particolare l’art. 4 che deroga in parte alle norme relative agli affidamenti D.Lgs. 50/2016, al procedimento L. 241/90 e ss.mm.ii. e della trasparenza;

- Vista** la nota 62568 del 29.11.2018 con cui il Commissario Delegato ha chiesto l'apertura di una contabilità speciale presso la Tesoreria di Palermo;
- Vista** la nota MEF-RGS 20976 del 03.12.2018 che autorizza l'apertura della contabilità speciale n. 6109 intestata a "C.D. DIR.P.CIV. Sicilia-O.558-18";
- Vista** la nota POST/0052375 del 02.12.2021 del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale è stato approvato il Piano degli investimenti predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 27 febbraio ed 11 luglio 2019, 9 gennaio e 21 ottobre 2020 "*Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*"- Regione Sicilia. Piano degli investimenti di cui all'art.2 c.1 – Ann.tà 2021. Fasc. Siged 4.38.12.2.1/137;
- Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.11.2019, pubblicata sulla Gazzetta serie Generale n. 281 del 30.11.2019 con la quale viene prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, di dodici mesi, lo stato di emergenza nei territori delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della Provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 all'11 novembre 2018;
- Vista** la Legge n.159 del 27.11.2020 art. 1 comma 4-duodevicies, pubblicata sulla Gazzetta serie Generale n. 300 del 03.12.2020 con la quale, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all'art. 24, comma 3 del codice della protezione civile, di cui al D.Lgs. del 2 gennaio 2018 n. 1, lo stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 08.11.2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, viene prorogato di ulteriori dodici mesi;
- Vista** la OCDPC n. 857 del 03.02.2022 recante "*Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018*";
- Visto** l'art. 1, comma 2, della OCDPC n. 857 del 03.02.2022 che prevede che, il Dirigente generale pro-tempore del Dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'OCDPC 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza.
- Visto** l'art. 1, comma 4 della OCDPC n. 857 del 03.02.2022 che prevede che, il Dirigente generale pro-tempore del Dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6109 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata;
- Visto** l'art. 2, comma 2 che prevede che, il Dirigente generale pro-tempore del Dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza finanziati con le risorse stanziare dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati;
- Visto** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Codice dei contratti pubblici*" e s.m.i., per le parti ancora applicabili;
- Visto** D.Lgs. n.36 del 31.03.2023: "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";
- Vista** la L.R. 12.10.2023 n.12 di recepimento del Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo n.36 del 31 marzo 2023;
- Visto** il D.D.G. n. 843 del 22.10.2024 con la quale viene conferito, sensi dell'art 19, comma 6 del decreto legislativo 2001, n. 165, e s.m.i., l'incarico dirigenziale di livello non generale del Servizio S.13 "*Servizio regionale di protezione civile per la provincia di Palermo*" all'ing. Antonino Margagliotta, a far data dal 01 novembre 2024 per anni tre;

- Considerato** che nel Piano degli investimenti predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018 con i fondi del D.P.C.M. 27 febbraio ed 11 luglio 2019, 9 gennaio e 21 ottobre 2020 "*Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*"- Regione Sicilia. Piano degli investimenti ex art.2 comma 1 – Annualità 2021. Fascicolo Siged 4.38.12.2.1/137, è ricompreso, tra gli altri, l'intervento denominato "*Ripristino del manufatto necessario per l'attraversamento del Torrente Morello affluente del fiume Platani crollato per effetto delle esondazioni dovute ad eventi meteorologici eccezionali*" nel comune di Lercara Friddi (PA) – Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1452** – per l'importo complessivo stimato di € 250.000,00;
- Vista** la Disposizione n. 1747 del 08.11.2021 del Commissario Delegato per la Regione Siciliana ex OCDPC 558/2018 di nomina a Soggetto attuatore del Sindaco di Lercara Friddi (PA) per l'intervento denominato: "*Ripristino del manufatto necessario per l'attraversamento del Torrente Morello affluente del fiume Platani crollato per effetto delle esondazioni dovute ad eventi meteorologici eccezionali*" nel comune di Lercara Friddi (PA) individuato nel Piano degli Interventi all'O.C.D.P.C. 558/2018 con i fondi del D.P.C.M. 27 febbraio ed 11 luglio 2019, 9 gennaio e 21 ottobre 2020 "*Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*"- Regione Sicilia. Piano degli investimenti ex art.2 comma 1 – Annualità 2021. Fascicolo Siged 4.38.12.2.1/137 con **Cod. SI_PA_1452** - Importo complessivo stimato € 250.000,00;
- Vista** la Determina del Segretario Comunale n. 2 del 19.01.2022 con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il geom. Antonio Candela per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dei procedimenti amministrativi inerenti l'intervento denominato: "*Ripristino del manufatto necessario per l'attraversamento del Torrente Morello affluente del fiume Platani crollato per effetto delle esondazioni dovute ad eventi meteorologici eccezionali*" nel comune di Lercara Friddi (PA) – Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1452**;
- Vista** la Deliberazione di G.C. Reg. n. 56 del 28.04.2022 con la quale è stato approvato, su proposta di Deliberazione del RUP n. 15 del 28.04.2022, il progetto di fattibilità tecnica-economica dell'intervento denominato: "*Ripristino del manufatto necessario per l'attraversamento del Torrente Morello affluente del fiume Platani crollato per effetto delle esondazioni dovute ad eventi meteorologici eccezionali*" nel comune di Lercara Friddi (PA) – Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1452**, per l'importo complessivo di € 250.000,00;
- Vista** la Determinazione dirigenziale n. 199 del 26.07.2022, Reg. Gen. n. 839 del 03.08.2022, con la quale è stato affidato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), l'incarico di Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, Misure e Contabilità, Certificato di Regolare Esecuzione e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento denominato: "*Ripristino del manufatto necessario per l'attraversamento del Torrente Morello affluente del fiume Platani crollato per effetto delle esondazioni dovute ad eventi meteorologici eccezionali*" nel comune di Lercara Friddi (PA) – Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1452**, all'ing. Gioacchino Moscato, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo al n. 9113 con studio a Lercara Friddi in via delle Zolfare n. 22, P.IVA 06546390821;
- Vista** la Deliberazione di G.C. Reg. n. 71 del 20.06.2023 con la quale, a seguito di esito positivo delle attività di verifica e validazione e su proposta di Deliberazione del RUP n. 12 del 20.06.2023, è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dell'intervento di "*Ripristino del manufatto necessario per l'attraversamento del Torrente Morello affluente del fiume Platani crollato per effetto delle esondazioni dovute ad eventi meteorologici eccezionali*" nel comune di Lercara Friddi (PA) – Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1452**, per l'importo di € 250.000,00 di cui € 182.023,23 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 1.698,14 per oneri sicurezza e € 66.142,87 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 135,76 per economie accertate per l'affidamento di servizi di ingegneria.
- Vista** l'individuazione dell'intervento con il **CUP: G67H21016840002** e il **CIG: 993225434A**;
- Vista** la Determina dirigenziale n. 159 del 30.06.2023, Reg. Gen. n. 700 del 05.07.2023 del Responsabile dell'Area tecnica con la quale è stata approvata la documentazione di gara e si è determinato di contrarre i lavori dell'intervento denominato: "*Ripristino del manufatto necessario per l'attraversamento del Torrente Morello affluente del fiume Platani crollato per*

effetto delle esondazioni dovute ad eventi meteorologici eccezionali” nel comune di Lercara Friddi (PA) - Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1452**, tramite procedura negoziata senza bando su piattaforma MEPA ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett b) della L. 120/2020 e s.m.i, per un importo a base di gara di € 182.023,23 oltre a € 1.698,14 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, escluso IVA;

Vista la Determina dirigenziale n. 174 del 25.07.2023, Reg. Gen. n. 762 del 27.07.2023, con la quale sono stati aggiudicati i lavori per l’intervento denominato: *“Ripristino del manufatto necessario per l’attraversamento del Torrente Morello affluente del fiume Platani crollato per effetto delle esondazioni dovute ad eventi meteorologici eccezionali*” nel comune di Lercara Friddi (PA), Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1452**, all’impresa *“G.C. COSTRUZIONI S.r.l.”* con sede in Mussomeli (CL) in via Ugo Foscolo snc, P.IVA 01815370851, per un importo contrattuale di € 164.731,02 (al netto del ribasso d’asta offerto del 9,50% sull’importo a b.a.) oltre a € 1.698,14 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 36.614,42 per IVA al 22%, per un totale di € 203.043,58;

Visto il Contratto Rep. n. 226 del 23.10.2023 per l’esecuzione dei lavori, registrato a Lercara Friddi (PA) in pari data al n. 33961, Serie 1T;

Visto il Verbale di consegna dei lavori del 16.11.2023;

Visto il verbale di concreto inizio dei lavori del 21.11.2023;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 18 del 08.02.2024, Reg. Gen. n. 134 del 08.02.2024, con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica, tenuto conto che nella superiore Determinazione di aggiudicazione n. 174 del 27.07.2023, per mero errore materiale nell’elaborazione del quadro tecnico post-gara l’IVA era stata computata al 22% anziché al 10%, ha preso atto ed ha rettificato l’importo di aggiudicazione a favore dell’impresa *“G.C. COSTRUZIONI S.r.l.”* con sede in Mussomeli (CL) in via Ugo Foscolo snc, P.IVA 01815370851, in € 164.731,02 al netto del ribasso d’asta offerto del 9,50% sull’importo a b.a. di € 182.023,23 oltre ad € 1.698,14 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 16.642,92 per IVA al 10%, con la seguente rimodulazione del quadro tecnico economico :

A)	LAVORI		
A.1	Importo lavori a misura (al netto del ribasso d'asta)	€ 164.731,02	
A.2	Oneri sicurezza	€ 1.698,14	
A.3	Importo Complessivo dei lavori	€ 166.429,16	€ 166.429,16
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Imprevisti <10%	€ 294,94	
B.2	Incentivi UTC	€ 2.915,17	
B.3	Spese tecniche per prog. esecutiva e C.S.P, compreso oneri	€ 6.292,26	
B.4	Spese tecniche per Direzione lavori compreso oneri	€ 9.423,45	
	I.V.A. su spese tecniche D.L.	€ 2.073,16	
B.5	Spese tecniche per C.S.E.	€ 5.049,10	
B.6	Spese tecniche supporto al RUP	€ 3.426,33	
B.7	Spese tecniche per geologo	€ 3.779,23	
B.8	Spese tecniche collaudatore	€ 3.568,93	
B.9	Oneri di accesso a discarica (comprensivo IVA)	€ 2.000,00	
B.10	Prove di laboratorio comprensive di IVA al 22 %	€ 6.664,52	
B.11	Prove geofisiche comprensive di IVA al 22 %	€ 4.356,80	
B.12	IVA 10% su A.3	€ 16.642,92	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 66.486,81	€ 66.486,81
C)	Economie sui ribassi d'asta		€ 17.084,03
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 250.000,00

Visto l’Atto di rettifica del Contratto Rep. n. 226 del 23.10.2023, approvato e sottoscritto tra le parti in data 08.02.2024;

Vista la Disposizione n. 690 del 09.07.2024 del Dirigente Generale del DRPC Sicilia con la quale è stato liquidato l’importo complessivo di € 99.447,94, di cui € 90.407,22 per lavori ed € 9.040,72 per IVA al 10%, per il pagamento del Certificato n. 1 relativo al primo SAL dei lavori eseguiti a tutto il 21.01.2024 per l’intervento di *“Ripristino del manufatto necessario per l’attraversamento del Torrente Morello affluente del fiume Platani crollato per effetto delle esondazioni dovute ad eventi meteorologici eccezionali*” nel comune di Lercara Friddi (PA) – Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1452**;

Vista la nota prot. n. 14036 del 14.08.2024, assunta al protocollo di questo DRPC Sicilia n. 34924

del 14.08.2024, con la quale il RUP ha formalmente richiesto l'autorizzazione per l'utilizzo dell'intero ribasso d'asta dei lavori, quantificato in complessivi € 17.084,03 incluso IVA, importo corrispondente ad economia derivante del ribasso d'asta, per la redazione di una Perizia di Variante e Suppletiva in corso d'opera;

Vista la nota prot. n. 38268 del 11.09.2024 con la quale questo Dipartimento ha autorizzato l'utilizzo del ribasso d'asta dei lavori per l'importo complessivo di € 17.084,03, importo corrispondente ad economia del ribasso d'asta incluso IVA al 10%, per la redazione di Perizia di Variante e Suppletiva in corso d'opera per fronteggiare le modifiche al progetto originario rese necessarie in corso di esecuzione per effetto di circostanze imprevedibili da parte della Stazione Appaltante;

Vista la Disposizione n. 898 del 26.09.2024 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia ha preso atto della Deliberazione di G.C. n. 90 del 02.07.2024 di approvazione della Perizia di Variante in corso d'opera per l'intervento di *"Ripristino del manufatto necessario per l'attraversamento del Torrente Morello affluente del fiume Platani crollato per effetto delle esondazioni dovute ad eventi meteorologici eccezionali"* nel comune di Lercara Friddi (PA) – Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1452**, dell'importo complessivo di € 250.000,00 di cui € 179.294,13 per lavori, incluso oneri della sicurezza, ed € 78.705,87 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il quadro tecnico economico di seguito riportato:

A)	LAVORI		
A.1	Importo lavori a misura al lordo del ribasso	€ 198 004,84	
A.2	di cui oneri sicurezza	€ 1 050,00	
A.3	Importo lavori a misura (base d'asta)	€ 196 954,84	
A.4	Ribasso d'asta	€ 18 710,71	
A.5	Importo lavori a misura al netto del ribasso	€ 178 244,13	
A.6	Oneri sicurezza	€ 1 050,00	
A.7	Importo complessivo dei lavori	€ 179 294,13	€ 179 294,13
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Imprevisti	€ 37,58	
B.2	Incentivi UTC	€ 2 915,17	
B.3	Spese tecniche per progettazione e CSP	€ 6 292,26	
B.4	Spese tecniche Direzione lavori	€ 9 423,45	
B.5	IVA su progettazione, C.S.P e direzione lavori al 22%	€ 3 457,46	
B.6	Spese tecniche per coordinamento della sicurezza in esecuzione	€ 5 049,10	
B.7	Spese tecniche supporto al RUP	€ 3 426,33	
B.8	Spese tecniche per geologo	€ 3 779,23	
B.9	Spese tecniche collaudatore	€ 3 568,93	
B.10	Oneri di accesso a discarica (comprensivo IVA)	€ 1 594,30	
B.11	Prove di laboratorio comprensive di IVA al 22 %	€ 6 664,52	
B.12	Prove geofisiche comprensive di IVA al 22 %	€ 4 356,80	
B.13	Prova di carico su pali compreso IVA al 22 %	€ 1 352,38	
B.14	Prove di laboratorio su cls e acciaio compreso IVA al 22 %	€ 858,95	
B.15	IVA 10% su A.7	€ 17 929,41	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 70 705,87	€ 70 705,87

Visto l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi sottoscritto dall'impresa affidataria in data 28.10.2024 e registrato all'Agenzia delle Entrate il 24.01.2025 al n. 49, serie 3, per l'esecuzione dei lavori previsti in perizia di variante, alle stesse condizioni del contratto principale Rep. n. 226 del 23.10.2023;

Vista la Disposizione n. 590 del 28.05.2025 del Dirigente Generale del DRPC Sicilia con la quale è stato liquidato l'importo complessivo di € 87.545,69 di cui € 79.586,99 per imponibile lavori e € 7.958,70 per IVA al 10% per il pagamento del Certificato n. 2 relativo al secondo SAL dei lavori eseguiti a tutto il 21.03.2025 per l'intervento di *"Ripristino del manufatto necessario per l'attraversamento del Torrente Morello affluente del fiume Platani crollato per effetto delle esondazioni dovute ad eventi meteorologici eccezionali"* nel comune di Lercara Friddi

- (PA) – Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1452**;
- Vista** la Disposizione n. 1065 del 08.10.2025 del Dirigente Generale del DRPC Sicilia con la quale è stato liquidato l'importo complessivo di € 8.947,42 di cui € 8.134,02 per imponibile lavori ed € 813,40 per IVA al 10% (Split Payment), per il pagamento del Certificato n. 3 relativo al SAL n. 3 e ultimo per lavori realizzati a tutto il 21.11.2024 per l'intervento di *"Ripristino del manufatto necessario per l'attraversamento del Torrente Morello affluente del fiume Platani crollato per effetto delle esondazioni dovute ad eventi meteorologici eccezionali"* nel comune di Lercara Friddi (PA) – Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1452**;
- Visto** il certificato di ultimazione lavori reso dal Direttore dei lavori il 23.11.2024;
- Visto** il certificato di regolare esecuzione del 02.10.2025 a firma del Direttore dei lavori, ing. Gioacchino Moscato;
- Vista** la Disposizione n. 1342 del 11.12.2025 del Dirigente Generale del DRPC Sicilia con la quale è stato preso atto della Determinazione n. 205 del 07.10.2025, Reg. Gen. n. 1161 del 20.10.2025, con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica e RUP ha approvato gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione ed è stata liquidata la somma di € 895,12 quale rata di saldo sui lavori contabilizzati al 21.11.2024 relativamente all'intervento di *"Ripristino del manufatto necessario per l'attraversamento del Torrente Morello affluente del fiume Platani crollato per effetto delle esondazioni dovute ad eventi meteorologici eccezionali"* nel comune di Lercara Friddi (PA) – Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1452**;
- Considerato** che nel QTE di progetto iniziale ed in quello rimodulato a seguito di approvazione di PVS sono previste, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, le voci per oneri di accesso e conferimento in discarica, spese per esecuzione di prove geofisiche, prove di carico e di laboratorio sui materiali utilizzati comprensive di IVA come per legge;
- Vista** la nota prot. n. 5250 del 01.04.2026, acquisita al protocollo DRPC Sicilia n. 17007 del 01.04.2026, con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica, nonché RUP, ha trasmesso la documentazione tecnico-amministrativa e giustificativa di spesa necessaria per il pagamento all'impresa esecutrice, a titolo di rimborso, delle spese sostenute quali oneri di accesso in discarica, spese per esecuzione di prove di carico su pali e di laboratorio sui materiali da costruzione impiegati nell'ambito dei lavori per l'intervento di *"Ripristino del manufatto necessario per l'attraversamento del Torrente Morello affluente del fiume Platani crollato per effetto delle esondazioni dovute ad eventi meteorologici eccezionali"* nel comune di Lercara Friddi (PA) – Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1452**;
- Visto** il formulario rifiuti del 21.11.2023 relativo al conferimento a discarica del materiale da costruzione e demolizione prodotto nell'ambito del cantiere per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- Visto** il giustificativo di spesa a mezzo di fattura n. 453 del 30.11.2023 emessa da *"Cava di calcare di Corbetto Calogero"* con sede in Mussomeli, via Palermo 153, P.IVA 4599340967, nei confronti dell'impresa esecutrice *"G.C. COSTRUZIONI S.r.l."*, di importo complessivo pari a € 1.594,30 compreso IVA 22% quali oneri di conferimento in discarica autorizzata;
- Vista** la **fattura n. 22-SP del 21.04.2026**, emessa dall'impresa *"G.C. COSTRUZIONI S.r.l."* con sede in Mussomeli (CL) in via Ugo Foscolo snc, P.IVA 01815370851, di importo complessivo pari a € **1594,30** di cui € 1.306,80 per imponibile ed € 287,50 per IVA 22% (Split Payment), per rimborso oneri di conferimento a discarica;
- Visto** il certificato n. 967-24-a del 28.11.2024 relativo agli esiti della alla prova di resistenza a compressione e determinazione massa volumica su provini cubici in cls;
- Visto** il giustificativo di spesa a mezzo di fattura n. 897 del 11.12.2024 emessa da *"Alcantà Consorzio"* con sede in Palermo, via Marinuzzi 28, P.IVA 01641790702, nei confronti dell'impresa esecutrice *"G.C. COSTRUZIONI S.r.l."*, di importo complessivo pari a € 44,97 compreso IVA 22% per esecuzione prove a compressione su provini in cls;
- Visto** il giustificativo di spesa a mezzo di fattura n. 774 del 04.11.2024 emessa da *"Alcantà Consorzio"* con sede in Palermo, via Marinuzzi 28, P.IVA 01641790702, nei confronti dell'impresa esecutrice *"G.C. COSTRUZIONI S.r.l."*, di importo complessivo pari a € 956,05 compreso IVA 22% per esecuzione prove di carico su pali a spinta verticale;
- Vista** la **fattura n. 20-SP del 31.03.2026**, emessa dall'impresa *"G.C. COSTRUZIONI S.r.l."* con sede in Mussomeli (CL) in via Ugo Foscolo snc, P.IVA 01815370851, di importo complessivo pari a € **1.000,96** di cui € 820,46 per imponibile ed € 180,50 per IVA 22% (Split Payment), per rimborso spese per esecuzione prove a compressione su provini in cls e prove di carico su pali a spinta verticale;

- Visto** il certificato n. 140479 del 28.11.2024 relativo agli esiti della alla prova di resistenza a compressione e determinazione massa volumica su pali in c.a. ed alla prova di trazione su barre in acciaio per c.a.;
- Vista** la fattura n. 275 del 29.02.2024 emessa da “*Dismat S.r.l.*” con sede in Canicattì, C/da Andolina S.S. 122, P.IVA 01071920282, nei confronti dell’impresa esecutrice “*G.C. COSTRUZIONI S.r.l.*”, di importo complessivo pari a € 858,95 compreso IVA 22% per esecuzione prove a compressione su pali in c.a. e prova di trazione su barre in acciaio per c.a.;
- Vista** la **fattura n. 18-SP del 31.03.2026**, emessa dall’impresa “*G.C. COSTRUZIONI S.r.l.*” con sede in Mussomeli (CL) in via Ugo Foscolo snc, P.IVA 01815370851, di importo complessivo pari a **€ 858,95** di cui € 704,06 per imponibile ed € 154,89 per IVA 22% (Split Payment), per rimborso spese per esecuzione prove a compressione su pali in c.a. e prova di trazione su barre in acciaio per c.a.;
- Dato atto** che la somma complessivamente sostenuta dall’impresa esecutrice “*G.C. COSTRUZIONI S.r.l.*” e richiesta a titolo di rimborso per oneri di conferimento a discarica e spese per esecuzione di prove di laboratorio e di carico su pali ammonta a **€ 3.454,21** compreso IVA 22%;
- Vista** la Determinazione dirigenziale n. 61 del 23.03.2026, Reg. Gen. n. 369 del 24.03.2026, con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica, nonché RUP dell’intervento, ha determinato di poter procedere alla liquidazione a favore dell’impresa “*G.C. COSTRUZIONI S.r.l.*” con sede in Mussomeli (CL) in via Ugo Foscolo snc, P.IVA 01815370851, della somma di **€ 3.454,21** compreso IVA 22%, di cui € 1.594,30 quale rimborso oneri di conferimento a discarica di cui alla fattura n. 22-SP del 21.04.2026, € 858,95 per rimborso spese per esecuzione prove a compressione su pali in c.a. e prova di trazione su barre in acciaio di cui alla fattura n. 18-SP del 31.03.2026 ed € 1.000,96 per rimborso spese per esecuzione prove a compressione su provini in cls e prove di carico su pali di cui alla fattura n. 20-SP del 31.03.2026;
- Vista** la Determinazione dirigenziale n. 65 del 24.03.2026, Reg. Gen. n. 364 del 24.03.2026, con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica, nonché RUP, ha approvato il QTE finale di spesa come di seguito riportato, dove si evincono le economie accertate dell’intervento pari a € 7.987,07:

A)	LAVORI		
A.1	Importo Complessivo dei lavori		€ 179.023,35
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA 10% su A.1	€ 17.902,34	
B.2	Incentivi UTC	€ 2.915,17	
B.3	Spese tec. per prog. esecutiva e C.S.P. compreso oneri	€ 6.292,26	
B.4	Spese tec. per Direzione lavori compreso oneri	€ 9.423,45	
B.5	I.V.A. su prog., C.S.P. e D.L. 22%	€ 3.457,46	
B.6	Spese tec. per C.S.E., compreso oneri ed IVA	€ 5.049,10	
B.7	Spese tec. supporto al RUP compreso oneri, esente IVA	€ 2.808,47	
B.8	Spese tec. per studio geologico ed esec. prove geofisiche compreso oneri ed IVA	€ 8.136,03	
B.9	Spese tec. collaudatore, compreso oneri ed IVA	€ 3.551,09	
B.10	Oneri di accesso a discarica (comprensivo IVA)	€ 1.594,30	
B.11	Prove di carico su pali, incluso IVA al 22%	€ 1.000,96	
B.12	Prove di laboratorio su CLS e acciaio	€ 858,95	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 62.989,58	€ 62.989,58
C)	ECONOMIE		
C.1	Economie sui ribassi d'asta	€ 635,70	
C.2	Economie prove di laboratorio	€ 6.664,52	
C.3	Economie prove su pali	€ 351,42	
C.4	Economie sui lavori	€ 297,86	
C.5	Imprevisti <10%	€ 37,58	
	Totale economie	€ 7.987,07	€ 7.987,07
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 250.000,00

- Vista** la Visura Camerale dell’Impresa “*G.C. COSTRUZIONI S.r.l.*” con sede in Mussomeli (CL) in via Ugo Foscolo snc, P.IVA 01815370851;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell’Impresa “*G.C. COSTRUZIONI S.r.l.*” con sede in Mussomeli (CL) in via Ugo Foscolo snc, P.IVA 01815370851, in corso di validità;
- Vista** l’Autocertificazione Antimafia resa ai sensi del D.Lgs. 159/2011 dal Legale Rappresentante dell’impresa “*G.C. COSTRUZIONI S.r.l.*” con sede in Mussomeli (CL) in via Ugo Foscolo snc, P.IVA 01815370851, anche nei confronti dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011;

- Vista** la White List rilasciata dalla Prefettura di Caltanissetta (CL) nella quale l'impresa "G.C. COSTRUZIONI S.r.l." con sede in Mussomeli (CL) in via Ugo Foscolo snc, P.IVA 01815370851, risulta iscritta dal 01.08.2025 con scadenza iscrizione fissata al 31.07.2026;
- Vista** la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa dall'Amministratore e Legale Rappresentante dell'impresa "G.C. COSTRUZIONI S.r.l." ;
- Considerato** che le risorse della Contabilità speciale n. 6109 lo consentono;
- Ritenuto** di dover prendere atto del QTE finale di spesa con evidenza delle economie accertate dell'intervento di "Ripristino del manufatto necessario per l'attraversamento del Torrente Morello affluente del fiume Platani crollato per effetto delle esondazioni dovute ad eventi meteorologici eccezionali" nel comune di Lercara Friddi (PA) – Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1452**;
- Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione del rimborso oneri di conferimento a discarica e spese per esecuzione prove di laboratorio e di carico su pali relativamente all'intervento di "Ripristino del manufatto necessario per l'attraversamento del Torrente Morello affluente del fiume Platani crollato per effetto delle esondazioni dovute ad eventi meteorologici eccezionali" nel comune di Lercara Friddi (PA) – Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1452**.
- Per quanto visto, considerato e ritenuto**

DISPONE

- Art. 1** Di prendere della Determinazione dirigenziale n. 61 del 23.03.2026, Reg. Gen. n. 369 del 24.03.2026, con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica, nonché RUP, ha determinato di poter procedere alla liquidazione a favore dell'impresa "G.C. COSTRUZIONI S.r.l." con sede in Mussomeli (CL) in via Ugo Foscolo snc, P.IVA 01815370851, della somma di € **3.454,21** compreso IVA 22%, di cui € 1.594,30 quale rimborso oneri di conferimento a discarica di cui alla fattura n. 22-SP del 21.04.2026, € 858,95 per rimborso spese esecuzione prove a compressione su pali in c.a. e prova di trazione su barre in acciaio di cui alla fattura n. 18-SP del 31.03.2026 ed € 1.000,96 per rimborso spese esecuzione prove a compressione su provini in cls e prove di carico su pali di cui alla fattura n. 20-SP del 31.03.2026.
- Art. 2** Di prendere della Determinazione dirigenziale n. 65 del 24.03.2026, Reg. Gen. n. 364 del 24.03.2026, con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica, nonché RUP, ha approvato il QTE finale di spesa come di seguito riportato, dove si evincono le economie accertate dell'intervento pari a € 7.987,07:

A)	LAVORI		
A.1	Importo Complessivo dei lavori		€ 179.023,35
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA 10% su A.1	€ 17.902,34	
B.2	Incentivi UTC	€ 2.915,17	
B.3	Spese tec. per prog. esecutiva e C.S.P. compreso oneri	€ 6.292,26	
B.4	Spese tec. per Direzione lavori compreso oneri	€ 9.423,45	
B.5	I.V.A. su prog., C.S.P. e D.L. 22%	€ 3.457,46	
B.6	Spese tec. per C.S.E., compreso oneri ed IVA	€ 5.049,10	
B.7	Spese tec. supporto al RUP compreso oneri, esente IVA	€ 2.808,47	
B.8	Spese tec. per studio geologico ed esec. prove geofisiche compreso oneri ed IVA	€ 8.136,03	
B.9	Spese tec. collaudatore, compreso oneri ed IVA	€ 3.551,09	
B.10	Oneri di accesso a discarica (comprensivo IVA)	€ 1.594,30	
B.11	Prove di carico su pali, incluso IVA al 22%	€ 1.000,96	
B.12	Prove di laboratorio su CLS e acciaio	€ 858,95	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 62.989,58	€ 62.989,58
C)	ECONOMIE		
C.1	Economie sui ribassi d'asta	€ 635,70	
C.2	Economie prove di laboratorio	€ 6.664,52	
C.3	Economie prove su pali	€ 351,42	
C.4	Economie sui lavori	€ 297,86	
C.5	Imprevisti <10%	€ 37,58	
	Totale economie	€ 7.987,07	€ 7.987,07
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 250.000,00

- Art. 3** Di impegnare la somma di € **3.454,21** a valere sulla Contabilità speciale n.6109 intestata a "DIR.P.CIV.Sicilia-O.558-18" e aperta ai sensi della OCDPC 558/2018.

- Art. 4** Di liquidare e pagare, a favore dell'impresa "G.C. COSTRUZIONI S.r.l." con sede in Mussomeli (CL) in via Ugo Foscolo snc, P.IVA 01815370851, la fattura n. **22-SP** del **21.04.2026**, di importo complessivo pari a € **1594,30** di cui € 1.306,80 per imponibile ed € 287,50 per IVA 22% (Split Payment), per rimborso oneri di conferimento a discarica.
- Art. 5** La quota imponibile pari a € 1.306,80 sarà erogata mediante emissione di Ordinativo di pagamento in favore dell'impresa "G.C. COSTRUZIONI S.r.l." con sede in Mussomeli (CL) in via Ugo Foscolo snc, P.IVA 01815370851, da accreditarsi sul conto corrente di cui alla dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
- Art. 6** Il pagamento dell'IVA al 22% pari a € 287,50 sarà effettuato mediante Ordinativo di pagamento da imputare al capo 8 del cap. 1203, art.12, del bilancio dello Stato secondo il rispetto della Legge n. 190 del 23.12.2014 art.1 comma 629, come precisato dal D.M. 23 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. del 03.02.2015 (Split-payment).
- Art. 7** Di liquidare e pagare, a favore dell'impresa "G.C. COSTRUZIONI S.r.l." con sede in Mussomeli (CL) in via Ugo Foscolo snc, P.IVA 01815370851, la **fattura n. 20-SP** del **31.03.2026** di importo complessivo pari a € **1.000,96** di cui € 820,46 per imponibile ed € 180,50 per IVA 22% (Split Payment), per rimborso spese esecuzione prove a compressione su provini in cls e prove di carico su pali a spinta verticale.
- Art. 8** La quota imponibile pari a € 820,46 sarà erogata mediante emissione di Ordinativo di pagamento in favore dell'impresa "G.C. COSTRUZIONI S.r.l." con sede in Mussomeli (CL) in via Ugo Foscolo snc, P.IVA 01815370851, da accreditarsi sul conto corrente di cui alla dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
- Art. 9** Il pagamento dell'IVA al 22% pari a € 180,50 sarà effettuato mediante Ordinativo di pagamento da imputare al capo 8 del cap. 1203, art.12, del bilancio dello Stato secondo il rispetto della Legge n. 190 del 23.12.2014 art.1 comma 629, come precisato dal D.M. 23 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. del 03.02.2015 (Split-payment).
- Art. 10** Di liquidare e pagare, a favore dell'impresa "G.C. COSTRUZIONI S.r.l." con sede in Mussomeli (CL) in via Ugo Foscolo snc, P.IVA 01815370851, la **fattura n. 18-SP** del **31.03.2026** di importo complessivo pari a € **858,95** di cui € 704,06 per imponibile ed € 154,89 per IVA 22% (Split Payment), per rimborso spese esecuzione prove a compressione su pali in c.a. e prova di trazione su barre in acciaio.
- Art. 11** La quota imponibile pari a € 704,06 sarà erogata mediante emissione di Ordinativo di pagamento in favore dell'impresa "G.C. COSTRUZIONI S.r.l." con sede in Mussomeli (CL) in via Ugo Foscolo snc, P.IVA 01815370851, da accreditarsi sul conto corrente di cui alla dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
- Art. 12** Il pagamento dell'IVA al 22% pari a € 154,89 sarà effettuato mediante Ordinativo di pagamento da imputare al capo 8 del cap. 1203, art.12, del bilancio dello Stato secondo il rispetto della Legge n. 190 del 23.12.2014 art.1 comma 629, come precisato dal D.M. 23 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. del 03.02.2015 (Split-payment).
- Art. 13** La presente Disposizione sarà trasmessa al Sindaco del Comune di Lercara Friddi (PA) in qualità di Soggetto attuatore e notificata al Servizio S.14 di questo DRPC.
- Art. 14** La presente Disposizione sarà pubblicata con le applicazioni dell'art.20 del D.Lgs n.36/2023 e del D.Lgs n. 33/2013 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

Il Funzionario Direttivo
(ing. Maurizio Marino)



Il Dirigente del Servizio S.13
(ing. Antonino Margagliotta)

Il Soggetto Responsabile OCDPC 857/2022
Dirigente Generale del DRPC Sicilia
ing. Salvatore Cocina